Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Технический надзор ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

Подрядчик ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование объекта: "Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области"

Договор: Дополнительное соглашение №10/1 от 05.06.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ от 27.06. 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Сумма СМР базовых ценах за 2021 г в отчетном месяце без НДС	Из них по монтажу оборуд.		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	14 285 714	1 530 612	-		-	-	-	-	1 530 612	14 285 714
Удержание аванса										4 285 714
Итого к оплате										10 000 000
Всего по стройке:	**14 285 714**	**1 530 612**	-	-	-	-	-	-	**1 530 612**	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ **Махашбаев Б.Т.**

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

Директор _____ **Ни В.В.**

М.П.

Инженер-эксперт _____ **Казбеков К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №10/1 от 05.06.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Административное здание, на Строительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта		3171,9	203,33	194,58	644942	617188	--	106013	811031
		НР - 72%; СП - 8%				8,75	37,67	27754	119485		60076	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		98,1	1952,72	--	191562	--	--	137925	355845
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	191562	--		26359	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		57,225	2343,26	--	134093	--	--	96547	249091

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	134093	--		18451	
		Устройство грунтовой подушки										
4	1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1602	414,74	397,76	664413	637212	--	114064	840755
		НР - 72%; СП - 8%				16,98	81,91	27202	131220		62278	
5	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		2403	40,00	--	96120	--		--	103810
		СП - 8%				--	--	--	--		7690	
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1602	521,46	519,61	835379	832416	95	198484	1116572
		НР - 72%; СП - 8%				1,79	170,29	2868	272805		82709	
		Обратная засыпка										
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта		1527,3	36,96	36,96	56449	56450	--	16616	78910
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	23078		5845	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта		1527,3	18,25	18,25	27873	27874	--	8203	38963
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,46	--	11394		2886	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта		169,7	927,48	--	157393	--	--	113323	292374
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	157393	--		21657	
10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		1156,5	65,90	65,90	76213	76213	--	24073	108309
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,91	--	33434		8023	
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		1156,5	42,76	42,76	49452	49452	--	15679	70342
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,83	--	21777		5211	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		370,8	181,02	81,66	67122	30279	--	37523	113017
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	36843	15273		8372	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		1527,3	93,46	80,84	142741	123467	2138	33386	190217
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	17136	29233		14090	
		Съезд-выезд										
14	1101-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		110	106,05	102,58	11666	11283	--	1459	14175
		НР - 72%; СП - 8%				3,47	14,95	382	1644		1050	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		110	36,96	36,96	4066	4066	--	1197	5684
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	1662		421	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		110	181,02	81,66	19912	8983	--	11132	33527
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	10930	4531		2484	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		110	93,46	80,84	10281	8892	155	2405	13700
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	1234	2105		1015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3189677	2483775	2388	918029	4436322
								607397	667641	--	328617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4436323				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты /АС 76-80/										
		Ленточные фундаменты										
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3		19,3	17747,03	1165,54	342518	22495	291389	31053	403457
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	28634	5490		29886	
19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство/В15	м3		212	26716,40	1428,36	5663877	302812	4560557	797406	6978185
		НР - 91%; СП - 8%				3775,98	357,37	800508	75762		516903	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование/С-1,С-2,С-3	т		0,98502	17713,00	1557,64	17448	1534	32	15084	35134
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	15882	693		2603	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/С-1,С-2,С-3	т		0,09642	346394,00	--	33399	--	33399	--	36071
		СП - 8%				--	--	--	--		2672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6057242	326841	4885377	843543	7452847
								845024	81945	--	552064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7452849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						11 889 172				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование						0				
		Всего прямые затраты						11 889 172				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5 %						178 338				
		Итого						12 067 510				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) в зимнее время 0,7%						84 473				
		Итого						12 151 982				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						243 040				
		Итого						12 395 022				
	Приложение 1 к Прогнозу социально- экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514						13 015 410				
		Итого						13 015 410				
		Понижающий коэффициент К=0,98						12 755 102				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 530 612				
		Всего к оплате						14 285 714				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

_____ **Казбеков К.**

М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО "Улмад"

_____ **Токумтаев К.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**