Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**

Технический надзор: **ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"**

Подрядчик: **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование объекта: **"Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области"**

Договор: **Дополнительное соглашение №10/2 от 05.09.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ от 22.10. 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Сумма СМР базовых ценах за 2021 г в отчетном месяце без НДС	Из них по монтажу оборуд.		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	128 571 428	13 775 510	-		-	-	-	-	3 061 224	28 571 428
Удержание аванса										8 571 428
Всего по стройке:	**128 571 428**	**13 775 510**	-	-	-	-	-	-	**3 061 224**	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель

Махашбаев Б.Т.

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

Директор

Ни В.В.

М.П.

Инженер-эксперт

Казбеков К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор

Талипов Г.Ш.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №10/2 от 05.09.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01 Административное здание, на Строительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки /АС 19-23/												
		Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки		30,154	14637,85	3059,70	441390	92262	121086	235663	731217
		НР - 93%; СП - 8%				7562,57	840,98	228042	25359		54164	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки		47,7	14348,82	3059,70	684439	145948	196248	355592	1123234
		НР - 93%; СП - 8%				7174,90	840,98	342243	40115		83202	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий/СГ-1/		0,2193	522741,26	2469,26	114637	542	96903	16162	141262
		НР - 93%; СП - 8%				78396,00	847,26	17192	186		10464	
		Монолитные сердечники МС-1										
4	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		0,43	33757,00	5000,82	14516	2150	9402	3162	19092
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	2964	510		1414	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,02009	23525,36	1073,92	473	22	6	412	956
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	445	8		71	
		ПЕРЕГОРОДКИ /АС-73-74/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		39,333333	3342,40	281,24	131468	11062	27878	88823	237914
		НР - 93%; СП - 8%				2352,40	75,78	92528	2981		17623	
7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып, 16	Пояса в опалубке.Устройство/Арм.шов	м3		0,0576	37716,51	5085,61	2172	293	1206	672	3072
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	673	66		228	
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/Узел А,Г	т стальных элементов		0,025548	996013,85	8219,17	25446	210	23392	2224	29884
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	1844	41		2214	
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство/Узел Б	м3		0,6	37716,51	5085,61	22630	3051	12570	7001	32001
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	7009	684		2370	
10	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		0,372	33757,00	5000,82	12558	1861	8133	2735	16517
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	2564	442		1223	
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0356376	23525,36	1073,92	838	39	9	731	1695
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	790	14		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1450567	257440	496833	713177	2336844
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					696294	70406	--	173099	
								2336843				
		РАЗДЕЛ 2.Раскладка парапета /АС-44/										
		ВЕНТШАХТЫ (АС-42)										
12	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		0,524	21055,54	2149,86	11033	1127	1394	8367	20952
		НР - 93%; СП - 8%				16243,50	925,56	8512	485		1552	
		Кирпичная кладка учтена в наружных стенах										
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА										
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки СГ-2	т металлических изделий		0,014274	80865,26	2469,26	1154	35	--	1052	2382
		НР - 93%; СП - 8%				78396,00	847,26	1119	12		176	
		МС-2,3										
14	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		0,7914	33757,00	5000,82	26715	3957	17303	5819	35137
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	5455	939		2603	
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0579968	23525,36	1073,92	1364	62	17	1190	2758
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	1285	22		204	
		ОП-1										
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство/ОП	м3		0,5048	39542,49	5085,61	19961	2568	11496	5890	27919
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	5897	576		2068	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0425042	23285,73	1454,25	990	62	12	851	1988
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	916	19		147	
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж/Р-1	т конструкций		0,010688	68984,68	2985,20	737	32	51	455	1288
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	654	6		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					61954	7843	30273	23624	92424
								23838	2059	--	6845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					92423				
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные перемычки Прм-1 - Прм-7 /АС-25/										
19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3		1,73	58995,13	4701,26	102062	8133	63583	29282	141852
		НР - 91%; СП - 8%				17540,90	1059,14	30346	1832		10507	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,167264	23285,73	1454,25	3895	243	49	3347	7822
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	3603	75		579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					105957	8376	63632	32629	149674
								33949	1907	--	11086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					149672				
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные рамы РМ 1-5 /АС-26-36/										
		Стойки										
21	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3		3,906	36712,79	5553,69	143400	21692	85186	37775	195669
		НР - 91%; СП - 8%				9350,25	1277,36	36522	4989		14494	
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,5824	23285,73	1454,25	13562	847	168	11655	27235
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	12547	261		2017	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,01008	286988,34	1472,34	2893	15	--	2625	5960
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	2878	7		441	
		Ригели										
24	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3		4,92	47248,96	6041,44	232465	29724	117051	84768	342612
		НР - 91%; СП - 8%				17416,70	1516,59	85690	7462		25379	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,070992	23285,73	1454,25	24939	1557	309	21433	50082
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	23073	480		3710	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,01296	286988,34	1472,34	3719	19	--	3375	7662
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	3700	9		568	
		Узлы рам										
27	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т		0,09024	87954,24	19793,24	7937	1786	134	6137	15200
		НР - 91%; СП - 8%				66682,50	8048,22	6017	726		1126	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					428915	55640	202848	167768	644420
								170427	13934	--	47735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					644418				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия /АС-37-41/										
		Плиты перекрытия										
28	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций		22,8	9066,61	1358,31	206719	30969	85665	115844	348368
		НР - 118%; СП - 8%				3951,08	354,75	90085	8088		25805	
29	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций		12,4	7241,78	1031,85	89798	12794	39454	48170	149006
		НР - 118%; СП - 8%				3028,20	263,91	37550	3272		11037	
		Антисейсмический пояс										
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3		5,36	39542,49	5085,61	211948	27258	122074	62542	296449
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	62616	6111		21959	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,276024	23285,73	1454,25	6427	402	78	5524	12907
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	5947	124		956	
32	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т		0,013696	284021,70	2349,50	3890	32	3204	605	4855
		НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	654	11		360	
		Монолитная плита Мп-1										
33	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,194	67855,95	3136,29	13164	609	7879	4373	18940
		НР - 91%; СП - 8%				24102,00	669,06	4676	130		1403	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,04576	23285,73	1454,25	1066	67	13	916	2140
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	986	21		159	
35	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,054	15518,11	1906,10	838	103	574	174	1093
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	161	29		81	
		Теплоизоляция покрытия /АС-75/										
36	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(25) мм.Устройство**	м2 стяжки		479	849,95	113,45	407126	54343	224861	131102	581287
		НР - 92%; СП - 8%				267,06	30,44	127922	14581		43058	
37	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки		479	192,30	16,75	92112	8023	79347	6438	106434
		НР - 92%; СП - 8%				9,90	4,71	4742	2256		7884	
38	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		479	1034,33	55,15	495444	26417	170782	280718	838254
		НР - 92%; СП - 8%				622,64	14,37	298245	6883		62093	
39	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2		479	3341,98	97,67	1600808	46784	806592	530439	2301747

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				1560,40	44,51	747432	21320		170500	
40	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2		479	1560,06	97,67	747269	46784	382429	234170	1059954
		НР - 69%; СП - 8%				664,00	44,51	318056	21320		78515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					3876609	254585	1922952	1421015	5721434
								1699072	84146	--	423810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5721434				
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АС-45-50/										
		Кровля										
41	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка /ЛЕЖЕНЬ,ОПОРНЫЙ БРУС	м3 древесины в конструкции		1,918	188734,11	1214,08	361992	2328	304943	50224	445193
		НР - 90%; СП - 8%				28530,00	564,84	54721	1083		32977	
42	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,918	8404,98	46,98	16121	90	11109	4467	22235
		НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	4922	41		1647	
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции		9,614	189063,44	1575,32	1817656	15145	1537562	244350	2226966
		НР - 90%; СП - 8%				27558,70	681,33	264949	6550		164960	
44	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		9,614	8404,98	46,98	80805	452	55682	22391	111451
		НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	24671	207		8256	
45	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		514	4328,83	107,37	2225019	55189	992929	1098136	3589008
		НР - 92%; СП - 8%				2289,69	32,54	1176901	16726		265852	
46	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		514	314,10	3,02	161447	1552	139551	18953	194832
		НР - 90%; СП - 8%				39,58	1,39	20344	714		14432	
47	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов- ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		14,7	1920,84	29,14	28236	429	206	25027	57524
		НР - 90%; СП - 8%				1877,59	14,12	27601	208		4261	
48	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		5,71444	8404,98	46,98	48030	268	33098	13309	66246
		НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	14664	123		4907	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Накладка.Установка	м3 древесины в конструкции		0,585	189063,44	1575,32	110602	922	93558	14868	135508
		НР - 90%; СП - 8%				27558,70	681,33	16122	399		10038	
50	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3		0,059	8404,98	46,98	496	3	342	137	684
		НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	151	1		51	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		0,01588	88701,85	8219,17	1409	131	132	1383	3015
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	1146	26		223	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		132	612,68	26,87	80874	3547	46249	29182	118860
		НР - 92%; СП - 8%				235,44	4,86	31078	642		8804	
					Ограждение кровли ОГ-1 /АС-45/							
54	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	м		155	109,29	26,24	16940	4067	161	12763	32079
		НР - 92%; СП - 8%				82,01	7,49	12712	1161		2376	
55	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	м2		--	774,36	--	--	--	--	--	--
						732,07	--	--	--		--	
		СЛУХОВОЕ ОКНО /АС-48/										
56	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		1	9472,54	940,70	9473	941	549	7562	18398
		НР - 90%; СП - 8%				7983,04	419,10	7983	419		1363	
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,2987	9003,28	65,15	2689	19	2358	289	3216
		НР - 90%; СП - 8%				1044,42	30,03	312	9		238	
58	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		2,4	314,10	3,02	754	7	652	88	910
		НР - 90%; СП - 8%				39,58	1,39	95	3		67	
59	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		4,4	2537,89	107,37	11167	472	1975	8154	20866
		НР - 92%; СП - 8%				1981,72	32,54	8720	143		1546	
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		5,94	5312,87	15,06	31558	89	23888	6998	41640
		НР - 92%; СП - 8%				1276,24	4,24	7581	25		3084	
61	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев-/КОРОБКА,ПЕРЕПЛЕТ,РАСКЛАДКИ/.Установка	м3 древесины в конструкции		0,041	188734,11	1214,08	7738	50	6518	1074	9517
		НР - 90%; СП - 8%				28530,00	564,84	1170	23		705	
62	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин-/ЖАЛЮЗИ/.Установка	м3 древесины в конструкции		0,011	109058,08	1273,02	1200	14	906	258	1575
		НР - 90%; СП - 8%				25486,80	596,22	280	7		117	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,052	9003,28	65,15	468	4	410	50	560
		НР - 90%; СП - 8%				1044,42	30,03	54	2		41	
64	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,35	2814,15	25,01	985	9	718	209	1290
		НР - 80%; СП - 8%				737,91	8,63	258	3		96	
65	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		4,709	948,09	2,82	4465	14	839	2895	7949
		НР - 80%; СП - 8%				767,14	1,39	3612	7		589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5100642	88429	3308622	1584875	7220358
								1703591	29008	--	534840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7220357				
		РАЗДЕЛ 7.Окна /АС-14/										
66	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых,ОК-1	м2 проемов		43,218	2494,97	199,17	107828	8607	51054	47123	167347
		НР - 90%; СП - 8%				1114,52	96,98	48167	4191		12396	
67	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2,3,4	м2		3,8142	3931,80	201,53	14997	769	7444	6434	23145
		НР - 90%; СП - 8%				1778,59	95,67	6784	365		1714	
68	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		30,8	1293,04	5,83	39826	180	31077	7792	51428
		НР - 90%; СП - 8%				278,22	2,88	8569	89		3809	
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		10,6	5312,87	15,06	56316	160	42628	12487	74308
		НР - 92%; СП - 8%				1276,24	4,24	13528	45		5504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					218967	9716	132203	73836	316228
								77048	4690	--	23423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					316226				
		РАЗДЕЛ 8.Полы /АС-18/										
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ										
		ТИП-1(К)-24,66 м2										
70	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		24,66	1777,84	87,66	43842	2162	22066	18771	67622
		НР - 94%; СП - 8%				795,39	14,38	19614	355		5009	
71	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		24,66	1087,18	43,77	26810	1079	13896	11315	41175

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				479,91	8,20	11835	202		3050	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /15 мм/.Устройство	м2 стяжки		24,66	821,24	33,62	20252	829	9406	9803	32459
		НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	10017	411		2404	
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		24,66	-105,96	-5,71	-2613	-141	-2348	-180	-3017
		НР - 94%; СП - 8%				-5,02	-2,76	-124	-68		-223	
74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе,РЕЛЬЕФНАЯ.Устройство	м2 покрытия		24,66	1959,47	85,55	48321	2109	10531	34473	89417
		НР - 94%; СП - 8%				1446,90	40,24	35681	992		6623	
75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов		52	394,90	1,93	20535	100	1475	17869	41476
		НР - 94%; СП - 8%				364,62	0,94	18960	49		3072	
		ТИП-2(Кр) - 211,56 м2										
76	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		31,734	25609,43	1090,62	812690	34610	663744	121517	1008943
		НР - 94%; СП - 8%				3602,95	470,70	114336	14937		74737	
77	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси(ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		211,56	1919,86	153,30	406166	32432	109542	262349	721996
		НР - 94%; СП - 8%				1248,78	70,44	264192	14902		53481	
78	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м		126,5	1565,82	14,39	198076	1821	155056	39358	256429
		НР - 94%; СП - 8%				325,68	5,31	41199	672		18995	
		ТИП-3 (Л) -152,12 м2										
79	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		152,12	3417,39	48,44	519853	7369	465998	46609	611778
		НР - 94%; СП - 8%				305,59	20,36	46486	3097		45317	
80	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		112	296,78	2,59	33239	290	21618	10759	47517
		НР - 94%; СП - 8%				101,17	1,02	11331	114		3520	
		ТИП-4 (Б) - 15,32 м2(толщ.80мм)										
81	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		15,32	235,50	9,86	3608	151	3093	414	4343
82	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов		18	195,88	1,29	3526	23	566	2772	6801
		НР - 94%; СП - 8%				163,18	0,63	2937	11		504	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -2ЭТАЖ										
		ТИП-1 (Кр) - 131,99 м2										
83	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции		4,61965	17722,71	1849,59	81873	8545	52462	22480	112701
		НР - 94%; СП - 8%				4516,72	659,97	20866	3049		8348	
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки		131,99	821,24	33,62	108395	4438	50343	52467	173731

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	53614	2202		12869	
85	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		19,7985	25609,43	1090,62	507028	21592	414103	75813	629468
		НР - 94%; СП - 8%				3602,95	470,70	71333	9319		46627	
86	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси(ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ).Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		131,99	1919,86	153,30	253402	20234	68342	163676	450445
		НР - 94%; СП - 8%				1248,78	70,44	164826	9297		33366	
87	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м		67,5	1565,82	14,39	105693	971	82739	21001	136830
		НР - 94%; СП - 8%				325,68	5,31	21983	358		10136	
		ТИП-3 (Л) -273,25 м2										
88	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции		13,04875	17722,71	1849,59	231259	24135	148186	63496	318336
		НР - 94%; СП - 8%				4516,72	659,97	58938	8612		23580	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки		237,25	821,24	33,62	194839	7976	90492	94309	312279
		НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	96371	3957		23132	
90	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		237,25	3417,39	48,44	810776	11492	726783	72692	954145
		НР - 94%; СП - 8%				305,59	20,36	72501	4830		70677	
91	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		316,5	296,78	2,59	93931	820	61091	30403	134280
		НР - 94%; СП - 8%				101,17	1,02	32020	323		9947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4521501		4521501	183037	3169184	1172166	6149154
								1169280	77697	--	455493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					6149160				
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 1шт										
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1 Разрез 1-1,/АС-54/										
92	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,03	61721,07	1946,54	63573	2005	40053	20043	90305
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	21515	510		6689	
93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1024	346394,00	--	35471	--	35471	--	38309
		СП - 8%				--	--	--	--		2838	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т		0,01279	349485,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
95	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,11519	23525,36	1073,92	2710	124	33	2363	5479
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	2553	44		406	
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2 Разрез 2-2,/АС-55/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,12	61721,07	1946,54	69128	2180	43553	21794	98196
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	23395	555		7274	
97	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	346394,00	--	43784	--	43784	--	47287
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,023886	349485,00	--	8348	--	8348	--	9016
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
99	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,150286	23525,36	1073,92	3536	161	44	3083	7149
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	3331	57		529	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1- 1шт,/АС-54/									
100	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,53	61721,07	1946,54	32712	1032	20609	10313	46467
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	11071	263		3442	
101	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06145	346394,00	--	21286	--	21286	--	22989
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
102	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0048	349485,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
103	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06625	23525,36	1073,92	1559	71	20	1359	3152
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1468	25		233	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2- 1шт,/АС-55/									
104	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,53	61721,07	1946,54	32712	1032	20609	10313	46467
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	11071	263		3442	
105	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06145	346394,00	--	21286	--	21286	--	22989
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0048	349485,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,06625	23525,36	1073,92	1559	71	20	1359	3152
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	1468	25		233	
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2 Разрез 3-3,/АС-56/										
108	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,71	61721,07	1946,54	43822	1382	27609	13816	62249
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	14831	352		4611	
109	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0971	346394,00	--	33635	--	33635	--	36326
		СП - 8%				--	--	--	--		2691	
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т		0,01885	349485,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%				--	--	--	--		527	
111	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,11595	23525,36	1073,92	2728	124	34	2379	5515
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	2570	44		409	
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС ПП1-4шт,/АС-57/										
112	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство,В15	м3		0,8	39542,49	5085,61	31634	4068	18220	9335	44246
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	9346	912		3277	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная го горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т		0,0232	349485,00	--	8108	--	8108	--	8757
		СП - 8%				--	--	--	--		649	
114	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т		0,04205	23525,36	1073,92	989	45	12	863	2000
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	932	16		148	
115	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т		0,0492	335138,00	--	16489	--	16489	--	17808
		СП - 8%				--	--	--	--		1319	
116	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,0724	17872,70	1014,64	1294	74	20	1117	2604
		НР - 91%; СП - 8%				16570,06	380,97	1200	28		193	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1,/АС-57/										
117	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1	т		0,03426	85269,06	28533,28	2921	977	440	1271	4528
		НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	1504	338		335	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	241-109-0221 РСНБ РК 2015	Труба d40х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ,СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м		6,2	7885,00	--	48887	--	48887	--	52798
		СП - 8%				--	--	--	--		3911	
119	241-109-0214 РСНБ РК 2015	Труба d25х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСТ 9941-81	м		8	5036,00	--	40288	--	40288	--	43511
		СП - 8%				--	--	--	--		3223	
120	241-109-0234 РСНБ РК 2015	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ ГОСТ 9941-81	м		0,6	18437,00	--	11062	--	11062	--	11947
		СП - 8%				--	--	--	--		885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					593935	13346	474334	99408	748813
								106255	3432	--	55467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					748810				
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка /АС-17/										
		СТЕНЫ										
121	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		155,656	1485,70	10,65	231258	1658	57681	138186	399000
		НР - 80%; СП - 8%				1104,48	5,23	171919	814		29556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					231258	1658	57681	138186	399000
								171919	814	--	29556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					399000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						23 778 344				
		Оборудование						0				
		Всего прямые затраты						23 778 344				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,5 %**						356 675				
		Итого						24 135 019				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) в зимнее время 0,7%**						168 945				
		Итого						24 303 964				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**						486 079				
		Итого						24 790 044				
	Приложение 1 к Прогнозу социально- экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514**						26 030 820				
		Итого						26 030 820				
		Понижающий коэффициент К=0,98						25 510 204				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						3 061 224				
		Всего к оплате						28 571 428				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

_____ **Казбеков К.**

М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО "Улмад"

_____ **Токумтаев К.Б.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.