ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-021040000184-20230808-67408482	1.1. Номер учетной системы 10
2. Дата выписки 08.08.2023	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.07.2023	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 021040000184	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Александра Пушкина, д. 30	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия 45001	9.2. Номер 0009332
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ25998FTB0000609845
14. БИК TSESKZKA	15. Наименование банка Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340003189	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Алматы, д. 7	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 021040000184	26.1 ИИН/БИН 030340003189
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"	26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Александра Пушкина, д. 30	26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Алматы, д. 7
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер 24
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. Дата 10.06.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
29. Способ отправления 99	30.1 Номер
	30.2 Дата
	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер Акт выполненных работ № 6
	32.2 Дата 31.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Субподрядные работы на объекте "Реконструкция самотечного коллектора по улице Толстого-ул.Катаева до КНС-5 д.700мм в г.Павлодар"			Одна услуга	1	55 407 180.36	55 407 180.36			55 407 180.36	12%	6 648 861.64	62 056 042.00			1	
				Всего по счету:				55 407 180.36		.00	55 407 180.36		6 648 861.64	62 056 042.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	bCui/MQ0sXv0nnonBv8HfA18+fid59Ezyw15rpBISa5P4 RlbWhVorlXqCiUAZfqp9PUfzR+8cN1Jib45bqPL0A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ОМАРОВ РУСТАМ ЗЕЙНОЛЛАЕВИЧ

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	10.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар	**124 184 698**	**55 407 180**							**6 648 862**	**62 056 042**

Заказчик:
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"

Мубараков Р.Б. _____

Исполнитель:
Директор ТОО "КазСтройСервис-7"

_____ **Омаров Р.З.**

Заказчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС"**
Исполнитель: **ТОО "КазСтройСервис-7"**
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д=700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар**
Основание: **договор № 24 от 10.06.2022г.**

Акт № 6
приемки выполненых работ за июль 2023 года

ЛС №2-1-1 (Включаемые работы) Общестроительные работы

Основание: Рабочие чертежи: НК, НК.ВО, НК.СО
Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Устройство временной фекальной перекачки стоков, количество перестановок (монтаж-демонтаж) - 2 к-та.													
1	1	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата VARISCO J12-400, Q=1200 м3/час, H=8 м, мощность 55 кВт**	**шт.**	**3**		**17145,52**	**309,52**	**51437**	**929**	**1080**	**30366**	**88347**
			НР - 61%; СП - 8%				**16476,00**	**117,52**	**49428**	**353**		**6544**	
2	2	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.**	**маш.-ч**	**684**		**1359,00**	**1359,00**	**929556**	**929556**		**--**	**1003920**
			СП - 8%				**--**	**1012,00**	**--**	**692208**		**74364**	
3	3	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,656**		**874877,07**	**337233,67**	**573919**	**221225**	**--**	**410638**	**1063322**
			НР - 99%; СП - 8%				**537643,40**	**94651,85**	**352694**	**62092**		**78765**	
4	9	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**10062,55**	**176,95**	**30188**	**531**	**--**	**18220**	**52280**
			НР - 61%; СП - 8%				**9885,60**	**70,51**	**29657**	**212**		**3873**	
5	10	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,656**		**524926,24**	**202340,20**	**344352**	**132735**	**--**	**246383**	**637993**
			НР - 99%; СП - 8%				**322586,04**	**56791,11**	**211616**	**37255**		**47259**	
6	12	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата Wacker Neusan PS4 11003 HF 8878, Q=300 м3/час, H=32,5 м, мощность 3 кВт**	**шт.**	**5**		**17145,52**	**309,52**	**85728**	**1548**	**1800**	**50610**	**147244**
			НР - 61%; СП - 8%				**16476,00**	**117,52**	**82380**	**588**		**10907**	
7	13	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.**	**маш.-ч**	**960**		**1359,00**	**1359,00**	**1304640**	**1304640**		**--**	**1409010**
			СП - 8%				**--**	**1012,00**	**--**	**971520**		**104371**	
8	20	1122-0501-0108 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3022**		**668940,60**	**270589,80**	**202154**	**81772**	**--**	**141909**	**371589**
			НР - 99%; СП - 8%				**398350,80**	**75979,72**	**120382**	**22961**		**27525**	

9	23	1334-0201-0822 Коэффициенты по тех. части-1	**Насос перекачки. Демонтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	10071,31 9885,60	185,71 70,51	50357 49428	929 353	--	30366 6458	87181
10	26	1122-0501-0108 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3022	401364,36 239010,48	162353,88 45587,83	121292 72229	49063 13777	--	85146 16515	222953
11	33	2301-0804-0202	**Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 39, DN 200, толщина стенки 6,5 мм** *СП - 8%*	м	19,6422	21359,00 --	-- --	419538 --	-- --	419538	-- 33563	453099
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				4113159 967814	2722928 1801317	422418 --	1013638 410144	5536938
Стоимость монтажных работ				Тенге				217708				
Материалы				Тенге				2880				
Всего заработная плата				Тенге					212397			
			Накладные расходы	Тенге				129562				
			Сметная прибыль	Тенге				27782				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				375052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					212397			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				3475913				
Всего заработная плата				Тенге					2556733			
			Накладные расходы	Тенге				884075				
			Сметная прибыль	Тенге				348799				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				4708788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
			Сметная заработная плата	Тенге					2556733			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				419538				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				419538				
			Сметная прибыль	Тенге				33563				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				453101				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5536941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954
			Сметная заработная плата	Тенге					2769130			
РАЗДЕЛ 2. Замена люков с ремонтом горловин - 40 шт.												
12	41	1101-0205-0301 ОПс прил. Б п. 7	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	62,96	1327,15 1327,15	-- --	83557 83557	-- --	--	60161 11497	155216
13	42	1216-0101-2101	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин** *НР - 72%; СП - 8%*	люк	7	37918,44 4584,36	259,20 121,00	265429 32091	1814 847	231524	23715 23132	312276
14	53	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ОПс прил. Б п. 7	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины колодца** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,35	34276,13 6575,64	2430,18 500,94	11997 2301	851 175	8845	2303 1144	15444
15	55	1101-0205-0501 ОПс прил. Б п. 7	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	62,96	822,34	--	51775	--	--	37278	96177

			НР - 72%; СП - 8%			822,34	--	51775	--		7124		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				412757	2665	240369	123457		579113
								169724	1022	--	42897		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				412757					
			Материалы	Тенге				240369					
			Всего заработная плата	Тенге					170746				
			Накладные расходы	Тенге				123457					
			Сметная прибыль	Тенге				42897					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				579112					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									184
			Сметная заработная плата	Тенге					170746				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				579112					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									184
			Сметная заработная плата	Тенге					170746				
			РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора L=2486,40 м.										
16	57	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм**	м	509,8	3382,95	953,52	1724629	486104	44369	1117392	3069381	
			НР - 72%; СП - 8%			2342,40	701,80	1194156	357778		227362		
17	58	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	34,831706	29,00	--	1010	--	1010	--	1091	
			СП - 8%			--	--	--	--		81		
18	60	1216-0102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	509,8	20762,63	20246,15	10584790	10321489	263301	2643952	14287042	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7203,13	--	3672156		1058299		
19	61	4107-0101-1005	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	71,2006981	584,00	--	41581	--		--	44908	
			СП - 8%			--	--	--	--		3326		
20	63	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера**	м	509,8	4961,17	2618,77	2529204	1335049	--	1524707	4378224	
			НР - 72%; СП - 8%			2342,40	1811,48	1194156	923493		324313		
21	66	1216-0102-0507	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм**	м	509,8	37857,20	28100,80	19299602	14325789	205021	5090523	26341336	
			НР - 72%; СП - 8%			9354,24	4514,28	4768792	2301380		1951210		
22	70	2305-0301-1805	**Распорный: хомут д 700 мм (применит.)**	кг	30,72	655,00	--	20122	--	20122	--	21732	
			СП - 8%			--	--	--	--		1610		
23	72	Прайс-лист	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 700 мм**	шт	12	604918,00	--	7259016	--	7259016	--	7839738	
			СП - 8%			--	--	--	--		580721		
24	74	Прайс-лист	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 500 мм**	шт	1	604918,00	--	604918	--	604918	--	653311	
			СП - 8%			--	--	--	--		48393		
25	76	Прайс-лист	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 400 мм**	шт	4	196950,00	--	787800	--	787800	--	850824	

			СП - 8%			--	--	--	--		63024	
26	77	Прайс-лист	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 300 мм**	шт	1	196950,00	--	196950	--	196950	--	212706
			СП - 8%			--	--	--	--		15756	
27	79	Прайс-лист	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 230 мм**	шт	1	196950,00	--	196950	--	196950	--	212706
			СП - 8%			--	--	--	--		15756	
28	80	Прайс-лист	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 220 мм**	шт	1	196950,00	--	196950	--	196950	--	212706
			СП - 8%			--	--	--	--		15756	
29	81	Прайс-лист	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 200 мм**	шт	1	196950,00	--	196950	--	196950	--	212706
			СП - 8%			--	--	--	--		15756	
30	88	1216-0102-0901	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	509,8	330,47	216,54	168474	110392	60	83917	272583
			НР - 72%; СП - 8%			113,81	114,81	58022	58530		20191	
31	89	1216-0102-1001	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	509,8	203,79	125,16	103892	63804	61	53176	169634
			НР - 72%; СП - 8%			78,51	66,36	40027	33829		12565	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				43912838	26642627	9973478	10513667	58780628
								7255151	7347165	--	4354119	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				43892717				
Материалы				Тенге				512813				
Всего заработная плата				Тенге					14602316			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				9440544				
Транспортные расходы				Тенге				41581				
			Накладные расходы	Тенге				10513668				
			Сметная прибыль	Тенге				4352511				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				58758895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11774
			Сметная заработная плата	Тенге					14602316			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				20122				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				20122				
			Сметная прибыль	Тенге				1610				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				21731				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58780626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11774
			Сметная заработная плата	Тенге					14602316			

РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия - 314.80 м2.

Демонтажные работы.

32	90	1127-0302-0104 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	5,509	3073,59	1360,61	16932	7496	--	13457	32820
			НР - 108%; СП - 8%			1712,98	548,84	9437	3024		2431	
33	91	1127-0302-0102 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	13,79	400,68	286,71	5525	3954	--	2557	8728
			НР - 108%; СП - 8%			113,96	57,72	1572	796		647	
34	92	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	30,2995	92,00	--	2788	--		--	3010
			СП - 8%			--	--	--	--		223	

35	93	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	30,2995	202,00	--	6120	--		--	6611
			СП - 8%			--	--	--	--		490	
			Восстановительные работы.									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				31366	11449	--	16014	51169
								11008	3819	--	3791	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31366				
		Всего заработная плата		Тенге					14828			
		Транспортные расходы		Тенге				8908				
			Накладные расходы	Тенге				16014				
			Сметная прибыль	Тенге				3790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					14828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				51170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					14828			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								64947848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				8403697				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					29379669			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					9153323			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						10636265		
		- Перевозка грузов		Тенге				50489				
		- Накладные расходы		Тенге							11666776	
		- Сметная прибыль		Тенге							4810951	

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	675 458
Итого со временными зданиями и сооружениями	65 623 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	2 454 312
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	68 077 617
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 361 552
	69 439 170
Итого по сметному расчету:	69 439 170
в текущих ценах 01.10.19	69 439 170
2020г- 100%	69 439 170
в текущих и прогнозных ценах	72 904 184
В ценах 2020г 100% К-1,0499	72 904 184
Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	8 748 502
Итого с НДС	81 652 686
Итого со скидкой 5%	**77 570 052**
Итого со скидкой 20%	**62 056 042**

Заказчик:
Директор ТОО "АП- ИМПЭКС"

Мубараков Р.Б. _____

Исполнитель:
Директор ТОО "КазСтройСервис-7"

_____ **Омаров Р.З.**