Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2025 года**

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

Договор: №27 2025-06-02

Вид работы и объект: Текущий ремонт и установка дорожных знаков на автодорог районного значения Таласского района

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт и установка дорожных знаков на автодорог районного значения Таласского района	**35 504 000,00**	**31 700 000,00**			**20 504 000,00**	**18 307 142,86**		
НДС 12%, в т.ч.	**3 804 000,00**				**2 196 857,14**			

Заказчик
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ Назарбеков Д.А.

Подрядчик
ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

Руководитель _____ Байрбеков Е.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

Стройка: Текущий ремонт и установка дорожных знаков на автодорог районного значения Таласского района

Договор подряда (контракт): №27 2025-06-02

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**А/д Акколь-Талапты**				**1 598 317**
1	СРД-10-56-01 *Кзтр и Кзм 1.03*	Установка таблички 6.10.1 "Указатель направления" односторонних информационно-указательных дорожных знаков на двух металлических стойках с креплением щитков знаков на болтах	1 знак.	1	32 343	32 343
2	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм 1.03*	Установка дорожных знаков 1.26 "Перегон скота" на металлических стойках	1 шт.	2	44 323	88 646
3	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм 1.03*	Установка дорожных знаков "Опасный поворот" на металлических стойках	1 шт.	2	44 928	89 856
4	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм 1.03*	Установка дорожных знаков "Направление поворота" на металлических стойках	1 шт.	2	30 522	61 044
5	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм 1.03*	Установка дорожных знаков "Уступите дорогу" на металлических стойках	1 шт.	1	41 907	41 907
6	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм 1.03*	Установка дорожных знаков "Примыкание второстепенной дороги" на металлических стойках	1 шт.	1	41 907	41 907
8	СРД-8-80-01 *Кзтр и Кзм 1.03*	Ремонтная планировка обочин автогрейдером до 88.2 кВт	1 км прохода по одному следу	32	6 231	199 392

1	2	3	4	5	6	7
9	СРД-10-47-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м	1 км линии	32	24 171	773 472
10	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 2.	**А/д подъезд к селу Шакиров**				**1 504 742**
11	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Направление поворота" на металлических стойках	1 шт.	2	30 522	61 044
12	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Опасный поворот" на металлических стойках	1 шт.	6	44 928	269 568
13	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков 1.26 "Перегон скота" на металлических стойках	1 шт.	6	44 323	265 938
15	СРД-8-80-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Ремонтная планировка обочин автогрейдером до 88,2 кВт	1 км прохода по одному следу	21	6 231	130 851
16	СРД-10-47-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м	1 км линии	21	24 171	507 591
17	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 3.	**А/д подъезд к селу Аккум**				**593 941**
18	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Опасный поворот" на металлических стойках	1 шт.	2	44 928	89 856
19	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Направление поворота" на металлических стойках	1 шт.	2	30 522	61 044
21	СРД-8-80-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Ремонтная планировка обочин автогрейдером до 88,2 кВт	1 км прохода по одному следу	5,7	6 231	35 517
22	СРД-10-47-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м	1 км линии	5,7	24 171	137 775
23	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 4.	**А/д подъезд к селу Сейльбек**				**271 931**

1	2	3	4	5	6	7
25	СРД-8-80-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Ремонтная планировка обочин автогрейдером до 88,2 кВт	1 км прохода по одному следу	0,35	6 231	2 181
26	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 5.	**А/д Сейылбек-Болтирик-Кошек батыр-Ушарал**				**2 159 865**
27	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Крутой подъем" на металлических стойках	1 шт.	1	44 928	44 928
28	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков 1.26 "Перегон скота" на металлических стойках	1 шт.	4	44 323	177 292
29	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Опасный поворот" на металлических стойках	1 шт.	4	44 928	179 712
30	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Примыкание второстепенной дороги" на металлических стойках	1 шт.	1	41 907	41 907
31	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Начало населенного пункта" на металлических стойках	1 шт.	4	30 522	122 088
32	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Ограничение скорости" на металлических стойках	1 шт.	2	38 853	77 706
34	СРД-8-80-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Ремонтная планировка обочин автогрейдером до 88,2 кВт	1 км прохода по одному следу	41	6 231	255 471
35	СРД-10-47-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м	1 км линии	41	24 171	991 011
36	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 6.	**А/д Подъезд к селу ____**				**719 030**
37	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Опасный поворот" на металлических стойках	1 шт.	10	44 928	449 280
39	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 7.	**А/д Подъезд к селу Караой**				**470 369**
41	СРД-10-47-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м	1 км линии	8,3	24 171	200 619

1	2	3	4	5	6	7
42	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 8.	**А/д Каратау-Коктал**				**889 798**
43	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Опасный поворот" на металлических стойках	1 шт.	6	44 928	269 568
44	СРД-10-47-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м	1 км линии	14,5	24 171	350 480
45	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 9.	**А/д Подъезд к селу Актобе**				**538 108**
46	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков 1.26 "Перегон скота" на металлических стойках	1 шт.	2	44 323	88 646
47	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка дорожных знаков "Опасный поворот" на металлических стойках	1 шт.	4	44 928	179 712
49	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 10.	**А/д Ерназар-Койгелди**				**3 448 371**
50	СРД-2-112-02 *Кзтр и Кзм=1,02*	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 $м^2$. Способ II	1 $м^2$ площади фактического ремонта	447,162	6 476	2 895 821
51	СРД-10-47-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м	1 км линии	11,7	24 171	282 801
52	Е10-56-100	Установка билборда размером 2,0м х 1,5м из металлопроката (уголок 50х3мм - 20м) на двух металлических стойках Д = 89х3 мм (длина трубы 3 м) с бетонированием основания - 0,09 $м^3$ в заранее выкопанной яме	шт	1	269 750	269 750
	Раздел 11.	**Установка ростовой фигуры лошади**				**3 587 675**
53	СРД-10-56-01 *Кзтр и Кзм=1,03*	Установка ростовой фигуры лошади	шт	35	102 505	3 587 675

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 782 147**
		Сметная прибыль 5%				789 107
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				16571254,32
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1,104753				18307143
		Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12 %				2196857,151
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**20 504 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ІСКЕР Құрылыс XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байрбеков Е.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назарбеков Д.А.

Место печати (при наличии)