Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» Ноября 2024 года

Подрядчик **ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис», г.Тараз, ул.Токберген Сабатулы, дом 110**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Усембаева Б.Ж.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:
Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения РГУ "Архив Президента Республики Казахстан"

(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является

Республиканское Государственное учреждение "Архив Президента Республики Казахстан" в лице которого выступает Директор Мустафина Алия Хусаиновна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
ТОО «Досалы», БИН: 060540009339, в лице директора Кенебаев Т.Ж.
ТОО «Новые технологии – Тараз», БИН: 130540006429, в лице директора: Раимов А.З.

3.Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Қазақ Жобалау Құрылыс»,**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)**№** _____
_____

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей

(пере утвердившей) проект и дата утверждения)

. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **« » 2024 года;**
окончание работ **« » 2024 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **__ месяца**;
фактически **__ месяца**;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Работа установки газового пожаротушения в автоматическом режиме. Установка газового пожаротушения находится в автоматическом режиме, когда все двери в защищаемые помещения закрыты. В автоматическом режиме прибор управления пожаротушением, установленный в защищаемом помещении производит постоянный циклический опрос подключенных устройств, анализирует состояние шлейфов сигнализации и цепей пуска.

При срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе сигнализации, аппаратура управления формирует сигнал «Внимание». Включаются внутренние звуковые и световые оповещатели на приборе управления пожаротушением. При срабатывании двух пожарных извещателей в шлейфе сигнализации аппаратура управления формирует сигнал «Пожар». В помещении включается световое табло «Газ Уходи», и звуковой оповещатель, а над входом в помещение световое табло «Газ Не Входи». Если система АУГПТ находится в состоянии «Автоматика включена» начинается тридцати секундный отсчет задержки выпуска огнетушащего газа (время необходимое для эвакуации людей). По истечении задержки прибор управления пожаротушением выдает электрический импульс на управляющий

электромагнитный клапан пневматической системы открытия нужного распределительного устройства. Прибор управления пожаротушением выдает электрический импульс на управляющий электромагнитный клапан системы запуска. Клапан открывается и газ из пускового модуля по побудительному трубопроводу подается к запорно-пусковым устройствам модулей газового пожаротушения, которые через трубопровод и насадки

осуществляют выпуск ГОТВ по направлению в защищаемые помещения, где создается необходимая тушащая концентрация. При этом в защищаемом помещении включается звуковой оповещатель (Сирена) и выдается сигнал на включение светозвуковых табло «Газ Уходи», «Газ Не Входи», установленные у дверей защищаемое помещение.

После отсчета времени задержки пуска - 30 секунд - приемно-контрольный прибор управления пожаротушением формирует командный импульс на запуск пожаротушения. Отсчет времени задержки запуска может быть прерван при выключении режима автоматического запуска АУП. При поступлении ГОТВ в трубопровод, сигнализатор давления выдает сигнал и на приборе контроля и управления загорается индикация «Газ подан».

Восстановление автоматического режима пуска установки осуществляется после покидания помещения обслуживающим персоналом, закрытой двери и ручном нажатии кнопки «Автоматика отключена» на приборе управления пожаротушением, установленном в защищаемом помещении. В помещение дежурной смены сгорит сигнал «Автоматика отключена» При открывании двери в защищаемое помещение, установка автоматически переходит в ручной режим пуска.При этом табло «Автоматика отключена» гаснет, в помещение дежурного подаваться сигнал «Автоматика отключена».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _____;
месяц, год
окончание работ: _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: месяца;
фактически: месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по устройству (монтажу) пожарной сигнализации/систем тушения РГУ "Архив Президента Республики Казахстан"** - готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. *наименование объекта (комплекса)*

Подрядчик:

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор Усембаев Б.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

подпись, дата

Место печати (при наличии)