Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» 12. 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ПК «Агроспецмонтаж» Лицензия:16016238, 21.10.2016, 1, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызлорда, Мусрепова, 20.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Начальник участка Шаттыков Талант Шаттыкулы.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство водопроводной линии по ул.Конечка в дачном участке Сабалак, город Кызылорда»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда, 120018, г. Кызылорда, п. Тасбугет, Зейнулла Шукуров, 11***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО "Ремстрой" №21025320 от 01.09.2021, ТОО "МарСам" №14010521 от 18.07.2014, ТОО "StroyCom-LTD" № 20004057 от 02.03.2020 , ТОО "АрхСтройКомпани" №20018185 от 03.12.2020, ТОО "КҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ГРУПП" № 0000321 от 30.05.2003.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «САРТОБЕ» 17011733, 27.06.2017 0:00:00 , Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Мкр. Шугыла, 40***

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда, 120018, г. Кызылорда, п. Тасбугет, Зейнулла Шукуров, 11***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ***ТОО «САРТОБЕ» 17011733, 27.06.2017 0:00:00 , Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, Мкр. Шугыла, 40***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным вида услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
водопроводной линия	**м**	**94**	**-**	**94**	**-**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)	-	-
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-		-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система водоснабжения объекта объединенная, хозяйственно-питьевая производственная и противопожарная.

В районе одноэтажной застройки поселка по улицам устанавливаются колодцы

По степени обеспеченности подачи воды потребителям относятся III категорий

*Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления. Точк подключения предусматривается от сущ. водопровода согласно ТУ. Водопроводны сети запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17 по ГОС 18599-2001, диаметр колеблется от Д=110 мм, при минимальной глубин заложения -2,10 и 2,20м. На сети запроектированы смотровые колодцы диаметро 1500 мм из сборных железобетонных колец, оборудованные необходимой арматуро по т.п. 901-09-11.84**. Фасонные части в колодцах предусматриваются и стальных труб по ГОСТ 10704- 91, где соединение труб осуществляется с помощы отформованных буртов на концах труб и стальных фланцев, стягиваемы болтами. На сети водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов водопроводных колодцах с запорно-регулирующими арматурами, позволяющим отключать поврежденные участки сети на время аварии. На проектируемы участках сети водопровода поселка предусмотрены водопроводные колодцы н подключения индивидуальных жилых домов с запорными арматурами. Н пониженных точках каждого участка, а также в местах выпуска воды о промывки трубопроводов предусматриваются выпуски. На повышенны переломных точках профиля предусмотрены вентили для спуска воздуха. Перехо укладываются из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленно антикоррозийной изоляцией, защищенный от механических повреждени футляром из стальных труб с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией Районы застроены 1 этажными жилыми домами. Наружные сети водопровод проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, ПЭ100 SDR17 ти "питьевая" d110x6.6, d50x3.0, d25x2.3. Соединение труб - фланцевое осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальны фланцев, стягиваемых болтами. Водопроводная сеть запроектирована кольцева низкого давления. Общая протяженность сети составляет – 631,5м. В места пересечения водопровода с канализацией, а также фасонные части водопроводных колодцах – трубы приняты из стальных электросварных труб п ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработку грунта траншеи вести вручную по 2.0 метра в каждую сторону. Водопроводные колодцы приняты из сборны железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84. Ж/б кколодцы на сети смонтировать с предварительным уплотнением грунта в основании на глубину до 0,3 метра, поверхность земли вокруг люков колодцев на 0.3 метра шире пазух спланировать с уклоном 0.03 от колодца.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***12.2021 год***;

месяц, год

окончание работ ***12.2021год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 ;*

фактически, месяц: *1;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***_85_%*** и фактически применено ***_85_%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена *(обязательное приложение к декларации о соответствии);*

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) *(экспертное заключение прилагается);*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____*проектом не предусмотрены*_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

: ***Строительство водопроводной линии по ул. Конечка в дачном участке Сабалак, город Кызылорда*** готовым к приемке в эксплуатацию,*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ПК "Агроспецмонтаж" Лицензия:16016238, 21.10.2016, I, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Мусрепова, 20.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.