Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
030140002400	**950440000566**	**10**	**20**	**9**	**05.02.2025 г.**	За счет выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство детского сада на 280 мест в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области	814 398 805	814 398 805	183 242 327	128 593 353	16 884 478		21 989 079	205 231 406

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 К.Т. Галеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Основание" БИН 950440000566 С.П. Тимофеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "Стадия" БИН 000440004135 Аттестат № KZ67VJE00050304 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Основание" БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест по в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест по в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 05.02.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

за июль 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**145 477 831**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			41123041	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20446265*	
			машины и механизмы	тенге			11978841	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2376929*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			72882057	
			перевозки	тенге			2609506	
			оборудование	тенге			16884478	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11060			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-02, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ							615708	
			КОЛОДЦЫ					
1	38	У6125-0702-0419 6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	-1	38292	-38292	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
2	40	Е11-340203-104 1134-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 Ко=0,6*	Опоры деревянные полуанкерные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации (демонтаж опор на приставке)	опора	7	91892	643244	
3	44	С3414-102-0101 414-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	4,774	1023	4884	
4	47	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	71,61	82	5872	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02, КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		Раздел 3.	**Каркас выше отметки 0,000 (монолитный)**				23237134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Колонны монолитные К-1,К-2,К-3 72 шт					
5	119	У6103-0201-0108 6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	4,794	69150	331505	
6	122	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	396	4208	1666368	
7	123	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	396	1424	563904	
8	124	У6103-0201-0114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м(В25,W4)	$м^3$	39,6	57360	2271456	
9	125	СССЦ *РК 8.04-08-2021 т.ч.р. 2104 табл.5п.23 СТССЦ*	Надбавка к сметной стоимости бетона кл.В25 на водонепроницаемость W4(32557х1%=325,57)	$м^3$	39,6	325,57	12892	
			Диафрагмы жесткости					
10	126	У6103-0301-0202 6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	10,834999	151237	1638651	
11	128	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,8819	350258	3461215	
12	129	У6103-0301-0201 6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	$м^2$	581,6	9888	5750860	
13	130	У6103-0301-0205 6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	581,6	2346	1364434	
14	131	У6103-0301-0203 6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"(В25,W4)	$м^3$	58,136	51791	3010922	
15	132	СССЦ *РК 8.04-08-2021 т.ч.р. 2104 табл.5п.23 СТССЦ*	Надбавка к сметной стоимости бетона кл.В25 на водонепроницаемость W4(32557х1%=325,57)	$м^3$	58,136	325,57	18928	
			Балочный пояс на отм. +3,200;+6,300					
16	133	У6103-0401-0201 6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	90,9	9714	883002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	134	У6103-0401-0205 6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	90,9	5762	523766	
18	135	У6103-0401-0202 6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	4,2466	82493	350315	
19	136	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,4882	320920	1119433	Казахстан
20	138	У6103-0401-0203 6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"(В25)	$м^3$	6,2	43465	269483	
		Раздел 4.	**Стены выше отметки 0,000**				17376209	
			Наружные и внутренние стены, перегородки(АС-2)					
21	140	У6105-0201-0104 6105-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича заполнение каркасных зданий(Кр100,Мр50)	$м^3$	75	76795	5759625	
22	144	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича(Кр100,Мр50)	$м^2$	800	14402	11521600	
			Перемычки					
23	156	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	62	1532	94984	
		Раздел 5.	**Покрытия и перекрытия выше отметки 0,000**				46672806	
			Плиты перекрытия ПМ1 на отм. 3,000					
24	175	У6103-0501-0109 6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	21,654	112594	2438110	
25	176	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,383	350258	6789051	Казахстан
26	182	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0289	2023104	58468	
27	183	У6103-0501-0101 6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	780	6131	4782180	
28	184	У6103-0501-0124 6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	780	2691	2098980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	185	У6103-0501-0113 6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"(В25)	$м^3$	154,9	44978	6967092	
			Плиты покрытия ПМ2 на отм. 6,300					
30	186	У6103-0501-0109 6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	21,857	112594	2460967	
31	187	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,042	350258	7019871	Казахстан
32	193	У6103-0501-0101 6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	789	6131	4837359	
33	194	У6103-0501-0124 6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	789	2691	2123199	
34	195	У6103-0501-0113 6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"(В25)	$м^3$	157,8	44978	7097529	
		Раздел 6.	**Крыша**				2634593	
			Кровля					
35	214	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	134	1201	160934	
36	215	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2(толщ.32мм)	$м^3$	8,58	161672	1387146	
37	220	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	90,8	11966	1086513	
		Раздел 7.	**Прочие конструктивные элементы**				1056197	
			Лестница Л-1 (2шт)					
38	224	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,024	2023104	48554	
39	225	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	19,3	352	6794	
40	226	У6103-0601-0201 6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,64	27007	125312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	227	У6103-0601-0203 6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,64	9908	45973	
42	228	У6103-0601-0202 6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,64	115674	536727	
43	229	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83606	350258	292837	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03, АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		Раздел 1.	**Кровля**				533933	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА (4+2шт)					
44	15	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство слуховых окон(СО-1)	шт.	2	99170	198340	
45	16	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство слуховых окон(СО-2)	шт.	1	335593	335593	
		Раздел 3.	**Наружная отделка фасадов**				781830	
			Ниже отм. земли(АР1,л.3)					
46	176	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(битумом)	$м^2$ поверхности	126	4662	587412	
47	177	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	126	1543	194418	
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка стен и потолков**				6768992	
48	254	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1564	4328	6768992	
		Раздел 6.	**Полы**				342684	
			Полы ниже отметки 0,000					
			Тип Щ					
49	269	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Уплотнение грунта щебнем(толщ.100мм)	$м^2$	334	1026	342684	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-06, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
5		**Раздел 3.**	**УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ**				16884478	
50	63	513-201-0333 513-201-0333 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт	комплект	1	16884478	16884478	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-08, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**				302351	
51	67	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	267	722	192774	
52	68	С1243-142-0309 243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 25445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,445	246241	109577	Казахстан
		Раздел 3.	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				2122206	
53	152	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	2000	722	1444000	
54	153	С1243-106-0301 243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	212287	42457	Казахстан
55	154	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1	309939	309939	Казахстан
56	155	С1243-106-0701 243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,203	410666	83365	Казахстан
57	156	С1243-106-0901 243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,004	525713	2103	Казахстан
58	158	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	480684	240342	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4 Кв				3498001	
59	14	С1243-113-0923 243-113-0923 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,38148	8709295	3322422	Казахстан
60	16	С1243-201-3903 243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,03162	474164	14993	Казахстан
61	20	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м (ЛСЭ-250)	м	80	66	5280	Казахстан
62	21	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м (ЛСЭ-150)	м	5	40	200	Казахстан
63	23	С1243-903-2517 243-903-2517 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М (rek-1КвТ-4-150/240-ВЛ-М)	шт.	4	34507	138028	Казахстан
64	25	С1243-903-1709 243-903-1709 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-150/240-ВЛ-сб	шт.	1	17078	17078	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					
			НА УЧАСТКЕ				4227750	
65	1	У6101-0109-0105 6101-0109-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 1	$м^2$	1000	15	15000	
66	2	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 (выемка)	$м^3$	1500	107	160500	
67	3	У6101-0104-0107 6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *Ко=4 Ко=0,85 т.ч.п3.13*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	1500	417	625500	
68	6	У6101-0101-0205 6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2 (привезти недостаток пригодного грунта)	$м^3$	1500	552	828000	
69	7	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	39375	66	2598750	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-04, ПЛОЩАДКИ И МАФЫ					
		Раздел 1.	**ПЛОЩАДКИ И МАФЫ**				5013546	
			ОБОРУДОВАНИЕ ВХОДОВ В ДЕТСАД					
70	1	У86-010303-0205 8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	4	20629	82516	Казахстан
			ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА МЛАДШЕЙ ГРУППЫ-I (6 ПЛОЩАДОК)					
71	14	У86-010101-0105 8601-0101-0105 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	6	405361	2432166	Казахстан
72	17	У86-010302-0403 8601-0302-0403 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Барашек"	шт.	6	69038	414228	Казахстан
73	18	У86-010303-0205 8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	6	20629	123774	Казахстан
			ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА СРЕДНЕЙ ГРУППЫ-II (4 ПЛОЩАДКИ)					
74	24	У86-010104-0402 8601-0104-0402 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	4	169959	679836	Казахстан
75	26	У86-010302-0401 8601-0302-0401 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"	шт.	4	113815	455260	Казахстан
76	27	У86-010303-0205 8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	4	20629	82516	Казахстан
			ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА СТАРШЕЙ ГРУППЫ-III (2 ПЛОЩАДКИ)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	30	У86-010104-0402 8601-0104-0402 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	2	169959	339918	Казахстан
78	33	У86-010302-0401 8601-0302-0401 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"	шт.	2	113815	227630	Казахстан
79	34	У86-010303-0205 8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	2	20629	41258	Казахстан
			СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА-IV (1 ПЛОЩАДКА)					
80	40	У86-010302-0401 8601-0302-0401 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"	шт.	1	113815	113815	Казахстан
81	41	У86-010303-0205 8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	1	20629	20629	Казахстан
РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №3								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-02, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРИТОРИИ. НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ								
		Подраздел 1.1.	**Вынос сетей телефонизации (ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)**				972224	
82	1	Е12-180101-1303 1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка /ул.Ишимска, 2/	$м^2$	1,3	13024	16931	
83	2	Е12-200101-0203 1220-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную /ул.Ишимска, 2/	$м^2$	0,195	1024	200	
84	3	Е12-200101-0102 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка /ул.Ишимска, 2/	$м^3$	0,13	960	125	
85	4	Е11-470301-103 1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня. /ул.Ишимска, 2/	$м^3$	0,13	22375	2909	
86	5	Е11-470301-102 1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка. /ул.Ишимска, 2/	$м^3$	0,195	12025	2345	
87	6	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком /ул.Ишимска, 2/	$м^2$ покрытия	1,3	4476	5819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	7	У6101-0202-0102 6101-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами группа грунта 2 (котлован ГНБ)	$м^3$	5,3	4879	25859	
89	8	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 (котлован ГНБ)	$м^3$	5,0216	3463	17390	
90	9	Е12-2001-0101-402 1220-0001-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг 2-х сущ. колодцев	$м^2$	2	2763	5526	
91	10	Е12-1601-0101-1003 1216-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры (очистка колодцев)	$м^3$ ила, грязи	3	15125	45375	
92	11	У6101-0210-102 6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Водоотлив из ККС	$м^3$	18,5	4714	87209	
93	12	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм /КО-6 -14шт, КС 10-6 -1 шт/	$м^3$	0,44	42435	18671	
94	13	С1225-1001-0201 225-1001-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	5535	77490	Казахстан
95	14	С1225-1001-0105 225-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13447	13447	Казахстан
96	15	Е11-8002-01-109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (подъем горловины сущ. колодца)	$м^3$ кладки	0,0702	80302	5637	
97	16	Е11-4706-01-102 1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка. /вокруг сущ. ККС/	$м^3$	0,12	12025	1443	
98	17	Е11-1101-01-2501 1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (сущ. колодец)	$м^2$ покрытия	1,2	4476	5371	
99	18	Е11-3402-01-801 1134-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы. Установка люка на проезжей части (демонтаж)	шт.	3	9372	28116	
100	19	Е11-3402-01-801 1134-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	4	22609	90436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	20	У6125-704-202 6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,99 К=0,4*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу (демонтаж)	м	1056,6	492	519847	
102	21	С1247-202-0104 247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	2078	2078	Казахстан
		Подраздел 1.2.	**Дополнительные работы - (ВОК-8)**				1387114	
103	22	Е12-160101-1006 1216-0101-1006 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи без трубы и арматуры	$м^3$ ила, грязи	3	19129	57387	
104	23	У6125-0704-0204 6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09 ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу . *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.*	м	284	613	174092	
105	24	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09 ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная. . *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.*	м	40	780	31200	
106	25	У6125-0704-0502 6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09 ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая, число волокон 8. . *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.*	шт.	1	111013	111013	
107	26	У6125-0704-0204 6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу	м	260	1228	319280	
108	27	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	86,1	1786	153775	
109	28	У6125-0704-0502 6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая, число волокон 8	шт.	1	240023	240023	
110	29	У6125-0704-1102 6125-0704-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС, УССЛК, число волокон 8	шт.	1	134766	134766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	30	У6125-0704-0702 6125-0704-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке, число волокон 8	шт.	1	56222	56222	
112	31	У6125-0704-0902 6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 8	шт.	1	38935	38935	
113	32	СКси. *предложение СТКсм*	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А8-2,7	м	353,022	199,48	70421	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02, КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							1375282	
					Лестница Л-1 (2шт)			
114	33	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,75122	232918	174973	
115	34	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,75122	1041284	782233	
116	35	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	27,584228	352	9710	
117	36	У6104-0501-0201 6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	42	9723	408366	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4 КВ							216538	
118	59	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	87,24	2466	215134	Казахстан
119	60	С1241-201-0606 241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	4	351	1404	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01, НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ							44388	
120	61	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	18	2466	44388	Казахстан
РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №4								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		Раздел 2.	**Наружные и внутренние проемы**				9413865	
			Проемы оконные					
121	4	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый(ОК-1,2,3)	$м^2$	145,5	6748	981834	
122	5	С1223-102-0309 223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПЕХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками(ОК-1,2)	$м^2$	145,5	57254	8330457	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	7	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(ОК-4)	$м^2$	1,85	54905	101574	Казахстан
			ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**			**145 477 831**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,2595893554605	**тенге**			**183 242 327**	
			НДС	12%			**21 989 079**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**			**205 231 406**	

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____Галеев К.Т.

Директор ТОО "Основание", БИН 950440000566

_____С.П. Тимофеев

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Стадия" БИН 000440004135, Аттестат № KZ67VJB00050304 от 25.10.2019 г.

_____Брыксин А.И.

Расценки проверены авторский надзор:

Авторский надзор:

Гип ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

_____Хуснутдинов Э.К.