Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла".
9-ти этажный 36-ти квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а. Пятно 54 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-acc/5-2018/1 - 015/1 от 11.06.2018 г.**

А К Т № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2018 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-1	Земляные работы. Каркас				138645859			39 167 689		-		39 167 689	
		Раздел 1. Земляные работы.												
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	122,902005	28,71	3528,15	122,902005	122,902005	3528,52	0,00	0,00	100%	3528,52	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	122,902005	145,76	17912,98	122,902005	122,902005	17914,20	0,00	0,00	100%	17914,20	
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1478,64501	179,26	265044,98	1478,64501	1478,64501	265061,90	0,00	0,00	100%	265061,90	
4	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2759,6915745	599,21	1653614,89	2759,6915745	2759,6915745	1653634,79	0,00	0,00	100%	1653634,79	
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1601,547015	24,14	38665,82	1601,547015	1601,547015	38661,34	0,00	0,00	100%	38661,34	
		Подсыпка гравийным грунтом /с перемещением из отвала в котлован/												
6	21-010702-0201 РСНБ РК 2015	Балласт гравийный ГОСТ 7394-85	м3	930,38	2181,54	2029658,60	930,38	930,38	2029661,19	0,00	0,00	100%	2029661,19	
7	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах /с доувлажнением грунта/. Устройство методом послойной укатки /с уплотнением и укаткой дна котлована/	м3 грунтовой подушки	930,38	453,98	422369,71	930,38	930,38	422373,91	0,00	0,00	100%	422373,91	
		Засыпка по контуру здания												
8	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	498,235515	288,49	143733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	398,588412	19,84	7905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотн	398,588412	228,80	91194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,647103	1413,31	140832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотн	498,235515	76,84	38284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
		Раздел 2. Фундаменты.												
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	35,84	16658,67	597046,52	35,84	35,84	597046,73	0,00	0,00	100%	597046,73	
14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20). Устройство	м3	358,4	17636,08	6320768,41	358,4	358,4	6320771,07	0,00	0,00	100%	6320771,07	
15	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	2,00323	91372,11	183039,36	2,00323	2,00323	183039,35	0,000	0,00	100%	183039,35	
16	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	2,00323	190460,80	381536,77	2,00323	2,00323	381536,79	0,000	0,00	100%	381536,79	
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,13326	213900,48	242404,86	1,13326	1,13326	242404,86	0,000	0,00	100%	242404,86	
18	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	9,76106	213900,48	2087895,42	9,76106	9,76106	2087895,42	0,000	0,00	100%	2087895,42	
19	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	3,63547	213900,48	777628,78	3,63547	3,63547	777628,78	0,000	0,00	100%	777628,78	
20	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,24968	213900,48	481207,63	2,24968	2,24968	481207,63	0,000	0,00	100%	481207,63	
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	149,74	984,44	147410,67	149,74	149,74	147410,05	0,000	0,00	100%	147410,05	
		Раздел 3. Стены.												
25	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	394,03	45895,39	18084158,98	125,00	125,00	5736923,75	0,00	0,00	32%	5736923,75	
26	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	394,03	46767,95	18427979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
		Арматура												
27	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,2633	213900,48	270220,47	0,316	0,316	67592,55	0,000	0,00	25%	67592,55	
28	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	19,27935	213900,48	4123862,22	4,820	4,820	1031000,31	0,000	0,00	25%	1031000,31	

29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	37,27734	213900,48	7973640,92	9,319	9,319	1993338,57	0,000	0,00	25%	1993338,57	
30	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,08034	213900,48	8359303,49	9,770	9,770	2089807,69	0,000	0,00	25%	2089807,69	
31	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	80,12647	213900,48	17139090,39	20,032	20,032	4284854,42	0,000	0,00	25%	4284854,42	
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	27,86101	213900,48	5959483,42	6,965	6,965	1489816,84	0,000	0,00	25%	1489816,84	
33	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,66682	213900,48	356533,60	0,417	0,417	89196,50	0,000	0,00	25%	89196,50	
34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1896	495063,62	93864,06	0,047	0,047	23267,99	0,000	0,00	25%	23267,99	
35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	99,484	984,44	97936,44	99,484	99,484	97936,03	0,000	0,00	100%	97936,03	
		Армирование кладки перегородочных блоков толщ 90мм и 190мм												
36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	5,8572	92318,69	540729,03	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
37	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	1,31	213900,48	280209,63	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
38	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,75	213900,48	802126,80	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,49826	213900,48	106578,05	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
40	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	0,2062	208424,51	42977,13	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
41	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	0,09267	211499,68	19599,68	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		Кладка стен и перегородок лист 7АР												
42	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	149,0993	3087,91	460405,45	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
43	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	12,85	15841,62	203564,91	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		Перемычки лист 7АР												
44	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,917	92318,69	84656,23	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
45	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,917	190460,80	174652,55	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		Раздел 4. Перекрытия.												
46	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ до отм.14,9м	м3	226,53	34666,70	7853048,08	90,00	90,00	3120003,00	0,0	0,00	40%	3120003,00	
47	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	275,71	35162,45	9694640,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0%	0,00	
48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,80429	213900,48	172038,02	0,145	0,145	31015,57	0,000	0,00	18%	31015,57	
49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50824	213900,48	108712,78	0,091	0,091	19464,94	0,000	0,00	18%	19464,94	
50	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	68,37938	213900,48	14626382,21	12,308	12,308	2632687,11	0,000	0,00	18%	2632687,11	
51	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22022	213900,48	47105,16	0,040	0,040	8556,02	0,000	0,00	18%	8556,02	
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	4,22156	213900,48	902993,71	0,760	0,760	162564,36	0,000	0,00	18%	162564,36	
53	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-105-6 на отм.0,1 и отм. 2,9-23,9 /лист 65кж/	т	0,153	495063,62	75744,73	0,028	0,028	13861,78	0,000	0,00	18%	13861,78	
54	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД2 на отм.27,7 4шт/	т	0,067888	268674,32	18239,76	0,012	0,012	3224,09	0,000	0,00	18%	3224,09	
		Раздел 5. М/конструкции.												
		Раздел 6. Лестницы внутренние.												
70	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/	м3	33,96	45077,02	1530815,66	6,792	6,792	306163,12	0,000	0,00	20%	306163,12	
71	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,30886	213900,48	66065,31	0,062	0,062	13261,83	0,000	0,00	20%	13261,83	
72	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19223	213900,48	41118,08	0,038	0,038	8128,22	0,000	0,00	20%	8128,22	
73	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм ГОСТ 5781-82	т	6,84538	213900,48	1464230,07	1,369	1,369	292829,76	0,000	0,00	20%	292829,76	
74	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,047	268674,32	12627,68	0,009	0,009	2418,07	0,000	0,00	19%	2418,07	
		Раздел 7. Конструкции лифта.												
смета	2-1-2	Общестроительные работы				94649717			0		0		0	
смета	2-1-3	Лифт				8328038			0		0		0	
смета	2-1-4	Отопление и вентиляция				21759895			0		0		0	
смета	2-1-5	Водопровод и канализация				12882835			0		0		0	
смета	2-1-6	Слаботочная связь				1728235			0		0		0	

смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				11400283			0		0		0	
смета	2-1-8	Газоснабжение				3463069			0		0		0	
		Итого:				292857929			39167689				39167689	
		Временные здания и сооружения 0.9%				2558350			352509				352509	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.08%				3097650			426818				426818	
		НДС 12%				35821671			4793642				4793642	
		Всего:				334335600			44 740 658				44 740 658	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"
Директор:

Нуртаев Т. Т.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

м.п.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"
Директор:

Касенов А. К.

м.п.