Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «А. Мерей и К»
Просим вернуть по адресу:
160023, РК, г.Шымкент, Каратауский р-н,
микрорайон Туран, здание 504.
тел.: 8(7252) 27-97-88

Декларация о соответствии

«17» март 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «А. Мерей и К», ГСЛ 16001710 от 02.02.2016 г. I категория, г. Шымкент, микрорайон Туран, здание 504***

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Иманбекова Даурена Ашимбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей в мкр. Запад города Шымкент (Электрические сети) (на остаточные работы)»***

наименование объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», руководитель Ердембеков М.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Инвест СтройПодряд» ГСЛ №18020116 от 02.11.2018 г. III-категория

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жұма З.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Су Жоба Құрылыс», Заказ № 16017412-02-164-11, №16017412-11-001-10

наименование проектной, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» от 27.07.2020 г., 14.11.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту			Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная	кВт	**10,162**				

мощность						
ВЛ-10 кВ	км	**13,772**				
ВЛ-0,4 кВ	км	**54,825**				
КТПН (160 кВА – 2 шт, 250 кВА – 15 шт, 400 кВА – 17 шт)	шт	**34**				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общийстроительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Строительство новых сетей электроснабжения: общая расчетная мощность – 10,162 кВт; общая протяженность ВЛ-10 кВ – 13,772 км; общая протяженность ВЛ-0,4 кВ – 54,825 км; КТПН – 34 шт.;***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2022 г;**

месяц, год

окончание работ: **март 2023 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**

фактически, месяц: **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитированными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» Городская ЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инженерных сетей в мкр. Запад города Шымкент (Электрические сети) (на остаточные работы)»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «А.Мерей и К», директор Иманбеков Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____

подпись дата

М.П.

Субподрядчик: **ТОО «Инвест СтройПодряд», директор Жума З.Э.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____ _____

Подпись М.П. дата