Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Учреждение "Алматинское учебно производственное предприятие N 3" Общественного объединения "Казахстанское общество глухих**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **20-2024 Модернизация спортивной площадки (текущий ремонт) здания КГУ "Общеобразовательная школа №31 Управления образования города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Генеральный план**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **7-1 Генеральный план** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2025

№ по порядку	№ позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Демонтажные работы				
1	1	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина/мини футбольное, баскетбольное покрытие/. Разборка покрытия**	**м^2**	536	505,0	270 680,0
2	2	1109-0604-0105 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж.**	**т конструкций**	6	294 794,0	1 768 764,0
3	3	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	23,25	11 441,0	266 003,0
4	4	6101-0301-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), группы естественного залегания, диаметр деревьев до 24 см**	**шт.**	5	1 008,0	5 040,0
5	5	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	8,5192	1 353,0	11 526,0
6	6	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	42,596	69,0	2 939,0
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				2 324 952
			Раздел 2: Покрытие				
7	7	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей. однослойных, толщина 12см**	**м^2**	5	816,0	4 080,0
8	10	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	6	4 545,0	27 270,0
9	11	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тортуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	6	1 003,0	6 018,0
10	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	60	7 815,0	468 900,0
11	13	7101-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка геосетки, покрытия грунтовые**	**м^2**	1 200	20,0	24 000,0
12	14	217-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250г/м^2, разрывная нагрузка 6,6кН**	**м^2**	1 200	341,0	409 200,0

по порядку	№ позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	15	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устрйоство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей. однослойных, отлщина 12 см**	$м^2$	1 200	1 307,0	1 568 400,0
14	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	120	30 667,0	3 680 040,0
15	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 мм до 5 мм**	т	1,356	384 261,0	521 058,0
16	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	352	4 545,0	1 599 840,0
17	20	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тортуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	352	1 003,0	353 056,0
18	21	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	120	7 815,0	937 800,0
19	22	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошаня**	$м^2$	800	196,0	156 800,0
20	23	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8кН/м**	$м^2$	800	405,0	324 000,0
21	24	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей. однослойных, отлщина 12 см**	$м^2$	800	1 088,0	870 400,0
22	25	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей. однослойных, отлщина 12 см**	$м^2$	800	546,0	436 800,0
			Итого по разделу 2: Покрытие				11 387 662
			ИТОГО по акту				13 712 614
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%				781 619,00
			Итого				14 494 233,00
			Сметная прибыль 5%				724 711,65
			Непредвиденные работы и затраты-5%				724 711,65
			Итого				15 943 656,30
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,0557 без НДС				16 831 717,95
			Скидка 10,8475435543221% от генподряд				1 825 827,94
			Итого стоимость выполненных работ				15 005 890,02

Сдал (Подрядчик)

Учреждение "Алматинское учебно производственное предприятие N 3" Общественного объединения "Казахстанское общество глухих". БИН 980440004277

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Нургалиев К.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы", БИН 000440001547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

зам. рук _____ Тагибаев М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)