Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование объекта - Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области

Договор № 13дсп от 27.10.2023г

Акт выполненных работ №3
на июнь 2024 (месяц, год) по объекту:

Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Наружные сети водоснабжения 2-1					
	Раздел 1. Земляные работы					**25 753 178**
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	35049	291	10 199 259
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04 ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.	м3	1108	7204	7 982 032
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	30019	79	2 371 501
4	У6101-0206-01016101-0206-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	1800	2851	5 131 800
5	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	483	142	68 586
	Раздел 2. Разборка и востановление гравий Н-20см ПГС					**48 141**
6	Е12-200101-02041220-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированны м способом	м2	64	229	14 656
7	У7101-0401-01027101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	12,8	2616	33 485
	Раздел 3. Трубопроводы и фасонные части					**17 129 712**
8	У6121-0105-04066121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	1,955	1343352	2 626 253
9	У6121-0105-04036121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	5,453	1144644	6 241 744

1	2	3	4	5	6	7
	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,538	983669	529 214
10	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км	6,676	936464	6 251 834
11	У6121-0402-0105 6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	5	11593	57 965
12	У6121-0402-0103 6121-0402-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт	24	7987	191 688
13	У6121-0402-0101 6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	13	4772	62 036
14	У6121-0401-02016121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Установка фасонны х частей полиэтиленовы х: отводы , колени, патрубки, переходы	шт	166	3650	605 900
	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство бетонной подготовки	м3	8,75	30733	268 914
	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,062	194081	12 033
	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,378	217782	82 322
15	У6121-0401-0105 6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0408	3037606	123 934
	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	9	3650	32 850
16	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,4	30733	43 026
						10 922 363
		Раздел 4. Водопроводные колодцы				
	У6121-0701-0101 6121-0701-0101	Устройство Колодец Ф2000, 5шт. круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	11,25	64699	727 864
	У6121-0701-0101 6121-0701-0100	Устройство Колодец Ф1500, 61шт. круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м2	87,23	64699	5 643 694
14	У6121-0701-0101 6121-0701-0101	Устройство Колодец Ф1000, 13шт. круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	10,53	64699	681 280
	У6111-501-513 6111-0501-0513 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	м2	79,2	579	45 857
	У6121-0201-0141 6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,038	7770927	295 295
	У6121-0201-0139 6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,164	5289886	867 541
	У6121-0201-0137 6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,07	3241684	226 918

1	2	3	4	5	6	7
	Е11-240104-0102 1124-0104-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Компенсаторы диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	28	41533	1 162 924
15	Е11-240104-0101 1124-0104-0101	Компенсаторы диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	67	18970	1 270 990
		Раздел 5. Футляр				**9 834 248**
16	У6121-0802-0401 6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговы м усилием 60 тс	установка	13	27714	360 282
17	У6121-0802-0504 6121-0802-0504	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	20	54563	1 091 260
18	У6121-0802-0503 6121-0802-0503	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	55	38126	2 096 930
19	У6121-0802-0502 6121-0802-0502	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	77	24526	1 888 502
20	У6121-0105-0413 6121-0105-0413	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм	км	0,051	5130149	261 638
21	У6121-0105-0412 6121-0105-0412	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,154	3754150	578 139
22	У6121-0105-0409 6121-0105-0409	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,157	2520075	395 652
23	У6121-0801-0302 6121-0801-0302	Протаскивание в футляр, диаметр 150 мм	м	71	5064	359 544
24	У6121-0801-0301 6121-0801-0301	Протаскивание в футляр, диаметр до 100 мм	м	595	4655	2 769 725
25	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,06	30733	32 577
						63 687 643
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**4 521 823**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%				**68 209 465**
		ИТОГО:				**3 410 473**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**3 410 473**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				**75 030 412**
		Итого по части II в сметных ценах:				**52 521 288**
		в том числе на 2024 год - 70 %				**22 509 124**
		в том числе на 2025 год - 30 %				**61 082 258**
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2024 год - 70 %, К=1,163				**28 203 932**
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2025 год - 30 %, К=1,253				**89 286 190**
		Итого по части II в прогнозных ценах:				

1	2	3	4	5	6	7
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				**10 714 343**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**100 000 533**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Korday Group"

Директор _____ **Утеулиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Гео Арх Проект"

Эксперт _____ **Базарбаев Т.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Абсеитов А. Ж.**

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		13дсп	27.10.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь с НДС)	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы	
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области	306 133 009,49	100 000 533,00	100 000 533,00						10 714 343,00	100 000 533,00
	ИТОГО по справке	306 133 009,49	100 000 533,00	100 000 533,00						10 714 343,00	100 000 533,00

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Заказчик: **Руководитель отдела** **Абсеитов А. Ж.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Подрядчик: **Директор** **Утеулиев М.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тео Арх Проект"

Технический надзор: **Директор** **Искаков М. З.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.