Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование объекта - Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области

Доп.соглашение №3дсп от 09.09.2024г к договору № 13дсп от 27.10.2023г.

Акт выполненных работ №4

на август 2024 (месяц, год) по объекту: Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружное электроснабжение № 4-1				**2 515 518**
		Раздел 3. Опора со светильником наружного освещения (Н=10,0м), 12шт.				**2 515 518**
1	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	12	26301	315 612
2	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	2,88	30725	88 488
4	У6103-0701-0803 6103-0701-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,226204	2161359	488 909,66
7	С1247-306-0207 247-306-0207 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б	шт.	12	124036	1 488 432
8	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	11173	134 076
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**2 515 518**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%				**178 602**
		ИТОГО:				**2 694 119**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**134 706**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				**134 706**
		Итого по части II в сметных ценах:				**2 963 531**
		в том числе на 2024 год - 70 %				**2 074 472**
		в том числе на 2025 год - 30 %				**889 059**
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2024 год - 70 %, К=1,163				**2 412 611**
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2025 год - 30 %, К=1,253				**1 113 991**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по части II в прогнозных ценах:				**3 526 602,31**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				**423 192,28**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**3 949 794,59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Korday Group""

Директор _____ **Утеулиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Гео Арх Проект"

Эксперт _____ **Базарбаев Т.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Абсеитов А. Ж.**

Место печати (при наличии)