Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование объекта - Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области

Доп.соглашение №3дсп от 09.09.2024г к договору № 13дсп от 27.10.2023г.

Акт выполненных работ №5
на сентябрь 2024 (месяц, год) по объекту: Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Наружные сети водоснабжения 2-1					
	Раздел 1. Земляные работы					**26 539 998**
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	14931	291	4 344 921
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04 ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.	м3	1391	7203	10 019 373
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	14037	79	1 108 923
4	У6101-0206-01016101-0206-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	3835	2851	10 933 585
5	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3	938	142	133 196
	Раздел 3. Трубопроводы и фасонные части					**305 508**
6	У6121-0502-0101 6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	28	10911	305 508
7	У6121-0401-0105 6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1166	3037606	354 185
	Раздел 5. Футляр					**128 670**
8	У6121-0501-0102 6121-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Установка вантузов двойных	шт	10	12867	128 670
	Раздел 6. Распределительные колодцы					**5 619 669**
9	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009	3037606	27 338
10	У6121-0401-02016121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	3650	7 300
11	У6114-0102-0501 6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,5	3871	5 807
12	У6114-0102-0201 6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,6	2738	1 643
13	У6121-0401-0105 6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0019	3037606	5 771

	2	3	4	5	6	7
14	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство упор бетонные	м3	0,097	29808	2 891
15	У6121-0701-0101 6121-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,38	64699	89 285
16	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,282	30733	8 667
17	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,2	579	695
18	У6121-0401-01056121-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 3-абонента Ф160, 1шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009	3037606	27 338
19	У6121-0401-0201 6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	3650	7 300
20	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,5	3871	5 807
21	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,9	2738	2 464
22	У6121-0401-0105 6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0019	3037606	5 771
23	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство упор бетонные	м3	0,097	29808	2 891
24	У6114-0502-01016114-0502-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	1954	5 862
25	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,38	64699	89 285
26	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,282	30733	8 667
27	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,2	579	695
28	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 5-абонента Ф160, 1шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009	3037606	27 338
29	У6121-0401-0201 6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	3650	7 300
30	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,5	3871	5 807
31	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,5	2738	4 107
32	У6121-0401-0105 6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0019	3037606	5 771
33	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство упор бетонные	м3	0,097	29808	2 891
34	У6114-0502-01016114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	1954	9 770
35	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,38	64699	89 285
36	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,282	30733	8 667
37	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,2	579	695
38	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 6-абонента Ф160, 1шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009	3037606	27 338

1	2	3	4	5	6	7
39	У6121-0401-0201 6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	3650	7 300
40	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,5	3871	5 807
41	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,8	2738	4 928
42	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0019	3037606	5 771
43	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство упор бетонные	м3	0,097	29808	2 891
44	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	1954	11 724
45	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,38	64699	89 285
46	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,282	30733	8 667
47	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,2	579	695
48	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 2-абонента Ф110, 6шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0192	3037606	58 322
49	У6121-0401-0201 6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	12	3650	43 800
50	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	9	3871	34 839
51	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	3,6	2738	9 857
52	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0114	3037606	34 629
53	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство упор бетонные	м3	0,582	29808	17 348
54	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчкк (водомер)	12	1954	23 448
55	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	8,28	64699	535 708
56	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	1,692	30733	52 000
57	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	7,2	579	4 169
58	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 3-абонента Ф110, 9шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0288	3037606	87 483
59	У6121-0401-0201 6121-0401-0201	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	18	3650	65 700
60	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	13,5	3871	52 259
61	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	8,1	2738	22 178
62	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0171	3037606	51 943

3	4	5	6	7
Устройство упор бетонные	м3	0,873	29808	26 022
Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	1954	52 758
Колодец Ф1500 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	12,42	64699	803 562
Устройство бетонной отмостки	м3	2,538	30733	78 000
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	10,8	579	6 253
на 4-абонента Ф110, 7шт. Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0224	3037606	68 042
Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	14	3650	51 100
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	10,5	3871	40 646
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	8,4	2738	22 999
Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0133	3037606	40 400
Устройство упор бетонные	м3	0,679	29808	20 240
Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	28	1954	54 712
Колодец Ф1500 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	9,66	64699	624 992
Устройство бетонной отмостки	м3	1,974	30733	60 667
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	8,4	579	4 864
на 5-абонента Ф110, 4шт. Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0128	3037606	38 881
Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	8	3650	29 200
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	6	3871	23 226
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	6	2738	16 428
Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0076	3037606	23 086
Устройство упор бетонные	м3	0,388	29808	11 566

1	2	3	4	5	6	7
84	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	1954	39 080
85	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	5,52	64699	357 138
86	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонной отмостки	м3	1,128	30733	34 667
87	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	4,8	579	2 779
88	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 6-абонента Ф110, 2шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0064	3037606	19 441
89	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	3650	14 600
90	У6114-0102-0501 6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	3	3871	11 613
91	У6114-0102-0201 6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	3,6	2738	9 857
92	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3037606	11 543
93	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство упор бетонные	м3	0,194	29808	5 783
94	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	1954	23 448
95	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,76	64699	178 569
96	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,564	30733	17 333
97	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	2,4	579	1 390
98	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 2-абонента Ф63 тупиковая, 2шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00148	3037606	4 496
99	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	3	3871	11 613
100	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,2	2738	3 286
101	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство упор бетонные	м3	0,194	29808	5 783
102	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	1954	7 816
103	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,76	64699	178 569

1	2	3	4	5	6	7
104	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,564	30733	17 333
105	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	2,4	579	1 390
106	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 3-абонента Ф63 туптковая, 3шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00222	3037606	6 743
107	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	4,5	3871	17 420
108	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2,7	2738	7 393
109	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство упор бетонные	м3	0,291	29808	8 674
110	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	1954	17 586
111	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	4,14	64699	267 854
112	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,846	30733	26 000
113	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	3,6	579	2 084
114	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 4-абонента Ф63 туптковая, 3шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00222	3037606	6 743
115	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	4,5	3871	17 420
116	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	3,6	2738	9 857
117	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство упор бетонные	м3	0,291	29808	8 674
118	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	1954	23 448
119	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	4,14	64699	267 854
120	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,846	30733	26 000
121	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	3,6	579	2 084
122	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**На 5-абонента Ф63 туптковая, 1шт.** Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00074	3037606	2 248
123	У6114-0102-0501 6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	1,5	3871	5 807
124	У6114-0102-0201 6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1,5	2738	4 107
125	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство упор бетонные	м3	0,097	29808	2 891
126	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	1954	9 770
127	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодец Ф1500** Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,38	64699	89 285

1	2	3	4	5	6	7
128	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,282	30733	8 667
129	Е11-130301-1417 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,2	579	695
		Резервуар на 200м3 /2шт./ Раздел 1.Котлован				2 975 533
130	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительный слой/	м3 грунта	518,8464	97	50 328
131	У6101-0101-01116101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	683,038692	304	207 644
132	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	21,124908	7203	152 163
133	У6101-0106-01026101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	881,1	79	69 607
134	У6101-0206-01026101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,9	3132	306 623
135	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	881,1	498	438 788
136	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/при подсыпке под полы/	м3 грунта	75,03	291	21 834
137	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,03	79	5 927
138	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,03	498	37 365
139	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,03	175	13 130
140	У6101-0111-0103 6101-0111-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м группа грунта 2	шт.	65	17469	1 135 485
141	У6101-0111-02026101-0111-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Извлечение легких иглофильтров длина до 7 м	шт.	65	8256	536 640
		Надворный туалет на 1 очко				1 045 482
142	У6101-0101-01026101-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 2	м3	38,79	440	17 068
143	У6101-0205-0102 6101-0205-0102	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,69	11346	7 829
144	У6101-0106-01026101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,44	79	2 326

1	2	3	4	5	6	7
145	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениеневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,44	498	14 661
146	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,44	175	5 152
147	У6101-0104-0102 6101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,04	113	1 135
148	У6101-0104-0110 6101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,04	97	974
149	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,12	32213	3 866
150	Е11-061301-0103 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,73	102870	177 965
151	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром отб до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27556	331233	91 275
152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08648	336163	29 071
153	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003	353832	1 061
154	У6103-0701-0807 6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03054	1878396	57 366
155	У6111-0501-0401 6111-0501-0401	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4	943	10 750
156	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)ементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемойповерхности	11,4	1607	18 320
157	У6111-0501-0401 6111-0501-0401	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,4	943	10 750
158	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,35	4554	6 148
159	У6107-0102-0208 6107-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,128	235741	30 175
160	У6107-0102-0211 6107-0102-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом	15,45	4139	63 948
161	У6107-0102-0208 6107-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,26	235741	61 293
162	Е11-140101-1301 1114-0101-1301РСНБ РК 2022 Кзтр и	Щиты деревянные. Изготовление инастилка над выгребом	м2 щитов	2,11	11739	24 769
163	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка	м3 древесиныв конструкции	0,31	296548	91 930
164	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,31	14615	4 531
165	У6110-0101-0502 6110-0101-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,6	6285	28 911
166	У6108-0205-0101 6108-0205-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,72	22324	38 397
167	С1223-201-0102 223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК943-92	м2	1,72	14911	25 647
168	С1223-502-0601 223-502-0601	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	1	1227	1 227

1	2	3	4	5	6	7
169	У6108-0501-0201 6108-0501-0201	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,18	6317	1 137
170	С1261-102-0247 261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,2	2289	458
171	У6108-0201-0107 6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0,49	7797	3 821
172	С1261-301-0514 261-301-0514	Люки и лазы	комплект	1	60989	60 989
173	С1223-502-0201 223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.	4	508	2 032
174	У6112-0302-0313 6112-0302-0313	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2	1,59	1069	1 700
175	У6112-0302-0203 6112-0302-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,9	145	2 451
176	У6112-0303-0101 6112-0303-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	16,9	245	4 141
177	У6121-0101-0102 6121-0101-0102	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм (вытяжная труба)	км трубопровода	0,003	6345725	19 037
178	Е11-140101-1101 1114-0101-1101	Устройство деревянного стульчика с покрытием внутренней стороны битумом	м3	0,6	167209	100 325
179	У6118-0204-0401 6118-0204-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21509	21 509
180	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	1340556	1 341
						96 576 718
	Наружное электроснабжение **Раздел 1.ВЛ-10кВ**					
181	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-10	км	7,241	633095	4 584 241
182	С1243-101-0317243-101-0317 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10	км	0,017	5824258	99 012
183	515-201-505 515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167495	334 990
184	С1252-207-1726 252-207-1726	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10	шт.	6	17230	103 380
185	С1213-101-0101 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,18	43830	7 889
186	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	176	70143	12 345 168
187	С1252-207-0508 252-207-0508	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	135	231780	31 290 300
188	С1252-207-0504 252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	618082	618 082
189	С1252-207-0504 252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	618082	1 854 246
190	С1252-207-0268 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	67	11523	772 041
191	С1252-207-3910 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1647	14 823
192	С1252-207-3910 252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	70	1647	115 290
193	С1252-207-3911 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4434	8 868

1	2	3	4	5	6	7
194	С1252-207-3941 252-207-3941	Накладка ОГ-52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3799	7 598
195	С1252-207-3920 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21033	42 066
196	С1252-207-3921 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3926	7 852
197	С1252-207-3922 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16858	101 148
198	С1252-207-3924 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3039	18 234
199	Прайс лист Электропромснаб	Траверса ТМ-73	шт.	2	18303,57	36 607
200	Прайс лист Электропромснаб	Траверса TMs-60a	шт.	2	6696,43	13 393
201	С1252-207-3925 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	35	12287	430 045
202	С1252-207-0201 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2243	8 972
203	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1800	10 800
204	С1252-207-0208 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1800	3 600
205	С1252-207-0410 252-207-0410	Наконечник кабельный типа LUG6-50/12LVTIN болтовой со срывной головкой	шт.	139	2674	371 686
206	С1252-207-0410 252-207-0410	Наконечник кабельный типа LUG50-95/14LVTIN болтовой со срывной головкой	шт.	12	2674	32 088
207	С1252-108-0403 252-108-0403	Искровой разрядник типа SD10.2	шт.	24	9273	222 552
208	С1252-108-0403 252-108-0403	Искровой разрядник типа SD20.3	шт.	405	9273	3 755 565
209	С1252-108-0607 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	30	14295	428 850
210	С1252-108-0501 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	417	18774	7 828 758
211	С1252-207-1018 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	215	2691	578 565
212	С1252-207-2619 252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	12	10304	123 648
213	С1252-207-2114 252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	834	31367	26 160 078
214	С1252-207-1150 252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	30	36819	1 104 570
215	С1252-108-0503 252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6360	38 160
216	С1252-207-2902 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	205	624	127 920
217	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1738	20 856
218	С1252-201-0502 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1430	8 580
219	С1217-101-0107 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007579	1528659	11 586
220	С1243-903-0813 243-903-0813 РСНБ РК 2022 прим	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа НОТ3.1202L	шт.	2	19887	39 774

1	2	3	4	5	6	7
221	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,02	466716	476 050
222	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	3,06	335758	1 027 419
223	515-201-401 515-201-0401	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА	шт.	1	1113448	1 113 448
224	515-501-101 515-501-0101	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-04 /РС-82-А2.0/	шт.	1	226229	226 229
225	С1252-207-1726 252-207-1726	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10	шт.	3	17230	51 690
		Бурение скважины №1				29 653 650
226	У6121-0802-0401 6121-0802-0401	Буровая установка. Монтаж и демонтаж	установка	1	27714	27 714
227	Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п 3 6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот] ТЧ 04 п 3 31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот] ТЧ 04 п 3 38 Кзтр=1,14 ТЧ 04 п 3 45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	5	24845	124 225
228	Е11-040101-02071104-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п 3 6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот] ТЧ 04 п 3 31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]ТЧ 04 п 3 38 Кзтр=1,14 ТЧ 04 п 3 45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14.	м бурения	23	92480	2 127 040
229	Е11-040101-02101104-0101-0210РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п 3 6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот] ТЧ 04 п 3 31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]ТЧ 04 п 3 38 Кзтр=1,14 ТЧ 04 п 3 45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	72	283909	20 441 448
230	С1211-102-0102211-102-0102 РСНБ РК 2022	Глина бентонитовая	т	9,03	5161	46 604
231	С1217-603-0103217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода	м3	57,4	147	8 438
232	С1241-110-0107 241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	100,5	43132	4 334 766
233	Е11-040501-01011104-0501-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п 3 38 Кзтр=1,14	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14	сутки откачки	1	889070	889 070
234	Е11-040401-0204 1104-0401-0204	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения	м труб	35	4135	144 725
235	С1241-110-0107 241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	35	43132	1 509 620

1	2	3	4	5	6	7
		Бурение скважины №2				29 653 650
236	У6121-0802-0401 6121-0802-0401	Буровая установка. Монтаж и демонтаж	установка	1	27714	27 714
237	Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот] ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	5	24845	124 225
238	Е11-040101-0207\104-0101-0207РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот] ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14.	м бурения	23	92480	2 127 040
239	Е11-040101-0210\104-0101-0210РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот] ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14 ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	72	283909	20 441 448
240	С1211-102-0102 211-102-0102	Глина бентонитовая	т	9,03	5161	46 604
241	С1217-603-0103 217-603-0103	Вода	м3	57,4	147	8 438
242	С1241-110-0107 241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	100,5	43132	4 334 766
243	Е11-040501-0101\104-0501-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14	сутки откачки	1	889070	889 070
244	Е11-040401-0204 1104-0401-0204	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения	м труб	35	4135	144 725
245	С1241-110-0107 241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	35	43132	1 509 620
						192 498 879
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**13 667 420**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%				**206 166 299**
		ИТОГО:				**10 308 315**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**10 308 315**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				**226 782 929**
		Итого по части II в сметных ценах:				**158 748 050**
		в том числе на 2024 год - 70 %				**68 034 879**
		в том числе на 2025 год - 30 %				

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2024 год - 70 %, К=1,163				184 623 982
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2025 год - 30 %, К=1,253				85 247 703
		Итого по части II в прогнозных ценах:				269 871 685
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				32 384 602
		ВСЕГО ПО АКТУ:				302 256 288

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Korday Group""

Директор _____ **Утеулиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Гео Арх Проект"

Эксперт _____ **Базарбаев Т.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Абсеитов А. Ж.**

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сентябрь 2024 год**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		13дсп	27.10.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь с НДС)	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области	608 389 297,49	302 256 288,00	302 256 288,00						32 384 602,00	302 256 288,00
ИТОГО по справке	608 389 297,49	302 256 288,00	302 256 288,00						32 384 602,00	302 256 288,00

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ **Абсеитов А. Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Подрядчик: **Директор** _____ **Утеулиев М.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

ЭСФ - №16 от 30.10.24 - 102.256.288
ЭСФ - N 15 от 10.10.24 - 200 000 000
302 256 288