Типовая междуведомственная форма ІКС-3
Утвержден Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16№11№94г№173

Заказчик: ГУ "Управлениие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

Наименование объекта : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилья в мкр.Самал г. Атырау,Атырауская область,(наружные сети)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2025 г.

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	наименование		код	наименование	код
		25	20.04.2025 г.	1	27.06.2025 г.					
				Аванс						
Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость работ	Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее за актированная сумма	Стоимость выполненных работ сначало года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма. требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилья в мкр.Самал г. Атырау,Атырауская область,(наружные сети)	**тенге**	**3 266 352 556,39**	**158 284 200,00**	**0,00**	**30 000 000,00**	**128 284 199,999**	**0,00**	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**70 000 000,00**

ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

Директор _____ **Тлемисов А.З.**

Директор
ТОО "БКА -Групп"
_____ **Едилбаев А.У.**

ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о. руководителя _____ **Ондасынов А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 196

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилья в мкр.Самал г. Атырау,Атырауская область,(наружные сети)

(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №1 от 27.06.2025 г. к договору №25 от 20.04.2025 г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01				
		Электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48 840 314**
	Раздел 1.	**Материалы и оборудование КЛ-10кВ**				**48 840 314**
		Кабельные изделия				
15	У6101-0102-0105	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	1 970,37	398	784 207
17	У6122-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м^3	437,4	17 133	7 493 974
		Канал лотковый				
29	У6104-0903-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м^3 сборных конструкций	373,36	36 718	13 709 032
30	С1225-203-0605	**Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012\ЛК 300.60.45-3 согласно серии - 3.006.1-8.1-1-9, - 3.006.1-8.1-1-10**	м^3	247,05	108 695	26 853 100
		ИТОГО по смете:		**Тенге**		**48 840 313,69**
		оборудование		**Тенге**		**0,00**
		без оборудование		**Тенге**		**48 840 313,69**
		Итого:		**Тенге**		**48 840 313,69**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)		**Тенге**		**3 663 023,53**
		Итого:		**Тенге**		**52 503 337,22**
		Сметная прибыль (5)%		**Тенге**		**2 625 166,86**

		Итого:		Тенге		55 128 504,08
		Оборудование:		Тенге		0,00
		Итого:		Тенге		55 128 504,08
		Непредвиденные работы и затраты-5%		Тенге		2 625 166,86
		Итого:		Тенге		57 753 670,94
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:		Тенге		62 085 196,26
		Коэффициент договорная сумма К= 0,98		Тенге		60 843 492,33
		Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге		7 301 219,08
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		68 144 711,41
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01				
		Наружные водопроводы и канализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
	Раздел 2.	Водовод В9				22 831 152
17	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1 414,00	7 566	10 950 827
26	С1241-417-0112	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20	/потрубок м	0,4	75 208	10 698 324
40	С1241-201-0115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х37,4 мм	м	12	18 535	30 083
	Раздел 3.	Водопровод В1				222 420
77	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	58,12507	7 566	439 774
	Раздел 4.	Землянные работы				439 774
134	У6101-0102-0214	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 934,86	427	1 151 969
135	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/	т·км	488,15	134	826 185
136	У6101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	77,66	132	65 412
137	У6101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	77,66	227	10 251
138	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	25,89	8 980	17 629
	Раздел 6.	Канализация напорная				232 492
166	У6122-0204-0104	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 250 мм	м	998	813	10 288 582
167	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	1 017,96	9 310	811 374
						9 477 208
		ИТОГО по смете:		Тенге		22 831 152,34
		оборудование		Тенге		0,00

		без оборудование		Тенге		22 831 152,34
		Итого:		Тенге		22 831 152,34
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)		Тенге		1 712 336,43
		Итого:		Тенге		24 543 488,77
		Сметная прибыль (5)%		Тенге		1 227 174,44
		Итого:		Тенге		25 770 663,20
		Оборудование:		Тенге		0,00
		Итого:		Тенге		25 770 663,20
		Непредвиденные работы и затраты-5%		Тенге		1 227 174,44
		Итого:		Тенге		26 997 837,64
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:		Тенге		29 022 675,46
		Коэффициент договорная сумма К= 0,98		Тенге		28 442 221,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге		3 413 066,63
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		31 855 288,59

ВСЕГО ПО АКТУ для оплаты за июль месяц 2025г №1 100 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Бекболатовтар құрылыс компаниясы"

Директор _____Тлемисов А.З.

Авторский надзор
ТОО "ВИБО-строй"
Директор _____Жулекбаев Н.Е.

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о. руководителя _____Ондасынов А.

Заведующий сектора ПТО _____Абдолов А.

Технический надзор
ТОО "БКА-Групп"
Эксперт _____Айбатыров Ж.