Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование объекта - Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области

Доп.соглашение №3дсп от 09.09.2024г к договору № 13дсп от 27.10.2023г.

Акт выполненных работ №6
на ноябрь 2024 (месяц, год) по объекту: Строительство водозаборных сооружении, водопроводной сети и сервисных линии а.Байтерек Кордайского района Жамбылской области.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Наружные сети водоснабжения № 2-1					**788 363**
	Раздел 3. Трубопроводы и фасонные части					**659 693**
1	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка гидрантов пожарных	шт.	28	10911	305 508
2	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1166	3037606	354 185
3	**Раздел 5.Футляр**					**128 670**
4	У6121-0501-0102 6121-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка вантузов двойных	шт.	10	12867	128 670
5	**Резервуар на 200м3 /2шт./· № 2-3-1 (Общестроительные работы)**					**23 329 881**
6	**Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции**					**10 931 021**
7	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	12,74	30733	391 538
8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	125,84	71287	8 970 756
9	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1268	1278233	162 080
10	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,72	83456	143 544
11	У6104-0401-0108 6104-0401-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка ребристых панелей покрытий, площадь до 10 м2	шт.	12	8721	104 652
12	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	38015	64 626
13	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МД-1,2,3,4,5/	т	0,0932	1878396	175 067

1	2	3	4	5	6	7
14	Е11-140101-1301 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	2,112592	11739	24 800
15	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00336	1340556	4 504
16	У6111-0501-0506 6111-0501-0506	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,252	1282	323
17	У6108-0208-0101 6108-0208-0101	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3	2645	7 935
18	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,725968	11739	8 522
19	У6107-0109-0110 6107-0109-0110	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,01	364240	3 642
20	У6104-0802-0403 6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0012	1340556	1 609
21	У6111-0501-0506 6111-0501-0506	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,09	1282	115
22	У6108-0208-0102 6108-0208-0102	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	2,6	9858	25 631
23	У6111-0201-0505 6111-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,6	44692	26 815
24	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2288	211610	48 416
25	У6111-0501-0214 6111-0501-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	6,6352	549	3 643
26	У6111-0501-0515 6111-0501-0515	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-720	м2	6,6352	431	2 860
27	У6111-0501-0506 6111-0501-0506	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-710 /4слоя/	м2	26,5408	426	11 306
28	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	38015	64 626
29	У6103-0701-0807 6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МД-1,2,3,4,5/	т	0,0932	1878396	175 067
30	У6103-0101-0104 6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,08	51988	4 159
31	У6106-0302-0301 6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании	т конструкций	0,01306	234782	3 066
32	У6111-0501-0214 6111-0501-0214	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	0,37874	549	208
33	У6111-0501-0515 6111-0501-0515	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-720	м2	0,37874	431	163
34	У6111-0501-0506 6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-710 /4слоя/	м2	0,37874	426	161
35	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,08	51988	4 159
36	У6106-0302-0301 6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании	т конструкций	0,01306	234782	3 066
37	У6111-0501-0214 6111-0501-0214	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	0,37874	549	208
38	У6111-0501-0515 6111-0501-0515 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-720	м2	0,37874	431	163

1	2	3	4	5	6	7
39	У6111-0501-0506 6111-0501-0506	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-710 /4слоя/	м2	0,37874	426	161
40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	4,8	33261	159 653
41	Ц13-121701-0112 1312-1701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	6,686	5400	36 104
42	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,686	8269	55 287
43	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	9108	36 432
44	У6114-0801-0102 6114-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	10	14158	141 580
45	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,84152	23830	20 053
46	У6103-0701-0101 6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,504912	33261	16 794
47	Е11-061301-0308 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,28	64602	18 089
48	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,005024	1878396	9 437
49	**Раздел 3. Гидроизоляционные работы**					**8 140 650**
50	Е11-410101-0103 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	130	4466	580 580
51	Е11-410101-0104 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	360	5029	1 810 440
52	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	130	1592	206 960
53	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	130	167	21 710
54	У6111-0503-0108 6111-0503-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Поверхности металлические. Протравливание	м2	360	3924	1 412 640
55	У6111-0503-0108 6111-0503-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,03	Поверхности металлические. Протравливание	м2	260	4317	1 122 420
56	У6111-0501-0704 6111-0501-0704	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	130	5189	674 570
57	У6111-0501-0704 6111-0501-0704	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	490	4717	2 311 330
58	**Раздел 4. Теплоизоляционные и отделочные работы**					**4 258 210**
59	У6111-0502-0305 6111-0502-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	292	7325	2 138 900
60	У6110-0302-0101 6110-0302-0101	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	110,6	1592	176 075
61	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=16	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	110,6	1088	120 333

1	2	3	4	5	6	7
62	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,206822	51569	10 666
63	У6111-0402-0101 6111-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	110,6	1997	220 868
64	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	110,6	1592	176 075
65	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	110,6	155	17 143
66	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	130	4877	634 010
67	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	260	2939	764 140
68	**Резервуар на 200м3 /2шт./ № 2-3-2 (Технологическая часть)**					
69	**ТП РВ 200 ШВ - ТХ**					**342 005**
70	Ц13-121701-0110 1312-1701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	9	5181	**342 005** 46 629
71	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	7085	63 765
72	У6121-0201-0121 6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,009	3715564	33 440
73	Ц13-121701-0110 1312-1701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	3,4	5181	17 615
74	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	7085	24 089
75	У6121-0201-0121 6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0034	3715564	12 633
76	Ц13-121701-0110 1312-1701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	9	5181	46 629
77	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	7085	63 765
78	У6121-0201-0121 6121-0201-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,009	3715564	33 440
79	**Насосная станция 2-го подъема № 2-4-1 (Общестроительные работы)**					
80	**Раздел 1. Земляные работы**					**8 239 645**
81	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	324,8142	397	**1 937 442** 128 951

1	2	3	4	5	6	7
82	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	10,0458	7203	72 360
83	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные/ПГС/	м3	86,97	1086	94 449
84	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	86,97	3726	324 050
85	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144	79	11 376
86	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	3132	50 112
87	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144	498	71 712
88	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/при подсыпке под полы/	м3 грунта	75,03	291	21 834
89	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,03	79	5 927
90	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,03	498	37 365
91	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,03	175	13 130
92	У6101-0111-0103 6101-0111-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м группа грунта 2	шт.	43	17469	751 167
93	У6101-0111-0202 6101-0111-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Извлечение легких иглофильтров длина до 7 м	шт.	43	8256	355 008
94	**Раздел 2. Фундаменты**					**3 683 090**
95	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,56	29808	46 500
96	У6103-0101-0209 6103-0101-0209	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	38,9	50553	1 966 512
97	У6111-0401-0101 6111-0401-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,5	2268	23 814
98	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	307,32	4554	1 399 535

1	2	3	4	5	6	7
99	У6103-0101-0102 6103-0101-0102	Устройство фундамента бетонного /Фундамент под оборудование/, объем от 3 до 5 м3	м3	3,86	45813	176 838
100	У6103-0101-0102 6103-0101-0102	Устройство фундамента бетонного, объем от 3 до 5 м3	м3	0,036	45813	1 649
101	У6103-0701-0804 6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000886	1768234	1 567
102	У6103-0101-0102 6103-0101-0102	Устройство фундамента бетонного, объем от 3 до 5 м3	м3	0,1	45813	4 581
103	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,003544	1768234	6 267
104	У6103-0701-0810 6103-0701-0810	Слои подстилающие и набетонки./ОБРАМЛЕНИЕ/, Армирование	т	0,00799	51569	412
105	У6109-0102-0110 6109-0102-0110	Слои подстилающие бетонные./Фундамент под кирпичные перегородки/ Устройство	м3 подстилающего	0,637	43014	27 400
106	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0124019	51569	640
107	У6111-0401-0101 6111-0401-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,94	2268	6 668
108	У6103-0701-0808 6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0162	1278233	20 707
109	**Раздел 3. Стены и перегородки**					**2 619 113**
110	У6105-0201-0101 6105-0201-0101	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м3	34,7	50913	1 766 681
111	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/	т металлических изделий	0,2464	666175	164 146
112	У6105-0201-0502 6105-0201-0502	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	18,09	10308	186 472
113	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100. Устройство	м3	0,15	85210	12 782
114	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,75	43014	32 261
115	Е11-060501-0106 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /МС-1/. Устройство	м3	1,025	58127	59 580
116	У6103-0401-0301 6103-0401-0301	Перемычки. Устройство	м3	0,807	123473	99 643
117	У6104-0402-0105 6104-0402-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	18867	75 468
118	У6104-0802-0204 6104-0802-0204	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	18,6	1410	26 226
119	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,46	118184	54 365
120	У6103-0701-0804 6103-0701-0804	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0052	159234	828
121	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,8	78146	140 663
122	**Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час. Надземная насосная станция №1. № 2-5-1 (Общестроительные работы)**					**4 211 426**
123	**Раздел 1. Земляные работы**					**1 569 894**

1	2	3	4	5	6	7
124	У6101-0101-0105 6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	278,7101	397	110 648
125	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	8,6199	7203	62 089
126	У6101-0107-0801 6101-0107-0801	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные/ПГС/	м3	116,17	1086	126 161
127	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	116,17	3726	432 849
128	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,044	79	12 169
129	У6101-0206-0102 6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,116	3132	53 607
130	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,044	498	76 714
131	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/при подсыпке под полы/	м3 грунта	75,03	291	21 834
132	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,03	79	5 927
133	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,03	498	37 365
134	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,03	175	13 130
135	У6101-0111-0103 6101-0111-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м группа грунта 2	шт.	24	17469	419 256
136	У6101-0111-0202 6101-0111-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Извлечение легких иглофильтров длина до 7 м	шт.	24	8256	198 144
137	**Раздел 2. Фундаменты ФЛ-1 (АС-14,15)**					**1 219 908**
138	У6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонной подготовки	м3	1,8	30733	55 319
139	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	14,5	54819	794 876
140	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	331233	15 237
141	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	320140	2 561
142	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /ПРИЯМОК/	м3	0,4	107492	42 997

1	2	3	4	5	6	7
143	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	331233	99
144	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МН-1)	т	0,0371	1878396	69 688
145	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)	т	0,031	1278233	39 625
146	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	66	943	62 238
147	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаменто в на отметке -0,350)	м2 поверхности	6	2523	15 138
148	У6111-0201-0501 6111-0201-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,75	115488	86 616
149	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,735	48318	35 514
150	**Раздел 3. Стены**					**937 328**
151	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых (от отм. -0,350 до отм. 0,000)	м3	1,9	50913	96 735
152	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)	м2 поверхности	5,5	2523	13 877
153	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых (от отм. -0,350 до отм. 0,000)	м3	14,8	50913	753 512
154	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)	т	0,0495	427867	21 179
155	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00392	1207893	4 735
156	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,4	73765	29 506
157	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0456	320140	14 598
158	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	353968	3 186
159	**Раздел 4. Покрытие (АС-18,16)**					**484 296**
160	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м3	2,7	122450	330 615
161	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	331233	41 735

1	2	3	4	5	6	7
162	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,004	1878396	7 514
163	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	38015	5 322
164	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4638	9 276
165	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3030	3 030
166	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка	т	0,006	1878396	11 270
167	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,014	1340556	18 768
168	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	0,95	1035	983
169	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	м2	0,95	3089	2 935
170	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0018	1878396	3 381
171	У6108-0208-0101 6108-0208-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,95	6315	5 999
172	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	0,36	1035	373
173	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	м2	0,72	3089	2 224
174	С1233-203-0301 233-203-0301 РСНБ РК 2022	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)	м3	0,01	312872	3 129
175	У6111-0201-0505 6111-0201-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	м3 изоляции	0,02	44692	894
176	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0196	48318	947
177	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0006	1878396	1 127
178	У6114-0102-0508 6114-0102-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка	м трубопровода	0,7	8075	5 653
179	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	12447	8 713
180	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство	м2 покрытия	1	6799	6 799

1	2	3	4	5	6	7
181	У6104-0802-0401 6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка	т стальных элементов	0,0077	1220680	9 399
182	У6111-0101-1001 6111-0101-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,02	81428	1 629
183	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	9417	188
184	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)	м2	0,15	15958	2 394
185	**Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час. Надземная насосная станция №2. (Общестроительные работы)**					**4 211 426**
186	**Раздел 1. Земляные работы**					**1 569 894**
187	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	278,7101	397	110 648
188	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	8,6199	7203	62 089
189	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные/ПГС/	м3	116,17	1086	126 161
190	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	116,17	3726	432 849
191	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,044	79	12 169
192	У6101-0206-0102 6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,116	3132	53 607
193	У6101-0107-0501 6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,044	498	76 714
194	У6101-0102-0114 6101-0102-0114	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/при подсыпке под полы/	м3 грунта	75,03	291	21 834
195	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,03	79	5 927
196	У6101-0107-0501 6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,03	498	37 365
197	У6101-0107-0601 6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,03	175	13 130
198	У6101-0111-0103 6101-0111-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м группа грунта 2	шт.	24	17469	419 256
199	У6101-0111-0202 6101-0111-0202	Извлечение легких иглофильтров длина до 7 м	шт.	24	8256	198 144
200	**Раздел 2. Фундаменты ФЛ-1 (АС-14,15)**					**1 219 908**
201	У6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонной подготовки	м3	1,8	30733	55 319

1	2	3	4	5	6	7
202	У6103-0101-0209 6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	14,5	54819	794 876
203	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	331233	15 237
204	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	320140	2 561
205	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзп 1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /ПРИЯМОК/	м3	0,4	107492	42 997
206	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0003	331233	99
207	У6103-0701-0807 6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МН-1)	т	0,0371	1878396	69 688
208	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)	т	0,031	1278233	39 625
209	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	66	943	62 238
210	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаменто в на отметке -0,350)	м2 поверхности	6	2523	15 138
211	У6111-0201-0501 6111-0201-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,75	115488	86 616
212	С1234-102-0104 234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,735	48318	35 514
213	**Раздел 3. Стены**					**937 328**
214	У6105-0201-0101 6105-0201-0101	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых (от отм. -0,350 до отм. 0,000)	м3	1,9	50913	96 735
215	У6111-0401-0101 6111-0401-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)	м2 поверхности	5,5	2523	13 877
216	У6105-0201-0101 6105-0201-0101	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых (от отм. -0,350 до отм. 0,000)	м3	14,8	50913	753 512
217	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)	т	0,0495	427867	21 179
218	У6103-0701-0801 6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00392	1207893	4 735
219	Е11-060501-0109 1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,4	73765	29 506
220	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0456	320140	14 598
221	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	353968	3 186
222	**Раздел 4. Покрытие (АС-18,16)**					**484 296**
223	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м3	2,7	122450	330 615
224	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	331233	41 735
225	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,004	1878396	7 514
226	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных	0,14	38015	5 322

1	2	3	4	5	6	7
227	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4638	9 276
228	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3030	3 030
229	У6103-0701-0807 6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка	т	0,006	1878396	11 270
230	У6104-0802-0403 6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,014	1340556	18 768
231	Е11-100201-0101 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	0,95	1035	983
232	С1218-101-0101 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	м2	0,95	3089	2 935
233	У6103-0701-0807 6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0018	1878396	3 381
234	У6108-0208-0101 6108-0208-0101	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,95	6315	5 999
235	Е11-100201-0101 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	0,36	1035	373
236	С1218-101-0101 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	м2	0,72	3089	2 224
237	С1233-203-0301 233-203-0301 РСНБ РК 2022	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус)	м3	0,01	312872	3 129
238	У6111-0201-0505 6111-0201-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	м3 изоляции	0,02	44692	894
239	С1234-102-0104 234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0196	48318	947
240	У6103-0701-0807 6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0006	1878396	1 127
241	У6114-0102-0508 6114-0102-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка	м трубопровода	0,7	8075	5 653
242	С1241-102-0228 241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	12447	8 713
243	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство	м2 покрытия	1	6799	6 799
244	У6104-0802-0401 6104-0802-0401	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка	т стальных элементов	0,0077	1220680	9 399
245	У6111-0101-1001 6111-0101-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,02	81428	1 629
246	С1261-107-0677 261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	9417	188
247	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)	м2	0,15	15958	2 394
248	**Проходная № 3-1-1 (Общестроительные работы)**					**24 263 933**
249	**Раздел 1. Земляные работы**					**363 119**
250	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	158,013	397	62 731

1	2	3	4	5	6	7
251	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	4,887	7203	35 201
252	У6101-0107-0801 6101-0107-0801	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные/ПГС/	м3	32,56	1086	35 360
253	С1211-601-0101 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	32,56	3726	121 319
254	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,306	79	9 267
255	У6101-0206-0102 6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,034	3132	40 822
256	У6101-0107-0501 6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,306	498	58 418
257	**Раздел 2. Фундаменты**					**529 784**
258	У6101-0108-0102 6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,96	14463	13 884
259	У6103-0101-0105 6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	7,7	41228	317 456
260	У6103-0701-0801 6103-0701-0801	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01958	1207893	23 651
261	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01958	336163	6 582
262	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	6,24	2523	15 744
263	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,48	4554	152 468
264	**Раздел 2. Стены**					**1 020 622**
265	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,75	50913	801 880
266	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,054145	666175	36 070
267	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	1,40568	55012	77 329
268	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010994	353968	3 892
269	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0563192	336163	18 932
270	У6103-0401-0301 6103-0401-0301	Устройство перемычек	м3	0,55	123473	67 910
271	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01315	353968	4 655
272	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02961	336163	9 954

1	2	3	4	5	6	7
273		**Раздел 4. Перегородки**				
274	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Устройство уширения под перегородки из бетона	м3	0,065	41534	**68 916** 2 700
275	У6103-0701-0810 6103-0701-0810	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0032084	51569	165
276	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром отб до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017316	353968	613
277	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014768	336163	496
278	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,37	10308	55 354
279	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство армированной стяжки	м3	0,00936	85210	798
280	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0008606	427867	368
281	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонныбетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м3	0,05568	55012	3 063
282	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000464	353968	164
283	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082592	336163	2 776
284	У6104-0802-0403 6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001804	1340556	2 418
285		**Раздел 5. Покрытие**				**402 321**
286	У6104-0401-0101 6104-0401-0101	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	шт	4	11587	46 348
287	С1222-203-0303 222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,3256	12379	140 200
288	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,06328	79190	163 391
289	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0190364	353968	6 738
290	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0641824	336163	21 576
291	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадидо 6 м/Карниз/	м3	0,1	118184	11 818
292	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057	353968	2 018
293	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	336163	4 572
294	Е11-460303-0101 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3заделки	0,02	283020	5 660
295		**Раздел 6. Кровля**				**21 879 171**
296	У6111-0402-0304 6111-0402-0304	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	1243	16 408
297	У6111-0402-0305 6111-0402-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	399	5 267

1	2	3	4	5	6	7
298	У6111-0402-0103 6111-0402-0103	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	13,2	3108	41 026
299	С1234-101-0204 234-101-0204	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	1,90344	39847	75 846
300	У6111-0402-0301 6111-0402-0301	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,2	2065	27 258
301	У6110-0302-0101 6110-0302-0101	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	13,2	1627	21 476
302	У6110-0302-0102 6110-0302-0102	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	13,2	334	4 409
303	У6107-0101-0214 6107-0101-0214	Установка стропил	м3	1,707	296548	506 207
304	У6107-0115-0104 6107-0115-0104	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,452	14615	35 836
305	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли	29,46	11953	352 135
306	С1215-202-0504 215-202-0504	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка, коньковая обрешетка/	м3	0,175	165331	28 933
307	С1215-203-0504 215-203-0504	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86/карнизный щит/	м3	0,504	82079	41 368
308	У6107-0115-0106 6107-0115-0106	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	11	515	5 665
309	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м2стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,6	11370	302 442
310	У6112-0302-0319 6112-0302-0319	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	26,6	3046	81 024
311	У6103-0701-0801 6103-0701-0801	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,007104	1207893	8 581
312	С1214-210-0102 214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007104	342948	2 436
313	У6110-0203-0201 6110-0203-0201	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,28	6799	56 296
314		**Наружное электроснабжение №4-1**				**6 751 108**
315		**Раздел 1.ВЛ-10кВ**				**6 751 108**
316	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,0803333	466716	3 304 505
317	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	2984	50 728
318	У6124-0103-0701 6124-0103-0701	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	11649	23 298
319	У6124-0103-0801 6124-0103-0801	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	2	21704	43 408
320	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	3,007	333	1 001
321	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,093	6003	558
322	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	2,7	79	213
323	У6101-0206-0102 6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,3	3132	940

1	2	3	4	5	6	7
324	У6124-0201-0201 6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	68	648	44 064
325	У6124-0201-0301 6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	68	604	41 072
326	Е11-330101-0112 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	3,35	27790	93 097
327	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	29	45529	1 320 341
328	Е11-330202-0103 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	70165	210 495
329	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	73	22156	1 617 388
330	Е11-330210-0103 1133-0210-0103	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	1,08241	12227	13 235
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**72 137 788**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%				**5 121 783**
		ИТОГО:				**77 259 571**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**3 862 979**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				**3 862 979**
		Итого по части II в сметных ценах:				**84 985 528**
		в том числе на 2024 год - 70 %				**59 489 870**
		в том числе на 2025 год - 30 %				**25 495 658**
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2024 год - 70 %, К=1,163				**69 186 718**
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2025 год - 30 %, К=1,253				**31 946 060**
		Итого по части II в прогнозных ценах:				**101 132 778**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				**12 135 933**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**113 268 712**

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Korday Group""

Директор _____ **Утеулиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Гео Арх Проект"

Эксперт _____ **Базарбаев Т.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Абсеитов А. Ж.**

Место печати (при наличии)

809

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		13дсп	27.10.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь с НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области	725 607 804,08	117 218 506,59	117 218 506,59						12 559 125,71	117 218 506,59
ИТОГО по справке	725 607 804,08	117 218 506,59	117 218 506,59						12 559 125,71	117 218 506,59

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Абсеитов А. Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Директор _____ Утеулиев М.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)