Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21** — **210840029664**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/09 от 03.06.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
73	24.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	112 134 386,00	112 134 386,00	12 014 398,50
				Итого	1	x	112 134 386,00	12 014 398,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исмаилов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	07.07.2022 г.	№220033/09	03.06.2025 г.				

Спец и-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль 2025 г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 378 727 328,26	2 143 818 689,26	234 908 639,00	7 017 259 416,68	7 129 393 802,68		78 494 070,20	112 134 386,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Исмаилов Г.А.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"**

Реестр актов выполненных работ
за июль месяц 2025г

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Сумма
76	06-01-06	Наружные сети водоснабжения. ул.Qambar batyr(остаточные работы,1 пуск)	101 389 308
77	06-01-13	Наружные сети водоснабжения. ул.Абылхайырхан (остаточные работы,1 пуск)	10 745 078
		ВСЕГО ПО АКТУ	**112 134 386**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор" _____ **Абылаев С.М.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №76

за июль месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул.Qambar batyr(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-06

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1										
1	37	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	52	6 455	100	335660	5200	50284	--	335660	
						5 388	34	280176	1768		--		
2	38	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	50	98 546	--	4927300	--	4927300	--	4927300	
						--	--	--	--		--		
3	39	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	2	112 436	--	224872	--	224872	--	224872	
						--	--	--	--		--		
4	40	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398	
						8 572	101	17144	202		--		
5	41	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636	
						--	--	--	--		--		
6	46	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	14 294	611	71470	3055	15795	--	71470	
						10 524	197	52620	985		--		

7	47	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	84 711	--	254133	--	254133	--	254133
						--	--	--	--		--	
8	48	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	93 365	--	186730	--	186730	--	186730
						--	--	--	--		--	
9	55	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1886	264 209	10 542	49830	1988	1928	--	49830
						243 446	3 533	45914	666		--	
10	56	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	151 884	--	607536	--	607536	--	607536
						--	--	--	--		--	
11	59	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150(100X100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	204 015	--	204015	--	204015	--	204015
						--	--	--	--		--	
12	60	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63 - 25	шт.	50	62 211	--	3110550	--	3110550	--	3110550
						--	--	--	--		--	
13	61	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 32	шт.	2	65 166	--	130332	--	130332	--	130332
						--	--	--	--		--	
14	63	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	4 366	--	61124	--	61124	--	61124
						--	--	--	--		--	
15	68	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	14	1 578	--	22092	--	22092	--	22092
						--	--	--	--		--	
16	71	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 100	шт.	14	529	--	7406	--	7406	--	7406
						--	--	--	--		--	
17	74	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50	шт.	52	9 170	--	476840	--	476840	--	476840
						--	--	--	--		--	
18	75	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=1500мм/46шт/							
19	94	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	176	785	--	138160	--	138160	--	138160
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/7шт/							
20	104	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	30	785	--	23550	--	23550	--	23550
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11272122	10845	10865423	--	11272122

			Стоимость общестроительных работ	тенге				395854	3621	--	--		
			Материалы	тенге				11272122					
			Всего заработная плата	тенге				71659					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					399475				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10793764					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11272122					
			Сметная заработная плата	тенге									75
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					399475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11272122					
			Сметная заработная плата	тенге									75
									399475				

РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

21	118	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	5 492,062	485	485	2663650	2663650	--	--	2663650	
						--	106	--	582159		--		
22	119	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. .	м^3 грунта	2 458,267	485	485	1192259	1192259	--	--	1192259	
						--	106	--	260576		--		
23	120	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	298,618	8 695	--	2596484	--	--	--	2596484	
						8 695	--	2596484	--		--		
24	121	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	133,732	8 695	--	1162800	--	--	--	1162800	
						8 695	--	1162800	--		--		
25	122	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	179,237	10 434	--	1870159	--	--	--	1870159	
						10 434	--	1870159	--		--		
26	123	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	80,171	10 434	--	836504	--	--	--	836504	
						10 434	--	836504	--		--		
27	124	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	477,865	456	456	217906	217907	--	--	217906	
						--	99	--	47309		--		
28	125	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	213,903	456	456	97540	97539	--	--	97540	

						--	99	--	21176		--		
29	126	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т*км	202 224,66	39	--	7886762	--		--	7886762	
						--	--	--	--		--		
30	127	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	6 859,826	456	456	3128081	3128081	--	--	3128081	
						--	99	--	679123		--		
31	128	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т*км	160 519,814	39	--	6260273	--		--	6260273	
						--	--	--	--		--		
32	129	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	6 688,636	113	113	755816	755815	--	--	755816	
						--	29	--	193970		--		
33	130	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	171,541	4 539	--	778625	--	--	--	778625	
						4 539	--	778625	--		--		
34	131	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м^3	919,662	100	100	91966	91966	--	--	91966	
						--	26	--	23911		--		
35	132	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м^3	23,458	4 132	--	96928	--	--	--	96928	
						4 132	--	96928	--		--		
36	133	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м^3	993,099	4 180	--	4151154	--	4151154	--	4151154	
						--	--	--	--		--		
37	134	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	7 608,308	710	268	5401899	2039026	--	--	5401899	
						442	88	3362872	669531		--		
38	135	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	3 806,418	.5 013	5 013	19081573	19081574	--	--	19081573	
						--	2 021	--	7692771		--		
39	136	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	404,927	10 500	489	4251734	198009	1861855	--	4251734	
						5 413	118	2191870	47781		--		
40	137	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,1265	3 045 715	405 553	385283	51303	19603	--	385283	
						2 485 190	124 014	314377	15688		--		

41	138	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	127,006	5 623	--	714155	--	714155	--	714155	
						--	--	--	--		--		
42	139	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,528	1 527 051	496 691	806283	262253	--	--	806283	
						1 030 360	135 991	544030	71803		--		
43	140	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	126,5	6 412	22	811118	2783	70713	--	811118	
						5 831	6	737622	759		--		
44	141	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	11 009	1 007	132108	12084	34788	--	132108	
						7 103	24	85236	288		--		
45	142	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1265	4 671 015	56 348	590883	7128	439916	--	590883	
						1 137 069	538	143839	68		--		
46	143	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	661,55	228	--	150833	--	150833	--	150833	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				66112776	29801377	7443017	--	66112776	
								14721346	10306913	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				66112776					
			Материалы	тенге				2426876					
			Всего заработная плата	тенге					25028259				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5016142					
			Транспортные расходы	тенге				14147034					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				66112776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7530	
			Сметная заработная плата	тенге					25028259				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				66112776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7530	
			Сметная заработная плата	тенге					25028259				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								77384898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				15117200					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					29812222				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					10310534				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18308441			
			- Перевозка грузов	тенге				14147035					
			ИТОГО:			77 384 898	0		77 384 898				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			5 803 867			5 803 867				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			249 566			249 566				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			83 438 332	0	0	83 438 332				
			Сметная прибыль 5%			4 171 917			4 171 917				

			Непредвиденные работы и затраты 5%	4 171 917	0	0	4 171 917				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	91 782 165	0	0	91 782 165				
			Итого с учетом тендерной скидки	90 526 168	0	0	90 526 168				
			НДС 12%			10 863 140	10 863 140				
			ИТОГО по акту	90 526 168	0	10 863 140	101 389 308				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Исмаилов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №77
за июль месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Абылхайырхан (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-13

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы 180-184)										
1	8	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	1 004	456	456	457824	457824	--	--	457824	
						--	99	--	99396		--		
2	9	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	23 493,6	39	--	916250	--		--	916250	
						--	--	--	--		--		
3	10	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м³	979	100	100	97900	97900	--	--	97900	
						--	26	--	25454		--		
4	11	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	25	4 132	--	103300	--	--	--	103300	
						4 132	--	103300	--		--		
5	12	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	219	100	100	21900	21900	--	--	21900	
						--	26	--	5694		--		
6	13	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	6	4 132	--	24792	--	--	--	24792	

						4 132	--	24792	--		--		
7	14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	236,925	4 180	--	990346	--	990346	--	990346	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
8	15	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	1 198	710	268	850580	321064	--	--	850580	
						442	88	529516	105424		--		
9	16	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	354,221608	2 609	88	924164	31171	474657	--	924164	
						1 181	28	418336	9918		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4387056	929859	1465003	--	4387056	
								1075944	245886	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4387056					
			Материалы	тенге				474657					
			Всего заработная плата	тенге					1321830				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				990346					
			Транспортные расходы	тенге				916250					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4387056					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324	
			Сметная заработная плата	тенге					1321830				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4387056					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324	
			Сметная заработная плата	тенге					1321830				

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

Колодцы водопроводные Д=1500мм/7шт/

10	58	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,89	140 161	30 228	1946836	419866	256785	--	1946836	
						91 446	9 523	1270185	132274		--		
11	59	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	43 426	--	303982	--	303982	--	303982	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
12	60	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	43 426	--	303982	--	303982	--	303982	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
13	61	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	7 087	--	99218	--	99218	--	99218	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
14	62	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	13 070	--	91490	--	91490	--	91490	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
15	63	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18 066	--	126462	--	126462	--	126462	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		

16	64	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	34 112	--	477568	--	477568	--	477568	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
17	65	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	30 815	--	246520	--	246520	--	246520	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
18	66	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	31 145	--	218015	--	218015	--	218015	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3814073	419866	2124022	--	3814073	
								1270185	132274	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3814073					
			Материалы	тенге				256784					
			Всего заработная плата	тенге					1402459				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1867237					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3814073					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251	
			Сметная заработная плата	тенге					1402459				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3814073					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251	
			Сметная заработная плата	тенге					1402459				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8201128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2346129					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1349725				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					378160				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3589024			
			- Перевозка грузов	тенге				916250					
			ИТОГО:			8 201 128	0		8 201 128				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			615 085			615 085				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			26 449			26 449				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			8 842 662	0	0	8 842 662				
			Сметная прибыль 5%			442 133			442 133				
			Непредвиденные работы и затраты 5%			442 133	0	0	442 133				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			9 726 928	0	0	9 726 928				
			Итого с учетом тендерной скидки			9 593 819	0	0	9 593 819				
			НДС 12%					1 151 258	1 151 258				
			Итого по акту:			9 593 819	0	1 151 258	10 745 078				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Костаная"

Исмаилов Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.