Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 25 » декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Korday Group», Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., село Кордай, ул Ныгмет Сауранбаев, здание 207**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Утеулиева Максута Сергазыулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации по объекту: **«Строительство водозаборных сооружений водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области», руководитель Абсеитов Ануар Жансеитулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией) , государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Жамбыл Жоба", ГСЛ-ПИР № 18017915 Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области» №42Н/К от 21 июня 2023 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водозаборное сооружение в селе Байтерек	м2	9500		9500	
Протяженность кабеля СИП 3 для воздушных линий электропередачи	м	7080		7080	
Протяженность водопровода	м	14622		14622	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **1. Наружные сети водоснабжения: Укладка, промывка с дезинфекцией питьевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ф160*9,5 мм -1955 метров, ПЭ 100 SDR17 ф110*6,6 мм - 5453 метров, ПЭ 100 SDR17 ф63*3,8 мм – 538 метров, ПЭ 100 SDR11 ф20*2,4 мм – 6676 метров. Устроены водопроводные колодцы из ЖБИ – 120 штук и подземные боковые поверхности ж/б конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом . Методом ГНБ при прохождении трубы под дорогой установлены футляры из полиэтиленовых труб ф355*32,2мм – 20 метров, ф315*28,6 мм -55 метров, ф225*20,5 мм – 77 метров. Установлены задвижки ф150 мм -9 штук, ф 100 мм - 26 штук, ф 50 мм -19 штук, гидрант пожарный подземный Н-1025 -28 штук, вентиль ф 32 мм- 41 штуки, кран шаровой полнопроходной ф 15 мм- 150 штук, счетчики холодной воды ф 15 мм- 150 штук.**

2. Внутриплощадочные сети водоснабжения: Укладка труб стальных ф159*4,0 мм -122 метров, ф 108*4,0 мм – 51 метр, ф 57*3,0 мм -73 метр. Установлены ж/б колодцы ф 2 м -6шт.

3. Резервуар для ёмкости воды на 200м3 - 2 штуки.

4. Насосная станция 2-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения – 1 штук.

5. Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час, надземная насосная станция №1- 1 штук.

6. Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час, надземная насосная станция №2 – 1 штук.

7. Проходная – 1 штук.

8. Надворный туалет на 1 очко – 1 штук.

9. Наружное электроосвещение – установлены ж/б опоры для высоковольтных линий электропередачи- 176 штук, установлены металлические оцинкованные опоры с светильниками -12 штук.

10. Электрохимзащита площадки водозаборного сооружения -5 штук протектора ПМ-10У.

11.Тревожная сигнализация – установлен прибор приемно-контрольного охранно-пожарного – 1 штук, оповещатель звуковой модели LD-96 RED – 1 штук, извещатель ПС автоматического теплового электро-контактного – 7 штук, укладка в трубопроводах кабель для связи -454 метр.

12. Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 – установлен ж/б колодец ф 2 м – 1комплект.

13. Бурение скважины №1- пробурено скважина глубиной до 100 метров.

14. Бурение скважины №2 – пробурено скважина глубиной до 100 метров.

15. Благоустройство - установка железобетонных оград из панелей длиной 2,5 м-412 метров, установка металлических распашных ворот – 1 штук и металлической калиткой – 1 штук.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2024 года;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**

фактически, месяц: **9**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов- **да**;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле - **да;**

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Кордай су» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Кордайский РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство водозаборных сооружений водопроводных сетей с подведением сервисных линий села Байтерек Кордайского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Korday Group» Утеулиев Максут Сергазыулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)