Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3 — ИИН/БИН: 050140011621

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92 — ИИН/БИН: 000340001900

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп согл №9 от 08.07.2025 г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
74	25.07.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	134 065 301,00	134 065 301,00	14 364 139,39
				Итого	1	x	134 065 301,00	14 364 139,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп.соглашение №9 от 08.07.2025 г. к **договору** № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №5 от 25 июля 2025 года

выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 053 159 353,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 867 909 233,66
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	554 112 603,84
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3 867 909 233,66
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	134 065 301,00
7	НДС 12%	14 364 139,39
8	Удержание аванса	40 219 590,30
9	Остаток аванса	233 086 350,94
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	93 845 710,70

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь."

Реестр актов выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2025года

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта и чертежей	Всего с НДС, тенге
1	2-01-00-01	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) ЗАПАДНЫЙ РАЙОН	20 885 883,00
2	2-01-00-02	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК	100 405 674,00
3	2-01-00-03	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН	12 773 744,00
	Итого:		**134 065 301,00**

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. КОРРЕКТИРОВКА (3 ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) ЗАПАДНЫЙ РАЙОН

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №9 от 08.07.2025 г.

Акт №28 выполненных работ
за июль месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**15198433**	
		Подраздел 1.1.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**5232073**	
			СИ 121-23, ЛИСТ 6.14					
1	55	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	284,17	652	185279	
2	56	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4**	м^3	275,65	873	240642	
3	57	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	8,525	24 903	212298	
			СИ 120-23, ЛИСТ 6.16					
4	63	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	124,7	652	81304	

5	64	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	147,9	537	79422	
6	65	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	7,48	873	6530	
7	66	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,224	24 903	5578	
			ПОДВОДКИ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ					
8	161	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	564	873	492372	
9	162	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	17,44	24 903	434308	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
10	163	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	181,92	6 472	1177386	
11	164	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	2 238,29	128	286501	
12	165	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	2 238,29	860	1924929	
13	166	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3/Лишний грунт/	м^3	37,50732	813	30493	
14	167	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	1 215,14	59	71693	
15	168	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	37,507	89	3338	
		Подраздел 1.2.	**УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ**				2689899	
			Д=2000мм 1 штук					
16	169	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м^3	14,602	20 753	303035	
17	170	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м^3	9,594	9 148	87766	
			Д=1500мм 9 штук					
18	171	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м^3	84,663	20 753	1757011	

19	172	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	$м^3$	41,95	9 148	383759	
20	173	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4/лишний грунт/	$м^3$	51,765	1 050	54353	
21	174	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	1 677,186	59	98954	
22	175	6101-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 4	$м^3$	51,765	97	5021	
		Подраздел 1.3.	ТРУБОПРОВОДЫ				3625861	
23	188	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	24,209	11 202	271189	
24	191	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,23415	1 925 881	450945	
25	192	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	236,4915	5 431	1284385	
26	193	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,18835	1 642 670	309397	
27	194	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	190,2335	2 466	469116	
28	195	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм	км	0,0375	1 642 670	61600	
29	196	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	37,875	1 660	62872	
30	197	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм	км	0,0161	1 416 466	22805	
31	198	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	16,261	1 134	18440	
32	199	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,29955	1 416 466	424302	
33	200	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	302,5455	829	250810	
		Подраздел 1.4.	КОЛОДЦЫ д=1500 9 штуки				3092717	
34	360	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	9,295	87 287	811333	
35	361	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	37 352	336168	
36	363	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	31 283	563094	
37	364	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	34 354	309186	
38	365	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	7 968	119520	

39	368	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	36 711	330399	
40	369	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок на лоток	$м^3$	0,535	31 670	16943	
41	370	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	84,78	4 965	420933	
42	371	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	25,47	7 269	185141	
		Подраздел 1.5.	**КОЛОДЦЫ д=2000 1 штук**				557883	
43	372	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,1254	87 287	185520	
44	373	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	62 830	62830	
45	374	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	48 379	96758	
46	375	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	67 666	67666	
47	377	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 968	15936	
48	380	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711	
49	381	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	3,769	7 269	27397	
50	382	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	12,56	4 965	62360	
51	383	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок на лоток	$м^3$	0,0854	31 670	2705	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				15198433	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7449160	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3599582*	
			машины и механизмы	тенге			2964253	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*752163*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4616675	
			перевозки	тенге			170647	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 964			
			ИТОГО:		15 198 433	0		15 198 433
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%	**6,5%**	**987 898**			**987 898**
			Итого с затратами на организацию и управление		**16 186 331**	**0**		**16 186 331**
			Сметная прибыль	**5%**	**809 317**			**809 317**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**485 590**	**0**	**0**	**485 590**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		**17 481 238**	**0**	**0**	**17 481 238**
			в том числе на 2023 год - 11%		**1 922 936**	**0**	**0**	**1 922 936**
			в том числе на 2024 год - 89%		**15 558 301**	**0**	**0**	**15 558 301**

			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		1 922 936	0	0	1 922 936
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		16 725 174	0	0	16 725 174
			Итого в ценах на 2023-2024 год		18 648 110	0	0	18 648 110
			НДС 12%	12%			2 237 773	2 237 773
			ИТОГО по акту		18 648 110	0	2 237 773	20 885 883

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель_____**Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____**Ахметова Л.С.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____**Абылаев С.М.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____**Ахметов М.А.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

Наименование стройки: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. КОРРЕКТИРОВКА (3 ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта: **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №9 от 08.07.2025 г.

Акт №29 выполненных работ
за июль месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**33266310**	
			ЛИСТ 10.1					
1	1	**6101-0102-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**1 729,2384**	**1 124**	**1943664**	
2	2	**6101-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.38, Кзтр=1,3, Кэм=1,3*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	**м^3**	**53,4816**	**40 465**	**2164133**	
			ЛИСТ 10.2					
3	3	**6101-0102-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**1 145,76012**	**1 124**	**1287834**	
4	4	**6101-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.38, Кзтр=1,3, Кэм=1,3*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	**м^3**	**35,43588**	**40 465**	**1433913**	
			ЛИСТ 10.3					
5	5	**6101-0102-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**1 455,1164**	**1 124**	**1635551**	

6	6	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.38, Кзтр=1,3, Кэм=1,3*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	**м^3**	**45,0036**	**40 465**	**1821071**	
			ЛИСТ 10.11					
7	21	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**1 075,91**	**1 124**	**1209323**	
8	22	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.38, Кзтр=1,3, Кэм=1,3*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	**м^3**	**33,27**	**40 465**	**1346271**	
			ЛИСТ 10.78					
9	189	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**243,04**	**1 124**	**273177**	
10	190	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.38, Кзтр=1,3, Кэм=1,3*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	**м^3**	**7,52**	**40 465**	**304297**	
			ЛИСТ 10.79					
11	194	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**793,78**	**1 124**	**892209**	
12	195	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.38, Кзтр=1,3, Кэм=1,3*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	**м^3**	**24,55**	**40 465**	**993416**	
			ЛИСТ 10.84					
13	214	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5**	**м^3**	**405,72**	**1 124**	**456029**	
14	215	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.38, Кзтр=1,3, Кэм=1,3*	**Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р.** ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	**м^3**	**12,55**	**40 465**	**507836**	
			ПОДВОДКИ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ					
15	224	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**182,34**	**652**	**118886**	
16	225	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3**	**м^3**	**821,0274**	**705**	**578824**	

17	226	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостмости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	25,39	16 755	425409	
		Подраздел 1.1.	**УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ**				**15874467**	
18	227	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	233,772	652	152419	
19	228	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	226,75884	705	159865	
20	229	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостмости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	7,01316	16 755	117505	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
21	230	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	640,74	6 472	4146869	
22	231	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	9 027,05	128	1155462	
23	232	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	9 027,05	860	7763263	
24	233	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	363,13	1 408	511287	
25	234	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	11 765,23	59	694149	
26	235	6101-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	$м^3$	363,13	224	81341	
27	236	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	97,51	11 202	1092307	
		Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**21641580**	
28	249	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	1,19614	3 542 917	4237825	
29	250	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	1 208,1014	8 471	10233827	

30	251	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,65876	1 925 881	1268693	
31	252	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	665,3476	5 431	3613503	
32	253	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,33615	1 642 670	552184	
33	254	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	339,5115	2 466	837235	
34	257	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 75 мм	км	0,03685	1 642 670	60532	
35	258	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	37,2185	1 134	42206	
36	259	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,353	1 416 466	500012	
37	260	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	356,53	829	295563	
		Раздел 3.	**КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-44ШТ**				**18156240**	
38	454	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	63,22	141 908	8971424	
39	455	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	44	37 352	1643488	
40	456	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	88	31 283	2752904	
41	457	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	44	33 463	1472372	
42	459	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	88	7 968	701184	
43	462	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	44	36 711	1615284	
44	463	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,86	30 482	87179	
45	464	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	125,52	7 269	912405	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**73064130**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			25527075	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12349060*	
			машины и механизмы	тенге			21522134	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5314553*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25322950	
			перевозки	тенге			694149	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 605			
			ИТОГО:		**73 064 130**	**0**		**73 064 130**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%	**6,5%**	**4 749 168**			**4 749 168**
			Итого с затратами на организацию и управление		**77 813 298**	**0**		**77 813 298**
			Сметная прибыль	**5%**	**3 890 665**			**3 890 665**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**2 334 399**	**0**	**0**	**2 334 399**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		**84 038 362**	**0**	**0**	**84 038 362**
			в том числе на 2023 год - 11%		**9 244 220**	**0**	**0**	**9 244 220**

			в том числе на 2024 год - 89%		74 794 142	0	0	74 794 142
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		9 244 220	0	0	9 244 220
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		80 403 703	0	0	80 403 703
			Итого в ценах на 2023-2024 год		89 647 923	0	0	89 647 923
			НДС 12%	12%			10 757 751	10 757 751
			ИТОГО по акту		89 647 923	0	10 757 751	100 405 674

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель_____**Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____**Абылаев С.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____**Ахметова Л.С.**

м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____**Ахметов М.А.**

м.п.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. КОРРЕКТИРОВКА (3 ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №9 от 08.07.2025 г.

Акт №30 выполненных работ
за июль месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**4149486,05**	
			ЛИСТ 10.30					
1	104	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ-РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	62,85	652	40978	
			ЛИСТ 10.35					
2	125	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4**	м^3	137,34	873	119898	
3	126	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	4,25	24 903	105838	
			ПОДВОДКИ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ					
4	138	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	127,14	652	82895	

5	139	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	564,34	873	492669	
6	140	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	17,4537	24 903	434649	
		Подраздел 1.1.	**УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ**				**2872558,69**	
7	141	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	22,287	652	14531	
8	142	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	44,876565	873	39177	
9	143	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,387935	24 903	34564	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
10	144	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	119,7	6 472	774698	
11	145	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	1 628,03	128	208388	
12	146	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	1 628,03	860	1400106	
13	147	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	64,37	1 050	67589	
14	148	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	2 085,588	59	123050	
15	149	6101-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 4	м^3	64,37	97	6244	
16	150	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	18,23	11 202	204212	
		Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОДЫ**				**2611791,23**	
17	161	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,0667	3 542 917	236313	
18	162	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	67,367	8 471	570666	

19	165	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,38065	1 642 670	625282	
20	166	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	384,4565	2 466	948070	
21	167	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,1027	1 416 466	145471	
22	168	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	103,727	829	85990	
		Раздел 3.	**КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-6ШТ**				**2534039,01**	
23	322	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	11,57	87 287	1009911	
24	323	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	37 352	224112	
25	324	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	31 283	375396	
26	325	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	33 463	200778	
27	327	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	7 968	87648	
28	330	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	36 711	220266	
29	331	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,409	29 044	11879	
30	332	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	56,52	4 965	280622	
31	333	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	16,98	7 269	123428	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9295316**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3700016	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1790592*	
			машины и механизмы	тенге			2380407	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*604322*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3093408	
			перевозки	тенге			123050	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 072			
			ИТОГО:		9 295 316	0		9 295 316
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%	6,5%	604 196			604 196
			Итого с затратами на организацию и управление		9 899 512	0		9 899 512
			Сметная прибыль	5%	494 976			494 976
			Непредвиденные работы и затраты	3%	296 985	0	0	296 985
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		10 691 473	0	0	10 691 473
			в том числе на 2023 год - 11%		1 176 062	0	0	1 176 062

			в том числе на 2024 год - 89%		9 515 411	0	0	9 515 411
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		1 176 062	0	0	1 176 062
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		10 229 067	0	0	10 229 067
			Итого в ценах на 2023-2024 год		11 405 129	0	0	11 405 129
			НДС 12%	12%			1 368 615	1 368 615
			ИТОГО по акту		11 405 129	0	1 368 615	12 773 744

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель_____**Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____**Ахметова Л.С.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____**Абылаев С.М.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____**Ахметов М.А.**

м.п.