НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67

Подрядчик: ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области.

Наименование объекта - Здание ФОК. Архитектурное решение

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ№9

за Июль 2025 года (месяц, год) на 02-01-03'Архитектурное решение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**11 858 116**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			869 796
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*433 011*
			машины и механизмы	тенге			57 016
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 112*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10 931 303
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	184		
		Раздел 1.	**Перегородки**				**490 883**
1	**55**	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м²**	**37,47486**	**13 099**	**490 883**
		Раздел 2.	**Окна /АР-18/**				**11 367 233**
2	**63**	**6108-0103-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м²**	**м²**	**86,25**	**8 579**	**739 939**
3	**64**	**223-103-0122** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м²**	**86,25**	**100 331**	**8 653 549**
4	**65**	**217-402-0111** *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24**	**м²**	**86,25**	**-13 789**	**-1 189 301**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	66	217-402-0501 *СпрСЦ 01.2025*	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)	$м^2$	86,25	36 673	3 163 046
		ВСЕГО ПО АКТУ					**11 858 116,35**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**-**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					865 642,49
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					12 723 758,84
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					38 171,28
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**12 761 930,11**
		Сметная прибыль (5%)					638 096,51
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					638 096,51
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**14 038 123,13**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					3 791 528,60
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					8 174 188,52
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					2 877 955,62
		Итого на 2025 г.					**14 843 672,75**
		ВСЕГО					**14 843 672,75**
		Ценовая скидка (5%)					742 183,64
		Итого со скидкой					**14 101 489,11**
		НДС (12%)					1 692 178,69
		Итого с НДС					**15 793 667,80**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.