2012 жылғы 20 желтоқсандағы N 562
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің бұйрығымен
50-қосымша

Р-1 формасы

		ЖСН/БСН
Тапсырыс беруші	«Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» ММ, Алматы қаласы, БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ, Республика алаңы, 4 ғимарат *толық аты-жөні, мекенжайы, байланыс мәліметтері*	050240003614
Мердігер	«Павлодар өзен порты» АҚ, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Северная Өнеркәсіптік аймағы, 197-ғимарат, тел.: 65-41-41 *толық аты-жөні, мекенжайы, байланыс мәліметтері*	940140001393

Келісім (контракт) 15.10.2024 ж. №2400083/00 Келісім (Үлкен жобасы)

Құжат нөмірі	Құрастыру күні
67	15.07.2025

Жасалған жұмыстар мен шығындар анықтамасы (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР)

Нөмір ретімен	Жұмыстардың (қызметтердің) атауы (бар болса, техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстардың (қызметтердің) кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бойынша)	Жұмыстың аяқталу күні (қызмет көрсету)	Ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консалтингтік және басқа қызметтер туралы есептің егжей-тегжейлері (күні, нөмірі, беттер саны) (бар болса)	Өлшем бірлігі	Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер)			
					саны	бірлігіне баға	бағасы	теңгемен ҚҚС қоса алғанда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұндырғыштан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту			қызмет	1	501 572 261,23	501 572 261,23	53 739 885,13
				Жалпы		x		

Тапсырыс берушіден алынған қорларды пайдалану туралы ақпарат _____
атауы, саны, құны

Қосымша: Маркетинг, ғылыми зерттеулер, консалтинг және басқа да қызметтер (бар болса талап етіледі) бойынша есептерді (есептерді) қоса алғанда, құжаттама тізбесі _____ беттерінде _____

Тапсырушы (мердігер) Басқарма төрағасы / Батырханова К.Н.
қызмет атауы *қолы* *толық аты-жөні*

М.О.

Қабылдаушы (тапсырыс беруші) _____ / _____ / _____
қызмет атауы *қолы* *толық аты-жөні*

Жұмыстарға (қызметтерге) қол қою (қабылдау) күні 15.07.2025

М.О.

Тапсырыс беруші: «Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» ММ, БСН 050240003614

Қазақстан Республикасы Индустрия және құрылыс министрінің 13.05.2024 No 169 бұйрығына 4-1-қосымша.

Мердігер: «Павлодар өзен порты» АҚ
Нысан: Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұндырғыштан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту

№5 Анықтама
орындалған жұмыстың құны мен шығындар туралы
(ресурстық әдіс бойынша)
2025 жылдың шілде айы үшін

БСН/ЖСН		КОРГ		Келісім		Қаржыландыру көзі	
тұтынушы	мердігер	тұтынушы	мердігер	саны	күні	Бағдарламаның/ішкі бағдарламаның/ерекшелік атауы	код
050240003614	940140001393			240083/00	15.10.2024 ж		

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстың құны және шығындар						ҚҚС	жалпы
	құрылыс басталғаннан бастап ҚҚС есебімен есепті айға дейін	жылдың басынан бастап ҚҚС-ты қосқандағы есепті айға дейін	есепті айда ҚҚС есебінсіз	оның ішінде:				
				Құрылыс-монтаж жұмыстары	Жабдық, жиһаз және инвентарь	Басқа шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұнба тоғанынан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту	**2 767 759 943,28**	1 917 622 640,50	447 832 376,10				53 739 885,13	**501 572 261,23**
Алдын ала төлемді сақтау 30%								**150 471 678,37**
5% сақтауға кепілдік береді								**25 078 613,06**
Құрылыс үшін барлығы								**326 021 969,80**

Тұтынушы:
Басшының орынбасары
«Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ
Бақтыгереев А.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

Техникалық қадағалау:
Директордың орынбасарь
«SAMRUK ASTANA 2030» ЖШС
Қошқарбаев М.И.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

Авторлық қадағалау:
Директор
ТОО "SG&Dakon"
Кенесова М.Е.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

Мердігер:
Басқарма төрағасы
«Павлодар өзен порты» АҚ
Батырханов Қ.Н.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

Жоба менеджері
Зиямухамедов Р.Қ.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

3-1-қосымшаға сәйкес нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 23 сәуірдегі № 189 бұйрығы.

Тұтынушы: **«Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ, БСН 050240003614**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Мердігер: **«Павлодар өзен порты» АҚ, Павлодар облысы, Павлодар қ., СЕВЕРНАЯ өнеркәсіптік аймағы, 197, БСН/ЖСН 940140001393**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Құрылыс: **Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 түнба тоғанынан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту**

(аты-жөні, мекенжайы)

Нысан: **01-01 Дайындық жұмысы**

(аты)

Келісім шарт №240083/00бастап 15.10.2024 ж

№16 жұмыстарды орындау туралы актісі

үшін **2025 жылдың шілдесі(ай, жыл) бойынша01-01-01 Бөлшектеу және дайындық жұмыстары жұмыс істейді**

Элемент №	Элемент нөмірін бағалау	Код калыпты, ресурс коды	Жұмыстардың және шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жұмыс аяқталды, теңге			Үстеме шығындар, теңге	NR және SP-мен жалпы құны, теңге	Шығу елі
						Барлығы	машиналардың жұмысы	Барлығы	машиналардың жұмысы	материалдар			
						құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Болжалды пайда, теңге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-бөлім: Архитектуралық шешімдер										
1	18	1109-0304-0101КР РСНБ 2022	Түзу және қисық баспалдақтар, қоршаулары бар өртке қарсы баспалдақтар. Орнату.*Металл конструкцияларын бөлшектеу (бөлшектеу) еңбек шығындарына – 0,6 коэффициент, машинаның жұмыс уақытына – 0,7, материал шығынына – 0,5.*		76,098	181 929,0	55 770,0	13 844 433,04	4 243 985,51	375 239,22		13 844 433,04	
				т құрылымдар		121 228,0	15 842,0	9 225 208,31	1 205 544,56				
2	19	1109-0304-0201КР РСНБ 2022	Табақтан, гофрленген, тесілген және дөңгелек болаттан жасалған еден және қоршаулары бар алаңдар. Орнату.*Металл конструкцияларын бөлшектеу (бөлшектеу) еңбек шығындарына – 0,6 коэффициент, машинаның жұмыс уақытына – 0,7, материал шығынына – 0,5.*		45	211 095,0	53 885,0	9 499 274,99	2 424 825,0	525 375,0		9 499 274,99	
				т құрылымдар		145 535,0	15 700,0	6 549 074,99	706 500,0				
3	20	414-103-0501КР РСНБ 2022	Металл құрылымдар. Жүктелуде		121,098	1 310,0		158 638,36				158 638,36	
				Т									
4	21	414-103-0502КР РСНБ 2022	Металл құрылымдар. Түсіру		121,098	1 310,0		158 638,36				158 638,36	
				Т									
5	22	411-103-0113КР РСНБ 2022	Елді мекендерде құрылыс материалдарын борттық көліктермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 13 км		1 600	96,0		153 600,01				153 600,01	
				т км									
			2-бөлім бойынша барлығы: Архитектуралық шешімдер					23 814 585	6 668 811	900 614	0	23 814 585	
								15 774 283	1 912 045	0	0		
			3-бөлім: Бас жоспар										
6	23	1220-0101-0102КР РСНБ 2022	Негізі - қиыршық тас. Бөлшектеу		2 430	1 251,0	665,0	3 039 930,0	1 615 950,0			3 039 930,0	
				$м^3$		586,0	146,0	1 423 980,0	354 780,0				
7	24	1220-0101-0501КР РСНБ 2022	Беті асфальтобетон. Барабан ені 1000 мм, қабат қалыңдығы 50 мм дейін өздігінен жүретін жол фрезерлерімен суық фрезерлік әдіспен кесу		12 950,7	739,0	644,0	9 570 567,3	8 340 250,8			9 570 567,3	
				$м^2$		95,0	104,0	1 230 316,5	1 346 872,8				
8	25	1218-0101-2002КР РСНБ 2022	Тротуар тақталарынан жасалған жабындар. Қолмен бөлшектеу		3 180,2	739,0	62,0	2 350 167,84	197 172,32			2 350 167,84	
				$м^2$		677,0	20,0	2 152 995,32	63 604,0				
9	26	1127-0201-1002КР РСНБ 2022	Бетон жол жиектері. Бөлшектеу		16 336,5	3 452,0	84,0	56 393 598,0	1 372 266,0			56 393 598,0	
				м жол жиегі		3 368,0	26,0	55 021 332,0	424 749,0				
10	27	414-104-0501КР РСНБ 2022	Құрылыс қалдықтары (механикаландырылған). Жүктелуде		559,575	252,0		141 013,0				141 013,0	
				Т									
11	28	412-102-0118КР РСНБ 2022	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		18 465,975	52,0		960 230,75				960 230,75	
				т км									
12	29	8601-0216-0121КР СТН 8.02.03.2023 эс	Түрлері (түрлері) бойынша бөлінетін сыртқы тренажерлардың модульдік конструкциялары: платформасы бар «Бар» жаттығу машинасы		15,5	7 650,0	553,0	118 575,0	8 571,5			118 575,0	

				орнату		7 097,0	123,0	110 003,5	1 906,5				
13	30	8601-0303-0205*ҚР СТН 8.02.03.2023 ж*	Стандартты өлшемдері мен түрлері бойынша бөлінетін дайын түрде жеткізілетін металл урна конструкциялары: штативтегі урна (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)		30	18 051,0	0,0	541 530,0	0,0			541 530,0	
				дана		0,0	0,0	0,0	0,0				
14	31	8601-0302-0203*ҚР СТН 8.02.03.2023 ж*	Түрлері (түрлері) бойынша бөлетін темірбетон тіректердегі орындықтардың конструкциялары: Ағаш төселген темірбетон тіректердегі орындық, үлгі: СК-3		30	144 961,0	0,0	4 348 830,0	0,0			4 348 830,0	
				дана		0,0	0,0	0,0	0,0				
			3-бөлім бойынша барлығы: Жалпы жоспар					**77 464 442**	**11 534 211**	**0**	**0**	**77 464 442**	
								59 938 627	**2 191 912**	**4 890 360**	**0**		
			4-бөлім: Сыртқы қуат көзі										
15	32	1133-0301-0401*ҚР РСНБ 2022*	Салмағы 0,5 т дейінгі болат тіректер 8 анкерлік болтқа дейін. Бөлшектеу		200	72 685,0	21 551,0	14 537 000,0	4 310 200,0	334 800,0		14 537 000,0	
				қолдау көрсету		49 460,0	6 710,0	9 892 000,0	1 342 000,0				
16	33	414-103-0501*ҚР РСНБ 2022*	Металл құрылымдар. Жүктелуде		22,584632	1 310,0		29 585,89				29 585,89	
				Т									
17	34	412-102-0118*ҚР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		745,292856	52,0		38 754,95				38 754,95	
				т км									
			4-бөлім бойынша барлығы: Сыртқы қуат көзі					**14 605 341**	**4 310 200**	**334 800**	**0**	**14 605 341**	
								9 892 000	**1 342 000**	**0**	**0**		
			Актіге сәйкес БАРЛЫҒЫ					**115 884 367**	**22 513 221**	**1 235 414**	**0**	**115 884 367**	
								85 604 911	**5 445 957**	**4 890 360**	**0**		
			Оның ішінде:										
			Жабдықтардың, жиһаздардың және инвентарлардың құны, барлығы							**4 890 360**			
		Акт үшін жалпы										**115 884 367**	
КР ҰҚК 8.04.09.2022, А қосымшасы, п. 8.1			Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға байланысты шығындар (5,7%)					5,7%				6 326 658,40	
			Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындармен бірге барлығы									**122 211 025,40**	
КР ҰҚК 8.01.08.2022 ж. 8.2.65.2			Болжалды пайда (5%)					5%				5 866 033,27	
КР ҰҚК 8.01.08.2022, 8.2.66 4а тармағы)			Күтпеген жұмыстар мен шығындар (2%)					2%				2 444 220,51	
			Күтпеген жұмыстар мен шығындардың жиынтығы									**130 521 279,18**	
			II бөлім бойынша жиынтықты тоқсандар бойынша болжамды бағалар бойынша бөлу:										
			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%					10%				13 052 127,92	
			оның ішінде 2024 жылдың тортінші тоқсанында үлесі – 24%					24%				31 325 107,00	
			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанында үлесі – 20%					20%				26 104 255,84	
			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%					30%				39 156 383,75	
			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанында үлесі – 16%					16%				20 883 404,67	
			Тоқсандық қорытындыларды коэффициентті (индексті) ескере отырып қайта есептеу										
КР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%, – 1,0557-ге дейін									13 779 131,44	
КР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың тортінші тоқсанына үлесі – 24%, – 1,075-ке дейін									33 674 490,03	
КР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанына үлесі – 20%, – 1,0944-ке дейін									28 568 497,59	
КР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%, – 1,1141-ге дейін									43 624 127,14	
КР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 16%, – 1,1342-ге дейін									23 685 957,57	
			Болжамдық бағалардағы II бөлім бойынша барлығы:									**143 332 203,77**	
			ҚҚС (12%)					12%				17 199 864,45	
			ҚҚС қосылған жалпы									**160 532 068,22**	

Қабылданған (тұтынушы):
«Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ
Басшының орынбасары
Бақтығереев А.:
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Су ресурстарын басқару басқармасының бастығы
Қаптағаев Д.Е.
Су ресурстарын басқару бөлімінің бас маманы

Қабылданған (техникалық қадағалау):
«SAMRUK ASTANA 2030» ЖШС
Сарапшы инженер
Байдаров Ж.М.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
№ 01/24 Бұйрық 14.11.2024 ж

Қабылданды (Авторлық қадағалау):
ТОО "SG&Dakon"
Сарапшы инженер
Козыбаков С.К.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
12.11.2024 No 151 Бұйрық

Берілген (мердігер):
Іскерлік тобы
«Павлодар өзен порты» АҚ
Батырханов Қ.Н.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Жоба менеджері
Білмұхамедов Р.Қ.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

3-1-қосымшаға сәйкес нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2021 жылғы 23 сәуірдегі No 189 бұйрығы.

Тұтынушы: **«Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ, БСН 050240003614**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Мердігер: **«Павлодар өзен порты» АҚ, Павлодар облысы, Павлодар қ., СЕВЕРНАЯ өнеркәсіптік аймағы, 197, БСН/ЖСН 940140001393**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Құрылыс: **Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұнба тоғанынан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жанарту**

(аты-жөні, мекенжайы)

Нысан: **02-01 Гидротехникалық шешімдер**

(аты)

Келісім шарт №240083/00бастап 15.10.2024 ж

№17 жұмыстарды орындау туралы актісі

үшін **2025 жылдың шілдесі (ай, жыл) бойынша 02-01-01 Гидротехникалық шешімдер жұмыс істейді**

Элемент №	Элемент нөмірін бағалау	Код калыпты, ресурс коды	Жұмыстардың және шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жұмыс аяқталды, теңге			Үстеме шығындар, теңге	NR және SP-мен жалпы құны, теңге	Шығу елі
						Барлығы	машиналардың жұмысы	Барлығы	машиналардың жұмысы	материалдар			
						құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Болжамды пайда, теңге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4-бөлім: 4-бөлім										
1	286	1106-1401-0101*КР РСНБ 2022*	Сыйымдылық құрылымдары. Құм себетін машинамен бетті өңдеу		600	11 319,0	7 911,0	6 791 400,0	4 746 600,0	108 000,0		6 791 400,0	
				$м^2$ беттер		3 228,0	2 135,0	1 936 800,0	1 281 000,0				
2	287	414-104-0501*КР РСНБ 2022*	Құрылыс қалдықтары (механикаландырылған). Уақытша үйіндіден тиеу		75	252,0		18 900,0				18 900,0	
				т									
3	288	412-102-0118*КР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		2 475	52,0		128 700,0				128 700,0	
				т км									
4	289	1211-0102-0103*КР РСНБ 2022*	Тас пен бетонға түбін сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам^2. Қабат қалыңдығы 20 мм дейін		600	10 648,0	0,0	6 388 800,0	0,0			6 388 800,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	6 388 800,0	0,0				
5	290	1211-0102-0104*КР РСНБ 2022*	Тас пен бетонға түбін сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам^2. Әрбір келесі 10 мм үшін қосыңыз		600	4 179,0	0,0	2 507 400,0	0,0			2 507 400,0	
				$м^2$		4 179,0	0,0	2 507 400,0	0,0				
6	291	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		1 920	5 366,43		10 303 546,0		10 303 546,0		10 303 546,0	
				сомкелер									
7	297	1211-0102-0103*КР РСНБ 2022*	Қабырғаларды тас пен бетонға сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам^2. Қабат қалыңдығы 20 мм дейін		12,5	10 648,0	0,0	133 100,0	0,0			133 100,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	133 100,0	0,0				
8	298	1211-0102-0104*КР РСНБ 2022*	Қабырғаларды тас пен бетонға сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам^2. Әрбір келесі 10 мм үшін қосыңыз		12,5	4 179,0	0,0	52 238,0	0,0			52 238,0	
				$м^2$		4 179,0	0,0	52 238,0	0,0				
9	299	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		40	5 366,43		214 657,0		214 657,0		214 657,0	
				сомкелер									
10	300	1115-0203-0501*КР РСНБ 2022*	Қабырғалар. Цемент-әк ерітіндісімен бетон беттерін үздіксіз тегістеу (бір қабатты сылау)		2 167,5	2 217,0	0,0	4 805 348,0	0,0			4 805 348,0	
				$м^2$ сыланған беті		2 217,0	0,0	4 805 348,0	0,0				
11	301	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		759	7 469,35		5 669 237,0		5 669 237,0		5 669 237,0	
				сомкелер									

12	302	1111-0101-1103ҚР РСНБ 2022	Бетон жабындары Құрылғы		153,333	1 866,0	100,0	286 119,0	15 333,0	153,0		286 119,0	
				м² байланыстар		1 765,0	37,0	270 633,0	5 673,0				
13	303	212-101-2101ҚР РСНБ 2022	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		3,128	22 516,0		70 430,0		70 430,0		70 430,0	Қазақстан
				м³									
14	304	1111-0101-1103ҚР РСНБ 2022	Қалыңдығы 20 мм болатын бетон жабындары. Түс бекіткіші бар құрылғы		76,667	1 866,0	100,0	143 061,0	7 667,0	77,0		143 061,0	
				м² байланыстар		1 765,0	37,0	135 317,0	2 837,0				
15	305	212-101-2101ҚР РСНБ 2022	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		1,564	22 516,0		35 215,0		35 215,0		35 215,0	Қазақстан
				м³									
16	321	1106-1904-0402ҚР РСНБ 2022	Темірбетон қабырғасын бетон сорғымен бетондау		0,78	25 946,0	12 722,0	20 238,0	9 923,0	7,0		20 238,0	
				м³		13 215,0	3 528,0	10 308,0	2 752,0				
17	322	212-101-0906ҚР РСНБ 2022	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		0,792	21 888,0		17 335,0		17 335,0		17 335,0	Қазақстан
				м³									
18	323	212-401-0106ҚР РСНБ 2022	Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркасы М150		0,32	22 023,0		7 047,0		7 047,0		7 047,0	Қазақстан
				м³									
19	324	1106-0301-0401ҚР РСНБ 2022	Тығыздау ұзындығы 1 м-ге дейін дайын розеткаларға орнату		0,005	1 857 367,0	8 118,0	9 287,0	41,0			9 287,0	
				Т		1 849 249,0	2 614,0	9 246,0	13,0				
20	325	214-210-0201ҚР РСНБ 2022	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,005	350 395,0		1 752,0		1 752,0		1 752,0	
				Т									
21	326	1137-0105-0305ҚР РСНБ 2022	Салмағы 0,5 т дейін тік және көлбеу арматура торы. 25 т шынжыр табанды крандармен орнату		0,048	159 199,0	34 674,0	7 642,0	1 665,0	82,0		7 642,0	
				1 күшейту		122 805,0	8 970,0	5 895,0	431,0				
22	327	214-403-0103ҚР РСНБ 2022	А-III (А400) арматуралық болаттан жасалған дәнекерленген арматуралық тор, диаметрі 6-дан 40 мм-ге дейін ГОСТ 23279-2012		0,048	453 343,0		21 760,0		21 760,0		21 760,0	
				Т									
23	328	1211-0103-0101ҚР РСНБ 2022	Жерден және тіректерден сынылған ауамен үрлеу		15,5	2 024,0	862,0	31 372,0	13 362,0			31 372,0	
				м²		1 162,0	285,0	18 011,0	4 418,0				
24	329	1212-0104-0601ҚР РСНБ 2022	Су ерітіндісімен шаю		15,5	245,0	0,0	3 798,0	0,0			3 798,0	
				м²		245,0	0,0	3 798,0	0,0				
25	330	1115-0402-0804ҚР РСНБ 2022	Жабысқақ жабын		15,5	979,0	2,0	15 174,0	32,0	790,0		15 174,0	
				м²		926,0	1,0	14 353,0	16,0				
26	331	233-301-0105ҚР РСНБ 2022	Эпоксидті және полиуретанды сұйық еден жабындарына арналған екі компонентті эпоксидті праймер		7,75	2 955,0		22 901,0		22 901,0		22 901,0	
				кг									
27	335	1211-0102-0103ҚР РСНБ 2022	Тегіс қабаттарды тас пен бетонға сылау. Ұзындығы 5 м-ден асатын жеке жер учаскелері үшін цемент-әк ерітіндісімен жерден және тіректерді жондау². Қабат қалыңдығы 20 мм дейін		13,5	11 113,0	0,0	150 026,0	0,0	6 278,0		150 026,0	
				м²		10 648,0	0,0	143 748,0	0,0				
28	336	1211-0102-0104ҚР РСНБ 2022	Тас пен бетонға түпін сылау. Жеке жерлердің ауданы 5 м-ден асатын Master Emaco T1100 TIX шөгілмейтін тез қататын қоспасы бар жерден және тіректерді жондау².. Әрбір келесі 10 мм үшін қосыныз		13,5	16 716,0	1,0	225 666,0	14,0			225 666,0	
				м²		16 715,0	0,0	225 652,0	0,0				
29	337	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	Master Emaco T 1100 TIX - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспасы		104	10 992,85		1 143 256,0		1 143 256,0		1 143 256,0	
				сомкелер									
30	338	1115-0203-0501ҚР РСНБ 2022	Қабырғалар. Цемент-әк ерітіндісімен бетон беттерін үздіксіз тегістеу (бір қабатты сылау)		509,5	2 217,0	0,0	1 129 562,0	0,0			1 129 562,0	
				м² сыланған беті		2 217,0	0,0	1 129 562,0	0,0				
31	339	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		179	7 469,35		1 337 014,0		1 337 014,0		1 337 014,0	
				сомкелер									
32	340	1111-0101-1103ҚР РСНБ 2022	Бетон жабындары Құрылғы		69,6	1 866,0	100,0	129 874,0	6 960,0	70,0		129 874,0	
				м² байланыстар		1 765,0	37,0	122 844,0	2 575,0				
33	341	212-101-2101ҚР РСНБ 2022	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		1,42	22 516,0		31 973,0		31 973,0		31 973,0	Қазақстан
				м³									
34	342	1111-0101-1103ҚР РСНБ 2022	Қалыңдығы 20 мм болатын бетон жабындары. Түс бекіткіші бар құрылғы		34,8	1 866,0	100,0	64 937,0	3 480,0	35,0		64 937,0	
				м² байланыстар		1 765,0	37,0	61 422,0	1 288,0				
35	343	212-101-2101ҚР РСНБ 2022	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		0,71	22 516,0		15 986,0		15 986,0		15 986,0	Қазақстан

				м³									
			4-бөлім бойынша барлығы: 4-бөлім					41 934 751	4 805 077	19 007 601	0	41 934 751	
								17 974 475	1 301 003	0	0		
			5-бөлім: 5-бөлім										
36	383	1101-0202-0103ҚР РСНБ 2022	Өсімдік-тамыр жамылғысы. Бойлық дренаждық арықтарда жою		0,03	6 794,0	1 367,0	204,0	41,0	73,0		204,0	
				м³		2 987,0	311,0	90,0	9,0				
37	384	412-102-0118ҚР РСНБ 2022	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		1,089	52,0		57,0				57,0	
				т км									
38	385	1106-1401-0101ҚР РСНБ 2022	Сыйымдылық құрылымдары. Құм себетін машинамен бетті өңдеу		456	11 319,0	7 911,0	5 161 464,0	3 607 416,0	82 080,0		5 161 464,0	
				м² беттер		3 228,0	2 135,0	1 471 968,0	973 560,0				
39	386	414-104-0501ҚР РСНБ 2022	Құрылыс қалдықтары (механикаландырылған). Уақытша үйіндіден тиеу		57	252,0		14 364,0				14 364,0	
				Т									
40	387	412-102-0118ҚР РСНБ 2022	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		1 881	52,0		97 812,0				97 812,0	
				т км									
41	388	1211-0102-0103ҚР РСНБ 2022	Тас пен бетонға түбін сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам². Қабат қалыңдығы 20 мм дейін		12,5	10 648,0	0,0	133 100,0	0,0			133 100,0	
				м²		10 648,0	0,0	133 100,0	0,0				
42	389	1211-0102-0104ҚР РСНБ 2022	Тас пен бетонға түбін сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам². Әрбір келесі 10 мм үшін қосыңыз		12,5	4 179,0	0,0	52 238,0	0,0			52 238,0	
				м²		4 179,0	0,0	52 238,0	0,0				
43	390	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		40	5 366,43		214 657,0		214 657,0		214 657,0	
				сомкелер									
44	391	1115-0203-0501ҚР РСНБ 2022	Қабырғалар. Цемент-әк ерітіндісімен бетон беттерін үздіксіз тегістеу (бір қабатты сылау)		443,5	2 217,0	0,0	983 240,0	0,0			983 240,0	
				м² сыланған беті		2 217,0	0,0	983 240,0	0,0				
45	392	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		155	7 469,35		1 157 749,0		1 157 749,0		1 157 749,0	
				сомкелер									
46	393	1106-1904-0402ҚР РСНБ 2022	Темірбетон қабырғасын бетон сорғымен бетондау		1,7	25 946,0	12 722,0	44 108,0	21 628,0	14,0		44 108,0	
				м³		13 215,0	3 528,0	22 466,0	5 998,0				
47	394	212-101-0906ҚР РСНБ 2022	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		1,726	21 888,0		37 779,0		37 779,0		37 779,0	Қазақстан
				м³									
48	395	212-401-0106ҚР РСНБ 2022	Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркасы М150		0,64	22 023,0		14 095,0		14 095,0		14 095,0	Қазақстан
				м³									
49	396	1106-0301-0401ҚР РСНБ 2022	Тығыздау ұзындығы 1 м-ге дейін дайын розеткаларға орнату		0,005	1 857 367,0	8 118,0	9 287,0	41,0			9 287,0	
				Т		1 849 249,0	2 614,0	9 246,0	13,0				
50	397	214-210-0201ҚР РСНБ 2022	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,005	350 395,0		1 752,0		1 752,0		1 752,0	
				Т									
51	398	1137-0105-0305ҚР РСНБ 2022	Салмағы 0,5 т дейін тік және көлбеу арматура торы. 25 т шынжыр табанды крандармен орнату		0,053	159 199,0	34 674,0	8 438,0	1 837,0	92,0		8 438,0	
				1 күшейту		122 805,0	8 970,0	6 509,0	475,0				
52	399	214-403-0103ҚР РСНБ 2022	А-III (А400) арматуралық болаттан жасалған дәнекерленген арматуралық тор, диаметрі 6-дан 40 мм-ге дейін ГОСТ 23279-2012		0,053	453 343,0		24 027,0		24 027,0		24 027,0	
				Т									
53	400	1211-0103-0101ҚР РСНБ 2022	Жерден және тіректерден сығылған ауамен үрлеу		17	2 024,0	862,0	34 408,0	14 654,0			34 408,0	
				м²		1 162,0	285,0	19 754,0	4 845,0				
54	401	1212-0104-0601ҚР РСНБ 2022	Су ерітіндісімен шаю		17	245,0	0,0	4 165,0	0,0			4 165,0	
				м²		245,0	0,0	4 165,0	0,0				
55	402	1115-0402-0804ҚР РСНБ 2022	Жабысқақ жабын		17	979,0	2,0	16 643,0	34,0	867,0		16 643,0	
				м²		926,0	1,0	15 742,0	17,0				
56	403	233-301-0105ҚР РСНБ 2022	Эпоксидті және полиуретанды сұйық еден жабындарына арналған екі компонентті эпоксидті праймер		8,5	2 955,0		25 118,0		25 118,0		25 118,0	

				кг									
57	404	1106-1401-0101*ҚР РСНБ 2022*	Сыйымдылық құрылымдары. Құм себетін машинамен бетті өңдеу		121,9	11 319,0	7 911,0	1 379 786,0	964 350,0	21 942,0		1 379 786,0	
				$м^2$ беттер		3 228,0	2 135,0	393 493,0	260 256,0				
58	405	414-104-0501*ҚР РСНБ 2022*	Құрылыс қалдықтары (механикаландырылған). Уақытша үйіндіден тиеу		15,238	252,0		3 840,0				3 840,0	
				Т									
59	406	412-102-0118*ҚР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		502,838	52,0		26 148,0				26 148,0	
				т км									
60	407	1211-0102-0103*ҚР РСНБ 2022*	Тас пен бетонға түсін сылау. Жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден асатын Master Emaco T1100 TIX шөгілмейтін тез қататын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу^2. Қабат қалыңдығы 20 мм (100 мм) дейін		13,5	10 648,0	0,0	143 748,0	0,0			- 143 748,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	143 748,0	0,0				
61	408	1211-0102-0104*ҚР РСНБ 2022*	Тас пен бетонға түсін сылау. Жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден асатын Master Emaco T1100 TIX шөгілмейтін тез қататын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу^2.. Әрбір келесі 10 мм үшін қосымша		13,5	16 716,0	1,0	225 666,0	14,0			225 666,0	
				$м^2$		16 715,0	0,0	225 652,0	0,0				
62	409	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	Master Emaco T 1100 TIX - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспасы		104	10 992,85		1 143 256,0		1 143 256,0		1 143 256,0	
				сомкелер									
63	410	1115-0203-0501*ҚР РСНБ 2022*	Қабырғалар. Цемент-әк ерітіндісімен бетон беттерін үздіксіз тегістеу (бір қабатты сылау)		108,4	2 217,0	0,0	240 323,0	0,0			240 323,0	
				$м^2$ сыланған беті		2 217,0	0,0	240 323,0	0,0				
64	411	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қосна		38	7 469,35		283 835,0		283 835,0		283 835,0	
				сомкелер									
65	412	1111-0101-1103*ҚР РСНБ 2022*	Бетон жабындары Құрылғы		487,6	1 866,0	100,0	909 862,0	48 760,0	488,0		909 862,0	
				$м^2$ байланыстар		1 765,0	37,0	860 614,0	18 041,0				
66	413	212-101-2101*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		9,947	22 516,0		223 967,0		223 967,0		223 967,0	Қазақстан
				$м^3$									
67	414	1111-0101-1103*ҚР РСНБ 2022*	Қалыңдығы 20 мм болатын бетон жабындары. Түс бекіткіші бар құрылғы		243,8	1 866,0	100,0	454 931,0	24 380,0	244,0		454 931,0	
				$м^2$ байланыстар		1 765,0	37,0	430 307,0	9 021,0				
68	415	212-101-2101*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В20, сульфатқа төзімді ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		4,974	22 516,0		111 995,0		111 995,0		111 995,0	Қазақстан
				$м^3$									
69	421	1115-0402-0404*ҚР РСНБ 2022*	Қабырғалар. Акрил қосылыстарымен бояу		731,4	842,0	2,0	615 839,0	1 462,0	37 302,0		615 839,0	
				$м^2$ боялатын беті		789,0	1,0	577 075,0	731,0				
70	422	236-202-0402*ҚР РСНБ 2022*	Су-дисперсиялық акрил бояуы СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 қасбеттер мен ылғалды бөлмелерді бояуға арналған ауа-райына төзімді және бу өткізгіш, ВД-АК 111		36,57	497,0		18 175,0		18 175,0		18 175,0	
				кг									
71	423	1106-1401-0203*ҚР РСНБ 2022*	Сыйымдылық құрылымдары. Пломбаны қолдану арқылы компенсаторларды салу		157	8 305,0	25,0	1 303 885,0	3 925,0	1 057 709,0		1 303 885,0	
				м тігіс		1 543,0	8,0	242 251,0	1 256,0				
72	424	1131-0801-0401*ҚР РСНБ 2022*	Қабырға. Анкерлерді бекітуге арналған электр балғалы бұрғымен бетонға тесіктерді бұрғылау d=32мм		264,19	1 107,0	488,0	292 458,0	128 925,0			292 458,0	
				м		619,0	205,0	163 534,0	54 159,0				
73	425	1106-0301-0401*ҚР РСНБ 2022*	Тығыздау ұзындығы 1 м-ге дейін дайын розеткаларға орнату		0,406	1 865 262,0	8 118,0	757 296,0	3 296,0	3 205,0		757 296,0	
				Т		1 849 249,0	2 614,0	750 795,0	1 061,0				
74	426	214-210-0202*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 14-тен 32 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,406	343 718,0		139 550,0		139 550,0		139 550,0	
				Т									
			5-бөлім бойынша барлығы: 5-бөлім					16 309 265	4 820 763	4 599 971	0	16 309 265	
								6 746 310	1 329 442	0	0		
			6-бөлім: 6-бөлім										
75	455	1101-0202-0103*ҚР РСНБ 2022*	Өсімдік-тамыр жамылғысы. Бойлық дренаждық арықтарда жою		0,36	6 794,0	1 367,0	2 446,0	492,0	879,0		2 446,0	
				$м^3$		2 987,0	311,0	1 075,0	112,0				
76	456	412-102-0118*ҚР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		0,832	52,0		43,0				43,0	
				т км									
77	457	1106-1401-0101*ҚР РСНБ 2022*	Сыйымдылық құрылымдары. Құм себетін машинамен бетті өңдеу		313	11 319,0	7 911,0	3 542 847,0	2 476 143,0	56 340,0		3 542 847,0	

				$м^2$ беттер		3 228,0	2 135,0	1 010 364,0	668 255,0				
78	458	414-104-0501*ҚР РСНБ 2022*	Құрылыс қалдықтары (механикаландырылған). Уақытша үйіндіден тиеу		39,125	252,0		9 860,0				9 860,0	
				Т									
79	459	412-102-0118*ҚР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		1 291,125	52,0		67 138,0				67 138,0	
				т км									
80	460	1211-0102-0103*ҚР РСНБ 2022*	Тас пен бетонға түбін сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам^2. Қабат қалыңдығы 20 мм дейін		7,5	10 648,0	0,0	79 860,0	0,0			79 860,0	
				$м^2$		10 648,0	0,0	79 860,0	0,0				
81	461	1211-0102-0104*ҚР РСНБ 2022*	Тас пен бетонға түбін сылау. Мастер Emaco S488 шөгілмейтін тез қатайтатын қоспасы бар жерден және тіректерді жөндеу, жеке жерлерінің ауданы 5 м-ден астам^2. Әрбір келесі 10 мм үшін қосыңыз		7,5	4 179,0	0,0	31 342,0	0,0			31 342,0	
				$м^2$		4 179,0	0,0	31 342,0	0,0				
82	462	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	UN MasterEmaco S 488 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		24	5 366,43		128 794,0		128 794,0		128 794,0	
				сомкелер									
83	463	1115-0203-0501*ҚР РСНБ 2022*	Қабырғалар. Цемент-әк ерітіндісімен бетон беттерін үздіксіз тегістеу (бір қабатты сылау)		305,5	2 217,0	0,0	677 294,0	0,0			677 294,0	
				$м^2$ сыланған беті		2 217,0	0,0	677 294,0	0,0				
84	464	STPRICE LISTOO "NEOSTRIM"	MasterEmaco N900 - Шөгілмейтін, тез қататын құрғақ қоспа		107	7 469,35		799 220,0		799 220,0		799 220,0	
				сомкелер									
85	465	1106-1904-0402*ҚР РСНБ 2022*	Темірбетон қабырғасын бетон сорғымен бетондау		0,9	25 946,0	12 722,0	23 351,0	11 450,0	7,0		23 351,0	
				$м^3$		13 215,0	3 528,0	11 894,0	3 175,0				
86	466	212-101-0906*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6		0,914	21 888,0		20 006,0		20 006,0		20 006,0	Қазақстан
				$м^3$									
87	467	212-401-0106*ҚР РСНБ 2022*	Цемент қалау ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркасы М150		0,32	22 023,0		7 047,0		7 047,0		7 047,0	Қазақстан
				$м^3$									
88	468	1106-0301-0401*ҚР РСНБ 2022*	Тығыздау ұзындығы 1 м-ге дейін дайын розеткаларға орнату		0,005	1 857 367,0	8 118,0	9 287,0	41,0			9 287,0	
				Т		1 849 249,0	2 614,0	9 246,0	13,0				
89	469	214-210-0201*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,005	350 395,0		1 752,0		1 752,0		1 752,0	
				Т									
90	470	1137-0105-0305*ҚР РСНБ 2022*	Салмағы 0,5 т дейін тік және көлбеу арматура торы. 25 т шынжыр табанды крандармен орнату		0,111	159 199,0	34 674,0	17 671,0	3 849,0	191,0		17 671,0	
				1 күшейту		122 805,0	8 970,0	13 631,0	996,0				
91	471	214-403-0103*ҚР РСНБ 2022*	А-III (А400) арматуралық болаттан жасалған дәнекерленген арматуралық тор, диаметрі 6-дан 40 мм-ге дейін ГОСТ 23279-2012		0,111	453 343,0		50 321,0		50 321,0		50 321,0	
				Т									
92	472	1211-0103-0101*ҚР РСНБ 2022*	Жерден және тіректерден сығылған ауамен үрлеу		18	2 024,0	862,0	36 432,0	15 516,0			36 432,0	
				$м^2$		1 162,0	285,0	20 916,0	5 130,0				
93	473	1212-0104-0601*ҚР РСНБ 2022*	Су ерітіндісімен шаю		18	245,0	0,0	4 410,0	0,0			4 410,0	
				$м^2$		245,0	0,0	4 410,0	0,0				
94	474	1115-0402-0804*ҚР РСНБ 2022*	Жабысқақ жабын		18	979,0	2,0	17 622,0	36,0	918,0		17 622,0	
				$м^2$		926,0	1,0	16 668,0	18,0				
95	475	233-301-0105*ҚР РСНБ 2022*	Эпоксидті және полиуретанды сұйық еден жабындарына арналған екі компонентті эпоксидті праймер		9	2 955,0		26 595,0		26 595,0		26 595,0	
				кг									
96	499	1101-0202-0103*ҚР РСНБ 2022*	Өсімдік-тамыр жамылғысы. Бермаларда алып тастау		0,04	6 794,0	1 367,0	272,0	54,0	99,0		272,0	
				$м^3$		2 987,0	311,0	119,0	12,0				
97	500	412-102-0118*ҚР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		1,452	52,0		76,0				76,0	
				т км									
98	501	1127-0201-1001*ҚР РСНБ 2022*	Бетон жол жиектері. Цемент-бетон жабындарына орнату		1 738	5 326,0	105,0	9 256 588,0	182 490,0	1 757 118,0		9 256 588,0	
				м жол жиегі		4 210,0	32,0	7 316 980,0	55 616,0				
99	502	255-101-0103*ҚР РСНБ 2022*	Бүйірлік қимасы 300х150 мм жол жиегі ГОСТ 6665-91		1 738	2 198,0		3 820 124,0		3 820 124,0		3 820 124,0	Қазақстан
				м									

100	507	1127-0401-0104ҚР РСНБ 2022	Қожды үйінді іргетастарының астының және тегістеу қабаттарын орнату / тротуар/		527,3	9 725,0	4 530,0	5 127 992,0	2 388 669,0	2 108 146,0		5 127 992,0	
				м³		1 197,0	961,0	631 178,0	506 735,0				
			6-бөлім бойынша барлығы: 6-бөлім					23 758 390	5 078 740	8 777 557	0	23 758 390	
								9 824 977	1 240 062	0	0		
			7-бөлім: 7-сюжет										
101	564	1101-0202-0103ҚР РСНБ 2022	Өсімдік-тамыр жамылғысы. Бермаларда алып тастау		0,026	6 794,0	1 367,0	177,0	35,0	64,0		177,0	
				м³		2 987,0	311,0	78,0	8,0				
102	565	412-102-0118ҚР РСНБ 2022	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 30-дан 50 км-ге дейін.		0,944	52,0		49,0				49,0	
				т км									
103	566	1127-0201-1001ҚР РСНБ 2022	Бетон жол жиектері. Цемент-бетон жабындарына орнату		1 834	5 326,0	105,0	9 767 884,0	192 570,0	1 854 174,0		9 767 884,0	
				м жол жиегі		4 210,0	32,0	7 721 140,0	58 688,0				
104	567	255-101-0103ҚР РСНБ 2022	Бүйірлік қимасы 300х150 мм жол жиегі ГОСТ 6665-91		1 834	2 198,0		4 031 132,0		4 031 132,0		4 031 132,0	Қазақстан
				м									
105	572	1127-0401-0104ҚР РСНБ 2022	Қожды үйінді іргетастарының астының және тегістеу қабаттарын орнату / тротуар/		557,52	9 725,0	4 530,0	5 421 882,0	2 525 566,0	2 228 965,0		5 421 882,0	
				м³		1 197,0	961,0	667 351,0	535 777,0				
			7-бөлім бойынша барлығы: 7-бөлім					19 221 124	2 718 171	8 114 335	0	19 221 124	
								8 388 569	594 473	0	0		
			Актіге сәйкес БАРЛЫҒЫ					101 223 530	17 422 751	40 499 464	0	101 223 530	
								42 934 331	4 464 980	0	0		
		Акт үшін жалпы										101 223 530	
ҚР ҰҚК 8.04.09.2022, А қосымшасы, п. 8.1			Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға байланысты шығындар (5,7%)						5,7%			5 769 741,21	
			Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындармен бірге барлығы									106 993 271,21	
ҚР ҰҚК 8.01.08.2022 ж. 8.2.65.2			Болжалды пайда (5%)						5%			5 349 663,56	
ҚР ҰҚК 8.01.08.2022, 8.2.66 4а тармағы)			Күтпеген жұмыстар мен шығындар (2%)						2%			2 139 865,42	
			Күтпеген жұмыстар мен шығындардың жиынтығы									114 482 800,19	
			II бөлім бойынша жиынтықты тоқсандар бойынша болжамды бағалар бойынша бөлу:										
			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%						10%			11 448 280,02	
			оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанында үлесі – 24%						24%			27 475 872,05	
			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанында үлесі – 20%						20%			22 896 560,04	
			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%						30%			34 344 840,06	
			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанында үлесі – 16%						16%			18 317 248,03	
			Тоқсандық қорытындыларды коэффициентті (индексті) ескере отырып қайта есептеу										
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%, – 1.0557-ге дейін									12 085 949,22	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанына үлесі – 24%, – 1.075-ке дейін									29 536 562,45	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанына үлесі – 20%, – 1.0944-ке дейін									25 057 995,31	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%, – 1.1141-ге дейін									38 263 586,31	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 16%, – 1.1342-ге дейін									20 775 422,72	
			Болжамдық бағалардағы II бөлім бойынша барлығы:									125 719 516,00	
			ҚҚС (12%)						12%			15 086 341,92	
			ҚҚС қосылған жалпы									140 805 857,92	

Қабылданған (тұтынушы):
«Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ
Басшының орынбасары
Бақтыгереев А.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Су ресурстарын басқару басқармасының бастығы
Қаптағаев Д.Е.
Су ресурстарын басқару бөлімінің бас маманы

Қабылданған (техникалық қадағалау):
«SAMRUK ASTANA 2030» ЖШС
Аға инженер
Байдаров Ж.М.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
№ 01/24 Бұйрық 14.11.2024 ж

Қабылданды (Авторлық қадағалау):
ТОО "SG&Dakon"
Сараншы инженер
Қозыбаков С.К.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
12.11.2024 No 181 Бұйрық

Берілген (мерзімге):
Басқарма төрағасы
«Павлодар өзен порты» АҚ
Батырханов Қ.Н.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Жоба менеджері
Білмұхамедов Р.Қ.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

3-1-қосымшаға сәйкес нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2021 жылғы 23 сәуірдегі № 189 бұйрығы.

Тұтынушы: **«Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ, БСН 050240003614**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Мердігер: **«Павлодар өзен порты» АҚ, Павлодар облысы, Павлодар қ., СЕВЕРНАЯ өнеркәсіптік аймағы, 197, БСН/ЖСН 940140001393**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Құрылыс: **Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұнба тоғанынан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту**

(аты-жөні, мекенжайы)

Нысан: **02-01 Гидротехникалық шешімдер**

(аты)

Келісім шарт №240083/00бастап 15.10.2024 ж

№18 жұмыстарды орындау туралы актісі

үшін **2025 жылдың шілдесі (ай, жыл) бойынша 02-01-03 Көпір жұмыс істейді**

Элемент №	Элемент нөмірін бағалау	Код қалыпты, ресурс коды	Жұмыстардың және шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жұмыс аяқталды, теңге			Үстеме шығындар, теңге	NR және SP-мен жалпы құны, теңге	Шығу елі
						Барлығы	машиналардың жұмысы	Барлығы	машиналардың жұмысы	материалдар			
						құрылысшылардың еңбекақысы	машиністердің жалақысы	құрылысшылардың еңбекақысы	машиністердің жалақысы	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Болжалды пайда, теңге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-бөлім: Көпірлер										
			1-бөлім: №1 жаяу жүргіншілер көпірі, 3-парақ										
1	1	1105-0101-2902*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 820 мм-ге дейінгі темірбетонды бұрғыланған қадалар. Соққы арқан әдісін қолданатын құрылғы. 3 топтың топырақтары		12,06	216 157,0	106 074,0	2 606 853,0	1 279 253,0	590 119,0		2 606 853,0	
				$м^3$ қаданың құрылымдық көлемі		61 151,0	25 278,0	737 481,0	304 853,0				
2	2	1109-0701-0127*ҚР РСНБ 2022*	Тор құрылымдары (бағаналар, тіректер, фермалар және т.б.). Қол лебедкаларын (жұмыс кезінде орнату және алып тастау арқылы) немесе қолмен (ұсақ болшектерді) пайдалану арқылы құрастыру		1,323	905 215,0	31 807,0	1 197 599,0	42 081,0	9 310,0		1 197 599,0	
				т құрылымдар		866 370,0	7 383,0	1 146 208,0	9 768,0				
3	3	241-102-0310*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 720-дан 1420 мм-ге дейінгі электр дәнекерленген түзу тігісті болат құбыр ГОСТ 10705-80 өлшемдері 820х10,0 мм		24,195	153 800,0		3 721 191,0		3 721 191,0		3 721 191,0	Қазақстан
				м									
4	4	212-101-0910*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6		12,24	22 648,0		277 212,0		277 212,0		277 212,0	Қазақстан
				$м^3$									
5	5	214-210-0202*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 14-тен 32 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		1,194	343 718,0		410 399,0		410 399,0		410 399,0	
				Т									
6	6	214-210-0101*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс профильді арматуралық болат А-I (А240) класы ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейін		0,132	349 715,0		46 162,0		46 162,0		46 162,0	
				Т									
7	7	1130-0104-0101*ҚР РСНБ 2022*	Монолитті темірбетоннан жасалған ПМ плитасы. Құрылықтағы құрылғы		7,2	56 488,0	11 140,0	406 714,0	80 208,0	48 615,0		406 714,0	
				$м^3$ әрекеттегі темірбетон		38 596,0	3 447,0	277 891,0	24 818,0				
8	8	212-101-0902*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		7,488	23 762,0		177 930,0		177 930,0		177 930,0	
				$м^3$									
9	9	214-403-0101*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 3-тен 5 мм-ге дейінгі В-1, Вр1 арматуралық сымнан жасалған дәнекерленген арматуралық тор.		1,92	384 261,0		737 781,0		737 781,0		737 781,0	
				Т									
10	10	214-210-0202*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 14-тен 32 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,284	343 718,0		97 616,0		97 616,0		97 616,0	
				Т									
11	11	214-210-0101*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс профильді арматуралық болат А-I (А240) класы ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейін		0,14	349 715,0		48 960,0		48 960,0		48 960,0	
				Т									
12	12	214-203-0202*ҚР РСНБ 2022*	Көміртекті болаттан жасалған параллель фланецті жиектері бар ыстық илектелген арна ГОСТ 8240-97 № 12Р-20Р		0,588	432 163,0		254 112,0		254 112,0		254 112,0	
				Т									

13	13	218-101-0404*ҚР РСНБ 2022*	Колденең беттердің қорғаныс бетон қабаты үшін арматуралық фиксатор		192	23,0		4 416,0		4 416,0		4 416,0	Қазақстан
				дана									
			1-кіші бөлім бойынша барлығы: №1 жаяу жүргіншілер көпірі, 3-парақ					**9 986 945**	**1 401 542**	**6 423 823**	**0**	**9 986 945**	
								2 161 580	**339 439**	**0**	**0**		
			1-бөлім бойынша барлығы: Көпірлер					**9 986 945**	**1 401 542**	**6 423 823**	**0**	**9 986 945**	
								2 161 580	**339 439**	**0**	**0**		
			Актіге сәйкес БАРЛЫҒЫ					**9 986 945**	**1 401 542**	**6 423 823**	**0**	**9 986 945**	
								2 161 580	**339 439**	**0**	**0**		
		Акт үшін жалпы										**9 986 945**	
ҚР ҮҚК 8.04.09.2022, А қосымшасы, п. 8.1			Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға байланысты шығындар (5,7%)					5,7%				569 255,87	
			Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындармен бірге барлығы									**10 556 200,87**	
ҚР ҮҚК 8.01.08.2022 ж. 8.2.65.2			Болжамды пайда (5%)					5%				527 810,04	
ҚР ҮҚК 8.01.08.2022, 8.2.66 4а тармағы)			Күтпеген жұмыстар мен шығындар (2%)					2%				211 124,02	
			Күтпеген жұмыстар мен шығындардың жиынтығы									**11 295 134,93**	
			II бөлім бойынша жиынтықты тоқсандар бойынша болжамды бағалар бойынша болу:										
			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%					10%				1 129 513,49	
			оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанында үлесі – 24%					24%				2 710 832,38	
			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанында үлесі – 20%					20%				2 259 026,99	
			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%					30%				3 388 540,48	
			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанында үлесі – 16%					16%				1 807 221,59	
			Тоқсандық қорытындыларды коэффициентті (индексті) ескере отырып қайта есептеу										
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%, – 1,0557-ге дейін									1 192 427,39	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанына үлесі – 24%, – 1,075-ке дейін									2 914 144,81	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанына үлесі – 20%, – 1,0944-ке дейін									2 472 279,13	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%, – 1,1141-ге дейін									3 775 172,95	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 16%, – 1,1342-ге дейін									2 049 750,73	
			Болжамдық бағалардағы II бөлім бойынша барлығы:									**12 403 775,01**	
			ҚҚС (12%)					12%				1 488 453,00	
			ҚҚС қосылған жалпы									**13 892 228,01**	

Қабылданған (тұтынушы):
«Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ
Басшының орынбасары
Бақтыгереев А.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Су ресурстарын басқару басқармасының бастығы
Қаптагаев Д.Е.
Су ресурстарын басқару бөлімінің бас маманы

Қабылданған (техникалық қадағалау):
«SAMRUK ASTANA 2030» ЖШС
Сарапшы инженер
Балбаров Ж.М.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
№01/24 Бұйрық 14.11.2024 ж

Қабылданды (Авторлық қадағалау):
ТОО "SG&Dakon"
Сарапшы инженер
Қозыбаков С.К.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
12.11.2024 №12 Бұйрық

Берілген (мерзімге):
Басқарма төрағасы
«Павлодар өзен порты» АҚ
Батырханов Қ.Н.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Жоба менеджері
Зілмұхамедов Р.Қ.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

3-1-қосымшаға сәйкес нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2021 жылғы 23 сәуірдегі No 189 бұйрығы.

Тұтынушы: **«Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ, БСН 050240003614**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Мердігер: **«Павлодар өзен порты» АҚ, Павлодар облысы, Павлодар қ., СЕВЕРНАЯ өнеркәсіптік аймағы, 197, БСН/ЖСН 940140001393**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Құрылыс: **Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұнба тоғанынан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту**

(аты-жөні, мекенжайы)

Нысан: **02-01 Гидротехникалық шешімдер**

(аты)

Келісім шарт №240083/00бастап 15.10.2024 ж

№19 жұмыстарды орындау туралы актісі

үшін **2025 жылдың шілдесі** (ай, жыл) бойынша**02-01-05 КМ/KZ** жұмыс істейді

Элемент №	Элемент нөмірін бағалау	Код қалыпты, ресурс коды	Жұмыстардың және шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жұмыс аяқталды, теңге			Үстеме шығындар, теңге	NR және SP-мен жалпы құны, теңге	Шығу елі
						Барлығы	машиналардың жұмысы	Барлығы	машиналардың жұмысы	материалдар			
						құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Болжалды пайда, теңге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3-бөлім: Айдау										
1	70	1101-0101-0332КР РСНБ 2022	Карьердегі 2 топтың топырақтары. Шөміш сыйымдылығы 0,5 м «Кері күрек» экскаваторларымен үйіндіге әйірлеу.[3] *,Қазба шұңқырының көлемі 300 м дейін[3] немесе 100 м-ге дейінгі шұңқар алаңы үшін[2], еңбек шығындарына 1,2 коэффициенті және станоктардың жұмыс уақытына 1,2 коэффициенті қолданылды*		97,8	504,0	453,0	49 291,23	44 303,38			49 291,23	
				м[3] топырақ		51,0	104,0	4 987,85	10 171,23				
2	71	1101-0104-0106КР РСНБ 2022	2-топтың топырақтары. Топырақ қозғалысы 10/20 м/м дейін қуаттылығы 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу		97,8	136,0	136,0	13 300,77	13 300,93			13 300,77	
				м[3] топырақ		0,0	35,0	0,0	3 423,08				
3	72	1101-0104-0114КР РСНБ 2022	топтың топырақтары. Қуаты 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу. Әрбір келесі 10 м топырақ қозғалысы үшін қосыңыз		97,8	108,0	108,0	10 562,46	10 562,46			10 562,46	
				м[3] топырақ		0,0	28,0	0,0	2 738,46				
4	73	1101-0102-0338КР РСНБ 2022	Көлемі 1000 м-ге дейінгі шұңқырларда топырақты қазу экскаваторлармен самосвалдарға тиеумен, шелек сыйымдылығы 0,5 м[3], топырақ 2 тобы		15,2	667,0	667,0	10 138,46	10 138,46			10 138,46	
				м[3]		0,0	152,0	0,0	2 310,46				
5	74	412-102-0113КР РСНБ 2022	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 13 км		345,8	64,0		22 131,23				22 131,23	
				т км									
6	75	1101-0104-0106КР РСНБ 2022	2-топтың топырақтары. Топырақ қозғалысы 10/20 м/м дейін қуаттылығы 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу		97,8	136,0	136,0	13 300,77	13 300,93			13 300,77	
				м[3] топырақ		0,0	35,0	0,0	3 423,08				
7	76	1101-0104-0114КР РСНБ 2022	топтың топырақтары. Қуаты 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу. Әрбір келесі 10 м топырақ қозғалысы үшін қосыңыз		97,8	108,0	108,0	10 562,46	10 562,46			10 562,46	
				м[3] топырақ		0,0	28,0	0,0	2 738,46				
8	77	1101-0104-0405КР РСНБ 2022	Шұңқырлар мен шұңқырлар. Топырақты 5 м-ге дейін жылжытатын 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен толтыру. Топырақ 2-топ		21,7	76,0	76,0	1 649,23	1 649,23			1 649,23	
				м[3] топырақ		0,0	20,0	0,0	434,0				

9	78	1101-0205-0502*ҚР РСНБ 2022*	Траншеяларды, шұңқырларды және шұңқырларды қолмен толтыру, топырақ тобы 2		9,3	4 848,0	0,0	45 086,46	0,0			45 086,46	
				м³		4 848,0	0,0	45 086,46	0,0				
10	79	1101-0105-0302*ҚР РСНБ 2022*	Шашу. Шөміш сыйымдылығы 1 м Dragline экскаваторларымен қорлардан құрылыс³. Топырақ 2-топ		46,76	644,0	627,0	30 113,38	29 318,47			30 113,38	
				м³ топырақ		17,0	143,0	794,92	6 686,62				
11	80	1101-0205-0502*ҚР РСНБ 2022*	Қолмен толтыру, топырақ тобы 2		20,04	4 848,0	0,0	97 153,85	0,0			97 153,85	
				м³		4 848,0	0,0	97 153,85	0,0				
12	81	1101-0201-0501*ҚР РСНБ 2022*	Топырақ 1, 2 топ. Пневматикалық соқпақтармен тығыздау		31	758,0	286,0	23 498,0	8 866,0			23 498,0	
				м³ тығыздалған топырақ		472,0	94,0	14 632,0	2 914,0				
13	82	1106-0101-0101*ҚР РСНБ 2022*	Бетон дайындау. Құрылғы		3	11 740,0	3 161,0	35 220,0	9 483,08	5 255,85		35 220,0	
				м³		6 827,0	652,0	20 480,92	1 956,0				
14	83	212-101-0301*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В7,5 ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		3,06	19 928,0		60 979,69		60 979,69		60 979,69	Қазақстан
				м³									
15	84	1106-0101-0115*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс темірбетон іргетас тақтасын салу		6,8	16 505,0	4 914,0	112 234,0	33 415,23	5 242,77		112 234,0	
				м³		10 820,0	1 050,0	73 576,0	7 140,0				
16	85	212-101-0902*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		6,902	23 762,0		164 005,38		164 005,38		164 005,38	Қазақстан
				м³									
17	86	214-210-0201*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,848	350 395,0		297 134,92		297 134,92		297 134,92	
				Т									
18	87	214-210-0101*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс профильді арматуралық болат А-I (А240) класы ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейін		0,05	349 715,0		17 485,69		17 485,69		17 485,69	
				Т									
19	88	1106-0401-0104*ҚР РСНБ 2022*	Биіктігі 3 м-ге дейін, қалыңдығы 500-ден 1000 мм-ге дейін темірбетоннан жасалған жертөле қабырғасы мен тіреу қабырғасының құрылысы		28	37 878,0	5 079,0	1 060 583,85	142 211,92	121 548,08		1 060 583,85	
				м³		28 458,0	1 064,0	796 823,85	29 791,92				
20	89	212-101-0902*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		28,42	23 762,0		675 316,15		675 316,15		675 316,15	Қазақстан
				м³									
21	90	214-210-0201*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		4,32	350 395,0		1 513 706,54		1 513 706,54		1 513 706,54	
				Т									
22	91	214-210-0101*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс профильді арматуралық болат А-I (А240) класы ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейін		0,135	349 715,0		47 211,54		47 211,54		47 211,54	
				Т									
23	92	1106-1001-0104*ҚР РСНБ 2022*	Қабырғалардың, түбінің және төбенің биіктігі мен еніне қатынасы 1 ден астам, қабырғасының қалыңдығы 300 мм-ге дейін. Құрылғы		8,5	42 249,0	5 447,0	359 116,54	46 299,61	20 969,23		359 116,54	
				м³		34 335,0	1 436,0	291 847,69	12 206,15				
24	93	212-101-0902*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		8,63	23 762,0		205 066,15		205 066,15		205 066,15	Қазақстан
				м³									
25	94	214-210-0201*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,82	350 395,0		287 323,85		287 323,85		287 323,85	
				Т									
26	95	214-210-0101*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс профильді арматуралық болат А-I (А240) класы ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейін		0,075	349 715,0		26 228,46		26 228,46		26 228,46	
				Т									
27	96	1106-0301-0406*ҚР РСНБ 2022*	Қантамадағы тесікті жақтау		0,08	383 039,0	60 211,0	30 643,08	4 816,92	1 278,85		30 643,08	
				Т		306 840,0	18 438,0	24 547,31	1 475,0				

28	97	214-210-0201*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,08	350 395,0		28 031,54		28 031,54		28 031,54	
				Т									
			3-бөлім бойынша барлығы: Сорғылау					5 247 076	378 229	3 476 785	0	5 247 076	
								1 369 931	87 408	0	0		
			4-бөлім: резервуарлар 20м^3, I 21-27										
29	113	1101-0101-0332*ҚР РСНБ 2022*	Карьердегі 2 топтың топырақтары. Шөміш сыйымдылығы 0,5 м «Кері күрек» экскаваторларымен үйіндіге әйрлеу.^{3} *Қазба шұңқырының көлемі 300 м дейін^1 немесе 100 м-ге дейінгі шұңқыр алаңы үшін^2, еңбек шығындарына 1,2 коэффициенті және станоктардың жұмыс уақытына 1,2 коэффициенті қолданылды*		244,2	504,0	453,0	123 076,92	110 622,84			123 076,92	
				м^3 топырақ		51,0	104,0	12 454,08	25 396,92				
30	114	1101-0104-0106*ҚР РСНБ 2022*	2-топтың топырақтары. Топырақ қозғалысы 10/20 м/м дейін қуаттылығы 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу		244,2	136,0	136,0	33 211,08	33 211,08			33 211,08	
				м^3 топырақ		0,0	35,0	0,0	8 547,0				
31	115	1101-0104-0114*ҚР РСНБ 2022*	топтың топырақтары. Қуаты 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу. Әрбір келесі 10 м топырақ қозғалысы үшін қосыңыз		244,2	108,0	108,0	26 373,85	26 373,85			26 373,85	
				м^3 топырақ		0,0	28,0	0,0	6 837,85				
32	116	1101-0102-0338*ҚР РСНБ 2022*	Көлемі 1000 м-ге дейінгі шұңқырларда топырақты қазу^2 экскаваторлармен самосвалдарға тиеумен, шелек сыйымдылығы 0,5 м^3, топырақ 2 тобы		70,16	667,0	667,0	46 796,84	46 796,84			46 796,84	
				м^3		0,0	152,0	0,0	10 664,44				
33	117	412-102-0113*ҚР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 13 км		1 596,07	64,0		102 148,23				102 148,23	
				т км									
34	118	1101-0102-0602*ҚР РСНБ 2022*	2-3 топтың топырақтары. Қоқыста жұмыс істеу		70,16	90,0	73,0	6 314,4	5 122,18			6 314,4	
				м^3 топырақ		17,0	19,0	1 192,84	1 333,29				
35	119	1101-0104-0106*ҚР РСНБ 2022*	2-топтың топырақтары. Топырақ қозғалысы 10/20 м/м дейін қуаттылығы 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу		244,2	136,0	136,0	33 211,08	33 211,08			33 211,08	
				м^3 топырақ		0,0	35,0	0,0	8 547,0				
36	120	1101-0104-0114*ҚР РСНБ 2022*	топтың топырақтары. Қуаты 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу. Әрбір келесі 10 м топырақ қозғалысы үшін қосыңыз		244,2	108,0	108,0	26 373,85	26 373,85			26 373,85	
				м^3 топырақ		0,0	28,0	0,0	6 837,85				
37	121	1101-0104-0405*ҚР РСНБ 2022*	Шұңқырлар мен шұңқырлар. Топырақты 5 м-ге дейін жылжытатын 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен толтыру. Топырақ 2-топ		72,25	76,0	76,0	5 491,27	5 490,66			5 491,27	
				м^3 топырақ		0,0	20,0	0,0	1 444,88				
38	122	1101-0205-0502*ҚР РСНБ 2022*	Траншеяларды, шұңқырларды және шұңқырларды қолмен толтыру, топырақ тобы 2		30,96	4 848,0	0,0	150 094,37	0,0			150 094,37	
				м^3		4 848,0	0,0	150 094,37	0,0				
39	123	1101-0105-0302*ҚР РСНБ 2022*	Шапу. Шөміш сыйымдылығы 1 м Dragline экскаваторларымен қорлардан құрылыс^3. Топырақ 2-топ		98,69	644,0	627,0	63 556,41	61 878,57			63 556,41	
				м^3 топырақ		17,0	143,0	1 677,85	14 112,68				
40	124	1101-0205-0502*ҚР РСНБ 2022*	Қолмен толтыру, топырақ тобы 2		42,3	4 848,0	0,0	205 070,67	0,0			205 070,67	
				м^3		4 848,0	0,0	205 070,67	0,0				
41	125	1101-0201-0501*ҚР РСНБ 2022*	Топырақ 1, 2 топ. Пневматикалық соққақтармен тығыздау		103,21	758,0	286,0	78 232,93	29 518,19			78 232,93	
				м^3 тығыздалған топырақ		472,0	94,0	48 715,37	9 701,62				
42	126	1106-0101-0101*ҚР РСНБ 2022*	Бетон дайындау. Құрылғы		11,6	11 740,0	3 161,0	136 184,12	36 667,53	20 323,3		136 184,12	
				м^3		6 827,0	652,0	79 193,3	7 563,3				
43	127	212-101-0301*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В7,5 ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		11,832	19 928,0		235 788,2		235 788,2		235 788,2	Қазақстан
				м^3									
44	128	1106-0201-0104*ҚР РСНБ 2022*	Көлемі 5 м-ге дейінгі жалпы мақсаттағы темірбетон іргетасы^2. Құрылғы		31,17	52 433,0	2 048,0	1 634 336,57	63 835,94	821 516,57		1 634 336,57	
				м^3		24 029,0	622,0	748 984,06	19 387,72				

45	129	212-101-0902*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		31,5942	23 762,0		750 741,26		750 741,26		750 741,26	Қазақстан
				$м^3$									
46	130	214-210-0201*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		2,523	350 395,0		884 046,57		884 046,57		884 046,57	
				Т									
47	131	214-210-0101*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс профильді арматуралық болат А-I (А240) класы ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейін		0,175	349 715,0		61 199,83		61 199,83		61 199,83	
				Т									
48	132	1101-0101-0332*ҚР РСНБ 2022*	Карьердегі 2 топтың топырақтары. Шоймін сыйымдылығы 0,5 м «Кері күрек» экскаваторларымен үйіндіге әйірлеу.^{3} *.Қазба шұңқырының көлемі 300 м дейін^3 немесе 100 м-ге дейінгі шұңқыр алаңы үшін^2, еңбек шығындарына 1,2 коэффициенті және станоктардың жұмыс уақытына 1,2 коэффициенті қолданылды*		86,8	504,0	453,0	43 747,0	39 320,0			43 747,0	
				$м^3$ топырақ		51,0	104,0	4 427,0	9 027,0				
49	133	1101-0104-0106*ҚР РСНБ 2022*	2-топтың топырақтары. Топырақ қозғалысы 10/20 м/м дейін қуаттылығы 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу		86,8	136,0	136,0	11 805,0	11 805,0			11 805,0	
				$м^3$ топырақ		0,0	35,0	0,0	3 038,0				
50	134	1101-0104-0114*ҚР РСНБ 2022*	топтың топырақтары. Қуаты 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу. Әрбір келесі 10 м топырақ қозғалысы үшін қосыңыз		86,8	108,0	108,0	9 374,0	9 374,0			9 374,0	
				$м^3$ топырақ		0,0	28,0	0,0	2 430,0				
51	135	1101-0102-0338*ҚР РСНБ 2022*	Көлемі 1000 м-ге дейінгі шұңқырларда топырақты қазу экскаваторлармен самосвалдарға тиеумен, шелек сыйымдылығы 0,5 $м^3$, топырақ 2 тобы		29	667,0	667,0	19 343,0	19 343,0			19 343,0	
				$м^3$		0,0	152,0	0,0	4 408,0				
52	136	412-102-0113*ҚР РСНБ 2022*	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 13 км		659,75	64,0		42 224,0				42 224,0	
				т км									
53	137	1101-0102-0602*ҚР РСНБ 2022*	2-3 топтың топырақтары. Қоқыста жұмыс істеу		29	90,0	73,0	2 610,0	2 117,0			2 610,0	
				$м^3$ топырақ		17,0	19,0	493,0	551,0				
54	138	1101-0104-0106*ҚР РСНБ 2022*	2-топтың топырақтары. Топырақ қозғалысы 10/20 м/м дейін қуаттылығы 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу		86,8	136,0	136,0	11 805,0	11 805,0			11 805,0	
				$м^3$ топырақ		0,0	35,0	0,0	3 038,0				
55	139	1101-0104-0114*ҚР РСНБ 2022*	топтың топырақтары. Қуаты 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен өңдеу. Әрбір келесі 10 м топырақ қозғалысы үшін қосыңыз		86,8	108,0	108,0	9 374,0	9 374,0			9 374,0	
				$м^3$ топырақ		0,0	28,0	0,0	2 430,0				
56	140	1101-0104-0405*ҚР РСНБ 2022*	Шұңқырлар мен шұңқырлар. Топырақты 5 м-ге дейін жылжытатын 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен толтыру. Топырақ 2-топ		25,48	76,0	76,0	1 936,0	1 937,0			1 936,0	
				$м^3$ топырақ		0,0	20,0	0,0	510,0				
57	141	1101-0205-0502*ҚР РСНБ 2022*	Траншеяларды, шұңқырларды және шұңқырларды қолмен толтыру, топырақ тобы 2		10,92	4 848,0	0,0	52 940,0	0,0			52 940,0	
				$м^3$		4 848,0	0,0	52 940,0	0,0				
58	142	1101-0105-0302*ҚР РСНБ 2022*	Шапу. Шоймін сыйымдылығы 1 м Dragline экскаваторларымен қорлардан құрылыс^3. Топырақ 2-топ		35,28	644,0	627,0	22 720,0	22 121,0			22 720,0	
				$м^3$ топырақ		17,0	143,0	600,0	5 045,0				
59	143	1101-0205-0502*ҚР РСНБ 2022*	Қолмен толтыру, топырақ тобы 2		15,12	4 848,0	0,0	73 302,0	0,0			73 302,0	
				$м^3$		4 848,0	0,0	73 302,0	0,0				
60	144	1101-0201-0501*ҚР РСНБ 2022*	Топырақ 1, 2 топ. Пневматикалық соқпақтармен тығыздау		36,4	758,0	286,0	27 591,0	10 411,0			27 591,0	
				$м^3$ тығыздалған топырақ		472,0	94,0	17 181,0	3 422,0				
61	145	1106-0101-0101*ҚР РСНБ 2022*	Бетон дайындау. Құрылғы		4,6	11 740,0	3 161,0	54 004,0	14 540,0	8 060,0		54 004,0	
				$м^3$		6 827,0	652,0	31 404,0	2 999,0				
62	146	212-101-0301*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В7,5 ГОСТ 7473-2010 қоспасыз		4,692	19 928,0		93 502,0		93 502,0		93 502,0	Қазақстан
				$м^3$									
63	147	1106-0201-0104*ҚР РСНБ 2022*	Көлемі 5 м-ге дейінгі жалпы мақсаттағы темірбетон ірігетасы^3. Құрылғы		12,8	52 433,0	2 048,0	671 142,0	26 215,0	337 356,0		671 142,0	
				$м^3$		24 029,0	622,0	307 571,0	7 962,0				
64	148	212-101-0902*ҚР РСНБ 2022*	Ауыр бетон класы В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		12,992	23 762,0		308 716,0		308 716,0		308 716,0	Қазақстан
				$м^3$									
65	149	214-210-0201*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейінгі ҚР СТ 2591-2014 мерзімді профильді А-III (А400) класындағы арматуралық болат		0,974	350 395,0		341 285,0		341 285,0		341 285,0	
				Т									
66	150	214-210-0101*ҚР РСНБ 2022*	Тегіс профильді арматуралық болат А-I (А240) класы ҚР СТ 2591-2014 диаметрі 6-дан 12 мм-ге дейін		0,076	349 715,0		26 578,0		26 578,0		26 578,0	
				Т									
			4-бөлім бойынша барлығы: резервуарлар 20$м^3$, 121-27					6 426 246	657 465	3 889 113	0	6 426 246	

								1 735 301	165 235	0	0		
			Актіге сәйкес БАРЛЫҒЫ					11 673 322	1 035 694	7 365 897	0	11 673 322	
								3 105 231	252 643	0	0		
		Акт үшін жалпы											
												11 673 322	
ҚР ҮҚК 8.04.09.2022, А қосымшасы, п. 8.1			**Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға байланысты шығындар (5,7%)**					5,7%				665 379,35	
			Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындармен бірге барлығы									**12 338 701,35**	
ҚР ҮҚК 8.01.08.2022 ж. 8.2.65.2			Болжалды пайда (5%)					5%				616 935,07	
ҚР ҮҚК 8.01.08.2022, 8.2.66 4а тармағы)			Күтпеген жұмыстар мен шығындар (2%)					2%				246 774,03	
			Күтпеген жұмыстар мен шығындардың жиынтығы									**13 202 410,45**	
			II бөлім бойынша жиынтықты тоқсандар бойынша болжамды бағалар бойынша болу:										
			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%					10%				1 320 241,04	
			оның ішінде 2024 жылдың тортінші тоқсанында үлесі – 24%					24%				3 168 578,51	
			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанында үлесі – 20%					20%				2 640 482,09	
			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%					30%				3 960 723,13	
			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанында үлесі – 16%					16%				2 112 385,67	
			Тоқсандық қорытындыларды коэффициентті (индексті) ескере отырып қайта есептеу										
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%, – 1,0557-ге дейін									1 393 778,47	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың тортінші тоқсанына үлесі – 24%, – 1,075-ке дейін									3 406 221,90	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанына үлесі – 20%, – 1,0944-ке дейін									2 889 743,60	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%, – 1,1141-ге дейін									4 412 641,64	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 16%, – 1,1342-ге дейін									2 395 867,83	
			Болжамдық бағалардағы II бөлім бойынша барлығы:									**14 498 253,44**	
			ҚҚС (12%)					12%				1 739 790,41	
			ҚҚС қосылған жалпы									**16 238 043,85**	

Қабылданған (тұтынушы):
«Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ
Басшының орынбасары
Бақтыгереев А.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Су ресурстарын басқару басқармасының бастығы
Қаптагаев Д.Е.
Су ресурстарын басқару бөлімінің бас маманы

Қабылданған (техникалық қадағалау):
«SAMRUK ASTANA 2030» ЖШС
Сарапшы инженер
Байдаров Ж.М.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
№ 01/24 Бұйрық 14.11.2024 ж

Қабылданды (Авторлық қадағалау):
ТОО "SG&Dakon"
Сарапшы инженер
Қозыбақов С.К.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
12.11.2024 No 15 Бұйрық

Берілген (мерзімге):
Басқарма төрағасы
«Павлодар теңіз порты» АҚ
Батырханов Қ.Н.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Жоба менеджері
Алмұхамедов Р.Қ.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

3-1-қосымшаға сәйкес нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2021 жылғы 23 сәуірдегі № 189 бұйрығы.

Тұтынушы: **«Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ, БСН 050240003614**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Мердігер: **«Павлодар өзен порты» АҚ, Павлодар облысы, Павлодар қ., СЕВЕРНАЯ өнеркәсіптік аймағы, 197, БСН/ЖСН 940140001393**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Құрылыс: **Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұйыба тоғанынан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту**

(аты-жөні, мекенжайы)

Нысан: **04-01 Сыртқы жарықтандыру**

(аты)

Келісім шарт №240083/00бастап 15.10.2024 ж

№20 жұмыстарды орындау туралы актісі

үшін **2025 жылдың шілдесі (ай, жыл) бойынша04-01-01 Сыртқы жарықтандыру жұмыс істейді**

Элемент №	Элемент нөмірін бағалау	Код қалыпты, ресурс коды	Жұмыстардың және шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жұмыс аяқталды, теңге			Үстеме шығындар, теңге	NR және SP-мен жалпы құны, теңге	Шығу елі
						Барлығы	машиналардың жұмысы	Барлығы	машиналардың жұмысы	материалдар			
						құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Болжалды пайда, теңге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-бөлім: Қуатты электр жабдықтары, 210086/00-2021-EN.SO										
			1-бөлім: 1-бөлім, 1-парақ										
1	70	1308-0201-3417*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 110 мм екі қабатты гофрленген полимерлі құбырлардан жасалған кабельдік желілерге арналған құбыр. Траншеяларға төсеу		90	365,0	3,0	32 850,0	270,0	1 080,0		32 850,0	
				м		350,0	1,0	31 500,0	90,0				
2	71	241-207-1005*ҚР РСНБ 2022*	Полиэтилен құбыры, екі қабатты, құрылымдық қабырғасы бар, қысуға төзімділігі 450 Н, нілгіш, жеңіл (L) ГОСТ Р IEC 61386.24-2014 DN/OD 110		90	1 391,0		125 190,0		125 190,0		125 190,0	Қазақстан
				м									
3	72	1308-0201-3414*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 63 мм екі қабатты гофрленген полимерлі құбырлардан жасалған кабельдік желілерге арналған құбыр. Траншеяларға төсеу		750	229,0	1,0	171 750,0	750,0	4 500,0		171 750,0	
				м		222,0	0,0	166 500,0	0,0				
4	73	241-207-1002*ҚР РСНБ 2022*	Полиэтилен құбыры, екі қабатты, құрылымды қабырғасы бар, қысуға төзімділігі 450 Н, нілгіш, жеңіл (L) ГОСТ Р IEC 61386.24-2014 DN/OD 63		750	525,0		393 750,0		393 750,0		393 750,0	Қазақстан
				м									
			1-кіші бөлім бойынша барлығы: 1-бөлім, 1-парақ					723 540	1 020	524 520	0	723 540	
								198 000	90	0	0		
			2-бөлім: 2-бөлім, 4-парақ										
5	121	1310-0901-0302*ҚР РСНБ 2022*	Кабель салмағы 1 м-ден 2 кг-ға дейін. Траншеяда төсеу		4,635	566 152,0	336 149,0	2 624 114,5	1 558 051,0			2 624 114,5	
				км		230 003,0	77 154,0	1 066 064,0	357 609,0				
6	122	243-113-0910*ҚР РСНБ 2022*	Қуат кабелі, өзектер саны 4, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы AVBbShv 4x95 (ок)-1		175	3 901,0		682 675,0		682 675,0		682 675,0	Қазақстан
				м									
7	123	243-113-1108*ҚР РСНБ 2022*	Қуат кабелі, өзектер саны 5, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы AVBBShv 5x50 (ок)-1		2 200	2 948,0		6 485 600,0		6 485 600,0		6 485 600,0	Қазақстан
				м									
8	124	243-113-1106*ҚР РСНБ 2022*	Қуат кабелі, өзектер саны 5, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы AVBbShv 5x25 (ок)-1		1 825	1 707,0		3 115 275,0		3 115 275,0		3 115 275,0	Қазақстан

				м									
9	125	243-113-1105*ҚР РСНБ 2022*	Қуат кабелі, өзектер саны 5, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы AVBbShv 5x16 (ок)-1		250	1 208,0		302 000,0		302 000,0		302 000,0	Қазақстан
				м									
10	126	243-113-1104*ҚР РСНБ 2022*	Қуат кабелі, өзектер саны 5, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы AVBbShv 5x10 (ок)-1		182,5	897,0		163 702,5		163 702,5		163 702,5	Қазақстан
				м									
11	127	243-113-1102*ҚР РСНБ 2022*	Қуат кабелі, өзектер саны 5, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012, маркасы AVBbShv 5x4 (ок)-1		2,5	545,0		1 362,5		1 362,5		1 362,5	Қазақстан
				м									
12	134	1101-0101-0333*ҚР РСНБ 2022*	Карьердегі 3 топтың топырақтары. Шөміш сыйымдылығы 0,5 м «Кері күрек» экскаваторларымен үйіндіге әзірлеу.^{3}		674,715	558,0	502,0	376 491,0	338 706,5			376 491,0	
				м^3 топырақ		56,0	115,0	37 784,0	77 592,0				
13	135	1101-0205-0102*ҚР РСНБ 2022*	2-топтың топырақтары. Ені 2 м-ге дейін және тереңдігі 2 м-ге дейінгі траншеяларда бекіткіштермен қолмен оңдау.*Механикаландырылған құралдармен әзірленген шұңқырлар мен траншеялардағы топырақты алып тастай отырып, қолмен орлау, түбі мен қабырғаларын тазалау, еңбек шығындарына 1,2 коэффициенті қолданылды.*		50,785	13 679,0	0,0	694 688,0	0,0			694 688,0	
				м^3 топырақ		13 679,0	0,0	694 688,0	0,0				
14	136	1308-0201-0301*ҚР РСНБ 2022*	Траншеяда бір ғана кабель бар. Төсек жасау		4,635	961,0	526,0	4 454,0	2 438,5			4 454,0	
				м кабель		435,0	176,0	2 016,0	816,0				
15	137	1101-0205-0502*ҚР РСНБ 2022*	Траншеялар, қазба синустары мен шұңқырлар. Қолмен толтыру. Топырақ тобы 2 (елленген топырақ)		242	4 848,0	0,0	1 173 216,0	0,0			1 173 216,0	
				м^3 топырақ		4 848,0	0,0	1 173 216,0	0,0				
16	138	1101-0104-0403*ҚР РСНБ 2022*	Шұңқырлар мен шұңқырлар. Топырақты 5 м-ге дейін жылжытқанда 59 кВт (80 а.к.) бульдозермен толтыру. Топырақ 3-топ		483,5	130,0	130,0	62 855,0	62 855,0			62 855,0	
				м^3 топырақ		0,0	34,0	0,0	16 439,0				
17	139	1101-0201-0502*ҚР РСНБ 2022*	Топырақ топтары 3, 4. Пневматикалық сөкпектармен тығыздау		483,5	906,0	342,0	438 051,0	165 357,0			438 051,0	
				м^3 тығыздалған топырақ		564,0	112,0	272 694,0	54 152,0				
18	140	1308-0201-3417*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 110 мм екі қабатты гофрленген полимерлі құбырлардан жасалған кабельдік желілерге арналған құбыр. Траншеяларға төсеу		60	365,0	3,0	21 900,0	180,0	720,0		21 900,0	
				м		350,0	1,0	21 000,0	60,0				
19	141	241-207-1005*ҚР РСНБ 2022*	Полиэтилен құбыры, екі қабатты, құрылымдық қабырғасы бар, қысуға төзімділігі 450 Н, нілгіш, жеңіл (L) ГОСТ Р IEC 61386.24-2014 DN/OD 110		60	1 391,0		83 460,0		83 460,0		83 460,0	Қазақстан
				м									
20	142	1308-0201-3414*ҚР РСНБ 2022*	Диаметрі 63 мм екі қабатты гофрленген полимерлі құбырлардан жасалған кабельдік желілерге арналған құбыр. Траншеяларға төсеу		2 000	229,0	1,0	458 000,0	2 000,0	12 000,0		458 000,0	
				м		222,0	0,0	444 000,0	0,0				
21	143	241-207-1002*ҚР РСНБ 2022*	Полиэтилен құбыры, екі қабатты, құрылымды қабырғасы бар, қысуға төзімділігі 450 Н, нілгіш, жеңіл (L) ГОСТ Р IEC 61386.24-2014 DN/OD 63		2 000	525,0		1 050 000,0		1 050 000,0		1 050 000,0	Қазақстан
				м									
			2-кіші бөлім бойынша барлығы: 2-бөлім, 4-парақ					17 737 845	2 129 588	11 896 795	0	17 737 845	
								3 711 462	506 668	0	0		
			1-бөлім бойынша барлығы: Қуатты электр жабдықтары, 210086/00-2021-EN.SO					18 461 385	2 130 608	12 421 315	0	18 461 385	
								3 909 462	506 758	0	0		
			Актіге сәйкес БАРЛЫҒЫ					18 461 385	2 130 608	12 421 315	0	18 461 385	
								3 909 462	506 758	0	0		

		Акт үшін жалпы										**18 461 385**	
ҚР ҮКК 8.04.09.2022, А қосымшасы, п. 8.1			Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға байланысты шығындар (5,7%)					5,7%				1 052 298,95	
			Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындармен бірге барлығы									**19 513 683,95**	
ҚР ҮКК 8.01.08.2022 ж. 8.2.65.2			Болжалды пайда (5%)					5%				975 684,20	
ҚР ҮКК 8.01.08.2022, 8.2.66 4а тармағы)			Күтпеген жұмыстар мен шығындар (2%)					2%				390 273,68	
			Күтпеген жұмыстар мен шығындардың жиынтығы									**20 879 641,82**	
			II бөлім бойынша жиынтықты тоқсандар бойынша болжамды бағалар бойынша болу:										
			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%					10%				2 087 964,18	
			оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанында үлесі – 24%					24%				5 011 114,04	
			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанында үлесі – 20%					20%				4 175 928,36	
			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%					30%				6 263 892,55	
			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанында үлесі – 16%					16%				3 340 742,69	
			Тоқсандық қорытындыларды коэффициентті (индексті) ескере отырып қайта есептеу										
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%, – 1,0557-ге дейін									2 204 263,79	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанына үлесі – 24%, – 1,075-ке дейін									5 386 947,59	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанына үлесі – 20%, – 1,0944-ке дейін									4 570 136,00	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%, – 1,1141-ге дейін									6 978 602,69	
ҚР ҮДҚ 8.04.07.2023 ж., кесте. 2			оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 16%, – 1,1342-ге дейін									3 789 070,36	
			Болжамдық бағалардағы II бөлім бойынша барлығы:									**22 929 020,43**	
			ҚҚС (12%)					12%				2 751 482,45	
			ҚҚС қосылған жалпы									**25 680 502,88**	

Қабылданған (тұтынушы):
«Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ
Басшының орынбасары
Бақтыгереев А.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Су ресурстарын басқару басқармасының бастығы
Қаптағаев Д.Е.
Су ресурстарын басқару бөлімінің бас маманы

Қабылданған (техникалық қадағалау):
«SAMRUK ASTANA 2030» ЖШС
Сараптаушы инженер
Байдаров Ж.М.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
№ 01/24 Бұйрық 14.11.2024 ж

Қабылданды (Авторлық қадағалау):
ТОО "SG&Dakon"
Сараптаушы инженер
Козыбаков С.К.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
12.11.2024 № 15 Бұйрық

Берілген (мердігер):
Басқарма төрағасы
«Павлодар теңіз порты» АҚ
Батырханов Қ.Н.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Жобаны менеджері
Зілмұхамедов Р.Қ.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы

3-1-қосымшаға сәйкес нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2021 жылғы 23 сәуірдегі № 189 бұйрығы.

Тұтынушы: **«Алматы қаласы Экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ, БСН 050240003614**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Мердігер: **«Павлодар өзен порты» АҚ, Павлодар облысы, Павлодар қ., СЕВЕРНАЯ өнеркәсіптік аймағы, 197, БСН/ЖСН 940140001393**

(аты-жөні, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс деректері)

Құрылыс: **Алматы қаласындағы Үлкен өзенінің арнасын №1 тұйба тоғанынан Абай даңғылына дейін іргелес аумақты абаттандырумен қайта жаңарту**

(аты-жөні, мекенжайы)

Нысан: **07-01 Шағын сәулет нысандарын абаттандыру және көгалдандыру.**

(аты)

Келісім шарт №240083/00бастап 15.10.2024 ж

№21 жұмыстарды орындау туралы актісі

үшін **2025 жылдың шілдесі (ай, жыл) бойынша07-01-01 Шағын сәулет нысандарын абаттандыру және көгалдандыру. Бас жоспар жұмыс істейді**

Элемент №	Элемент нөмірін бағалау	Код қалыпты, ресурс коды	Жұмыстардың және шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жұмыс аяқталды, теңге			Үстеме шығындар, теңге	NR және SP-мен жалпы құны, теңге	Шығу елі
						Барлығы	машиналардың жұмысы	Барлығы	машиналардың жұмысы	материалдар			
						құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	құрылысшылардың еңбекақысы	машинистердің жалақысы	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Болжалды пайда, теңге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1-бөлім: Сайтты жоспарлау										
1	1	1101-0104-0105КР РСНБ 2022	1-топтағы топырақтар. Топырақты 10 м-ге дейін жылжытқанда 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен кесу.		621,38	110,0	110,0	68 352,0	68 352,0			68 352,0	
				м³ топырақ		0,0	28,0	0,0	17 399,0				
2	2	1101-0102-0337КР РСНБ 2022	Көлемі 1000 м-ге дейінгі шұңқырлардағы 1 топтың топырақтары². Көлемі 0,5 м экскаваторлармен самосвалдарға тиеу арқылы әзірлеу.³		621,38	551,0	551,0	342 380,0	342 380,0			342 380,0	
				м³ топырақ		0,0	126,0	0,0	78 294,0				
3	3	412-102-0113КР РСНБ 2022	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 13 км		14 540,292	64,0		930 579,0				930 579,0	
				т км									
4	6	1101-0104-0106КР РСНБ 2022	2-топ топырағы. Қуаты 79 кВт (108 а.к.) бульдозермен 10 м-ге дейінгі топырақ қозғалысымен өңдеу		23 861,41	136,0	136,0	3 245 151,81	3 245 151,81			3 245 151,81	
				м³ топырақ		0,0	35,0	0,0	835 149,43				
5	7	1101-0104-0110КР РСНБ 2022	топтың топырақтары. Қуаты 59 кВт (80 а.к.) бульдозермен өңдеу. Әрбір келесі 10 м топырақ қозғалысы үшін қосыңыз		5 907,86	136,0	136,0	803 468,96	803 468,96			803 468,96	
				м³ топырақ		0,0	35,0	0,0	206 775,1				
6	8	1101-0102-0332КР РСНБ 2022	2 топтың топырақтары (артық топырақ). Шөміш сыйымдылығы 0,5 м экскаваторлармен самосвалдарға тиеу арқылы әзірлеу.³		44 272	685,0	631,0	30 326 319,95	27 935 631,88	44 272,25		30 326 319,95	
				м³ топырақ		53,0	148,0	2 346 415,82	6 552 255,96				
7	9	412-102-0113КР РСНБ 2022	Елді мекендерде автосамосвалдармен құрылыс материалдарын тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т. Тасымалдау қашықтығы 13 км		978 411,2	64,0		62 618 316,88				62 618 316,88	
				т км									
8	10	1101-0102-0602КР РСНБ 2022	2-3 топтың топырақтары. Қоқыста жұмыс істеу		44 272	90,0	73,0	3 984 479,81	3 231 856,19			3 984 479,81	
				м³ топырақ		17,0	19,0	752 624,08	841 168,12				
9	11	1101-0203-0103КР РСНБ 2022	Шарпы. Механикалық жоспарлау. Топырақ 3-топ		50 173,38	30,0	30,0	1 505 201,47	1 505 201,47			1 505 201,47	
				м² жоспарланған аумақ		0,0	7,0	0,0	351 213,93				
			1-бөлім бойынша барлығы: аумақты жоспарлау					103 824 250	37 132 042	44 272	0	103 824 250	
								3 099 040	8 882 256	0	0		
			Актіге сәйкес БАРЛЫҒЫ					103 824 250	37 132 042	44 272	0	103 824 250	
								3 099 040	8 882 256	0	0		
		Акт үшін жалпы										103 824 250	
ҚР ҰҚК 8.04.09.2022, А қосымшасы, п. 8.1			Құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға байланысты шығындар (5,7%)					5,7%				5 917 982,25	

	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындармен бірге барлығы							**109 742 232,25**	
ҚР ҰКК 8.01.08.2022 ж. 8.2.65.2	Болжалды пайда (5%)				5%			5 487 111,61	
ҚР ҰКК 8.01.08.2022, 8.2.66 4а тармағы)	Күтпеген жұмыстар мен шығындар (2%)				2%			2 194 844,65	
	Күтпеген жұмыстар мен шығындардың жиынтығы							**117 424 188,51**	
	II бөлім бойынша жиынтықты тоқсандар бойынша болжамды бағалар бойынша болу:								
	оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%				10%			11 742 418,85	
	оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанында үлесі – 24%				24%			28 181 805,24	
	оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанында үлесі – 20%				20%			23 484 837,70	
	оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%				30%			35 227 256,55	
	оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанында үлесі – 16%				16%			18 787 870,16	
	Тоқсандық қорытындыларды коэффициентті (индексті) ескере отырып қайта есептеу								
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2	оның ішінде 2024 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 10%, – 1,0557-ге дейін							12 396 471,58	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2	оның ішінде 2024 жылдың төртінші тоқсанына үлесі – 24%, – 1,075-ке дейін							30 295 440,63	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2	оның ішінде 2025 жылдың бірінші тоқсанына үлесі – 20%, – 1,0944-ке дейін							25 701 806,38	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2	оның ішінде 2025 жылдың екінші тоқсанына үлесі – 30%, – 1,1141-ге дейін							39 246 686,52	
ҚР ҰДК 8.04.07.2023 ж., кесте. 2	оның ішінде 2025 жылдың үшінші тоқсанына үлесі – 16%, – 1,1342-ге дейін							21 309 202,34	
	Болжамдық бағалардағы II бөлім бойынша барлығы:							**128 949 607,46**	
	ҚҚС (12%)				12%			15 473 952,89	
	ҚҚС қосылған жалпы							**144 423 560,35**	

Қабылданған (тұтынушы):
«Алматы қаласының экология және қоршаған ортаны қорғау департаменті» КММ
Басшының орынбасары
Бақтыгереев А.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Су ресурстарын басқару басқармасының бастығы
Қаптагаев Д.Е.
Су ресурстарын басқару бөлімінің бас маманы

Қабылданған (техникалық қадағалау):
«SAMRUK ASTANA 2030» ЖШС
Сараптшы инженер
Байзаров Ж.М.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
№ 01/24 Бұйрық 14.11.2024 ж

Қабылданды (Авторлық қадағалау):
ТОО "SG&Dakon"
Сараптшы инженер
Қозыбаков С.К.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
12.11.2024 № 15 Бұйрық

Берілген (мердігерге):
Басқарма төрағасы
«Павлодар өзен порты» АҚ
Батырханов Қ.Н.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы
Жобаны менеджері
Зілмұхамедов Р.Қ.
Лауазымы, қолы, қолтаңбасы