Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Исполнитель: ТОО "Асар строй групп"
Инженер технического надзора: ТОО "AveNic"
Инженер авторского надзора: ТОО "Арнау Строй Проект"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в селе Аккум сельского округа Аккум,Толебийского района Туркестанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)»

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 12.01.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 2: Кровля							
1	37	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	$м^2$	483,9	1 096,0 1 014,0	52,0 12,0	530 354,0 490 675,0	25 163,0 5 807,0	14 517,0
2	38	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,т от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка**	$м^2$	556,485	889,0		494 715,0		494 715,0
3	39	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка**	$м^2$	1 093,614	987,0		1 079 397,0		1 079 397,0
4	40	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$	483,9	1 287,0 432,0	20,0 3,0	622 779,0 209 045,0	9 678,0 1 452,0	404 056,0
5	41	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм**	$м^2$	483,9	1 261,0 910,0	241,0 52,0	610 198,0 440 349,0	116 620,0 25 163,0	53 229,0
6	42	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	7,40367	18 751,0		138 826,0		138 826,0
7	43	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	1,393632	59 586,0 55 470,0	3 852,0 1 205,0	83 041,0 77 305,0	5 368,0 1 679,0	368,0
8	51	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	$м^2$	483,9	2 236,0 1 642,0	114,0 25,0	1 082 000,0 794 564,0	55 165,0 12 098,0	232 272,0
9	53	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	483,9	809,0 323,0	28,0 6,0	391 475,0 156 300,0	13 549,0 2 903,0	221 626,0
10	56	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной250 мм отлив**	м	102,26	1 865,0 1 790,0	11,0 2,0	190 715,0 183 045,0	1 125,0 205,0	6 545,0
11	57	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х40 мм**		107,373	433,0		46 493,0		46 493,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м						
12	58	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимернымпокрытием		107,373	865,0		92 878,0		92 878,0
				м						
			Итого по разделу 2: Кровля					5 362 871	226 668	2 784 922
								2 351 283	49 307	0
			РАЗДЕЛ 1. Кровля Добавить							
			Утепление кровли (л.14,21)							
1	1	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	11,74	224 724	3 027	2638260	35537	1451111
						98 093	967	1151612	11353	
2	2	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	11,74	17 584	117	206436	1374	101492
						8 822	36	103570	423	
3	3	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	19,5	7 272	33	141804	644	56394
						4 347	7	84766	137	
4	4	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	483,9	5 103	55	2469342	26614	674557
						3 654	16	1768171	7742	
5	5	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	556,485	3 762	--	2093497	--	2093497
						--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7549339	64169	4377051
								3108119	19655	--
			Раздел 3: Полы							
13	73	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	204,8	6 201,0	370,0	1 269 965,0	75 776,0	339 354,0
						4 174,0	118,0	854 835,0	24 166,0	
14	74	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	208,896	3 513,0		733 852,0		733 852,0
15	91	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,14	2 478,0	35,0	30 083,0	425,0	12 298,0
						1 430,0	9,0	17 360,0	109,0	
16	92	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжкираствором из сухих смесей,исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502		12,14	-185,0	-13,0	-2 246,0	-157,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	93	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная,наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	$м^2$ стяжки		-172,0	-3,0	-2 088,0	-36,0	
				кг	46,132	-112,0		-5 167,0		-5 167,0
			Итого по разделу 3: Полы					2 026 487	76 044	1 080 337
								870 107	24 239	0
			РАЗДЕЛ 2. Полы Добавить							
			Тип Б							
6	6	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	120,6319	2 478 1 430	35 9	298926 172504	4222 1086	122200
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				298926 172504	4222 1086	122200 --
			Раздел 5: Отделка помещений							
18	154	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см.примечание)	м	260,08	1 077,0 1 050,0	0,0 0,0	280 106,0 273 084,0	0,0 0,0	7 022,0
19	155	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106,0		28 947,0		28 947,0
20	165	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	91,166846	7 793,0 7 188,0	43,0 14,0	710 463,23 655 307,32	3 920,08 1 276,33	51 235,83
21	166	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2 546,0		1 242 444,0		1 242 444,0
			Итого по разделу 5:					2 261 960 928 391	3 920 1 276	1 329 649 0
			РАЗДЕЛ 3. Отделка фасада Добавить							
9	9	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	520,773	2 895 --	-- --	1507638 --	-- --	1507638

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	29,52075	66 535 --	-- --	1964163 --	-- --	1964163
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3471801**	**57764**	**7501770**
			Всего по акту							
			(общеплощадочные затраты) - 7,7%					**20 971 384**		
			Итого:					1 614 797		
			Сметная прибыль 5%					**22 586 180**		
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					1 129 309		
			Итого:					451 724		
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента					**24 167 213**		
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557							
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075					11 480 997		
			Итого по части II в прогнозных ценах:					14 288 864		
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98					**25 769 861**		
			Итого налог на добавленную стоимость					**25 254 464**		
			Итого по акту:					**3 030 536**		
								28 285 000		

Подрядчик:
ТОО "Асар Строй Групп"

Директор

Тілемісов

Авторский надзор:

Директор ТОО "Арнау Строй Проект"

Ибрагим А.

Технический надзор:
ТОО "AveNiu"

Директор

Мутел М.Ә.

Эксперт

Ахметов Х.