форма-2 Новая
После ВН

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Исполнитель: ТОО "Асар строй групп"
Инженер технического надзора: ТОО "AveNiu"
Инженер авторского надзора: ТОО "Арнау Строй Проект"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в селе Аккум сельского округа Аккум,Толебийского района Туркестанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)»

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 12.01.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			02-01-01-01 Общестроительные работы							
1	102	ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Раздел 5: Разные работы**							
			Устройство бетонной подготовки							
2	103	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,3	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	2 786,0 1 531,0	730,0 146,0	526,0
3	104	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м³	0,306	15 912,0		4 869,0		4 869,0
4	105	212-101-0608 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	м³	1,06	12 628,0 8 081,0	3 786,0 784,0	13 386,0 8 566,0	4 013,0 831,0	807,0
5	106	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до10 мм**	м³	1,0759	17 560,0		18 893,0		18 893,0
6	107	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролетдо 24 м,высота до 25 м**	т	0,0326	344 160,0		11 220,0		11 220,0
7	108	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8569-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2до 16 мм**	т конструкций	0,32002	316 117,0 265 125,0	46 280,0 11 675,0	101 164,0 84 845,0	14 810,0 3 736,0	1 508,0
8	109	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	т	0,32002	379 374,0		121 407,0		121 407,0
9	110	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	16,64104	252,0 176,0	4,0 0,0	4 194,0 2 929,0	67,0 0,0	1 198,0
10	111	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м²	16,64104	391,0 206,0	7,0 2,0	6 507,0 3 428,0	116,0 33,0	2 962,0
11	112	224-102-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м²	5,3	5 103,0 3 654,0	55,0 16,0	27 046,0 19 366,0	292,0 85,0	7 388,0
12	119	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство бетонной подготовки**	м²	6,095	3 019,0		18 401,0		18 401,0
13	120	РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6 1,624	9 287,0 5 102,0 15 912,0	2 433,0 486,0	14 859,0 8 163,0 25 841,0	3 893,0 778,0	2 803,0 25 841,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	121	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м3						
15	122	*РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	м3	6,8	12 628,0 8 081,0	3 786,0 784,0	85 870,0 54 951,0	25 745,0 5 331,0	5 175,0
16	123	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4до 10 мм**	м3	6,902	17 560,0		121 199,0		121 199,0
17	124	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной,остающейся в теле бетона**	т	0,1	344 160,0		34 416,0		34 416,0
18	125	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до 16 мм**	т	0,112	292 460,0 229 265,0	47 207,0 13 774,0	32 756,0 25 678,0	5 287,0 1 543,0	1 791,0
19	126	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварныхпрофилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м**	т конструкций	0,112	379 374,0		42 490,0		42 490,0
20	127	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм иболее**	т	0,35544	316 117,0 265 125,0	46 280,0 11 675,0	112 361,0 94 236,0	16 450,0 4 150,0	1 675,0
21	128	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до90 х 60 мм**	т	0,26301	369 272,0		97 122,0		97 122,0
22	129	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до 16 мм**	т	0,08921	373 196,0		33 293,0		33 293,0
23	130	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	т	0,00322	379 374,0		1 222,0		1 222,0
24	131	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м2	12,4404	252,0 176,0	4,0 0,0	3 135,0 2 190,0	50,0 0,0	896,0
25	137	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м2	12,4404	391,0 206,0	7,0 2,0	4 864,0 2 563,0	87,0 25,0	2 214,0
26	138	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	6,12	5 103,0 3 654,0	55,0 16,0	31 230,0 22 362,0	337,0 98,0	8 531,0
27	139	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м2	7,038 5,36	3 019,0 7 272,0 4 347,0	33,0 7,0	21 248,0 38 978,0 23 300,0	177,0 38,0	21 248,0 15 501,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	147	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 117,0 265 125,0	46 280,0 11 675,0	140 565,0 117 890,0	20 578,0 5 191,0	2 095,0
29	148	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	400 727,0		161 357,0		161 357,0
30	149	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	340 871,0		14 317,0		14 317,0
31	150	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	19,34271	252,0 176,0	4,0 0,0	4 874,0 3 404,0	77,0 0,0	1 393,0
32	151	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	19,34271	391,0 206,0	7,0 2,0	7 563,0 3 985,0	136,0 39,0	3 443,0
33	152	*РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590,0		8 140,0		8 140,0
34	153	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,26	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	2 415,0 1 327,0	632,0 126,0	456,0
35	154	*РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2639	15 912,0		4 199,0		4 199,0
36	155	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	2,3	12 628,0 8 081,0	3 786,0 784,0	29 044,0 18 586,0	8 708,0 1 803,0	1 750,0
37	156	*РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м^3	2,3345	17 560,0		40 994,0		40 994,0
38	157	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4до 10 мм	т	0,12957	344 160,0		44 593,0		44 593,0
39	158	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,033	70 438,0 28 631,0	27 989,0 7 066,0	2 324,0 945,0	923,0 233,0	456,0
40	159	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании:пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,06093	316 117,0 265 125,0	46 280,0 11 675,0	19 261,0 16 154,0	2 819,0 711,0	287,0
41	160	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09393	373 196,0		35 054,0		35 054,0
42	161	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	4,085955	391,0 206,0	7,0 2,0	1 598,0 842,0	28,0 8,0	727,0
43	168	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,45	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	4 179,0 2 296,0	1 095,0 219,0	788,0
44	169	*РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,45675	15 912,0		7 268,0		7 268,0
45	170	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	3,4	12 628,0 8 081,0	3 786,0 784,0	42 935,0 27 475,0	12 873,0 2 666,0	2 587,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	171	*РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	$м^3$	3,451	17 560,0		60 600,0		60 600,0
47	172	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от4 до 10 мм**	т	0,23446	344 160,0		80 692,0		80 692,0
48	173	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,1869	70 438,0 28 631,0	27 989,0 7 066,0	13 165,0 5 351,0	5 232,0 1 321,0	2 583,0
49	174	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**уголков,гнутосварных профилей вздании: пролет до 24 м,высота до 25 м**	т конструкций	0,1954	316 117,0 265 125,0	46 280,0 11 675,0	61 769,0 51 805,0	9 043,0 2 281,0	921,0
50	175	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм иболее**	т	0,3154	369 272,0		116 468,0		116 468,0
51	176	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,04636	373 196,0		17 301,0		17 301,0
52	177	*РСНБ РК 2022*	**стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до**	т	0,00092	379 374,0		349,0		349,0
53	178	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01962	340 871,0		6 688,0		6 688,0
54	179	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,3805	252,0 176,0	4,0 0,0	3 372,0 2 355,0	54,0 0,0	963,0
55	180	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	13,3805	391,0 206,0	7,0 2,0	5 232,0 2 756,0	94,0 27,0	2 382,0
56	181	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	7,09	5 103,0 3 654,0	55,0 16,0	36 180,0 25 907,0	390,0 113,0	9 883,0
57	182	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	8,1535	3 019,0		24 615,0		24 615,0
58	183	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	4,78	7 272,0 4 347,0	33,0 7,0	34 760,0 20 779,0	157,0 33,0	13 824,0
59	192	*РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	5,35	18 866,0 18 438,0	426,0 138,0	100 933,0 98 643,0	2 279,0 738,0	11,0
60	193	*РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	1,284	15 855,0		20 358,0		20 358,0
61	194	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	2,033	50 905,0		103 490,0		103 490,0
62	195	*РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических	0,1647	358 855,0 55 473,0	1 177,0 336,0	59 103,0 9 136,0	194,0 55,0	49 773,0
63	196	*РСНБ РК 2022*	**м,периметром более 3 м.Устройство**	$м^3$	1,1	36 829,0 23 697,0	10 356,0 2 031,0	40 512,0 26 067,0	11 392,0 2 234,0	3 053,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	197	РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1165	17 675,0		19 734,0		19 734,0
65	198	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,0873	76 710,0 71 628,0	820,0 104,0	6 697,0 6 253,0	72,0 9,0	372,0
66	199	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	351 783,0		4 644,0		4 644,0
67	200	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до10 мм	т	0,0741	344 160,0		25 502,0		25 502,0
68	209	6111-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	28,3	2 452,0 501,0	46,0 15,0	69 392,0 14 178,0	1 302,0 425,0	53 911,0
69	210	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07212	302 205,0		21 795,0		21 795,0
70	211	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,14952	1 470 810,0 248 152,0	16 250,0 2 766,0	219 916,0 37 104,0	2 430,0 414,0	180 382,0
71	212	РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,084	20 833,0		1 750,0		1 750,0
72	213	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	240 178,0 150 941,0	63 039,0 16 903,0	35 796,0 22 496,0	9 395,0 2 519,0	3 905,0
73	214	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761,0		170 913,0		170 913,0
74	215	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	391,0 206,0	7,0 2,0	3 030,0 1 597,0	55,0 16,0	1 380,0
			Итого по разделу 5: Разные работы					2 966 193 871 439	162 012 37 975	1 932 742 0
			Раздел 1: Разные работы Добавить							
1	1	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,4	12 628,0 8 081,0	3 786,0 784,0	42 935,0 27 475,0	12 873,0 2 666,0	2 587,0
2	2	РСНБ РК 2022	F100,W4	$м^3$	3,451	17 698,0		61 076,0		61 076,0
3	3	РСНБ РК 2022	фланцем.Установка	м	8	36 283,0 6 274,0	7,0 0,0	290 264,0 50 192,0	56,0 0,0	240 016,0
4	4	РСНБ РК 2022	Подшивка потолка металлосайдингом	$м^2$ поверхности	10,56	10 323,0 7 888,0	26,0 5,0	109 011,0 83 297,0	275,0 53,0	25 439,0
5	5	РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	11,616	2 895,0		33 628,0		33 628,0
6	6	ЕСЦ РСНБ РК 2024	смесей	$м^2$	8,16	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	50 600,0 34 060,0	3 019,0 963,0	13 521,0
7	7	РСНБ РК 2022	300х300х8мм	$м^2$	8,3232	3 513,0		29 239,0		29 239,0
8	8	ЕСЦ РСНБ РК 2024	готовому основанию		3,4	7 793,0	43,0	26 496,0	147,0	1 911,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^2$		7 188,0	14,0	24 439,0	48,0	
9	9	*РСНБ РК 2022*	**стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**		3,468	2 546,0		8 830,0		8 830,0
				$м^2$						
10	10	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**		1,2	12 628,0	3 786,0	15 154,0	4 543,0	913,0
				$м^3$		8 081,0	784,0	9 697,0	941,0	
11	11	*РСНБ РК 2022*	**F100,W4**		2,6796	17 698,0		47 424,0		47 424,0
				$м^3$						
12	12	*РСНБ РК 2022*	**фланцем.Установка**		24,1	36 283,0	7,0	874 420,0	169,0	723 048,0
				м		6 274,0	0,0	151 203,0	0,0	
13	13	*РСНБ РК 2022*	**Подшивка потолка металлосайдингом**		8,75	10 323,0	26,0	90 326,0	228,0	21 078,0
				$м^2$ поверхности		7 888,0	5,0	69 020,0	44,0	
14	14	*РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**		9,625	2 895,0		27 864,0		27 864,0
				$м^2$						
15	15	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**смесей**		13,85	6 201,0	370,0	85 884,0	5 124,0	22 949,0
				$м^2$		4 174,0	118,0	57 810,0	1 634,0	
16	16	*РСНБ РК 2022*	**300x300x8мм**		14,127	3 513,0		49 628,0		49 628,0
				$м^2$						
17	17	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**готовому основанию**		6,85	7 793,0	43,0	53 382,0	295,0	3 850,0
				$м^2$		7 188,0	14,0	49 238,0	96,0	
18	18	*РСНБ РК 2022*	**стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**		6,987	2 546,0		17 789,0		17 789,0
				$м^2$						
19	19	*РСНБ РК 2022*	**фланцем.Установка**		4,2	36 283,0	7,0	152 389,0	29,0	126 009,0
				м		6 274,0	0,0	26 351,0	0,0	
20	20	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	**Подшивка потолка металлосайдингом**		3,9	10 323,0	26,0	40 260,0	102,0	9 395,0
				$м^2$ поверхности облицовки		7 888,0	5,0	30 763,0	20,0	
21	21	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**		4,29	2 895,0		12 420,0		12 420,0
				$м^2$						
22	22	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		2	7 793,0	43,0	15 586,0	86,0	1 124,0
				$м^2$		7 188,0	14,0	14 376,0	28,0	
23	23	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**		2,04	2 546,0		5 194,0		5 194,0
				$м^2$						
24	24	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка**		7	36 283,0	7,0	253 981,0	49,0	210 014,0
				м		6 274,0	0,0	43 918,0	0,0	
25	25	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	**Подшивка потолка металлосайдингом**		4,84	10 323,0	26,0	49 963,0	126,0	11 659,0
				$м^2$ поверхности облицовки		7 888,0	5,0	38 178,0	24,0	
26	26	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**		5,324	2 895,0		15 413,0		15 413,0
				$м^2$						
27	27	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**		5,31	6 201,0	370,0	32 927,0	1 965,0	8 799,0
				$м^2$		4 174,0	118,0	22 164,0	627,0	
28	28	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм**		5,4162	3 513,0		19 027,0		19 027,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^2$						
29	29	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	17	7 793,0 7 188,0	43,0 14,0	132 481,0 122 196,0	731,0 238,0	9 554,0
30	30	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	17,34	2 546,0		44 148,0		44 148,0
			Итого по разделу 1: Разные работы Добавить					2 687 739 854 377	29 817 7 382	1 803 546 0
		Итого по акту						5653932,00		

02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

			Раздел 3: Полы							
1	83	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	179,41	1 955,0 1 591,0	61,0 21,0	350 747,0 285 441,0	10 944,0 3 768,0	54 361,0
2	84	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный,класс 33,34	$м^2$	182,9982	3 354,0		613 776,0		613 776,0
3	94	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	245,01	537,0 338,0	5,0 2,0	131 570,0 82 813,0	1 225,0 490,0	47 532,0
4	95	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	783,0 759,0	1,0 0,0	14 579,0 14 133,0	19,0 0,0	428,0
5	96	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	19,551	957,0		18 710,0		18 710,0
			Итого по разделу 3: Полы					1 129 382 382 387	12 188 4 258	734 807 0
			Раздел 4: Проемы							
6	97	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	$м^2$	10,4	10 068,0 8 782,0	137,0 43,0	104 707,0 91 333,0	1 425,0 447,0	11 950,0
7	98	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	10,4	42 023,0		437 039,0		437 039,0
8	99	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	4	2 203,0		8 812,0		8 812,0
9	100	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 308,0 3 910,0	40,0 13,0	31 466,0 23 178,0	237,0 77,0	8 051,0
10	101	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	33 823,0		200 503,0		200 503,0
11	102	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,976	5 308,0 3 910,0	40,0 13,0	10 489,0 7 726,0	79,0 26,0	2 684,0
12	103	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)	$м^2$	1,976	52 373,0		103 489,0		103 489,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	104	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 203,0		2 203,0		2 203,0
14	105	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверныеплощадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	62,52349	5 372,0 4 391,0	186,0 57,0	335 876,0 274 541,0	11 630,0 3 564,0	49 705,0
15	106	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ21-13П	м^2	13,17156	12 734,0		167 727,0		167 727,0
16	107	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-9П,ДГ 21-10П	м^2	27,29578	12 298,0		335 684,0		335 684,0
17	108	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ21-7П,ДГ 21-8П	м^2	22,05615	14 666,0		323 475,0		323 475,0
18	109	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный(откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	46,002	6 466,0 3 831,0	495,0 166,0	297 449,0 176 234,0	22 771,0 7 636,0	98 444,0
19	111	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотноотКидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	9,8175	7 506,0 4 802,0	500,0 168,0	73 690,0 47 144,0	4 908,0 1 649,0	21 638,0
20	113	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной)двухстворчатый	м^2	3,179	8 585,0 5 219,0	498,0 166,0	27 292,0 16 591,0	1 583,0 528,0	9 117,0
21	115	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной)одностворчатый	м^2	1,342	10 140,0 6 114,0	494,0 164,0	13 608,0 8 205,0	663,0 220,0	4 740,0
22	119	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,глухой	м^2	1,9875	9 841,0 6 486,0	487,0 164,0	19 559,0 12 891,0	968,0 326,0	5 700,0
23	121	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	35	3 402,0 878,0	14,0 5,0	119 070,0 30 730,0	490,0 175,0	87 850,0
24	123	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (прим.7)	м^2	18,7067	5 549,0 564,0	14,0 4,0	103 803,0 10 551,0	262,0 75,0	92 991,0
25	124	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	28	2 259,0		63 252,0		63 252,0
26	125	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2перегородок (за вычетом проемов)	5,04635	3 353,0 3 311,0	42,0 10,0	16 920,0 16 708,0	211,0 50,0	
27	126	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней(верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16,прим.2)	м^2	0,31902	122 342,0		39 029,57		39 029,57

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	127	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме6107-0302-0101)	м^2	5,5282	3 046,0 2 970,0	76,0 20,0	16 839,0 16 419,0	421,0 111,0	
29	128	*РСНБ РК 2022*	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением	м^2	5,5282	136 224,0		753 074,0		753 074,0
30	129	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3 353,0 3 311,0	42,0 10,0	10 941,0 10 803,0	137,0 33,0	
31	130	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнениемнижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	3,2629	109 410,0		356 994,0		356 994,0
32	131	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме6107-0302-0101)	м^2	2,7641	3 046,0 2 970,0	76,0 20,0	8 419,0 8 209,0	210,0 55,0	
33	132	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухимзаполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	2,7641	119 322,0		329 818,0		329 818,0
34	133	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	5,66538	-10 673,0		-60 467,0		-60 467,0
35	134	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16,прим.3)	м^2	5,66538	3 006,0		17 030,0		17 030,0
36	135	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса изалюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3 353,0 3 311,0	42,0 10,0	11 361,0 11 219,0	142,0 34,0	
37	136	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнениемнижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	3,3883	109 410,0		370 714,0		370 714,0
38	137	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевыхпрофилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	1,7091	3 046,0 2 970,0	76,0 20,0	5 206,0 5 076,0	130,0 34,0	
39	138	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухимзаполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	1,7091	119 322,0		203 933,0		203 933,0
40	139	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	4,791556	-10 673,0		-51 140,0		-51 140,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	140	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16,прим.3)	м²	4,791556	3 006,0		14 403,0		14 403,0
			Итого по разделу 4: Проемы					4 822 268	46 267	4 008 443
								767 558	15 040	0
			Раздел 5: Отделка помещений							
42	145	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок,подготовленный под окраску	м²	387,75	1 282,0 1 230,0	9,0 3,0	497 096,0 476 932,0	3 490,0 1 163,0	16 673,0
43	146	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	267,5475	507,0		135 647,0		135 647,0
44	147	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный подокраску	м²	11,99	757,0 729,0	8,0 2,0	9 076,0 8 741,0	96,0 24,0	240,0
45	148	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	6,8343	507,0		3 465,0		3 465,0
46	165	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	387,263154	7 793,0 7 188,0	43,0 14,0	3 017 941,77 2 783 647,68	16 651,92 5 421,67	217 642,17
47	167	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена,подготовленная под окраску	м²	804,15	1 145,0 1 093,0	9,0 3,0	920 752,0 878 936,0	7 237,0 2 412,0	34 578,0
48	168	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	506,6145	507,0		256 854,0		256 854,0
49	169	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная подокраску	м²	51,24	679,0 653,0	7,0 2,0	34 792,0 33 460,0	358,0 102,0	974,0
50	170	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерныхработ,ВД-АК	кг	26,6448	507,0		13 509,0		13 509,0
51	171	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	119 035,0 103 360,0	2 945,0 855,0	12 730,0
52	172	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	1 977,0		189 693,0		189 693,0
53	173	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см.примечание)	м²	8,385	846,0 771,0	43,0 14,0	7 094,0 6 465,0	360,0 117,0	268,0
54	174	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510,0		86 519,0		86 519,0
55	178	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена,подготовленная под окраску	м²	78,54	1 145,0 1 093,0	9,0 3,0	89 928,0 85 844,0	707,0 236,0	3 377,0
56	179	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,04948	199 032,0		9 848,0		9 848,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу 5:					5 391 250	31 845	982 017
								4 377 386	10 331	0
			РАЗДЕЛ 3. Отделка фасада Добавить							
7	7	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	330,354	2 422	122	800117	40303	99767
						1 998	40	660047	13214	
8	8	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	473,43	10 323	26	4887218	12309	1140493
						7 888	5	3734416	2367	
10	10	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	281,15	481	--	135233	--	96153
						139	--	39080	--	
11	11	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	281,15	9 250	8	2600638	2249	2301776
						1 055	2	296613	562	
13	13	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	152,8	8 357	19	1276950	2903	391780
						5 774	3	882267	458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				13171957	57764	7501770
								5612423	16601	--
			Раздел 7: Разные работы							
91	230	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство желобов подвесных (и труб)**	**м**	58,1	2 348,0	28,0	136 419,0	1 627,0	62 574,0
						1 243,0	7,0	72 218,0	407,0	
92	231	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	37,7	2 253,0		84 938,0		84 938,0
93	232	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	20,4	2 753,0		56 161,0		56 161,0
94	233	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов,воронки**	**шт.**	4	998,0	267,0	3 992,0	1 068,0	444,0
						620,0	54,0	2 480,0	216,0	
95	234	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	4	3 580,0		14 320,0		14 320,0
96	235	1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками.Устройство**	**$м^2$ площади**	2,33	13 409,0	252,0	31 243,0	587,0	13 854,0
						7 211,0	91,0	16 802,0	212,0	
97	236	232-105-0305 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000x250x8 мм**	**$м^2$**	2,33	2 057,0		4 793,0		4 793,0
98	237	1110-0106-0401 *РСНБ РК 2022*	**Приборы.Установка**	**комплект**	1	4 860,0	5,0	4 860,0	5,0	
						4 855,0	1,0	4 855,0	1,0	
99	238	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**		2	601,0		1 202,0		1 202,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
100	239	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750,0		750,0		750,0
101	240	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1973	59 586,0 55 470,0	3 852,0 1 205,0	11 756,0 10 944,0	760,0 238,0	52,0
102	241	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1973	302 205,0		59 625,0		59 625,0
103	242	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	12,9	9 287,0 5 102,0	2 433,0 486,0	119 802,0 65 816,0	31 385,0 6 269,0	22 601,0
104	243	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,158	16 899,0		222 357,0		222 357,0
			Итого по разделу 7: Разные работы					752 218 173 115	35 432 7 343	543 671 0
			ИТОГО по акту					21 795 274	90 300	5 725 267

02-01-04-01 водопровод,канализация

			Раздел 1: Водопровод							
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	59 720,0 42 275,0	1 111,0 233,0	59 720,0 42 275,0	1 111,0 233,0	16 334,0
2	2	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728,0		23 184,0		23 184,0
3	3	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474,0		4 474,0		4 474,0
4	4	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0
5	5	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431,0		862,0		862,0
6	6	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х2,5 мм	шт.	2	137,0		274,0		274,0
7	7	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32мм	шт.	4	5 706,0		22 824,0		22 824,0
8	8	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773,0		14 773,0		14 773,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 30°С	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0
10	10	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796,0		3 796,0		3 796,0
11	11	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530,0		45 540,0		45 540,0
12	12	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	91,1	2 268,0 2 188,0	58,0 17,0	206 615,0 199 327,0	5 284,0 1 549,0	2 004,0
13	13	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	10,1	2 082,0		21 028,0		21 028,0
14	14	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=20 мм	м	40,5	1 707,0		69 134,0		69 134,0
15	15	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=15 мм	м	40,5	1 610,0		65 205,0		65 205,0
16	16	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружныйдиаметр 20 мм.	м	55,7	5 692,0 5 658,0	23,0 0,0	317 044,0 315 151,0	1 281,0 0,0	613,0
17	17	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	217,0		11 966,0		11 966,0
18	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до50 мм	м трубопровода	146,8	347,0 343,0	2,0 0,0	50 940,0 50 352,0	294,0 0,0	294,0
19	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	1 806,0 1 171,0	206,0 67,0	110 347,0 71 548,0	12 587,0 4 094,0	26 212,0
20	20	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ большеили равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	1 399,0		62 325,0		62 325,0
21	21	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ большеили равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	1 355,0		15 650,0		15 650,0
22	22	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ большеили равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	1 115,0		12 388,0		12 388,0
23	23	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	4 474,0		80 532,0		80 532,0
24	24	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков		1	9 196,0	756,0	9 196,0	756,0	102,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.		8 338,0	240,0	8 338,0	240,0	
25	25	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15		1	4 549,0		4 549,0		4 549,0
				шт.						
26	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб,диаметр до 40 мм		70,2	2 268,0	58,0	159 214,0	4 071,0	1 544,0
				м		2 188,0	17,0	153 598,0	1 193,0	
27	27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=20 мм		19,7	1 707,0		33 628,0		33 628,0
				м						
28	28	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=15 мм		50,5	1 610,0		81 305,0		81 305,0
				м						
29	29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружныйдиаметр 20 мм.		55,7	5 692,0	23,0	317 044,0	1 281,0	613,0
				м		5 658,0	0,0	315 151,0	0,0	
30	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		55,143	217,0		11 966,0		11 966,0
				м						
31	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50мм		125,9	347,0	2,0	43 687,0	252,0	252,0
				м трубопровода		343,0	0,0	43 184,0	0,0	
32	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука		75,4	1 806,0	206,0	136 172,0	15 533,0	32 347,0
				м трубопровода		1 171,0	67,0	88 293,0	5 052,0	
33	33	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ большенли равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 9 мм диаметром 28 мм		21,67	1 355,0		29 363,0		29 363,0
				м						
34	34	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ большенли равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 9 мм диаметром 22 мм		61,27	1 115,0		68 316,0		68 316,0
				м						
			Итого по разделу 1: Водопровод					2 118 495	42 450	788 831
								1 287 217	12 361	0
			Раздел 2: Канализация							
35	35	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем,с подводкой холодной игорячей воды		17	11 080,0	357,0	188 360,0	6 069,0	35 122,0
				комплект		8 657,0	120,0	147 169,0	2 040,0	
36	36	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапецивидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм		17	21 725,0		369 325,0		369 325,0
				комплект						
37	37	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ		17	2 051,0		34 867,0		34 867,0
				шт.						
38	38	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		3	10 311,0	163,0	30 933,0	489,0	5 505,0
				комплект		8 313,0	53,0	24 939,0	159,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	39	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	3	53 664,0		160 992,0		160 992,0
40	40	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких		3	4 328,0	51,0	12 984,0	153,0	2 229,0
				шт.		3 534,0	17,0	10 602,0	51,0	
41	41	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	3	20 248,0		60 744,0		60 744,0
42	42	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896,0		2 688,0		2 688,0
43	43	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение		4	5 387,0	50,0	21 548,0	200,0	1 948,0
				комплект		4 850,0	16,0	19 400,0	64,0	
44	44	521-301-3003001 *СпрСЦ 05.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	4	343 750,0		1 375 000,0		1 375 000,0
45	45	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	4	2 051,0		8 204,0		8 204,0
46	46	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л		1	17 365,0	117,0	17 365,0	117,0	474,0
				комплект		16 774,0	35,0	16 774,0	35,0	
47	47	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501,0		310 501,0		310 501,0
48	48	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети		1	8 781,0	49,0	8 781,0	49,0	3 059,0
				шт.		5 673,0	0,0	5 673,0	0,0	
49	49	КП поз.85. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982	Насос циркуляционный с теплоизоляционным кожухом Star-Z NOVA T (ROW) Q=0,26 m3/h,H=0,6 m,Pm=7Вт,арт.4222650,Danfoss.	шт.	1	138 192,56		138 193,0		138 193,0
50	50	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальныхтруб,диаметр до 25 мм		1	8 617,0	207,0	8 617,0	207,0	1 099,0
				шт.		7 311,0	26,0	7 311,0	26,0	
51	51	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (и) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	5 423,0		5 423,0		5 423,0
52	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100мм		80	3 158,0	9,0	252 640,0	720,0	240,0
				м		3 146,0	3,0	251 680,0	240,0	
53	53	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	1 172,0		93 572,0		93 572,0
54	54	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50мм		45	3 285,0	3,0	147 825,0	135,0	45,0
				м		3 281,0	0,0	147 645,0	0,0	
55	55	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм		44,91	556,0		24 970,0		24 970,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м						
56	56	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	483,0		483,0		483,0
57	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительнойрезинкой	шт.	21	277,0		5 817,0		5 817,0
58	58	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	12	189,0		2 268,0		2 268,0
59	59	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	72,0		720,0		720,0
60	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	26	382,0		9 932,0		9 932,0
61	61	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	382,0		2 292,0		2 292,0
62	62	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	24	106,0		2 544,0		2 544,0
63	63	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176,0		1 232,0		1 232,0
64	64	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653,0		1 306,0		1 306,0
65	65	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	136,0		1 632,0		1 632,0
66	66	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	6	3 836,0 3 786,0	0,0 0,0	23 016,0 22 716,0	0,0 0,0	300,0
67	67	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	18	6 779,0		122 022,0		122 022,0
68	68	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный	шт.	3	3 735,0		11 205,0		11 205,0
69	69	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 945,0		29 835,0		29 835,0
70	70	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 400,0 1 400,0	0,0 0,0	4 200,0 4 200,0	0,0 0,0	
71	71	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре		3	524,0		1 572,0		1 572,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м						
			Итого по разделу 2: Канализация					3 493 608	8 139	1 003 666
								658 109	2 615	1 823 694
			ИТОГО по акту					5 612 103	50 589	1 792 497
								1 945 326	14 976	1 823 694
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 823 694

02-01-04-02 отопление,вентиляция

			Раздел 1: Отопление							
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов стальных панельных**	кВт	29,3	3 595,0 2 973,0	240,0 80,0	105 334,0 87 109,0	7 032,0 2 344,0	11 193,0
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 400 мм**	комплект	4	15 230,0		60 920,0		60 920,0
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 500 мм**	комплект	2	26 132,0		52 264,0		52 264,0
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 600 мм**	комплект	2	29 948,0		59 896,0		59 896,0
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 700 мм**	комплект	3	33 720,0		101 160,0		101 160,0
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 800 мм**	комплект	3	37 536,0		112 608,0		112 608,0
7	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 900 мм**	комплект	3	41 307,0		123 921,0		123 921,0
8	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1000 мм**	комплект	3	45 341,0		136 023,0		136 023,0
9	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1100 мм**	комплект	2	49 762,0		99 524,0		99 524,0
10	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1200 мм**	комплект	1	53 533,0		53 533,0		53 533,0
11	11	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм**	комплект	2	71 048,0		142 096,0		142 096,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1800 мм	комплект	1	79 719,0		79 719,0		79 719,0
13	13	245-104-0347 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 2300 мм	комплект	1	61 302,0		61 302,0		61 302,0
19	19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытаннегидравлическое	м трубопровода	365,85	347,0 343,0	2,0 0,0	126 950,0 125 487,0	732,0 0,0	732,0
23	23	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	27	3 901,0		105 327,0		105 327,0
24	24	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398,0		33 592,0		33 592,0
25	25	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 901,0		15 604,0		15 604,0
26	26	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	80	708,0		56 640,0		56 640,0
29	29	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрического конвектора,встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1	5 813,0 2 998,0	133,0 43,0	5 813,0 2 998,0	133,0 43,0	2 682,0
30	30	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5,с терморегулятором	шт.	1	17 090,0		17 090,0		17 090,0
			Итого по разделу 1: Отопление					3 833 978	96 480	2 589 867
			Раздел 1: Отопление Добавить							
1	1	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	365,85	3 932,0 3 902,0	15,0 1,0	1 438 522,0 1 427 547,0	5 488,0 366,0	5 487,0
2	2	241-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,5 мм	м	182,5	203,0		37 048,0		37 048,0
3	3	241-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	183,35	326,0		59 772,0		59 772,0
			Итого по разделу 1: Отопление Добавить					1 535 342 1 427 547	5 488 366	102 307 0
			Раздел 2: Вентиляция							
31	31	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	30	1 380,0 1 362,0	5,0 1,0	41 400,0 40 860,0	150,0 30,0	390,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	32	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	30	4 175,0		125 250,0		125 250,0
33	33	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	11,492	14 274,0 7 608,0	141,0 43,0	164 037,0 87 431,0	1 620,0 494,0	74 986,0
34	34	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр 800,1000 мм**	$м^2$	34,24	13 601,0 6 966,0	112,0 33,0	465 698,0 238 516,0	3 835,0 1 130,0	223 348,0
35	35	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	20	775,0		15 500,0		15 500,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					811 885 366 807	5 605 1 654	439 474 0
			Раздел 3: Тепловой узел							
36	36	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водонагревателей проточных**	шт.	2	20 219,0 19 755,0	464,0 154,0	40 438,0 39 510,0	928,0 308,0	
37	37	513-104-0607 *СпрСЦ 05.2024*	**Котел газовый настенный модели WBN 6000-24C с тепловой мощностью 24 кВт,с комплектом дымохода**	комплект	2	323 806,0		647 612,0		647 612,0
38	38	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т**	шт.	2	77 153,0 68 944,0	1 087,0 275,0	154 306,0 137 888,0	2 174,0 550,0	14 244,0
39	39	511-403-0602 *СпрСЦ 05.2024*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом,с электродвигателем,с резьбовым или фланцевым соединением,для систем отопления UPS25-60,Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч,H 5,03 - 1,71 м.вод.ст.арт.96281477**	шт.	2	69 707,0		139 414,0		139 414,0
40	40	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 4 $м^3$**	шт.	1	85 517,0 81 492,0	3 788,0 1 058,0	85 517,0 81 492,0	3 788,0 1 058,0	237,0
41	41	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бак расширительный,мембранный для систем отопления ER 24 CE,Elbi (A1021L27) V=24 л.,присоединение резьбовое - DN 20,Pmax=8бар,T от 10°C до 110°C,вертикального типа**	шт.	1	18 704,0		18 704,0		18 704,0
42	42	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм**	шт.	1	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	2 147,0
43	43	242-313-0303 *СпрСЦ 05.2024*	**Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой,для воды,воздуха и масла DN 15,Kvs-4 $м^3$/ч**	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0
44	44	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм**	шт.	1	2 590,0 2 488,0	5,0 1,0	2 590,0 2 488,0	5,0 1,0	97,0
45	45	245-501-0901 *СпрСЦ 05.2024*	**Реле давления (прессостат) KPI-35,диапазон настройки -0,2-8,0 бар,для воды,воздуха,масла,допустимое давление 18 бар.**	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0
46	46	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм**	шт.	1	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	2 147,0
47	47	242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой,T до+110°C,PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15**		1	4 438,0		4 438,0		4 438,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	48	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	2	4 500,0	368,0	9 000,0	736,0	172,0
						4 046,0	91,0	8 092,0	182,0	
49	49	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный,с внутренней резьбой,со спускным краном,для систем водоснабжения и отопления,Т до+130°С,PN 25СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755,0		26 755,0		26 755,0
50	50	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553,0		16 553,0		16 553,0
51	51	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 779,0	0,0	3 558,0	0,0	214,0
52	52	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63,осевой,длина штуцера 50 мм			1 672,0	0,0	3 344,0	0,0	
53	53	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	3 039,0		6 078,0		6 078,0
54	54	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	шт.	2	1 788,0	0,0	3 576,0	0,0	56,0
						1 760,0	0,0	3 520,0	0,0	
55	55	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0
56	56	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный,с внутренней резьбой,со спускным краном,для систем водоснабжения и отопления,Т до+130°С,PN 25СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	4 578,0	434,0	9 156,0	868,0	196,0
						4 046,0	106,0	8 092,0	212,0	
57	57	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	33 343,0		66 686,0		66 686,0
58	58	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	12 677,0		50 708,0		50 708,0
59	59	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5 466,0		21 864,0		21 864,0
60	60	242-307-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В),пружинный,для воды,Т до+110°С ГОСТ 33423-2015 DN 32,PN 18	шт.	5	3 901,0		19 505,0		19 505,0
61	61	242-307-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В),пружинный,для воды,Т до+110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15,PN 25	шт.	2	13 816,0		27 632,0		27 632,0
				шт.	1	5 401,0		5 401,0		5 401,0
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					1 472 777	8 943	354 524
			ИТОГО по акту					303 580	2 417	805 730
								5 369 320	111 028	3 383 865
			В том числе:					2 011 116	34 250	805 730

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							805 730
			02-01-04-03 газоснабжение							
			Раздел 1: Оборудование							
1	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
2	2	245-803-0602 *СпрСЦ 05.2024*	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД**	шт.	1	36 155,0		36 155,0		36 155,0
3	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	шт.	1	14 195,0 12 800,0	21,0 0,0	14 195,0 12 800,0	21,0 0,0	1 374,0
4	4	245-802-0103 *СпрСЦ 05.2024*	**Счетчик газа ВК G4T с МК**	шт.	1	27 111,0		27 111,0		27 111,0
5	5	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	шт.	2	1 301,0 1 273,0	0,0 0,0	2 602,0 2 546,0	0,0 0,0	56,0
6	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0
7	7	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	3 796,0		7 592,0		7 592,0
8	8	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	7 366,0		14 732,0		14 732,0
9	9	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	25 635,0		25 635,0		25 635,0
10	10	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 50мм**	м	25	3 594,0 3 517,0	54,0 9,0	89 850,0 87 925,0	1 350,0 225,0	575,0
11	11	261-305-0221 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=25 мм**	м	10	1 446,0		14 460,0		14 460,0
12	12	261-305-0220 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=20 мм**	м	15	1 813,0		27 195,0		27 195,0
13	13	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	25	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	55 325,0 54 875,0	0,0 0,0	450,0
14	14	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметрсвыше 65 до 80 мм (футляр)**	м	0,8	4 678,0 4 438,0	194,0 48,0	3 742,0 3 550,0	155,0 38,0	37,0
15	15	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	0,8	2 706,0		2 165,0		2 165,0
16	16	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**		0,3	708,0		212,0		212,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				кг						
17	17	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,0		2 196,0		2 196,0
18	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	504,0 352,0	9,0 2,0	2 722,0 1 901,0	49,0 11,0	772,0
19	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,4	391,0 206,0	7,0 2,0	2 111,0 1 112,0	38,0 11,0	961,0
20	20	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	66 390,0 65 850,0	0,0 0,0	540,0
			Итого по разделу 1: Оборудование					405 992	1 613	167 977
			ИТОГО по акту					236 402	285	0
								405 992	1 613	167 977
								236 402	285	0
			02-01-04-03 электрооборудование							
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	10 902,0 8 819,0	149,0 44,0	10 902,0 8 819,0	149,0 44,0	1 934,0
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью,типа ЩВР-ВА	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
4	4	247-204-7227 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63М,характеристика "С" 3Р 63А 6 кА "С"	шт.	1	10 210,0		10 210,0		10 210,0
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 185,0 4 936,0	207,0 65,0	5 185,0 4 936,0	207,0 65,0	42,0
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А),20 мА,класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	199 308,0 198 662,0	0,0 0,0	646,0
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	647,0		5 176,0		5 176,0
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575,0		1 150,0		1 150,0
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964,0		1 964,0		1 964,0
11	11	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091,0		2 091,0		2 091,0
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков,типа ДИФ-101 АС характеристика "С"АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	19	5 820,0		110 580,0		110 580,0
14	14	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 162,0		4 324,0		4 324,0
15	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
16	16	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Реле твердотельное однофазное RTP-25-LA,с регулированием 4-20мА	шт.	1	6 731,0		6 731,0		6 731,0
17	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
18	18	247-211-1901 *СпрСЦ 05.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A (АВР-63А-380В)	шт.	1	376 855,0		376 855,0		376 855,0
22	29	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН AERO,мощность 21 Вт,степень защиты IP44	шт.	22,573488	46 221,0		1 043 369,19		1 043 369,19
23	30	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный,типа ВАРТОН A070,мощность 30 Вт,степень защиты IP40	шт.	9	36 745,0		330 705,0		330 705,0
24	31	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный,типа ВАРТОН Стронг,мощность 16 Вт,степень защиты IP65	шт.	3	35 777,0		107 331,0		107 331,0
25	32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	53 789,0 52 573,0	817,0 247,0	399,0
26	33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763,0		5 289,0		5 289,0
27	34	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"	шт.	16	1 919,0		30 704,0		30 704,0
28	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	21,0
29	36	247-102-2502 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2211-3 LED,мощность 2 Вт,степень защиты IP22	шт.	1	42 798,0		42 798,0		42 798,0
30	37	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	25 479,0 24 903,0	387,0 117,0	189,0
31	38	247-103-3605 *СпрСЦ 05.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360,1200W,IP20(Датчик движения микроволновый)	шт.	4	6 167,0		24 668,0		24 668,0
32	39	247-103-3604 *СпрСЦ 05.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А(Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66)	шт.	5	2 377,0		11 885,0		11 885,0
33	40	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КНШ 48.0,3-0,36.20,диаметром трубы 48 мм,вылетом 300 мм,высотой от шайбы 360 мм,углом наклона20°	шт.	8	3 909,0		31 272,0		31 272,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	41	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	8	14 058,0	3 623,0	112 464,0	28 984,0	27 392,0
						7 011,0	1 178,0	56 088,0	9 424,0	
35	42	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный,степень защиты IP67,типа Street 12-100/ 1D-A67,мощность 100 Вт,11260,8/5000К	шт.	8	35 974,0		287 792,0		287 792,0
36	43	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А	шт.	2	7 010,0	214,0	14 020,0	428,0	394,0
						6 599,0	65,0	13 198,0	130,0	
37	44	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901,0		37 802,0		37 802,0
38	45	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт.	2	2 971,0	22,0	5 942,0	44,0	116,0
						2 891,0	7,0	5 782,0	14,0	
39	46	247-104-0159 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66,взрывозащищенный,мощность 33 Вт	шт.П2Электроустановочныеизделия	2	86 523,0		173 046,0		173 046,0
40	47	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа прискрытой проводке	шт.	160	1 101,0	1,0	176 160,0	160,0	7 680,0
						1 052,0	0,0	168 320,0	0,0	
41	48	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытойпроводке	шт.	2	939,0	1,0	1 878,0	2,0	32,0
						922,0	0,0	1 844,0	0,0	
42	49	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,без заземляющих контактов,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до16 А,IP20	шт.	115	459,0		52 785,0		52 785,0
43	50	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17,0		765,0		765,0
44	51	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE,от 16 А до 32 А,220 В,IP44	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0
45	52	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	29	478,0		13 862,0		13 862,0
46	53	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	9	536,0		4 824,0		4 824,0
47	54	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	1	434,0		434,0		434,0
48	55	247-206-0801 *СпрСЦ 05.2024*	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria,250 В,10 А,IP20	шт.	6	1 754,0		10 524,0		10 524,0
49	62	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 317,0	0,0	66 994,0	0,0	
						5 317,0	0,0	66 994,0	0,0	
50	63	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2		30	1 335,0	57,0	40 050,0	1 710,0	16 140,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	64	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,лазух котлованов и ям,группа грунта 1	м	12,6	740,0 3 299,0	14,0 0,0	22 200,0 41 567,0	420,0 0,0	
52	65	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	$м^3$	30	3 299,0 1 199,0	0,0 141,0	41 567,0 35 970,0	0,0 4 230,0	11 130,0
53	66	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	м	10	687,0 6 017,0	36,0	20 610,0 60 170,0	1 080,0	60 170,0
54	67	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	6	4 440,0 3 702,0	383,0 90,0	26 640,0 22 212,0	2 298,0 540,0	2 130,0
55	68	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления,3м HZ	шт.	6	41 546,0		249 276,0		249 276,0
56	69	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 480,0 2 465,0	0,0 0,0	4 960,0 4 930,0	0,0 0,0	30,0
57	70	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный,200х200х200мм	шт.	2	37 171,0		74 342,0		74 342,0
58	71	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	30	1 199,0 687,0	141,0 36,0	35 970,0 20 610,0	4 230,0 1 080,0	11 130,0
59	72	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	60	1 498,0		89 880,0		89 880,0
60	73	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305,0		9 305,0
61	74	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478,0		17 478,0		17 478,0
62	75	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079,0		5 079,0		5 079,0
63	76	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670,0		51 030,0		51 030,0
64	77	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 10 мм	м	240	1 040,0 952,0	51,0 12,0	249 600,0 228 480,0	12 240,0 2 880,0	8 880,0
65	78	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм,(бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 754,0		420 960,0		420 960,0
66	79	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор.и верт.пов.,L=110мм HZ	шт.	360	3 297,0		1 186 920,0		1 186 920,0
			Итого вне раздела					9 704 810	58 459	8 330 862
			Раздел 1: Изделия взрывоопасной зоны (где устанавливаются газовые котлы)					1 315 489	16 859	0
67	80	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	46 896,0 46 744,0	0,0 0,0	152,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	81	СТКП	**Разъем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A PFME-16-250-2-1KHB1MHK (в комплекте каб.ввод поднеброн.кабель-1шт)**	шт	4	91 484,8		365 939,0		365 939,0
69	82	СТКП	**Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A BFME-16-250-2-1KHB1MHK (в комплекте каб.ввод поднеброн.кабель-1шт)**	шт	4	56 064,8		224 259,0		224 259,0
70	83	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытойпроводке**	шт.	2	939,0 922,0	1,0 0,0	1 878,0 1 844,0	2,0 0,0	32,0
71	84	СТКП	**Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛ01-1KHB1MHK(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательклавишный-1шт,каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)**	шт	2	46 147,2		92 294,0		92 294,0
72	85	СТКП	**Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода KCPB141410(10AVK 2,5 RD-O)-3KHB1MHK/P(Г) QFMA**	шт	6	77 367,4		464 204,0		464 204,0
73	86	СТКП	**Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода KCPB141410(10AVK 2,5 RD-O)-4KHB1MHK/P(Г) QFMA**	шт	4	81 263,6		325 054,0		325 054,0
74	87	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**	м	60	2 084,0 1 534,0	112,0 14,0	125 040,0 92 040,0	6 720,0 840,0	26 280,0
75	88	243-904-0194 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа Р3-ЦХ 20 (CMP21-020-K41-050)**	м	61,8	278,0		17 180,0		17 180,0
76	89	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного,ширина 200 - 400 мм**	м	48	3 947,0 2 183,0	9,0 3,0	189 456,0 104 784,0	432,0 144,0	84 240,0
77	90	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	**Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 50 мм,шириной 300 мм**	м	48	2 692,0		129 216,0		129 216,0
78	91	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	м	48	1 597,0		76 656,0		76 656,0
79	92	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм,шириной 300 мм**	шт.	10	3 769,0		37 690,0		37 690,0
80	93	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м.Монтаж оборудования**	м	75	655,0 458,0	70,0 22,0	49 125,0 34 350,0	5 250,0 1 650,0	9 525,0
81	94	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль,типа П-образного сечения высотой 41 мм,шириной 41 мм,толщиной 2 мм**	м	75	1 876,0		140 700,0		140 700,0
			Итого по разделу 1: Изделия взрывоопасной зоны (где устанавливаются газовые котлы)					2 285 587	12 404	1 993 421
			ИТОГО по акту					279 762	2 634	0
			02-01-04-04 система связи					11 367 554	70 863	10 324 283
			Раздел 1: Система вызова посетителей					1 595 251	19 493	0
1	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**		7	9 779,0	0,0	68 453,0	0,0	735,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	СТКП	Светозвуковое табло MP-740R2	шт.	1	9 674,0	0,0	67 718,0	0,0	
					7	45 178,57		316 250,0		316 250,0
3	3	СТКП	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	7	23 402,5		163 818,0		163 818,0
4	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт	1	5 234,0	0,0	5 234,0	0,0	59,0
						5 175,0	0,0	5 175,0	0,0	
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания 12В/5А ББП-50DN	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0
6	6	248-306-0373 *СпрСЦ 05.2024*	Аккумулятор 12 В,5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода одноварного,стена деревянная или оштукатуренная	м	111	274,0	29,0	30 414,0	3 219,0	222,0
						243,0	7,0	26 973,0	777,0	
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	87,0		9 657,0		9 657,0
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					623 252	3 219	520 167
			Раздел 2: Видеонаблюдение					99 866	777	0
9	9	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	1	11 676,0	113,0	11 676,0	113,0	
						11 563,0	27,0	11 563,0	27,0	
10	10	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C,8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до10 Tb)	шт.	1	73 625,0		73 625,0		73 625,0
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	15 172,0	8,0	75 860,0	40,0	
						15 164,0	0,0	75 820,0	0,0	
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C,объектив 2.8 мм,4 Мп,ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886,0		59 772,0		59 772,0
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C,объектив 2,8 мм,2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50м	шт.	3	33 917,0		101 751,0		101 751,0
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0	0,0	5 862,0	0,0	19,0
						5 843,0	0,0	5 843,0	0,0	
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	5	842,0		4 210,0		4 210,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода,сечение до 6 мм2	м	149	284,0 267,0	1,0 0,0	42 316,0 39 783,0	149,0 0,0	2 384,0
20	20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	153,47	137,0		21 025,0		21 025,0
21	21	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 160 мм	м	40	1 132,0 1 104,0	7,0 1,0	45 280,0 44 160,0	280,0 40,0	840,0
22	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 60 мм	м	90	1 028,0 1 002,0	5,0 0,0	92 520,0 90 180,0	450,0 0,0	1 890,0
23	23	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245,0		10 094,0		10 094,0
24	24	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	82,0		7 601,0		7 601,0
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					738 911 267 349	1 032 67	416 967 53 563
			Раздел 3: Структурированная кабельная система							
25	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 188,0 24 184,0	0,0 0,0	25 188,0 24 184,0	0,0 0,0	1 004,0
26	26	248-102-1828 *СпрСЦ 05.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK,LINEA WE 15U,размерами 600x450 мм,со стеклянной дверью	шт.	1	56 252,0		56 252,0		56 252,0
27	27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B,8 портов 10/100/1000BASE-T,2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X,L2,220В AC,12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014,0		183 014,0
28	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
29	29	521-101-0401026 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0
30	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа прискрытой проводке	шт.	7	1 058,0 1 052,0	1,0 0,0	7 406,0 7 364,0	7,0 0,0	35,0
31	31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	631,0		4 417,0		4 417,0
32	32	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022,диаметром 65 мм,глубиной 46 мм	шт.	7	75,0		525,0		525,0
33	33	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP	шт.	14	62,0		868,0		868,0
34	34	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода,сечение до 6 мм2	м	240	216,0 199,0	1,0 0,0	51 840,0 47 760,0	240,0 0,0	3 840,0
35	35	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	247,2	137,0		33 866,0		33 866,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					422 801	247	100 826
								85 151	0	236 577
			Раздел 4: Телефонизация							
36	36	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров		1	14 391,0	1 014,0	14 391,0	1 014,0	1 814,0
				шт.		11 563,0	239,0	11 563,0	239,0	
37	37	518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS,1xWAN,1xUSB,SIP		1	219 571,0		219 571,0		
				шт.						219 571,0
38	38	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата		1	5 862,0	0,0	5 862,0	0,0	19,0
				шт.		5 843,0	0,0	5 843,0	0,0	
39	39	521-101-0401026 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.		1	53 563,0		53 563,0		
				шт.						53 563,0
40	40	248-102-3401 *СпрСЦ 05.2024*	Кабель питания компьютера типа Hyperline,Schuko+C13 (3x0.75),10A,1.8 м		1	3 687,0		3 687,0		3 687,0
				шт.						
41	41	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных		7	3 747,0	0,0	26 229,0	0,0	1 848,0
				шт.		3 483,0	0,0	24 381,0	0,0	
42	42	**СТКП**	IP-телефон Grandstream GXP1610.		7	20 301,58		142 111,0		142 111,0
				шт						
43	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытойпроводке		7	1 101,0	1,0	7 707,0	7,0	336,0
				шт.		1 052,0	0,0	7 364,0	0,0	
44	44	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная		7	571,0		3 997,0		3 997,0
				шт.						
45	45	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A,RJ-45,Cat.5e,UTP		14	62,0		868,0		868,0
				шт.						
46	46	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода,сечение до 6 мм2		240	216,0	1,0	51 840,0	240,0	3 840,0
				м		199,0	0,0	47 760,0	0,0	
47	47	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		247,2	137,0		33 866,0		33 866,0
				м						
			Итого по разделу 4: Телефонизация					563 692	1 261	192 386
								96 911	239	273 134
			ИТОГО по акту					2 348 656	5 759	1 230 346
								549 277	1 083	563 274
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							563 274
			02-01-04-05 автоматическая пожарная сигнализация							
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного		1	15 505,0	12,0	15 505,0	12,0	75,0
				шт.		15 418,0	2,0	15 418,0	2,0	
2	2	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12		1	23 228,0		23 228,0		23 228,0
				шт.						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	60	2 732,0 2 707,0	10,0 3,0	163 920,0 162 420,0	600,0 180,0	900,0
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	61	1 952,0		119 072,0		119 072,0
5	5	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1 654,0		9 924,0		9 924,0
6	6	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
7	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0
8	8	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	28	2 732,0 2 707,0	10,0 3,0	76 496,0 75 796,0	280,0 84,0	420,0
9	9	248-304-0117 *СпрСЦ 05.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	5	1 145,0		5 725,0		5 725,0
10	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0
11	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	22	1 744,0		38 368,0		38 368,0
12	12	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	555	752,0 721,0	3,0 0,0	417 360,0 400 155,0	1 665,0 0,0	15 540,0
13	13	243-305-0602 *СпрСЦ 05.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	235	211,0		49 585,0		49 585,0
14	14	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	320	86,0		27 520,0		27 520,0
15	15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	560,55	45,0		25 225,0		25 225,0
			ИТОГО по акту					994 114	2 557	331 925
								659 632	266	0

02-01-05-01 технологическое решение

			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ							
1	201	КП поз.40	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами.500х350х800	шт	1	76 780,0		77 333,0		76 780,0
2	202	КП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 600,0		20 748,0		20 600,0
3	203	КП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0		58 669,0		58 250,0
4	204	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0		1 000 000,0
5	205	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	206	КП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
7	207	КП поз.29	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	4	1 139 693,0		4 591 595,0		4 558 772,0
8	208	КП поз.9	Инфузионный насос 126х160х230	шт	2	550 000,0		1 107 920,0		1 100 000,0
9	209	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0	60,0
10	210	КП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
11	211	КП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
12	212	КП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
13	213	522-201-0502001 СпрСЦ 05.2024	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0
14	214	КП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
15	215	КП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинскихотходов,класс А 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
16	216	КП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинскихотходов,класс Б 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
17	217	522-101-1219002 СпрСЦ 05.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	6	9 821,0		58 926,0		58 926,0
18	218	КП поз.71	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	2	41 964,29		84 533,0		83 929,0
19	219	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	2	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	10 702,0 8 096,0	2 606,0 852,0	
20	220	521-101-0401004 СпрСЦ 05.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	2	379 597,0		759 194,0		759 194,0
21	221	521-101-0411002 СпрСЦ 05.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	2	160 625,0		321 250,0		321 250,0
22	222	521-101-0401009 СпрСЦ 05.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	2	9 031,0		18 062,0		18 062,0
23	223	521-101-0401024 СпрСЦ 05.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	2	23 830,0		47 660,0		47 660,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	224	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	2	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	10 702,0 8 096,0	2 606,0 852,0	
25	225	522-101-0225003 *СпрСЦ 05.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI,A4,print 1200x1200dpi,30ppm,scan 4800x4800dpi,tray250,Wi-Fi,LAN,ADF,USB	шт.	2	117 432,0		234 864,0		234 864,0
26	226	КП поз.53	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	2	51 610,0		103 963,0		103 220,0
27	227	КП поз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600	шт	2	49 500,0		99 713,0		99 000,0
28	228	527-114-0402001 *СпрСЦ 05.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773,0		81 546,0		81 546,0
29	229	КП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	2	41 550,0		83 698,0		83 100,0
30	230	522-101-1252001 *СпрСЦ 05.2024*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков,L-1800 мм	шт.	2	55 888,0		111 776,0		111 776,0
31	231	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	2	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	88 992,0 88 950,0	0,0 0,0	42,0
32	232	КП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30	шт	2	29 500,0		59 425,0		59 000,0
33	233	КП поз.25	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 550,0		52 928,0		52 550,0
34	234	527-113-0302002 *СпрСЦ 05.2024*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786,0		26 786,0		26 786,0
35	235	КП поз.32	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	922 321,43		928 962,0		922 321,0
36	236	КП поз.75	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	2	6 730,0		13 557,0		13 460,0
37	237	КП поз.46	Термометр цифровой	шт	2	2 313,39		4 660,0		4 627,0
38	238	523-901-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютереKZM-01.	шт.	1	1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0
39	239	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	12 240,0 12 120,0	0,0 0,0	120,0
40	240	КП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 410,71		18 957,0		18 821,0
41	241	КП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		25 162,0		24 982,0
42	242	КП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	2	11 875,0		23 921,0		23 750,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	243	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	2	8 588,0		17 176,0		17 176,0
44	244	КП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	2	15 691,96		31 610,0		31 384,0
45	245	522-101-1219002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0		19 642,0		19 642,0
46	246	КП поз.71	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		41 964,0
47	247	КП поз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0
48	248	527-114-0402001 *СпрСЦ 05.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0		40 773,0		40 773,0
49	249	КП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 550,0		41 849,0		41 550,0
50	250	КП поз.58	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		5 723,0
51	251	521-403-0102001 *СпрСЦ 05.2024*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0		43 650,0
52	252	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
53	253	КП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
54	254	527-114-0302 *СпрСЦ 05.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788,0		23 576,0		23 576,0
55	255	КП поз.40	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами.500х350х800	шт	1	76 780,0		77 333,0		76 780,0
56	256	521-301-3017007 *СпрСЦ 05.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0
57	257	КП поз.42	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 600,0		20 748,0		20 600,0
58	258	КП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0		58 669,0		58 250,0
59	259	527-104-0103003 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818,0		358 818,0		358 818,0
60	260	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 295х230х87	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0		1 000 000,0
61	261	КП поз.29	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	2	1 139 693,0		2 295 798,0		2 279 386,0
62	262	КП поз.9	Инфузионный насос 126х160х230	шт	1	550 000,0		553 960,0		550 000,0
63	263	КП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	264	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0	60,0
65	265	КП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
66	266	КП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
67	267	КП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
68	268	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0
69	269	КП поз.19	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном,8л	шт	1	616,07		620,0		616,0
70	270	КП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинскихотходов,класс А 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
71	271	КП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинскихотходов,класс Б 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
72	272	522-101-1219002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0		19 642,0		19 642,0
73	273	522-101-1217030 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0
74	274	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	
75	275	521-101-0401004 *СпрСЦ 05.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0
76	276	521-101-0411002 *СпрСЦ 05.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0
77	277	521-101-0401009 *СпрСЦ 05.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0
78	278	521-101-0401024 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0
79	279	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	
80	280	522-101-0225003 *СпрСЦ 05.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI,A4,print 1200x1200dpi,30ppm,scan 4800x4800dpi,tray250,Wi-Fi,LAN,ADF,USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	281	КП поз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0
82	282	527-114-0402001 *СпрСЦ 05.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0		40 773,0		40 773,0
83	283	КП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 550,0		41 849,0		41 550,0
84	284	КП поз.58	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		5 723,0
85	285	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
86	286	КП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
87	287	КП поз.53	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	1	51 610,0		51 982,0		51 610,0
88	288	КП поз.25	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 550,0		52 928,0		52 550,0
89	289	КП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
90	290	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0	60,0
91	291	КП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
92	292	КП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
93	293	КП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
94	294	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0
95	295	КП поз.75	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	шт	1	6 730,0		6 778,0		6 730,0
96	296	КП поз.46	Термометр цифровой	шт	1	2 313,39		2 330,0		2 313,0
97	297	КП поз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	2	49 500,0		99 713,0		99 000,0
98	298	КП поз.43	Столик под аппаратуру,Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	4	64 600,0		260 260,0		258 400,0
99	299	522-101-1219002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0		29 463,0		29 463,0
100	300	КП поз.52	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 550,0		41 849,0		41 550,0
101	301	522-101-1217030 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм,материал ЛДСП 16мм,кромка ПВХ	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	302	527-114-0402001 *СпрСЦ 05.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	3	40 773,0		122 319,0		
103	303	КП поз.6	Аппарат для электротерапии	шт	1	1 363 325,0		1 373 141,0		122 319,0
104	304	1334-0106-0205 *РСНБ РК 2022*	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений,переносной и стационарный,масса до 0,01 т.Монтаж оборудования	комплект	1	42 950,0 42 879,0	0,0 0,0	42 950,0 42 879,0	0,0 0,0	1 363 325,0 71,0
105	305	КП поз.5	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха,500х500х540,1000ВД 50Гц	шт	1	842 000,0		848 062,0		842 000,0
106	306	527-105-0101001 *СпрСЦ 05.2024*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894,0		3 711 894,0		
107	307	КП поз.4	Аппарат для ультразвуковой терапии	шт	1	990 000,0		997 128,0		3 711 894,0
108	308	527-102-0101001 *СпрСЦ 05.2024*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300,0		54 300,0		990 000,0
109	309	КП поз.58	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		54 300,0
110	310	КП поз.44	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	58 250,0		58 669,0		5 723,0
111	311	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	58 250,0 21,0
112	312	КП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
113	313	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	4 590,0 4 545,0	0,0 0,0	45,0
114	314	КП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
115	315	КП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		
116	316	КП поз.20	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	4 200,0		4 230,0		9 411,0
117	317	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		4 200,0
118	318	КП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		8 588,0
119	319	КП поз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		12 491,0
120	320	КП поз.35	Комплекс для восстановление мелкой моторики	шт	1	1 963 533,0		1 977 670,0		49 500,0
121	321	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт	1	44 496,0	0,0	44 496,0	0,0	1 963 533,0 21,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	322	КП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30	шт.	1	44 475,0	0,0	44 475,0	0,0	44 475,0
123	323	525-201-0408003 *СпрСЦ 05.2024*	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
124	324	522-101-1001010 *СпрСЦ 05.2024*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321.Размеры 3200х1000мм	шт.	1	4 697 868,0		4 697 868,0		4 697 868,0
125	325	КП поз.45	Тренажер для развития физиомоторики	шт.	1	77 309,0		77 309,0		77 309,0
126	326	522-101-1219002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт	1	2 628 991,07		2 647 920,0		2 628 991,0
127	327	КП поз.47	Баланс платформа квадрат	шт.	3	9 821,0		29 463,0		29 463,0
128	328	КП поз.34	Стенд мануальных навыков	шт	1	67 857,14		68 346,0		67 857,0
129	329	КП поз.77	Фитнес резинки		1	90 060,0		90 708,0		90 060,0
130	330	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт	1	20 000,0		20 144,0		20 000,0
131	331	КП поз.26	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
132	332	521-301-3017007 *СпрСЦ 05.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
133	333	КП поз.59	Витринный шкаф 900х350х1600	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0
134	334	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт	4	80 357,14		323 743,0		321 429,0
135	335	521-101-0401004 *СпрСЦ 05.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	
136	336	521-101-0411002 *СпрСЦ 05.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178.4m,3HDMI,DP	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0
137	337	521-101-0401009 *СпрСЦ 05.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0
138	338	521-101-0401024 *СпрСЦ 05.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0
139	339	522-101-1217030 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм,материал ЛДСП 16мм,кромка ПВХ	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0
140	340	522-101-1219002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0
					1	9 821,0		9 821,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	341	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т.Монтаж в помещении**	**шт.**	1	171 273,0 125 365,0	9 224,0 2 531,0	171 273,0 125 365,0	9 224,0 2 531,0	9 821,0 36 684,0
142	342	КП поз.16	**Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм),вес 140 кг Кабина оснащаетсявент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм,обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен.Дляпредотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр.Класс HEPA фильтр - H13,эффективность 99,5%.Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт,Выключатель двухклавишный выведен наружу,электропроводкавнутренняя.**	**шт**	1	1 400 000,0		1 410 080,0		1 400 000,0
143	343	КП поз.36	**Стол лабораторный 1200х650х850 мм**	**комп**	1	99 000,0		99 713,0		99 000,0
144	344	КП поз.73	**Тележка для вывоза отходов**	**шт**	1	65 178,57		65 648,0		65 179,0
145	345	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования**	**шт.**	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
146	346	КП поз.26	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,Тумар ОБНП-2х30**	**шт**	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
147	347	521-301-3017007 *СпрСЦ 05.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+**	**шт.**	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0
148	348	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	3	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	4 590,0 4 545,0	0,0 0,0	45,0
149	349	КП поз.65	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	**шт**	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
150	350	КП поз.62	**Диспенсер для антисептиков рук настенный**	**шт**	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
151	351	КП поз.63	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	**шт**	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
152	352	КП поз.76	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
153	353	КП поз.11	**Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинскихотходов,класс А 30 л**	**шт**	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
154	354	КП поз.12	**Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинскихотходов,класс Б 30 л**	**шт**	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
155	355	521-301-0506 *СпрСЦ 05.2024*	**Гигрометр**	**шт.**	1	11 607,0		11 607,0		11 607,0
156	356	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.**		8	1 530,0	0,0	12 240,0	0,0	120,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	357	КП поз.67	Поручень откидной	шт.	1	1 515,0	0,0	12 120,0	0,0	
158	358	КП поз.68	Поручень прямой двухопорный	шт	1	45 000,0		45 324,0		45 000,0
159	359	КП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	32 000,0		32 230,0		32 000,0
160	360	КП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
161	361	КП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
162	362	КП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
163	363	КП поз.78	Сушитель для рук	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
164	364	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	22 888,39		23 053,0		22 888,0
165	365	КП поз.66	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	1	8 588,0		8 588,0		
166	366	КП поз.61	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611	шт	1	6 982,14		7 032,0		8 588,0
167	367	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ-РК 2024*	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт	1	13 062,5		13 156,0		6 982,0
168	368	КП поз.65	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт.	24	1 530,0	0,0	36 720,0	0,0	13 062,0
						1 515,0	0,0	36 360,0	0,0	360,0
169	369	КП поз.62	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	4	11 875,0		47 842,0		47 500,0
170	370	КП поз.63	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	4	9 410,71		37 914,0		37 643,0
171	371	КП поз.76	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	4	15 691,96		63 220,0		62 768,0
172	372	КП поз.78	Сушитель для рук	шт	4	12 491,07		50 324,0		49 964,0
173	373	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	4	22 888,39		92 213,0		91 554,0
174	374	КП поз.66	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	4	8 588,0		34 352,0		34 352,0
175	375	КП поз.61	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611	шт	4	6 982,14		28 130,0		27 929,0
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ		4	13 062,5		52 626,0		52 250,0
			ИТОГО по акту					38 773 427	18 345	37 814
			В том числе:					684 725	5 513	38 032 543
								38 773 427	18 345	37 814
								684 725	5 513	38 032 543

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							38 032 543
			07-01-01-01 Благоустройство							
			Раздел 2: Покрытия							
1	10	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	$м^3$	150	5 900,0 585,0	2 295,0 483,0	885 000,0 87 750,0	344 250,0 72 450,0	453 000,0
2	11	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)**	$м^2$	600	389,0 92,0	295,0 48,0	233 400,0 55 200,0	177 000,0 28 800,0	1 200,0
3	12	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II**	т	57,54	19 409,0		1 116 794,0		1 116 794,0
4	13	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	600	33,0 32,0	0,0 0,0	19 800,0 19 200,0	0,0 0,0	600,0
5	14	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II**	т	27,84	19 409,0		540 347,0		540 347,0
6	15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,42	220 275,0 0,0	5 792,0 1 861,0	92 516,0 0,0	2 433,0 782,0	90 083,0
7	16	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$м^2$	600	397,0 92,0	303,0 47,0	238 200,0 55 200,0	181 800,0 28 200,0	1 200,0
8	17	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки II**	т	58,56	22 333,0		1 307 820,0		1 307 820,0
9	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,18	220 275,0 0,0	5 792,0 1 861,0	39 650,0 0,0	1 043,0 335,0	38 607,0
10	19	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы(щебень)**	$м^3$	2,016	5 777,0 585,0	2 295,0 483,0	11 646,0 1 179,0	4 627,0 974,0	5 840,0
11	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия**	м	168	3 400,0 3 146,0	81,0 24,0	571 200,0 528 528,0	13 608,0 4 032,0	29 064,0
12	21	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200,W6**	$м^3$	9,24	17 999,0		166 311,0		166 311,0
13	22	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	168	2 394,0		402 192,0		402 192,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см (10 см)**	м²	240	1 169,0 139,0	567,0 145,0	280 560,0 33 360,0	136 080,0 34 800,0	111 120,0
15	24	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101,7101-0403-0102,7101-0403-0103**	м²	240	-254,0 0,0	-112,0 -30,0	-60 960,0 0,0	-26 880,0 -7 200,0	-34 080,0
16	25	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	м²	240	3 681,0 3 259,0	243,0 59,0	883 440,0 782 160,0	58 320,0 14 160,0	42 960,0
17	26	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	м²	236,16	2 568,0		606 458,78		606 458,78
18	27	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы/щебень/**	м³	0,372	5 777,0 585,0	2 295,0 483,0	2 149,2 217,82	853,72 179,47	1 077,66
19	28	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: растворцементный - 0,33.*	м	31	3 393,0 3 146,0	81,0 24,0	105 183,0 97 526,0	2 511,0 744,0	5 146,0
20	29	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200,W6**	м³	0,992	17 999,0		17 855,18		17 855,18
21	30	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	31	1 236,0		38 316,0		38 316,0
22	31	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе**	м²	6,12	3 711,0 3 024,0	264,0 88,0	22 711,0 18 507,0	1 616,0 539,0	2 589,0
23	32	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	м²	6,2424	8 153,0		50 894,0		50 894,0
24	33	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная (Контрастная полоса из полимерной пленки)**	м	5,4	520,0		2 808,0		2 808,0
			Итого по разделу 2: Покрытия							
		Итого по акту						7 574 291 1 678 828	897 262 178 795	4 998 203 0
								7574291,00		
			Раздел 4: Малые архитектурные формы							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	47	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение изпанелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	секция	52,133733	64 841,0 18 360,0	18 545,0 5 288,0	3 380 403,09 957 175,33	966 820,07 275 683,04	1 456 407,68
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					3 380 403 957 175	966 820 275 683	1 456 408 0
			ИТОГО по акту					10 954 694 2 636 003	1 864 082 454 479	6 454 610 0
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							136 234
			Всего по акту					103275065,91		
			в т.ч. Оборудования					41 225 241		
			Всего по акту без оборудования					**62 049 825**		
			(общеплощадочные затраты) - 7,7%			тенге		4 777 837		
			Итого:			**тенге**		**66 827 661**		
			Сметная прибыль 5%			тенге		3 341 383		
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			тенге		1 336 553		
			Непредвиденные работы и затраты - 2% (оборудование)			тенге		824 505		
			Итого:			тенге		**113 555 344**		
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента							
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557			тенге		53 946 169		
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075			тенге		67 139 597		
			Итого по части II в прогнозных ценах:			**тенге**		**121 085 766**		
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98			**тенге**		**118 664 051**		
			Налог на добавленную стоимость			тенге		14 239 686		
			Всего по акту:			**тенге**		**132 903 736,93**		

Подрядчик:
ТОО "Асар строй групп"
Директор

Т. Тлемисов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Арнау Строй Проект"

Ибрагим А.

Технический надзор:
ТОО "AveNia"
Директор

Мұталі М.Ә.

Эксперт

Ахметов Х.