Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GrandBuildCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистральных сетей электроснабжения и телефонизации к жилому массиву "Набережный" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Набережная**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магистральных сетей электроснабжения и телефонизации к жилому массиву "Набережный" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Набережная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 от 27.01.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за июль 2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС 4-1-1 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ №5 до объекта электроснабжения работы					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)/срезка растительного слоя/	$м^2$	833	4,0	3 332,0	
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	358,5	477,0	171 004,0	
3	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	116,5	555,0	64 658,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	100	7 993,0	799 300,0	
5	9	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	9 326,7	77,0	718 156,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 756 450	
			Раздел 2: Кл10 кВ					
6	10	6302-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчанно-гравийного	$м^3$	122,5	5 652,0	692 370,0	
7	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	122,5	6 593,0	807 642,5	
8	26	6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабели до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	1 190	2 044,0	2 432 360,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	29	6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	2 460	1 375,0	3 382 500,0	
10	30	243-129-0435 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х630/35 (мк)-10	м	3 650	8 729,0	31 860 849,85	
			Итого по разделу 2: Кл10 кВ				39 175 722	
			ИТОГО по акту				40 932 172	
			ЛС 4-1-3 Внутриплощадочные сети электроснабжения работы					
			Раздел 1: Трансформаторные подстанции					
1	1	1308-0101-2515 *РСНБ РК 2022*	Комплектная двухтрансформаторная подстанция проходного типа исполнение "сендвич" с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	18 134 558,0	18 134 558,0	
			Итого по разделу 1: Трансформаторные подстанции				18 134 558	
			Раздел 2: Заземление КТПБ-10/0,4кВ					
2	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	8,568	9 192,0	78 756,92	
3	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	8,568	4 797,0	41 100,56	
4	8	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,24	13 274,0	162 473,76	
5	9	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2/проходная подстанция/. Монтаж оборудования	м	27,812	1 454,0	40 438,58	
6	10	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2/тупиковая подстанция/. Монтаж оборудования	м	12,852	1 454,0	18 686,74	
7	11	1308-0103-2502 *РСНБ РК 2022*	Шина круглая медная диаметром 25 мм. Монтаж оборудования	м	10,2	8 951,0	91 300,2	
			Итого по разделу 2: Заземление КТПБ-10/0,4кВ				432 757	
			Раздел 3: Фундамент 2КТПБ-1600/ 10-0,4кВ (проходная) 2 шт					
8	12	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1 462,5	4,0	5 850,0	
9	13	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	146,25	140,0	20 475,0	
10	14	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	146,25	359,0	52 504,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	15	6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	65,945	528,0	34 819,0	
12	16	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	65,945	844,0	55 657,5	
13	17	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,9567	7 993,0	31 626,0	
14	18	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	65,945	98,0	6 462,5	
15	19	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	65,945	97,0	6 396,5	
16	20	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	65,945	242,0	15 958,5	
17	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	9,68	17 771,0	172 023,5	
18	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	239,58	4 264,0	1 021 569,0	
19	23	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	45	12 040,0	541 800,0	
20	24	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	38	8 181,0	310 878,0	
21	25	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	19	6 185,0	117 515,0	
22	26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	44,991	48 731,0	2 192 456,5	
23	27	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	28	10 735,0	300 580,0	
24	28	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,3293	90 187,0	29 698,5	
25	29	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3293	270 088,0	88 940,0	
26	30	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	м^3	5,6	44 078,0	246 837,0	
27	31	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м^2	28	6 668,0	186 704,0	
			Итого по разделу 3: Фундамент 2КТПБ-1600/ 10-0,4кВ (проходная) 2 шт				5 438 751	
			ИТОГО по акту				24 006 065	
			ВСЕГО ПО АКТУ				64 938 237	
			В том числе:					
			СМР			64 938 237,00		

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			-		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7%	4 545 676,59			
			Итого с общеплощадочными затратами				69 483 913,59	
			Сметная прибыль	5%	3 474 195,68			
			Итого со сметной прибылью				72 958 109,27	
			Непредвиденные работы и затраты	5%	3 474 195,68			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				76 432 304,95	
			Итого				76 432 304,95	
			Итого на 2025г.	100%			76 432 304,95	
			Итого в текущих ценах на 2025 г.-100%, К=1,079				82 470 457,04	
			Итого с К=0,98				80 821 047,90	
			В том числе:					
			СМР (итого с общеплощадочными затратами, сметной прибылью, непредвиденными расходами)				80 821 047,90	
			Итого				80 821 047,90	
			НДС	12%			9 698 525,75	
			Итого с НДС				90 519 573,65	

м.п. Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

Руководитель _____ Баксимов А.К.

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "GrandBuildCompany"**

Директор _____ Досмағамбет Ш.Қ.

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитального строительства"**

_____ Хасепа Л. В. KZ84VJE00058340

(должность, ФИО, подпись, БИН, квалификация, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК РАЙВ"**

Главный инженер проекта _____ Бредников Д.Ю.

(должность, ФИО, подпись, БИН, квалификация, печать)