Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024 **1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	**26.04.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**		**0,00**	**41 188 021,58**		**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
	ИТОГО по справке	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**					**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Руководитель Мамбетов Б.У
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор Миркамалов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", Директор: Ахмедов А.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **26.04.2024**

от " " август **2024** (месяц, год)

Акт выполненных работ 1

Составлен (а) в текущих ценах на 01.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 993080	002-03-01.Газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		7493,64	217,12	217,12	1627019,11	1627019,11		325448,79	2108635,36
				м^3		0,00	60,32	0,00	452016,36		156167,46	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		111,72	3524,80	0,00	393790,66	0,00		283529,72	731505,70
				м^3		3524,80	0,00	393790,66	0,00		54185,32	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		349,3	10804,16	264,05	3773893,09	92232,67	3036185,46	667571,68	4796783,21
				м^3		1847,91	82,56	645474,96	28838,21		355318,44	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		1183,21	1395,33	0,00	1650968,41	0,00		1188700,09	3066844,82
				м^3		1395,33	0,00	1650968,41	0,00		227176,32	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1183,21	7902,00		9349725,42		9349725,42		10097703,46
				м^3							747978,04	
6	6	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		1532,51	251,08	251,08	384782,61	384782,62		76962,65	498678,75
				м^3 грунта		0,00	69,75	0,00	106892,58		36933,49	
7	7	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 100 км		255777,88	20,00		5115557,60				5524802,21

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т*км							409244,61	
8	8	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		6069,3	47,90	47,90	290719,47	290719,47		71253,58	390923,61
				$м^3$		0,00	16,30	0,00	98929,59		28950,56	
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6069,3	272,05	122,66	1651153,07	744460,34		923383,30	2780528,41
				$м^3$		149,39	61,92	906692,73	375811,06		205992,04	
10	10	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)		4378,6	2,43	2,43	10640,00	10640,00		2627,16	14318,02
				$м^2$		0,00	0,83	0,00	3634,24		1050,86	
			Трубопроводы ПЭ									
11	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею		0,515	651790,39	283004,97	335672,05	145747,56		237652,29	619190,29
				км		368785,42	97336,56	189924,49	50128,33		45865,95	
12	12	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3.0 мм		520,15	350,00		182052,50		182052,50		196616,70
				м							14564,20	
13	13	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею		1,424	651790,39	283004,97	928149,52	402999,08		657120,12	1712091,21
				км		368785,42	97336,56	525150,44	138607,26		126821,57	
14	14	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5.8 мм		1438,24	1285,00		1848138,40		1848138,40		1995989,47
				м							147851,07	
15	15	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею		2,745	651790,39	283004,97	1789164,62	776848,65		1266709,79	3300344,36
				км		368785,42	97336,56	1012315,98	267188,86		244469,95	
16	16	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8.2 мм		2772,45	2565,00		7111334,25		7111334,25		7680240,99
				м							568906,74	
17	17	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		1,748	651790,39	283004,97	1139329,60	494692,69		806633,41	2101640,05
				км		368785,42	97336,56	644636,91	170144,31		155677,04	
18	18	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10.0 мм		1765,48	3880,00		6850062,40		6850062,40		7398067,39
				м							548004,99	
19	19	1122-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		1,082	701718,71	315946,67	759259,64	341854,30		525575,83	1387622,31
				км		385772,04	104879,23	417405,35	113479,33		102786,84	
20	20	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11.4 мм		1092,82	4961,00		5421480,02		5421480,02		5855198,42
				м							433718,40	
21	21	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,535	779519,93	360992,27	417043,16	193130,87		281970,13	754934,35
				км		418527,66	113843,02	223912,30	60906,02		55921,06	
22	22	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		540,35	8198,00		4429789,30		4429789,30		4784172,44
				м							354383,14	
			Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	285	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**		29	21568,16	18976,40	625476,64	550315,60		134632,79	820918,08
				установка		2591,76	2097,64	75161,04	60831,56		60808,65	
24	286	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		40	9858,24	4601,07	394329,60	184042,80	154424,40	102961,20	537074,00
				м		1396,56	1203,47	55862,40	48138,80		39783,20	
25	287	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**		29,29	522,00		15289,38		15289,38		16512,53
				м							1223,15	
26	288	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		11,11	2466,00		27397,26		27397,26		29589,04
				м							2191,78	
27	289	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		162	20550,96	7831,04	3329255,52	1268628,48	1793537,64	550477,62	4190112,18
				м		1648,70	1783,63	267089,40	288948,06		310379,04	
28	290	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**		40,4	3946,00		159418,40		159418,40		172171,87
				м							12753,47	
29	291	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		64,64	5158,00		333413,12		333413,12		360086,17
				м							26673,05	
30	292	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм**		33,33	6536,00		217844,88		217844,88		235272,47
				м							17427,59	
31	293	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**		25,25	10215,00		257928,75		257928,75		278563,05
				м							20634,30	
			ИТОГО по акту 993080:					60820078,45	7508114,24	41188021,58	8103210,15	74437130,92
								7008385,07	2264494,57	0,00	5513842,32	
			~~Временные здания и сооружения~~	~~%~~	~~2,90~~			~~2158676,80~~				
			Итого с временными									76595807,71
			Зимние удорожания	%	0,27			206808,68				
			Итого с зимними удорожаниями									76802616,39
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1536052,33				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78338668,72
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2023,00				91107871,72
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98									*89 285 714,29*
			НДС	%	12,00			9626528,10				10 714 285,71
			Итого с НДС									100 000 000,00

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы)технического надзора:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель: **Мамбетов Б.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"

инженер-эксперт: **Молдабай А.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)