Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024 2 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		37	26.04.2024				
	доп.соглаш.	37/02	29.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области	**425 879 000,00**	**290 963 392,86**	**296 901 421,28**	**296 901 421,28**			**153 292 287,14**		**34 915 607,14**	**325 879 000,00**
	ИТОГО по справке	**425 879 000,00**	**290 963 392,86**	**296 901 421,28**	**296 901 421,28**					**34 915 607,14**	**325 879 000,00**

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Руководитель Мамбетов Б.У
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор Миркамалов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", Директор: Ахмедов А.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **26.04.2024, Дополнительное соглашение № 37/02 от 29.10.2024г.**

Акт выполненных работ 2

от " " ноябрь **2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 993050	002-01-01.Газопровод высокого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		5183,3	217,12	217,12	1125398,10	1125398,10		225110,72	1458528,79
				м^3		0,00	60,32	0,00	312656,66		108019,97	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		33	3524,80	0,00	116318,40	0,00		83749,38	216073,11
				м^3		3524,80	0,00	116318,40	0,00		16005,33	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		225,4	10804,16	264,05	2435257,66	59516,87	1959221,88	430777,72	3095319,02
				м^3		1847,91	82,56	416518,91	18609,02		229283,64	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		1160,6	1395,33	0,00	1619420,00	0,00		1165985,18	3008240,38
				м^3		1395,33	0,00	1619420,00	0,00		222835,20	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1160,6	7902,00		9171061,20		9171061,20		9904746,10
				м^3							733684,90	
6	6	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		1386	251,08	251,08	347996,88	347996,88		69604,92	451004,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0,00	69,75	0,00	96673,50		33402,60	
7	7	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 100 км		246695,9175	20,00		4933918,35				5328631,82
				т·км							394713,47	
8	8	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		3830,3	47,90	47,90	183471,37	183471,37		44967,72	246709,62
				$м^3$		0,00	16,30	0,00	62433,89		18270,53	
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3830,3	272,05	122,66	1042033,12	469824,60		582741,84	1754775,34
				$м^3$		149,39	61,92	572208,52	237172,18		130000,38	
10	10	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)		4620	2,43	2,43	11226,60	11226,60		2772,00	15107,40
			Трубопроводы ПЭ	$м^2$		0,00	0,83	0,00	3834,60		1108,80	
11	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею		0,017	651790,39	283004,97	11080,44	4811,08		7844,83	20439,29
				км		368785,42	97336,56	6269,35	1654,72		1514,02	
12	12	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		17,17	1285,00		22063,45		22063,45		23828,53
				м							1765,08	
13	13	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		2,8	2424318,95	1834210,05	6788093,06	5135788,14		3362824,50	10962990,98
				км трубопровода		590108,90	623031,25	1652304,92	1744487,50		812073,42	
14	14	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		2828	31729,00		89729612,00		89729612,00		96907980,96
			Трубопроводы сталь	м							7178368,96	
15	15	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,006	1293998,08	344251,78	7763,99	2065,51	482,04	6146,15	15022,95
				км		869406,72	165299,31	5216,44	991,80		1112,81	
16	16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		6,024	1711,00		10307,06		10307,06		11131,63
				м							824,57	
17	17	1122-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,03	3297641,65	1335007,01	98929,25	40050,21	11760,30	63205,36	175105,38
				км		1570624,64	557501,79	47118,74	16725,05		12970,77	
18	18	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		30,12	18250,00		549690,00		549690,00		593665,20
				м							43975,20	
19	19	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		3	405,00		1215,00		1215,00		1312,20
				шт.							97,20	
20	20	241-112-0231 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм		2	13986,00		27972,00		27972,00		30209,76
				шт.							2237,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		26,88	143,04	3,26	3844,92	87,62	1674,62	1445,61	5713,89
				$м^2$		77,48	0,46	2082,66	12,36		423,36	
22	22	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		26,88	203,26	2,40	5463,63	64,51	4181,45	848,60	6817,31
				$м^2$		45,30	0,46	1217,66	12,36		505,08	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 3 шт									
23	23	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,3	10804,16	264,05	3241,25	79,22	2607,66	573,35	4119,77
				$м^3$		1847,91	82,56	554,37	24,77		305,17	
24	24	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,204901	2279303,44	754099,55	467032,69	154516,13	131867,43	232571,01	755572,00
				т		881638,89	264864,22	180649,13	54271,08		55968,30	
25	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000888	1528659,00		1357,45		1357,45		1466,05
				т							108,60	
26	26	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)		0,0039	1000327,44	170777,46	3901,28	666,04	510,59	2980,50	7432,32
				км		698630,40	73319,70	2724,66	285,95		550,54	
27	27	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		3,9	3293,00		12842,70		12842,70		13870,12
				м							1027,42	
28	28	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0039	4807526,57	51281,55	18749,35	200,00	16723,43	1809,31	22203,35
				км		468187,20	424,57	1825,93	1,66		1644,69	
29	29	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		3,96	2615,43	12,57	10357,10	49,78	2423,92	7820,29	19631,58
				м		1990,76	4,01	7883,41	15,88		1454,19	
30	30	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		3,96	1285,00		5088,60		5088,60		5495,69
				м							407,09	
31	31	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)		9	1880,43	161,54	16923,87	1453,86		15319,53	34822,89
				шт.		1718,89	0,47	15470,01	4,23		2579,49	
32	32	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,75	3880,00		2910,00		2910,00		3142,80
				м							232,80	
33	33	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		3	4337,00		13011,00		13011,00		14051,88
				шт.							1040,88	
34	34	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		3	3250,00		9750,00		9750,00		10530,00
				шт.							780,00	
35	35	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка монтажной пеной		3	22152,25	5093,15	66456,75	15279,45	123,12	50893,92	126738,72
				футляр		17018,06	117,94	51054,18	353,82		9388,05	
36	36	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		3	1957,00		5871,00		5871,00		6340,68

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							469,68	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 315 мм из земли - 2 шт									
37	37	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,233852	1829598,44	754099,55	427855,62	176347,84	45334,59	265431,15	748749,71
38	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03848	881638,89 379729,00	264864,22	206173,19 14611,97	61939,08	14611,97	55462,94	15780,93
39	39	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,052632	488365,00		25703,72		25703,72	1168,96	27760,02
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000592	1528659,00		904,97		904,97	2056,30	977,37
41	41	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	т	2,6104	36964,00		96490,83		96490,83	72,40	104210,10
42	42	1122-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	0,0026	12987256,46	804571,36	33766,87	2091,89	30075,39	7719,27 2278,32	38928,80
43	43	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	км	2,727	615228,64 31729,00	269899,45	1599,59 86524,98	701,74	86524,98	2883,61	93446,98
44	44	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	0,75	40248,00		30186,00		30186,00	6922,00	32600,88
45	45	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	м	4	7215,16	2314,36	28860,64	9257,44		2414,88 25712,04	58938,48
46	46	241-208-1415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	4900,80 53298,00	1592,14	19603,20 106596,00	6368,56	106596,00	4365,80	115123,68
47	47	241-210-0642 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х273 мм	шт.	2	56545,00		113090,00		113090,00	8527,68	122137,20
48	48	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	шт.	0,6	10804,16	264,05	6482,50	158,43	5215,32	9047,20 1146,70	8239,54
49	49	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка	$м^3$ основания	2	1847,91 56706,49	82,56 5093,15	1108,75 113412,98	49,54 10186,30	69190,56	610,34 33929,28	159129,64
50	50	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	футляр	2	17018,06 1957,00	117,94	34036,12 3914,00	235,88	3914,00	11787,38	4227,12
51	51	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	шт.	0,14	1019,00		142,66		142,66	313,12	154,07

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,48	143,04	3,26	354,74	8,08	154,50	11,41 133,37	527,17
53	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,48	77,48 250,95	0,46 4,79	192,15 622,36	1,14 11,88	385,79	39,06 156,64	841,32
54	54	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Полиэтиленовые фасонные детали Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	м²	12	90,60 1880,43	0,93 161,54	224,69 22565,16	2,31 1938,48		62,32 20426,04	46430,52
55	55	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1718,89 3250,00	0,47	20626,68 19500,00	5,64	19500,00	3439,32	21060,00
56	56	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1314,00		7884,00		7884,00	1560,00	8514,72
57	57	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2063,48	268,48	8253,92	1073,92		630,72 7114,72	16598,12
58	58	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	4	1795,00 7163,00	1,65	7180,00 28652,00	6,60	28652,00	1229,48	30944,16
59	59	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	7215,16	2314,36	108227,40	34715,40		2292,16 96420,15	221019,30
60	60	241-208-1015 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	6	4900,80 50930,00	1592,14	73512,00 305580,00	23882,10	305580,00	16371,75	330026,40
61	61	241-209-0369 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х110х315 мм	шт.	4	74474,00		297896,00		297896,00	24446,40	321727,68
62	62	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	5	43130,00		215650,00		215650,00	23831,68	232902,00
63	63	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 4 шт Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,16	31130,96	1679,47	4980,95	268,71	4355,28	17252,00 387,09	5797,48
64	64	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж	ковер	4	2230,96 143912,61	427,64 1028,41	356,95 575650,44	68,42 4113,64	552032,96	429,44 21359,96	644771,24
65	65	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство	м³	1,5	4875,96 11689,47	517,97 1579,21	19503,84 17534,20	2071,88 2368,82	13045,72	47760,84 2976,93	22152,03
66	66	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1413,11 1880,43	720,89 161,54	2119,67 22565,16	1081,34 1938,48		1640,90 20426,04	46430,52
67	67	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	4	1718,89 63533,80	0,47	20626,68 254135,20	5,64	254135,20	3439,32 20330,80	274466,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		8	1314,00		10512,00		10512,00		11352,96
				шт.							840,96	
69	69	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,006	651790,39	283004,97	3910,74	1698,03		2768,76	7213,86
				км		368785,42	97336,56	2212,71	584,02		534,36	
70	70	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		6	3880,00		23280,00		23280,00		25142,40
				м							1862,40	
71	71	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		4	2263,00		9052,00		9052,00		9776,16
				шт.							724,16	
72	72	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		4	21736,63	3056,35	86946,52	12225,40	2967,20	45984,72	143565,72
				комплект		17938,48	907,72	71753,92	3630,88		10634,48	
73	73	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		6	926,00		5556,00		5556,00		6000,48
				м							444,48	
			Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-315мм - 4 шт									
74	74	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство		4	10956,05	3450,29	43824,20	13801,16	4992,16	30264,80	80016,12
				шт.		6257,72	1384,91	25030,88	5539,64		5927,12	
75	75	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,004	26944,00		107,78		107,78		116,40
				$м^3$							8,62	
76	76	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		4	2197,00		8788,00		8788,00		9491,04
				шт.							703,04	
77	77	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Установка опорной подушки ОП		4	3173,92	88,61	12695,68	354,44	3407,44	10648,76	25212,00
				шт.		2233,45	22,64	8933,80	90,56		1867,56	
78	78	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		4	5346,00		21384,00		21384,00		23094,72
				шт.							1710,72	
79	79	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		0,5	5684,00	1679,47	2842,00	839,73	886,79	1209,67	4375,81
				$м^3$		2230,96	427,64	1115,48	213,82		324,14	
80	80	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,51	24948,00		12723,48		12723,48		13741,36
				$м^3$							1017,88	
81	81	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1		16	1395,33	0,00	22325,28	0,00		16074,24	41471,52
				$м^3$		1395,33	0,00	22325,28	0,00		3072,00	
82	82	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		16	7902,00		126432,00		126432,00		136546,56
				$м^3$							10114,56	
83	83	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении		12	7215,16	2314,36	86581,92	27772,32		77136,12	176815,44
				шт.		4900,80	1592,14	58809,60	19105,68		13097,40	
84	84	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 315, PN 16		4	2332692,10		9330768,40		9330768,40		10077229,88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	241-211-0618 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	8	43130,00		345040,00		345040,00	746461,48	372643,20
86	86	242-108-0602 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	53766,00		215064,00		215064,00	27603,20	232269,12
87	87	1122-0501-0413 *РСНБ РК 2022*	**Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом** Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	шт. км трубопровода	0,027	3581920,85	2664237,03	96711,86	71934,40		17205,12 49137,43	157517,23
88	88	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	27,27	917683,82 40446,00	920603,72	24777,46 1102962,42	24856,30	1102962,42	11667,94	1191199,41
89	89	1122-1401-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м м трубы, уложенной в футляре	27	3792,27 2139,36	19,99 7,08	102391,29 57762,72	539,73 191,16	44088,84	88236,99 57374,46 12781,26	172547,01
90	90	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	**Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ** Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	8	21568,16	18976,40	172545,28	151811,20		37140,08	226460,16
91	91	1122-1401-1105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 450 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	85	2591,76 63275,63	2097,64 19481,11	20734,08 5378428,55	16781,12 1655894,35	3393670,90	16774,80 708509,00	6573892,35
92	92	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	85,85	3868,98 40446,00	4550,62	328863,30 3472289,10	386802,70	3472289,10	486954,80	3750072,23
93	93	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота** Трубка контрольная. Устройство	м шт.	23	11230,89	3450,29	258310,47	79356,67	35026,24	277783,13 174022,60	466919,78
94	94	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,23	6257,72 27483,00	1384,91	143927,56 6321,09	31852,93	6321,09	34586,71	6826,78
95	95	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП	шт.	23	2197,00		50531,00		50531,00	505,69	54573,48
96	96	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,0м)	м	23	350,00		8050,00		8050,00	4042,48	8694,00
97	97	241-213-0203 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	23	674,00		15502,00		15502,00	644,00	16742,16
98	98	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)	м	11,5	6536,00		75164,00		75164,00	1240,16	81177,12
			Сигнальная лента и контрольный кабель								6013,12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	2,732	43721,08	28147,48	119445,99	76898,92		38714,05	170812,83
100	100	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	2732	15573,60 17,00	7656,87	42547,08 46444,00	20918,57	46444,00	12652,79	50159,52
101	101	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	км	2827	550,63	235,89	1556631,01	666861,03	163344,06	3715,52 696261,83	2433114,09
102	102	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	м	2,827	256,96 615444,00	85,11	726425,92 1739860,19	240605,97	1739860,19	180221,25	1879049,01
103	103	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опознавательные знаки - 8 шт** **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	8	8474,63	1219,85	67797,04	9758,80	7479,28	139188,82 58658,24	136571,68
104	104	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$	1,28	6319,87 3381,58	469,28 251,83	50558,96 4328,42	3754,24 322,34	3397,62	10116,40 678,36	5407,32
105	105	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,896	475,36 42146,27	88,44 1436,59	608,46 37763,06	113,20 1287,18	29632,29	400,54 6750,90	48075,08
106	106	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,08	7637,93 152037,00	641,73	6843,59 12162,96	574,99	12162,96	3561,12	13136,00
107	107	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)**	т	0,27552	439419,00		121068,72		121068,72	973,04	130754,22
108	109	1339-0201-0517 *РСНБ РК 2022*	**Контроль сварных соединений и стыков** **Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	240	5764,31	119,48	1383434,40	28675,20	59925,60	9685,50 789849,60	2347147,20
109	111	1339-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	143	5395,14 837,70	0,00 0,00	1294833,60 119791,10	0,00 0,00		173863,20 73073,00	208293,80
110	115	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	**Опознавательные знаки (пересечения связи) - 1 шт** **Установка опознавательного знака**	знак	1	837,70 4085,48	0,00 0,00	119791,10 4085,48	0,00 0,00	989,44	15429,70 2817,40	7455,11
111	116	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,01	3096,04 152037,00	0,00	3096,04 1520,37	0,00	1520,37	552,23	1642,00
112	117	1125-0108-0101 *РСНБ РК 2022*	**Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом** **Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)**	пересечение	1	341077,41 157048,32	184029,09 70306,65	341077,41 157048,32	184029,09 70306,65		121,63 206893,02 43837,63	591808,06

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	118	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0859	510794,00		43877,20		43877,20		47387,38
											3510,18	
114	119	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00136	529519,00		720,15		720,15		777,76
											57,61	
115	120	217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,001824	1341810,00		2447,46		2447,46		2643,26
											195,80	
116	121	234-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,002	25286,00		50,57		50,57		54,62
											4,05	
117	122	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,05	174612,00		8730,60		8730,60		9429,05
			Установка электронны маркеров на трассе газопровода (маркер 1401-XR - 1								698,45	
118	123	1124-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	1	1075,13	494,18	1075,13	494,18		854,42	2083,91
						580,95	282,10	580,95	282,10		154,36	
119	124	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1405-XR)	шт.	1	10655,00		10655,00		10655,00		11507,40
			Опоры из труб 273х4 Н=5,0м под газопровод - 4 шт								852,40	
120	125	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,576	4627,17	0,00	2665,25	0,00		1918,98	4950,97
						4627,17	0,00	2665,25	0,00		366,74	
121	126	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,008	17090,15	1770,14	17226,87	1784,30	5687,85	9309,89	28659,70
						9677,30	472,15	9754,72	475,93		2122,94	
122	127	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02816	27483,00		28256,92		28256,92		30517,47
											2260,55	
123	128	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,5792	39358,12	15925,37	22796,22	9223,98	1620,84	10520,73	35982,31
						20634,33	5690,67	11951,40	3296,04		2665,36	
124	129	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	21,6432	11153,00		241386,61		241386,61		260697,54
											19310,93	
125	130	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,01828	412853,00		7546,95		7546,95		8150,71
						708,00		708,00		708,00	603,76	
126	131	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1							764,64
						1720,00		412,80		412,80	56,64	
127	132	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,24							445,82
											33,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	133	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3,24	143,04	3,26	463,45	10,56	201,85	174,25	688,73
129	134	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	3,24	77,48	0,46	251,04	1,49		51,03	
						250,95	4,79	813,08	15,52	504,01	204,64	1099,14
			ИТОГО по акту 993050:	м^2		90,60	0,93	293,54	3,01		81,42	
								148910508,26	10792613,81	124884778,52	9964840,82	171585347,88
								8299197,56	3476621,90	0,00	12709998,80	
		ЛС 993080	002-03-01.Газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	3211,56	217,12	217,12	697293,91	697293,91		139478,05	903700,87
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	47,88	0,00	60,32	0,00	193721,30		66928,91	
						3524,80	0,00	168767,42	0,00		121512,74	313502,44
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3	149,7	3524,80	0,00	168767,42	0,00		23222,28	
						10804,16	264,05	1617382,75	39528,28	1301222,34	286102,15	2055764,23
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)	м^3	507,09	1847,91	82,56	276632,13	12359,23		152279,33	
						1395,33	0,00	707557,89	0,00		509442,90	1314362,07
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	507,09	1395,33	0,00	707557,89	0,00		97361,28	
						7902,00		4007025,18		4007025,18		4327587,20
6	6	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	656,79	251,08	251,08	164906,83	164906,83		320562,02	
											32983,99	213719,46
7	7	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 100 км	м^3 грунта	133917,52	0,00	69,75	0,00	45811,10		15828,64	
						20,00		2678350,40				2892618,43
8	8	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	т·км	4046,2	47,90	47,90	193812,98	193812,98		214268,03	
											47502,39	260615,75
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	4046,2	0,00	16,30	0,00	65953,06		19300,38	
						272,05	122,66	1100768,71	496306,89		615588,87	1853685,61
10	10	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)	м^3	2919,066667	149,39	61,92	604461,82	250540,70		137328,03	
						2,43	2,43	7093,33	7093,33		1751,44	9545,35
				м^2		0,00	0,83	0,00	2422,82		700,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли - 151 шт									
11	143	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,284484	1829598,44	754099,55	520491,48	214529,25	55150,07	322900,17	910862,98
		РСНБ РК 2022		т фасонных частей		881638,89	264864,22	250812,16	75349,63		67471,33	
12	144	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		151	350,00		52850,00		52850,00		57078,00
		РСНБ РК 2022		м							4228,00	
13	145	241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм		271,8	809,00		219886,20		219886,20		237477,10
		РСНБ РК 2022		м							17590,90	
14	146	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении		302	1810,83	129,01	546870,66	38961,02		502971,94	1133828,80
		РСНБ РК 2022		шт.		1681,82	0,47	507909,64	141,94		83986,20	
15	147	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		151	1085,00		163835,00		163835,00		176941,80
		РСНБ РК 2022		шт.							13106,80	
16	148	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		151	2103,00		317553,00		317553,00		342957,24
		РСНБ РК 2022		шт.							25404,24	
17	149	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		63,42	2302,00		145992,84		145992,84		157672,27
		РСНБ РК 2022		м							11679,43	
18	150	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,06342	3516427,90	48721,80	223011,86	3089,94	190374,33	29271,37	272465,89
		РСНБ РК 2022		км трубопровода		465903,36	306,63	29547,59	19,45		20182,66	
19	151	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		46,81	10804,16	264,05	505742,73	12360,18	406881,88	89461,87	642821,14
		РСНБ РК 2022		$м^3$		1847,91	82,56	86500,67	3864,63		47616,54	
20	152	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$. Устройство		2,718	42033,17	2661,36	114246,16	7233,58	83339,97	23246,10	148491,65
		РСНБ РК 2022		$м^3$		8709,57	688,95	23672,61	1872,57		10999,39	
21	153	1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка монтажной пеной		151	22152,25	5093,15	3344989,75	769065,65	6197,04	2561660,64	6379182,24
		РСНБ РК 2022		футляр		17018,06	117,94	2569727,06	17808,94		472531,85	
22	154	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		151	1957,00		295507,00		295507,00		319147,56
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли - 3 шт	шт.							23640,56	
23	155	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,3	10804,16	264,05	3241,25	79,22	2607,66	573,35	4119,77
		РСНБ РК 2022		$м^3$		1847,91	82,56	554,37	24,77		305,17	
24	156	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,204901	2279303,44	754099,55	467032,69	154516,13	131867,43	232571,01	755572,00
		РСНБ РК 2022		т		881638,89	264864,22	180649,13	54271,08		55968,30	
25	157	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000888	1528659,00		1357,45		1357,45		1466,05
		РСНБ РК 2022		т							108,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	158	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км	0,0039	1000327,44	170777,46	3901,28	666,04	510,59	2980,50	7432,32
27	159	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	км	3,9	698630,40 3293,00	73319,70	2724,66 12842,70	285,95	12842,70	550,54 1027,42	13870,12
28	160	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м	0,0039	4807526,57	51281,55	18749,35	200,00	16723,43	1809,31	22203,35
29	161	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	км	3,96	468187,20 2615,43	424,57 12,57	1825,93 10357,10	1,66 49,78	2423,92	1644,69 7820,29	19631,58
30	162	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,96	1990,76 1285,00	4,01	7883,41 5088,60	15,88	5088,60	1454,19	5495,69
31	163	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)	м	9	1880,43	161,54	16923,87	1453,86		407,09 15319,53	34822,89
32	164	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	шт.	0,75	1718,89 3880,00	0,47	15470,01 2910,00	4,23	2910,00	2579,49	3142,80
33	165	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	м	3	4337,00		13011,00		13011,00	232,80	14051,88
34	166	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3250,00		9750,00		9750,00	1040,88	10530,00
35	167	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	шт.	3	22152,25	5093,15	66456,75	15279,45	123,12	780,00 50893,92	126738,72
36	168	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	футляр	3	17018,06 1957,00	117,94	51054,18 5871,00	353,82	5871,00	9388,05	6340,68
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 5 шт	шт.							469,68	
37	169	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,270419	1829598,44	754099,55	494758,18	203922,85	52423,43	306935,86	865829,56
38	170	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,034016	881638,89 510794,00	264864,22	238411,91 17375,42	71624,32	17375,42	64135,52	18765,45
39	171	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002945	484006,00		1425,40		1425,40	1390,03	1539,43
40	172	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06655	379729,00		25270,96		25270,96	114,03 2021,68	27292,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	173	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03587	488365,00		17517,90		17517,90	1401,43	18919,33
42	174	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00148	1528659,00		2262,42		2262,42	180,99	2443,41
43	175	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	6,6	2565,00		16929,00		16929,00	1354,32	18283,32
44	176	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1	8198,00		8198,00		8198,00	655,84	8853,84
45	177	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	6,25	4953,00		30956,25		30956,25	2476,50	33432,75
46	178	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	м	10	2063,48	268,48	20634,80	2684,80		17786,80	41495,30
47	179	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1795,00 7185,00	1,65	17950,00 35925,00	16,50	35925,00	3073,70	38799,00
48	180	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	5	7363,00		36815,00		36815,00	2874,00	39760,20
49	181	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,15	10804,16	264,05	1620,62	39,60	1303,83	2945,20 286,68	2059,88
50	182	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00625	1847,91 9511005,74	82,56 309980,65	277,19 59443,79	12,38 1937,38	53538,23	152,58 4383,80	68933,80
51	183	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром до 200 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	5	634907,52 56706,49	73585,32 5093,15	3968,17 283532,45	459,91 25465,75	172976,40	5106,21 84823,20	397824,10
52	184	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	17018,06 1957,00	117,94	85090,30 9785,00	589,70	9785,00	29468,45 782,80	10567,80
53	185	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,35	1019,00		356,65		356,65	28,53	385,18
54	186	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3	143,04	3,26	429,12	9,78	186,90	161,34	637,71
55	187	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	3	77,48 250,95	0,46 4,79	232,44 752,85	1,38 14,37	466,68	47,25 189,48	1017,72
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 110 мм из земли - 5 шт	$м^2$		90,60	0,93	271,80	2,79		75,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	188	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,270419	1829598,44	754099,55	494758,18	203922,85	52423,43	306935,86	865829,56
57	189	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,034016	881638,89 510794,00	264864,22	238411,91 17375,42	71624,32	17375,42	64135,52 1390,03	18765,45
58	190	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002945	484006,00		1425,40		1425,40		1539,43
59	191	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06655	379729,00		25270,96		25270,96	114,03	27292,64
60	192	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03587	488365,00		17517,90		17517,90	2021,68	18919,33
61	193	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00148	1528659,00		2262,42		2262,42	1401,43	2443,41
62	194	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	т	6,6	3880,00		25608,00		25608,00	180,99	27656,64
63	195	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1	8198,00		8198,00		8198,00	2048,64	8853,84
64	196	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	6,25	4953,00		30956,25		30956,25	655,84	33432,75
65	197	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	м	10	2063,48	268,48	20634,80	2684,80		2476,50 17786,80	41495,30
66	198	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	5	1795,00 8935,00	1,65	17950,00 44675,00	16,50	44675,00	3073,70	48249,00
67	199	241-208-1406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	6213,00		31065,00		31065,00	3574,00	33550,20
68	200	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,15	10804,16	264,05	1620,62	39,60	1303,83	2485,20 286,68	2059,88
69	201	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00625	1847,91 9511005,74	82,56 309980,65	277,19 59443,79	12,38 1937,38	53538,23	152,58 4383,80	68933,80
70	202	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	5	634907,52 56706,49	73585,32 5093,15	3968,17 283532,45	459,91 25465,75	172976,40	5106,21 84823,20	397824,10
71	203	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	17018,06 1957,00	117,94	85090,30 9785,00	589,70	9785,00	29468,45 782,80	10567,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	204	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,35	1019,00		356,65		356,65		385,18
				м^2							28,53	
73	205	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		3	143,04	3,26	429,12	9,78	186,90	161,34	637,71
				м^2		77,48	0,46	232,44	1,38		47,25	
74	206	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		3	250,95	4,79	752,85	14,37	466,68	189,48	1017,72
				м^2		90,60	0,93	271,80	2,79		75,39	
			Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли - 2 шт									
75	207	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,139088	1829598,44	754099,55	254474,46	104885,90	26963,52	157869,72	445331,71
				т		881638,89	264864,22	122625,04	36839,33		32987,53	
76	208	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0014	379729,00		531,62		531,62		574,15
				т							42,53	
77	209	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,01608	488365,00		7852,71		7852,71		8480,93
				т							628,22	
78	210	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000592	1528659,00		904,97		904,97		977,37
				т							72,40	
79	211	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		2,64	8198,00		21642,72		21642,72		23374,14
				м							1731,42	
80	212	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		0,6	16235,00		9741,00		9741,00		10520,28
				м							779,28	
81	213	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		2,6	18250,00		47450,00		47450,00		51246,00
				м							3796,00	
82	214	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		4	3371,48	394,27	13485,92	1577,08		11813,12	27322,96
				шт.		2977,21	5,90	11908,84	23,60		2023,92	
83	215	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		2	35113,00		70226,00		70226,00		75844,08
				шт.							5618,08	
84	216	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм		2	16112,00		32224,00		32224,00		34801,92
				шт.							2577,92	
85	217	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,6	10804,16	264,05	6482,50	158,43	5215,32	1146,70	8239,54
				м^3 основания		1847,91	82,56	1108,75	49,54		610,34	
86	218	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	13956395,57	397817,66	27912,79	795,64	25486,49	1802,41	32092,42
				км трубопровода		815330,88	94978,92	1630,66	189,96		2377,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	219	1122-0601-0807 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,002	2427887,83	648640,98	4855,78	1297,28	3321,87	812,76	6122,02
88	220	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром до 200 мм. Заделка монтажной пеной**	футляр	2	118310,40 56706,49	292174,50 5093,15	236,62 113412,98	584,35 10186,30	69190,56	453,48 33929,28	159129,64
89	221	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2	17018,06 1957,00	117,94	34036,12 3914,00	235,88	3914,00	11787,38	4227,12
90	222	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	$м^2$	0,14	1019,00		142,66		142,66	313,12	154,07
91	223	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,2	143,04	3,26	171,65	3,91	74,76	11,41 64,54	255,09
92	224	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	$м^2$	1,2	77,48 250,95	0,46 4,79	92,98 301,14	0,55 5,75	186,67	18,90 75,79	407,09
			Полиэтиленовые фасонные детали			90,60	0,93	108,72	1,12		30,16	
93	225	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	412	1810,83 1681,82	129,01 0,47	746061,96 692909,84	53152,12 193,64		686173,64 114577,20	1546812,80
94	226	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	412	1085,00		447020,00		447020,00		482781,60
95	227	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	167	1880,43 1718,89	161,54 0,47	314031,81 287054,63	26977,18 78,49		35761,60 284262,39 47863,87	646158,07
96	228	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	7	3250,00		22750,00		22750,00		24570,00
97	229	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	3919,00		3919,00		3919,00	1820,00	4232,52
98	230	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм**	шт.	35	5884,00		205940,00		205940,00	313,52	222415,20
99	231	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм**	шт.	95	3416,00		324520,00		324520,00	16475,20	350481,60
100	232	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	9	2787,00		25083,00		25083,00	25961,60	27089,64
101	233	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	20	1314,00		26280,00		26280,00	2006,64	28382,40
102	234	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	170	2063,48	268,48	350791,60	45641,60		2102,40 302375,60	705420,10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	235	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	17	1795,00	1,65	30515,00	280,50	12214,00	5225,90	13191,60
104	236	241-208-1602 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	7099,00		7099,00		7099,00	977,60	7666,92
105	237	241-208-1006 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3730,00		7460,00		7460,00	567,92	8056,80
106	238	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	13	9065,00		117845,00		117845,00	596,80	127272,60
107	239	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	8706,00		8706,00		8706,00	9427,60	9402,48
108	240	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	70	13437,00		940590,00		940590,00	696,48	1015837,20
109	241	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	9336,00		37344,00		37344,00	75247,20	40331,52
110	242	241-209-0312 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32x110 мм	шт.	22	5096,00		112112,00		112112,00	2987,52	121080,96
111	243	241-209-1611 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	4	16215,00		64860,00		64860,00	8968,96	70048,80
112	244	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	3	4752,00		14256,00		14256,00	5188,80	15396,48
113	245	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	2	7163,00		14326,00		14326,00	1140,48	15472,08
114	246	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	4	7997,00		31988,00		31988,00	1146,08	34547,04
115	247	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	5427,00		43416,00		43416,00	2559,04	46889,28
116	248	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	8113,00		8113,00		8113,00	3473,28	8762,04
117	249	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	2674,00		21392,00		21392,00	649,04	23103,36
118	250	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	3737,00		37370,00		37370,00	1711,36	40359,60
											2989,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	251	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении		39	2470,94	296,90	96366,66	11579,10		84067,23	194868,57
				шт.		2174,04	3,30	84787,56	128,70		14434,68	
120	252	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		3	20107,00		60321,00		60321,00		65146,68
				шт.							4825,68	
121	253	241-209-1510 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1	16180,00		16180,00		16180,00		17474,40
				шт.							1294,40	
122	254	241-209-1612 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63x125 мм		22	17139,00		377058,00		377058,00		407222,64
				шт.							30164,64	
123	255	241-209-1613 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90x125 мм		2	16595,00		33190,00		33190,00		35845,20
				шт.							2655,20	
124	256	241-209-1614 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110x125 мм		1	18104,00		18104,00		18104,00		19552,32
				шт.							1448,32	
125	257	241-210-0523 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм		1	9769,00		9769,00		9769,00		10550,52
				шт.							781,52	
126	258	241-210-0525 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм		3	9769,00		29307,00		29307,00		31651,56
				шт.							2344,56	
127	259	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		6	5165,00		30990,00		30990,00		33469,20
				шт.							2479,20	
128	260	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		20	3371,48	394,27	67429,60	7885,40		59065,60	136614,80
				шт.		2977,21	5,90	59544,20	118,00		10119,60	
129	261	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		3	35113,00		105339,00		105339,00		113766,12
				шт.							8427,12	
130	262	241-209-1511 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1	38574,00		38574,00		38574,00		41659,92
				шт.							3085,92	
131	263	241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм		6	18301,00		109806,00		109806,00		118590,48
				шт.							8784,48	
132	264	241-209-1618 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x125x160 мм		1	52472,00		52472,00		52472,00		56669,76
				шт.							4197,76	
133	265	241-210-0528 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x125 мм		3	13351,00		40053,00		40053,00		43257,24
				шт.							3204,24	
134	266	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		6	6537,00		39222,00		39222,00		42359,76
				шт.							3137,76	
			Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	267	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею(футляр)	км	0,168	651790,39	283004,97	109500,79	47544,83		77525,41	201988,30
136	268	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	169,68	368785,42 522,00	97336,56	61955,95 88572,96	16352,54	88572,96	14962,10 7085,84	95658,80
137	269	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	168	2615,43	12,57	439392,24	2111,76	102832,80	331769,76	832854,96
138	270	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею(футляр)	км	0,019	1990,76 651790,39	4,01 283004,97	334447,68 12384,02	673,68 5377,09		61692,96 8767,75	22843,91
139	271	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	19,19	368785,42 2466,00	97336,56	7006,92 47322,54	1849,39	47322,54	1692,14 3785,80	51108,34
140	272	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	19	2615,43	12,57	49693,17	238,83	11629,90	37521,58	94191,93
141	273	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км	0,046	1990,76 762334,76	4,01 353618,76	37824,44 35067,40	76,19 16266,46		6977,18 23739,45	63511,40
142	274	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	46,46	408716,00 3946,00	112571,95	18800,94 183331,16	5178,31	183331,16	4704,55 14666,49	197997,65
143	275	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	46	2615,43	12,57	120309,78	578,22	28156,60	90841,72	228043,62
144	276	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,036	1990,76 779519,93	4,01 360992,27	91574,96 28062,72	184,46 12995,72		16892,12 18973,69	50799,32
145	277	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	36,36	418527,66 5158,00	113843,02	15067,00 187544,88	4098,35	187544,88	3762,91	202548,47
146	278	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	36	2615,43	12,57	94155,48	452,52	22035,60	15003,59 71093,52	178468,92
147	279	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,019	1990,76 795095,57	4,01 369586,87	71667,36 15106,82	144,36 7022,15		13219,92 10171,92	27301,04
148	280	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	19,19	425508,70 6536,00	115263,06	8084,67 125425,84	2190,00	125425,84	2022,30 10034,07	135459,91
149	281	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 150 мм. Протаскивание в футляр	м	19	2895,99	13,51	55023,81	256,69	14567,30	39882,14	102498,35
150	282	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею(футляр)	м	0,007	2115,78 1639917,56	4,48 1163107,45	40199,82 11479,42	85,12 8141,75		7592,40 5560,93	18403,58
151	283	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	км	7,07	476810,11 10215,00	325633,39	3337,67 72220,05	2279,43	72220,05	1363,23 5777,60	77997,65

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	284	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром до 150 мм. Протаскивание в футляр**	м	7	2895,99	13,51	20271,93	94,57	5366,90	14693,42	37762,55
153	294	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота** **Трубка контрольная. Устройство**	шт.	113	2115,78 11230,89	4,48 3450,29	14810,46 1269090,57	31,36 389882,77	172085,44	2797,20 854980,60	2293997,18
154	295	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,13	6257,72 27483,00	1384,91	707122,36 31055,79	156494,83	31055,79	169926,01	33540,25
155	296	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	шт.	113	2197,00		248261,00		248261,00	2484,46	268121,88
156	297	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,0м)**	м	113	350,00		39550,00		39550,00	19860,88	42714,00
157	298	241-213-0203 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	113	674,00		76162,00		76162,00	3164,00	82254,96
158	299	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)**	м	56,5	6536,00		369284,00		369284,00	6092,96	398826,72
			Опоры из труб 57х3 Н=2,2м под газопровод - 100 шт								29542,72	
159	303	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м³	54	4627,17	0,00	249867,18	0,00		179904,24	464153,22
160	304	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	36	4627,17 17090,15	0,00 1770,14	249867,18 615245,40	0,00 63725,04	203137,56	34381,80 332496,00	1023560,64
161	305	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	36,72	9677,30 27483,00	472,15	348382,80 1009175,76	16997,40	1009175,76	75819,24	1089909,82
162	306	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	24	1532,49	0,00	36779,76	0,00		80734,06 26481,36	68322,00
163	307	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	м³	1,528	1532,49 39358,12	0,00 15925,37	36779,76 60139,21	0,00 24333,96	4275,99	5060,88 27754,97	94925,72
164	308	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	т	261,04	20634,33 1711,00	5690,67	31529,26 446639,44	8695,34	446639,44	7031,54	482370,60
165	309	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	м	0,457	412853,00		188673,82		188673,82	35731,16	203767,73
166	310	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	т	25	708,00		17700,00		17700,00	15093,91	19116,00
167	311	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	6	1720,00		10320,00		10320,00	1416,00	11145,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							825,60	
168	312	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		81	143,04	3,26	11586,24	264,06	5046,30	4356,18	17218,17
				$м^2$		77,48	0,46	6275,88	37,26		1275,75	
169	313	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		81	250,95	4,79	20326,95	387,99	12600,36	5115,96	27478,44
				$м^2$		90,60	0,93	7338,60	75,33		2035,53	
			Опоры из труб 76х3 Н=2,2м под газопровод - 147 шт									
170	314	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		88,2	4627,17	0,00	408116,39	0,00		293843,59	758116,92
				$м^3$		4627,17	0,00	408116,39	0,00		56156,94	
171	315	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		55,86	17090,15	1770,14	954655,78	98880,02	315201,78	515922,96	1588224,93
				$м^3$		9677,30	472,15	540573,98	26374,30		117646,19	
172	316	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		56,9772	27483,00		1565904,39		1565904,39		1691176,74
				$м^3$							125272,35	
173	317	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		32,34	1532,49	0,00	49560,73	0,00		35683,63	92063,90
				$м^3$		1532,49	0,00	49560,73	0,00		6819,54	
174	318	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		2,78124	39358,12	15925,37	109464,38	44292,28	7783,08	50519,14	172782,20
				т		20634,33	5690,67	57389,02	15827,12		12798,68	
175	319	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		383,7288	2302,00		883343,70		883343,70		954011,20
				м							70667,50	
176	320	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,67179	412853,00		277350,52		277350,52		299538,56
				т							22188,04	
177	321	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		36,75	708,00		26019,00		26019,00		28100,52
				кг							2081,52	
178	322	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		8,82	1720,00		15170,40		15170,40		16384,03
				кг							1213,63	
179	323	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		119,07	143,04	3,26	17031,77	388,17	7418,06	6403,58	25310,70
				$м^2$		77,48	0,46	9225,54	54,77		1875,35	
180	324	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		119,07	250,95	4,79	29880,62	570,35	18522,53	7520,46	40393,31
				$м^2$		90,60	0,93	10787,74	110,74		2992,23	
			Опоры из труб 89х3,5 Н=2,2м под газопровод - 13 шт									
181	325	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		7,8	4627,17	0,00	36091,93	0,00		25986,17	67044,36
				$м^3$		4627,17	0,00	36091,93	0,00		4966,26	
182	326	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		4,94	17090,15	1770,14	84425,34	8744,49	27874,99	45625,84	140455,26
				$м^3$		9677,30	472,15	47805,86	2332,42		10404,08	
183	327	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,0388	27483,00		138481,34		138481,34		149559,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	328	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	2,86	1532,49	0,00	4382,92	0,00		11078,51 3155,70	8141,71
185	329	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	м³	0,312884	1532,49 39358,12	0,00 15925,37	4382,92 12314,53	0,00 4982,79	875,58	603,09 5683,30	19437,66
186	330	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	т	33,9352	20634,33 3181,00	5690,67	6456,15 107947,87	1780,52	107947,87	1439,83	116583,70
187	331	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	м	0,05941	412853,00		24527,60		24527,60	8635,83	26489,81
188	332	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	3,25	708,00		2301,00		2301,00	1962,21	2485,08
189	333	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,78	1720,00		1341,60		1341,60	184,08	1448,93
190	334	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	10,53	143,04	3,26	1506,21	34,32	656,02	107,33 566,30	2238,36
191	335	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	10,53	77,48 250,95	0,46 4,79	815,86 2642,50	4,84 50,44	1638,05	165,85 665,07	3572,19
			Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 28 шт	м²		90,60	0,93	954,02	9,79		264,62	
192	336	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	16,8	4627,17	0,00	77736,46	0,00		55970,21	144403,23
193	337	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	10,64	4627,17 17090,15	0,00 1770,14	77736,46 181839,20	0,00 18834,29	60038,43	10696,56 98271,04	302519,04
194	338	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,8528	9677,30 27483,00	472,15	102966,47 298267,50	5023,68	298267,50	22408,80	322128,90
195	339	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	6,16	1532,49	0,00	9440,14	0,00		23861,40 6796,88	17535,98
196	340	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	м³	0,95312	1532,49 39358,12	0,00 15925,37	9440,14 37513,01	0,00 15178,79	2667,23	1298,96 17312,71	59211,78
197	341	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	т	151,8048	20634,33 2302,00	5690,67	19666,99 349454,65	5423,89	349454,65	4386,06	377411,02
198	342	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	м	0,12796	412853,00		52828,67		52828,67	27956,37	57054,96
199	343	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	7	708,00		4956,00		4956,00	4226,29	5352,48
				кг							396,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	344	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,68	1720,00		2889,60		2889,60		3120,77
201	345	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	22,68	143,04	3,26	3244,15	73,93	1412,96	231,17 1219,73	4821,09
202	346	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	22,68	77,48 250,95	0,46 4,79	1757,25 5691,55	10,43 108,63	3528,10	357,21 1432,47	7693,97
			Опоры из труб 89х3,5 Н=5,0м под газопровод - 78 шт	$м^2$		90,60	0,93	2054,81	21,09		569,95	
203	347	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	46,8	4627,17	0,00	216551,56	0,00		155917,01	402266,13
204	348	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	29,64	4627,17 17090,15	0,00 1770,14	216551,56 506552,05	0,00 52466,95	167249,92	29797,56 273755,04	842731,60
205	349	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,2328	9677,30 27483,00	472,15	286835,17 830888,04	13994,53	830888,04	62424,51	897359,08
206	350	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	17,16	1532,49	0,00	26297,53	0,00		66471,04 18934,17	48850,23
207	351	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	$м^3$	3,489096	1532,49 39358,12	0,00 15925,37	26297,53 137324,26	0,00 55565,14	9763,96	3618,53 63376,81	216757,16
208	352	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	т	422,8848	20634,33 3181,00	5690,67	71995,16 1345196,55	19855,29	1345196,55	16056,09	1452812,27
209	353	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	м	0,35646	412853,00		147165,58		147165,58	107615,72	158938,83
210	354	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	19,5	708,00		13806,00		13806,00	11773,25	14910,48
211	355	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	4,68	1720,00		8049,60		8049,60	1104,48	8693,57
212	356	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	63,18	143,04	3,26	9037,27	205,96	3936,11	643,97 3397,82	13430,18
213	357	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	63,18	77,48 250,95	0,46 4,79	4895,19 15855,02	29,06 302,63	9828,28	995,09 3990,45	21433,18
			Сигнальная лента и контрольный кабель	$м^2$		90,60	0,93	5724,11	58,76		1587,71	
214	358	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	8,049	43721,08	28147,48	351910,97	226559,07		114059,08	503247,63
215	359	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		8049	15573,60 17,00	7656,87	125351,91 136833,00	61630,15	136833,00	37277,58	147779,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	360	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	8070	550,63	235,89	4443584,10	1903632,30	466284,60	10946,64 1987560,30	6945606,90
217	361	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	м	8,07	256,96 615444,00	85,11	2073667,20 4966633,08	686837,70	4966633,08	514462,50	5363963,73
218	373	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Разборка**	км	4,2	547,00	355,51	2297,40	1493,14		397330,65 872,13	3423,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	374	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство**	м³	4,2	191,49 1824,37	96,91 1570,32	804,26 7662,35	407,02 6595,35	9,70	253,55 3067,60	11588,35
220	375	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	5,124	251,74 4000,00	424,54	1057,31 20496,00	1783,07	20496,00	858,40 1639,68	22135,68
			ИТОГО по акту 993080:					51723597,21 14070383,63	6567354,52 1965972,90	28407508,62 0,00	14007575,42 5258457,34	70989629,97
			ВСЕГО ПО АКТУ:					200634105,47 22369581,19	17359968,33 5442594,80	153292287,14 0,00	23972416,24 17968456,14	242574977,85 0,00
			Временные здания и сооружения	%	2,90			7034674,36				249609652,21
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,27			673946,06				250283598,27
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			5005671,97				255289270,23
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2023,00				296901421,28
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98									*290 963 392,86*
			НДС	%	12,00							34 915 607,14
			Итого с НДС									**325 879 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель: **Мамбетов Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"

инженер-эксперт: **Молдабай А.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)