Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Nova Expert"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шукырбулак, по ул.Жана курылыс №2, с/о Рыскул Тюлькубасского района, Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 10.04.2023г.

по подпрограмме 055

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**12 909 316,60**	**1 383 141,06**		**5 382 011**		**100**			**1 383 141,06**	**12 909 316,60**
Затраты инжиниринговых услуг	353 792,00	37 906,29							37 906,29	353 792,00
Затраты авторского надзора без НДС	135 887,01	14 559,32							14 559,32	135 887,01
Всего по стройке	**13 398 995,61**	**1 435 606,66**							**1 435 606,67**	**13 398 995,61**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Усубалиев Т.

Главный специалист
_____Мырзалиев Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "Nova Expert"
_____Әбдуәлі Ғ.

Инженер-эксперт
_____Карабаев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____Ишанкулов С.М.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Nova Expert"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: Доп соглашение №2 от 09.02.2023 года к договору №271 от 12.09.2022 года
Наименование обьекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шукырбулак, по ул.Жана курылыс №2, с/о Рыскул Тюлькубасского района, Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля (АС-23)										
		Водосток(АР-6)										
1	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	51		392,43	12,60	20014	642	756	17326	40327
		НР - 92%; СП - 8%				365,01	4,26	18616	217		2987	
2	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	51		1638,00	--	83538	--	83538	--	90221
		СП - 8%				--	--	--	--		6683	
3	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	126		805,00	--	101430	--	101430	--	109544
		СП - 8%				--	--	--	--		8114	
4	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4		837,00	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%				--	--	--	--		268	
5	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4		1918,00	--	7672	--	7672	--	8286
		СП - 8%				--	--	--	--		614	
6	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18		1667,71	96,80	30019	1742	319	26208	60725
		НР - 92%; СП - 8%				1553,24	29,36	27958	528		4498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18		2135,00	--	38430	--	38430	--	41504
		СП - 8%				--	--	--	--		3074	
8	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18		1047,00	--	18846	--	18846	--	20354
		СП - 8%				--	--	--	--		1508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006,00	--	24072	--	24072	--	25998
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
10	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4186,00	--	8372	--	8372	--	9042
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
11	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4133,00	--	8266	--	8266	--	8927
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		Водосток козырьков(АР6)									
12	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	9	1994,13	12,60	17947	113	14549	3058	22685
		НР - 92%; СП - 8%			365,01	4,26	3285	38		1680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	9	1638,00	--	14742	--	14742	--	15921
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
14	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	26	805,00	--	20930	--	20930	--	22604
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
15	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	837,00	--	10044	--	10044	--	10848
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
16	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	1918,00	--	11508	--	11508	--	12429
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
17	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18	1667,71	96,80	30019	1742	319	26208	60725
		НР - 92%; СП - 8%			1553,24	29,36	27958	528		4498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2135,00	--	38430	--	38430	--	41504
		СП - 8%			--	--	--	--		3074	
19	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1047,00	--	12564	--	12564	--	13569
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
20	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006,00	--	12036	--	12036	--	12999
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
21	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	816,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				663554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					79128			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка (АР-10)									
		Потолок									
22	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	113,8498575	477,86	3,21	54404	366	806	63024	126823
		НР - 118%; СП - 8%			467,56	1,57	53232	179		9394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	170,2053122	448,94	2,77	76412	471	2800	58709	145930
		НР - 80%; СП - 8%			429,72	1,44	73141	245		10810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	170,2053122	914,99	5,33	155736	907	46905	86584	261706
		НР - 80%; СП - 8%			634,08	1,80	107924	306		19386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	129,5553532	525,25	3,47	68049	449	19903	38334	114894
		НР - 80%; СП - 8%			368,16	1,70	47697	220		8511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	40,649959	1724,23	167,26	70090	6799	--	53294	133255
		НР - 80%; СП - 8%			1556,97	81,84	63291	3327		9871	
27	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте/"Armstrong"/	м2	40,649959	3122,00	--	126909	--	126909	--	137062
		СП - 8%			--	--	--	--		10153	
		Стены									
28	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	130,4395366	1230,49	13,39	160505	1747	46414	90343	270916
		НР - 80%; СП - 8%			861,27	4,49	112344	586		20068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	327,2228036	470,98	3,47	154115	1135	45945	86073	259403
		НР - 80%; СП - 8%			327,10	1,70	107035	556		19215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,012644	1358,92	88,28	349260	22689	85673	207080	600847
		НР - 80%; СП - 8%			937,30	69,85	240898	17952		44507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2050836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					828933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка (АР2.АС-15)									
31	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство покрытия крылец *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29	5073,70 1248,78	153,30 70,44	147137 36215	4446 2043	106476	35962 14648	197747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				197747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					38258			
		РАЗДЕЛ 4. Крепление дымовой трубы (АС7)									
		Включение									
32	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,333	67280,27 53066,00	7974,51 1600,38	22404 17671	2656 533	2077	21481 3511	47395
33	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм *СП - 8%*	м	8	10906,00 --	-- --	87248 --	-- --	87248	-- 6980	94228
		Узел "2"									
34	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./Узел "2"/ Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0103946	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	8390 750	86 17	7554	905 744	10039
35	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0006659	647579,00 --	-- --	431 --	-- --	431	-- 34	465
		Узел"3"									
36	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0144312	1039132,34 285516,00	1472,34 665,64	14996 4120	22 10	10854	3758 1500	20255
37	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	14,4312	537,00 --	-- --	7750 --	-- --	7750	-- 620	8370
38	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	3403,12 3403,12	-- --	6806 6806	-- --	--	6670 1078	14554
39	С1217-504-0104 217-504-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Асбестовый шнуробщего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83 - ШАП 01 *СП - 8%*	т	0,000048	2243595,00 --	-- --	108 --	-- --	108	-- 9	117
40	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,09	16819,00 --	-- --	1514 --	-- --	1514	-- 121	1635
		База под дымовую трубу (АС-8)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0010656	325908,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				197433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29907			
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляция									
		Система К1									
42	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	7358,33	11,76	7358	12	146	7056	15567
		НР - 98%; СП - 8%			7200,00	--	7200	--		1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Прайс-лист стр.8 "AlianzaGroup"	Сплит-система Toshiba RAS-O5BKVG-E/RAS-O5BAVG-E	шт	1	343357,14	--	343357	--		--	343357
					--	--	--	--	343357	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				343357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				343357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				358924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7200			
		РАЗДЕЛ 6. Санприборы									
44	С1244-101-0203 244-101-0203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт	1	4765,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
45	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	16	3977,00	--	63632	--	63632	--	68723
		СП - 8%			--	--	--	--		5091	
46	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	13	10780,00	--	140140	--	140140	--	151351
		СП - 8%			--	--	--	--		11211	
47	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт	3	3016,00	--	9048	--	9048	--	9772
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
48	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	785,00	--	12560	--	12560	--	13565
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
49	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3933,30	206,29	11800	619	891	10387	23962
		НР - 98%; СП - 8%			3429,90	103,21	10290	310		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879,00	--	26637	--	26637	--	28768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
51	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876,00	--	35504	--	35504	--	38344
		СП - 8%			--	--	--	--		2840	
52	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1690,51	73,74	1691	74	204	1420	3360
		НР - 98%; СП - 8%			1412,67	36,66	1413	37		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	12566,00	--	12566	--	12566	--	13571
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
		Включение									
54	Е11-170301-0105 1117-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным. Установка	комплект	1	27651,25	348,33	27651	349	23609	3784	33950
		НР - 98%; СП - 8%			3692,55	168,65	3693	169		2515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-170301-0104 1117-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1	7712,87	383,08	7713	383	2386	5025	13757
		НР - 98%; СП - 8%			4944,00	183,70	4944	184		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				404269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21040			
		РАЗДЕЛ 7. Дизельная электростанция									
		Монтаж дизель-генератора									
56	Ц13-080301-0107 1308-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	54445,52	27046,34	54446	27046	2965	26040	86925
		НР - 72%; СП - 8%			24435,00	11732,25	24435	11732		6439	
57	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4886850,00	--	4886850	--		--	4886850
					--	--	--	--	4886850	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				4886850				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4886850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4973775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					36167			
		РАЗДЕЛ 8. МАФ									
58	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	8	32529,00	32,00	260232	256	259016	816	281928
		НР - 102 Тенге; СП - 2610 Тенге			120,00	9,00	960	72		20880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	50625,00	206,00	405000	1648	349520	47200	488376
		НР - 5900 Тенге; СП - 4522 Тенге			6729,00	58,00	53832	464		36176	
60	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделение м по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	239569,00	8882,00	239569	8882	211817	15711	275702
		НР - 15711 Тенге; СП - 20422 Тенге			18870,00	2816,00	18870	2816		20422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1046006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					77014			
		РАЗДЕЛ 9. Озеленение									
61	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	27	1971,61	--	53233	--	--	46845	108085
		НР - 88%; СП - 8%			1971,61	--	53233	--		8006	
62	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	27	1576,50	178,90	42566	4831	2955	31613	80113
		НР - 88%; СП - 8%			1288,15	42,36	34780	1144		5934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1254-101-0203 254-101-0203 РСНБ РК 2015	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	13	19105,00	--	248365	--	248365	--	268234
		СП - 8%			--	--	--	--		19869	
64	С1254-104-0908 254-104-0908 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный (карагач) с комомземли размерами 1 м х 0,6 м	шт.	14	8077,00	--	113078	--	113078	--	122124
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
65	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерныеи обыкновенные. Подготовка почвы механизированнымспособом. С внесением растительной земли слоем 15см	м2	869,94	316,81	11,25	275606	9786	--	236202	552753
		НР - 88%; СП - 8%			305,56	2,98	265819	2592		40945	
66	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,086994	579804,25	4878,54	50439	425	49933	231	54723
		НР - 88%; СП - 8%			925,71	2086,77	81	182		4054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1186032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					357831			
		РАЗДЕЛ 10. Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 на участке - 979,58 м2, вне участка - 31,45 м2									
67	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0732448	131390,11	2145,71	9624	158	9466	86	10487
		НР - 108%; СП - 8%			--	1087,50	--	80		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	147,9692957	1649,40	210,80	244061	31192	208960	8668	272947
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	27,82	3909	4117		20218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				283434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8106			
		РАЗДЕЛ 11. Ирригация									
		Плиты перекрытия для лотков									
69	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ПГС	м3 подушки	0,254	4375,44	217,24	1111	55	462	522	1764
		НР - 84%; СП - 8%			2337,70	110,77	594	28		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,169	76711,87	7858,38	12964	1328	4416	7055	21620
		НР - 91%; СП - 8%			42724,40	3147,09	7220	532		1602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,2	8183,49	2994,12	9820	3593	925	6158	17257
		НР - 91%; СП - 8%			4418,68	1220,82	5302	1465		1278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П9д-15б/	м3	1,2	54289,00	--	65147	--	65147	--	70359
		СП - 8%			--	--	--	--		5212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				111000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15141			
		РАЗДЕЛ 12. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Земляные работы									
73	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	84,08393	226,83	226,83	19073	19073	--	2428	23221
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,11	--	3373		1720	
74	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6633361	2343,26	--	6241	--	--	4493	11593
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	6241	--		859	
75	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,2007336	1018,66	--	8354	--	--	6015	15518
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	8354	--		1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,1518249	19,42	19,42	1324	1324	--	418	1881
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	581		139	
77	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,1518249	181,02	81,66	12337	5565	--	6897	20772
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	6772	2807		1539	
		Трубопроводы									
78	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,261764	6229,18	180,98	26547	771	20538	5417	34522
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	5238	234		2557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0172977	336842,77	77640,69	5827	1343	16	4848	11529
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	4468	429		854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,4707255	151,00	--	2638	--	2638	--	2849
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
81	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка Футляра	км трубопровода	0,0012535	708983,72	258959,38	889	324	2	664	1677
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	563	107		124	
82	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	1,25346	12461,00	--	15619	--	15619	--	16869
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
83	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,25346	1492,71	8,59	1871	10	201	1647	3799
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	1660	3		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка Тройник ППТФ диам.100мм	т фасонных частей	0,0115318	340289,11	3374,70	3924	39	3248	650	4940
		НР - 99%; СП - 8%			55277,30	1647,45	637	19		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	0,752076	1269,41	83,16	955	63	46	838	1936
		НР - 99%; СП - 8%			1125,00	--	846	--		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	0,752076	2590,00	--	1948	--	1948	--	2104
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
87	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 СВОБОДНЫЕ	шт.	0,501384	2590,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%			--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0003284	1139952,85	534921,07	374	176	5	248	672
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	193	58		50	
89	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм /114 мм х 3,6 мм - 60 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,250692	1247,00	--	313	--	313	--	338
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
90	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм/60,3 мм х 3,6 мм - 42,4 мм х 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,250692	362,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
91	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	0,501384	1552,87	955,88	779	479	--	444	1321
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	299	149		98	
92	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	0,250692	269,00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
93	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	0,250692	1772,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
94	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,0451246	24981,35	1230,92	1127	55	782	277	1516
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	290	14		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	0,250692	2335,06	96,42	585	24	73	495	1166
		НР - 99%; СП - 8%			1946,00	47,07	488	12		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	С1242-101-1706 242-101-1706 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Belgicast BV-05-47, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,250692	66504,00	--	16672	--	16672	--	18006
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
97	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,501384	2131,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
98	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	0,250692	3082,17	202,74	773	51	123	616	1500
		НР - 99%; СП - 8%			2389,66	91,89	599	23		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	С1244-404-0103 244-404-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	0,250692	42345,00	--	10616	--	10616	--	11465
		СП - 8%			--	--	--	--		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под гидранты	м3	0,0125346	24981,35	1230,92	313	15	217	77	421
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	81	4		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка указателя пожарного гидранта	шт	0,250692	5537,63	853,03	1388	214	121	1222	2819
		НР - 108%; СП - 8%			4201,60	312,11	1053	78		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1251-101-0139 251-101-0139 РСНБ РК 2015	Указатели прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	0,250692	2472,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
103	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,250692	9403,77	4470,81	2357	1121	339	1280	3929
		НР - 99%; СП - 8%			3579,81	1579,62	897	396		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0172977	69897,34	--	1209	--	39	1158	2556
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	1170	--		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0253199	76692,27	--	1942	--	230	1695	3928
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	1712	--		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	0,250692	2588,91	64,28	649	16	47	588	1335
		НР - 99%; СП - 8%			2336,04	31,38	586	8		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С1242-402-0302 242-402-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50	шт.	0,250692	269782,00	--	67632	--	67632	--	73043
		СП - 8%			--	--	--	--		5411	
108	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024543	1139952,85	534921,07	2798	1313	46	1853	5023
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	1439	432		372	
109	С1241-113-0123 241-113-0123 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114,3х6,0 мм	шт.	0,250692	5170,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
110	С1241-113-0105 241-113-0105 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 42,4х2,5 мм	шт.	0,250692	631,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
111	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	0,250692	959,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				287954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					52313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11 761 035,49				
		в т.ч. Оборудование	Тенге				5 230 207,00				
		Временные здания и сооружения- 2,9 %	Тенге				189 394,03				
		Итого:	Тенге				11 950 429,52				
		Зимнее удорожание- 0,7 %	Тенге				47 041,56				
		Итого:	Тенге				11 997 471,07				
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				135 345,28				
		Итого:	Тенге				12 132 816,36				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				11 526 175,54				
		НДС-12%	Тенге				1 383 141,06				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**12 909 316,60**				

Проектировщик:
Директор
ТОО "Элит Проект Лтд"
_____ Сатбаева Г.Д.

Автор
ТОО "Элит Проект Лтд"
_____ Сирнебаев Т.Ж.

Технадзор :
Директор
ТОО "Nova Expert"
_____ Әбдуәлі Ғ.

Инженер эксперт
ТОО "Nova Expert"
_____ Карабаев М.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ Ишанкулов С.

Начальник участка
ТОО "УМИРЗАК"
_____ Абдурахманов С.