Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2022 года

на 19 сети ВЛЗ 10кВ I подъема

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 4. Монтаж								
1	Е11-330202-0101	**Опоры одноцепные промежуточные одностоечные.Установка** опора	17	7365,44	3120,62	125212	53050	69878	3,06	52
				3577,14	1560,96	60811	26536	80	0,87	15
2	Е11-330202-0102	**Опоры одноцепные анкерные и угловые двухстоечные.Установка** опора	1	14871,9	7213,6	14872	7214	8480	5,98	6
				6990,62	3609,6	6991	3610	80	2	2
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** м2 поверхности	47,5	876,17	19,84	41618	943	12518	0,21	10
				280,69	2,69	13333	128	93	0	0
4	Е11-330203-0201	**Плита П-3и.Установка** шт.	2	2513,7	1389,85	5027	2779	2674	0,91	2
				1123,85	547,2	2248	1094	80	0,3	1
5	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** км линии	0,8575	117210,22	58456,74	100508	50127	52331	43,7	37
				55936	20348,16	47965	17449	80	15,14	13
6	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования** т	0,60779	709915,73	16665,6	431480	10129	33069	52	32
				69888	5679,36	42477	3452	72	3,48	2
7	Е11-330208-0101	**Разрядники. Установка с помощью механизмов** комплект	1	9377,86	4667,94	9378	4668	4733	3,76	4
				4478,16	1438,08	4478	1438	80	1,07	1
8	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	1	14875,74	4180,93	14876	4181	9819	7,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		10551,24	1722,24	10551	1722	80	1,02	1
		Итого по разделу: 4. Монтаж				742971				
		Раздел: 5. Заземление опор								
9	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	20,3	250,75	49,32	5090	1001	3448	0,18	4
		м шин заземления		198,9	13,44	4038	273	80	0,01	0
10	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	72	1387,42	156,35	99894	11257	49616	0,7	50
		шт.		911,4	45,7	65621	3290	72	0,03	2
11	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	720	256,5	16,63	184680	11973	110362	0,16	115
		м		208,32	4,57	149990	3290	72	0	2
		Раздел: 6. Строительные работы								
12	Е11-010101-0503	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	88,8	95,87	95,87	8513	8513	2135	0	0
		м3 грунта		0	33,4	0	2966	72	0,02	2
13	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	88,8	1248,72	0	110886	0	79838	1,21	107
		м3 грунта		1248,72	0	110886	0	72	0	0
		ИТОГО:				1152034	165835			427
						519389	65248			41
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				193 047				
		На общестроительные работы				245 854				
		Всего накладных расходов:				438 901				
		Итого с накладными				1 590 935				
		Сметная прибыль				127 275				
		Итого со сметной прибылью				1 718 210				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин и механизмов				1 552 375				
		Итого за вычетом стоимости материалов				1 085 565				
		Итого с временными, 2 %				1 107 276				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				1 141 823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 2% :				22 836				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 164 660				
		Итого с учетом коэффициента к договорной цене, к = 1,235405				1 438 827				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				172 659				
		Итого с НДС				1 611 486				

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)

Заказчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Подрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2022 года

на 20 сети ВЛЗ 10кВ II подъема

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Монтаж								
1	Е11-330202-0101	**Опоры одноцепные промежуточные одностоечные.Установка**	2	7365,44	3120,62	14731	6241	8221	3,06	6
		опора		3577,14	1560,96	7154	3122	80	0,87	2
2	Е11-330202-0102	**Опоры одноцепные анкерные и угловые двухстоечные ответвительные.Установка**	4	14871,9	7213,6	59488	28854	33921	5,98	24
		опора		6990,62	3609,6	27962	14438	80	2	8
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	20	876,17	19,84	17523	397	5271	0,21	4
		м2 поверхности		280,69	2,69	5614	54	93	0	0
4	Е11-330203-0201	**Плита П-3и.Установка**	6	2513,7	1389,85	15082	8339	8021	0,91	5
		шт.		1123,85	547,2	6743	3283	80	0,3	2
5	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,157	117210,22	58456,74	18402	9178	9581	43,7	7
		км линии		55936	20348,16	8782	3195	80	15,14	2
6	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	0,31468	709915,73	16665,6	223396	5244	17121	52	16
		т		69888	5679,36	21992	1787	72	3,48	1
7	Е11-330208-0101	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	2	9377,86	4667,94	18756	9336	9466	3,76	8
		комплект		4478,16	1438,08	8956	2876	80	1,07	2
8	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	2	14875,74	4180,93	29751	8361	19638	7,42	15
		комплект		10551,24	1722,24	21102	3444	80	1,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: 1. Монтаж				**397130**				
		Раздел: 2. Заземление опор								
9	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**40,6**	**250,75**	**49,32**	**10180**	**2003**	**6897**	**0,18**	**7**
		м шин заземления		**198,9**	**13,44**	**8075**	**546**	**80**	**0,01**	**0**
10	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**20**	**1387,42**	**156,35**	**27748**	**3127**	**13782**	**0,7**	**14**
		шт.		**911,4**	**45,7**	**18228**	**914**	**72**	**0,03**	**1**
11	**Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**200**	**462,48**	**16,63**	**92496**	**3326**	**30656**	**0,16**	**32**
		м		**208,32**	**4,57**	**41664**	**914**	**72**	**0**	**1**
		Итого по разделу: 2. Заземление опор				**130425**				
		Раздел: 3. Строительные работы								
12	**Е11-010101-0503**	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**28,8**	**95,87**	**95,87**	**2761**	**2761**	**693**	**0**	**0**
		м3 грунта		**0**	**33,4**	**0**	**962**	**72**	**0,02**	**1**
13	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**28,8**	**1248,72**	**0**	**35963**	**0**	**25893**	**1,21**	**35**
		м3 грунта		**1248,72**	**0**	**35963**	**0**	**72**	**0**	**0**
		Итого по разделу: 3. Строительные работы				**38724**				
		Раздел: 4. Оборудование								
14	**Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**1**	**134640,37**	**94804,4**	**134640**	**94804**	**49172**	**28**	**28**
		шт.		**37632**	**30662,16**	**37632**	**30662**	**72**	**24,38**	**24**
15	**5108-0301-0603 РСНБ РК 2015**	**Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	**1**	**4058426**		**4058426**				
		шт.								
		Отпускная цена		4058426		4058426				
		Сметная стоимость оборудования				***4058426***				
16	**Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 18**	**Демонтаж камеры КСО 272**	**1**	**134640,37**	**94804,4**	**134640**	**94804**	**49172**	**28**	**28**
		шт.		**37632**	**30662,16**	**37632**	**30662**	**72**	**24,38**	**24**
		Итого по разделу: 4. Оборудование				**4327707**				
		ИТОГО:				**4 893 983**	**276 775**			**229**
						287 499	**96 859**			**70**
		Всего прямые затраты:				**4 893 983**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**271 283**				
		- оборудования				**4 058 426**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**159 903**				
		На общестроительные работы				**127 602**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**287 505**				
		Итого с накладными				**5 181 488**				
		Сметная прибыль				**89 845**				
		Итого со сметной прибылью				**5 271 333**				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин и механизмов				**4 994 558**				
		Итого за вычетом стоимости материалов				**664 850**				
		Итого с временными, 2 %				**678 147**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				**699 305**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 2% :				**13 986**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**713 291**				
		Итого с учетом коэффициента к договорной цене, к = 1,235405				**881 204**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**105 744**				
		Итого с НДС				**986 948**				

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)

Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2022 года

на 23 комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 I подъема

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Монтаж								
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	1	83178,58	41915,1	83179	41915	37111	27	27
		подстанция		36288	15254,4	36288	15254	72	8,29	8
2	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	2	1321,34	81,2	2643	162	1796	0,87	2
		шт.		1214,52	32,64	2429	65	72	0,02	0
		Итого по разделу: 1. Монтаж				85821				
		Раздел: 2. Фундамент под КТП								
3	Е11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	8,2	325,19	308,05	2667	2526	550	0,02	0
		м3 грунта		17,14	76,03	141	623	72	0,04	0
4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	0,3	4806	0	1442	0	1038	4,27	1
		м3 грунта		4806	0	1442	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	3,375	41,17	41,17	139	139	37	0	0
		м3 грунта		0	15,13	0	51	72	0,01	0
6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	1,125	1766,4	0	1987	0	1431	1,38	2
		м3 грунта		1766,4	0	1987	0	72	0	0
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,375	192,49	90,84	650	307	349	0,13	0
		м3 уплотненного грунта		101,65	42	343	142	72	0,03	0
8	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	4	352,38	339,18	1410	1356	304	0,02	0
		м3 грунта		13,08	92,35	52	369	72	0,05	0
9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	4	21,05	17,83	84	71	29	0	0
		м3 грунта		3,13	7,04	13	28	72	0	0
10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,4	5654,81	1744,26	2262	698	604	0,85	0
		м3 основания		877,2	746,72	351	299	93	0,54	0
11	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	12	2053,4	1011,54	24641	12139	10233	0,39	5
		шт. сборных конструкций		468,06	254,63	5617	3056	118	0,11	1
12	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство	1,35	5791,34	1340,44	7818	1809	4350	2,82	4
		м3		3234,54	306,12	4367	413	91	0,23	0
		Итого по разделу: 2. Фундамент под КТП				43099				
		Раздел: 3. Заземление								
13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1387,42	156,35	5550	626	2756	0,7	3
		шт.		911,4	45,7	3646	183	72	0,03	0
14	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	30	263,27	23,12	7898	693	4092	0,14	4
		м		182,28	7,18	5468	215	72	0	0
		Итого по разделу: 3. Заземление				13448				
		Раздел: 4. Строительные работы								
15	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	2,88	95,87	95,87	276	276	69	0	0
		м3 грунта		0	33,4	0	96	72	0,02	0
16	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2,88	1248,72	0	3596	0	2589	1,21	3
		м3 грунта		1248,72	0	3596	0	72	0	0
		Итого по разделу: 4. Строительные работы				3872				
		ИТОГО:				146 242	62 717			52
						65 740	20 794			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**45 755**				
		На общестроительные работы				**21 583**				
		Всего накладных расходов:				**67 338**				
		Итого с накладными				**213 580**				
		Сметная прибыль				**17 084**				
		Итого со сметной прибылью				**230 664**				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин и механизмов				**167 947**				
		Итого за вычетом стоимости материалов				**150 165**				
		Итого с временными, 2 %				**153 168**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				**157 947**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 2% :				**3 159**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**161 106**				
		Итого с учетом коэффициента к договорной цене, к = 1,235405				**199 031**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**23 884**				
		Итого с НДС				**222 915**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2022 года

на 24 комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подъема

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Монтаж								
1	**Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	**1**	**83178,58**	**41915,1**	**83179**	**41915**	**37111**	**27**	**27**
		подстанция		**36288**	**15254,4**	**36288**	**15254**	**72**	**8,29**	**8**
2	**Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**2**	**1321,34**	**81,2**	**2643**	**162**	**1796**	**0,87**	**2**
		шт.		**1214,52**	**32,64**	**2429**	**65**	**72**	**0,02**	**0**
		Раздел: 2. Фундамент под КТП								
3	**Е11-010101-0316**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**8,2**	**325,19**	**308,05**	**2667**	**2526**	**550**	**0,02**	**0**
		м3 грунта		**17,14**	**76,03**	**141**	**623**	**72**	**0,04**	**0**
4	**Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**0,3**	**4806**	**0**	**1442**	**0**	**1038**	**4,27**	**1**
		м3 грунта		**4806**	**0**	**1442**	**0**	**72**	**0**	**0**
5	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**3,375**	**41,17**	**41,17**	**139**	**139**	**37**	**0**	**0**
		м3 грунта		**0**	**15,13**	**0**	**51**	**72**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	1,125	1766,4	0	1987	0	1431	1,38	2
		м3 грунта		1766,4	0	1987	0	72	0	0
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,375	192,49	90,84	650	307	349	0,13	0
		м3 уплотненного грунта		101,65	42	343	142	72	0,03	0
8	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	4	352,38	339,18	1410	1356	304	0,02	0
		м3 грунта		13,08	92,35	52	369	72	0,05	0
9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	4	21,05	17,83	84	71	29	0	0
		м3 грунта		3,13	7,04	13	28	72	0	0
10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,4	5654,81	1744,26	2262	698	604	0,85	0
		м3 основания		877,2	746,72	351	299	93	0,54	0
11	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	12	2053,4	1011,54	24641	12139	10233	0,39	5
		шт. сборных конструкций		468,06	254,63	5617	3056	118	0,11	1
12	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство	1,35	5791,34	1340,44	7818	1809	4350	2,82	4
		м3		3234,54	306,12	4367	413	91	0,23	0
		ИТОГО:				128 922	61 122			41
						53 030	20 300			11
		Накладные расходы :				38 907				
		На монтажные работы				18 925				
		На общестроительные работы				57 832				
		Всего накладных расходов:				186 754				
		Итого с накладными				14 938				
		Сметная прибыль				201 692				
		Итого со сметной прибылью				140 570				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин и механизмов				125 803				
		Итого за вычетом стоимости материалов				128 319				
		Итого с временными, 2 %				132 323				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				2 646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 2% :				134 969				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				166 741				
		Итого с учетом коэффициента к договорной цене, к = 1,235405				20 009				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				186 750				
		Итого с НДС								

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)

Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Судподрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2022 года

на 25 наружное освещение I подъема

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1. Монтаж								
1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	2	7365,44	3120,62	14731	6241	8221	3,06	6
		опора		3577,14	1560,96	7154	3122	80	0,87	2
2	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	5	876,17	19,84	4381	99	1318	0,21	1
		м2 поверхности		280,69	2,69	1403	13	93	0	0
3	Е11-330204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,038	36031,22	14528,88	1369	552	797	16,1	1
		км линии		20237,7	5967,36	769	227	80	4,44	0
4	Е11-330207-0102	**Светильник со светодиодный лампой.Установка**	2	4993,01	2580,12	9986	5160	5572	2,01	4
		светильник		2393,91	1088,64	4788	2177	80	0,81	2
5	Ц13-080201-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее**	10	1605,08	607,83	16051	6078	8018	0,64	6
		м (фаза)		875,43	238,22	8754	2382	72	0,17	2
6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	10	485,83	405,19	4858	4052	1753	0,06	1
		м кабеля		80,64	162,87	806	1629	72	0,1	1
7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	5	424,93	344,29	2125	1722	789	0,06	0
		м кабеля		80,64	138,39	403	692	72	0,08	0
8	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	10	736,24	420,28	7362	4203	2374	0,14	1
		м кабеля		188,16	141,53	1882	1415	72	0,1	1
		Раздел: 2. Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	1,6	95,87	95,87	153	153	38	0	0
		м3 грунта		0	33,4	0	53	72	0,02	0
10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,6	1248,72	0	1998	0	1439	1,21	2
		м3 грунта		1248,72	0	1998	0	72	0	0
		Раздел: 3. Заземление								
11	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	2	1387,42	156,35	2775	312	1378	0,7	1
		шт.		911,4	45,7	1823	91	72	0,03	0
12	Ц13-100902-0915 Изм. и доп. вып. 19	Защита кабеля уголком 50х50х5мм	2,5	1548,78	243,44	3872	609	627	0,27	1
		м ограждения		303,75	107,52	759	269	61	0,08	0
		Раздел: 4. Строительные работы								
13	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	0,12	95,87	95,87	12	11	3	0	0
		м3 грунта		0	33,4	0	4	72	0,02	0
14	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,12	1248,72	0	150	0	108	1,21	0
		м3 грунта		1248,72	0	150	0	72	0	0
		ИТОГО:				69 823	29 192			25
						30 689	12 074			8
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				14 939				
		На общестроительные работы				17 496				
		Всего накладных расходов:				32 435				
		Итого с накладными				102 258				
		Сметная прибыль				8 181				
		Итого со сметной прибылью				110 439				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин и механизмов				81 247				
		Итого за вычетом стоимости материалов				71 309				
		Итого с временными, 2 %				72 735				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				75 005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 2% :				1 500				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				76 505				
		Итого с учетом коэффициента к договорной цене, к = 1,235405				94 514				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11 342				
		Итого с НДС				105 856				

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)

Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области.

А К Т
приемки выполненных работ

за май 2022 года

на 26 наружное освещение II подъема

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: 1. Монтаж										
1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	3	7365,44	3120,62	22096	9362	12331	3,06	9		
		опора		3577,14	1560,96	10731	4683	80	0,87	3		
2	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	5	14871,9	7213,6	74360	36068	42401	5,98	30		
		опора		6990,62	3609,6	34953	18048	80	2	10		
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	32,5	876,17	19,84	28476	644	8565	0,21	7		
		м2 поверхности		280,69	2,69	9122	87	93	0	0		
4	Е11-330204-0101	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,293	36031,22	14528,88	10557	4257	6142	16,1	5		
		км линии		20237,7	5967,36	5930	1748	80	4,44	1		
5	Е11-330207-0102	**Светильник со светодиодный лампой.Установка**	8	4993,01	2580,12	39944	20641	22288	2,01	16		
		светильник		2393,91	1088,64	19151	8709	80	0,81	6		
6	Ц13-080201-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее**	15	1605,08	607,83	24076	9117	12027	0,64	10		
		м (фаза)		875,43	238,22	13131	3573	72	0,17	3		
7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	15	485,83	405,19	7287	6078	2630	0,06	1		
		м кабеля		80,64	162,87	1210	2443	72	0,1	1		
8	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	10	652,01	362,93	6520	3629	2036	0,12	1		
		м кабеля		161,28	121,5	1613	1215	72	0,09	1		
		Раздел: 2. Строительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	2,4	95,87	95,87	230	230	58	0	0
		м3 грунта		0	33,4	0	80	72	0,02	0
10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2,4	1248,72	0	2997	0	2158	1,21	3
		м3 грунта		1248,72	0	2997	0	72	0	0
		Раздел: 3. Заземление								
11	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1387,42	156,35	5550	626	2756	0,7	3
		шт.		911,4	45,7	3646	183	72	0,03	0
12	Ц13-100902-0915 Изм. и доп. вып. 19	Защита кабеля уголком 50х50х5мм	2,5	970,78	243,44	2427	609	627	0,27	1
		м ограждения		303,75	107,52	759	269	61	0,08	0
		Раздел: 4. Строительные работы								
13	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	0,24	95,87	95,87	23	23	6	0	0
		м3 грунта		0	33,4	0	8	72	0,02	0
14	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,24	1248,72	0	300	0	216	1,21	0
		м3 грунта		1248,72	0	300	0	72	0	0
		ИТОГО:				224 843	91 284			85
						103 543	41 046			26
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				20 076				
		На общестроительные работы				94 165				
		Всего накладных расходов:				114 241				
		Итого с накладными				339 084				
		Сметная прибыль				27 124				
		Итого со сметной прибылью				366 208				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин и механизмов				274 924				
		Итого за вычетом стоимости материалов				244 909				
		Итого с временными, 2 %				249 807				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				257 601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 2% :				5 152				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				262 753				
		Итого с учетом коэффициента к договорной цене, к = 1,235405				324 607				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				38 953				
		Итого с НДС				363 559				

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)