Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Өмірзак"

Технадзор: ТОО "Nova Expert"

Авторский надзор: ТОО "Курылыс Сервис - БКК"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шукырбулак, по ул.Жана курылыс №2, с/о Рыскул Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 11.10.2022г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2021г.	За отчетный месяц	По монтажу		Каз содержание %	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	Затраты подрядчика	12 279 111	1 315 619								1 315 619	12 279 111
	в том числе оборудование											
	Услуга по техническому надзору	397 843	42 626								42 626	397 843
	Услуга по авторскому надзору	137 526	14 735								14 735	137 526
	Всего по объекту	**12 814 480**	**1 372 980**								**1 372 980**	**12 814 480**

Заказчик:

Зам. руководителя

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Рулетенов Г.

Гл. специалист

_____ Мырзалиев Т.

Технадзор:

Директор

ТОО "Nova Expert"

_____ Әбдуәлі Ғ.

Инженер эксперт

ТОО "Nova Expert"

_____ Карабаев М.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Өмірзак"

_____ Ишанкулов С.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Nova Expert"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: Договор №271 от 12.09.2022 года
Наименование обьекта - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шукырбулак, по ул.Жана курылыс №2, с/о Рыскул Тюлькубасского района, Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (АС-3)										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1165,176225		171,77 6,78	164,99 29,18	200142 7900	192243 34000	--	30168 18425	248735
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,753775		2343,26 2343,26	-- --	48632 48632	-- --	--	35015 6692	90338
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунтовой подушки	715,9		521,46 1,79	519,61 170,29	373313 1281	371989 121911	43	88698 36961	498972
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	522,297		19,42 --	19,42 8,52	10143 --	10143 4450	--	3204 1068	14415
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	58,033		927,48 927,48	-- --	53824 53824	-- --	--	38754 7406	99984
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	522,297		181,02 99,36	81,66 41,19	94546 51895	42650 21513	--	52854 11792	159192
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	522,297		93,46 11,22	80,84 19,14	48814 5860	42223 9997	731	11417 4818	65049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами/Подсыпка под полы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,53	1463,99 1326,13	137,86 59,26	87151 78945	8207 3528	--	59380 11723	158254
		Съезд-въезд									
9	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70	171,77 6,78	164,99 29,18	12024 475	11550 2043	--	1812 1107	14943
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70	19,42 --	19,42 8,52	1359 --	1359 596	--	429 143	1932
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	70	181,02 99,36	81,66 41,19	12671 6955	5716 2883	--	7084 1580	21335
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	70	93,46 11,22	80,84 19,14	6542 785	5659 1340	98	1530 646	8718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1381867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					458813			
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка									
13	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного грунта сперемещением до 30м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	28,11 --	28,11 12,33	13493 --	13492 5918	--	4261 1420	19175
14	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	48,66 --	48,66 21,33	23357 --	23356 10238	--	7372 2458	33187
15	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 Насыпь *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	910	16,25 --	16,25 7,13	14788 --	14787 6488	--	4672 1557	21016
16	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	910	8,02 --	8,02 3,52	7298 --	7298 3203	--	2306 768	10373
17	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 Корыто под покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	446,6	16,25 --	16,25 7,13	7257 --	7257 3184	--	2293 764	10314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	446,6	8,02 --	8,02 3,52	3582 --	3582 1572	-- 377	1132	5091
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	84,84	181,02 99,36	81,66 41,19	15358 8430	6928 3495	8585 1915		25859
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					42528			25
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты (АС-4)									
		Ленточный фундамент ЛФм1 (АС-4)									
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	9,02	19963,49 1483,65	1165,54 284,46	180071 13383	10513 2566	156175	14513 15567	210151
21	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм./бетон В15/ Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	81,7	26926,73 5004,00	2182,63 489,14	2199914 408827	178321 39963	1612766	408398 208665	2816977
22	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,330353	250492,00 --	-- --	82751 --	-- --	82751	-- 6620	89371
23	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	543399,02 520562,00	3969,50 1799,70	5434 5206	40 18	188	5171 848	11454
24	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	10	1138,00 --	-- --	11380 --	-- --	11380	-- 910	12290
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	244,8	1706,52 327,54	20,31 3,14	417756 80182	4972 769	332602	75284 39443	532483
26	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	46,512	1190,08 501,57	12,86 6,28	55353 23329	598 292	31426	21968 6186	83506
		Фундамент под перегородки (АС-4)									
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон В12,5/	м3 подстилающего слоя	10,23	24583,48	8,64	251489	88	206284	42410	317411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	45117	--		23512	
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,063651	17713,00	1557,64	1127	99	2	975	2270
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1026	45		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048126	319930,00	--	15397	--	15397	--	16629
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015525	325908,00	--	5060	--	5060	--	5465
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
31	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АВ-1,АВ-2АВ-3	т	0,26888	50502,13	2349,50	13579	632	113	11883	27498
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	12834	224		2037	
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08008	307964,00	--	24662	--	24662	--	26635
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1888	319930,00	--	60403	--	60403	--	65235
		СП - 8%			--	--	--	--		4832	
34	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	9,36	972,14	12,86	9099	121	4283	4421	14601
		НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	4695	59		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под стойки ФМ1(2шт) (АС-31)									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство	м3	0,098	19963,49	1165,54	1956	114	1697	158	2283
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	145	28		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /бетон В12,5/	м3	0,45	26984,00	1848,82	12143	832	8705	2559	15878
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	2606	206		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011104	17713,00	1557,64	197	17	1	170	396
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	179	8		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011104	250492,00	--	2781	--	2781	--	3004
		СП - 8%			--	--	--	--		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							450
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,007092	1039132,34	1472,34	7370	11	5334	1847	9954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			285516,00	665,64	2025	5		737	
40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Обетонирование базы/ Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,074	25410,14	1848,82	1880	137	1315	421	2485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	428	34		184	
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	3,6	1706,52	20,31	6143	73	4891	1107	7830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			327,54	3,14	1179	11		580	
		Фундамент под дымовую трубу ФОм1(АС-5)									
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В 7,5/ Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,23	17747,03	1165,54	4082	268	3473	370	4808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	341	65		356	
43	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон В15/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,1	25541,73	682,83	79179	2117	60879	15493	102246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5220,45	271,48	16183	842		7574	
44	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,010797	250492,00	--	2705	--	2705	--	2921
					--	--	--	--		216	
45	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,005214	267997,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0022752	325908,00	--	742	--	742	--	801
					--	--	--	--		59	
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кр1/									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,021542	23285,73	1454,25	502	32	6	431	1008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21543,48	448,20	464	10		75	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0154512	319930,00	--	4943	--	4943	--	5338
					--	--	--	--		395	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0060816	325908,00	--	1982	--	1982	--	2141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
50	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02796	406074,13	1553,70	11354	44	6552	4342	16952
		НР - 91%; СП - 8%			170156,00	497,88	4758	14		1256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20/50м. Устройство	м2	1	1056,56	6,30	1057	7	455	544	1729
		НР - 91%; СП - 8%			594,72	2,58	595	3		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1	1128,88	8,69	1129	9	610	467	1724
		НР - 91%; СП - 8%			509,76	3,63	510	4		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Обеонирование базы /бетон В15/	м3	0,414	25836,38	1069,07	10696	443	8150	2074	13792
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	2103	177		1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,36	1706,52	20,31	21093	251	16794	3801	26886
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	4048	39		1991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Приямки Прм1, Прм2 (АС-9)									
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5 с.с./ Устройство	м3	0,161	20580,59	1165,54	3313	188	2886	259	3858
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	239	46		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /бетон В15, сульфатостойкий/	м3	0,41	46278,94	5861,25	18974	2403	8792	7948	29075
		НР - 91%; СП - 8%			18972,31	2328,98	7779	955		2154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. /Съемный щит СЩ-1 АС-28/. Устройство	м2 настила	0,3149	8890,95	1441,17	2800	454	56	1894	5070
		НР - 76%; СП - 8%			7270,91	643,29	2290	203		376	
58	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 -50х50х5	т	0,00754	330422,00	--	2491	--	2491	--	2690
		СП - 8%			--	--	--	--		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 - 40х40х3	т	0,0037	330422,00	--	1223	--	1223	--	1321
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
60	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3 пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 -430х630х4 80х80 х4	т	0,0089078	268275,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000617	319930,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
62	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /МН-1/	т	0,003546	1039132,34	1472,34	3685	5	2668	923	4977
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	1012	2		369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6298	99,17	2,72	62	2	27	23	92
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	33	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза	м2	0,6298	167,42	3,87	105	2	64	27	143
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	39	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4505683				492
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					688143			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Стены

65	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,104	28547,97	3059,70	1430367	153303	898149	391578	1967700
		НР - 93%; СП - 8%			7562,57	840,98	378915	42136		145756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1967701				300
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					421051			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка (АР-10)

		Стены									
66	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,8560278	1649,28	93,82	105316	5991	27547	61138	179771
		НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	71778	4645		13316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	196,783267	1230,49	13,39	242140	2635	70021	136294	408708
		НР - 80%; СП - 8%			861,27	4,49	169484	884		30275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				588479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					246791			164
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Земляные работы									
68	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	251,3233825	226,83	226,83	57008	57008	--	7258	69407
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,11	--	10081		5141	
69	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,9606014	2343,26	--	18654	--	--	13431	34651
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	18654	--		2567	
70	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,5116529	1018,66	--	24969	--	--	17978	46382
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	24969	--		3436	
71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	203,7029806	19,42	19,42	3956	3956	--	1250	5622
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	1736		416	
72	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	203,7029806	181,02	81,66	36874	16635	--	20614	62087
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	20240	8391		4599	
		Трубопроводы									
73	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,738236	6229,18	180,98	79349	2306	61386	16193	103185
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	15657	700		7643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0517023	336842,77	77640,69	17416	4014	48	14491	34459
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	13354	1283		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,2192745	151,00	--	7885	--	7885	--	8516
		СП - 8%			--	--	--	--		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							450
76	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 300 мм. Укладка Футляра *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0037465	708983,72 449208,00	258959,38 85712,32	2656 1683	970 321	3	1984 371	5011
77	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм *СП - 8%*	м	3,74654	12461,00 --	-- --	46686 --	-- --	46686	-- 3735	50421
78	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	3,74654	1492,71 1324,24	8,59 2,67	5592 4961	32 10	599	4922 841	11355
79	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка Тройник ППТФ диам.100мм *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т фасонных частей	0,0344682	340289,11 55277,30	3374,70 1647,45	11729 1905	117 57	9707	1942 1094	14765
80	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	2,247924	1269,41 1125,00	83,16 --	2854 2529	187 --	138	2504 429	5786
81	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2,247924	2590,00 --	-- --	5822 --	-- --	5822	-- 466	6288
82	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 СВОБОДНЫЕ *СП - 8%*	шт.	1,498616	2590,00 --	-- --	3881 --	-- --	3881	-- 311	4192
83	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0009816	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	1119 576	525 173	18	741 149	2009
84	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм /114 мм х 3,6 мм - 60 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	0,749308	1247,00 --	-- --	934 --	-- --	934	-- 75	1009
85	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм/60,3 мм х 3,6 мм - 42,4 мм х 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	0,749308	362,00 --	-- --	271 --	-- --	271	-- 22	293
86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1,498616	1552,87 596,99	955,88 297,56	2327 895	1433 446	--	1327 292	3947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							450
87	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 *СП - 8%*	шт.	0,749308	269,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218
88	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	0,749308	1772,00 --	-- --	1328 --	-- --	1328	-- 106	1434
89	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,1348754	24981,35 6433,70	1230,92 314,07	3369 868	166 42	2335	828 336	4533
90	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	0,749308	2335,06 1946,00	96,42 47,07	1750 1458	72 35	220	1478 258	3487
91	С1242-101-1706 242-101-1706 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Belgicast BV-05-47, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	0,749308	66504,00 --	-- --	49832 --	-- --	49832	-- 3987	53819
92	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1,498616	2131,00 --	-- --	3194 --	-- --	3194	-- 255	3449
93	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	0,749308	3082,17 2389,66	202,74 91,89	2309 1791	152 69	366	1841 332	4482
94	С1244-404-0103 244-404-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	0,749308	42345,00 --	-- --	31729 --	-- --	31729	-- 2538	34267
95	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под гидранты *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,0374654	24981,35 6433,70	1230,92 314,07	936 241	46 12	649	230 93	1259
96	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка указателя пожарного гидранта *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	0,749308	5537,63 4201,60	853,03 312,11	4149 3148	639 234	362	3653 624	8426
97	С1251-101-0139 251-101-0139 РСНБ РК 2015	Указатели прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	0,749308	2472,00 --	-- --	1852 --	-- --	1852	-- 148	2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,749308	9403,77	4470,81	7046	3350	1014	3827	11743
		НР - 99%; СП - 8%			3579,81	1579,62	2682	1184		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0517023	69897,34	--	3614	--	118	3461	7641
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	3496	--		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0756801	76692,27	--	5804	--	687	5066	11740
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	5117	--		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	0,749308	2588,91	64,28	1940	49	141	1756	3992
		НР - 99%; СП - 8%			2336,04	31,38	1750	24		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С1242-402-0302 242-402-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50	шт.	0,749308	269782,00	--	202150	--	202150	--	218322
		СП - 8%			--	--	--	--		16172	
103	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0073357	1139952,85	534921,07	8362	3924	137	5537	15011
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	4301	1292		1112	
104	С1241-113-0123 241-113-0123 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114,3х6,0 мм	шт.	0,749308	5170,00	--	3874	--	3874	--	4184
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
105	С1241-113-0105 241-113-0105 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 42,4х2,5 мм	шт.	0,749308	631,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
106	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	0,749308	959,00	--	719	--	719	--	776
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		Колодец диаметром 1500мм - 2 шт.									
107	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	24741,17	10112,17	36370	14865	3727	24034	65236
		НР - 99%; СП - 8%			12093,90	4420,84	17778	6499		4832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23297,00	--	23297	--	23297	--	25161
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	19962,00 --	-- --	19962 --	-- --	19962	-- 1597	21559
110	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	17343,00 --	-- --	34686 --	-- --	34686	-- 2775	37461
111	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	5286,00 --	-- --	5286 --	-- --	5286	-- 423	5709
112	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4884,00 --	-- --	4884 --	-- --	4884	-- 391	5275
113	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки *СП - 8%*	т	0,01768	680682,00 --	-- --	12034 --	-- --	12034	-- 963	12997
114	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,51272	653,41 512,91	1,22 0,60	335 263	-- --	72	211 44	589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1034669				136
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					180905			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 7. Канализация К1

		Земляные работы									
115	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,9301	226,83 --	226,83 40,11	6109 --	6108 1080	--	778 551	7438
116	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,9999	2343,26 2343,26	-- --	2343 2343	-- --	--	1687 322	4352
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,907776	1018,66 1018,66	-- --	11111 11111	-- --	--	8000 1529	20640
118	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,1885789	19,42 --	19,42 8,52	140 --	139 61	--	44 15	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							450
119	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,1885789	181,02	81,66	1301	587	--	727	2191
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	714	296		162	
		Трубопроводы									
120	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,4	6229,18	180,98	27408	797	21203	5593	35641
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	5408	242		2640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	529001,80	157901,08	23276	6948	374	18033	44613
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	15954	2261		3305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетейканализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012	м	44,44	1836,00	--	81592	--	81592	--	88119
		СП - 8%			--	--	--	--		6527	
123	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка Футляра	км трубопровода	0,005	708983,72	258959,38	3545	1295	4	2648	6688
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	2246	429		495	
124	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	5	12461,00	--	62305	--	62305	--	67289
		СП - 8%			--	--	--	--		4984	
125	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1634,46	9,24	8172	46	1089	6981	16366
		НР - 99%; СП - 8%			1407,39	2,98	7037	15		1212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодцы диаметром 1000мм - 1 штуки									
126	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,93	35532,97	11651,86	33046	10837	3610	23022	60554
		НР - 99%; СП - 8%			19999,10	5006,09	18599	4656		4485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010 НА ЛОТОК	м3	0,39	17778,00	--	6933	--	6933	--	7488
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
128	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	12188,00	--	12188	--	12188	--	13163
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
129	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	13059,00	--	13059	--	13059	--	14104
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	10256,00 --	-- --	10256 --	-- --	10256	-- 820	11076
131	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	4884,00 --	-- --	4884 --	-- --	4884	-- 391	5275
132	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки *СП - 8%*	т	0,0097	680682,00 --	-- --	6603 --	-- --	6603	-- 528	7131
133	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	0,2813	653,41 512,91	1,22 0,60	184 144	-- --	40	116 24	324
134	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	18935,00 --	-- --	37870 --	-- --	37870	-- 3030	40900
135	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,МС-6,МС-5 *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0332	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	26796 2396	273 54	24127	2890 2375	32061
136	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	4,174944	921,72 327,54	20,31 3,14	3848 1367	85 13	2396	1284 411	5542
137	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетоннаяотмостка/ *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,801	23009,62 4410,30	8,64 --	18431 3533	7 --	14891	3321 1740	23492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				514645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79959			57
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. Надземный газопровод (среднее давление) (включить)

		Надземный трубопровод									
138	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием патрубка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,14	819468,41 577920,00	231176,59 109950,78	114726 80909	32365 15393	1452	95339 16805	226870
139	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	140,56	1031,00	--	144917	--	144917	--	156510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											15
		СП - 8%			--	--	--	--		11593	450
140	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
142	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка отводов	т фасонных частей	0,0008	1139952,85	534921,07	912	428	15	604	1637
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	469	141		121	
143	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		Крепление газопровода Д57х3 на опоре ОП II-2-2600 /24шт/									
144	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0030194	123545,63	8688,04	373	27	26	222	643
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	320	2		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0025324	649680,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
146	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,487	537,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				427848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					98852			57
		РАЗДЕЛ 9. Дизельная электростанция									
		Площадка под дизель-генератор									
147	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,505	1952,72	--	16608	--	--	11958	30851
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	16608	--		2285	
148	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,405	1018,66	--	2450	--	--	1764	4551
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	2450	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5 W4,F50 с.с/ Устройство	м3	1,13	20841,71	1165,54	23551	1317	20557	1818	27399
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1677	321		2030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона В15 W4,F50 с.с	м3	4,97	22019,40	1262,13	109436	6273	96833	7205	125972
		НР - 91%; СП - 8%			1273,61	319,45	6330	1588		9331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03952	23525,36	1073,92	930	42	12	811	1880
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	876	15		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03952	319930,00	--	12644	--	12644	--	13655
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
153	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МН-1	т	0,071136	782456,34	1472,34	55661	104	53505	1910	62177
		НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	2052	47		4606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,87	921,72	20,31	3567	78	2221	1190	5138
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	1268	12		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				271623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33244			26
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 10. Надземный газопровод (среднее давление) включение

Крепление газопровода Д57х3 на опоре ОП II-2-2600 /24шт/

29	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,24	3077,20	--	6893	--	--	4963	12804
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	6893	--		948	
30	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	2,24	927,48	--	2078	--	--	1496	3860
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	2078	--		286	
31	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.ФМ 1-2-3.Устройство	м3	2,24	29343,26	1848,82	65729	4142	48617	12737	84743
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	12970	1027		6277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				101407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10 918 935				
		в т.ч. Оборудование	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения- 2,9 %	Тенге				316 649				
		Итого:	Тенге				11 235 584				
		Зимнее удорожание- 0,7 %	Тенге				78 649				
		Итого:	Тенге				11 314 233				
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				226 285				
		Итого:	Тенге				11 540 518				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				10 963 492				
		НДС-12%	Тенге				1 315 619				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**12 279 111**				

Проектировщик:
Директор
ТОО "Элит Проект Лтд"
_____ Сатбаева Г.Т.

Автор
ТОО "Элит Проект Лтд"
_____ Сирнебаев Т.Ж.

Инженер: Технадзор :
ТОО "Tura Директор
ТОО "Nova Expert"
Инженер-э _____ Әбдуәлі Ғ.

Инженер эксперт
ТОО "Nova Expert"
_____ Карабаев М.

Подрядчик:
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ Ишанкулов С.

Начальник участка
ТОО "УМИРЗАК"
_____ Абдурахманов С.