Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области",030210, Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский сельский округ, село Маржанбулак, ул. Абай Кунанбаев, д. 69, тел. 8 (71337) 53927 , тел.: 8 (71337) 53927**	**970140003484**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма " Коквест",030600, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский р-н, с.Жездибай, Р.Багланова, дом № 60, тел.: 8 7132 50 72 67**	**940240001159**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 37 от 04.04.2025г.	

Номер документа	Дата составления
125	**23.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина			Работа	1	57 383 674,45	57 383 674,45	6 148 250,83
				Итого	1	x	57 383 674,45	6 148 250,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Проскурин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2025

М.П.

Заказчик: "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН: 970140003484
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест" БИН: 940240001159
(организация, адрес, телефон)

Основание: Договор№ 37 от 04.04.2025 г.

Справка №3 о стоимости выполненных работ и затрат по объекту:

Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина

за июль месяц 2025 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			№ 37	04.04.2025 г.	Наименование	код	Наименование	код
	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге из графы №1							
Наименование пусковых объектов, комплекс работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%, тенге	Всего тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	230 000 011,30			205 357 152,95			24 642 858,35	230 000 011,30
Итого за отчетный месяц: июль 2025г.		57 383 674,45		51 235 423,62			6 148 250,83	57 383 674,45
Сумма к оплате		57 383 674,45		51 235 423,62			6 148 250,83	57 383 674,45

Принял:
ЗАКАЗЧИК
Аким
Маржанбулакского сельского округа Алгинского района
Актюбинской области

_____ Еламан М.А.

Эксперт оказывающий инжиниринговые услуги
ТОО "ATM CONSULTING"

_____ Шадияров Н.М.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Агрофирма "Коквест"

_____ Проскурин В.В.

Заказчик: "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН: 970140003484
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест" БИН: 940240001159
Наименование стройки:: Средний ремонт автомобильных дорог в селе Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области восточная часть новостройки левая и правая сторона ул.Абая, Диханшылар, А.Байтурсынова, А.Жангельдина
Основание: Договор № 37 от 04.04.2025 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

АКТ №3
приемки выполненных работ за июль 2025 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Средний ремонт улиц с. Маржанбулак, общей протяженностью - 5,409 км

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46887220**
	Раздел 1.	**Дорожная одежда**				**41423335**
1	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	7 710,7536	1 298	10008558
2	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	$м^3$	141,635	6 299	892159
3	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	4,906	230 523	1130946
4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	7 009,7	2 936	20580479
5	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	7 009,7	1 257	8811193
	Раздел 2.	**Укрепление обочин**				**4419664**
6	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укрепление обочин смесью из щебня и отсева 50/50, толщина 10 см**	$м^2$	3 505	1 261	4419664
	Раздел 4.	**Водопропускная труба металлическая д. 530 - 17 шт**				**406851**
40	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	24,6	479	11783
41	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	4,5	5 003	22514

1	2	3	4	5	6	7
42	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,95	5 416	26809
43	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,03	9 064 562	271937
46	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	0,96	45 954	44116
47	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9984	29 093	29046
48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018624	346 743	646
	Раздел 5.	Водопропускная труба металлическая д. 377 - 2 шт				637370
49	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	7,2	479	3449
50	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,2	5 003	6004
51	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,32	5 416	7149
52	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,01	7 071 236	70712
53	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	10,032	34 014	341228
54	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	23,7	7 903	187301
55	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	0,28	45 954	12867
56	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2912	29 093	8472
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005432	346 743	188
		Всего по локальной смете				46887220

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				2 344 361
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%				937 744
		Итого в ценах на 1 квартал 2024г.				**50 169 325**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (Кпер=1,075)**				**53 932 024,86**
	Договор 37 от 04.04.2025г.	**Договорная цена К=0,95**				**51 235 423,62**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)				6 148 250,83
		Всего стоимость подрядных строительно- монтажных работ, затрат с учетом НДС				**57 383 674,45**

Принял:
Аким
Мараловодакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области

Еламан М.А.

Эксперт оказывающий инжиниринговые услуги
ТОО "ATM CONSULTING"

Шадияров Н.М.

Сдал:
Директор
ТОО "Агрофирма "Коквест"

Проскурин В.В.