Подрядчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения в п. Кызылжар (Андреевка) Мартукского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения, смета 274**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05/08-2018 от 24.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.10.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Расширение РУ-10кВ ПС 35/10кВ "Андреевка"						
1	**13-080103-3401 РСНБ РК 2015**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**40261,61**	**40262**	**42,8 10263**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	28	28	856,40	23979	
		Итого оплата труда:				**23979,20**	**23979**	
1. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00123	381819,66	470	
1. 3	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	521405,22	156	
1. 4	21-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0024	297425,88	714	
1. 5	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2685,66	81	
1. 6	21-130816-1206	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,025	1249,26	31	
1. 7	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,02	464,10	9	
1. 8	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	--	--	
1. 9	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	211256,39	211	
		Итого материалов:				**1672,22**	**1672**	
		Итого прямые затраты:				**25651,42**	**25651**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35914,52	35915	
		НР второго уровня	%	3,8		1364,75	1365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		11627,85	11628	
		Сметная прибыль	%	8		2982,34	2982	
2	**Прайс**	**Линейная ячейка КРН-IV-10 с вакуумными выключателями ВВ/АЕ-12,630А и РЗиА Micom P123, со счетчиком Евроальфа А1805**	**шт**	**1,0000**		**4133835,00**	**4133835**	
		Итого прямые затраты:				**3687500,00**	**3687500**	
		НР второго уровня	%	3,8		140125,00	140125	
		Накладные расходы	%	--		140125,00	140125	
		Сметная прибыль	%	8		306210,00	306210	
3	**13-080103-2801 РСНБ РК 2015**	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**26243,25**	**26243**	**42,8 4765**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13	13	856,40	11133	
		Итого оплата труда:				**11133,20**	**11133**	
3. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034	0,0034	381819,66	1298	
3. 3	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	222237,60	44	
3. 4	22-040201-9901	Краска	кг	1,1	1,1	--	--	
3. 5	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	0,03	205629,70	6169	
		Итого материалов:				**7511,53**	**7512**	
		Итого прямые затраты:				**18644,73**	**18645**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23409,73	23410	
		НР второго уровня	%	3,8		889,57	890	
		Накладные расходы	%	--		5654,58	5655	
		Сметная прибыль	%	8		1943,94	1944	
4	**23-070222-0130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	**шт.**	**3,0000**		**7385,37**	**22156**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6587,96**	**19764**	
		НР второго уровня	%	3,8		250,34	751	
		Накладные расходы	%	--		250,34	751	
		Сметная прибыль	%	8		547,06	1641	
5	**МИНИМАКС**	**Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-10-500**	**шт**	**6,0000**		**8026,45**	**48159**	
		Итого прямые затраты:				**7159,82**	**42959**	
		НР второго уровня	%	3,8		272,07	1632	
		Накладные расходы	%	--		272,07	1632	
		Сметная прибыль	%	8		594,55	3567	
6	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**1907,84**	**3816**	**62,1 928**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	1,874	797,56	1495	
		Итого оплата труда:				**747,31**	**1495**	
6. 2	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	17034,15	160	
6. 3	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	13911,46	821	
6. 4	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**490,45**	**981**	
		Итого прямые затраты:				**1237,76**	**2476**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1701,84	3404	
		НР второго уровня	%	3,8		64,67	129	
		Накладные расходы	%	--		528,75	1058	
		Сметная прибыль	%	8		141,32	283	
7	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**540,64**	**10813**	**42,8 1003**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	2,8	836,57	2342	
		Итого оплата труда:				**117,12**	**2342**	
7. 2	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00018	222237,60	40	
7. 3	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,74	1037,53	768	
7. 4	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,026	211256,61	5493	
		Итого материалов:				**315,02**	**6300**	
		Итого прямые затраты:				**432,14**	**8643**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				482,27	9645	
		НР второго уровня	%	3,8		18,33	367	
		Накладные расходы	%	--		68,45	1369	
		Сметная прибыль	%	8		40,05	801	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3805637**	**16959**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**3687500**	
Накладные расходы -			Тенге				**140125**	
Сметная прибыль -			Тенге				**306210**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**4133835**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**95898**	
Материалы -			Тенге				**15484**	
Всего заработная плата -			Тенге				**37455**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42959**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20284**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16031**	**16031**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4253**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9295**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**125476**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37455	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22239	
		Материалы -	Тенге				981	
		Всего заработная плата -	Тенге				1495	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19764	
		Накладные расходы -	Тенге				1809	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				928	928
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				881	
		Сметная прибыль -	Тенге				1924	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25972	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4285283	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46	
		Сметная заработная плата -	Тенге				38949	
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование						
8	**13-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**2,0000**		**41226,66**	**82453**	**42,8 19793**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	54	856,40	46246	
		Итого оплата труда:				**23122,80**	**46246**	
8. 2	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,002	1827178,44	3654	
8. 3	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00272	222237,60	604	
8. 4	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,00036	821095,85	296	
8. 5	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	0,014	211256,39	2958	
		Итого материалов:				**3756,01**	**7512**	
		Итого прямые затраты:				**26878,81**	**53758**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36775,37	73551	
		НР второго уровня	%	3,8		1397,46	2795	
		Накладные расходы	%	--		11294,02	22588	
		Сметная прибыль	%	8		3053,83	6108	
9	**Прайс**	**КТП-25/10/0,4 с трансформатором**	**шт**	**1,0000**		**968498,49**	**968498**	
		Итого прямые затраты:				**863928,57**	**863929**	
		НР второго уровня	%	3,8		32829,29	32829	
		Накладные расходы	%	--		32829,29	32829	
		Сметная прибыль	%	8		71740,63	71741	
10	**Прайс**	**КТП-40/10/0,4 с трансформатором**	**шт**	**1,0000**		**1015742,31**	**1015742**	
		Итого прямые затраты:				**906071,43**	**906071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		34430,71	34431	
		Накладные расходы	%	--		34430,71	34431	
		Сметная прибыль	%	8		75240,17	75240	
11	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**5,0000**		**8750,76**	**43754**	**60,9 7168**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	16,2	726,56	11770	
		Итого оплата труда:				**2354,05**	**11770**	
11. 2	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,38	6,9	2901,67	20022	
11. 3	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,75	93,00	70	
		Итого материалов:				**4018,25**	**20091**	
		Итого прямые затраты:				**6372,31**	**31862**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7805,93	39030	
		НР второго уровня	%	3,8		296,63	1483	
		Накладные расходы	%	--		1730,24	8651	
		Сметная прибыль	%	8		648,20	3241	
12	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**4,0000**		**1907,84**	**7631**	**62,1 1856**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	3,748	797,56	2989	
		Итого оплата труда:				**747,31**	**2989**	
12. 2	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0188	17034,15	320	
12. 3	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,118	13911,46	1642	
12. 4	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**490,45**	**1962**	
		Итого прямые затраты:				**1237,76**	**4951**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1701,84	6807	
		НР второго уровня	%	3,8		64,67	259	
		Накладные расходы	%	--		528,75	2115	
		Сметная прибыль	%	8		141,32	565	
13	**13-080301-0125 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3**	**шт.**	**1,0000**		**6489,53**	**6490**	**42,8 1133**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	882,62	2648	
		Итого оплата труда:				**2647,86**	**2648**	
13. 2	21-130702-2201	Масло турбинное ГОСТ 32-74	кг	4,5	4,5	394,59	1776	
13. 3	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,02	0,02	289,46	6	
13. 4	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,015	620,99	9	
13. 5	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм. Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	18	
13. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт	0,031	0,031	2673,62	83	
13. 7	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1	116,28	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 8	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,02	--	--	
		Итого материалов:				**2007,70**	**2008**	
		Итого прямые затраты:				**4655,56**	**4656**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5788,84	5789	
		НР второго уровня	%	3,8		219,98	220	
		Накладные расходы	%	--		1353,26	1353	
		Сметная прибыль	%	8		480,71	481	
14	**Прайс**	**Дизель-генератор FG Wilson, модель P33-3633кВаб 26,4кВт, 50Гц в заводском кожухе**	**шт**	**1,0000**		**2952739,29**	**2952739**	
		Итого прямые затраты:				**2633928,57**	**2633929**	
		НР второго уровня	%	3,8		100089,29	100089	
		Накладные расходы	%	--		100089,29	100089	
		Сметная прибыль	%	8		218721,43	218721	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4499154**	**29950**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**4403929**	
Накладные расходы -			Тенге				**167349**	
Сметная прибыль -			Тенге				**365702**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**4936980**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**58413**	
Материалы -			Тенге				**9520**	
Всего заработная плата -			Тенге				**48893**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23941**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20926**	**20926**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3015**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6588**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**88943**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48893**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36813**	
Материалы -			Тенге				**22053**	
Всего заработная плата -			Тенге				**14760**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10766**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9024**	**9024**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1742**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3806**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51385**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14760**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5077308**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				63653	
		РАЗДЕЛ 3.Заземление						
			Заземление КТП и ДЭС					
15	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**40,2400**		**540,64**	**21755**	**42,8 2017**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	5,634	836,57	4713	
		Итого оплата труда:				**117,12**	**4713**	
15. 2	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000362	222237,60	80	
15. 3	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,489	1037,53	1545	
15. 4	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,052312	211256,61	11051	
		Итого материалов:				**315,02**	**12676**	
		Итого прямые затраты:				**432,14**	**17389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				482,27	19407	
		НР второго уровня	%	3,8		18,33	737	
		Накладные расходы	%	--		68,45	2755	
		Сметная прибыль	%	8		40,05	1612	
16	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**2578,30**	**41253**	**42,8 4010**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	11,2	836,57	9370	
		Итого оплата труда:				**585,60**	**9370**	
16. 2	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,1296	152943,59	19821	
16. 3	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,001248	222237,60	277	
16. 4	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	3,2	1037,53	3320	
		Итого материалов:				**1463,68**	**23419**	
		Итого прямые затраты:				**2049,28**	**32789**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2299,92	36799	
		НР второго уровня	%	3,8		87,40	1398	
		Накладные расходы	%	--		338,03	5409	
		Сметная прибыль	%	8		190,99	3056	
17	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**439,77**	**13193**	**42,8 1719**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	4,8	836,57	4016	
		Итого оплата труда:				**133,85**	**4016**	
17. 2	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00018	222237,60	40	
17. 3	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,6	1037,53	623	
17. 4	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0276	194636,08	5372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**201,15**	**6034**	
		Итого прямые затраты:				**335,00**	**10050**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				392,29	11769	
		НР второго уровня	%	3,8		14,91	447	
		Накладные расходы	%	--		72,20	2166	
		Сметная прибыль	%	8		32,58	977	
18	**PETROLEUM Energy Company**	**Зажим ПС-2**	**шт**	**8,0000**		**308,29**	**2466**	
		Итого прямые затраты:				**275,00**	**2200**	
		НР второго уровня	%	3,8		10,45	84	
		Накладные расходы	%	--		10,45	84	
		Сметная прибыль	%	8		22,84	183	
19	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,8000**		**2048,36**	**34412**	**59,1 11403**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	25,872	745,75	19294	
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**19294**	
		Итого прямые затраты:				**1148,45**	**19294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1827,19	30697	
		НР второго уровня	%	3,8		69,43	1166	
		Накладные расходы	%	--		748,17	12569	
		Сметная прибыль	%	8		151,73	2549	
20	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,8000**		**1175,33**	**19746**	**59,1 6543**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	16,33	677,96	11071	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**11071**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**11071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	17614	
		НР второго уровня	%	3,8		39,84	669	
		Накладные расходы	%	--		429,30	7212	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	1463	
				Повторное заземление нулевого провода ВЛИ-0,4кВ				
21	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**1189,51**	**5948**	**42,8 1253**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	3,5	836,57	2928	
		Итого оплата труда:				**585,60**	**2928**	
21. 2	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00039	222237,60	87	
21. 3	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1	1037,53	1038	
		Итого материалов:				**224,84**	**1124**	
		Итого прямые затраты:				**810,44**	**4052**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1061,08	5305	
		НР второго уровня	%	3,8		40,32	202	
		Накладные расходы	%	--		290,96	1455	
		Сметная прибыль	%	8		88,11	441	
22	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1200**		**218194,83**	**26183**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**194636,08**	**23356**	
		НР второго уровня	%	3,8		7396,17	888	
		Накладные расходы	%	--		7396,17	888	
		Сметная прибыль	%	8		16162,58	1940	
23	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,7000**		**2048,36**	**1434**	**59,1 / 475**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	1,078	745,75	804	
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**804**	
		Итого прямые затраты:				**1148,45**	**804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1827,19	1279	
		НР второго уровня	%	3,8		69,43	49	
		Накладные расходы	%	--		748,17	524	
		Сметная прибыль	%	8		151,73	106	
24	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,7000**		**1175,33**	**823**	**59,1 / 273**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	0,6804	677,96	461	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**461**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**461**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	734	
		НР второго уровня	%	3,8		39,84	28	
		Накладные расходы	%	--		429,30	301	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	61	
				Заземление опор ВЛ-10кВ				
25	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**41,0000**		**1189,51**	**48770**	**42,8 / 10276**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	28,7	836,57	24010	
		Итого оплата труда:				**585,60**	**24010**	
25. 2	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,003198	222237,60	711	
25. 3	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	8,2	1037,53	8508	
		Итого материалов:				**224,84**	**9218**	
		Итого прямые затраты:				**810,44**	**33228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1061,08	43504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		40,32	1653	
		Накладные расходы	%	--		290,96	11929	
		Сметная прибыль	%	8		88,11	3613	
26	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,9366**		**171455,88**	**160586**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**152943,59**	**143247**	
		НР второго уровня	%	3,8		5811,86	5443	
		Накладные расходы	%	--		5811,86	5443	
		Сметная прибыль	%	8		12700,44	11895	
27	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**43,5000**		**239,03**	**10398**	**42,8 2492**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	6,96	836,57	5823	
		Итого оплата труда:				**133,85**	**5823**	
27. 2	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000261	222237,60	58	
27. 3	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,87	1037,53	903	
		Итого материалов:				**22,08**	**961**	
		Итого прямые затраты:				**155,94**	**6783**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				213,22	9275	
		НР второго уровня	%	3,8		8,10	352	
		Накладные расходы	%	--		65,39	2845	
		Сметная прибыль	%	8		17,71	770	
28	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0282**		**178755,66**	**5041**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**159455,20**	**4497**	
		НР второго уровня	%	3,8		6059,30	171	
		Накладные расходы	%	--		6059,30	171	
		Сметная прибыль	%	8		13241,16	373	
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**17,9200**		**2048,36**	**36707**	**59,1 12163**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	27,597	745,75	20580	
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**20580**	
		Итого прямые затраты:				**1148,45**	**20580**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1827,19	32743	
		НР второго уровня	%	3,8		69,43	1244	
		Накладные расходы	%	--		748,17	13407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		151,73	2719	
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,9200**		**1175,33**	**21062**	**59,1 6979**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	17,418	677,96	11809	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**11809**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**11809**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	18788	
		НР второго уровня	%	3,8		39,84	714	
		Накладные расходы	%	--		429,30	7693	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	1560	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**341611**	**59603**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**106491**	
Материалы -			Тенге				**53433**	
Всего заработная плата -			Тенге				**50858**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2200**	
		Накладные расходы -	Тенге				**26641**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21767**	**21767**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4874**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10651**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**143783**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50858**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**235119**	
Всего заработная плата -			Тенге				**64019**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**171100**	
		Накладные расходы -	Тенге				**48208**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**37835**	**37835**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10373**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22666**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**305993**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64019**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**449776**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**150**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114877**	
		РАЗДЕЛ 4.КЛ-10кВ						
31	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,9400**		**2048,36**	**12167**	**59,1 4032**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	9,148	745,75	6822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**6822**	
		Итого прямые затраты:				**1148,45**	**6822**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1827,19	10854	
		НР второго уровня	%	3,8		69,43	412	
		Накладные расходы	%	--		748,17	4444	
		Сметная прибыль	%	8		151,73	901	
32	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**25,0000**		**82,26**	**2056**	**42,8 550**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	1,5	856,40	1285	
		Итого оплата труда:				**51,38**	**1285**	
		Итого прямые затраты:				**51,38**	**1285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73,38	1834	
		НР второго уровня	%	3,8		2,79	70	
		Накладные расходы	%	--		24,78	620	
		Сметная прибыль	%	8		6,09	152	
33	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,3200**		**2137,71**	**2822**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1906,90**	**2517**	
		НР второго уровня	%	3,8		72,46	96	
		Накладные расходы	%	--		72,46	96	
		Сметная прибыль	%	8		158,35	209	
34	**13-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**25,0000**		**290,73**	**7268**	**42,8 1741**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,19	4,75	856,40	4068	
		Итого оплата труда:				**162,72**	**4068**	
34. 2	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,01	364,79	4	
34. 3	21-050402-0201	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0002	281414,94	56	
34. 4	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0024	1671,43	4	
34. 5	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,01025	2673,62	27	
34. 6	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00208	361,08	1	
34. 7	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	0,0625	--	--	
34. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,015	1037,53	16	
34. 9	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00025	211256,39	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.10	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0025	205629,70	514	
		Итого материалов:				**26,98**	**675**	
		Итого прямые затраты:				**189,70**	**4742**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259,34	6484	
		НР второго уровня	%	3,8		9,85	246	
		Накладные расходы	%	--		79,50	1987	
		Сметная прибыль	%	8		21,54	538	
35	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**25,0000**		**82,26**	**2056**	**42,8 550**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	1,5	856,40	1285	
		Итого оплата труда:				**51,38**	**1285**	
		Итого прямые затраты:				**51,38**	**1285**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73,38	1834	
		НР второго уровня	%	3,8		2,79	70	
		Накладные расходы	%	--		24,78	620	
		Сметная прибыль	%	8		6,09	152	
36	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0880**		**45628,85**	**4015**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**40702,25**	**3582**	
		НР второго уровня	%	3,8		1546,69	136	
		Накладные расходы	%	--		1546,69	136	
		Сметная прибыль	%	8		3379,91	297	
37	**13-080201-0814 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м.кабеля**	**15,0000**		**613,14**	**9197**	**42,8 2254**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,41	6,15	856,40	5267	
		Итого оплата труда:				**351,12**	**5267**	
37. 2	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,015	364,79	5	
37. 3	21-050402-0201	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000093	281414,94	26	
37. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000093	230636,13	21	
37. 5	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,003675	1671,43	6	
37. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0015	2673,62	4	
37. 7	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000037	3979614,51	149	
37. 8	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,53	233,58	357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00312	361,08	1	
37.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,108	1037,53	112	
		Итого материалов:				**45,54**	**683**	
		Итого прямые затраты:				**396,66**	**5950**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				546,94	8204	
		НР второго уровня	%	3,8		20,78	312	
		Накладные расходы	%	--		171,06	2566	
		Сметная прибыль	%	8		45,42	681	
38	**13-080206-2207 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**8,0000**		**353,37**	**2827**	**42,8 687**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,24	1,92	836,57	1606	
		Итого оплата труда:				**200,78**	**1606**	
38. 2	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,032	620,99	20	
38. 3	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0016	2673,62	4	
38. 4	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000015	0,000118	71863,08	9	
38. 5	23-061702-0112	Гильза кабельная медная ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,4	193,94	78	
38. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,976	11,22	11	
38. 7	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0248	4010,64	99	
38. 8	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт	0,008	0,064	115,26	7	
38. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,0016	--	--	
		Итого материалов:				**28,50**	**228**	
		Итого прямые затраты:				**229,28**	**1834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				315,21	2522	
		НР второго уровня	%	3,8		11,98	96	
		Накладные расходы	%	--		97,91	783	
		Сметная прибыль	%	8		26,18	209	
39	**PETROLEUM Energy Company**	**Кабель АСБл-10 3х50**	**м**	**40,0000**		**3898,62**	**155945**	
		Итого прямые затраты:				**3477,68**	**139107**	
		НР второго уровня	%	3,8		132,15	5286	
		Накладные расходы	%	--		132,15	5286	
		Сметная прибыль	%	8		288,79	11551	
40	**13-080201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**8301,21**	**8301**	**42,8 2199**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6	6	856,40	5138	
		Итого оплата труда:				**5138,40**	**5138**	
40. 2	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	911585,83	9	
40. 3	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,43	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 4	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27	
40. 5	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	1	
40. 6	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0004	66718,80	27	
		Итого материалов:				**67,29**	**67**	
		Итого прямые затраты:				**5205,69**	**5206**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7404,92	7405	
		НР второго уровня	%	3,8		281,39	281	
		Накладные расходы	%	--		2480,62	2481	
		Сметная прибыль	%	8		614,90	615	
41	**PETROLEUM Energy Company**	**Муфта кабельная концевая наружной установки 10кВ КНТпН 3х(35-50мм)**	**шт**	**1,0000**		**7804,24**	**7804**	
		Итого прямые затраты:				**6961,61**	**6962**	
		НР второго уровня	%	3,8		264,54	265	
		Накладные расходы	%	--		264,54	265	
		Сметная прибыль	%	8		578,09	578	
42	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопрово**	**0,0079**		**1376224,17**	**10872**	**62,1 1083**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	270	2,133	817,38	1743	
		Итого оплата труда:				**220692,60**	**1743**	
42. 2	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,005214	13911,46	73	
42. 3	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,000474	23319,55	11	
42. 4	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,124188	235,86	29	
42. 5	23-011399-9913	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	7,963	848,81	6759	
		Итого материалов:				**869888,94**	**6872**	
		Итого прямые затраты:				**1090581,54**	**8616**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1227631,64	9698	
		НР второго уровня	%	3,8		46650,00	369	
		Накладные расходы	%	--		183700,11	1451	
		Сметная прибыль	%	8		101942,53	805	
43	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,6200**		**1175,33**	**5430**	**59,1 1799**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	4,491	677,96	3044	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**3044**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**3044**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	4844	
		НР второго уровня	%	3,8		39,84	184	
		Накладные расходы	%	--		429,30	1983	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**190951**	**14895**
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**166370**	
		Материалы -	Тенге				**1653**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**18649**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**146069**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14607**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7982**	7982
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6625**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14478**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**195455**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18649**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24581**	
		Материалы -	Тенге				**6872**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**11610**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6099**	
		Накладные расходы -	Тенге				**8110**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6914**	6914
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1196**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2615**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**35307**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11610**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**230762**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30258**	
		РАЗДЕЛ 5.Проектируемая ВЛ-10кВ						
44	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**35,0000**		**4965,15**	**173780**	**61,7 51435**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	107,1	778,37	83363	
		Итого оплата труда:				**2381,81**	**83363**	
44. 2	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00105	282282,41	296	
44. 3	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3,5	1336,01	4676	
44. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,7	84,66	59	
44. 5	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	210	42,84	8996	
44. 6	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	14	367,39	5143	
44. 7	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	3,5	299,05	1047	
		Итого материалов:				**577,66**	**20218**	
		Итого прямые затраты:				**2959,48**	**103582**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4429,05	155017	
		НР второго уровня	%	3,8		168,30	5891	
		Накладные расходы	%	--		1637,88	57326	
		Сметная прибыль	%	8		367,79	12873	
45	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**5,0000**		**9085,17**	**45426**	**61,7 14360**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,98	29,9	778,37	23273	
		Итого оплата труда:				**4654,65**	**23273**	
45. 2	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	282282,41	42	
45. 3	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668	
45. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8	
45. 5	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285	
45. 6	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	367,39	735	
45. 7	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	299,05	150	
		Итого материалов:				**577,66**	**2888**	
		Итого прямые затраты:				**5232,32**	**26162**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8104,24	40521	
		НР второго уровня	%	3,8		307,96	1540	
		Накладные расходы	%	--		3179,88	15899	
		Сметная прибыль	%	8		672,98	3365	
46	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,0000**		**13346,30**	**13346**	**61,7 4322**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	9	9	778,37	7005	
		Итого оплата труда:				**7005,33**	**7005**	
46. 2	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282282,41	8	
46. 3	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134	
46. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2	
46. 5	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257	
46. 6	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147	
46. 7	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,05	30	
		Итого материалов:				**577,66**	**578**	
		Итого прямые затраты:				**7582,99**	**7583**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11905,28	11905	
		НР второго уровня	%	3,8		452,40	452	
		Накладные расходы	%	--		4774,69	4775	
		Сметная прибыль	%	8		988,61	989	
47	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**143,5700**		**134,65**	**19332**	**54,2 3003**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,0413	5,929	934,43	5541	
		Итого оплата труда:				**38,59**	**5541**	
47. 2	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,023689	335865,44	7956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 3	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,007896	94324,51	745	
		Итого материалов:				**60,61**	**8701**	
		Итого прямые затраты:				**99,20**	**14242**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				120,11	17245	
		НР второго уровня	%	3,8		4,56	655	
		Накладные расходы	%	--		25,48	3658	
		Сметная прибыль	%	8		9,97	1432	
48	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**143,5700**		**108,43**	**15567**	**54,2 3003**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,0413	5,929	934,43	5541	
		Итого оплата труда:				**38,59**	**5541**	
48. 2	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000086	0,012419	335865,44	4171	
48. 3	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000086	0,012419	94324,51	1171	
		Итого материалов:				**37,21**	**5342**	
		Итого прямые затраты:				**75,80**	**10883**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				96,72	13886	
		НР второго уровня	%	3,8		3,68	528	
		Накладные расходы	%	--		24,59	3531	
		Сметная прибыль	%	8		8,03	1153	
49	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**143,5700**		**907,81**	**130334**	**50,8 13093**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	30,437	846,81	25774	
		Итого оплата труда:				**179,52**	**25774**	
49. 2	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	344,568	212,16	73104	
49. 3	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,022971	110058,65	2528	
49. 4	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,034457	51147,90	1762	
		Итого материалов:				**539,07**	**77394**	
		Итого прямые затраты:				**718,59**	**103168**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,79	116262	
		НР второго уровня	%	3,8		30,77	4418	
		Накладные расходы	%	--		121,97	17511	
		Сметная прибыль	%	8		67,25	9654	
50	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**1332,51**	**17323**	**61,7 5896**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,91	11,83	807,79	9556	
		Итого оплата труда:				**735,09**	**9556**	
		Итого прямые затраты:				**735,09**	**9556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1188,64	15452	
		НР второго уровня	%	3,8		45,17	587	
		Накладные расходы	%	--		498,72	6483	
		Сметная прибыль	%	8		98,70	1283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью**	**км линии**	**2,1860**		**82252,25**	**179803**	**61,7 58364**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	51,1	111,705	846,81	94593	
		Итого оплата труда:				**43271,99**	**94593**	
51. 2	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2186	1336,01	292	
51. 3	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,1093	84,66	9	
51. 4	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000131	54217,08	7	
51. 5	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000481	335865,44	162	
51. 6	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	7,432	402,90	2995	
51. 7	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,007651	518779,99	3969	
		Итого материалов:				**3400,57**	**7434**	
		Итого прямые затраты:				**46672,56**	**102026**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73371,38	160390	
		НР второго уровня	%	3,8		2788,11	6095	
		Накладные расходы	%	--		29486,93	64458	
		Сметная прибыль	%	8		6092,76	13319	
52	**11-330204-0409 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206**	**опора**	**9,0000**		**3523,75**	**31714**	**61,7 10082**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,12	19,08	856,40	16340	
		Итого оплата труда:				**1815,57**	**16340**	
52. 2	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,0036	518779,99	1868	
		Итого материалов:				**207,51**	**1868**	
		Итого прямые затраты:				**2023,08**	**18208**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3143,29	28290	
		НР второго уровня	%	3,8		119,44	1075	
		Накладные расходы	%	--		1239,65	11157	
		Сметная прибыль	%	8		261,02	2349	
53	**PETROLEUM Energy Company**	**Провод АС-70**	**м**	**7200,0000**		**328,30**	**2363793**	
		Итого прямые затраты:				**292,86**	**2108571**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,13	80126	
		Накладные расходы	%	--		11,13	80126	
		Сметная прибыль	%	8		24,32	175096	
54	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Траверса ТМ-24**	**шт**	**35,0000**		**11050,25**	**386759**	
		Итого прямые затраты:				**9857,14**	**345000**	
		НР второго уровня	%	3,8		374,57	13110	
		Накладные расходы	%	--		374,57	13110	
		Сметная прибыль	%	8		818,54	28649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Траверса ТМ-5**	**шт**	**2,0000**		**4363,05**	**8726**	
		Итого прямые затраты:				**3891,96**	**7784**	
		НР второго уровня	%	3,8		147,89	296	
		Накладные расходы	%	--		147,89	296	
		Сметная прибыль	%	8		323,19	646	
56	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**5,0000**		**9887,17**	**49436**	
		Итого прямые затраты:				**8819,64**	**44098**	
		НР второго уровня	%	3,8		335,15	1676	
		Накладные расходы	%	--		335,15	1676	
		Сметная прибыль	%	8		732,38	3662	
57	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн У1**	**шт**	**7,0000**		**7182,66**	**50279**	
		Итого прямые затраты:				**6407,14**	**44850**	
		НР второго уровня	%	3,8		243,47	1704	
		Накладные расходы	%	--		243,47	1704	
		Сметная прибыль	%	8		532,05	3724	
58	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Болт Б5**	**шт**	**4,0000**		**920,85**	**3683**	
		Итого прямые затраты:				**821,43**	**3286**	
		НР второго уровня	%	3,8		31,21	125	
		Накладные расходы	%	--		31,21	125	
		Сметная прибыль	%	8		68,21	273	
59	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Хомут Х1**	**шт**	**43,0000**		**1795,67**	**77214**	
		Итого прямые затраты:				**1601,79**	**68877**	
		НР второго уровня	%	3,8		60,87	2617	
		Накладные расходы	%	--		60,87	2617	
		Сметная прибыль	%	8		133,01	5720	
60	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Хомут Х2**	**шт**	**2,0000**		**1864,73**	**3729**	
		Итого прямые затраты:				**1663,39**	**3327**	
		НР второго уровня	%	3,8		63,21	126	
		Накладные расходы	%	--		63,21	126	
		Сметная прибыль	%	8		138,13	276	
61	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Хомут Х7**	**шт**	**11,0000**		**1289,20**	**14181**	
		Итого прямые затраты:				**1150,00**	**12650**	
		НР второго уровня	%	3,8		43,70	481	
		Накладные расходы	%	--		43,70	481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		95,50	1050	
62	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Хомут Х8**	**шт**	**6,0000**		**1427,32**	**8564**	
		Итого прямые затраты:				**1273,21**	**7639**	
		НР второго уровня	%	3,8		48,38	290	
		Накладные расходы	%	--		48,38	290	
		Сметная прибыль	%	8		105,73	634	
63	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,2196**		**72336,49**	**15885**	**42,8 4186**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	52	11,419	856,40	9779	
		Итого оплата труда:				**44532,80**	**9779**	
63. 2	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000922	222237,60	205	
		Итого материалов:				**933,40**	**205**	
		Итого прямые затраты:				**45466,20**	**9984**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64526,24	14170	
		НР второго уровня	%	3,8		2452,00	538	
		Накладные расходы	%	--		21512,04	4724	
		Сметная прибыль	%	8		5358,26	1177	
64	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Оголовок ОГ1**	**шт**	**2,0000**		**3261,03**	**6522**	
		Итого прямые затраты:				**2908,93**	**5818**	
		НР второго уровня	%	3,8		110,54	221	
		Накладные расходы	%	--		110,54	221	
		Сметная прибыль	%	8		241,56	483	
65	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Накладка ОГ-2**	**шт**	**7,0000**		**1012,94**	**7091**	
		Итого прямые затраты:				**903,57**	**6325**	
		НР второго уровня	%	3,8		34,34	240	
		Накладные расходы	%	--		34,34	240	
		Сметная прибыль	%	8		75,03	525	
66	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Накладка ОГ-5**	**шт**	**4,0000**		**1117,04**	**4468**	
		Итого прямые затраты:				**996,43**	**3986**	
		НР второго уровня	%	3,8		37,86	151	
		Накладные расходы	%	--		37,86	151	
		Сметная прибыль	%	8		82,74	331	
67	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Накладка ОГ-8**	**шт**	**1,0000**		**3012,80**	**3013**	
		Итого прямые затраты:				**2687,50**	**2688**	
		НР второго уровня	%	3,8		102,13	102	
		Накладные расходы	%	--		102,13	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		223,17	223	
68	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн РА1**	**шт**	**2,0000**		**7527,98**	**15056**	
		Итого прямые затраты:				**6715,18**	**13430**	
		НР второго уровня	%	3,8		255,18	510	
		Накладные расходы	%	--		255,18	510	
		Сметная прибыль	%	8		557,63	1115	
69	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн РА2**	**шт**	**2,0000**		**2048,90**	**4098**	
		Итого прямые затраты:				**1827,68**	**3655**	
		НР второго уровня	%	3,8		69,45	139	
		Накладные расходы	%	--		69,45	139	
		Сметная прибыль	%	8		151,77	304	
70	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн РА3**	**шт**	**4,0000**		**6005,57**	**24022**	
		Итого прямые затраты:				**5357,14**	**21429**	
		НР второго уровня	%	3,8		203,57	814	
		Накладные расходы	%	--		203,57	814	
		Сметная прибыль	%	8		444,86	1779	
71	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн РА4**	**шт**	**3,0000**		**1565,45**	**4696**	
		Итого прямые затраты:				**1396,43**	**4189**	
		НР второго уровня	%	3,8		53,06	159	
		Накладные расходы	%	--		53,06	159	
		Сметная прибыль	%	8		115,96	348	
72	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн РА5**	**шт**	**2,0000**		**1657,54**	**3315**	
		Итого прямые затраты:				**1478,57**	**2957**	
		НР второго уровня	%	3,8		56,19	112	
		Накладные расходы	%	--		56,19	112	
		Сметная прибыль	%	8		122,78	246	
73	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн Р1**	**шт**	**2,0000**		**1651,53**	**3303**	
		Итого прямые затраты:				**1473,21**	**2946**	
		НР второго уровня	%	3,8		55,98	112	
		Накладные расходы	%	--		55,98	112	
		Сметная прибыль	%	8		122,34	245	
74	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн Р4**	**шт**	**1,0000**		**1701,58**	**1702**	
		Итого прямые затраты:				**1517,86**	**1518**	
		НР второго уровня	%	3,8		57,68	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		57,68	58	
		Сметная прибыль	%	8		126,04	126	
75	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн КМ1**	**шт**	**1,0000**		**1388,29**	**1388**	
		Итого прямые затраты:				**1238,39**	**1238**	
		НР второго уровня	%	3,8		47,06	47	
		Накладные расходы	%	--		47,06	47	
		Сметная прибыль	%	8		102,84	103	
76	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**		**230519,12**	**3919**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**205629,70**	**3496**	
		НР второго уровня	%	3,8		7813,93	133	
		Накладные расходы	%	--		7813,93	133	
		Сметная прибыль	%	8		17075,49	290	
77	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Скоба КМ3**	**шт**	**4,0000**		**747,69**	**2991**	
		Итого прямые затраты:				**666,96**	**2668**	
		НР второго уровня	%	3,8		25,34	101	
		Накладные расходы	%	--		25,34	101	
		Сметная прибыль	%	8		55,38	222	
78	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Стяжка Г1**	**шт**	**13,0000**		**5663,25**	**73622**	
		Итого прямые затраты:				**5051,79**	**65673**	
		НР второго уровня	%	3,8		191,97	2496	
		Накладные расходы	%	--		191,97	2496	
		Сметная прибыль	%	8		419,50	5454	
79	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**23,3000**		**502,46**	**11707**	**42,8 1502**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	4,194	836,57	3509	
		Итого оплата труда:				**150,58**	**3509**	
79. 2	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	0,082	1,911	182,65	349	
79. 3	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт	0,082	1,911	270,38	517	
79. 4	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00021	222237,60	47	
79. 5	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт	0,015	0,3495	216,24	76	
79. 6	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,000932	167287,49	156	
79. 7	22-040201-9901	Краска	кг	0,024	0,5592	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,021436	200100,36	4289	
		Итого материалов:				**233,18**	**5433**	
		Итого прямые затраты:				**383,76**	**8942**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				448,21	10443	
		НР второго уровня	%	3,8		17,03	397	
		Накладные расходы	%	--		81,48	1899	
		Сметная прибыль	%	8		37,22	867	
80	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0210**		**224320,51**	**4704**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**200100,36**	**4196**	
		НР второго уровня	%	3,8		7603,81	159	
		Накладные расходы	%	--		7603,81	159	
		Сметная прибыль	%	8		16616,33	348	
81	**БАТЫС Electric**	**Изолятор ШС-10Д**	**шт**	**203,0000**		**2443,27**	**495983**	
		Итого прямые затраты:				**2179,46**	**442431**	
		НР второго уровня	%	3,8		82,82	16812	
		Накладные расходы	%	--		82,82	16812	
		Сметная прибыль	%	8		180,98	36739	
82	**PETROLEUM Energy Company**	**Колпачок К-6**	**шт**	**191,0000**		**65,06**	**12427**	
		Итого прямые затраты:				**58,04**	**11085**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,21	421	
		Накладные расходы	%	--		2,21	421	
		Сметная прибыль	%	8		4,82	920	
83	**PETROLEUM Energy Company**	**Колпачок К-9**	**шт**	**12,0000**		**65,06**	**781**	
		Итого прямые затраты:				**58,04**	**696**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,21	26	
		Накладные расходы	%	--		2,21	26	
		Сметная прибыль	%	8		4,82	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	**24-040207-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**1,2700**		**1932,45**	**2454**	
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**1723,80**	**2189**	
		НР второго уровня	%	3,8		65,50	83	
		Накладные расходы	%	--		65,50	83	
		Сметная прибыль	%	8		143,14	182	
85	**PETROLEUM Energy Company**	**Зажим ПС-2**	**шт**	**48,0000**		**308,29**	**14798**	
		Итого прямые затраты:				**275,00**	**13200**	
		НР второго уровня	%	3,8		10,45	502	
		Накладные расходы	%	--		10,45	502	
		Сметная прибыль	%	8		22,84	1096	
86	**PETROLEUM Energy Company**	**Зажим ПА-2**	**шт**	**32,0000**		**196,18**	**6278**	
		Итого прямые затраты:				**175,00**	**5600**	
		НР второго уровня	%	3,8		6,65	213	
		Накладные расходы	%	--		6,65	213	
		Сметная прибыль	%	8		14,53	465	
87	**PETROLEUM Energy Company**	**Зажим А1А-16**	**шт**	**3,0000**		**702,65**	**2108**	
		Итого прямые затраты:				**626,79**	**1880**	
		НР второго уровня	%	3,8		23,82	71	
		Накладные расходы	%	--		23,82	71	
		Сметная прибыль	%	8		52,05	156	
88	**PETROLEUM Energy Company**	**Зажим А2А-35**	**шт**	**12,0000**		**65,06**	**781**	
		Итого прямые затраты:				**58,04**	**696**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,21	26	
		Накладные расходы	%	--		2,21	26	
		Сметная прибыль	%	8		4,82	58	
89	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2,0000**		**12148,69**	**24297**	**61,7 8199**
89_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	7,42	14,84	895,41	13288	
		Итого оплата труда:				**6643,94**	**13288**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 2	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282282,41	17	
89. 3	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,02	1336,01	27	
89. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3	
89. 5	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	335865,44	81	
89. 6	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,05	60	
		Итого материалов:				**93,73**	**187**	
		Итого прямые затраты:				**6737,67**	**13475**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10836,99	21674	
		НР второго уровня	%	3,8		411,81	824	
		Накладные расходы	%	--		4511,12	9022	
		Сметная прибыль	%	8		899,90	1800	
90	**Минимакс**	**Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10**	**шт**	**2,0000**		**57212,28**	**114425**	
		Итого прямые затраты:				**51035,00**	**102070**	
		НР второго уровня	%	3,8		1939,33	3879	
		Накладные расходы	%	--		1939,33	3879	
		Сметная прибыль	%	8		4237,95	8476	
91	**PETROLEUM Energy Company**	**Зажим А1А-16**	**шт**	**3,0000**		**702,65**	**2108**	
		Итого прямые затраты:				**626,79**	**1880**	
		НР второго уровня	%	3,8		23,82	71	
		Накладные расходы	%	--		23,82	71	
		Сметная прибыль	%	8		52,05	156	
92	**13-080201-2506 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**8301,21**	**8301**	**42,8** **2199**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6	6	856,40	5138	
		Итого оплата труда:				**5138,40**	**5138**	
92. 2	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	911585,83	9	
92. 3	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,43	4	
92. 4	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	27	
92. 5	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	1	
92. 6	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0004	66718,80	27	
		Итого материалов:				**67,29**	**67**	
		Итого прямые затраты:				**5205,69**	**5206**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7404,92	7405	
		НР второго уровня	%	3,8		281,39	281	
		Накладные расходы	%	--		2480,62	2481	
		Сметная прибыль	%	8		614,90	615	
93	**PETROLEUM Energy Company**	**Муфта кабельная концевая наружной установки 10кВ КНТпН 3х(35-50мм)**	**шт**	**1,0000**		**7804,24**	**7804**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**6961,61**	**6962**	
		НР второго уровня	%	3,8		264,54	265	
		Накладные расходы	%	--		264,54	265	
		Сметная прибыль	%	8		578,09	578	
94	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**4405,90**	**4406**	**42,8 1100**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3	3	856,40	2569	
		Итого оплата труда:				**2569,20**	**2569**	
94. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	381819,66	145	
94. 3	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
		Итого материалов:				**261,37**	**261**	
		Итого прямые затраты:				**2830,57**	**2831**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3930,19	3930	
		НР второго уровня	%	3,8		149,35	149	
		Накладные расходы	%	--		1248,96	1249	
		Сметная прибыль	%	8		326,36	326	
95	**Petroleum Energy Company**	**Разрядник РВО-10**	**шт**	**3,0000**		**6446,42**	**19339**	
		Итого прямые затраты:				**5750,39**	**17251**	
		НР второго уровня	%	3,8		218,51	656	
		Накладные расходы	%	--		218,51	656	
		Сметная прибыль	%	8		477,51	1433	
96	**13-080201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**2,0000**		**205,64**	**411**	**42,8 110**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,15	0,3	856,40	257	
		Итого оплата труда:				**128,46**	**257**	
		Итого прямые затраты:				**128,46**	**257**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				183,44	367	
		НР второго уровня	%	3,8		6,97	14	
		Накладные расходы	%	--		61,95	124	
		Сметная прибыль	%	8		15,23	30	
97	**МИНИМАКС**	**Наконечник медный луженный ТМЛ 10-6-5**	**шт**	**2,0000**		**70,06**	**140**	
		Итого прямые затраты:				**62,50**	**125**	
		НР второго уровня	%	3,8		2,38	5	
		Накладные расходы	%	--		2,38	5	
		Сметная прибыль	%	8		5,19	10	
98	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**1,0000**		**581,56**	**582**	**42,8 140**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,39	0,39	836,57	326	
		Итого оплата труда:				**326,26**	**326**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98. 2	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0204	428,96	9	
98. 3	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	0,204	216,24	44	
		Итого материалов:				**52,86**	**53**	
		Итого прямые затраты:				**379,13**	**379**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				518,77	519	
		НР второго уровня	%	3,8		19,71	20	
		Накладные расходы	%	--		159,35	159	
		Сметная прибыль	%	8		43,08	43	
99	**МИНИМАКС**	**Провод МГ-25**	**м**	**1,0000**		**588,55**	**589**	
		Итого прямые затраты:				**525,00**	**525**	
		НР второго уровня	%	3,8		19,95	20	
		Накладные расходы	%	--		19,95	20	
		Сметная прибыль	%	8		43,60	44	
100	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0019**		**428035,11**	**812**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**725**	
		НР второго уровня	%	3,8		14509,15	28	
		Накладные расходы	%	--		14509,15	28	
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	60	
				Подвеска натяжная изолирующая				
101	**PETROLEUM Energy Company**	**Изолятор подвесной ПС70Е**	**шт**	**36,0000**		**3441,19**	**123883**	
		Итого прямые затраты:				**3069,64**	**110507**	
		НР второго уровня	%	3,8		116,65	4199	
		Накладные расходы	%	--		116,65	4199	
		Сметная прибыль	%	8		254,90	9177	
102	**PETROLEUM Energy Company**	**Зажим болтовой НБ-2-6А**	**шт**	**18,0000**		**1378,28**	**24809**	
		Итого прямые затраты:				**1229,46**	**22130**	
		НР второго уровня	%	3,8		46,72	841	
		Накладные расходы	%	--		46,72	841	
		Сметная прибыль	%	8		102,09	1838	
103	**PETROLEUM Energy Company**	**Ушко У1-7-16**	**шт**	**18,0000**		**1061,99**	**19116**	
		Итого прямые затраты:				**947,32**	**17052**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,8		36,00	648	
		Накладные расходы	%	--		36,00	648	
		Сметная прибыль	%	8		78,67	1416	
104	**PETROLEUM Energy Company**	**Звено промежуточное ПРТ-7**	**шт**	**18,0000**		**468,43**	**8432**	
		Итого прямые затраты:				**417,86**	**7521**	
		НР второго уровня	%	3,8		15,88	286	
		Накладные расходы	%	--		15,88	286	
		Сметная прибыль	%	8		34,70	625	
105	**PETROLEUM Energy Company**	**Скоба СК-7**	**шт**	**18,0000**		**600,56**	**10810**	
		Итого прямые затраты:				**535,71**	**9643**	
		НР второго уровня	%	3,8		20,36	366	
		Накладные расходы	%	--		20,36	366	
		Сметная прибыль	%	8		44,49	801	
106	**PETROLEUM Energy Company**	**Серьга СРС-7-17**	**шт**	**18,0000**		**494,46**	**8900**	
		Итого прямые затраты:				**441,07**	**7939**	
		НР второго уровня	%	3,8		16,76	302	
		Накладные расходы	%	--		16,76	302	
		Сметная прибыль	%	8		36,63	659	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4010887**	**180994**
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				**119321**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4534**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9908**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**133764**	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3472075**	
		Материалы -	Тенге				**6019**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**21579**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3444477**	
		Накладные расходы -	Тенге				**141526**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9236**	9236
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**132290**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**289088**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3902689**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21579**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**419491**	
		Материалы -	Тенге				**124611**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**284274**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10606**	
		Накладные расходы -	Тенге				**194224**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				171757	171757
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22467**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**49097**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**662812**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284274**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4699264**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305853**	
		РАЗДЕЛ 6.ВЛИ-0,4кВ						
107	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2990**		**56791,35**	**16981**	**61,7 5263**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	34,9	10,435	817,38	8529	
		Итого оплата труда:				**28526,56**	**8529**	
107. 2	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0299	1336,01	40	
107. 3	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00598	84,66	1	
107. 4	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000006	54217,08	0	
107. 5	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,6279	402,90	253	
107. 6	24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1,794	591,60	1061	
		Итого материалов:				**4532,07**	**1355**	
		Итого прямые затраты:				**33058,63**	**9885**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50659,52	15147	
		НР второго уровня	%	3,8		1925,06	576	
		Накладные расходы	%	--		19525,95	5838	
		Сметная прибыль	%	8		4206,77	1258	
108	**МИНИМАКС**	**Провод СИП-4 4х16мм2**	**м**	**320,0000**		**335,31**	**107300**	
		Итого прямые затраты:				**299,11**	**95714**	
		НР второго уровня	%	3,8		11,37	3637	
		Накладные расходы	%	--		11,37	3637	
		Сметная прибыль	%	8		24,84	7948	
109	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**8,0000**		**4965,15**	**39721**	**61,7 11757**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,06	24,48	778,37	19054	
		Итого оплата труда:				**2381,81**	**19054**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109. 2	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00024	282282,41	68	
109. 3	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8	1336,01	1069	
109. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,16	84,66	14	
109. 5	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	48	42,84	2056	
109. 6	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,2	367,39	1176	
109. 7	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,8	299,05	239	
		Итого материалов:				**577,66**	**4621**	
		Итого прямые затраты:				**2959,48**	**23676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4429,05	35432	
		НР второго уровня	%	3,8		168,30	1346	
		Накладные расходы	%	--		1637,88	13103	
		Сметная прибыль	%	8		367,79	2942	
110	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**5,0000**		**9085,17**	**45426**	**61,7 14360**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,98	29,9	778,37	23273	
		Итого оплата труда:				**4654,65**	**23273**	
110. 2	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00015	282282,41	42	
110. 3	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,5	1336,01	668	
110. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	84,66	8	
110. 5	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	30	42,84	1285	
110. 6	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	367,39	735	
110. 7	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,5	299,05	150	
		Итого материалов:				**577,66**	**2888**	
		Итого прямые затраты:				**5232,32**	**26162**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8104,24	40521	
		НР второго уровня	%	3,8		307,96	1540	
		Накладные расходы	%	--		3179,88	15899	
		Сметная прибыль	%	8		672,98	3365	
111	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**37,8000**		**134,65**	**5090**	**54,2 791**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,0413	1,561	934,43	1459	
		Итого оплата труда:				**38,59**	**1459**	
111. 2	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,006237	335865,44	2095	
111. 3	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,002079	94324,51	196	
		Итого материалов:				**60,61**	**2291**	
		Итого прямые затраты:				**99,20**	**3750**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				120,11	4540	
		НР второго уровня	%	3,8		4,56	173	
		Накладные расходы	%	--		25,48	963	
		Сметная прибыль	%	8		9,97	377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**37,8000**		**108,43**	**4099**	**54,2 791**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,0413	1,561	934,43	1459	
		Итого оплата труда:				**38,59**	**1459**	
112. 2	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,00327	335865,44	1098	
112. 3	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000087	0,00327	94324,51	308	
		Итого материалов:				**37,21**	**1407**	
		Итого прямые затраты:				**75,80**	**2865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				96,72	3656	
		НР второго уровня	%	3,8		3,68	139	
		Накладные расходы	%	--		24,59	930	
		Сметная прибыль	%	8		8,03	304	
113	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**37,8000**		**907,81**	**34315**	**50,8 3447**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	8,014	846,81	6786	
		Итого оплата труда:				**179,52**	**6786**	
113. 2	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	90,72	212,16	19247	
113. 3	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006048	110058,65	666	
113. 4	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009072	51147,90	464	
		Итого материалов:				**539,07**	**20377**	
		Итого прямые затраты:				**718,59**	**27163**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				809,79	30610	
		НР второго уровня	%	3,8		30,77	1163	
		Накладные расходы	%	--		121,97	4610	
		Сметная прибыль	%	8		67,25	2542	
114	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн У3**	**шт**	**5,0000**		**7182,66**	**35913**	
		Итого прямые затраты:				**6407,14**	**32036**	
		НР второго уровня	%	3,8		243,47	1217	
		Накладные расходы	%	--		243,47	1217	
		Сметная прибыль	%	8		532,05	2660	
115	**МИНИМАКС**	**Крюк SOT 21.116**	**шт**	**7,0000**		**2653,46**	**18574**	
		Итого прямые затраты:				**2366,96**	**16569**	
		НР второго уровня	%	3,8		89,94	630	
		Накладные расходы	%	--		89,94	630	
		Сметная прибыль	%	8		196,55	1376	
116	**МИНИМАКС**	**Крюк SOT 21.01**	**шт**	**5,0000**		**3107,88**	**15539**	
		Итого прямые затраты:				**2772,32**	**13862**	
		НР второго уровня	%	3,8		105,35	527	
		Накладные расходы	%	--		105,35	527	
		Сметная прибыль	%	8		230,21	1151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	**МИНИМАКС**	**Крюк SOT 29**	**шт**	**4,0000**		**1710,59**	**6842**	
		Итого прямые затраты:				**1525,89**	**6104**	
		НР второго уровня	%	3,8		57,98	232	
		Накладные расходы	%	--		57,98	232	
		Сметная прибыль	%	8		126,71	507	
118	**МИНИМАКС**	**Крюк накручивающий PD2.2**	**шт**	**4,0000**		**5004,64**	**20019**	
		Итого прямые затраты:				**4464,29**	**17857**	
		НР второго уровня	%	3,8		169,64	679	
		Накладные расходы	%	--		169,64	679	
		Сметная прибыль	%	8		370,71	1483	
119	**МИНИМАКС**	**Лента бандажная СОТ37**	**м**	**10,4000**		**2706,51**	**28148**	
		Итого прямые затраты:				**2414,29**	**25109**	
		НР второго уровня	%	3,8		91,74	954	
		Накладные расходы	%	--		91,74	954	
		Сметная прибыль	%	8		200,48	2085	
120	**МИНИМАКС**	**Скрепа СОТ 36-2**	**шт**	**8,0000**		**113,10**	**905**	
		Итого прямые затраты:				**100,89**	**807**	
		НР второго уровня	%	3,8		3,83	31	
		Накладные расходы	%	--		3,83	31	
		Сметная прибыль	%	8		8,38	67	
121	**МИНИМАКС**	**Бандаж дистанционный SO 79.1**	**шт**	**5,0000**		**2360,19**	**11801**	
		Итого прямые затраты:				**2105,36**	**10527**	
		НР второго уровня	%	3,8		80,00	400	
		Накладные расходы	%	--		80,00	400	
		Сметная прибыль	%	8		174,83	874	
122	**МИНИМАКС**	**Зажим натяжной SO 158.1**	**шт**	**10,0000**		**810,75**	**8108**	
		Итого прямые затраты:				**723,21**	**7232**	
		НР второго уровня	%	3,8		27,48	275	
		Накладные расходы	%	--		27,48	275	
		Сметная прибыль	%	8		60,06	601	
123	**МИНИМАКС**	**Зажим поддерживающий SO 130**	**шт**	**11,0000**		**3112,89**	**34242**	
		Итого прямые затраты:				**2776,79**	**30545**	
		НР второго уровня	%	3,8		105,52	1161	
		Накладные расходы	%	--		105,52	1161	
		Сметная прибыль	%	8		230,58	2536	
124	**МИНИМАКС**	**Зажим ответвительный SLIP 22.127**	**шт**	**13,0000**		**1204,12**	**15654**	
		Итого прямые затраты:				**1074,11**	**13963**	
		НР второго уровня	%	3,8		40,82	531	
		Накладные расходы	%	--		40,82	531	
		Сметная прибыль	%	8		89,19	1160	
125	**МИНИМАКС**	**Зажим соединительный SLIP 22.1**	**шт**	**16,0000**		**1559,45**	**24951**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1391,07**	**22257**	
		НР второго уровня	%	3,8		52,86	846	
		Накладные расходы	%	--		52,86	846	
		Сметная прибыль	%	8		115,51	1848	
126	**МИНИМАКС**	**Зажим заземляющий SM 2.21**	**шт**	**13,0000**		**3073,85**	**39960**	
		Итого прямые затраты:				**2741,96**	**35646**	
		НР второго уровня	%	3,8		104,19	1355	
		Накладные расходы	%	--		104,19	1355	
		Сметная прибыль	%	8		227,69	2960	
127	**МИНИМАКС**	**Концевые колпачки РК 99.025**	**шт**	**4,0000**		**286,27**	**1145**	
		Итого прямые затраты:				**255,36**	**1021**	
		НР второго уровня	%	3,8		9,70	39	
		Накладные расходы	%	--		9,70	39	
		Сметная прибыль	%	8		21,20	85	
128	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,5000**		**581,56**	**3780**	**42,8 908**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,39	2,535	836,57	2121	
		Итого оплата труда:				**326,26**	**2121**	
128. 2	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,1326	428,96	57	
128. 3	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	1,326	216,24	287	
		Итого материалов:				**52,86**	**344**	
		Итого прямые затраты:				**379,13**	**2464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				518,77	3372	
		НР второго уровня	%	3,8		19,71	128	
		Накладные расходы	%	--		159,35	1036	
		Сметная прибыль	%	8		43,08	280	
129	**МИНИМАКС**	**Провод МГ-16**	**м**	**6,5000**		**1486,38**	**9661**	
		Итого прямые затраты:				**1325,89**	**8618**	
		НР второго уровня	%	3,8		50,38	327	
		Накладные расходы	%	--		50,38	327	
		Сметная прибыль	%	8		110,10	716	
130	**МИНИМАКС**	**Зажим плашечный ПС-1**	**шт**	**5,0000**		**245,23**	**1226**	
		Итого прямые затраты:				**218,75**	**1094**	
		НР второго уровня	%	3,8		8,31	42	
		Накладные расходы	%	--		8,31	42	
		Сметная прибыль	%	8		18,16	91	
131	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**5,0000**		**359,18**	**1796**	**42,8 304**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17	0,85	836,57	711	
		Итого оплата труда:				**142,22**	**711**	
131. 2	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,41	182,65	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131. 3	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,41	270,38	111	
131. 4	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000045	222237.60	10	
131. 5	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,075	216,24	16	
131. 6	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	0,002	167287,49	335	
131. 7	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,1	--	--	
131. 8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,0002	200100,36	40	
		Итого материалов:				**117,31**	**587**	
		Итого прямые затраты:				**259,53**	**1298**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				320,40	1602	
		НР второго уровня	%	3,8		12,18	61	
		Накладные расходы	%	--		73,04	365	
		Сметная прибыль	%	8		26,61	133	
132	**МИНИМАКС**	**Комплект для переносного заземления SOT 208**	**шт**	**2,0000**		**1926,79**	**3854**	
		Итого прямые затраты:				**1718,75**	**3438**	
		НР второго уровня	%	3,8		65,31	131	
		Накладные расходы	%	--		65,31	131	
		Сметная прибыль	%	8		142,72	285	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**439659**	**37621**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**346159**	
Материалы -			Тенге				**930**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2832**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**342397**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14412**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1212**	**1212**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13200**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**28846**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**389417**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2832**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93500**	
Материалы -			Тенге				**32939**	
Всего заработная плата -			Тенге				**60561**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41344**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36407**	**36407**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4937**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10787**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**145631**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60561**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**535048**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63393**	
		РАЗДЕЛ 7.Установка светильников						
133	**13-080305-0501 РСНБ РК 2015**	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	**шт.**	**13,0000**		**3467,87**	**45082**	**42,8 11295**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,3	29,9	882,62	26390	
		Итого оплата труда:				**2030,03**	**26390**	
133. 2	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0026	0,0338	620,99	21	
133. 3	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0301	0,3913	355,80	139	
133. 4	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,2652	7780,56	2063	
133. 5	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,204	2,652	115,26	306	
		Итого материалов:				**194,56**	**2529**	
		Итого прямые затраты:				**2224,59**	**28920**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3093,44	40215	
		НР второго уровня	%	3,8		117,55	1528	
		Накладные расходы	%	--		986,40	12823	
		Сметная прибыль	%	8		256,88	3339	
134	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**13,0000**		**5033,08**	**65430**	**42,8 16491**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	3,41	44,33	869,19	38531	
		Итого оплата труда:				**2963,94**	**38531**	
134. 2	21-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	7,8	364,94	2847	
134. 3	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0013	381819,66	496	
134. 4	22-040201-9901	Краска	кг	0,5	6,5	--	--	
		Итого материалов:				**257,15**	**3343**	
		Итого прямые затраты:				**3221,08**	**41874**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4489,65	58365	
		НР второго уровня	%	3,8		170,61	2218	
		Накладные расходы	%	--		1439,17	18709	
		Сметная прибыль	%	8		372,82	4847	
135	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Кронштейн КС1**	**шт**	**13,0000**		**2601,41**	**33818**	
		Итого прямые затраты:				**2320,54**	**30167**	
		НР второго уровня	%	3,8		88,18	1146	
		Накладные расходы	%	--		88,18	1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		192,70	2505	
136	**САПА-ЭНЕРГО IV**	**Хомут Х15**	**шт**	**13,0000**		**1266,17**	**16460**	
		Итого прямые затраты:				**1129,46**	**14683**	
		НР второго уровня	%	3,8		42,92	558	
		Накладные расходы	%	--		42,92	558	
		Сметная прибыль	%	8		93,79	1219	
137	**PETROLEUM Energy Company**	**Светильник ЖКУ 02-250-003**	**шт**	**13,0000**		**11692,85**	**152007**	
		Итого прямые затраты:				**10430,36**	**135595**	
		НР второго уровня	%	3,8		396,35	5153	
		Накладные расходы	%	--		396,35	5153	
		Сметная прибыль	%	8		866,14	11260	
138	**PETROLEUM Energy Company**	**Лампа газоразрядная натриевая SON-T 250Вт E40 Philips**	**шт**	**13,0000**		**3110,89**	**40442**	
		Итого прямые затраты:				**2775,00**	**36075**	
		НР второго уровня	%	3,8		105,45	1371	
		Накладные расходы	%	--		105,45	1371	
		Сметная прибыль	%	8		230,44	2996	
139	**МИНИМАКС**	**Патрон для предохранителя SV 29.25**	**шт**	**13,0000**		**3142,92**	**40858**	
		Итого прямые затраты:				**2803,57**	**36446**	
		НР второго уровня	%	3,8		106,54	1385	
		Накладные расходы	%	--		106,54	1385	
		Сметная прибыль	%	8		232,81	3027	
140	**МИНИМАКС**	**Плавкая вставка к предохранителю SVV 10**	**шт**	**13,0000**		**551,51**	**7170**	
		Итого прямые затраты:				**491,96**	**6396**	
		НР второго уровня	%	3,8		18,69	243	
		Накладные расходы	%	--		18,69	243	
		Сметная прибыль	%	8		40,85	531	
141	**МИНИМАКС**	**Зажим заземляющий SM 2.21**	**шт**	**13,0000**		**3073,85**	**39960**	
		Итого прямые затраты:				**2741,96**	**35646**	
		НР второго уровня	%	3,8		104,19	1355	
		Накладные расходы	%	--		104,19	1355	
		Сметная прибыль	%	8		227,69	2960	
142	**МИНИМАКС**	**Зажим ответвительный SLIP 22.1**	**шт**	**26,0000**		**1559,45**	**40546**	
		Итого прямые затраты:				**1391,07**	**36168**	
		НР второго уровня	%	3,8		52,86	1374	
		Накладные расходы	%	--		52,86	1374	
		Сметная прибыль	%	8		115,51	3003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**78,0000**		**85,81**	**6693**	**42,8** **1396**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	3,9	836,57	3263	
		Итого оплата труда:				**41,83**	**3263**	
143. 2	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1248	620,99	77	
143. 3	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0156	2673,62	42	
143. 4	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000335	71863,08	24	
143. 5	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,9	5,10	20	
143. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,516	11,22	107	
143. 7	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,2418	4010,64	970	
143. 8	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,624	115,26	72	
143. 9	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,0156	--	--	
		Итого материалов:				**16,82**	**1312**	
		Итого прямые затраты:				**58,64**	**4574**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,55	5971	
		НР второго уровня	%	3,8		2,91	227	
		Накладные расходы	%	--		20,81	1623	
		Сметная прибыль	%	8		6,36	496	
144	**23-060131-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0780**		**70133,27**	**5470**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**62560,90**	**4880**	
		НР второго уровня	%	3,8		2377,31	185	
		Накладные расходы	%	--		2377,31	185	
		Сметная прибыль	%	8		5195,06	405	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**411423**	**29182**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**406543**	
Материалы -			Тенге				**7184**	
Всего заработная плата -			Тенге				**68184**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**331175**	
		Накладные расходы -	Тенге				**45740**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				29183	29183
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16557	
		Сметная прибыль -	Тенге				**36183**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**488466**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68184**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4880**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4880**	
		Накладные расходы -	Тенге				**185**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**405**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5470**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**493936**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68184**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13 699 322**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**685 168**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4 803 404**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8 210 750**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**369 202**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**14 068 524**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**534 604**	
	ИТОГО:		Тенге				**14 603 128**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1 168 250**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				15 771 378	
	Итого с коэффициентовм к договорной цене		**Тенге**				**13 915 643**	
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге				1 669 877	
	ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%:		**Тенге**				**15 585 520**	

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения в п. Кызылжар (Андреевка) Мартукского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Хлораторная. Электроосвещение и электросиловое оборудование, смета 276**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05/08-2018 от 24.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.10.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Заземление, молниезащита				
1	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15,0000		562,07	8431	42,8 / 780
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	2,1	836,57	1757	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,066	1002,55	66	
		Итого оплата труда:				121,53	1823	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,033	3341,09	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,033	1148,69	38	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,4695	154,01	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,033	2297,88	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,033	856,40	28	
		Итого эксплуатация машин:				17,23	258	
1. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000135	222237,60	30	
1. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,555	1037,53	576	
1. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0195	211256,61	4120	
		Итого материалов:				315,02	4725	
		Итого прямые затраты:				449,37	6741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				501,38	7521	
		НР второго уровня	%	3,8		19,05	286	
		Накладные расходы	%	--		71,07	1066	
		Сметная прибыль	%	8		41,63	625	
2	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**455,37**	**9107**	**42,8 / 1170**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	3,2	836,57	2677	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,056	1002,54	56	
		Итого оплата труда:				**136,66**	**2733**	
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,028	3341,09	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,028	1148,69	32	
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,626	154,01	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,028	2297,88	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,028	856,40	24	
		Итого эксплуатация машин:				**12,72**	**254**	
2. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм. Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00012	222237,60	27	
2. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,4	1037,53	415	
2. 8	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0184	194636,08	3581	
		Итого материалов:				**201,15**	**4023**	
		Итого прямые затраты:				**347,72**	**6954**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				406,21	8124	
		НР второго уровня	%	3,8		15,44	309	
		Накладные расходы	%	--		73,93	1479	
		Сметная прибыль	%	8		33,73	675	
3	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2724,12**	**21793**	**42,8 / 2101**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	5,6	836,57	4685	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,224	1002,55	225	
		Итого оплата труда:				**613,67**	**4909**	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,112	3341,09	374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,112	1148,69	129	
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,032	154,01	313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,112	2297,88	257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,112	856,40	96	
		Итого эксплуатация машин:				**118,06**	**945**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0648	152943,59	9911	
3. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000624	222237,60	139	
3. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	1037,53	1660	
		Итого материалов:				**1463,68**	**11709**	
		Итого прямые затраты:				**2167,35**	**17339**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2430,00	19440	
		НР второго уровня	%	3,8		92,34	739	
		Накладные расходы	%	--		354,99	2840	
		Сметная прибыль	%	8		201,79	1614	
4	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**32,4300**		**572,87**	**18578**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**16572**	
		НР второго уровня	%	3,8		19,42	630	
		Накладные расходы	%	--		19,42	630	
		Сметная прибыль	%	8		42,44	1376	
5	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0005**		**428035,11**	**214**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**191**	
		НР второго уровня	%	3,8		14509,15	7	
		Накладные расходы	%	--		14509,15	7	
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	16	
6	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,3600**		**2048,36**	**6882**	**59,1 / 2281**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	5,174	745,75	3859	
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**3859**	
		Итого прямые затраты:				**1148,45**	**3859**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1827,19	6139	
		НР второго уровня	%	3,8		69,43	233	
		Накладные расходы	%	--		748,17	2514	
		Сметная прибыль	%	8		151,73	510	
7	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,3600**		**1175,33**	**3949**	**59,1 / 1309**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,266	677,96	2214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**658,98**	**2214**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**2214**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	3523	
		НР второго уровня	%	3,8		39,84	134	
		Накладные расходы	%	--		429,30	1442	
		Сметная прибыль	%	8		87,06	293	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**53 870**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**15 192**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 457**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**347**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**37 221**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7 640**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**61 510**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2 337**	
ИТОГО:			Тенге				**63 848**	
Сметная прибыль			Тенге				**5 108**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**68 955**	
Итого с коэффициентовм к договорной цене			**Тенге**				**60 841**	
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				7 301	
ИТОГО в текущих ценах с НДС 12%:			**Тенге**				**68 142**	

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения в п. Кызылжар (Андреевка) Мартукского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения, смета 274**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05/08-2018 от 24.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.01.2019	01.01.2019	31.01.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КЛ-0,4кВ				
145	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,100	2048,36	71897
			Накладные расходы			*748,17*	*26261*
			Сметная прибыль			*151,73*	*5326*
146	2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	274,000	82,26	22539
			Накладные расходы			*24,78*	*6790*
			Сметная прибыль			*6,09*	*1670*
147	3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,970	2137,71	25588
			Накладные расходы			*72,46*	*867*
			Сметная прибыль			*158,35*	*1895*
148	4	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	274,000	181,05	49609
			Накладные расходы			*46,46*	*12729*
			Сметная прибыль			*13,41*	*3675*
149	5	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	85,000	257,26	21867
			Накладные расходы			*63,70*	*5415*
			Сметная прибыль			*19,06*	*1620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	6	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	244,99	4900
			Накладные расходы			*65,59*	*1312*
			Сметная прибыль			*18,15*	*363*
151	7	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14,000	117,07	1639
			Накладные расходы			*29,03*	*406*
			Сметная прибыль			*8,67*	*121*
152	8	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,000	162,31	1623
			Накладные расходы			*41,31*	*413*
			Сметная прибыль			*12,02*	*120*
153	9	PETROLEUM	Кабель АВБбШв 4х25мм2	м	194,000	894,83	173597
			Накладные расходы			*30,33*	*5884*
			Сметная прибыль			*66,28*	*12859*
154	10	БАТЫС	Кабель АВБбШв 4х4мм2	м	55,000	311,29	17121
			Накладные расходы			*10,55*	*580*
			Сметная прибыль			*23,06*	*1268*
155	11	БАТЫС	Кабель АВБбШв 4х6мм2	м	75,000	369,34	27701
			Накладные расходы			*12,52*	*939*
			Сметная прибыль			*27,36*	*2052*
156	12	23-060137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	247820,08	8674
			Накладные расходы			*8400,38*	*294*
			Сметная прибыль			*18357,04*	*642*
157	13	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	5559,29	44474
			Накладные расходы			*1654,60*	*13237*
			Сметная прибыль			*411,80*	*3294*
158	14	PETROLEUM	Муфта кабельная концевая 1кВ 4КНТп (16-25)универсальная	шт	8,000	4816,47	38532
			Накладные расходы			*163,26*	*1306*
			Сметная прибыль			*356,78*	*2854*
159	15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,152	9030,50	1373
			Накладные расходы			*2720,49*	*414*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*668,93*	*102*
160	16	БАТЫС	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	66,000	37,03	2444
			Накладные расходы			*1,26*	*83*
			Сметная прибыль			*2,74*	*181*
161	17	БАТЫС	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	77,000	56,05	4316
			Накладные расходы			*1,90*	*146*
			Сметная прибыль			*4,15*	*320*
162	18	БАТЫС	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	9,000	74,07	667
			Накладные расходы			*2,51*	*23*
			Сметная прибыль			*5,49*	*49*
163	19	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	1376224,17	5436
			Накладные расходы			*183700,10*	*726*
			Сметная прибыль			*101942,53*	*403*
164	20	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,040	433979,69	17359
			Накладные расходы			*159512,28*	*6380*
			Сметная прибыль			*32146,64*	*1286*
165	21	23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40,000	1083,79	43352
			Накладные расходы			*36,74*	*1469*
			Сметная прибыль			*80,28*	*3211*
			ИТОГО:				**584 707**
			В том числе :				
			Накладные расходы				85 675
			Сметная прибыль				43 312
			ИТОГО по смете с учетом к договорной цене:				**515 908**
			Итого с НДС		12 %	61 909	577 817

Подрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения в п. Кызылжар (Андреевка) Мартукского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подземная насосная станция. Электросиловое оборудование (на 2шт), смета 275**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05/08-2018 от 24.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.01.2019	01.01.2019	31.01.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование и монтаж				
1	1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	2,000	6093,15	12186
			Накладные расходы			*1047,88*	*2096*
			Сметная прибыль			*451,34*	*903*
2	2	PETROLEUM	Корпус металлический ЩРи-12з-0	шт	2,000	7945,37	15891
			Накладные расходы			*269,32*	*539*
			Сметная прибыль			*588,55*	*1177*
3	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	2402,64	24026
			Накладные расходы			*443,88*	*4439*
			Сметная прибыль			*177,97*	*1780*
4	4	PETROLEUM	Выключатель автоматический ВА47-63 3ф 25А	шт	2,000	1101,02	2202
			Накладные расходы			*37,32*	*75*
			Сметная прибыль			*81,56*	*163*
5	5	PETROLEUM	Выключатель автоматический ВА47-63 3ф 16А	шт	2,000	1101,02	2202
			Накладные расходы			*37,32*	*75*
			Сметная прибыль			*81,56*	*163*
6	6	PETROLEUM	Выключатель автоматический ВА47-63 1ф 16А	шт	6,000	320,30	1922
			Накладные расходы			*10,86*	*65*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,73*	*142*
7	7	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1580,72	3161
			Накладные расходы			*448,51*	*897*
			Сметная прибыль			*117,09*	*234*
8	8	PETROLEUM	Ящик ЯТП-0,25 220/12-2 36УХЛ4 IP54	шт	2,000	7957,38	15915
			Накладные расходы			*269,73*	*539*
			Сметная прибыль			*589,44*	*1179*
9	9	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4,000	2614,09	10456
			Накладные расходы			*472,46*	*1890*
			Сметная прибыль			*193,64*	*775*
10	10	PETROLEUM	Светильник НСП02-100-003	шт	4,000	1155,07	4620
			Накладные расходы			*39,15*	*157*
			Сметная прибыль			*85,56*	*342*
11	11	PETROLEUM	Светильник переносной ЛСУ-1	шт	2,000	1541,43	3083
			Накладные расходы			*52,25*	*105*
			Сметная прибыль			*114,18*	*228*
12	12	PETROLEUM	Фонарь ACCu 9191LED Космос	шт	2,000	1959,82	3920
			Накладные расходы			*66,43*	*133*
			Сметная прибыль			*145,17*	*290*
13	13	PETROLEUM	Лампа накаливания для местного освещения 75Вт	шт	2,000	44,04	88
			Накладные расходы			*1,49*	*3*
			Сметная прибыль			*3,26*	*7*
14	14	PETROLEUM	Лампа светодиодная LED "Экономик" A60 11Вт 220В E27	шт	4,000	314,29	1257
			Накладные расходы			*10,65*	*43*
			Сметная прибыль			*23,28*	*93*
15	15	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,000	688,70	1377
			Накладные расходы			*199,79*	*400*
			Сметная прибыль			*51,01*	*102*
16	16	PETROLEUM	Коробка ответвительная 100x100x50	шт	2,000	284,26	569
			Накладные расходы			*9,64*	*19*
			Сметная прибыль			*21,06*	*42*
17	17	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	580,000	262,50	152251
			Накладные расходы			*56,28*	*32644*
			Сметная прибыль			*19,44*	*11278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40,000	119,98	4799
			Накладные расходы			*29,47*	*1179*
			Сметная прибыль			*8,89*	*356*
19	19	PETROLEUM	Кабель ВВГ 4х4мм2	м	10,000	600,56	6006
			Накладные расходы			*20,36*	*204*
			Сметная прибыль			*44,49*	*445*
20	20	PETROLEUM	Кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	40,000	169,16	6766
			Накладные расходы			*5,73*	*229*
			Сметная прибыль			*12,53*	*501*
21	21	PETROLEUM	Провод для водопогружных насосов ВПП 2,5мм2	м	540,000	116,11	62698
			Накладные расходы			*3,94*	*2125*
			Сметная прибыль			*8,60*	*4644*
22	22	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20,000	451,81	9036
			Накладные расходы			*112,44*	*2249*
			Сметная прибыль			*33,47*	*669*
23	23	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	466,60	9332
			Накладные расходы			*15,82*	*316*
			Сметная прибыль			*34,56*	*691*
24	24	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2,000	1523,14	3046
			Накладные расходы			*409,68*	*819*
			Сметная прибыль			*112,83*	*226*
25	25	21-130816-2402 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий	шт.	2,000	3310,57	6621
			Накладные расходы			*112,22*	*224*
			Сметная прибыль			*245,23*	*490*
26	26	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,040	6512,34	260
			Накладные расходы			*774,68*	*31*
			Сметная прибыль			*482,40*	*19*
27	27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,080	20716,60	22374
			Накладные расходы			*1231,90*	*1330*
			Сметная прибыль			*1534,56*	*1657*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	428035,11	2568
			Накладные расходы			*14509,15*	*87*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*190*
29	29	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,600	640,56	1665
			Накладные расходы			*167,91*	*437*
			Сметная прибыль			*47,45*	*123*
30	30	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,156	377654,59	58914
			Накладные расходы			*102318,04*	*15962*
			Сметная прибыль			*27974,41*	*4364*
31	31	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,156	388212,79	60561
			Накладные расходы			*13159,29*	*2053*
			Сметная прибыль			*28756,50*	*4486*
32	32	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,156	134734,42	21019
			Накладные расходы			*48689,54*	*7596*
			Сметная прибыль			*9980,33*	*1557*
33	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,680	85,21	399
			Накладные расходы			*18,13*	*85*
			Сметная прибыль			*6,31*	*30*
34	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,680	173,91	814
			Накладные расходы			*24,73*	*116*
			Сметная прибыль			*12,88*	*60*
35	35	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80,000	562,07	44966
			Накладные расходы			*71,07*	*5685*
			Сметная прибыль			*41,63*	*3331*
36	36	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10,000	455,37	4554
			Накладные расходы			*73,93*	*739*
			Сметная прибыль			*33,73*	*337*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,000	2724,12	43586
			Накладные расходы			*354,99*	*5680*
			Сметная прибыль			*201,79*	*3229*
38	38	24-040207-3803 РСНБ РК 2015	Держатели ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	129,21	2584
			Накладные расходы			*4,38*	*88*
			Сметная прибыль			*9,57*	*191*
39	39	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	428035,11	428
			Накладные расходы			*14509,15*	*15*
			Сметная прибыль			*31706,30*	*32*
40	40	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,000	2048,36	28677
			Накладные расходы			*748,17*	*10474*
			Сметная прибыль			*151,73*	*2124*
41	41	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,000	1175,33	16455
			Накладные расходы			*429,30*	*6010*
			Сметная прибыль			*87,06*	*1219*
			ИТОГО:				**673 256**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**107 849**
			Сметная прибыль				**49 871**
			Итого с коэффициентом к договорной цене:				**594 038**
			Итого с НДС		**12 %**	**71 285**	**665 323**

Подрядчик: Субподрядчик:

Подрядчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения в п. Кызылжар (Андреевка) Мартукского района Актюбинской области**

Объект **Хлораторная. Электроосвещение и электросиловое оборудование, смета 276**

Договор подряда (контракт) **№ 05/08-2018 от 24.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.01.2019	01.01.2019	31.01.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроосвещение, оборудование и монтаж				
1	1	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,000	3352,29	3352
			Накладные расходы			*877,74*	*878*
			Сметная прибыль			*248,32*	*248*
2	2	PETROLEUM	Корпус металлический ЩРн-12з-0	шт	1,000	7945,37	7945
			Накладные расходы			*269,32*	*269*
			Сметная прибыль			*588,55*	*589*
3	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2402,64	16818
			Накладные расходы			*443,88*	*3107*
			Сметная прибыль			*177,97*	*1246*
4	4	PETROLEUM	Выключатель автоматический ВА47-63 3ф 25А	шт	1,000	1101,02	1101
			Накладные расходы			*37,32*	*37*
			Сметная прибыль			*81,56*	*82*
5	5	PETROLEUM	Выключатель автоматический ВА47-63 3ф 16А	шт	3,000	1101,02	3303
			Накладные расходы			*37,32*	*112*
			Сметная прибыль			*81,56*	*245*
6	6	PETROLEUM	Выключатель автоматический ВА47-63 1ф 6А	шт	3,000	340,32	1021
			Накладные расходы			*11,54*	*35*
			Сметная прибыль			*25,21*	*76*
7	7	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,000	3934,32	3934
			Накладные расходы			*849,84*	*850*
			Сметная прибыль			*291,43*	*291*
8	8	PETROLEUM	Пускатель магнитный ПМЛ-1220	шт	1,000	10233,49	10233

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*346,89*	*347*
			Сметная прибыль			*758,04*	*758*
9	9	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6093,15	6093
			Накладные расходы			*1047,88*	*1048*
			Сметная прибыль			*451,34*	*451*
10	10	51-080401-0271 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 5115-3114 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	87007,28	87007
			Накладные расходы			*2949,29*	*2949*
			Сметная прибыль			*6444,98*	*6445*
11	11	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	1459,03	1459
			Накладные расходы			*391,94*	*392*
			Сметная прибыль			*108,08*	*108*
12	12	23-051401-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры ДТКБ-48	шт.	1,000	10142,60	10143
			Накладные расходы			*343,80*	*344*
			Сметная прибыль			*751,30*	*751*
13	13	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4,000	1913,15	7653
			Накладные расходы			*500,01*	*2000*
			Сметная прибыль			*141,71*	*567*
14	14	PETROLEUM	Светильник НПП03-100-002	шт	4,000	1417,31	5669
			Накладные расходы			*48,04*	*192*
			Сметная прибыль			*104,99*	*420*
15	15	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,000	476,13	1905
			Накладные расходы			*141,06*	*564*
			Сметная прибыль			*35,27*	*141*
16	16	PETROLEUM	Выключатель 1кл ВА66-102В	шт	4,000	521,48	2086
			Накладные расходы			*17,68*	*71*
			Сметная прибыль			*38,63*	*155*
17	17	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	519,25	1038
			Накладные расходы			*153,94*	*308*
			Сметная прибыль			*38,46*	*77*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	PETROLEUM	Розетка 1м РА16-112В	шт	2,000	593,55	1187
			Накладные расходы			*20,12*	*40*
			Сметная прибыль			*43,97*	*88*
19	19	PETROLEUM	Лампа светодиодная LED "Экономик" А60 11Вт 220В Е27	шт	4,000	314,29	1257
			Накладные расходы			*10,65*	*43*
			Сметная прибыль			*23,28*	*93*
20	20	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	83,000	349,20	28984
			Накладные расходы			*74,60*	*6192*
			Сметная прибыль			*25,87*	*2147*
21	21	PETROLEUM	Кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	40,000	169,16	6766
			Накладные расходы			*5,73*	*229*
			Сметная прибыль			*12,53*	*501*
22	22	PETROLEUM	Кабель ВВГ 2х2,5мм2	м	25,000	193,18	4829
			Накладные расходы			*6,55*	*164*
			Сметная прибыль			*14,31*	*358*
23	23	PETROLEUM	Кабель ВВГ 4х2,5мм2	м	18,000	382,35	6882
			Накладные расходы			*12,96*	*233*
			Сметная прибыль			*28,32*	*510*
24	24	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	40,000	275,75	11030
			Накладные расходы			*44,40*	*1776*
			Сметная прибыль			*20,43*	*817*
25	25	PETROLEUM	Кабель-канал 25х25	м	40,000	227,21	9088
			Накладные расходы			*7,70*	*308*
			Сметная прибыль			*16,83*	*673*
			ИТОГО:				**240 786**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**22 488**
			Сметная прибыль				**17 836**
			Итого по смете с коэффициентом к договорной цене				**212 454**
			Итого с НДС		**12 %**	**25 494**	**237 948**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**

Субподрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения в п. Кызылжар (Андреевка) Мартукского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Водопроводная насосоная станция 2-го подъема. Электротехнические работы, смета 277**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05/08-2018 от 24.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.01.2019	01.01.2019	31.01.2019

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутреннее электроосвещение				
1	1	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,000	5334,60	5335
			Накладные расходы			*1331,28*	*1331*
			Сметная прибыль			*395,16*	*395*
2	2	PETROLEUM	Щит ОЩВ-6	шт	1,000	11087,29	11087
			Накладные расходы			*375,83*	*376*
			Сметная прибыль			*821,28*	*821*
3	3	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1580,72	1581
			Накладные расходы			*448,51*	*449*
			Сметная прибыль			*117,09*	*117*
4	4	PETROLEUM	Ящик ЯТП 0,25-220/12	шт	1,000	7957,38	7957
			Накладные расходы			*269,73*	*270*
			Сметная прибыль			*589,44*	*589*
5	5	PETROLEUM	Фонарь ACCu 9191LED Космос	шт	1,000	1959,82	1960
			Накладные расходы			*66,43*	*66*
			Сметная прибыль			*145,17*	*145*
6	6	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4,000	2464,24	9857
			Накладные расходы			*618,17*	*2473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*182,54*	*730*
7	7	PETROLEUM	Светильник ЛСП01 2х36	шт	4,000	3837,56	15350
			Накладные расходы			*130,08*	*520*
			Сметная прибыль			*284,26*	*1137*
8	8	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4,000	1934,38	7738
			Накладные расходы			*498,22*	*1993*
			Сметная прибыль			*143,29*	*573*
9	9	PETROLEUM	Светильник НПО22-100-220	шт	2,000	1237,15	2474
			Накладные расходы			*41,94*	*84*
			Сметная прибыль			*91,64*	*183*
10	10	PETROLEUM	Светильник НПП03-100-002	шт	2,000	1417,31	2835
			Накладные расходы			*48,04*	*96*
			Сметная прибыль			*104,99*	*210*
11	11	PETROLEUM	Светильник переносной ЛСУ-1	шт	1,000	1541,43	1541
			Накладные расходы			*52,25*	*52*
			Сметная прибыль			*114,18*	*114*
12	12	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,000	476,13	2381
			Накладные расходы			*141,06*	*705*
			Сметная прибыль			*35,27*	*176*
13	13	PETROLEUM	Выключатель 1кл ВА66-102В	шт	5,000	521,48	2607
			Накладные расходы			*17,68*	*88*
			Сметная прибыль			*38,63*	*193*
14	14	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,000	519,25	1558
			Накладные расходы			*153,94*	*462*
			Сметная прибыль			*38,46*	*115*
15	15	PETROLEUM	Розетка 1м РА16-112В	шт	3,000	593,55	1781
			Накладные расходы			*20,12*	*60*
			Сметная прибыль			*43,97*	*132*
16	16	PETROLEUM	Лампа светодиодная LED "Экономик" А60 11Вт 220В Е27	шт	4,000	314,29	1257
			Накладные расходы			*10,65*	*43*
			Сметная прибыль			*23,28*	*93*
17	17	PETROLEUM	Лампа люминисцентная 36Вт	шт	8,000	256,24	2050
			Накладные расходы			*8,69*	*69*
			Сметная прибыль			*18,98*	*152*
18	18	PETROLEUM	Лампа накаливания местного освещения	шт	1,000	44,04	44
			Накладные расходы			*1,49*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,26*	*3*
19	19	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4,000	688,70	2755
			Накладные расходы			*199,79*	*799*
			Сметная прибыль			*51,01*	*204*
20	20	PETROLEUM	Коробка ответвительная 100x100x50	шт	4,000	284,26	1137
			Накладные расходы			*9,64*	*39*
			Сметная прибыль			*21,06*	*84*
21	21	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	150,000	381,02	57153
			Накладные расходы			*70,46*	*10569*
			Сметная прибыль			*28,22*	*4234*
22	22	PETROLEUM	Кабель ВВГ 3x1,5мм2	м	100,000	169,16	16916
			Накладные расходы			*5,73*	*573*
			Сметная прибыль			*12,53*	*1253*
23	23	PETROLEUM	Кабель ВВГ 3x2,5мм2	м	50,000	269,25	13462
			Накладные расходы			*9,13*	*456*
			Сметная прибыль			*19,94*	*997*
			Раздел: Силовое электрооборудование				
24	24	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200X1000 мм. Установка на стене	шт.	1,000	10511,05	10511
			Накладные расходы			*1738,45*	*1738*
			Сметная прибыль			*778,60*	*779*
25	25	51-080401-0743 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	98357,81	98358
			Накладные расходы			*3334,04*	*3334*
			Сметная прибыль			*7285,76*	*7286*
26	26	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600X600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6093,15	6093
			Накладные расходы			*1047,88*	*1048*
			Сметная прибыль			*451,34*	*451*
27	27	51-080401-0271 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 5115-3174 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	87007,28	87007
			Накладные расходы			*2949,29*	*2949*
			Сметная прибыль			*6444,98*	*6445*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	1459,03	1459
			Накладные расходы			*391,94*	*392*
			Сметная прибыль			*108,08*	*108*
29	29	23-051401-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры ДТКБ-48	шт.	1,000	10142,60	10143
			Накладные расходы			*343,80*	*344*
			Сметная прибыль			*751,30*	*751*
30	30	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3,000	688,70	2066
			Накладные расходы			*199,79*	*599*
			Сметная прибыль			*51,01*	*153*
31	31	PETROLEUM	Коробка ответвительная 100x100x50	шт	3,000	284,26	853
			Накладные расходы			*9,64*	*29*
			Сметная прибыль			*21,06*	*63*
32	32	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	9,000	451,81	4066
			Накладные расходы			*112,44*	*1012*
			Сметная прибыль			*33,47*	*301*
33	33	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9,000	466,60	4199
			Накладные расходы			*15,82*	*142*
			Сметная прибыль			*34,56*	*311*
34	34	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	3,000	1523,14	4569
			Накладные расходы			*409,68*	*1229*
			Сметная прибыль			*112,83*	*338*
35	35	21-130816-2402 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий	шт.	3,000	3310,57	9932
			Накладные расходы			*112,22*	*337*
			Сметная прибыль			*245,23*	*736*
36	36	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40,000	773,98	30959
			Накладные расходы			*131,96*	*5278*
			Сметная прибыль			*57,33*	*2293*
37	37	21-130814-1807 РСНБ РК 2015	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х	м	40,000	210,60	8424
			Накладные расходы			*7,14*	*286*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,60*	*624*
38	38	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	153,000	262,50	40163
			Накладные расходы			*56,28*	*8611*
			Сметная прибыль			*19,44*	*2975*
39	39	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,000	215,84	648
			Накладные расходы			*55,06*	*165*
			Сметная прибыль			*15,99*	*48*
40	40	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6,000	119,98	720
			Накладные расходы			*29,47*	*177*
			Сметная прибыль			*8,89*	*53*
41	41	PETROLEUM	Кабель АВВГ 5х10мм2	м	153,000	302,28	46249
			Накладные расходы			*10,25*	*1568*
			Сметная прибыль			*22,39*	*3426*
42	42	PETROLEUM	Кабель АВВГ 5х4мм2	м	30,000	180,17	5405
			Накладные расходы			*6,11*	*183*
			Сметная прибыль			*13,35*	*400*
43	43	PETROLEUM	Кабель АВВГ 4х10мм2	м	7,000	290,27	2032
			Накладные расходы			*9,84*	*69*
			Сметная прибыль			*21,50*	*151*
44	44	PETROLEUM	Кабель АВВГ 4х2,5мм2	м	12,000	99,09	1189
			Накладные расходы			*3,36*	*40*
			Сметная прибыль			*7,34*	*88*
45	45	PETROLEUM	Кабель АВВГ 3х2,5мм2	м	24,000	74,07	1778
			Накладные расходы			*2,51*	*60*
			Сметная прибыль			*5,49*	*132*
46	46	PETROLEUM	Кабель АВВГ 3х4мм2	м	60,000	106,10	6366
			Накладные расходы			*3,60*	*216*
			Сметная прибыль			*7,86*	*472*
47	47	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	40,000	275,75	11030
			Накладные расходы			*44,40*	*1776*
			Сметная прибыль			*20,43*	*817*
48	48	PETROLEUM	Кабель-канал 25х25	м	40,000	227,21	9088
			Накладные расходы			*7,70*	*308*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,83*	*673*
49	49	13-080206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,298	80238,80	23911
			Накладные расходы			*21603,17*	*6438*
			Сметная прибыль			*5943,61*	*1771*
50	50	PETROLEUM	Лотки оцинкованные прямые ЛЛ 30-Н 1,87 УТ 2,5	шт	5,000	6606,13	33031
			Накладные расходы			*223,93*	*1120*
			Сметная прибыль			*489,34*	*2447*
51	51	PETROLEUM	Крышка лотка лестничного КЛ-300	шт	5,000	11105,30	55527
			Накладные расходы			*376,44*	*1882*
			Сметная прибыль			*822,62*	*4113*
52	52	PETROLEUM	Угол для лотка горизонтальный	шт	2,000	3288,05	6576
			Накладные расходы			*111,46*	*223*
			Сметная прибыль			*243,56*	*487*
53	53	PETROLEUM	Крышка для уголка	шт	2,000	1010,94	2022
			Накладные расходы			*34,27*	*69*
			Сметная прибыль			*74,88*	*150*
54	54	PETROLEUM	Пластина соединительная для лотка	шт	14,000	254,24	3559
			Накладные расходы			*8,62*	*121*
			Сметная прибыль			*18,83*	*264*
55	55	PETROLEUM	Стойка К-1150	шт	15,000	541,50	8123
			Накладные расходы			*18,36*	*275*
			Сметная прибыль			*40,11*	*602*
56	56	PETROLEUM	Полка К-1163	шт	15,000	554,51	8318
			Накладные расходы			*18,80*	*282*
			Сметная прибыль			*41,08*	*616*
57	57	PETROLEUM	Скоба К-1157	шт	30,000	78,07	2342
			Накладные расходы			*2,65*	*79*
			Сметная прибыль			*5,78*	*173*
58	58	PETROLEUM	Разделитель для лотка	шт	5,000	1882,75	9414
			Накладные расходы			*63,82*	*319*
			Сметная прибыль			*139,46*	*697*
59	59	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70,000	562,07	39345
			Накладные расходы			*71,07*	*4975*
			Сметная прибыль			*41,63*	*2914*
60	60	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30,000	479,90	14397
			Накладные расходы			*75,19*	*2256*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,55*	*1066*
61	61	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	2724,12	13621
			Накладные расходы			*354,99*	*1775*
			Сметная прибыль			*201,79*	*1009*
62	62	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,073	102579,44	7488
			Накладные расходы			*26622,70*	*1943*
			Сметная прибыль			*7598,48*	*555*
63	63	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1199,09	3597
			Накладные расходы			*40,65*	*122*
			Сметная прибыль			*88,82*	*266*
64	64	23-010201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,075	497,76	1531
			Накладные расходы			*16,87*	*52*
			Сметная прибыль			*36,87*	*113*
65	65	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,075	300,79	925
			Накладные расходы			*10,20*	*31*
			Сметная прибыль			*22,28*	*69*
66	66	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,052	311101,01	16177
			Накладные расходы			*10545,42*	*548*
			Сметная прибыль			*23044,52*	*1198*
67	67	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,073	63839,28	4660
			Накладные расходы			*19587,46*	*1430*
			Сметная прибыль			*4728,84*	*345*
68	68	24-040207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,000	129,21	5168
			Накладные расходы			*4,38*	*175*
			Сметная прибыль			*9,57*	*383*
69	69	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40,000	585,16	23406
			Накладные расходы			*159,73*	*6389*
			Сметная прибыль			*43,35*	*1734*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**70**	**23-060902-0314 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,040**	424228,23	16969
			Накладные расходы			***14380,10***	***575***
			Сметная прибыль			***31424,31***	***1257***
71	**71**	**PETROLEUM**	**Наконечник кабельный луж. ТМЛ-16-6-6**	**шт**	**16,000**	84,08	1345
			Накладные расходы			***2,85***	***46***
			Сметная прибыль			***6,23***	***100***
			ИТОГО:				**875 575**
			В том числе :				
			Накладные расходы				84 592
			Сметная прибыль				64 857
			ИТОГО по смете с коэффициентом к договорной цене:	**Тенге**			**772 545**
			Итого с НДС		**12 %**	**92 705**	**865 250**

Подрядчик:

Субподрядчик: