Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме "
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, за счет целевого трансферта из Национального фонда РК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 2 457 195 763,68 тенге
Лимит финансирования на 2025г 628 631 832,44 тенге

Заказчик: Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Адрес: г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8/2
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **109 808 932,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **68 823 152,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОД

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		5	10.02.2022	5/8	от 03.03.2025				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за июль, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	628 631 832,44				40 985 780,00	68 823 152,00	0,00	68 823 152,00	109 808 932,00
	Итого	**тенге**	**628 631 832,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 985 780,00**	**68 823 152,00**	**0,00**	**68 823 152,00**	**109 808 932,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Сериков П.Н.

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства МВРИ РК
Аскаров Д.Н.

Подрядчик:
И.о. Генерального директора РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Ускенбаев А.А.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Т. Кажгалиев

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
Турсынкулы Т.

Заказчик **Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**
Подрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК**
Технадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**
Авторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**
Стройка **Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган Акжанского района Западно-**

Объект **Ремонт плотины, ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ, Ограждение**

На основе договора: №5 от 10.02.2022 года, доп. соглашение №5/8 от 03.03.2025 г

Акт приемки выполненных работ №18 за июль 2025 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2									
		Ремонт плотины									
		РАЗДЕЛ 5. Крепление откоса правого берега водохранилища с ПК-16+84 по ПК-30+82 (гр-51)									
90	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7000	67,73	–	474110	–	–	341359	880707
		НР - 72%; СП - 8%			67,73	–	474110	–		65238	
91	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения/ГПС/. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	850	4992,29	299,60	4243446	254662	3120143	884378	5538050
		НР - 91%; СП - 8%			1021,93	121,42	868641	103203		410226	
92	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	4500	72,31	11,13	325389	50082	128072	124592	485979
		НР - 68%; СП - 8%			32,72	8,00	147235	35988		35998	
94	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами(Выравнивающий слой из тощего бетона В 7,5 t=10 см)	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	260	24908,34	61,77	6476168	16061	5992939	430165	7458839
		НР - 91%; СП - 8%			1796,80	21,31	467168	5541		552507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1142-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит св. 1 т(466+1165)	м3 сборных конструкций	260	6734,83	4213,77	1751055	1095580	--	713040	2661223
		НР - 68%; СП - 8%			2521,06	1511,97	655476	393113		197128	
102а	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1794,455	11608,07	228,43	20830159	409903	18338627	1510768	24128201
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	2081629	140089		1787274	
104	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	84,32	36955,05	572,91	3116050	48307	2814140	188886	3569331
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	253603	24171		264395	
105	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных	т арматуры	2,36344	28191,23	10038,92	66628	23726	1740	44131	119620
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	41162	7334		8861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге								44841950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4989022				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1898322			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					709440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30395661		
		- Накладные расходы	Тенге							4237319	
		- Сметная прибыль	Тенге							3321627	

Локальная смета 4-2

ЛЭП-0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ

25	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0305	34056,24	14069,54	1039	429	38	592	1761
		НР - 80%; СП - 8%			18740,40	5523,36	572	168		130	
26	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для лектрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0305	535575,00	--	16335	--	16335	--	17642
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17374	429	16373	592	19403
							572	168	--	1437	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				16335				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16335				
		Сметная прибыль	Тенге				1307				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17642				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039				
		Материалы	Тенге				38				
		Всего заработная плата	Тенге					740			
		Накладные расходы	Тенге				592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					740			
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ МК Кирово-Чижинский									
27	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	33,853	166,02	159,71	5620	5406	–	1296	7469
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	214	1586		553	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,047	1859,09	–	1946	–	–	1401	3616
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	–	1946	–		268	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,3	34,34	34,34	800	800	–	201	1081
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	279		80	
30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	11,6	736,32	–	8541	–	–	6150	15866
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	–	8541	–		1175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16908	6207	–	9048	28032
							10702	1865	–	2076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16908				
	Всего заработная плата		Тенге					12566			
		Накладные расходы	Тенге				9048				
		Сметная прибыль	Тенге				2076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12566			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4кВ									
82	2306-1702-0801	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10(A6)**	100 шт.	0,36	5196,00	–	1871	–	1871	–	2020
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
83	2306-1702-0802	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16(A16)**	100 шт.	0,16	5722,00	–	916	–	916	–	989