Заказчик: КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. за №73

Подрядчик: ТОО «Строитель»

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода канализации мкр. Калкаман - 2,3.

СПРАВКА №1 от 19.05.2014 г.

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 101	27 марта 2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		НДС	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	30 864 658	27 557 730							3 306 928	30 864 658
Всего:										

Заказчик:
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Первый заместитель руководителя

_____ Уразбаев Г. Ж.

«____»_____2014 г.

Подрядчик:
ТОО «Строитель»

Директор ТОО «Строитель»

_____ Манап Б.К.

«____»_____2014 г.

Заказчик КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строитель"
Договор №101 от 27 марта 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман - 2,3.

Наименование объекта: Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман - 2,3.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7402,32	124,37	120,57	920615	892521	0,02	164
					3,65	17,62	26985	130434	0,06	463
2.	Е0101-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	234,47	717,88	--	168320	--	4,21	986
					717,88	--	168320	--	--	--
3.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	178,99	687,96	--	123139	--	4,03	722
					687,96	--	123139	--	--	--
4.	Е0101-18-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Погрузка грунта после ручной разработки/	м3	413,46	92,43	89,59	38214	37044	0,02	7
					2,70	13,09	1117	5414	0,05	19
5.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	15240,79	176,40	176,40	2688475	2688475	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	537695	0,74	11292
6.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7815,79	3,77	3,24	29441	25355	0,00	26
					0,48	1,12	3752	8754	0,00	29
7.	E0101-18-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Для обратной засыпки/	м3	3408,04	80,39	77,91	273961	265514	0,01	49
					2,35	11,39	8009	38802	0,04	138
8.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5964,06	176,40	176,40	1052060	1052060	--	--
					--	35,28	--	210412	0,74	4419
9.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом	м3	438,06	154,22	--	67555	--	1,12	490
					154,22	--	67555	--	--	--
10.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	389,70	630,00	--	245511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7097,59	7,45	7,45	52887	52887	--	--
					--	2,42	--	17171	0,01	66
12.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7097,59	24,78	5,19	175864	36861	0,12	882
					19,58	--	139003	--	--	--
13.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7097,59	16,16	13,80	114698	97926	0,01	100
					1,86	3,16	13223	22405	0,01	100
14.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	99,29	1441,13	175,40	143087	17415	1,17	116
					176,73	65,72	17547	6525	0,32	32
		Итого по разделу: Земляные работы								6093827
		Раздел: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК". ТРУБОПРОВОДЫ ==								
		==========								
15.	E0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	км	0,56	523617,35	22847,00	290608	12680	431,25	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 200 мм			72801,90	8556,87	40405	4749	41,79	23
		Итого по разделу: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК". ТРУБОПРОВОДЫ ==								290608
		Раздел: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК" 4-Я УЛИЦА /ОТ КОЛОДЦА 210 ДО КОЛОДЦА 155/. ТРУБОПРОВОДЫ. ==								
16.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм /Подключение потребителей/	км	0,16	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	10561 5934	4610 1222	223,10 30,34	35 5
17.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	157,56	468,00 --	-- --	73738 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,54	474736,01 70110,90	1994,01 747,79	255883 37790	1075 403	415,15 3,65	224 2
19.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	25,00	344,84 79,96	259,48 67,83	8621 1999	6487 1696	0,48 0,26	12 6
20.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая 110-ПНД	шт	25,00	859,15 --	-- --	21479 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК" 4-Я УЛИЦА /ОТ КОЛОДЦА 210 ДО КОЛОДЦА 155/. ТРУБОПРОВОДЫ. ==								370281
		Раздел: ==17.Канализационные колодцы по Школьная ,4-я улица /18шт/==								
21.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	29,37	7686,07 1858,34	1769,68 662,66	225740 54580	51975 19462	11,10 3,24	326 95
22.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-9/	м	16,91	7530,00 --	-- --	127332 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-6/	м	20,06	8283,00 --	-- --	166157 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-4	Кольца горловин смотровых	шт	43,00	998,00	--	42914	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	колодцев, марка КО-6			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
25.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	11,70	29600,00 -------- --	-- -------- --	346320 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	18,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	241200 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	С12021-267	Стремянка	т	0,36	133700,00 -------- --	-- -------- --	48423 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Антисейсмические мероприятия/	т	1,23	177199,02 -------- 9315,00	2100,01 -------- 794,36	217600 -------- 11439	2579 -------- 975	49,10 -------- 3,88	60 -------- 5
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	200,18	251,62 -------- 42,95	4,39 -------- 1,66	50367 -------- 8598	879 -------- 331	0,24 -------- 0,01	49 -------- 2
30.	Е0108-2-1	Устройство стен горловин из бутового камня	м3	0,84	3464,31 -------- 693,45	97,35 -------- 36,23	2910 -------- 582	82 -------- 30	4,53 -------- 0,17	4 -------- 0
31.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	60,00	362,78 -------- 191,16	171,61 -------- 64,81	21767 -------- 11470	10297 -------- 3889	1,10 -------- 0,32	66 -------- 19
		Итого по разделу: ==17.Канализационные колодцы по Школьная ,4-я улица /18шт/==								1490731
	ИТОГО:						8245447 -------- 741447	5256718 -------- 1010369		4555 -------- 16714

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	1850414
Всего накладных расходов:	1850414
Итого с накладными	10095861

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	605752
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10701613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,5 %						10862137		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						11086983		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11130432		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11239053		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,40388						27017383		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						540348		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27557730		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3306928		
		Итого с НДС						30864658		

Принял:

Сдал: