Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. за №73

Подрядчик: ТОО «Строитель»

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода канализации мкр. Қалкаман - 2,3.

СПРАВКА №11 от 20 сентября 2016 года

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№101	27 марта 2014 г.				
		Доп. соглашение от 11 февраля 2016 года к договору №101 от 27 марта 2014 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		НДС	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	284 314 789	15 260 429							1 831 252	17 091 681
Всего:										

Заказчик:
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Заместитель руководителя

_____ Б.Ж.Е.Д.

«____» _____ 2016г.

Подрядчик:
ТОО «Строитель»

Директор ТОО «Строитель»

_____ Манап Б.К.

«____» _____ 2016 г.

Заказчик КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строитель"
Субподрядчик
Договор №101 от 27 марта 2014года

Наименование строительства и его адрес: Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман - 2,3.

Наименование объекта: Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман - 2,3.

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	1-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1533,10	124,37	120,57	190670	184851	0,02	34
					3,65	17,62	5589	27014	0,06	96
2.	1-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	46,89	717,88	--	33662	--	4,21	197
					717,88	--	33662	--	--	--
3.	1-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	25,66	687,96	--	17652	--	4,03	103
					687,96	--	17652	--	--	--
4.	1-18-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Погрузка грунта после ручной разработки/	м3	83,69	92,43	89,59	7735	7498	0,02	1
					2,70	13,09	226	1096	0,05	4
5.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	3835,80	176,40	176,40	676635	676635	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	135327	0,74	2842
6.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	520,91	3,77	3,24	1962	1690	0,00	2
					0,48	1,12	250	583	0,00	2
7.	1-18-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Для обратной засыпки/	м3	246,79	80,39	77,91	19838	19227	0,01	4
					2,35	11,39	580	2810	0,04	10
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	856,90	176,40	176,40	151157	151157	--	--
					--	35,28	--	30231	0,74	635
9.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом	м3	116,51	154,22	--	17967	--	1,12	130
					154,22	--	17967	--	--	--
10.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1082,90	630,00	--	682225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3639,10	7,45	7,45	27116	27116	--	--
					--	2,42	--	8804	0,01	34
12.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3871,10	24,78	5,19	95918	20104	0,12	481
					19,58	--	75813	--	--	--
13.	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3871,10	16,16	13,80	62557	53410	0,01	54
					1,86	3,16	7212	12220	0,01	54
14.	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	44,37	1441,13	175,40	63947	7783	1,17	52
					176,73	65,72	7842	2916	0,32	14
		Итого по разделу: Земляные работы								2049042
		Раздел: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК". ТРУБОПРОВОДЫ == ==========								
15.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,10	67697,24	29549,61	6973	3044	223,10	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/Подключение потребителей/			38036,25	7835,47	3918	807	30,34	3
16.	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	104,03	468,00 --	-- --	48686 --	-- --	-- --	-- --
17.	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,77	474736,01 70110,90	1994,01 747,79	363173 53635	1525 572	415,15 3,65	318 3
18.	23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,27	523617,35 72801,90	22847,00 8556,87	138759 19293	6054 2268	431,25 41,79	114 11
19.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	32,00	344,84 79,96	259,48 67,83	11035 2559	8303 2170	0,48 0,26	15 8
20.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая 110-ПНД	шт	32,00	859,15 --	-- --	27493 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК". ТРУБОПРОВОДЫ ==								596118
		Раздел: ==18.Канализационные колодцы мик-н Школьник /157 шт/== ==========								
21.	23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	24,19	7686,07 1858,34	1769,68 662,66	185926 44953	42808 16030	11,10 3,24	269 78
22.	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-6/	м	6,16	8283,00 --	-- --	51017 --	-- --	-- --	-- --
23.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	16,00	998,00 --	-- --	15968 --	-- --	-- --	-- --
24.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	3,45	29600,00 --	-- --	102120 --	-- --	-- --	-- --
25.	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ3634-99	комплект	15,00	13400,00 --	-- --	201000 --	-- --	-- --	-- --
26.	2-1-267	Стремянка	т	0,48	133700,00	--	63836	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
27.	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Антисейсмические мероприятия/	т	3,60	177199,02	2100,01	638097	7562	49,10	177
					9315,00	794,36	33544	2861	3,88	14
28.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	946,69	251,62	4,39	238203	4159	0,24	231
					42,95	1,66	40663	1568	0,01	8
29.	8-2-1	Устройство стен горловин из бутового камня	м3	4,76	3464,31	97,35	16490	463	4,53	22
					693,45	36,23	3301	172	0,17	1
30.	46-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	31,00	362,78	171,61	11246	5320	1,10	34
					191,16	64,81	5926	2009	0,32	10
		Итого по разделу: ==18.Канализационные колодцы мик-н Школьник /157 шт/==								1523904
		Раздел: ==Врезки ==								
31.	23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4119,41	87,91	4119	88	19,37	19
					3260,25	36,23	3260	36	0,17	0
		Итого по разделу: ==Врезки ==								4119
		Раздел: Доп объемы на 155, 328,246,315,309,338,338								
32.	1-18-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	469,00	124,37	120,57	58329	56549	0,02	10
					3,65	17,62	1710	8264	0,06	29
33.	1-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	14,85	717,88	--	10660	--	4,21	62
					717,88	--	10660	--	--	--
34.	1-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	11,32	687,96	--	7791	--	4,03	46
					687,96	--	7791	--	--	--
35.	1-18-8	Разработка грунта 2 группы с	м3	26,20	92,43	89,59	2422	2348	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Погрузка грунта после ручной разработки/			2,70	13,09	71	343	0,05	1
36.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	966,07	176,40 --	176,40 35,28	170414 --	170414 34083	-- 0,74	-- 716
37.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	495,42	3,77 0,48	3,24 1,12	1866 238	1607 555	0,00 0,00	2 2
38.	1-18-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /Для обратной засыпки/	м3	216,28	80,39 2,35	77,91 11,39	17386 508	16850 2462	0,01 0,04	3 9
39.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	378,13	176,40 --	176,40 35,28	66702 --	66702 13340	-- 0,74	-- 280
40.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом	м3	27,77	154,22 154,22	-- --	4282 4282	-- --	1,12 --	31 --
41.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	300,29	630,00 --	-- --	189185 --	-- --	-- --	-- --
42.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	449,89	7,45 --	7,45 2,42	3352 --	3352 1088	-- 0,01	-- 4
43.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	449,89	24,78 19,58	5,19 --	11147 8811	2336 --	0,12 --	56 --
44.	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	449,89	16,16 1,86	13,80 3,16	7270 838	6207 1420	0,01 0,01	6 6
45.	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,60	1441,13 176,73	175,40 65,72	6629 813	807 302	1,17 0,32	5 1

Итого по разделу: Доп объемы на 155, 557436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		328,246,315,309,338,338								
		Раздел: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК". ТРУБОПРОВОДЫ ==								
46.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм /Подключение потребителей/	км	0,03	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	2149 1208	938 249	223,10 30,34	7 1
47.	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,03	468,00 --	-- --	15 --	-- --	-- --	-- --
48.	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,04	474736,01 70110,90	1994,01 747,79	16616 2454	70 26	415,15 3,65	15 0
		Итого по разделу: == МИКРОРАЙОН "ШКОЛЬНИК". ТРУБОПРОВОДЫ ==								18780
		Раздел: Колодцы								
49.	23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,07	7686,07 1858,34	1769,68 662,66	8205 1984	1889 707	11,10 3,24	12 3
50.	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-9/	м	1,33	7530,00 --	-- --	10053 --	-- --	-- --	-- --
51.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,33	29600,00 --	-- --	9620 --	-- --	-- --	-- --
52.	2-1-267	Стремянка	т	0,01	133700,00 --	-- --	1788 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы								29665
ИТОГО:							4779063 419213	1558868 312333		2536 4880
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						811643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	811643
Итого с накладными	5590706
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	335442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5926148
Итого с временными, 1,5 %	6015040
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6139551
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6163611
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6223761
Пересчет в текущих ценах, К-2,40388	14961205
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	299224
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15260429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1831252
Итого с НДС	17091681

Принял: «__» _____ 20__

Сдал: