Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3КС

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Qazaq Joldary"

Наименование стройки: Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№050140007079/240046/00	05.07.2024 г.					ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	133 463 363,49								14 299 646,09	
в том числе в отчетном месяце:	40 486 434,49	36 148 602,22							4 337 832,27	40 486 434,49

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмұратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад угля**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 3-2-3 Пожарная сигнализация**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	9	1539,4	1,02	13855	9	354	8230	23851
						1499	-	13491	-	–	1767	
2	2	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1- А	шт	9	320		2880		2880	-	3110
						-		-		-	230	
3	3	1310-0701-0207	Извещатели охранно- пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61 %	шт	1	1463,24	4,39	1463	4	70	879	2530
						1441,29	0,15	1441	0	–	187	
4	4	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт	1	1762		1762		1762	-	1903
						-		-		-	141	
5	5	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	2	854,48	4,82	1709	10	33	1025	2953

6	6	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето- звуковой модели Маяк-12-КП	шт	2	838,79 1530	1,5	1678 3060	3	– 3060	219 -	3305
7	7	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт	1	- 776,59	17,89	- 777	18	- 26	245 547	1429
8	8	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт	1	752,15 927	7,28	752 927	7	– 927	106 -	1001
9	9	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	5	- 343,71	-	- 1719	-	- 152	74 932	2864
10	10	293-004-0011 (пл)	Коробка герметичная КЗНС-8, п. 13	шт	2	305,67 11607	-	1528 23214	-	– 23214	212 -	25071
11	11	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт	3	- 154		- 462		- 462	1857 -	499
12	12	1308-0206-1101	Кабель двух- четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	110	- 949,16	28,94	- 104408	3183	- 30947	37 51321	168186
13	13	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР=72 %	м кабеля	20	638,88 1208,71	9,11 857,21	70277 24174	1002 17144	– 2833	12458 7156	33835
14	14	293-004-0015 (пл)	Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х0,5, п. 15	м	130	209,86 279	287,05	4197 36270	5741	– 36270	2506 -	39172
15	15	214-211-0103	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4 1 мм	10м	2	- 1847		- 3694		- 3694	2902 -	3990
16	16	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1	- 382,38	15,93	- 382	16	- 47	296 233	664
						319,44	4,01	319	4	–	49	

17	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1	27	27	27	-	29
					-	-	-	2	

Итого	314392
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93683
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 714
- накладные расходы, тенге	70321
в т.ч. зарплата, тенге	6329
- сметная прибыль (8 %), тенге	23288

Итого по акту		**314 392**
Временные здания и сооружения	3,1%	9746
Итого с временными		324138
Зимнее удорожание	3,60%	11669
Итого с зимними удорожаниями		335807
Непредвиденные работы и затраты	2%	6716
Итого с непредвиденными работами и затратами		342523
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050	1,05	359649
Итого со скидкой	0,98	352456
НДС	12%	42295
Итого с НДС		394 751

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140008307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу:**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **3-1-6 Водопровод и канализация**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Система В1 1									
1	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм Установка НР=98 %	узел	1	24519,27	536,79	24519	537	12269	11609	39018
						11 713,00	132,78	11713	133	–	2890	
2	2	244-301-0412	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт	1	40072		40072		40072	-	43278
						-		-		-	3206	
3	3	242-404-1301	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), прямой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110 °С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт	1	2061		2061		2061	-	2226
						-		-		-	165	
4	4	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 до DN 25	шт	1	3052		3052		3052	-	3296
						-		-		-	244	

5	5 242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 до DN 15	шт	3	3052		9156		9156	-	9888
					-		-		-	732	
6	6 241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,7	688		1170		1170	-	1264
					-		-		-	94	
7	7 241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,5	1119		1679		1679	-	1813
					-		-		-	134	
8	8 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м труб	5	1883,07	25,58	9415	128	54	9051	19942
					1 846,77	0,29	9234	1	–	1477	
9	9 241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм К=0,990	м	4,95	147		728		728	-	786
					-		-		-	58	
10	10 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	6	1836,06	23,11	11016	139	7847	3025	15164
					505,16	9,3	3031	56	–	1123	
11	11 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	21,2	2120,53	23,11	44955	490	33756	10688	60094
					505,16	9,3	10709	197	–	4451	
12	12 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м труб	12,2	1717,49	21,63	20953	264	41	20238	44486
					1 692,52	0,18	20649	2	–	3295	
13	13 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	12,078	227		2742		2742	-	2961
					-		-		-	219	
14	14 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %		27,2	3003,64	79,4	81699	2160	70603	7566	96406

					328,53	37,48	8936	1019	–	7141	
15	15 234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм К=1 100;		6,6	368		2429		2429	-	2623
					-		-		-	194	
16	16 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1 100;		23,32	437		10191		10191	-	11006
					-		-		-	815	
17	17 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	2	953		1906		1906	-	2058
					-		-		-	152	
18	18 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	1	1492		1492		1492	-	1611
					-		-		-	119	
19	19 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	2893		2893		2893	-	3124
					-		-		-	231	
20	20 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт	3	42		126		126	-	136
					-		-		-	10	
21	21 241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414- 2013 диаметром до 50 мм	шт	2	118		236		236	-	255
					-		-		-	19	
22	22 241-211-0407	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"	шт	5	148		740		740	-	799
					-		-		-	59	
23	23 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806	-	870

					-		-		-	64	
24	24 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	20	10		200		200	-	216
					-		-		-	16	
		Итого по разделу					363320				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64272				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 408				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					206 249				
		- накладные расходы, тенге					62176				
		в т.ч. зарплата, тенге					5596				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26908				
		Раздел 2 Система Т3									
25	25 117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98 %	комплект	1	5425,58	52,68	5426	53	54	4574	10799
					4 647,44	19,93	4647	20	–	800	
26	513-106-0104 26 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724		53724		-	-	53724
					-		-		53724		
27	27 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	6,3	1717,4	21,63	10820	136	54	10451	22973
					1 692,52	0,18	10663	1	–	1702	
28	28 241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990		6,237	143		892		892	-	963
					-		-		-	71	
29	29 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт	1	42		42		42	-	45
					-		-		-	3	
30	30 241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414- 2013 диаметром до 50 мм	шт	2	118		236		236	-	255
					-		-		-	19	
31	31 241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт	3	150		450		450	-	486

					-		-		-	36	
32	32 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	12	10		120		120	-	130
					-		-		-	10	
		Итого по разделу 2					89376				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15310				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					189				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 486				
		оборудование					53724				
		- накладные расходы, тенге					15025				
		в т.ч. зарплата, тенге					1352				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2641				
		Раздел 3.Система К1									
33	33 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	2,2	912,86	1,48	2008	3	5	1961	4287
					909,29	0,51	2000	1	–	318	
34	34 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	18,4	880,35	3,59	16198	66	5	15743	34497
					871,92	1,18	16043	22	–	2555	
35	35 241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм К=0,998;	м	18,3632	714		13111		13111	-	14160
					-		-		-	1049	
36	36 241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм К=0,998;	м	2,1956	256		562		562	-	607
					-		-		-	45	
37	37 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт	1	82		82		82	-	89
					-		-		-	7	
38	38 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	3	228		684		684	-	739
					-		-		-	55	

39	39	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1	130	130	130	-	140
					-	-	-	10	
40	40	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1	320	320	320	-	346
					-	-	-	26	
41		241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	2	431	862	862	-	931
					-	-	-	69	
42		241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1	514	514	514	-	555
					-	-	-	41	
43		241-210-1105	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х100 мм	1	809	809	809	-	874
					-	-	-	65	
44		241-210-1102	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1	176	176	176	-	190
					-	-	-	14	
45		241-211-3003	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1	247	247	247	-	267
					-	-	-	20	
46		241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1	642	642	642	-	693
					-	-	-	51	
47		241-220-0206	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром1 50 мм	1	4009	4009	4009	-	4330
					-	-	-	321	
48	48	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	2	45	90	90	-	97
					-	-	-	7	
49	49	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	6	145	870	870	-	940
					-	-	-	70	

		Итого по разделу 3					63742				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18043				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 202				
		- накладные расходы, тенге					17705				
		в т.ч. зарплата, тенге					1593				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4723				
		Раздел 4 Система К2									
50	50 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка НР=98 %	м труб	7,8	5345,59	76,6	41696	597	7847	8676	54402
					1 107,80	27,18	8641	212	–	4030	
51	1116-0301-0104	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	2	1956,73	20,19	3913	40	7847	888	5185
					445,20	7,95	890	16	–	384	
52	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	5	2499,54	627,56	12498	3138	54	9967	24263
					1 845,00	189,14	9225	946	–	1797	
53	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм К=0,974;	м	4,87	1072		5221		5221	-	5639
					-		-		-	418	
54	54 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,5	6582,95	102,95	3291	51	54	769	4385
					1 535,04	34,09	768	17	–	325	
55	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3	630,89	1,2	1893	4	54	1178	3317
					490,40	0,58	1471	2	–	246	
56	122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно- полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0005	1907857,76	41467,26	954	21	54	164	1208

						331 056,00	329,78	166	0	–	89	
57	57	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°-90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4 0 мм	шт	6	1642		9852		9852	-	10640
						-		-		-	788	
58		241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт	1	2376		2376		2376	-	2566
						-		-		-	190	
59		241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1	642		642		642	-	693
						-		-		-	51	
60		241-210-1105	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х100 мм		1	809		809		809	-	874
						-		-		-	65	
61		241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		1	959		959		959	-	1036
						-		-		-	77	
62		261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,4	537		1826		1826	-	1972
						-		-		-	146	
63		1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт	1	2444,21	144,37	2444	144	54	2015	4816
						2 025,66	29,98	2026	30	–	357	
64		242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32		1	4372		4372		4372	-	4722
						-		-		-	350	
65		241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	2590		2590		2590	-	2797
						-		-		-	207	
66	66	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 %		1	18559,53	464,7	18560	465	54	3893	24249

					3 942,24	29,98	3942	30	–	1796	
67	67 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,28	537		3372		3372	-	3642
					-		-		-	270	
		Итого по разделу 4					156406				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27129				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 460				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 253				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 679				
		- накладные расходы, тенге					27551				
		в т.ч. зарплата, тенге					2480				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11587				
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
68	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3243,9	102,2	3244	102	54	2913	6650
					2 923,05	49,3	2923	49	–	493	
69	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	8000		8000		8000	-	8640
					-		-		-	640	
70	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт	1	785		785		785	-	848
					-		-		-	63	
71	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		1	3016		3016		3016	-	3257
					-		-		-	241	
72	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4013,74	202,95	4014	203	54	3308	7908
					3 276,72	98,62	3277	99	–	586	
73	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879	-	9589
					-		-		-	710	

74	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493- 96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	-	9586
					-		-		-	710	
75	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт	1	1372		1372		1372	-	1482
					-		-		-	110	
76	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397		397		397	-	429
					-		-		-	32	
	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	1	2001,59	253,51	2002	254	54	1574	3862
					1 484,01	121,81	1484	122	–	286	
	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695- 94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт	1	11208		11208		11208	-	12105
					-		-		-	897	
	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт	1	1072		1072		1072	-	1158
					-		-		-	86	
		1117-0201-0103 Смесители. Установка НР=98 %		1	1081,97	-	1082	-	33	1028	2279
					1 049,30	-	1049	-	–	169	
	44-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукоя точный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт	1	8491		8491		8491	-	9170
					-		-		-	679	

Итого по разделу 5	76963
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 146
- накладные расходы, тенге	8823
в т.ч. зарплата, тенге	794
- сметная прибыль (8 %), тенге	5702
Итого по акту	**749 806**

Временные здания и сооружения	3,1%	23244
Итого с временными		773050
Зимнее удорожание	3,60%	27830
Итого с зимними удорожаниями		800880
Непредвиденные работы и затраты	2%	16018
Итого с непредвиденными работами и затратами		816897
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050	1,05	857742
Итого со скидкой	0,98	840587
НДС	12%	100870
Итого с НДС		941 458

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмұратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **3-1-4 Пожарная сигнализация**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча.Монтаж оборудования НР=61 %	шт	1	18289,81	4,93	18290	5	201	11031	31667
						18084	-	18084	-	–	2346	
2	2	248-303-0203	Прибор приемно- контрольный охранно- пожарный модели Гранит-4	шт	1	24747		24747		24747	-	26727
						-		-		-	1980	
3	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	3312,49	-	3312	-	314	2159	5909
						2998	-	2998	-	–	438	
4	4	293-004-0005 (пл)	Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч, п. 12	шт	1	12250		12250		12250	-	13230
						-		-		-	980	

5	5	1310-0701-0207	Извещатели охранно- пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61 %	шт	4	1463,24	4,39	5853	18	70	3517	10120
						1441,29	0,15	5765	1	–	750	
6	6	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт	4	1762	,	7048		7048	-	7612
						-		-		-	564	
7	7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	3	3069,9	2,72	9210	8	70	5486	15872
						2998	-	8994	-	–	1176	
8	8	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт	3	1732		5196		5196	-	5612
						-		-		-	416	
9	9	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	3	854,48	4,82	2563	14	33	1538	4429
						838,79	1,5	2516	5	–	328	
10	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето- звуковой модели IV	шт	3	1530		4590		4590	-	4957
						-		-		-	367	
11	11	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт	4	776,59	17,89	3106	72	26	2187	5717
						752,15	7,28	3009	29	–	423	
12	12	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт	4	927		3708		3708	-	4005
						-		-		-	297	
13	13	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	4	343,71	-	1375	-	152	746	2291
						305,67	-	1223	-	–	170	
14	14	293-004-0011 (пл)	Коробка герметичная КЗНС-8, п. 13	шт	4	11607		46428		46428	-	50142
						-		-		-	3714	
15	15	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт	4	154		616		616	-	665
						-		-		-	49	

16	16	1308-0206-1101	Кабель двух- четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	145	949,16	28,94	137628	4196	40794	67650	221700
						638,88	9,11	92638	1321	–	16422	
17	17	293-004-0014 (пл)	Кабель интерфейсный КИПвЭВнг(А)-LS 4х2х0,78, п. 14	м	5	1929		9645		9645	-	10417
						-		-		-	772	
18	18	293-004-0015 (пл)	Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х0,5, п. 15	м	135	279		37665		37665	-	40678
						-		-		-	3013	
19	19	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)- LS 3х2 5 (ок)-0 66	км	0,005	364508		1823		1823	-	1969
						-		-		-	146	
20	20	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1	382,38	15,93	382	16	47	233	664
						319,44	4,01	319	4	–	49	
21	21	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1	27		27		27	-	29
						-		-		-	2	

Итого	464412
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	190 860
- накладные расходы, тенге	94547
в т.ч. зарплата, тенге	8509
- сметная прибыль (8 %), тенге	34401

Итого по акту		**464 412**
Временные здания и сооружения	3,1%	14397
Итого с временными		478808

Зимнее удорожание	3,60%	17237
Итого с зимними удорожаниями		496045
Непредвиденные работы и затраты	2%	9921
Итого с непредвиденными работами и затратами		505966
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050	1,05	531265
Итого со скидкой	0,98	520639
НДС	12%	62477
Итого с НДС		583 116

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмұратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **3-1-3 Электроснабжение и электроосвещение**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт	1	17363,33	1058,77	17363	1059	13191	2504	21456
						3 114,00	364,1	3114	364	-	1589	
2	2	247-201-0307	Щит учетно- распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	14776	-	14776	-	14776	-	15958
						-	-	-	-	–	1182	
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	шт	9	1569,95	-	14130	-	13	10089	26157

						1557	-	14013	-	–	1938	
4	4	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт	1	1815	-	1815	-	1815	-	1960
						-	-	-	-	–	145	
5	5	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт	1	527	-	527	-	527	-	569
						-	-	-	-	–	42	
6	6	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	527	-	527	-	527	-	569
						-	-	-	-	–	42	
7	7	247-204-0708	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт	1	681	-	681	-	681	-	735
						-	-	-	-	–	54	
8	8	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт	1	681	-	681	-	681	-	735
						-	-	-	-	–	54	
9	9	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт	1	558	-	558	-	558	-	603
						-	-	-	-	–	45	
10	10	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1645	-	1645	-	1645	-	1777
						-	-	-	-	–	132	
11	11	247-204-0752	Выключатель автоматический типа ВА47- 29 - характеристика "С"31Р 5А 4,5 кА "С"	шт	1	2128	-	2128	-	2128	-	2298
						-	-	-	-	–	170	
12	12	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32	шт	1	4609	-	4609	-	4609	-	4978
						-	-	-	-	–	369	

13	13	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт	1	1469,59	88,09	1470	88	13191	1002	2670
						1 354,59	36,41	1354,59	36	-	198	
14	14	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	1	14439	-	14439	-	14439	-	15594
						-	-	-	-	–	1155	
15	15	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	шт	2	1569,95	-	3140	-	13	2242	5813
						1557	-	3114	-	–	431	
16	16	293-001-0002 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ.	шт	2	7179	-	14358	-	14358	-	15507
						-	-	-	-	–	1149	
17	17	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт	1	4677,86	1465,5	4678	1466	98	2663	7928
						3 114,00	584,65	3114	585	-	587	
18	18	583-000-0001 (пл) (об)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-40, п. 19	шт	1	98454	-	98454	-		-	98454
						-	-	-	-	98454	-	
19	19	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт	13	2530,16	16,87	32892	219	9360	11077	47487
						1176,16	7,28	15290,08	95	-	3518	
20	20	247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт	2	15653	-	31306	-	31306	-	33810
						-	-	-	-	–	2504	
21	21	293-001-0004 (пл)	Светильник LZ-236, п. 2	шт	5	20943	-	104715	-	104715	-	113092

						-	-	-	-	–	8377	
22	22	293-001-0005 (пл)	Светильник НПП03-100, п. 3	шт	6	2546	-	15276	-	15276	-	16498
						-	-	-	-	–	1222	
23	23	293-001-0006 (пл)	Лампа люминисцентная ЛБ-40, п. 4	шт	4	321	-	1284	-	1284	-	1387
						-	-	-	-	–	103	
24	24	293-001-0007 (пл)	Лампа люминисцентная ЛБ-36, п. 5	шт	10	313	-	3130	-	3130	-	3380
						-	-	-	-	–	250	
25	25	293-001-0008 (пл)	Лампа люминисцентная DULUX EL LL-11W/827-27, п 6	шт	6	2232	-	13392	-	13392	-	14463
						-	-	-	-	–	1071	
26	26	293-001-0009 (пл)	Светильник переносной РВО-42, п. 7	шт	1	4439	-	4439	-	4439	-	4794
						-	-	-	-	–	355	
27	27	293-001-0010 (пл)	Лампа накаливания МО36- 60, п. 8	шт	1	129	-	129	-	129	-	139
						-	-	-	-	–	10	
28	28	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	32	108,59	1,77	3475	57	630	2024	5939
						87,12	0,73	2787,84	23	-	440	
29	29	1308-0206-1101	Кабель двух- четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	489	949,16	28,94	464139	14152	137575	228144	747666
						638,88	9,11	312412	4455	–	55383	

30	30	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2, 5 (ок)-0 66	км	0,06	364508	-	21870	-	21870	-	23620
						-	-	-	-	–	1750	
31	31	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1, 5 (ок)-0 66	км	0,08	233523	-	18682	-	18682	-	20177
						-	-	-	-	–	1495	
32	32	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0 66	км	0,025	939402	-	23485	-	23485	-	25364
						-	-	-	-	–	1879	
33	33	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,356	99903	-	35565	-	35565	-	38410
						-	-	-	-	–	2845	
34	34	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт	6	378,2	0,35	2269	2	552	1236	3785
						285,87	0,16	1715	1	–	280	
35	35	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1- 2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	3	345	-	1035	-	1035	-	1118
						-	-	-	-	–	83	

36	36	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		3	411	-	1233	-	1233	-	1332
						-	-	-	-	–	99	
37	37	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт	7	260,57	0,32	1824	2	68	1264	3335
						250,58	0,13	1754	1	–	247	
38	38	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1- 2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	м	7	396		2772		2772	-	2994
						-		-		-	222	
39	39	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	1755,6	180,6	1756	181	18	1173	3164
						1557	72,82	1557	73	–	234	
40	40	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт	1	12892		12892		12892	-	13923
						-		-		-	1031	
41	41	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /У409/	шт	10	829		8290		8290	-	8953
						-		-		-	663	
42	42	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт	3	129		387		387	-	418
						-		-		-	31	

43	43	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	6	32		192		192	-	207
						-		-		-	15	
44	44	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт	3	717		2151		2151	-	2323
						-		-		-	172	
45	45	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	32	238,28	3,36	7625	108	12779	5313	13973
						230,42	0,19	7373	6	–	1035	
46	46	1122-1201-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	32	45		1440		1440	-	1555
						-		-		-	115	
47	47	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	36	662,74	24,49	23859	882	5126	6201	32465
						232,32	6,92	8364	249	–	2405	
48	48	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	40	876,08	26,61	35043	1064	35800	6085	44418
						203,28	8,01	8131	320	–	3290	
49	49	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	3	4393,03	181,99	13179	546	12779	2306	16723
						1016,4	50,98	3049	153	–	1239	

Итого	**1 470 673**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	580 283
Оборудование	98454
- накладные расходы, тенге	283 323
в т.ч. зарплата, тенге	25499

- сметная прибыль (8 %), тенге		101645
Итого по акту		**1 470 673**
Итого без оборудования		1 372 219
Временные здания и сооружения	3,1%	42539
Итого с временными		1414758
Зимнее удорожание	3,60%	50931
Итого с зимними удорожаниями		1465689
Непредвиденные работы и затраты	2%	29314
Итого с непредвиденными работами и затратами		1593457
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05	1673130
Итого со скидкой	0,98	1639667
НДС	12%	196760
Итого с НДС		**1 836 427**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмұратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад угля**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 3-2-1 Склад угля**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 4 Кровля									
1	**23**	**1112-0101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	м2 кровли	**156**	863,76	22,85	134747	3565	11655	111246	265672
						766,2	8,93	119527	1393	–	19679	
2	**24**	**1101-0102-0379**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508- 1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1 150;**	м2	**179,4**	7434	-	1333660	-	1333660	-	1440353
						-	-	-	-	–	106693	
			Итого по разделу 1					**1 706 025**				

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		119 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 393
- накладные расходы, тенге		111 246
в т.ч. зарплата, тенге		10 012
- сметная прибыль (8 %), тенге		126 372
Итого по акту		**1 706 025**
Временные здания и сооружения	3,1%	52887
Итого с временными		1758912
Зимнее удорожание	3,60%	63321
Итого с зимними удорожаниями		1822233
Непредвиденные работы и затраты	2%	36445
Итого с непредвиденными работами и затратами		1858677
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05	1951611
Итого со скидкой	0,98	1912579
НДС	12%	229509
Итого с НДС		**2 142 088**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу:**
(наименование, адрес)

Объект : **ННаружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на 4-1-1 **Наружное электроосвещение**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1133-0304-0402	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %**	опора	8	10150,82	5446,98	81207	43576	1584	42470	133571
						4505,9	2130	36047	17040	–	9894	
2	2	212-101-0801	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2	27156		54312	-	54312	-	58657
						-		-	–	–	4345	

3	3 247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт	8	78774		630192	-	630192	-	680607
					-		-	–	–	50415	
4	4 222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /ЗДФ 1 8Б**	тн	0,2352	845594	-	198884	-	198884	-	214795
					-	-	-	-	–	15911	
5	5 1133-0207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %**	шт	8	5680,54	2989,76	45444	23918	7483	24867	75936
					2671,29	1214,19	21370	9714	–	5625	
6	6 247-306-0306	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	м кабеля	8	9101	-	72808	-	72808	-	78633
					-	-	-	-	–	5825	
7	7 247-103-0252	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт	8	33976	-	271808	-	271808	-	293553
					–		–	-	–	21745	
8	8 1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР=72 %	шт	1	6134,66	190,04	6135	190	1274	3416	10315
					4671	72,82	4671	73	–	764	
9	294-004-0001 9 (пл)	Ящик управления уличным освещением ЯУО-9601-3474 IP54, п. 16	шт	1	61518	-	61518	-	61518	-	66439

					–		–	-	–	4921	
17	17 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	96	355,33	160,42	34112	15400	1274	13945	51901
					149,9	51,85	14390	4978	–	3844	
18	18 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,096	468325	-	44959	-	44959	-	48556
					–		–	-	–	3597	
19	19 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	10	626,59	4,82	6266	48	1274	4085	11179
					566,28	1,09	5663	11	–	827	
20	20 243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,01	444806	-	4448	-	4448	-	4804
					–		–	-	–	356	
21	21 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	8	312,06	176,95	2496	1416	1274	1069	3850
					132,84	52,69	1063	422	–	284	
22	22 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	8	140	-	1120	-	1120	-	1210
					–		–	-	–	90	

Итого по акту 1	**1 734 007**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 236
- накладные расходы, тенге	89851
в т.ч. зарплата, тенге	8078
- сметная прибыль (8 %), тенге	128442

Временные здания и сооружения	3,1%	53754
Итого с временными		1787762
Зимнее удорожание	3,60%	64359
Итого с зимними удорожаниями		1852121
Непредвиденные работы и затраты	2%	37042
Итого с непредвиденными работами и затратами		1889163
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05	1983622
Итого со скидкой	0,98	1943949
НДС	12%	233274
Итого с НДС		**2 177 223**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на 6-1-3_ Тепловаые камеры Тип УТ 1

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Землянные работы									
1	17	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	3	9408,02	1363,38	28224	4090	5869	8996	40197
						2108,34	433,09	6325	1299	–	2978	
2	19	1107-0104-0104	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	11596,94	7884,55	11597	7885	460	7348	20461
						3252,48	2974,71	3252	2975	–	1516	
3	20	225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт	1	33382		33382		33382	-	36053
						-		-		-	2671	
4	21	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,288	15018,81	7884,55	4325	2271	132	3279	8212
						6674,35	2974,71	1922	857	–	608	
5	22	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020- 2016 марки КС 7-3	шт	4	6327		25308		25308	-	27333
						-		-		-	2025	
6	23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020- 2016 марки КО 6	шт	4	4083		16332		16332	-	17639

							-		-		-	1307	
7	24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт	2	20971,26	222,32	41943	445	38145	3528	49108
						1676,8	104,93	3354	210	–	3638	

Итого по разделу 1	**199 002**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119628
- накладные расходы, тенге	23 151
в т.ч. зарплата, тенге	2 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 741

Итого по акту		**199 002**
Временные здания и сооружения	3,1%	6169
Итого с временными		205171
Зимнее удорожание	3,60%	7386
Итого с зимними удорожаниями		212557
Непредвиденные работы и затраты	2%	4251
Итого с непредвиденными работами и затратами		216808
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05	227648
Итого со скидкой	0,98	223095
НДС	12%	26771
Итого с НДС		**249 867**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на 6-1-4 **Тепловые камеры Тип УТ2**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	17	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	3	9408,02	1363,38	28224	4090	5869	8996	40197
						2108,34	433,09	6325	1299	–	2978	
2	19	1107-0104-0104	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	11596,94	7884,55	11597	7885	460	7348	20461
						3252,48	2974,71	3252	2975	–	1516	

3	20	225-203-0705										
			Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт	1	33382		33382		33382	-	36053
						-		-		-	2671	
4	21	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,288	15018,81	7884,55	4325	2271	132	3279	8212
						6674,35	2974,71	1922	857	–	608	
5	22	225-101-0101										
			Кольцо колодцев ГОСТ 8020- 2016 марки КС 7-3	шт	4	6327		25308		25308	-	27333
						-		-		-	2025	
6	23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020- 2016 марки КО 6	шт	4	4083		16332		16332	-	17639
						-		-		-	1307	
7	24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт	2	20971,26	222,32	41943	445	38145	3528	49108
						1676,8	104,93	3354	210	–	3638	

Итого по разделу 1	**199 002**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119628
- накладные расходы, тенге	23 151
в т.ч. зарплата, тенге	2 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 741

Итого по акту		**199 002**
Временные здания и сооружения	3,1%	6169
Итого с временными		205171
Зимнее удорожание	3,60%	7386
Итого с зимними удорожаниями		212557
Непредвиденные работы и затраты	2%	4251
Итого с непредвиденными работами и затратами		216808
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05	227648

Итого со скидкой	0,98	223095
НДС	12%	26771
Итого с НДС		**249 867**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Елеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу:**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-5 Тепловые камеры Тип УТ3

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Землянные работы									
1	17	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	3	9408,02	1363,38	28224	4090	5869	8996	40197
						2108,34	433,09	6325	1299	–	2978	
2	19	1107-0104-0104	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	11596,94	7884,55	11597	7885	460	7348	20461
						3252,48	2974,71	3252	2975	–	1516	

3	20	225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт	1	33382		33382		33382	-	36053
						-		-		-	2671	
4	21	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка НР=118 %	м3 сборных конструкций	0,288	15018,81	7884,55	4325	2271	132	3279	8212
						6674,35	2974,71	1922	857	–	608	
5	22	25-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020- 2016 марки КС 7-3	шт	4	6327		25308		25308	-	27333
						-		-		-	2025	
6	23	25-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020- 2016 марки КО 6	шт	4	4083		16332		16332	-	17639
						-		-		-	1307	
7	24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт	2	20971,26	222,32	41943	445	38145	3528	49108
						1676,8	104,93	3354	210	–	3638	

Итого по разделу 1		**199 002**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		14 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		14 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге		119628
- накладные расходы, тенге		23 151
в т.ч. зарплата, тенге		2 084
- сметная прибыль (8 %), тенге		14 741
Итого по акту		**199 002**
Временные здания и сооружения	3,1%	6169
Итого с временными		205171
Зимнее удорожание	3,60%	7386
Итого с зимними удорожаниями		212557
Непредвиденные работы и затраты	2%	4251

Итого с непредвиденными работами и затратами		216808
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05	227648
Итого со скидкой	0,98	223095
НДС	12%	26771
Итого с НДС		**249 867**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амантельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу:**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 3-1-5 Отопление и вентиляция**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Отопление									
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	22	1665,63	20,19	36644	444	26405	9770	50127
						445,2	7,95	9794	175		3713	
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	35	1363,1	20,19	47709	707	31420	15543	68312
						445,2	7,95	15582	278		5060	
3	3	1116-0301-0107	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 150 мм.Прокладка НР=98 %	м труб	21	1766,09	102,95	37088	2162	2690	32293	74931
						1535,04	34,09	32236	716		5550	
4	4	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	21	9966		209286		209286	-	226029
						-		-		-	16743	

5	5 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	3	953		2859		2859	-	3088
					-		-		-	229	
6	6 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	7	1492		10444		10444	-	11280
					-		-		-	836	
7	7 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	7,84	1272,74	176,97	9978	1387	1356	7746	19142
					922,75	85,45	7234	670		1418	
8	8 245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	7,84	16030		125675		125675	-	135729
					-		-		-	10054	
9	9 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт	4	523,41	0,64	2094	3	74	1978	4398
					504,23	0,3	2017	1		326	
10	10 245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт	4	7635		30540		30540	-	32983
					-		-		-	2443	
11	11 245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт	4	511		2044		2044	-	2208
					-		-		-	164	
12	12 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м труб	6	3003,64	79,4	18022	476	15574	1669	21266
					328,53	37,48	1971	225		1575	
13	13 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1 100;	м	6,6	437		2884		2884	-	3115
					-		-		-	231	

14	14 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2	13,5	630,89	1,2	8517	16	1880	5302	14924
					490,4	0,58	6620	8		1105	
15	15 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2	3,65	999,02	1,2	3646	4	508	2509	6647
					858,53	0,58	3134	2		492	
		Итого по разделу 1					674179				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					78588				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 199				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 075				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					463639				
		- накладные расходы, тенге					76810				
		в т.ч. зарплата, тенге					6913				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					49939				
		Раздел 2. Вентиляция									
16	16 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	1	11690,97	79,95	11691	80	7670	3877	16813
					3940,7	14,99	3941	15		1245	
17	17 1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм.Установка НР=98 %	узел	1	3777,31	9,34	3777	9	74	3471	7828
					3539,1	3	3539	3		580	
18	18 246-308-0203	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-02, диаметром 315 мм	шт	1	43631		43631		43631	-	47121
					-		-		-	3490	
19	19 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м труб	10	1665,63	20,19	16656	202	26405	4441	22785
					445,2	7,95	4452	80		1688	
20	20 242-301-0601	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт	1	2922		2922		2922	-	3156
					-		-		-	234	

21	21 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98 %	решетка	2	372,11	3,28	744	7	19	706	1566
					359,38	0,3	719	1		116	
22	22 246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт	1	1841		1841		1841	-	1988
					-		-		-	147	
23	23 246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт	1	2147		2147		2147	-	2319
					-		-		-	172	
24	24 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	867,28	52,94	867	53	127	688	1679
					687,47	14,99	687	15		124	
25	25 246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт	1	5087		5087		5087	-	5494
					-		-		-	407	
26	26 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2	1,6	6724,84	44,68	10760	71	7746	2912	14766
					1838,64	17,92	2942	29		1094	
27	27 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2	1	6148,86	136,57	6149	137	5078	759	7460
					934,2	64,46	934	64		553	
	234-304-0306	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	1	9241		9241		9241	-	9980
					-		-		-	739	

Итого по разделу 2		142955
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		17214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		207
- материалы, изделия и конструкции, тенге		97740
- накладные расходы, тенге		16853
в т.ч. зарплата, тенге		1517
- сметная прибыль (8 %), тенге		10589
Итого по акту		**817 134**
Временные здания и сооружения	3,1%	25331
Итого с временными		842465
Зимнее удорожание	3,60%	30329
Итого с зимними удорожаниями		872794
Непредвиденные работы и затраты	2%	17456
Итого с непредвиденными работами и затратами		890250
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050	1,05	934762
Итого со скидкой	0,98	916067
НДС	12%	109928
Итого с НДС		**1 025 995**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Есмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140015307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы.**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Полы										
		7.1 Тип 2										
1	99	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 площади уплотнения	3,97	3891,68	22,91	15450	91	8272	6695	23917
						1785,18	8,72	7087	35	–	1772	
		7.3 Тип3										
2	106	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	19,04	2657,84	24,49	50605	466	41469	8361	63684
						455,34	11,89	8670	226	–	4717	

Итого по разделу 7	**87 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
материалы, изделия и конструкции, тенге	49 741
- накладные расходы, тенге	15 057
в т.ч. зарплата, тенге	1355
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 489

Раздел 8 Внутренняя отделка

3	108	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	171,4	115,05	0,89	19720	153	1417	14579	37043
						105,89	0,43	18150	74	–	2744	
4	109	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	95,84	718,21	5,25	68833	503	17758	40649	118242
						527,67	2,5	50572	240	–	8759	
5	110	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности	20,4	4162,72	17,82	84919	364	42614	33680	128087
						2055,96	7,74	41942	158	–	9488	
6	112	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 поверхности	115	115,05	0,89	13231	102	1871	9781	24853
						105,89	0,43	12177	49	–	1841	

Итого по разделу 8	**308 225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 122
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	521
материалы, изделия и конструкции, тенге	63 660
- накладные расходы, тенге	98 689
в т.ч. зарплата, тенге	8 882
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 831

Раздел 10 Разные работы

10.4 Подпольные каналы.

7	137	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт сборных конструкций	7	711,71	158,61	4982	1110	216	4687	10443
						522,24	45,16	3656	316	–	774	
8	138	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22 5 СТ РК 937-92	м3	0,26	70618	-	18361	-	18361	-	19830
						-	-	-	-	–	1469	

Итого по разделу 8		**30 273**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		316
материалы, изделия и конструкции, тенге		18 577
- накладные расходы, тенге		4 687
в т.ч. зарплата, тенге		422
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 243
Итого по акту		**426 099**
Временные здания и сооружения	3,1%	13209
Итого с временными		439308
Зимнее удорожание	3,60%	15815
Итого с зимними удорожаниями		455123
Непредвиденные работы и затраты	2%	9102
Итого с непредвиденными работами и затратами		464226
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05005142	487461
Итого со скидкой	0,98	477711
НДС	12%	57325
Итого с НДС		**535 037**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу:**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **3-1-2 Тепломеханическое оборудование**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	1118-0401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР=98 %	шт	1	26147,03	694,92	26147	695	20628	4969	33605
						4824,27	246,27	4824	246	–	2489	
2	4	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	4	41690,18	1139,1	166761	4556	5388	95924	283700
						39 204,00	109,23	156816	437	–	21015	
3	5	511-702-0228 (об)	Насос вертикальный многоступенчатый Q 17,0 м3/ч, Н 20,0 м вод. ст.	шт	2	181356	-	362712	-	-	-	362712
						-	-	-	-	362712	-	
4	6	511-702-0213 (об)	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, Н 25,0 м вод. ст.	шт	2	133065	-	266130	-	-	-	266130
						-	-	-	-	266130	-	

5	7	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР=69 %	т	1,0192	117677,47	10925,1	119937	11135	17683	64968	199697
						89 402,94	2980,13	91119	3037	–	14792	
6	8	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	14	34521	-	483294	-	483294	-	521958
						-	-	-	-	-	38664	
7	9	1118-0401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР=98 %	шт	1	48472,02	1244,58	48472	1245	32608	14801	68335
						14 619,00	483,98	14619	484	–	5062	
8	10	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР=98 %	шт	2	3 625,00	258,71	7250	517	2663	4106	12264
						2 034,90	59,96	4070	120	–	908	
9	11	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0 5 т	т	0,0201	818918	-	16460	-	16460	-	17777
						-	-	-	-	-	1317	
10	12	1312-0101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61 %	м	10	2280,08	1079,02	22801	10790	154	9139	34495
						1 185,71	312,48	11857	3125	–	2555	
11	13	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	10	791	-	7910	-	7910	-	8543
						-	-	-	-	-	633	
12	14	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61 %	м	45	2954,4	1367,45	132948	61535	585	54023	201929
						1 573,95	394,09	70828	17734	–	14958	

13	15	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	45	4977	-	223965	-	223965	-	241882
						-	-	-	-	-	17917	
14	16	1312-0101-0204	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61 %	м	30	2325,07	1087,02	69752	32611	536	28094	105674
						1 220,19	315,01	36606	9450	–	7828	
15	17	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	30	868	-	26040	-	26040	-	28123
						-	-	-	-	-	2083	
16	18	1312-1203-0201	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	3	8484,96	285,19	25455	856	245	14916	43601
						8 118,00	32,91	24354	99	–	3230	
17	19	242-301-0601	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	3	2922	-	8766	-	8766	-	9467
						-	-	-	-	-	701	
18	20	1312-1203-0205	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	12	14421,68	781,74	173060	9381	4271	98072	292823
						13 284,00	113,72	159408	1365	–	21691	
19	21	242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120 °С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	9	39366	-	354294	-	354294	-	382638
						-	-	-	-	-	28344	
20	22	242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 10	шт	3	29987	-	89961	-	89961	-	97158

						-	-	-	-	-	7197	
21	23	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98 %	шт	4	469,61	5,42	1878	22	25	1797	3969
						457,99	0,45	1832	2	–	294	
22	24	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 мм	шт	4	858	-	3432	-	3432	-	3707
						-	-	-	-	-	275	
23	25	1312-1203-0101	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	4	10772,89	488,64	43092	1955	481	24997	73536
						10 164,00	80,81	40656	323	–	5447	
24	26	242-302-0103	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50 мм	шт	4	69014	-	276056	-	276056	-	298140
						-	-	-	-	-	22084	
25	27	1312-1203-0202	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	11	10603,22	333,4	116635	3667	1164	68421	199860
						10 164,00	32,91	111804	362	–	14804	
26	28	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32мм	шт	2	10003	-	20006	-	20006	-	21606
						-	-	-	-	-	1600	
27	29	242-301-0602	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт	9	3881	-	34929	-	34929	-	37723
						-	-	-	-	-	2794	
28	30	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	10	2540,08	-	25401	-	21975	3357	31059
						342,54	-	3425	-	-	2301	

29	31	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	2	3052,87	-	6106	-	5206	882	7547
						450,12	-	900	-	-	559	
30	32	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт	6	690	-	4140	-	4140	-	4471
						-	-	-	-	-	331	
31	33	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт	18	1063	-	19134	-	19134	-	20665
						-	-	-	-	-	1531	
32	34	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	20	2590	-	51800	-	51800	-	55944
						-	-	-	-	-	4144	
33	35	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	2	1669,52	126,79	3339	254	1347	1061	4752
						869,42	0,15	1739	0	–	351	
34	36	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительны е из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=98 %	шт	1	20438,62	241,18	20439	241	9914	10149	33035
						10 283,14	72,82	10283	73	–	2447	
35	37	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76 %	м3 изоляции	4	35346,59	1610,1	141386	6440	49378	67310	225392
						21 392,00	749,5	85568	2998	–	16696	
36	38	234-201-0205	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МЗ-100 К=1 030	м3 изоляции	4,12	35917	-	147978	-	147978	-	159816
						-	-	-	-	-	11838	
37	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	55	96,83	2,71	5326	149	2415	1918	7824
						50,21	0,3	2762	17	–	580	

38	40	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	55	220,05	7,01	12103	386	9292	1709	14916
						44,10	0,9	2426	50	–	1105	
39	41	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=76 %	м2	34,5	4711,48	29,8	162546	1028	49378	82286	264419
						3 125,24	13,04	107821	450	–	19587	
40	42	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,03968	419709	-	16654	-	16654	-	17986
						-	-	-	-	-	1332	
41	43	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2	50	2779,74	168,28	138987	8414	17104	86852	243907
						2 269,39	16,19	113470	810	–	18067	
42	44	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918- 80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=1,220	т	0,47885	693247	-	331961	-	331961	-	358518
						-	-	-	-	-	26557	
		Раздел 1 Распределительный тепловой узел										
43	45	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 %	шт	2	65054,26	492,12	130109	984	118907	10156	151486
						5 108,66	72,82	10217	146	–	11221	
44	46	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт	2	4381,53	324,99	8763	650	118907	7152	17189
						3 582,80	66,39	7166	133	–	1273	
45	47	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	2	69194	-	138388	-	138388	-	149459

						-	-	-	-	-	11071	
46	48	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98 %	шт	6	469,61	5,42	2818	33	25	2696	5955
						457,99	0,45	2748	3	–	441	
47	49	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт	6	1040	-	6240	-	6240	-	6739
						-	-	-	-	-	499	
48	50	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	6	2540,08	-	15240	-	13185	2014	18634
						342,54	-	2055	-	-	1380	
49	51	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт	2	2412,45	112,61	4825	225	548	3999	9530
						2 025,66	14,99	4051	30	–	706	
50	52	242-301-0601	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	2	2922	-	5844	-	5844	-	6312
						-	-	-	-	-	468	
51	53	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	4	3052,87	-	12211	-	5206	1764	15093
						450,12	-	1800	-	-	1118	
52	54	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	2	3185	-	6370	-	6370	-	6880
						-	-	-	-	-	510	
53	55	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	12	1669,52	126,79	20034	1521	1347	6365	28511
						869,42	0,15	10433	2	–	2111	
54	56	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	12	2590	-	31080	-	31080	-	33566
						-	-	-	-	-	2486	

55	57	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт	4	690	-	2760	-	2760	-	2981
						-	-	-	-	-	221	
56	58	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка НР=98 %	м	6	5345,59	76,6	32074	460	25	6674	41848
						1 107,80	27,18	6647	163	–	3100	
57	60	1312-0602-0104	Проводка трубная из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа, диаметр наружный 22 мм. Монтаж на соединениях сварных НР=61 %	м	1	1290,15	713,68	1290	714	1347	525	1960
						554,63	305,74	555	306	–	144	
58	61	241-105-0106	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм	м	1	1247	-	1247	-	1247	-	1347
						-	-	-	-	-	100	

Итого по разделу 1	497490
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	369033
- накладные расходы, тенге	41346
в т.ч. зарплата, тенге	3721
- сметная прибыль (8 %), тенге	36851
Итого по акту	**5 798 797**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1102858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2738254
оборудование, тенге	628842
- накладные расходы, тенге	781098
в т.ч. зарплата, тенге	70299
- сметная прибыль (8 %), тенге	382958

Итого без оборудования		5169955
Временные здания и сооружения	3,1%	160269
Итого с временными		5330223
Зимнее удорожание	3,60%	191888
Итого с зимними удорожаниями		5522111
Непредвиденные работы и затраты	2%	110442
Итого с непредвиденными работами и затратами		6261395
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050	1,05	6574465
Итого со скидкой	0,98	6442976
НДС	12%	773157
Итого с НДС		7 216 133

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022563

Бекмуратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу:**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на 4-1-2 **Наружные сети электроснабжения**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11	1308-0208-0210	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	10	626,59	4,82	6266	48	555	4085	11180
						566,28	1,09	5663	11	–	828	
2	12	243-602-0107	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2**	км	0,01	444806		4448	-	4448		4804
						886,77		9	–	–	356	
3	13	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	15	704,78	414,13	10572	6212	1662	3407	15097
						179,88	135,56	2698	2033	–	1118	
4	14	243-214-2104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х2,5	км	0,015	610346	-	9155	-	9155	-	9888
						-	-	-	-	–	732	
5	15	1308-0201-2501	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт	4	25781,65	19729,78	103127	78919	223	36416	150705

						5 996,00	6648,32	23984	26593	–	11163	
9	16	243-903-1501	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп- 4-35/50-СЛ-нб**	шт	4	10975	-	43900	-	43900	-	47412
						–		–	-	–	3512	
10	17	1308-0201-0405	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%**	м кабеля	162	5,97	0,64	967	104	-	657	1754
						5,33	0,3	863	49	–	130	
11	18	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	162	1182	-	191484	-	191484	-	206803
						–		–	-	–	15319	
12	19	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3245,73	-	3246	-	765	2430	6130
						2480,4	-	2480	-	–	454	
13	20	1134-0201-0103	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР=76 %**	канало-километр трубопровода	0,004	1350939,8	-	5404	-	4694	540	6420
						177408	-	710	-	–	476	
14	21	1308-0201-3410	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %**	м	108	312,07	176,95	33704	19111	246	14427	51981
						132,84	52,69	14347	5691	–	3850	
15	22	241-207-0705	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	108	2723	-	294084	-	294084	-	317611
						–		–	-	–	23527	
16	23	1337-0102-0105	**Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР=61 %**	км	1	90685,34	10126,91	90685	10127	16816	41072	142298
						63 742,80	3587,59	63743	3588	–	10541	
17	24	583-001-0003 (пл) (об)	Дизельная электростанция AKSA APD 20A 050/21-НЭС, п.20	комплект	1	3125000	-	3125000	-	-	-	3125000
						–		–	-	3125000	-	
18	25	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	40	876,08	26,61	35043	1064	25848	6085	44419
						203,28	8,01	8131	320	–	3290	
19	26	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %		11	876,08	26,61	9637	293	25848	1673	12215

		203,28	8,01	2236	88	–	905
Итого по акту 1				**4 153 714**			
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге				124 864			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				115 878			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 373			
материалы, изделия и конструкции, тенге				619 728			
оборудование				3 125 000			
- накладные расходы, тенге				110791			
в т.ч. зарплата, тенге				9971			
- сметная прибыль (8 %), тенге				76201			
Итого без оборудования				1 028 714			
Временные здания и сооружения	3,1%			31890			
Итого с временными				1060604			
Зимнее удорожание	3,60%			38182			
Итого с зимними удорожаниями				1098786			
Непредвиденные работы и затраты	2%			21976			
Итого с непредвиденными работами и затратами				4245762			
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05			4458050			
Итого со скидкой	0,98			4368889			
НДС	12%			524267			
Итого с НДС				**4 893 156**			

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140009307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**

(наименование, адрес)

Объект : **Склад угля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **3-2-2 Электроснабжение и электроосвещение**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 % лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	шт	1	1569,95	-	1570	-	13	1121	2906
						1557	-	1557	-	–	215	
2	2	293-001-0002 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, 16А, п. 1	шт	1	7179	-	7179	-	7179	-	7753
						-	-	-	-	–	574	

3	3	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или ко о е НР=72 %	шт	1	6740,16	122,57	6740	123	3504	2268	9729
						3114	36,41	3114	36	-	721	
4	4	247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт	1	20119	-	20119	-	20119	-	21729
						-	-	-	-	–	1610	
5	5	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт	7	2530,16	16,87	17711	118	9360	5964	25569
						1176,16	7,28	8233,12	51	-	1894	
6	6	293-001-0011 (пл)	Светильник НСП11-200, п. 9	шт	6	1455	-	8730	-	8730	-	9428
						-	-	-	-	–	698	
7	7	293-001-0012 (пл)	Лампа люминисцентная DULUX EL LL-30W/827-27, п. 10	шт	6	2634	-	15804	-	15804	-	17068
						-	-	-	-	–	1264	
8	8	293-001-0013 (пл)	Светильник настенный светодиодный ДБО88-18-041 CDR EM3 840, п. 11	шт	1	46964	-	46964	-	46964	-	50721
						-	-	-	-	–	3757	
9	9	1308-0206-1101	Кабель двух- четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=72 %	м кабеля	52	949,15	28,94	49356	1505	14629	24261	79506
						638,88	9,11	33222	474	–	5889	

		243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1 5 (ок)-0 66	км								
10	10				0,052	233523	-	12143	-	12143	-	13114
						-	-	-	-	–	971	
11	11	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /У409/	шт	7	829		5803		5803	-	6267
						-		-		-	464	
12	12	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	6	237,45	9,85	1425	59	146	895	2507
						203,28	4,01	1220	24	–	186	
13	13	1122-1201-0103	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	6	72		432		432	-	467
						-		-		-	35	
14	14	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	1	6640,68	207,8	6641	208	5126	991	8243
						1306,8	69,18	1307	69	–	611	
15	15	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	56	930,43	29,78	52104	1668	35800	10905	68050
						261,36	9,11	14636	510	–	5041	
16	16	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	4	4393,03	181,99	17572	728	12779	3074	22298
						1016,4	50,98	4066	204	–	1652	
17	17	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	12	401,27	17,45	4815	209	1644	2167	7541

			246,84	4,01	2962	48	–	559
	Итого				352 896			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				70 317			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 618			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 416			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				200 175			
	- накладные расходы, тенге				51647			
	в т.ч. зарплата, тенге				4648			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				26140			
	Итого по акту				352 896			
	Временные здания и сооружения	3,1%			10940			
	Итого с временными				363836			
	Зимнее удорожание	3,60%			13098			
	Итого с зимними удорожаниями				376934			
	Непредвиденные работы и затраты	2%			7539			
	Итого с непредвиденными работами и затратами				384473			
	Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05			403696			
	Итого со скидкой	0,98			395622			
	НДС	12%			47475			
	Итого с НДС				443 097			

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЖШС/ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БСН/БИН 070340003959 АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005307

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу: Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Дуйсенбина, дом №74**

(наименование, адрес)

Объект : **Металлическая труба для отвода дымовых газов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **3-3-1 Общестроительные работы**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	21	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 - Ф-1. НР=91 % К=3,000;	м3	12,75	35106,89	1217,7	447613	15526	511797	74831	564239
						6149,5	300,06	78406	3826	–	41796	
2	27	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94 %	м2	20	1402,19	79,56	28044	1591	22929	3882	34480
						176,18	30,28	3524	606	–	2554	
3	28	1111-0101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94 %**	м2	20	243,97	3,95	4879	79	4305	502	5811
						24,76	1,95	495	39	–	430	
			Итого по разделу 3					**604 530**				

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		645
- материалы, изделия и конструкции, тенге		27 234
- накладные расходы, тенге		4384
в т.ч. зарплата, тенге		395
- сметная прибыль (8 %), тенге		2985
Итого по акту		**604 530**
Временные здания и сооружения	3,1%	18740
Итого с временными		623271
Зимнее удорожание	3,60%	22438
Итого с зимними удорожаниями		645708
Непредвиденные работы и затраты	2%	12914
Итого с непредвиденными работами и затратами		658623
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050	1,05	691554
Итого со скидкой	0,98	677 722,57
НДС	12%	81327
Итого с НДС		**759 049**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005367

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Qazaq Joldary"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области»., по адресу:**
(наименование, адрес)

Объект : **ННаружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140007079/240046/00** от 05.07.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1762,86	1,16	1,16	2045	2045	-	622	2880
						-	0,49	-	864	–	213	
2	2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1168	27,85	27,85	32529	32529	-	9906	45830
						-	11,78	-	13759	–	3395	
3	3	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостающий грунт НР=72 %	м3 грунта	128	127,25	122,63	16288	15697	55	2611	20411
						4,19	24,14	536	3090	–	1512	
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000	т·км	2112	57		120384		-	-	130015

						-		–		–	9631	
5	5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	128	27,85	27,85	3565	3565	-	1086	5023
						-	11,78	-	1508	–	372	
6	6	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - лишний грунт НР=72 %	м3 грунта	275	208,07	208,07	57219	57219	-	6956	69309
						-	35,13	-	9661	–	5134	
7	7	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000	т·км	4537,5	57		258638		-	-	279329
						-		–		–	20691	
			Итого по разделу 1					**552 797**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					536				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 054				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 881				
			материалы, изделия и конструкции, тенге					55				
			перевозка грузов, тенге					379 022				
			- накладные расходы, тенге					21 181				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 906				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					40 948				
			Раздел 2 Торотуары, дорожки и покрытия 2.1 Проезд (тип 1)									
8	8	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	149,7	3619,71	1093,33	541871	163672	354250	67722	658360
						159,98	258,9	23949	38757	–	48767	
9	9	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	998	926,32	214,09	924467	213662	672902	112796	1120244
						37,98	66,67	37904	66537	-	82981	

10	10	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 - до 26 см НР=108 % ктрр1=11; ктрм1=11; к 1 11 к 1 11	м2 основания	998	569,87	112,35	568730	112125	456605	39093	656449
						-	36,27	-	36197	-	48626	
11	11	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3. Устройство НР=108	м2 покрытия	998	1968,13	198,83	1964194	198432	1740562	56588	2182445
						25,25	27,25	25200	27196	-	161663	
12	12	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0306 - до 6 см НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	998	852,83	0,08	851124	80	842182	9571	929551
						8,88	-	8862	-	-	68856	
13	13	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %		998	2099,85	210,25	2095650	209830	1860621	55876	2323648
						25,25	26,59	25200	26537	-	172122	
14	14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	109	2421,04	33,36	263893	3636	166524	102841	396073
						859,94	13,67	93733	1490	-	29339	
15	15	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043	м3	4,687	40916		191773		191773	-	207115
						-		–		–	15342	
		2.2 Троруар (тип 2)										
16	16	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	4,2	3619,71	1093,33	15203	4592	9939	1900	18471
						159,98	258,9	672	1087	–	1368	
17	17	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	28	926,32	214,09	25937	5995	18879	3164	31429
						37,98	66,67	1063	1867	-	2328	

18	18	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 - до 10 см НР=108 % ктрр1=- 5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=- 5 м2	м2 основания	28	-259,02	-51,06	-7253	-1430	-5823	-499	-8372
						-	-16,49	-	-462	-	-620	
19	19	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %		28	2099,85	210,25	58796	5887	52202	1568	65193
						25,25	26,59	707	745	-	4829	
20	20	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0306 - до 6 см НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	28	233,37	0,02	6534	1	6472	67	7129
						2,22	-	62	-	-	528	
21	21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	12	2421,04	33,36	29052	400	18333	11322	43604
						859,94	13,67	10319	164	-	3230	
22	22	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043	м3	0,192	40916		7856		7856	-	8484
						-		–		–	628	

Итого по разделу 2 **8 639 822**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 227 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 916 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 200 115

материалы, изделия и конструкции, тенге 6 393 277

- накладные расходы, тенге 462 009
  - в т.ч. зарплата, тенге 41581
- сметная прибыль (8 %), тенге 639 987

Раздел 3 Малые архитектурные формы

23	23	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=0	шт	3	32588	32	97764	96	97323	294	105903
						115	9,00	345	27	-	7845	
24	24	8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=0	шт	1	42 719	182	42719	182	40266	2424	48754
						2271	46,00	2271	46	-	3611	

25	25	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=0	секция	36	44 043	8149	1585548	293364	1106928	213120	1942561
						5 146	2876,00	185256	103536	-	143893	
26	26	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	2	93 822	171	187644	342	162506	29280	234278
						12 398	63,00	24796	126	-	17354	
27	27	8601-0605-0203	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	1	219 048	5488	219048	5488	186186	34702	274050
						27 374	2088,00	27374	2088	-	20300	

Итого по разделу 3 **2 605 546**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 240 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 299 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 105 823

материалы, изделия и конструкции, тенге 1593209

- накладные расходы, тенге 279 820
  - в т.ч. зарплата, тенге 25 184
- сметная прибыль (8 %), тенге 193 003

Раздел 4 Озеленение

28	28	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	628,91	425,99	11,27	267909	7088	77073	163276	465680
						292,17	2,85	183749	1792	-	34495	
29	29	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать - до 20 см НР=88 %	м2	628,91	100,68	0,15	63319	94	25691	33029	104056
						59,68	-	37533	-	-	7708	
30	30	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %	м2	628,91	364,49	182,21	229231	114594	73960	58526	310778
						64,68	41,07	40678	25829	-	23021	
31	31	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 %	дерево	10	328,83	255,5	3288	2555	-	1227	4876

						73,33	97,13	733	971	-	361	
32	32	1147-0102-0120	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР=88 %	яма	10	4839,54	234,09	48395	2341	14607	28526	83075
						3144,75	96,77	31448	968	-	6154	
33	33	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР=88 %	шт	10	3928,64	1110,49	39286	11105	1185	27088	71684
						2699,7	378,47	26997	3785	-	5310	
34	34	254-101-1402	Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт	10	12831		128310		128310	-	138575
						-		–		–	10265	
			Итого по разделу 4					**1 178 724**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					321 138				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 777				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 345				
			материалы, изделия и конструкции, тенге					320826				
			- накладные расходы, тенге					311 672				
			в т.ч. зарплата, тенге					28 050				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					87 314				
		Раздел 5 Площадка ТБО.										
35	35	1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	6	3188,21	1150	19129	6900	274	17286	39328
						1992,6	448,79	11956	2693	-	2913	
36	36	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	21427		7714		7714	-	8331
						-		–		–	617	
37	37	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4,92	2701		13289		13289	-	14352
						-		–		–	1063	
38	38	214-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	9	1632		14688		14688	-	15863
						-		–		–	1175	
39	39	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02944	432264		12726		12726	-	13744

						-		–		–	1018	
40	40	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	4,5	1319,17	259,13	5936	1166	4599	578	7035
						37,98	80,91	171	364	-	521	
41	41	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 основания	4,5	-366,44	-51,06	-1649	-230	-1419	-80	-1867
						-	-16,49	-	-74	-	-138	
42	42	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	4,5	2099,85	210,25	9449	946	8390	253	10478
						25,25	26,59	114	120	-	776	
43	43	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % м бортового	м бортового камня	4,5	2421,04	33,36	10895	150	6875	4247	16353
						859,94	13,67	3870	62	-	1211	
44	44	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665- 91	м3	0,18	40916		7365		7365	-	7954
						-		–		–	589	
45	45	291-001-0017 (пл)	Мусорный контейнер, п. 17	шт	2	49107		98214		98214	-	106071
						-		–		–	7857	

Итого по разделу 5		**237 642**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		16 111
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		8 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 165
материалы, изделия и конструкции, тенге		172715
- накладные расходы, тенге		22 284
в т.ч. зарплата, тенге		2 006
- сметная прибыль (8 %), тенге		17 602
Итого по акту		**13 214 532**
Временные здания и сооружения	3,1%	409651
Итого с временными		13624183
Зимнее удорожание	3,60%	490471
Итого с зимними удорожаниями		14114654

Непредвиденные работы и затраты	2%	282293
Итого с непредвиденными работами и затратами		14396947
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05	15116794
Итого со скидкой	0,98	14814458
НДС	12%	1777735
Итого с НДС		**16 592 193**

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" БИН: 050140007079

Койшыгулов Н.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Qazaq Joldary" БИН: 190940022565

Бекмуратов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН: 070340003959

Инженер **Русских В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Building Control" БИН: 171140005807

Эксперт **Тлеубай Б.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальных идентификационный номер, № аттестата, подпись)