Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«13» 10 **2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Құрылыс-Сервис-СК», 150000, Северо-Казахстанскойобласти, г. Петропавловск, ул. Смирнова, 68.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Сыздыкова Аслана Айтмагамбетовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Уалиханова-Чкалова в г. Петропавловске (внешние инженерные сети и благоустройства территории)**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» Северо-Казахстанской область, г. Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**
Руководитель: Сабралин Серик Аубакирович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Crystal Contraction Group», ТОО «Стройфинанс», ТОО «УК-Строй», ТОО «Севгражданстрой», ТОО «КазГорСтрой-Консалтинг»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) утвержден(а)

Рабочий проект, КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска», № 130 от 13.04.2020 года

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	4074	-	4074	-
Площадь благоустройства	м2	44660	-	33000	-
Общая площадь	м2	44660	-	33000	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Рабочим проектом предусмотрено: асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, тартановое покрытие спортивных площадок, песчаное покрытие площадок для младших классов, покрытие из тротуарных плит. Устройство газона, посадка деревьев и кустарников, цветников, установка малых архитектурных форм, ограждение всей площади участка школы, а также проведены наружные инженерные сети: водопровода и канализации, для отвода воды от здания школы проведен дренаж, монтаж тепловых сетей точка подключения: 2ДУ600 тепломагистраль ТМ 15 в камере ТК–15-09 от коллектора 2Ду250мм до теплового узла школы, общей длинной трубопровода 264,8 погонных метров., наружное освещение от трансформаторной подстанции, проведена система связи и ОДК.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Тепломеханические решения тепловых сетей.

Источник теплоснабжения – Петропавловская ТЭЦ-2. параметры теплоносителя 100-60оС. Прокладка теплосети выполнена из труб с индустриальной ППУ – изоляцией в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732 - 2006): подземная – в непроходных ж/б каналах, частично под разгрузочными плитами. Общая протяженность теплосети - в канале – диаметром 219*6,0 – 240 п.м., под разгрузочными плитами диаметром 219*6,0 – 24,8 п.м.

Система горячего водоснабжения присоединена к тепловой сети по закрытой схеме.

Системы отопления и вентиляции выполнены по зависимой схеме присоединения.

Комплектация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворот.

Для восприятия перемещений на углах поворота и в узлах ответвлений предусматривается обкладка труб теплосети полиэтиленовыми матами в соответствии с монтажной схемой.

Для контроля за влажностным состоянием пенополиуретана в предварительно изолированных трубах установлена система оперативного дистанционного контроля (см. раздел ОДК).

Трубы установлены изолированными, длиной 10-12 м. Длина неизолированных участков труб 150-210 ММ.

Укладка труб произведена на утрамбованное основание из песка.

Система оперативного дистанционного контроля (далее – система ОДК).

Система ОДК предназначена для обнаружения участков с повышенным уровнем влажности пенополиуретанового теплоизоляционного слоя. Данная система ОДК основана на измерении проводимости теплоизоляционного слоя при изменении его влажности.

Монтаж элементов системы ОДК выполнено в соответствии с СП РК 4.02-04-2003 и документацией ТОО «Казахстанский трубный завод».

Для подключения концевого терминала использован кабель NYM 3x1.5, для подключения двойного концевого терминала использовать кабель NYM 5x1,5.

Кабель от кабельного вывода трубопровода до настенного ковера проложена в металлорукаве диаметром 20 мм., до наземного ковера в стальной оцинкованной трубе диаметром 50 мм.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2021г.**
(месяц, год)
окончание работ: **сентябрь 2021г**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев** фактически, месяц: **4 месяца**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);ТОО «Курылыс-Сервис-СК», Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра»
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный Директор
ТОО «Петропавловские тепловые сети» _____ Калиничев А.В.

Генеральный Директор
АО «СЕВКАЗ РЭК» _____ Казановский А.А.

Главный инженер ТОО «Кызылжар Су» _____ Визеров С.В.

Директор СК ТУМС
АО «Казахтелеком» _____ Ешмухамбетов А.С.

Начальник КОС ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»
Акимат г. Петропавловска _____ Маршалов Д.Л.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М. П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Уалиханова-Чкалова в г. Петропавловске (внешние инженерные сети и благоустройства территории) (корректировка)» готовым к приемке в эксплуатацию**

(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, в течении гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Құрылыс-Сервис-СК»_____А.А. Сыздыков
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П

«13» 10 2021 год