Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
230840041944	030440007859			№9	от 22.04.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области" (Акты-1,2)	15410 685,20	15410 685,20	13759 540,36				1651 144,84	15410 685,20
Аванс 30%	4623 205,56	4623 205,56	4127 862,11				495 343,45	4623 205,56
ИТОГО	10787 479,64	10787 479,64	9631 678,25				1155 801,39	10787 479,64

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Директор_____ Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Mellon"
БИН 080340012870
Директор_____ Мутайев М.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта
БИН 230840041944
Руководитель_____ Ашекеева Н.Е.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1207-0101-0101 РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м²	367,64	199,83	0,00	73466,00	0,00		52896,00	136 472,00
						199,83	0,00	73466,00	0,00		10110,00	
2	2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	504,47	107,48	0,00	54220,00	0,00		39041,00	100 722,00
						107,48	0,00	54220,00	0,00		7461,00	
3	3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	430,2	493,86	23,02	212458,95	9903,29		150299,24	391 779,87
						470,84	14,40	202555,66	6194,57		29021,68	
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	136,83	2770,43	908,05	379078,00	124249,00		224282,00	651 628,00
						1862,38	414,19	254829,00	56674,00		48268,00	
5	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м³	12,4632	24740,64	10312,38	308348,00	128525,00		170802,00	517 482,00
						14428,26	4605,79	179822,00	57403,00		38332,00	
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	171,02	1208,73	38,54	206717,00	6591,00		147060,00	382 079,00
						1170,19	24,12	200126,00	4125,00		28302,00	
7	7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м³	7,216	24740,64	10312,38	178528,00	74414,00		98892,00	299 614,00
						14428,26	4605,79	104114,00	33235,00		22194,00	
8	8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	90,2	2770,43	908,05	249893,00	81906,00		147850,00	429 562,00
						1862,38	414,19	167987,00	37360,00		31819,00	
9	9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	49,65	2770,43	908,05	137552,00	45085,00		81383,00	236 450,00
						1862,38	414,19	92467,00	20565,00		17515,00	
10	10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	49,65	163,09	3,48	8097,00	173,00		5784,00	14 992,00
						159,61	2,18	7925,00	108,00		1111,00	
11	11	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	97,5	200,11	0,00	19511,00	0,00		14048,00	36 244,00
						200,11	0,00	19511,00	0,00		2685,00	
12	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	764,3	52,83	0,00	40378,00	0,00		29074,00	75 008,00
						52,83	0,00	40378,00	0,00		5556,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
13	13	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	$м^2$	58,54	1612,89	211,07	94419,00	12356,00		64652,00	171 796,00
						1401,82	132,08	82063,00	7732,00		12725,00	
14	14	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ	$м^2$	19,108	1055,55	2,43	20169,00	46,00		14489,00	37 431,00
						1053,12	0,00	20123,00	0,00		2773,00	
15	15	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	103,05	2754,63	211,07	283865,00	21751,00		198522,00	520 978,00
						2543,56	132,08	262114,00	13611,00		38591,00	
16	16	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	70,3044	493,86	23,02	34721,00	1618,00		24562,00	64 026,00
						470,84	14,40	33102,00	1012,00		4743,00	
17	18	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,091823	3003,31	0,00	276,00	0,00		199,00	513,00
						3003,31	0,00	276,00	0,00		38,00	
18	19	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	850,1	147,08	0,08	125033,00	68,00		89975,00	232 206,00
						147,00	0,00	124965,00	0,00		17198,00	
19	20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	850,1	251,46	30,82	213766,00	26200,00		140675,00	382 800,00
						220,64	9,20	187566,00	7821,00		28359,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**2640495,95**	**532885,29**	**0,00**	**1694485,24**	**4 681 782,87**
								2107609,66	**245840,57**	**0,00**	**346801,68**	
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭОМ ЧАСТИ									
20	29	1217-0101-0403 РСНБ РК 2022	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	35	192,13	0,00	6725,00	0,00		4842,00	12 492,00
						192,13	0,00	6725,00	0,00		925,00	
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭОМ ЧАСТИ					**6725,00**	**0,00**	**0,00**	**4842,00**	**12 492,00**
								6725,00	**0,00**	**0,00**	**925,00**	
			ИТОГО по акту					**2647220,95**	**532885,29**	**0,00**	**1699327,24**	**4 694 274,87**
								2114334,66	**245840,57**	**0,00**	**347726,68**	
			ВСЕГО по Акту									**4 694 274,87**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			временные здания и сооружение	1,2%								56 331,30
			Итого							**4750 606,17**		**4 750 606,17**
			доп затраты	0,7%								33 254,24
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								95 677,21
			Итого, без НДС							-		**4 879 537,62**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								5 099 379,82
			Итого:									**5 099 379,82**
			НДС	0,12								611 925,58
			Итого с НДС									5 711 305,40
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**5 597 079,28**
			НДС, 12%									*599 687,07*

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____ Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Мелон"
БИН 080340012870.
Директор_____ Мутайев М.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"
БИН 230840041944
Руководитель_____ Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " СуҚұрылысПроект"

ГИП_____ Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от
№ KZ43VJE00082164 от
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №2

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: Ремонтные работы									
1	1	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3	м^3	1,1	47439,54	22,12	52183	24	26975	21155	79 205,00
						22894,78	0	25184	0		5567	
2	2	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	20	92,83	0,89	1857	18		1324	3 435,00
						91,94	0	1839	0		254	
3	3	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые. Установка	ьных элементов	0,012702	414349,24	17498,28	5263	223	300	5627	11 761,00
						373258,8	2180,62	4741	28		871	
4	4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012702	383478		4871		4871		5 261,00
											390	
5	5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	ических изделий	0,003552	105344,92	3439,14	374	12		340	771,00
						101905,78	1100,5	362	4		57	
6	6	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	399352		1418		1418		1 531,00
											113	
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы					65966	277	33564	28446	101 964,00
								32126	32	0	7552	
			Раздел 2: ПОЛЫ									
7	7	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием	ады уплотнения	194,98	303,93	47,15	59260	9193	29009	22959	88 796,00
						108	17,27	21058	3367		6577	
8	9	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	58,494	11000,95	2592,24	643490	151630	218600	316212	1 036 478,00
						4671,58	1079,36	273259	63136		76776	
9	13	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием	ады уплотнения	96,26	303,93	47,15	29256	4538	14322	11335	43 838,00
						108	17,27	10396	1662		3247	
10	14	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	28,878	11000,95	2592,24	317685	74859	107921	156111	511 700,00
						4671,58	1079,36	134906	31170		37904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	тилающего слоя	7,7008	29619,21	11,48	228092	88	185530	39925	289 458,00
						5515,47	0	42474	0		21441	
12	16	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	96,26	1415,62	35,61	136268	3428	69861	61089	213 146,00
						654,26	20,87	62979	2009		15789	
13	19	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием	яди уплотнения	248,53	303,93	47,15	75536	11718	36976	29264	113 183,00
						108	17,27	26841	4292		8383	
14	20	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	тилающего слоя	74,559	11000,95	2592,24	820220	193275	278637	403057	1 321 139,00
						4671,58	1079,36	348308	80476		97862	
15	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	248,53	984,71	35,52	244730	8828	109564	123634	397 832,00
						508,34	20,87	126338	5187		29468	
16	38	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	ной поверхности	1041,630978	1728,64	83,96	1800605,03	87455,3	446474,33	1073036,04	3 103 529,13
						1216,05	71,64	1266675,39	74622,61		229888,06	
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ					**4355142,03**	**545012,3**	**1496894,33**	**2236622,04**	**7 119 099,13**
								2313234,39	**265921,61**	**0**	**527335,06**	
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
17	147	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017571	331233		5820		5820		6 286,00
											466	
18	153	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,309	481766		148866		148866		160 775,00
											11909	
19	155	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006812	383478		2612		2612		2 821,00
											209	
20	156	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002984	399352		1192		1192		1 287,00
											95	
21	159	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05287	481766		25471		25471		27 509,00
											2038	
22	170	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,141	478354		67448		67448		72 844,00
											5396	
23	171	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0126	486747		6133		6133		6 624,00
											491	
24	172	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,015	372799		5592		5592		6 039,00
											447	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**263134**	**0**	**263134**	**0**	**284 185,00**
								0	**0**	**0**	**21051**	
			Раздел 5: ФАСАД									
25	175	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,21176	383478		464683		464683		501 858,00
											37175	
26	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51837	399352		207012		207012		223 573,00
											16561	
			Итого по разделу 5: ФАСАД					**671695**	**0**	**671695**	**0**	**725 431,00**
								0	**0**	**0**	**53736**	
			ИТОГО по акту					**5355937,03**	**545289,3**	**2465287,33**	**2265068,04**	**8 230 679,13**
								2345360,39	**265953,61**	**0**	**609674,06**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			ВСЕГО по Акту									**8 230 679,13**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			временные здания и сооружение	1,2%								98 768,15
			Итого							**8329 447,28**		**8 329 447,28**
			доп затраты	0,7%								58 306,13
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								167 755,07
			Итого, без НДС							-		**8 555 508,48**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								8 940 967,50
			Итого:									**8 940 967,50**
			НДС	0,12								1 072 916,10
			Итого с НДС									10 013 883,60
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**9 813 605,92**
			НДС, 12%									***1 051 457,78***

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"

БИН 230840041944

Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО " СуҚұрылыҚПроект"

ГИП_____Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Подрядчик:

ТОО "Mellon"

БИН 080340012870

Директор_____Мутайев М.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ16VJE00082165 от

№ KZ43VJE00082164 от

Эксперт_____Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
230840041944	030440007859			№9	от 22.04.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области" (Акты-3,4,5,6)	68 710 685,20	68 710 685,20	47 589 285,71				5 710 714,29	53 300 000,00
ИТОГО	68 710 685,20	68 710 685,20	47 589 285,71				5 710 714,29	53 300 000,00

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Директор_____ **Мамырбаев Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Mellon"
БИН 080340012870.
Директор_____ **Мутайов М.С.**

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта
БИН 230840041944
Руководитель_____ **Ашекеева Н.Е.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023
Эксперт_____ **Садыков А.Ф.**
ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2448,608	325,81	0,00	797780,80	0,00		574394,40	1481946,40
						325,81	0,00	797780,80	0,00		109771,20	
2	21	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	850,1	436,90	28,14	371409,00	23922,00		255336,00	676884,00
						408,76	8,40	347487,00	7141,00		50139,00	
3	27	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	336,737422	170,00		57245,00				61825,00
											4580,00	
4	28	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7км	т·км	2357,161954	65,00		153216,00				165473,00
											12257,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**1379650,80**	**23922,00**	**0,00**	**829730,40**	**2386128,40**
								1145267,80	**7141,00**	**0,00**	**176747,20**	
			Раздел 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО									
5	30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	59	4408,84	1897,84	260122,00	111973,00		140814,00	433011,00
						2511,00	803,83	148149,00	47426,00		32075,00	
6	31	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	140,5	24740,64	10312,38	3476060,00	1448889,00		1925485,00	5833668,00
						14428,26	4605,79	2027171,00	647113,00		432123,00	
7	32	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	ДЕМОНТАЖ Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	243,4	564,14	72,83	137312,00	17726,00		91518,00	247136,00
						491,31	30,91	119585,00	7523,00		18306,00	
8	33	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	156,8	27901,49	12958,92	4374954,00	2031959,00		2340376,00	7252557,00
						14942,57	5787,81	2342995,00	907529,00		537227,00	
9	34	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин	т конструкций	2	152323,27	81338,81	304647,00	162677,00	34821,00	98318,00	435202,00
						53573,92	14702,24	107148,00	29404,00		32237,00	
			Итого по разделу 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО					**8553095,00**	**3773224,00**	**34821,00**	**4596511,00**	**14201574,00**
								4745048,00	**1638995,00**	**0,00**	**1051968,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**9932745,80**	**3797146,00**	**34821.00**	**5426241,40**	16587702,40
								5890315,80	**1646136,00**	**0.00**	**1228715,20**	
			ВСЕГО по Акту									16 587 702,40
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			временные здания и сооружение	1,2%								199 052,43
			Итого							**16786 754,83**		**16 786 754,83**
			доп затраты	0,7%								117 507,28
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								338 085,24
			Итого, без НДС							-		**17 242 347,35**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								18 019 182,35
			Итого:									**18 019 182,35**
			НДС	0,12								2 162 301,88
			Итого с НДС									20 181 484,23
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**19 777 854,51**
			НДС, 12%									***2 119 055,84***

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____ Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Mellon"
БИН 080340012870
Директор_____Мутайев М.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"
БИН 230840041944
Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____ Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от
№ KZ43VJE00082164 от
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №4

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ПОЛЫ									
1	8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	тилающего слоя	15,5984	29619,21	11,48	462012	179	375801	80871	586314
						5515,47	0	86033	0		43431	
2	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	194,98	984,71	35,52	191999	6925	85957	96995	312113
						508,34	20,87	99116	4069		23119	
3	11	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	194,98	6316,34	97,06	1231560	18925	859694	340993	1698358
						1810,14	50,35	352941	9817		125805	
4	12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м п.плинтусов	210	2444,55	2,52	513356	529	417060	90254	651900
						456,03	1,18	95766	248		48290	
5	18	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м п.плинтусов	102	305,16	3,05	31126	312	17907	12256	46853
						126,55	1,28	12908	131		3471	
6	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	тилающего слоя	19,8824	29619,21	11,48	588901	228	479012	103081	747341
						5515,47	0	109661	0		55359	
7	24	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м п.плинтусов	261	305,16	3,05	79647	796	45821	31362	119891
						126,55	1,28	33030	334		8882	
8	38	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	ной поверхности	1256,619022	1728,64	83,96	2172241,97	105505,7	538624,67	1294505,96	3744083,87
						1216,05	71,64	1528111,61	90024,39		277335,94	
9	39	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под обклеивку и оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	1721,56	1005,38	6,13	1730822	10554	751702	777956	2709477
						562,61	2,25	968567	3874		200699	
10	44	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	ной поверхности	90,41	4334,98	54,1	391926	4891	84755	244272	687093
						3343,43	33,85	302280	3060		50895	
11	45	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	ной поверхности	90,41	2406,16	27,61	217541	2496	80494	108361	351974
						1488,23	9,96	134551	900		26072	
12	46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	мойповерхности	81,369	957,18	6,82	77885,1	555,3	21092,4	45202,5	132934,5
						691,14	3,27	56237,4	266,4		9846,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	47	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2.Установка в кирпичных стенах	м^2	6,8	3924,21	71,7	26685	488	3628	15726	45804
						3319,02	32,65	22569	222		3393	
14	48	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	6,8	37497		254980		254980		275378
											20398	
15	49	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5075		10150		10150		10962
											812	
16	50	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах иперегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	51,74	2133,81	166,14	110403	8596	25550	72169	197178
						1473,85	75,96	76257	3930		14606	
17	51	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный сглухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П	м^2	20,88	11316		236278		236278		255180
											18902	
18	52	223-201-0117 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный состекленными полотнами ДО 21-19П	м^2	13,2	11407		150572		150572		162618
											12046	
19	53	223-201-0113 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленнымиполотнами ДО 24-10П	м^2	2,16	11094		23963		23963		25880
											1917	
20	54	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухимиполотнами ДГ 24-15П	м^2	15,5	9065		140508		140508		151749
											11241	
21	55	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	5075		101500		101500		109620
											8120	
22	58	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	56,1	1502,57	7,19	84294	404	65281	16927	109318
						331,72	3,54	18609	199		8097	
23	59	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм.Устройство	м	56,1	2219,46	5,78	124512	324	86586	30157	167042
						670,26	1,68	37602	94		12373	
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ					**8952862,07**	**161708**	**4856916,07**	**3361088,46**	**13299061,37**
								3934239,01	**117168,79**	**0**	**985110,84**	
			Раздел 3: Устройство крыши									
24	62	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	емого покрытия	607,4	1420,47	76,32	862793	46357	325251	462316	1431119
						808,67	18,66	491186	11334		106010	
25	69	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022	Стропила.Установка	ы в конструкции	1,195	29833,43	2005,23	35651	2396	9193	22607,5	62919
						20135,52	885,1	24062	1057,5		4660,5	
26	70	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сортаГОСТ 8486-86	м^3	0,675	141521		95526,5		95526,5		103168,5
											7642	
27	71	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ8486-86	м^3	0,52	141521		73591		73591		79478,5
											5887,5	
28	72	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	ы в конструкции	1,152	180135,81	1964,04	207516,5	2262,5	172855	30055,5	256577,5
						28123,85	864,72	32398,5	996		19005,5	
29	73	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев.Установка	ы в конструкции	8,36657	200568,92	1632,47	1678074	13658,5	1354371,5	284564	2119649
						37057,5	733,67	310044	6138,5		157011	
30	74	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м^3	10,71357	11842,7	87,19	126877,5	934	111404	13461,5	151566
						1357,11	39,01	14539,5	418		11227	
31	76	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	857,703	3253		2790108		2790108		3013317
											223209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	77	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	7,084	144859		1026181		1026181		1108275
											82094	
33	78	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю.покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	ной поверхности	775,5	413,14	4,05	320390	3141	277365	37162	386152
						51,43	1,81	39884	1404		28600	
34	79	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	ной поверхности	775,5	288,01	14,24	223352	11043	116868	91176	339693
						123,07	4,72	95441	3660		25165	
35	86	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	2014		181260		181260		195761
											14501	
36	87	224-105-0204 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	106	1309		138754		138754		149854
											11100	
37	112	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	104	3093,1	17,39	321682	1808	270538	45918	397008
						474,38	5,53	49336	575		29408	
38	113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,10575	1144235,17	9861,06	121003	1043	110046	11961	143601
						93753,83	2099,1	9914	222		10637	
39	114	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,26838	1144235,17	9861,06	307090	2646	279282	30356	364442
						93753,83	2099,1	25162	563		26996	
40	115	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	81	2892		234252		234252		252992
											18740	
41	116	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	104	150,7	34,89	15673	3629	957	11130	28947
						106,61	9,72	11087	1011		2144	
42	117	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горичекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,420164	973588		409067		409067		441792
											32725	
43	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,184756	193,34	4,6	2356	57	1363	653	3250
						76,88	0,78	937	10		241	
44	119	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	12546,96	1249,45	25094	2499	1845	19655	48329
						10374,91	544,46	20750	1089		3580	
45	120	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,3284	125068		41072		41072		44358
											3286	
46	121	215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,2436	83758		20403		20403		22035
											1632	
47	122	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм.арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	ы в конструкции	0,572	11842,7	87,19	6774	50	5948	719	8092
						1357,11	39,01	776	22		599	
48	123	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	2	1966,29	32,41	3933	65	443	3163	7664
						1712,55	6,55	3425	13		568	
49	124	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица. толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40мкм	$м^2$	11,5024	3253		37417		37417		40410
											2993	
50	125	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1.ПН2.ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527		2108		2108		2277
											169	
51	126	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4001		8002		8002		8642
											640	
52	127	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом		0,8	3628,37	33,54	2903	27	2137	598	3781

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщиной 4 мм	обводу коробок		923,48	10,79	739	9		280	
53	128	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА.Установка		0,0112	200568,92	1632,47	2246	18	1813	381	2837
				ы в конструкции		37057,5	733,67	415	8		210	
54	129	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита		0,0112	10227,53	62,77	115	0	77	34	161
				ы в конструкции		3333,92	27,95	37	0		12	
			Итого по разделу 3: Устройство крыши					**9321264,5**	**91634**	**8099498**	**1065910,5**	**11218147,5**
								1130133	**28530**	**0**	**830972,5**	
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
55	130	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,19278	94457,81	1961,81	18210	378	2209	11364	31940
						81038,88	835,61	15623	161		2366	
56	131	215-202-0703 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 25 мм до 50 мм. толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,19278	138824		26762		26762		28903
											2141	
57	132	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,19278	10227,53	62,77	1972	12	1317	467	2634
				ы в конструкции		3333,92	27,95	643	5		195	
58	133	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		18,9	4136,91	21,49	78188	406	52544	18307	104215
				ачетом проемов)		1335,34	9,99	25238	189		7720	
59	134	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,04675	1116400,77	9584,96	52192	448	48521	2391	58950
				ьных элементов		68943,1	2078,72	3223	97		4367	
60	141	215-204-0104 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 16 мм ГОСТ8486-86 сорт 4	$м^3$	0,067556	111313		7519,81		7519,81		8121,39
											601,58	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**184843,81**	**1244**	**138872,81**	**32529**	**234763,39**
								44727	**452**	**0**	**17390,58**	
			ИТОГО по акту					**18458970,38**	**254586**	**13095286,88**	**4459527,96**	**24751972,26**
								5109099,01	**146150,79**	**0**	**1833473,92**	
			ВСЕГО по Акту									**24 751 972,26**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			временные здания и сооружение	1,2%								297 023,67
			Итого							**25048 995,93**		**25 048 995,93**
			доп затраты	0,7%								175 342,97
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								504 486,78
			Итого, без НДС									**25 728 825,68**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539						-		26 888 009,62
			Итого:									**26 888 009,62**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	0,12								3 226 561,15
			Итого с НДС									30 114 570,77
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**29 512 279,31**
												3 162 029,93
			НДС, 12%									

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"

БИН 230840041944

Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО " СуҚұрылысПроект"

ГИП_____Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Подрядчик:

ТОО "Mellon"

БИН 080340012870

Директор_____Мутайев М.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ16VJE00082165 от

№ KZ43VJE00082164 от

Эксперт_____Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1,В2									
1	1	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	18	5798,01	73,65	104364	1326	84690	13583	127383
						1019,34	28,71	18348	517		9436	
2	2	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	6629,01	73,65	33145	369	27680	3773	39871
						1019,34	28,71	5097	144		2953	
3	3	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12	1720,92	2,74	20651	32	45	14815	38303
						1714,42	0,29	20573	3		2837	
4	4	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	11	1716,15	2,37	18878	26	28	13557	35030
						1711,28	0,43	18824	5		2595	
5	5	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	11,88	157		1865		1865		2014
											149	
6	6	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	10,89	259		2821		2821		3047
											226	
7	7	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	18	8		144		144		156
											12	
8	8	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	12	12		144		144		156
											12	
9	9	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,35	708		3788		3788		4091
											303	
10	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	128,31	1,54	5902	71	108	4121	10825
						124,43	0	5724	0		802	
11	11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046	90281,17	0	4153	0	110	2911	7629
						87879,6	0	4042	0		565	
12	12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные/упор/. Устройство	$м^3$	0,027	34561,83	1732,17	933	47	661	170	1191
						8361,36	407,94	226	11		88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	ной поверхности	5	787,13	1,52	3936	8	718	2314	6750
						642,03	0,75	3210	4		500	
14	14	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022	/гильза/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,5	2979,59	713,46	1490	357	32	873	2552
						2202,84	222,13	1101	111		189	
15	15	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,495	8037		3978		3978		4296
											318	
16	16	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	3	18		54		54		58
											4	
17	17	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	3	28		84		84		91
											7	
18	18	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	6	28		168		168		181
											13	
19	19	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	37		259		259		280
											21	
20	20	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	6	65		390		390		421
											31	
21	21	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	23		92		92		99
											7	
22	22	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	42		84		84		91
											7	
23	23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	жка или клапан	2	1795,47	43,6	3591	87	324	2319	6383
						1590,02	20,38	3180	41		473	
24	24	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-	шт.	2	107502		215004		215004		232204
											17200	
25	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ПАТРУБОК/. Установка	асонных частей	0,01663	1930183,41	693862,98	32099	11539	7890	11863	47479
						761887,3	228887,31	12670	3806		3517	
26	26	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	516		1032		1032		1115
											83	
27	27	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р50553-2010 DN 32	шт.	1	20392		20392		20392		22023
											1631	
28	28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)	1	840,51	41,98	841	42	20	575	1529
						779,03	19,62	779	20		113	
29	29	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7980		7980		7980		8618
											638	
30	30	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797		1941
											144	
31	31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3351,4	0	3351	0	2890	333	3979
						461,9	0	462	0		295	
32	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ПАТРУБОК/. Установка	асонных частей	0,00348	1930183,41	693862,98	6717	2415	1651	2482	9935
						761887,3	228887,31	2651	797		736	
33	33	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1/15Ч8Р2/ ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100		1100		1100		1188
											88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1 кжка или клапан	1	1795,47	43,6	1795	43	162	1159	3190
						1590,02	20,38	1590	20		236	
35	35	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-	1 шт.	1	107502		107502		107502		116102
											8600	
36	36	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	8 шт.	8	2029		16232		16232		17531
											1299	
37	37	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	2 шт.	2	3810		7620		7620		8230
											610	
38	38	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	4 шт.	4	18557		74228		74228		80166
											5938	
39	39	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	3 шт.	3	6577		19731		19731		21309
											1578	
40	40	241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	3 шт.	3	1570		4710		4710		5087
											377	
41	41	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	2 кран	2	43048	174,49	86096	349	82215	2628	95822
						1766,23	58,87	3532	118		7098	
42	42	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	2 шт.	2	1390,41	23,01	2781	46	29	1961	5121
						1353	8,63	2706	17		379	
43	43	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	2 шт.	2	24927		49854		49854		53842
											3988	
44	44	248-305-0103 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	4 шт.	4	6046		24184		24184		26119
											1935	
45	45	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1 кран	1	26508,24	0	26508	0	25920	424	29087
						588,74	0	589	0		2155	
46	46	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	2 шт.	2	2722		5444		5444		5880
											436	
47	47	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	7 м подводок	7	1031,84	0	7223	0	3668	2559	10565
						507,84	0	3555	0		783	
			Итого по разделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1,В2					**935135**	**16757**	**809522**	**82420**	**1098960**
								108859	**5614**	**0**	**81405**	
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
48	48	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	5 м трубопровода	5	1720,92	2,74	8605	13	19	6173	15960
						1714,42	0,29	8572	1		1182	
49	49	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2.0 мм	4,95 м	4,95	148		733		733		792
											59	
50	50	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	3 шт.	3	2029		6087		6087		6574
											487	
51	51	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	8 шт.	8	8		64		64		69
											5	
52	52	241-601-0503 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	3 шт.	3	1407		4221		4221		4559
											338	
53	53	241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		2	1088		2176		2176		2350

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			термопластов диаметром 20 мм	шт.							174	
54	54	241-602-0304 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм	шт.	1	2292		2292		2292	183	2475
55	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	128,31 124,43	1,54 0	642 622	8 0	12	448 87	1177
56	56	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	100 м трубопровода	0,005	90281,17 87879,6	0 0	451 439	0 0	12	316 61	828
57	57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	938,24 446,64	109 50,95	4691 2233	545 255	1913	1791 519	7001
58	58	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор и больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	5,5	237		1304		1304	104	1408
59	59	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	6248,3 6085,52	60,81 26,08	6248 6086	61 26	102	4400 852	11500
60	60	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	51821		51821		51821		51821
61	61	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	1031,84 507,84	0 0	1032 508	0 0	524	366 112	1510
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ					**90367** **18460**	**627** **282**	**19459** **51821**	**13494** **4163**	**108024**
			Раздел 3: СЕТЬ К1 БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
62	62	1116-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	4	4700,66 2130,5	157,11 53,18	18803 8522	629 213	9652	6289 2007	27099
63	63	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	20	1153,69 1141,5	4,8 1,54	23074 22830	96 31	148	16460 3163	42697
64	64	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	19,8	832		16474		16474	1318	17792
65	65	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	9	1195,13 1190,43	1,97 0,67	10756 10714	18 6	25	7718 1478	19952
66	66	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	8,91	344		3065		3065	245	3310
67	67	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	94		94		94	8	102
68	68	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	260		1560		1560	125	1685
69	69	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	79		79		79	6	85
70	70	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488		1952		1952	156	2108
71	71	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	147		441		441	35	476
72	72	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	583		2332		2332	187	2519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	162		162		162	13	175
74	74	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	797		1594		1594	128	1722
75	75	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846		846		846	68	914
76	76	241-220-0204 РСНБ РК 2022	прим./прочистка/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846		846		846	68	914
77	77	241-220-0201 РСНБ РК 2022	прим./прочистка/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	236		472		472	38	510
78	78	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176		352		352	28	380
79	79	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	279		1674		1674	134	1808
80	80	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	85		170		170	14	184
81	81	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	212		1060		1060	85	1145
82	82	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	65		325		325	26	351
83	83	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные/упор/. Устройство	$м^3$	0,027	34561,83	1732,17	933	47	661	170	1191
						8361,36	407,94	226	11		88	
84	84	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр до 160мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,5	2922,32	713,46	1461	357	3	873	2521
						2202,84	222,13	1101	111		187	
85	85	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,495	8037		3978		3978	318	4296
86	96	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	938,24	109	9382	1091	3826	3583	14002
						446,64	50,95	4466	510		1037	
87	97	234-303-0225 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	11	1594		17534		17534	1403	18937
			Итого по разделу 3: СЕТЬ К1 БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					**119419**	**2238**	**69325**	**35093**	**166875**
								47859	**882**	**0**	**12363**	
			ИТОГО по акту					**1144921**	**19622**	**898306**	**131007**	**1373859**
								175178	**6778**	**51821**	**97931**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**51821**		
			ВСЕГО по Акту									**1 373 859,00**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							51 821,00		
			временные здания и сооружение	1,2%								15 864,46
			Итого							**1337 902,46**		**1 389 723,46**
			доп затраты	0,7%								9 365,32
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								26 945,36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого, без НДС							**51 821,00**		**1 426 034,13**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								1 490 282,53
			Итого:									**1 490 282,53**
			НДС	0,12								178 833,90
			Итого с НДС									1 669 116,43
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**1 635 734,10**
			НДС, 12%									***175 257,22***

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Mellon"
БИН 080340012870
Директор_____Мутайев М.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"
БИН 230840041944
Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от
№ KZ43VJE00082164 от
Эксперт_____Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №6

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	21	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18,35332	31		569		569		614
											46	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
2	22	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	6702,57	163,24	20108	490	5916	10011	32 528,00
						4567,28	67,32	13702	202		2409	
3	23	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	12683		25366		25366		27 395,00
											2029	
4	24	247-201-0135 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1623		1623		1623		1 753,00
											130	
5	25	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2093,86	0	23032	0	179	16455	42 646,00
						2077,6	0	22854	0		3159	
6	26	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	1888		5664		5664		6 117,00
											453	
7	27	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	700		5600		5600		6 048,00
											448	
8	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3812,54	32,88	57188	493	27153	21270	84 735,00
						1969,48	0	29542	0		6277	
9	29	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	15	4221		63315		63315		68 380,00
											5065	
10	30	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	16	4022,34	34	64357	544	28150	25849	97 422,00
						2228,99	14,85	35664	238		7216	
11	31	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	16	9328		149248		149248		161 188,00
											11940	
12	32	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	77	3381,81	22,67	260399	1745	135470	89241	377 611,00
						1599,79	9,9	123184	762		27971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	33	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	49	15099		739851		739851		799 039,00
											59188	
14	34	247-101-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	28	3716		104048		104048		112 372,00
											8324	
15	35	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	15	1135,51	12,13	17033	182	821	11595	30 918,00
						1068,63	4,95	16029	74		2290	
16	36	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4160		8320		8320		8 986,00
											666	
17	37	247-102-0167 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24	шт.	7	17650		123550		123550		133 434,00
											9884	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					1668702	3454	1424274	174421	1 991 186,47
								240975	1276	0	147449	
			ИТОГО по акту					1668702	3454	1424274	174421	1 991 186,47
								240975	1276	0	147449	
			ВСЕГО по Акту									1 991 186,47
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									23 894,24
			временные здания и сооружение	1,2%						**2015 080,71**		**2 015 080,71**
			Итого									14 105,56
			доп затраты	0,7%								40 583,73
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%						-		**2 069 770,00**
			Итого, без НДС									2 163 021,21
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								**2 163 021,21**
			Итого:									259 562,55
			НДС	0,12								2 422 583,75
			Итого с НДС									**2 374 132,08**
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								*254 371,29*
			НДС, 12%									

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____ Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Mellon"
БИН 080340012870
Директор_____ Муртайев М.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района".
БИН 230840041944
Руководитель_____ Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____ Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от
№ KZ43VJE00082164 от
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
230840041944	030440007859			№9	от 22.04.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области" (Акты-7,8,9,10,11,12)	107 482 113,77	107 482 113,77	34 617 346,94				4 154 081,63	38 771 428,57
Аванс 30%	32 244 634,13	32 244 634,13	10 385 204,08				1 246 224,49	11 631 428,57
ИТОГО	75 237 479,64	75 237 479,64	24 232 142,86				2 907 857,14	27 140 000,00

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"
БИН 030440007859
Директор_____ Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Mellon"
БИН 080340012870
Директор_____ Мутайев М.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта
БИН 230840041944
Руководитель_____ Ашекеева Н.Е.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023
Эксперт_____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №7

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ									
1	1	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9370,36	316,57	9370	316	2948	4492	14 971,00
						6105,35	134,14	6105	134		1109	
2	2	247-201-0107 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21964		21964		21964		23 721,00
											1757	
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2093,86	0	8375	0	65	5983	15 507,00
						2077,6	0	8310	0		1149	
4	4	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954		2954		2954		3 190,00
											236	
5	5	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2446		7338		7338		7 925,00
											587	
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3812,54	32,88	41938	362	19912	15598	62 139,00
						1969,48	0	21664	0		4603	
7	7	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	4221		46431		46431		50 145,00
											3714	
8	8	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6702,57	163,24	6703	163	1972	3337	10 843,00
						4567,28	67,32	4567	67		803	
9	9	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859		15859		15859		17 128,00
											1269	
10	10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1956,01	111,24	1956	112	37	1336	3 555,00
						1807,51	48,58	1808	49		263	
11	11	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала. СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА,класс точности 1	шт.	1	63258		63258		63258		68 319,00
											5061	
12	12	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	359,61	2,81	18700	146	6969	8366	29 231,00
						222,79	0,67	11585	35		2165	
13	13	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	443	192,13	2,26	85114	1001	10185	53364	149 557,00
						166,88	0,43	73928	190		11079	
14	14	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (о,с)-0,66	км	0,052	1485281		77235		77235		83 414,00
											6179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	15	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,443	558269		247313		247313		267 098,00
											19785	
16	16	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	19	433,42	0,48	8235	9	842	5320	14 639,00
						388,65	0,22	7384	4		1084	
17	17	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.	19	532		10108		10108		10 917,00
											809	
18	18	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	19	41		779		779		841,00
											62	
19	19	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	495	298,75	3,49	147881	1727	2678	103351	271 329,00
						289,85	0,13	143476	64		20097	
20	20	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	52,52	44		2311		2311		2 496,00
											185	
21	21	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	429,07668	31		13301		13301		14 365,87
											1064	
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ					837692	3836	555028	201147	1 121 945,00
								278827	543	0	83106	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
22	38	247-102-1435 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 20/2600 4-5К, IP65	шт.	6	13330		79980		79980		86 378,00
											6398	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					79980	0	79980	0	86 378,00
								0	0	0	6398	
			Раздел 3: УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	90	433,42	0,48	39008	43	3986	25199	69 343,00
						388,65	0,22	34979	20		5136	
24	40	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	12	354,02	0,42	4248	5	153	2946	7 770,00
						340,83	0,18	4090	2		576	
25	41	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.	55	532		29260		29260		31 601,00
											2341	
26	42	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	423		423		423		457,00
											34	
27	43	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	11	1017		11187		11187		12 082,00
											895	
28	44	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	448		11200		11200		12 096,00
											896	
29	45	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	470		4700		4700		5 076,00
											376	
30	46	247-202-0101 РСНБ РК 2022	прим.Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм/11-У2/, IP44	шт.	79	778		61462		61462		66 379,00
											4917	
31	47	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1344	192,13	2,26	258223	3038	30899	161898	453 734,00
						166,88	0,43	224287	578		33613	
32	48	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	5	238,69	0,82	1193	4	182	725	2 072,00
						201,43	0,08	1007	0		154	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	49	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,425	558269		237264		237264	18981	256 245,00
34	50	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1.5 (ок)-0,66	км	0,005	244050		1220		1220	98	1 318,00
35	51	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,914	371741		339771		339771	27182	366 953,00
36	52	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1339	298,75	3,49	400026	4673	7244	279570	733 959,00
						289,85	0,13	388109	174		54363	
37	53	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1352,39	31		41924		41924	3354	45 278,00
38	54	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2327,97	226,61	2328	226	24	1566	4 206,00
						2077,6	97,16	2078	97		312	
39	55	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	17670		17670		17670	1414	19 084,00
			Итого по разделу 3: УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					1461107	7989	798569	471904	2 087 653,00
								654550	871	0	154642	
			ИТОГО по акту					2378779	11825	1433577	673051	3 295 361,87
								933377	1414	0	244146	
												3 295 361,87
			ВСЕГО по Акту									
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									39 544,34
			временные здания и сооружение	1,2%						3334 906,21		**3 334 906,21**
			Итого									23 344,34
			доп затраты	0,7%								67 165,01
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%						-		**3 425 415,57**
			Итого, без НДС									3 579 743,90
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								**3 579 743,90**
			Итого:									429 569,27
			НДС	0,12								4 009 313,17
			Итого с НДС									**3 929 126,90**
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								*420 977,88*
			НДС, 12%									

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____ Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"

БИН 230840041944

Руководитель_____ Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____ Саудембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Подрядчик:

ТОО "Meller"

БИН 030340012870

Директор_____ Мутайев М.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ16VJE00082165 от

№ KZ43VJE00082164 от

Эксперт_____ Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №8

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: КЛ-10кВ									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом/Кр10-1.1С/. Установка	опора	1	23139,84	11633,33	23140	11633	902	11577	37 494,00
						10604,69	5473,87	10605	5474		2777	
2	2	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	2	79457		158914		158914		171 627,00
											12713	
3	3	СТПРАЙС	Траверса ТМ-73	шт	1	26410,71		26411		26411		28 524,00
											2113	
4	4	СТПРАЙС	Траверса ТМ560а	шт	1	7285,71		7286		7286		7 869,00
											583	
5	5	СТПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	1	5181,96		5182		5182		5 597,00
											415	
6	6	СТПРАЙС	Траверса ТМ80	шт	1	2732,14		2732		2732		2 951,00
											219	
7	7	СТПРАЙС	Хомут Х62И	шт	4	7285,71		29143		29143		31 474,00
											2331	
8	8	СТПРАЙС	Хомут Х51	шт	4	2367,86		9471		9471		10 229,00
											758	
9	9	СТПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	1	10227,32		10227		10227		11 045,00
											818	
10	10	СТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП21	м.	4	1746,75		6987		6987		7 546,00
											559	
11	11	СТПРАЙС	Накладка ОГ52	м.	1	2458,93		2459		2459		2 656,00
											197	
12	12	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096		8384		8384		9 055,00
											671	
13	13	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300		5 724,00
											424	
14	14	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165		2 338,00
											173	
15	15	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904		55616		55616		60 065,00
											4449	
16	16	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	5	19961		99805		99805		107 789,00
											7984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	13,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	17	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114		3 363,00
											249	
18	18	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	3	8203		24609		24609		26 578,00
											1969	
19	19	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	22202,58	6041,46	22203	6042	158	13403	38 454,00
						16003,16	2611,69	16003	2612		2848	
20	20	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	174008		174008		174008		174 008,00
21	21	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787		4 090,00
											303	
22	22	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 70Г-1	шт.	6	1343		8058		8058		8 703,00
											645	
23	23	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015		19 456,00
											1441	
24	24	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417		3 690,00
											273	
25	25	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727		54 785,00
											4058	
26	26	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585		2 792,00
											207	
27	27	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046		5 450,00
											404	
28	28	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728		1 866,00
											138	
29	29	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477		6647		6647		7 179,00
											532	
30	30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	в плотном теле	2	6051,44	1400,58	12103	2801	8867	820	13 957,00
						217,41	351,95	435	704		1034	
31	31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	в плотном теле	1	4191,63	1455,19	4192	1455	2519	421	4 982,00
						217,41	366,83	217	367		369	
32	32	1107-0101-0115 РСНБ РК 2022	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	ых конструкций	2	10314,78	1833,3	20630	3666	2164	11752	34 973,00
						7399,35	761,61	14799	1523		2591	
33	33	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80)	м³	0,2	64528		12906		12906		13 938,00
											1032	
34	34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,0148	1144235,17	9861,06	16935	146	15401	1021	19 392,00
						93753,83	2099,1	1388	31		1436	
35	35	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	52114,85	13734,45	52115	13735	13238	21665	79 682,00
						25142,83	4946,8	25143	4947		5902	
36	36	515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на	шт.	1	1577230		1577230		1577230		1 577 230,00
37	37	515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и	шт.	1	1150084		1150084		1150084		1 150 084,00
38	38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,2	6256	1934	166	3553	10 594,00
						4155,2	780,11	4155	780		785	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
39	39	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859		15859		15859		17 128,00
											1269	
40	40	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1956,01	111,24	1956	112	37	1336	3 555,00
						1807,51	48,58	1808	49		263	
41	41	247-301-0319 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R. 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2.0	шт.	1	43041		43041		43041		46 484,00
											3443	
42	42	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,016667	175348,34	86890,53	2922	1448	62	1387	4 654,00
						84764,02	30854,71	1413	514		345	
43	43	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных	км	0,05	561777		28089		28089		30 336,00
											2247	
44	44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5621,82	218,73	5622	219	4047	1025	7 179,00
						1355,63	68,01	1356	68		532	
45	45	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30	713,7	23,34	21411	700	11415	6840	30 511,00
						309,86	6,8	9296	204		2260	
46	46	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,045	3997,73	0	180	0		130	335,00
						3997,73	0	180	0		25	
47	47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,045	1323,75	0	60	0		43	111,00
						1323,75	0	60	0		8	
48	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,405	35167,99	2611,57	14243	1058	10138	2368	17 940,00
						7525,22	595,26	3048	241		1329	
49	49	1109-0301-0201 РСНБ РК-2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,129096	36147,01	15268,86	4666	1971	393	2115	7 323,00
						17833,07	4917,55	2302	635		542	
50	50	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	17,55	3391		59512		59512		64 273,00
											4761	
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000296	399352		118		118		127,00
											9	
52	52	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждениемиз листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,197776	115945,21	34053,37	22931	6735	2654	11561	37 251,00
						68471,35	12718,57	13542	2515		2759	
53	53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1116	463375		51713		51713		55 850,00
											4137	
54	54	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	25,11	952		23905		23905		25 817,00
											1912	
55	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм	т	0,025426	399352		10154		10154		10 966,00
											812	
56	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 / за 2 раза	$м^2$	9,479288	233,32	6,31	2212	59	905	903	3 364,00
						131,5	0,78	1247	7		249	
57	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	$м^2$	9,479288	193,34	4,6	1833	43	1060	530	2 552,00
						76,88	0,78	729	7		189	
			Итого по разделу 1: КЛ-10кВ					**3940044**	**53757**	**877238**	**92450**	**4 122 985,00**
								107726	**20678**	**2901322**	**90491**	
			Раздел 3: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
58	86	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	3,88	251,32	251,32	975	976		280	1 355,00
						0	100,14	0	389		100	
59	87	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную,		0,12	3735,4	0	448	0		323	833,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	$м^3$ грунта		3735,4	0	448	0		62	
60	88	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34	54,62	54,62	1857	1857		402	2 440,00
						0	16,43	0	559		181	
61	89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	34	246,46	117,45	8380	3993		4468	13 876,00
						129,01	53,5	4386	1819		1028	
62	90	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17	54,62	54,62	929	928		201	1 220,00
						0	16,43	0	279		90	
63	91	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17	4029		68493		68493		73 972,00
											5479	
64	92	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	392	333,54	213,53	130748	83704		62042	208 211,00
						120,01	99,81	47044	39126		15421	
65	93	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	371	305,02	125,2	113162	46449	22190	44769	170 567,00
						120,01	47,59	44524	17656		12636	
66	94	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	444,25	186,93	7108	2991	917	3101	11 026,00
						200,02	69,19	3200	1107		817	
67	95	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	16	171,09	4,45	2737	71	497	1584	4 667,00
						135,56	1,94	2169	31		346	
68	96	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	13	1043,23	578,75	13562	7523	1878	5311	20 383,00
						320,04	247,34	4161	3215		1510	
69	97	243-113-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,392	1024564		401629		401629		433 759,00
											32130	
70	98	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	16	197,31	16,85	3157	270	51	2048	5 621,00
						177,29	0,49	2837	8		416	
71	99	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	1223		19568		19568		21 133,00
											1565	
72	100	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, Монтаж	шт.	12	2222,71	111,24	26673	1335	1335	17702	47 925,00
						2000,22	48,58	24003	583		3550	
73	101	243-903-2932 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КиТ-	шт.	12	6789		81468		81468		87 985,00
											6517	
74	102	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	11	13919,4	9313,61	153113	102449		69293	240 199,00
						4605,79	4143,3	50664	45576		17793	
75	103	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,528	1018274		537649		537649		580 661,00
											43012	
76	104	222-525-0301 РСНБ РК 2022	п.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ЗДФ.Кронштейн К1К/	т	0,286	1018274		291226		291226		314 524,00
											23298	
77	105	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	11	19845,76	13956,88	218303	153526	16804	58524	298 973,00
						4361,23	3028,15	47974	33310		22146	
78	106	247-103-0804 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	11	28637		315007		315007		340 208,00
											25201	
79	107	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002464	408199		1006		1006		1 086,00
											80	
80	108	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	33	1031,56	0	34041	0	391	24229	62 932,00
						1019,72	0	33651	0		4662	
81	109	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные		0,33	5671		1871		1871		2 021,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				100 шт.							150	
82	110	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	88	122,07	1,11	10742	98	2123	6166	18 261,00
						96,83	0,49	8521	43		1353	
83	111	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3. напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2.5 (ок)-0,66	км	0,088	118399		10419		10419		11 253,00
											834	
84	112	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	22	197,31	16,85	4341	371	70	2816	7 729,00
						177,29	0,49	3900	11		572	
85	113	241-202-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,8 мм	м	22	268		5896		5896		6 368,00
											472	
86	114	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	4,675	23960,53	32,4	112015	151	100057	8501	130 157,00
						2525,47	0	11807	0		9641	
			Итого по разделу 3: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					2576523	406692	1880545	311760	3 119 345,00
								289289	143712	0	231062	
			ИТОГО по акту					6516567	460449	2757783	404210	7 242 330,00
								397015	164390	2901322	321553	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2901322		
			ВСЕГО по Акту									7 242 330,00
			В том числе :							2901 322,00		
			Стоимость оборудования, всего									
			временные здания и сооружение	1,2%								52 092,10
			Итого							**4393 100,10**		**7 294 422,10**
			доп затраты	0,7%								30 751,70
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%						**2901 322,00**		88 477,04
			Итого, без НДС									**7 413 650,83**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								7 747 664,72
			Итого:									**7 747 664,72**
			НДС	0,12								929 719,77
			Итого с НДС									8 677 384,48
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**8 503 836,78**
			НДС, 12%									***911 125,37***

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"

БИН 230840041944

Руководитель_____Ашексеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Подрядчик:

ТОО "Melon"

БИН 080340012870

Директор_____Мутайев М.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ16VJE00082165 от

№ KZ43VJE00082164 от

Эксперт_____Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №9

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ выемка/	$м^3$ грунта	1149	77,94 0	77,94 23,44	89553 0	89554 26933		19395 8721	117669
2	2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1248	258,32 11,05	246,69 63,77	322383 13790	307869 79585	724	67230 31175	420788
3	3	411-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	21840	100		2184000			174720	2358720
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка			-		**2595936** **13790**	**397423** **106518**	**724** **0**	**86625** **214616**	**2897177**
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ									
4	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	в плотном теле	190,9625	4191,63 217,41	1455,19 366,83	800444 41517	277887 70051	481040	80328 70461	951233
5	8	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	бортового камня	300	2218,07 1169,21	44,28 18,58	665421 350763	13284 5574	301374	256563 73758	995742
6	9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,9	61643		795195		795195	63616	858811
7	10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12 см. Устройство	и или покрытия	332,85	573,42 68,52	197,19 60,55	190863 22807	65635 20154	102421	30932 17744	239539
8	11	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	332,85	2935,19 2484,43	249,16 102,1	976978 826943	82933 33984	67103	619867 127748	1724593
9	12	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	332,85	3318		1104396		1104396	88352	1192748
10	13	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	бортового камня	208	2218,07 1169,21	44,28 18,58	461359 243196	9211 3865	208953	177884 51139	690382
11	14	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,328	61643		205148		205148	16412	221560
12	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	в плотном теле	0,54	4191,63 217,41	1455,19 366,83	2263 117	786 198	1360	227 199	2689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,3375	32791,41	11,48	11067	4	9202	1340	13400
						5515,47	0	1861	0		993	
14	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотномтеле	10,957	6051,44	1400,58	66306	15346	48577	4492	76462
						217,41	351,95	2382	3856		5664	
15	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3материала основания в плотном теле	21,914	4191,63	1455,19	91855	31889	55202	9218	109159
						217,41	366,83	4764	8039		8086	
16	19	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,168738	481766		81292		81292		87795
											6503	
17	20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,168738	23076,3	2074,96	3894	350	7	2657	7075
						20959,34	914,22	3537	154		524	
18	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	16,4355	32791,41	11,48	538943	189	448105	65268	652548
						5515,47	0	90650	0		48337	
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					**5995424**	**497514**	**3909375**	**1248776**	**7823736**
								1588537	**145875**	**0**	**579536**	
			Раздел 4: МАФ-ы									
19	38	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1722409	1004968		173096,68		173096,68		186944,27
											13847,74	
			Итого по разделу 4: МАФ-ы					**173096,68**	**0**	**173096,68**	**0**	**186944,27**
								0	**0**	**0**	**13847,74**	
			ИТОГО по акту					**8764456,68**	**894937**	**4083195,68**	**1335401**	**10907857,27**
								1602327	**252393**	**0**	**807999,74**	
			ВСЕГО по Акту									**10 907 857,27**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			временные здания и сооружение	1,2%								130 894,29
			Итого							**11038 751,56**		**11 038 751,56**
			доп затраты	0,7%								77 271,26
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								222 320,46
			Итого, без НДС							-		**11 338 343,27**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								11 849 179,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:									**11 849 179,86**
			НДС	0,12								1 421 901,58
			Итого с НДС									13 271 081,44
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**13 005 659,79**
			НДС, 12%									***1 393 463,55***

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____Мамырбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Mellon"
БИН 080340012870
Директор_____Мутайев М.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"
БИН 230840041944
Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АП/2024 от 24.05.2024

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ16VJE00082165 от
№ KZ43VJE00082164 от
Эксперт_____Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Бораллай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №10

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-2-1 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1:									
1	1	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70мм. Прокладка	см трубопровода	0,05	1558130,38	653917,17	77907	32696	743	38883	126133
						889349,76	190740,18	44467	9537		9343	
2	2	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	50,5	2431		122766		122766		132587
											9821	
3	3	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50мм. Прокладка	см трубопровода	0,002	1539840,11	645774,85	3080	1291	26	1539	4988
						881038,08	187697,83	1762	375		369	
4	4	241-102-0128 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	2,02	1311		2648		2648		2860
											212	
5	5	242-302-0505 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN40	шт.	2	78417		156834		156834		169381
											12547	
6	6	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м^2	12	315,65	2,3	3788	28	3466	215	4323
						24,54	0,39	294	5		320	
7	7	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,48	77785,55	1679,92	37337	807	21075	11396	52632
						32199,77	774,42	15456	372		3899	
8	8	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	крытияизоляции	24	745,26	21,51	17886	516	4843	9171	29222
						521,96	8,76	12527	210		2165	
9	9	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м^2	27,6	209		5768		5768		6229
											461	
10	10	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0627	976733		61241		61241		66140
											4899	
11	11	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,003	976733		2930		2930		3164
											234	
12	12	241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4257		4257		4257		4598
											341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	1,5	1576		2364		2364	189	2553
14	14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,00202	1224006,86	330626,22	2472	667	179	1352	4130
						804816	124465,59	1626	251		306	
15	15	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,02808	6935		14065		14065	1125	15190
16	16	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм/161мм. Приварка	фланец	2	2488,08	172,49	4976	345	246	3187	8816
						2192,83	20,38	4386	41		653	
17	17	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/161мм	шт.	2	8203		16406		16406	1312	17718
18	18	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм/78мм. Приварка	фланец	2	1250,39	68,23	2501	136	123	1614	4444
						1120,78	0	2242	0		329	
19	19	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм/78мм	шт.	2	3935		7870		7870	630	8500
20	20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг/ГРУНДБУКСА/. Установка	ьных элементов	0,0099	1144235,17	9861,06	11328	98	10302	683	12972
						93753,83	2099,1	928	21		961	
21	21	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	10258,36	0	41033	0	19308	15642	61209
						5431,24	0	21725	0		4534	
22	22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг/УПОРЫ САЛЬНИКА/. Установка	т	0,0052	1332596,03	1961,63	6929	10	4990	1392	8987
						371012,4	864,72	1929	4		666	
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная/В7,5/. Устройство	$м^3$	1,32	26340,43	1651,33	34769	2180	30045	2183	39908
						1927,48	369,48	2544	488		2956	
24	24	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002512	408199		1025		1025	82	1107
25	25	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	м3грунта	70,5384	263,19	263,19	18565	18565		3445	23771
						0	67,84	0	4755		1761	
26	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,1816	3043,66	0	6640	0		4781	12335
						3043,66	0	6640	0		914	
27	27	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	$м^3$ грунта	0,612	46,83	46,83	29	29		6	38
						0	14,08	0	9		3	
28	28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,108	1205,26	0	130	0		94	242
						1205,26	0	130	0		18	
29	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	0,612	246,46	117,45	151	72		80	250
						129,01	53,5	79	33		19	
30	30	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	71,28	83,6	83,6	5959	5959		1130	7656
						0	22,01	0	1569		567	
31	31	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	ых конструкций	15,94	17980,56	3793,49	286610	60468	124903	88199	404794
						6351,24	1333,75	101239	21260		29985	
32	32	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,22	87376		892983		892983	71439	964422

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	5,72	120208		687590		687590		742597
											55007	
34	34	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ыхконструкций	0,634	17980,56	3793,49	11400	2405	4968	3508	16101
						6351,24	1333,75	4027	846		1193	
35	35	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,634	120208		76212		76212		82309
											6097	
36	40	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031274	331233		10359		10359		11188
											829	
			Итого по разделу 1:					**2638808**	**126272**	**2290535**	**188500**	**3053494**
								222001	**39806**	**0**	**226186**	
			ИТОГО по акту					**2638808**	**126272**	**2290535**	**188500**	**3053494**
								222001	**39806**	**0**	**226186**	
			ВСЕГО по Акту									**3 053 494,00**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									36 641,93
			временные здания и сооружение	1,2%						**3090 135,93**		**3 090 135,93**
			Итого									21 630,95
			доп затраты	0,7%								62 235,34
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%						-		**3 174 002,22**
			Итого, без НДС									3 317 003,40
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								**3 317 003,40**
			Итого:									398 040,41
			НДС	0,12								3 715 043,80
			Итого с НДС									**3 640 742,92**
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								***390 079,60***
			НДС, 12%									

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____ Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"

БИН 230840041944

Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____ Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Подрядчик:

ТОО "Мелон"

БИН 080340012870

Директор_____ Мутайев М.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ16VJE00082165 от

№ KZ43VJE00082764 от

Эксперт_____ Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №11

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Наружние сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	53,922688	209,56	209,56	11300	11300		2024	14390
						0	52,12	0	2810		1066	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,I.Вытесненный грунт колодцев /Д1500-1шт/	м^3 грунта	1,667712	3043,66	0	5076	0		3655	9429
						3043,66	0	5076	0		698	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,780528	1323,75	0	12947	0		9322	24051
						1323,75	0	12947	0		1782	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м^3 грунта	43,556608	54,62	54,62	2379	2379		515	3126
						0	16,43	0	716		232	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	43,556608	246,46	117,45	10735	5115		5724	17776
						129,01	53,5	5619	2330		1317	
6	6	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	м^3 грунта	2,253264	101,2	101,2	228	228		44	294
						0	27,31	0	62		22	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					42665	19022	0	21284	69066
								23642	5918	0	5117	
			Раздел 2: В1									
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,032	585258,12	266537,45	18728	8529		9281	30250
						318720,67	84100,87	10199	2691		2241	
8	8	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	32,32	1710		55267		55267		59688
											4421	
9	9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	см трубопровода	0,032	97445,17	0	3118	0	306	2025	5554
						87879,6	0	2812	0		411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	см трубопровода	0,032	851407,37	770955,41	27245	24670	207	5147	34983
						73993,5	149388,42	2368	4780		2591	
11	11	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	жка или клапан	1	2895,26	130,8	2895	131	307	1813	5085
						2457,3	61,14	2457	61		377	
12	12	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей. Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66017		66017		66017		71298
											5281	
13	13	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	/ТРОЙНИК ПТТФ/Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	асонных частей	0,0886	449005,83	4577,96	39782	406	33011	4719	48061
						71839,44	2139,86	6365	190		3560	
14	14	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3874,68	270,27	3875	270	499	2322	6693
						3105,65	119,37	3106	119		496	
15	15	244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	46975		46975		46975		50733
											3758	
16	16	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1314,91	0	1315	0	137	848	2336
						1177,42	0	1177	0		173	
17	17	252-207-2712 РСНБ РК 2022	Табличка для предохранителей типа РЕМ495	шт.	1	6653		6653		6653		7185
											532	
18	18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1633,78	90,98	3268	182	162	2105	5803
						1461,89	0	2924	0		430	
19	19	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249		8498		8498		9178
											680	
20	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	/ПАТРУБОК/Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	асонных частей	0,0103	1930183,41	693862,98	19881	7147	4887	7348	29407
						761887,3	228887,31	7847	2358		2178	
21	21	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2452		2452		2452		2648
											196	
22	22	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4249		4249		4249		4589
											340	
23	23	1122-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	см трубопровода	0,6	116467,07	15259,86	69880	9156	1174	45957	125104
						99249,95	7132,86	59550	4280		9267	
24	24	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,6	15995		9597		9597		10365
											768	
25	25	1122-0601-0403 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,001	199229,71	45831,23	199	46	62	79	300
						91022,4	18831,66	91	19		22	
26	26	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10998,35	5851,47	10998	5851	495	4827	17091
						4652,02	2052,44	4652	2052		1266	
27	27	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	4695		2348		2348		2536
											188	
28	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	рукций колодца	1,49	33258,21	13384,03	49555	19943	6202	23017	78378
						15711,97	5743,4	23411	8558		5806	
29	29	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	33448		33448		33448		36124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2676	
30	30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	24815		49630		49630		53600
				шт.							3970	
31	31	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	35953		35953		35953		38829
				шт.							2876	
32	32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3430		3430		3430		3704
				шт.							274	
33	33	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	35152		35152		35152		37964
				комплект							2812	
34	34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,08424	1332596,03	1961,63	112258	165	80839	22555	145598
				т		371012,4	864,72	31254	73		10785	
35	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройствоотмостка. Устройство		0,66	29619,21	11,48	19549	8	15901	2621	23944
				тилающего слоя		5515,47	0	3640	0		1774	
36	36	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,01709	109030,7	36227,6	1863	619	270	860	2941
				т конструкций		57024,32	12831,86	975	219		218	
37	37	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,01709	1004968		17175		17175		18549
				т							1374	
38	38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,49561	1269,09	1,52	629	0	71	401	1112
				ной поверхности		1123,99	0,75	557	0		82	
			Итого по разделу 2: В1					**761882**	**77123**	**521374**	**135925**	**969630**
								163385	**25400**	**0**	**71823**	
			Раздел 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
39	39	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		29,969023	201,24	189,88	6031	5691		1301	7918
				м^3 грунта		11,36	48,95	340	1467		586	
40	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.I.Вытесненный грунт колодцев /Д1000-3шт/		0,926877	3043,66	0	2821	0		2031	5240
				м^3 грунта		3043,66	0	2821	0		388	
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,001792	1323,75	0	10592	0		7627	19677
				м^3 грунта		1323,75	0	10592	0		1458	
42	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2		19,525359	54,62	54,62	1066	1067		231	1401
				м^3 грунта		0	16,43	0	321		104	
43	43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19,525359	246,46	117,45	4812	2294		2566	7968
				тненного грунта		129,01	53,5	2519	1045		590	
44	44	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2		3,368749	101,2	101,2	341	341		66	440
				м^3 грунта		0	27,31	0	92		33	
			Итого по разделу 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**25663**	**9393**	**0**	**13822**	**42644**
								16272	**2925**	**0**	**3159**	
			ИТОГО по акту					**830210**	**105538**	**521374**	**171031**	**1081340**
								203299	**34243**	**0**	**80099**	
			ВСЕГО по Акту									**1 081 340,00**
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего									
			временные здания и сооружение	1,2%								12 976,08
			Итого							**1094 316,08**		**1 094 316,08**
			доп затраты	0,7%								7 660,21
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								22 039,53
			Итого, без НДС							-		**1 124 015,82**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								1 174 657,11
			Итого:									**1 174 657,11**
			НДС	0,12								140 958,85
			Итого с НДС									1 315 615,97
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**1 289 303,65**
			НДС, 12%									***138 139,68***

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"

БИН 230840041944

Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО " СуКурылысПроект"

ГИП_____ Саулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Подрядчик:

ТОО "Meilon"

БИН 080340012870

Директор_____Мутайев М.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ16VJE00082165 от

№ KZ43VJE00082164 от

Эксперт_____ Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 БИН 230840041944 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72770)2-15-41, 87022305488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824. (Консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры на 200 мест в с.Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 9 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №12

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на (версия АВС 2022.8)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1,П2,П3									
1	50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	3083,3	127,16	27750	1145	2733	17315	48670
						2652,47	19,62	23872	177		3605	
2	51	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3125,29	169,15	6251	339	607	3876	10937
						2652,47	39,25	5305	79		810	
3	52	242-301-1205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, РN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3436		6872		6872		7422
											550	
4	53	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, РN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	1665		6660		6660		7193
											533	
5	54	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, РN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247		2494		2494		2694
											200	
6	55	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, РN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1051		3153		3153		3405
											252	
7	56	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	172	1211,07	66,87	208304	11502	6479	139681	375823
						1106,53	21,39	190323	3679		27838	
8	57	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	2123		21230		21230		22928
											1698	
9	58	241-102-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	20	1107		22140		22140		23911
											1771	
10	59	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	60	1035		62100		62100		67068
											4968	
11	60	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	80	926		74080		74080		80006
											5926	
12	61	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	380		760		760		821
											61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	62	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708		56640		56640		61171
											4531	
			Итого по разделу 2: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1,П2,П3					498434	12986	265948	160872	712049
								219500	3935	0	52743	
			Раздел 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
14	68	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	88587,33	4412,97	88587	4413	6843	56635	156840
						77331,72	1327,68	77332	1328		11618	
15	69	514-401-0403 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2077805		2077805		2077805		2077805
16	70	1120-0501-0108 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	3821,37	72,77	3821	73	1013	1984	6269
						2735,33	20,6	2735	21		464	
17	71	246-302-1607 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 450х300 мм	шт.	1	41800		41800		41800		45144
											3344	
18	72	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2277,99	79,17	2278	80	208	1448	4024
						1991,02	20,6	1991	21		298	
19	73	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/1200х400/	шт.	1	22526		22526		22526		24328
											1802	
20	74	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	10	5669,24	79,17	56692	792	35991	14484	76870
						1991,02	20,6	19910	206		5694	
21	75	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	ти воздуховодов	14,4	10101,7	60,21	145464	867	113097	22936	181872
						2187,54	24,64	31501	355		13472	
22	76	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	ти воздуховодов	23,2	9538,61	56,13	221296	1302	181806	27878	269108
						1646,03	22,93	38188	532		19934	
23	77	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	ти воздуховодов	41,6	9194,48	49,98	382490	2079	325065	40362	456680
						1330,44	17,1	55346	711		33828	
24	78	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	80	790		63200		63200		68256
											5056	
25	79	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м^3 изоляции	0,25	105039,34	3008,37	26260	753	7013	13569	43015
						73977,95	1406,19	18494	352		3186	
26	80	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м^3	0,2581	22818		5889		5889		6360
											471	
27	81	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	88587,33	4412,97	88587	4413	6843	56635	156840
						77331,72	1327,68	77332	1328		11618	
28	82	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром,нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики	комплект	1	828719		828719				828719
										828719		
29	83	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2913,43	67,35	2913	68	650	1596	4870
						2195,71	20,6	2196	21		361	
30	84	246-302-1605 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 400х250 мм	шт.	1	38791		38791		38791		41894
											3103	
31	85	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2277,99	79,17	2278	80	208	1448	4024
						1991,02	20,6	1991	21		298	
32	86	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500		1	22526		22526		22526		24328

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мм/600х400/	шт.							1802	
33	87	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	8	5790	79,17	46320	634	29758	11587	62540
						1991,02	20,6	15928	165		4633	
34	88	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	тн воздуховодов	15	10101,7	60,21	151525,68	903,26	117809,1	23891,58	189450,82
						2187,54	24,64	32812,91	369,7		14033,56	
35	89	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	тн воздуховодов	5,4	9046,72	60,21	48852	325	34875	9926	63480
						2528,22	24,64	13652	133		4702	
36	90	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	60	790		47400		47400		51192
											3792	
37	91	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,15	105039,34	3008,37	15756	451	4208	8141	25809
						73977,95	1406,19	11097	211		1912	
38	92	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизолиционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,15486	22818		3534		3534		3817
											283	
39	93	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	88587,33	4412,97	88587	4413	6843	56635	156840
						77331,72	1327,68	77332	1328		11618	
40	94	514-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 $м^3$/ч. 500 Па	комплект	1	1095004		1095004				1095004
										1095004		
41	95	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2913,43	67,35	2913	68	650	1596	4870
						2195,71	20,6	2196	21		361	
42	96	246-302-1602 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 300х200 мм	шт.	1	30309		30309		30309		32734
											2425	
43	97	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0.5 $м^2$. Установка	решетка	1	2277,99	79,17	2278	80	208	1448	4024
						1991,02	20,6	1991	21		298	
44	98	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм/500х300/	шт.	1	22526		22526		22526		24328
											1802	
45	99	1120-0301-0206 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	4	3809,94	79,17	15240	316	6959	5793	22716
						1991,02	20,6	7964	82		1683	
46	100	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	12	3568,95	79,17	42827	950	17985	17380	65024
						1991,02	20,6	23892	247		4817	
47	101	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	тн воздуховодов	13,2	10101,7	60,21	133342	795	103672	21025	166716
						2187,54	24,64	28876	325		12349	
48	102	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	тн воздуховодов	3,529191	9046,72	60,21	31927,58	212,51	22792,57	6486,87	41487,6
						2528,22	24,64	8922,6	86,94		3073,15	
			Итого по разделу 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ					5900263,26	24067,77	1322997,67	402884,45	6487278,42
								551679,51	7885,64	4001528	184130,71	
			ИТОГО по акту					6398697,26	37053,77	1588945,67	563756,45	7199327,42
								771179,51	11820,64	4001528	236873,71	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4001528		
			ВСЕГО по Акту									7 199 327,42
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							4001 528,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			временные здания и сооружение	1,2%								38 373,59
			Итого							**3236 173,01**		**7 237 701,01**
			доп затраты	0,7%								22 653,21
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								65 176,52
			Итого, без НДС							**4001 528,00**		**7 325 530,75**
			в том числе в текущих ценах на 2023год -100%, к=	1,0450539								7 655 574,48
			Итого:									**7 655 574,48**
			НДС	0,12								918 668,94
			Итого с НДС									8 574 243,42
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС	**0,98**								**8 402 758,53**
			НДС, 12%									***900 295,56***

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Асыл-Тау"

БИН 030440007859

Директор_____Мамырбаев Е.Н.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жамбылского района"

БИН 230840041944

Руководитель_____Ашекеева Н.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО " СуҚұрылысПроект"

ГИП_____Сәулембаев К.Б.

Приказ №24-АН/2024 от 24.05.2024

Подрядчик:

ТОО "МеЮл"

БИН 080340012870.

Директор_____Мутайев М.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ16VJE00082165 от

№ KZ43VJE00082164 от

Эксперт_____Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618