Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	16.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"	180 000 000,00	160 714 285,71							19 285 714,29	180 000 000,00
Погашение авансового платежа										54 000 000,00
Итого к оплате	**Сто двадцать шесть миллионов тенге**									**126 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа", БИН 050340007313

Дауткулов А.А.
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау», БИН 030440007859

Директор Мамырбаев Е.Н.
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ», БИН 021140003456

Бектаев Г.А.
должность, ФИО, подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа" Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул.Жибек жолы, 40,040462, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский сельский округ, село Шелек, ул. Жибек жолы, ст-е 40, тел.: 7-85-35	050340007313
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",B36E3G7, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов, здание 1, тел.: +7 (727) 264-09-85	030440007859
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №19 от 16.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
7	24.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по улице Жибек жолы в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области			услуга	1	180 000 000,00	180 000 000,00	19 285 714,29
				Итого	1	x	180 000 000,00	19 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мамырбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Арка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-1 Арка работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,384	25 556,05 1 927,48	1 651,33 369,48	60 926,0 4 595,0	3 937,0 881,0	52 394,0	3 943,0 5 189,0	70 058,0	
2	3	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15232	331 233,0		50 453,0		50 453,0	4 036,0	54 489,0	
3	5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,384	25 556,05 1 927,48	1 651,33 369,48	60 926,0 4 595,0	3 937,0 881,0	52 394,0	3 943,0 5 189,0	70 058,0	
4	7	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15232	331 233,0		50 453,0		50 453,0	4 036,0	54 489,0	
5	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	8,052	25 556,05 1 927,48	1 651,33 369,48	205 777,0 15 520,0	13 296,0 2 975,0	176 961,0	13 316,0 17 528,0	236 621,0	
6	11	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32552	331 233,0		107 823,0		107 823,0	8 626,0	116 449,0	
7	14	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,36876	1 018 274,0		4 448 595,0		4 448 595,0	355 888,0	4 804 483,0	
8	15	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,41784	973 520,0		406 776,0		406 776,0	32 542,0	439 318,0	
9	18	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,98394	1 018 274,0		1 001 921,0		1 001 921,0	80 154,0	1 082 075,0	
10	21	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,90318	973 588,0		879 325,0		879 325,0	70 346,0	949 671,0	
11	23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02064	479 350,0		9 894,0		9 894,0	792,0	10 686,0	
12	24	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21109	1 018 274,0		214 947,0		214 947,0	17 196,0	232 143,0	
13	25	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	94,743	29 425,29 5 515,47	11,48 0,0	2 787 840,0 522 552,0	1 088,0 0,0	2 264 200,0	376 238,0 253 126,0	3 417 204,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,647994	23 076,3 20 959,34	2 074,96 914,22	38 030,0 34 541,0	3 420,0 1 507,0	69,0	25 954,0 5 119,0	69 103,0	
15	27	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,647994	455 717,0		751 019,0		751 019,0	60 082,0	811 101,0	
			ИТОГО по акту					11 074 705	25 678	10 467 224	423 394	**12 417 948**	
								581 803	6 244	**0**	919 849		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								12417948*1,04/100	129 147	
			Итого с временными								12417948+0+0+129147	**12 547 095**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)								12547095*1,02/100	127 980	
			Итого с зимними удорожаниями								12547095+0+0+127980	**12 675 075**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								12675075*2/100	253 502	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 928 577**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,161								12928577*1,161	**15 010 078**	
			НДС (12%)								15010078*12/100	1 801 209	
			Итого с НДС								15010078+1801209	**16 811 287**	
			Тендерная скидка 2%								16811287*2%	**336 226**	
			Итого к оплате								16811287-336226	**16 475 061**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и ее индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и ее индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Гаулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению №1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **3-2 Уборная на 10 очков**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2024** (месяц, год) на **3-2-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	82,8865	283,52 0,0	283,52 73,08	23 500,0 0,0	23 500,0 6 057,0		4 361,0 2 229,0	30 090,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,5635	3 043,66 3 043,66	0,0 0,0	7 802,0 7 802,0	0,0 0,0		5 618,0 1 074,0	14 494,0	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	51,456	54,62 0,0	54,62 16,43	2 811,0 0,0	2 810,0 845,0		609,0 274,0	3 694,0	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	12,864	1 323,75 1 323,75	0,0 0,0	17 029,0 17 029,0	0,0 0,0		12 261,0 2 343,0	31 633,0	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	51,456	246,46 129,01	117,45 53,5	12 682,0 6 638,0	6 044,0 2 753,0		6 762,0 1 556,0	21 000,0	
6	6	*РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	51,456	115,51 14,57	97,84 24,86	5 944,0 750,0	5 034,0 1 279,0	160,0	1 461,0 592,0	7 997,0	
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4	27 294,13 1 927,48	1 651,33 369,48	109 177,0 7 710,0	6 605,0 1 478,0	94 861,0	6 615,0 9 263,0	125 055,0	
8	8	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	29,1	34 590,84 6 504,62	2 985,73 635,35	1 006 593,0 189 284,0	86 885,0 18 489,0	730 424,0	149 597,0 92 495,0	1 248 685,0	
9	9	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24377	331 233,0		80 745,0		80 745,0	6 460,0	87 205,0	
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03328	376 202,0		12 520,0		12 520,0	1 002,0	13 522,0	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2443	349 794,0		85 455,0		85 455,0	6 836,0	92 291,0	
12	12	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	14,88	1 438,04 651,84	17,44 8,15	21 398,0 9 699,0	259,0 121,0	11 439,0	7 071,0 2 278,0	30 747,0	
13	13	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	7,29	35 409,95 6 504,62	2 985,73 635,35	258 139,0 47 419,0	21 766,0 4 632,0	188 954,0	37 476,0 23 649,0	319 264,0	
14	14	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11147	354 275,0		39 491,0		39 491,0	3 159,0	42 650,0	
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07298	349 794,0		25 528,0		25 528,0		27 570,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2 042,0		
16	16	214-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00328	376 202,0		1 234,0		1 234,0		1 333,0	
				т							99,0		
17	17	1106-0501-0109 *РСПБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		2,1	48 095,33	7 683,4	101 000,0	16 135,0	59 355,0	20 876,0	131 626,0	
				$м^3$		12 147,52	1 659,17	25 510,0	3 484,0		9 750,0		
18	18	1106-0701-0102 *РСПБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,04	83 684,35	9 307,21	170 716,0	18 987,0	100 619,0	39 690,0	227 238,0	
				$м^3$		25 054,27	1 967,63	51 111,0	4 014,0		16 832,0		
19	19	214-210-0202 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,52944	329 247,0		174 317,0		174 317,0		188 262,0	
				т							13 945,0		
20	20	214-210-0201 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02	349 794,0		6 996,0		6 996,0		7 556,0	
				т							560,0		
21	21	214-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16288	376 202,0		61 276,0		61 276,0		66 178,0	
				т							4 902,0		
22	22	222-509-1001 *РСПБ РК 2022*	ПОЛОСА 70Х70Х14		0,016	959 622,0		15 354,0		15 354,0		16 582,0	
				т							1 228,0		
23	23	1108-0201-0101 *РСПБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		54,758	37 675,26	4 387,77	2 063 022,0	240 266,0	1 284 460,0	430 640,0	2 693 155,0	
				$м^3$ кладки		9 830,47	1 092,35	538 297,0	59 815,0		199 493,0		
24	25	1108-0401-0305 *РСПБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		141,3	6 020,08	403,86	850 637,0	57 065,0	416 311,0	281 642,0	1 222 861,0	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		2 669,93	98,43	377 261,0	13 908,0		90 582,0		
25	26	1108-0201-0701 *РСПБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1,2/		0,1565	561 061,92	3 439,14	87 806,0	538,0	71 320,0	11 607,0	107 366,0	
				т металлических изделий		101 905,78	1 100,5	15 948,0	172,0		7 953,0		
26	27	1107-0107-0103 *РСПБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00712	1 144 235,17	9 861,06	8 147,0	70,0	7 409,0	491,0	9 329,0	
				т стальных элементов		93 753,83	2 099,1	668,0	15,0		691,0		
27	28	1106-0701-0201 *РСПБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство		0,312	49 554,83	7 035,1	15 461,0	2 195,0	8 529,0	3 743,0	20 740,0	
				$м^3$		15 182,64	1 480,99	4 737,0	462,0		1 536,0		
28	29	1106-0701-0109 *РСПБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		1,487	76 251,01	6 494,1	113 385,0	9 657,0	69 836,0	25 875,0	150 401,0	
				$м^2$		22 792,43	1 375,71	33 892,0	2 046,0		11 141,0		
29	30	214-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05841	376 202,0		21 974,0		21 974,0		23 732,0	
				т							1 758,0		
30	31	214-210-0201 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,13428	349 794,0		46 970,0		46 970,0		50 728,0	
				т							3 758,0		
31	32	1106-0501-0109 *РСПБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,954	45 958,75	7 683,4	89 803,0	15 013,0	51 054,0	19 424,0	117 965,0	
				$м^3$		12 147,52	1 659,17	23 736,0	3 242,0		8 738,0		
32	33	214-210-0201 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,33964	349 794,0		118 804,0		118 804,0		128 308,0	
				т							9 504,0		
33	34	214-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06752	376 202,0		25 401,0		25 401,0		27 433,0	
				т							2 032,0		
34	35	1107-0504-0106 *РСПБ РК 2022*	Настил перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны		8	5 172,4	2 270,66	41 379,0	18 165,0	11 965,0	10 839,0	56 395,0	
				шт. сборных конструкций		1 406,07	475,66	11 249,0	3 805,0		4 177,0		
35	36	222-203-0403 *РСПБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ по расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016		68,1036	10 612,0		722 715,0		722 715,0		780 532,0	
				$м^2$							57 817,0		
36	37	1107-0516-0115 *РСПБ РК 2022*	Настил перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором		49,504	619,97	4,36	30 691,0	216,0	410,0	21 719,0	56 603,0	
				м шва		607,32	2,04	30 065,0	101,0		4 193,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	38	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^2$	2,47	49 554,83 15 182,64	7 035,1 1 480,99	122 400,0 37 501,0	17 377,0 3 658,0	67 523,0	29 635,0 12 163,0	164 198,0	
38	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10281	349 794,0		35 962,0		35 962,0	2 877,0	38 839,0	
39	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01512	376 202,0		5 688,0		5 688,0	455,0	6 143,0	
40	41	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,28	37 220,7 9 830,47	4 387,77 1 092,35	159 305,0 42 074,0	18 779,0 4 675,0	98 451,0	33 660,0 15 437,0	208 402,0	
41	42	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,56	45 958,75 12 147,52	7 683,4 1 659,17	25 737,0 6 803,0	4 303,0 929,0	14 632,0	5 567,0 2 504,0	33 808,0	
42	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032396	349 794,0		11 332,0		11 332,0	907,0	12 239,0	
43	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	376 202,0		4 635,0		4 635,0	371,0	5 006,0	
44	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^2$	1,94	49 554,83 15 182,64	7 035,1 1 480,99	96 136,0 29 454,0	13 648,0 2 873,0	53 034,0	23 276,0 9 553,0	128 965,0	
45	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,137843	349 794,0		48 217,0		48 217,0	3 857,0	52 074,0	
46	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,076472	376 202,0		28 769,0		28 769,0	2 302,0	31 071,0	
47	48	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,77	76 251,01 22 792,43	6 494,1 1 375,71	58 713,0 17 550,0	5 000,0 1 059,0	36 163,0	13 399,0 5 769,0	77 881,0	
48	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013825	376 202,0		5 201,0		5 201,0	416,0	5 617,0	
49	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1064	349 794,0		37 218,0		37 218,0	2 977,0	40 195,0	
50	79	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	61,28	226,26 108,0	47,15 17,27	13 865,0 6 618,0	2 889,0 1 058,0	4 358,0	5 527,0 1 552,0	20 944,0	
51	80	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,6768	29 425,29 5 515,47	11,48 0,0	108 191,0 20 279,0	42,0 0,0	87 869,0	14 601,0 9 823,0	132 615,0	
52	81	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	61,28	991,17 508,34	35,52 20,87	60 739,0 31 151,0	2 177,0 1 279,0	27 411,0	23 350,0 6 727,0	90 816,0	
53	82	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	61,28	2 293,82 995,07	114,16 17,99	140 565,0 60 978,0	6 995,0 1 102,0	72 592,0	44 698,0 14 821,0	200 084,0	
54	83	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	61,28	1 376,98 600,39	56,55 10,26	84 381,0 36 792,0	3 466,0 629,0	44 124,0	26 943,0 8 906,0	120 230,0	
55	84	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	61,28	991,17 508,34	35,52 20,87	60 739,0 31 151,0	2 177,0 1 279,0	27 411,0	23 350,0 6 727,0	90 816,0	
56	101	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	148,63598	1 629,46 1 172,86	104,71 87,42	242 196,43 174 329,1	15 563,69 12 993,76	52 303,64	134 872,46 30 165,74	407 234,63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	116	1106-0201-0104 *РСПБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,89	33 902,19 6 784,07	881,64 352,76	97 977,0 19 606,0	2 547,0 1 019,0	75 823,0	14 850,0 9 026,0	121 853,0	
58	117	214-403-0101 *РСПБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0569	455 717,0		25 930,0		25 930,0	2 074,0	28 004,0	
59	122	1106-0201-0104 *РСПБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,83	33 902,19 6 784,07	881,64 352,76	28 139,0 5 631,0	732,0 293,0	21 776,0	4 265,0 2 592,0	34 996,0	
60	123	214-403-0101 *РСПБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0112	455 717,0		5 104,0		5 104,0	408,0	5 512,0	
			ИТОГО по акту					7 983 041	626 906	5 437 413	1 496 370	**10 237 763**	
								1 918 722	159 565	0	758 351		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								10237763*1,04/100	106 473	
			Итого с временными								10237763+0+0+106473	**10 344 236**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)								10344236*1,02/100	105 511	
			Итого с зимними удорожаниями								10344236+0+0+105511	**10 449 747**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								10449747*2/100	208 995	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 658 742**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,161								10658742*1,161	**12 374 799**	
			НДС (12%)								12374799*12/100	1 484 976	
			Итого с НДС								12374799+1484976	**13 859 775**	
			Тендерная скидка 2%								13859775*2%	**277 196**	
			Итого к оплате								13859775-277196	**13 582 580**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Эксперт авторского надзора Сауембаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **3-1 КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2024** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 *РСПБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	80,8401	283,52 0,0	283,52 73,08	22 920,0 0,0	22 920,0 5 908,0		4 254,0 2 174,0	29 348,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСПБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2***	м³ грунта	1,4399	3 043,66 3 043,66	0,0 0,0	4 383,0 4 383,0	0,0 0,0		3 155,0 603,0	8 141,0	
3	3	1101-0101-0338 *РСПБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	32,7	283,52 0,0	283,52 73,08	9 271,0 0,0	9 271,0 2 390,0		1 721,0 879,0	11 871,0	
4	4	1101-0104-0405 *РСПБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	32,7	37,38 0,0	37,38 11,06	1 222,0 0,0	1 223,0 362,0		260,0 119,0	1 601,0	
5	5	1101-0201-1001 *РСПБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	30,4	714,38 2,32	711,94 221,27	21 717,0 71,0	21 643,0 6 727,0	4,0	4 894,0 2 129,0	28 740,0	
6	6	1101-0104-0401 *РСПБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	55,44	46,83 0,0	46,83 14,08	2 596,0 0,0	2 597,0 781,0		562,0 253,0	3 411,0	
7	7	1101-0104-0408 *РСПБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	55,44	26,97 0,0	26,97 8,11	1 495,0 0,0	1 496,0 450,0		324,0 145,0	1 964,0	
8	8	1101-0205-0501 *РСПБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	6,16	1 205,26 1 205,26	0,0 0,0	7 424,0 7 424,0	0,0 0,0		5 346,0 1 022,0	13 792,0	
9	9	1101-0201-0501 *РСПБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	55,44	246,46 129,01	117,45 53,5	13 664,0 7 152,0	6 511,0 2 966,0		7 285,0 1 676,0	22 625,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					84 692 19 030	65 661 19 584	4 0	27 801 9 000	121 493	
			Раздел 2: Фундаменты										
10	10	1106-0101-0101 *РСПБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	1,16	25 556,05 1 927,48	1 651,33 369,48	29 645,0 2 236,0	1 916,0 429,0	25 494,0	1 918,0 2 525,0	34 088,0	
11	11	1106-0101-0120 *РСПБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	7,96	35 409,95 6 504,62	2 985,73 635,35	281 863,0 51 777,0	23 766,0 5 057,0	206 320,0	40 921,0 25 823,0	348 607,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	261-102-0252 *РСПБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.101251	331 233,0		33 538,0		33 538,0	2 683,0	36 221,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					345 046	25 682	265 352	42 839	418 916	
								54 013	5 486	0	31 031		
			Раздел 3: Стены										
13	13	1108-0201-0101 *РСПБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	16,5	37 779,42 9 830,47	4 387,77 1 092,35	623 360,0 162 203,0	72 398,0 18 024,0	388 759,0	129 763,0 60 250,0	813 373,0	
14	14	1108-0201-0601 *РСПБ РК 2022*	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	43,421053	-446,31 -446,31	0,0 0,0	-19 379,0 -19 379,0	0,0 0,0		-13 953,0 -2 666,0	-35 998,0	
15	15	1108-0201-0701 *РСПБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Ст-2/	т металлических изделий	0,040128	561 061,92 101 905,78	3 439,14 1 100,5	22 514,0 4 089,0	138,0 44,0	18 287,0	2 976,0 2 039,0	27 529,0	
16	16	1106-0701-0109 *РСПБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	м³	0,24	76 251,01 22 792,43	6 494,1 1 375,71	18 300,0 5 470,0	1 558,0 330,0	11 271,0	4 176,0 1 798,0	24 274,0	
17	17	214-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01519	376 202,0		5 715,0		5 715,0	457,0	6 172,0	
18	18	214-210-0201 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	349 794,0		5 037,0		5 037,0	403,0	5 440,0	
			Итого по разделу 3: Стены					655 547	74 094	429 069	122 962	840 790	
								152 383	18 398	0	62 281		
			ИТОГО по акту					1 085 285	165 437	694 425	193 602	1 381 199	
								225 426	43 468	0	102 312		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							1381199*1.04/100		14 364	
			Итого с временными							1381199+0+0+14364		**1 395 563**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)							1395563*1.02/100		14 235	
			Итого с зимними удорожаниями							1395563+0+0+14235		**1 409 798**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)							1409798*2/100		28 196	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 437 994**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,161							1437994*1.161		**1 669 511**	
			НДС (12%)							1669511*12/100		200 341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС								1669511+200341	1 869 852	
			Тендерная скидка 2%								1869852*2%	37 397	
			Итого к оплате								1869852-37397	1 832 455	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1 205,26	0,0	2 652,0	0,0		365,0		
13	13	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12	333,54	213,53	4 002,0	2 563,0		1 899,0	6 373,0	
						120,01	99,81	1 440,0	1 198,0		472,0		
14	14	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	821,88	384,54	9 863,0	4 614,0	688,0	4 543,0	15 558,0	
						380,04	145,79	4 560,0	1 749,0		1 152,0		
15	15	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	882,31	359,57	17 646,0	7 191,0	1 654,0	8 232,0	27 948,0	
						440,05	131,65	8 801,0	2 633,0		2 070,0		
16	16	243-133-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х50/16 (мк)-10	км	0,033	7 668 779,0		253 070,0		253 070,0		273 316,0	
											20 246,0		
17	17	1308-0201-1818 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	4 255,36	111,24	4 255,0	112,0	144,0	2 915,0	7 744,0	
						4 000,44	48,58	4 000,0	49,0		574,0		
18	18	243-903-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-25/50-М	шт.	1	10 506,0		10 506,0		10 506,0		11 346,0	
											840,0		
19	19	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	12	7,97	0,86	96,0	11,0		65,0	174,0	
						7,11	0,4	85,0	5,0		13,0		
20	20	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предупреждающая о проложенных подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	12	40,0		480,0		480,0		518,0	
											38,0		
21	21	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	762,71	55,64	9 153,0	668,0	816,0	5 706,0	16 048,0	
						639,08	21,38	7 669,0	257,0		1 189,0		
22	22	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	12	431,0		5 172,0		5 172,0		5 586,0	
											414,0		
23	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,9	1 210,48	28,22	14 405,0	336,0	9 007,0	3 680,0	19 532,0	
						425,41	4,08	5 062,0	49,0		1 447,0		
24	24	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто по полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	44	1 062,74	36,14	46 761,0	1 590,0	29 832,0	11 428,0	62 844,0	
						348,59	12,14	15 338,0	534,0		4 655,0		
25	25	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	4 858,89	218,73	63 166,0	2 843,0	42 699,0	13 325,0	82 610,0	
						1 355,63	68,01	17 623,0	884,0		6 119,0		
26	26	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	3 528,13	151,99	91 731,0	3 951,0	52 533,0	26 105,0	127 263,0	
						1 355,63	38,86	35 246,0	1 010,0		9 427,0		
27	27	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	260	595,62	23,34	154 861,0	6 068,0	68 229,0	59 280,0	231 272,0	
						309,86	6,8	80 564,0	1 768,0		17 131,0		
28	28	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство пункта УОК	шт.	1	18 192,0		18 192,0		18 192,0		19 647,0	
											1 455,0		
29	29	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверса типа ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 072,0		14 072,0		14 072,0		15 198,0	
											1 126,0		
30	30	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 096,0		2 096,0		2 096,0		2 264,0	
											168,0		
31	31	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ПС-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,9	1 477,0		1 329,0		1 329,0		1 435,0	
											106,0		
32	32	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-1 (без колпачка)	шт.	2	3 932,0		7 864,0		7 864,0		8 493,0	
											629,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,0		110,0		110,0	9,0	119,0	
34	34	252-207-1804 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	1	7 548,0		7 548,0		7 548,0	604,0	8 152,0	
35	35	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SFW20	шт.	6	3 433,0		20 598,0		20 598,0	1 648,0	22 246,0	
36	36	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23 139,84 10 604,69	11 633,33 5 473,87	23 140,0 10 605,0	11 633,0 5 474,0	902,0	11 577,0 2 777,0	37 494,0	
37	37	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	82 749,0		165 498,0		165 498,0	13 240,0	178 738,0	
38	38	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23 936,0		23 936,0		23 936,0	1 915,0	25 851,0	
39	39	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМх-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 901,0		11 901,0		11 901,0	952,0	12 853,0	
40	40	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 323,0		3 323,0		3 323,0	266,0	3 589,0	
41	41	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 096,0		4 192,0		4 192,0	335,0	4 527,0	
42	42	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У1	шт.	1	11 473,0		11 473,0		11 473,0	918,0	12 391,0	
43	43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ПП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 477,0		2 954,0		2 954,0	236,0	3 190,0	
44	44	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,07144	783,0		56,0		56,0	4,0	60,0	
45	45	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим отвествительный типа SL37.2	шт.	5	1 060,0		5 300,0		5 300,0	424,0	5 724,0	
46	46	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,0		2 165,0		2 165,0	173,0	2 338,0	
47	47	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	4	13 904,0		55 616,0		55 616,0	4 449,0	60 065,0	
48	48	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115,5085	комплект	5	21 850,0		109 250,0		109 250,0	8 740,0	117 990,0	
49	49	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 038,0		3 114,0		3 114,0	249,0	3 363,0	
50	50	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0	3 431,0	46 316,0	
51	51	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15 992,0		47 976,0		47 976,0	3 838,0	51 814,0	
52	52	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	22 202,58 16 003,16	6 041,46 2 611,69	22 203,0 16 003,0	6 042,0 2 612,0	158,0	13 403,0 2 848,0	38 454,0	
53	53	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3	шт.	1	186 876,0		186 876,0		186 876,0		186 876,0	
54	54	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 787,0		3 787,0		3 787,0	303,0	4 090,0	
55	55	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,88	783,0		689,0		689,0	55,0	744,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной планке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	1 127,0		6 762,0		6 762,0	541,0	7 303,0	
57	57	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18 015,0		18 015,0		18 015,0	1 441,0	19 456,0	
58	58	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 417,0		3 417,0		3 417,0	273,0	3 690,0	
59	59	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 909,0		50 727,0		50 727,0	4 058,0	54 785,0	
60	60	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 585,0		2 585,0		2 585,0	207,0	2 792,0	
61	61	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 682,0		5 046,0		5 046,0	404,0	5 450,0	
62	62	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 728,0		1 728,0		1 728,0	138,0	1 866,0	
63	63	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 477,0		6 647,0		6 647,0	532,0	7 179,0	
64	64	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ96И	шт.	1	4 980,0		4 980,0		4 980,0	398,0	5 378,0	
65	65	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина Ш02	шт.	3	795,0		2 385,0		2 385,0	191,0	2 576,0	
66	66	252-207-0215 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И	шт.	1	3 640,0		3 640,0		3 640,0	291,0	3 931,0	
67	67	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50	шт.	1	3 510,0		3 510,0		3 510,0	281,0	3 791,0	
68	68	1308-0101-1510 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	64 308,34 24 002,64	25 292,36 11 650,04	64 308,0 24 003,0	25 292,0 11 650,0	15 013,0	25 670,0 7 198,0	97 176,0	
69	69	252-207-1735 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения HE-S12SGA	шт.	3	30 519,0		91 557,0		91 557,0	7 325,0	98 882,0	
70	70	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0	1 284,0	17 328,0	
71	71	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647,0		6 599,0		6 599,0	528,0	7 127,0	
72	72	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175,0		1 050,0		1 050,0	84,0	1 134,0	
73	73	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	Муфта конечная НОТРЗ.1201R	шт.	1	63 474,0		63 474,0		63 474,0	5 078,0	68 552,0	
74	74	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	23 139,84 10 604,69	11 633,33 5 473,87	46 280,0 21 209,0	23 267,0 10 948,0	1 804,0	23 153,0 5 555,0	74 988,0	
75	75	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	82 749,0		330 996,0		330 996,0	26 480,0	357 476,0	
76	76	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	70 968,0		141 936,0		141 936,0	11 355,0	153 291,0	
77	77	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник В10	шт.	20	1 477,0		29 540,0		29 540,0	2 363,0	31 903,0	
78	78	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	2	11 473,0		22 946,0		22 946,0	1 836,0	24 782,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 477,0		5 908,0		5 908,0	473,0	6 381,0	
80	80	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,14288	783,0		112,0		112,0	9,0	121,0	
81	81	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SALL27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0	428,0	5 776,0	
82	82	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,04	783,0		31,0		31,0	3,0	34,0	
83	83	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1 060,0		6 360,0		6 360,0	509,0	6 869,0	
84	84	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	433,0		2 598,0		2 598,0	208,0	2 806,0	
85	85	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	13 904,0		83 424,0		83 424,0	6 674,0	90 098,0	
86	86	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	12	22 075,0		264 900,0		264 900,0	21 192,0	286 092,0	
87	87	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23 139,84 10 604,69	11 633,33 5 473,87	23 140,0 10 605,0	11 633,0 5 474,0	902,0	11 577,0 2 777,0	37 494,0	
88	88	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	82 749,0		165 498,0		165 498,0	13 240,0	178 738,0	
89	89	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3 666,55 1 705,16	1 961,39 829,82	7 333,0 3 410,0	3 923,0 1 660,0		3 650,0 879,0	11 862,0	
90	90	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10 608,0		21 216,0		21 216,0	1 697,0	22 913,0	
91	91	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121 060,0		121 060,0		121 060,0	9 685,0	130 745,0	
92	92	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник В10	шт.	10	1 477,0		14 770,0		14 770,0	1 182,0	15 952,0	
93	93	252-201-0316 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У1	шт.	1	11 473,0		11 473,0		11 473,0	918,0	12 391,0	
94	94	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 477,0		2 954,0		2 954,0	236,0	3 190,0	
95	95	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,07144	783,0		56,0		56,0	4,0	60,0	
96	96	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SALL27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0	214,0	2 888,0	
97	97	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,11	783,0		86,0		86,0	7,0	93,0	
98	98	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стойка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10 431,0		20 862,0		20 862,0	1 669,0	22 531,0	
99	99	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1 060,0		3 180,0		3 180,0	254,0	3 434,0	
100	100	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433,0		1 299,0		1 299,0	104,0	1 403,0	
101	101	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	1	13 904,0		13 904,0		13 904,0	1 112,0	15 016,0	
102	102	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085		2	21 850,0		43 700,0		43 700,0		47 196,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							3 496,0		
103	103	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0	6 862,0	92 632,0	
104	104	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15 992,0		95 952,0		95 952,0	7 676,0	103 628,0	
105	105	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	5 695,0		17 085,0		17 085,0	1 367,0	18 452,0	
106	106	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	11 359,66 5 426,48	5 031,36 2 367,35	102 237,0 48 838,0	45 282,0 21 304,0	8 116,0	50 503,0 12 219,0	164 959,0	
107	107	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	82 749,0		744 741,0		744 741,0	59 579,0	804 320,0	
108	108	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R, одностоечные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	9	70 968,0		638 712,0		638 712,0	51 097,0	689 809,0	
109	109	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник В10	шт.	99	1 477,0		146 223,0		146 223,0	11 698,0	157 921,0	
110	110	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	1 060,0		9 540,0		9 540,0	763,0	10 303,0	
111	111	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	433,0		3 897,0		3 897,0	312,0	4 209,0	
112	112	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	27	13 904,0		375 408,0		375 408,0	30 033,0	405 441,0	
113	113	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вилка спиральная типа SO115.9573	комплект	54	22 075,0		1 192 050,0		1 192 050,0	95 364,0	1 287 414,0	
114	114	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SALL27 болтового со срывной головкой	шт.	9	2 674,0		24 066,0		24 066,0	1 925,0	25 991,0	
115	115	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,18	783,0		141,0		141,0	11,0	152,0	
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ					10 871 308	428 047	7 169 023	498 523	12 060 070	
								532 416	159 978	2 741 822	690 239		
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
116	144	Комп.предложение	Опора освещения 9-ти метровая	шт	4	801 246,43		3 204 986,0		3 204 986,0	256 399,0	3 461 385,0	
117	149	Комп.предложение	Опора освещения 4,5 метровая	шт	83	681 851,79		56 593 699,0		56 593 699,0	4 527 496,0	61 121 195,0	
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					59 798 685	0	59 798 685	0	64 582 580	
								0	0	0	4 783 895		
			ИТОГО по акту					70 669 993	428 047	66 967 708	498 523	76 642 650	
								532 416	159 978	2 741 822	5 474 134		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 741 822			
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								73900828*1,04/100	768 569	
			Итого с временными								73900828+2741822+0+768569	**77 411 219**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)								74669397*1,02/100	761 628	
			Итого с зимними удорожаниями								74669397+2741822+0+761628	**78 172 847**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								75431025*2/100	1 508 621	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**79 681 468**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,161								79681468*1,161	**92 510 184**	
			НДС (12%)								92510184*12/100	11 101 222	
			Итого с НДС								92510184+11101222	**103 611 406**	
			Тендерная скидка 2%								103611406*2%	**2 072 228**	
			Итого к оплате								103611406-2072228	**101 539 178**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Эксперт авторского надзора Аутембаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **6-2 Наружная поливочная система**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2024** (месяц, год) на **6-2 Наружная поливочная система** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Поливочный водопровод										
1	1	1101-0101-0249 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	4 801,888	108,47 0,0	108,47 22,42	520 861,0 0,0	520 860,0 107 658,0		77 502,0 47 875,0	646 238,0	
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	148,512	2 332,15 2 332,15	0,0 0,0	346 352,0 346 352,0	0,0 0,0		249 374,0 47 658,0	643 384,0	
3	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	350,52	4 339,13 1 596,22	251,41 71,33	1 520 952,0 559 507,0	88 125,0 25 003,0	873 321,0	420 848,0 155 343,0	2 097 143,0	
4	10	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	109,08	958,0		104 499,0		104 499,0	8 360,0	112 859,0	
5	11	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	241,39	669,0		161 490,0		161 490,0	12 919,0	174 409,0	
6	12	241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	202	431,0		87 062,0		87 062,0	6 965,0	94 027,0	
7	13	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	5 347,95	215,0		1 149 809,0		1 149 809,0	91 985,0	1 241 794,0	
8	23	241-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром ДО 40 мм	шт.	620	718,0		445 160,0		445 160,0	35 612,78	480 772,78	
9	37	1122-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,92	60 890,84 16 073,19	4 226,0 2 160,63	1 030 273,0 271 958,0	71 504,0 36 558,0	686 811,0	222 132,0 100 192,0	1 352 597,0	
10	38	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок на упоры и рабочую часть	м³	10,8	20 424,0		220 579,0		220 579,0	17 646,0	238 225,0	
11	42	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	64 137,29 26 961,55	13 535,12 5 769,9	103 902,0 43 678,0	21 927,0 9 347,0	38 298,0	38 178,0 11 366,0	153 446,0	
12	43	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 257,0		30 514,0		30 514,0	2 441,0	32 955,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	44	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 170,0		32 340,0		32 340,0	2 587,0	34 927,0	
14	45	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	15 787,0		63 148,0		63 148,0	5 052,0	68 200,0	
15	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 429,0		6 858,0		6 858,0	549,0	7 407,0	
16	47	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 659,0		13 318,0		13 318,0	1 065,0	14 383,0	
17	52	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	30,929	1 210,48 425,41	28,22 4,08	37 439,0 13 158,0	873,0 126,0	23 409,0	9 564,0 3 760,0	50 763,0	
			Итого по разделу 1: Поливочный водопровод					5 874 556 1 234 653	703 289 178 692	3 936 616 0	1 017 598 551 376	7 443 530	
			ИТОГО по акту					5 874 556 1 234 653	703 289 178 692	3 936 616 0	1 017 598 551 376	7 443 530	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								7443530*1,04/100	77 413	
			Итого с временными								7443530+0+0+77413	**7 520 943**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)								7520943*1,02/100	76 714	
			Итого с зимними удорожаниями								7520943+0+0+76714	**7 597 657**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								7597657*2/100	151 953	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 749 610**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,161								7749610*1,161	**8 997 297**	
			НДС (12%)								8997297*12/100	1 079 676	
			Итого с НДС								8997297+1079676	**10 076 973**	
			Тендерная скидка 2%								10076973*2%	**201 539**	
			Итого к оплате								10076973-201539	**9 875 434**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт технического надзора ТОО "РЕСПУБЛИКА-ЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата выдачи)

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жолбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата выдачи)

Эксперт авторского надзора Сыдыбаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата выдачи)

Форма по приложению №1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 7-1 Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 16.04.2024

Акт выполненных работ №6

за июль 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство и озеленение территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1127-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия и основания щебеночные/ГПС/. Разборка	м³ конструкции	124,75	510,81 167,04	343,77 84,55	63 724,0 20 838,0	42 886,0 10 548,0		22 597,0 6 906,0	93 227,0	
2	2	1127-0302-0104 *РСНБ РК 2022*	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	29,94	4 408,84 2 511,0	1 897,84 803,83	132 001,0 75 179,0	56 822,0 24 067,0		71 457,0 16 277,0	219 735,0	
3	3	1127-0302-0201 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	566,3	1 158,05 1 158,05	0,0 0,0	655 804,0 655 804,0	0,0 0,0		472 181,0 90 240,0	1 218 225,0	
4	4	1147-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревья-саженцы с мощенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м=ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ	шт.	90	2 035,12 1 673,17	216,54 55,02	183 161,0 150 585,0	19 489,0 4 952,0	13 087,0	111 987,0 23 612,0	318 760,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1 034 690 902 406	119 197 39 567	13 087 0	678 222 137 035	1 849 947	
			Раздел 2: Вертикальная планировка										
5	5	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	6 386	77,94 0,0	77,94 23,44	497 725,0 0,0	497 725,0 149 688,0		107 796,0 48 470,0	653 991,0	
6	6	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6 386	266,74 0,0	266,74 80,21	1 703 402,0 0,0	1 703 402,0 512 221,0		368 792,0 165 781,0	2 237 975,0	
7	7	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	6 355,5	77,94 0,0	77,94 23,44	495 348,0 0,0	495 348,0 148 973,0		107 281,0 48 238,0	650 867,0	
8	8	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6 355,5	266,74 0,0	266,74 80,21	1 695 266,0 0,0	1 695 266,0 509 775,0		367 030,0 164 989,0	2 227 285,0	
9	9	1101-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м³ уплотненного грунта	3 052,5	232,89 0,0	232,89 70,67	710 897,0 0,0	710 897,0 215 720,0		155 311,0 69 292,0	935 500,0	
10	10	1101-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м³ уплотненного грунта	3 052,5	121,66 0,0	121,66 44,71	371 367,0 0,0	371 367,0 136 477,0		98 260,0 37 576,0	507 203,0	
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					5 474 005 0	5 474 005 1 672 854	0 0	1 204 470 534 346	7 212 821	
			ИТОГО по акту					6 508 695 902 406	5 593 202 1 712 421	13 087 0	1 882 692 671 381	9 062 768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								9062768*1,04/100	94 253	
			Итого с временными								9062768+0+0+94253	**9 157 021**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)								9157021*1,02/100	93 402	
			Итого с зимними удорожаниями								9157021+0+0+93402	**9 250 423**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								9250423*2/100	185 008	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 435 431**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,161								9435431*1,161	**10 954 535**	
			НДС (12%)								10954535*12/100	1 314 544	
			Итого с НДС								10954535+1314544	**12 269 079**	
			Тендерная скидка 2%								12269079*2%	**245 382**	
			Итого к оплате								12269079-245382	**12 023 697**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "ШАРДАРИНПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный автосного надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-2 Ограждение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №7

за **июль 2024** (месяц, год) на **7-2 Ограждение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,8644	1 018 274,0		2 916 744,0		2 916 744,0	233 340,0	3 150 084,0	
2	7	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2816	973 520,0		274 143,0		274 143,0	21 931,0	296 074,0	
3	10	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	13,77591	1 018 274,0		14 027 651,0		14 027 651,0	1 122 212,0	15 149 863,0	
			ИТОГО по акту					17 218 538	0	17 218 538	0	18 596 021	
								0	0	0	1 377 483		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1.04%)								18596021*1,04/100	193 399	
			Итого с временными								18596021+0+0+193399	**18 789 420**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1.02%)								18789420*1,02/100	191 652	
			Итого с зимними удорожаниями								18789420+0+0+191652	**18 981 072**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								18981072*2/100	379 621	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 360 693**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,161								19360693*1,161	**22 477 765**	
			НДС (12%)								22477765*12/100	2 697 332	
			Итого с НДС								22477765+2697332	**25 175 097**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка 2%								25175097*2%	503 502	
			Итого к оплате								25175097-503502	24 671 595	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУ СТРОЙ ЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Жамбаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"
Договор подряда (контракт) № 19 от 16.04.2024г

Реестр №1
актов выполненных работ за июль 2024г.

по объекту: "Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР	в том числе оборудование
1	2-1	1	Арка	16 475 061,00	
2	3-2-1	2	Уборная на 10 очков АС	13 582 580,00	
3	3-1-1	3	КПП АС	1 832 455,00	
4	4-1	4	Наружные сети электроснабжения	101 539 178,00	2 741 822
5	6-2	5	Наружный поливочный водопровод	9 875 434,00	
6	7-1	6	Благоустройство территории	12 023 697,00	
7	7-2	7	Ограждение	24 671 595,00	
			ВСЕГО:	**180 000 000,00**	**2 741 822**