Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа" Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул.Жибек жолы, 40,040462, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский сельский округ, село Шелек, ул. Жибек жолы, ст-е 40, тел.: 7-85-35 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050340007313
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030440007859

Договор (контракт) Договор №19 от 16.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
18	06.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по улице Жибек жолы в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области			услуга	1	100 773 635,00	100 773 635,00	10 797 175,18
				Итого	1	x	100 773 635,00	10 797 175,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	16.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"	280 773 635,00	89 976 459,82							10 797 175,18	100 773 635,00
АВАНС 30%	30 232 091									30 232 091
Итого к оплате										70 541 544,50

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа", БИН 050340007313

Дауткулов С.А.
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ», БИН 021140003456

Бектаев Г.А.
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау», БИН 030440007859

Директор Мамырбаев Е.Н.
должность, ФИО, подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Арка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №8

за **август 2024 (месяц, год) на 2-1 Арка работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5,46	40 920,13 10 818,58	2 885,01 664,0	223 424,0 59 069,0	15 752,0 3 625,0	148 602,0	45 140,0 21 485,0	290 049,0	
2	4	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0528	374 411,74 62 022,78	3 000,96 1 082,62	19 769,0 3 275,0	158,0 57,0	16 336,0	2 399,0 1 773,0	23 941,0	
3	6	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5,46	40 920,13 10 818,58	2 885,01 664,0	223 424,0 59 069,0	15 752,0 3 625,0	148 602,0	45 140,0 21 485,0	290 049,0	
4	8	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0528	374 411,74 62 022,78	3 000,96 1 082,62	19 769,0 3 275,0	158,0 57,0	16 336,0	2 399,0 1 773,0	23 941,0	
5	10	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	11,488	40 920,13 10 818,58	2 885,01 664,0	470 090,0 124 284,0	33 143,0 7 628,0	312 664,0	94 977,0 45 205,0	610 272,0	
6	12	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,1056	374 411,74	3 000,96	39 538,0	317,0	32 671,0	4 798,0	47 883,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		62 022,78	1 082,62	6 550,0	114,0		3 547,0		
7	13	1109-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Колонны со связями. Монтаж		4,7866	62 361,35	15 196,99	298 499,0	72 742,0	45 446,0	146 479,0	480 576,0	
				т конструкций		37 669,86	4 832,82	180 311,0	23 133,0		35 598,0		
8	16	1109-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,98394	82 204,64	33 186,17	80 884,0	32 653,0	6 584,0	37 766,0	128 142,0	
				т конструкций		42 327,36	10 981,09	41 648,0	10 805,0		9 492,0		
9	17	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,98394	19 898,92	2 444,11	19 579,0	2 405,0	2 368,0	10 665,0	32 664,0	
				т		15 048,18	6,11	14 807,0	6,0		2 420,0		
10	19	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м		0,90318	63 041,47	26 030,67	56 938,0	23 510,0	8 794,0	22 860,0	86 182,0	
				т конструкций		27 274,1	7 879,33	24 633,0	7 116,0		6 384,0		
11	20	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,90318	19 898,92	2 444,11	17 972,0	2 208,0	2 174,0	9 790,0	29 983,0	
				т		15 048,18	6,11	13 591,0	6,0		2 221,0		
12	22	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,23173	131 983,51	28 417,06	30 585,0	6 585,0	781,0	18 196,0	52 683,0	
				т конструкций		100 194,84	8 863,84	23 218,0	2 054,0		3 902,0		
			ИТОГО по акту					1 500 471	205 383	741 358	440 609	2 096 365	
								553 730	58 226	0	155 285		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								2096365*1,04/100	21 802,2	
			Итого с временными								2096365+0+0+21802,2	**2 118 167,2**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее								2118167,2*1,02/100	21 605,31	
			Итого с зимними удорожаниями								2118167,2+0+0+21605,31	**2 139 772,51**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								2139772,51*2/100	42 795,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 182 567,96**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								2182567,96*1,163	**2 538 326,54**	
			НДС (12%)								2538326,54*12/100	304 599,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС								2538326,54+304599,18	2 842 925,72	
			Тендерная скидка 2%								16811287*2%	56 859	
			Итого к оплате								16811287-336226	2 786 067	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСЫЛ-ТАУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа.

Эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Трельяж**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №9

за **август 2024 (месяц, год) на 2-2 Трельяж работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,6	3 997,73	0,0	18 390,0	0,0		13 241,0	34 161,0	
						3 997,73	0,0	18 390,0	0,0		2 530,0		
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,6	1 323,75	0,0	6 089,0	0,0		4 384,0	11 311,0	
						1 323,75	0,0	6 089,0	0,0		838,0		
3	3	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,372	25 556,05	1 651,33	9 507,0	614,0	8 176,0	615,0	10 932,0	
						1 927,48	369,48	717,0	137,0		810,0		
4	4	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,916	40 920,13	2 885,01	160 243,0	11 297,0	106 580,0	32 375,0	208 027,0	
						10 818,58	664,0	42 366,0	2 600,0		15 409,0		
5	5	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1045	331 233,0		34 614,0		34 614,0		37 383,0	
											2 769,0		
6	6	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0528	374 411,74	3 000,96	19 769,0	158,0	16 336,0	2 399,0	23 941,0	
						62 022,78	1 082,62	3 275,0	57,0		1 773,0		
			ИТОГО по акту					248 612	12 069	165 706	53 014	325 755	
								70 837	2 794	0	24 129		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								325755*1,04/100	3 388	
			Итого с временными								325755+0+0+3388	**329 143**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в								329143*1,02/100	3 357	
			Итого с зимними удорожаниями								329143+0+0+3357	**332 500**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								332500*2/100	6 650	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**339 150**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								339150*1,163	**394 431**	
			НДС (12%)								394431*12/100	47 332	
			Итого с НДС								394431+47332	**441 763**	
			Тендерная скидка 2%								16811287*2%	**8 835**	
			Итого к оплате								16811287-336226	**432 928**	

Сауд (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приняд (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **3-1 КПП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **16.04.2024**

Акт выполненных работ №10

за **август 2024** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Покрытие										
1	19	1107-0505-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	8 681,38 3 934,98	1 459,66 342,78	17 363,0 7 870,0	2 920,0 686,0	6 573,0	6 160,0 1 882,0	25 405,0	
2	20	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	6,8068	13 040,0		88 761,0		88 761,0	7 101,0	95 862,0	
			Итого по разделу 4: Покрытие					106 124 7 870	2 920 686	95 334 0	6 160 8 983	121 267	
			Раздел 8: Полы										
3	78	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м² подстилающего слоя	0,6632	29 425,29 5 515,47	11,48 0,0	19 515,0 3 658,0	8,0 0,0	15 849,0	2 634,0 1 772,0	23 921,0	
4	79	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,29	991,17	35,52	8 217,0	294,0	3 708,0	3 159,0	12 286,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стяжки		508,34	20,87	4 214,0	173,0		910,0		
5	80	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	8,29	-123,91	-6,07	-1 027,0	-51,0	-925,0	-58,0	-1 172,0	
						-6,28	-3,45	-52,0	-29,0		-87,0		
			Итого по разделу 8: Полы					26 705	251	18 632	5 735	35 035	
								7 820	144	0	2 595		
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
6	85	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,5	1 990,76	110,48	62 709,0	3 480,0	14 938,0	33 954,0	104 396,0	
						1 406,06	91,03	44 291,0	2 867,0		7 733,0		
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					62 709	3 480	14 938	33 954	104 396	
								44 291	2 867	0	7 733		
			Раздел 10: Наружняя отделка										
7	92	1115-0212-0202 *РСНБ РК 2022*	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	$м^2$ отделываемой поверхности	61,96	1 594,41	13,74	98 790,0	851,0	28 307,0	50 414,0	161 141,0	
						1 123,81	6,28	69 631,0	389,0		11 937,0		
			Итого по разделу 10: Наружняя отделка					98 790	851	28 307	50 414	161 141	
								69 631	389	0	11 937		
			ИТОГО по акту					294 328	7 502	157 211	96 263	421 839	
								129 612	4 086	0	31 248		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								421839*1,04/100	4 387	
			Итого с временными								421839+0+0+4387	**426 226**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил.			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее								426226*1,02/100	4 348	
			Итого с зимними удорожаниями								426226+0+0+4348	**430 574**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2,			Непредвиденные работы и затраты (2%)								430574*2/100	8 611	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**439 185**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								439185*1,163	**510 772**	
			НДС (12%)								510772*12/100	61 293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС								510772+61293	572 065	
			Тендерная скидка 2%								16811287*2%	11 441	
			Итого к оплате								16811287-336226	560 624	

Слал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МИК-ПРОЕКТ" Жомбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт авторского надзора Саулембаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **4-1 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №11

за **август 2024 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
1	116	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	173,502	174,07 0,0	174,07 55,55	30 201,6 0,0	30 201,0 9 637,8		6 940,2 2 971,8	40 113,6	
2	117	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	74,358	2 058,75 2 058,75	0,0 0,0	153 084,6 153 084,6	0,0 0,0		110 220,6 21 064,2	284 369,4	
3	118	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	116,76	46,83 0,0	46,83 14,08	5 467,8 0,0	5 467,8 1 644,0		1 183,8 532,2	7 183,8	
4	119	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	131,1	1 205,26 1 205,26	0,0 0,0	158 009,4 158 009,4	0,0 0,0		113 767,2 21 741,6	293 518,2	
5	120	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1 155,6	333,54 120,01	213,53 99,81	385 438,8 138 683,4	246 755,4 115 340,4		182 896,8 45 461,4	613 797,0	
6	121	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	442,8	101,19 40,0	61,19 28,6	44 806,8 17 712,0	27 094,8 12 664,2		21 870,0 5 335,8	72 012,6	
7	122	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1 233	420,41 220,02	197,45 72,87	518 365,8 271 284,6	243 456,0 89 848,8	3 625,2	260 014,8 62 266,8	840 647,4	
8	123	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	147,6	513,04 240,03	216,36 81,13	75 724,8 35 428,2	31 935,0 11 974,8	8 361,6	34 131,0 8 788,2	118 644,0	
9	124	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		166,2	444,25	186,93	73 834,2	31 068,0	9 523,2	32 214,6	114 533,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабели		200,02	69,19	33 243,6	11 499,6		8 484,6		
10	125	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	25,2	623,46 300,03	266,13 98,55	15 711,0 7 560,6	6 706,2 2 483,4	1 444,2	7 231,8 1 835,4	24 778,2	
11	126	1308-0201-0811 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабели	138	737,02 360,04	290,42 105,8	101 709,0 49 685,4	40 078,2 14 600,4	11 945,4	46 285,2 11 839,2	159 833,4	
12	127	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,186	1 583 683,0		294 565,2		294 565,2	23 565,0	318 130,2	
13	128	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км	0,315	1 091 591,0		343 851,0		343 851,0	27 508,2	371 359,2	
14	129	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	1,1832	1 159 160,0		1 371 518,4		1 371 518,4	109 721,4	1 481 239,8	
15	130	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,0612	553 216,0		33 856,8		33 856,8	2 708,4	36 565,2	
16	131	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	191,4	762,71 639,08	55,64 21,38	145 982,4 122 320,2	10 649,4 4 092,0	13 013,4	91 016,4 18 960,0	255 958,8	
17	132	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	191,4	431,0		82 493,4		82 493,4	6 599,4	89 092,8	
18	135	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабели	1 129,2	7,97 7,11	0,86 0,4	9 000,0 8 028,6	971,4 451,8		6 109,2 1 208,4	16 317,6	
19	136	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	823,2	40,0		32 928,0		32 928,0	2 634,0	35 562,0	
20	137	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	172,2	66,0		11 365,2		11 365,2	909,0	12 274,2	
21	138	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	130,8	80,0		10 464,0		10 464,0	837,0	11 301,0	
22	139	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	3	115,0		345,0		345,0	27,6	372,6	
23	145	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	58,1	7 500,15 1 813,78	5 686,37 2 678,75	435 758,4 105 380,8	330 377,6 155 635,2		187 931,1 49 895,3	673 584,8	
24	146	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основании	1,4525	5 809,61 1 330,18	2 622,13 1 132,38	8 438,5 1 932,0	3 808,7 1 645,0	2 697,8	2 575,3 881,3	11 895,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	147	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	29,05	24 426,67	32,4	709 594,9	941,5	635 288,5	52 822,7	823 410,7	
						2 525,47	0,0	73 364,9	0,0		60 993,1		
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					5 052 515	1 009 511	2 867 286	1 157 211	6 706 495	
								1 175 718	431 517	0	496 769		
			ИТОГО по акту					5 052 515	1 009 511	2 867 286	1 157 211	6 706 495	
								1 175 718	431 517	0	496 769		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								6706495*1,04/100	69 748	
			Итого с временными								6706495+0+0+69748	**6 776 243**	
НДДС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)								6776243*1,02/100	69 118	
			Итого с зимними удорожаниями								6776243+0+0+69118	**6 845 361**	
НДДС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								6845361*2/100	136 907	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 982 268**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								6982268*1,163	**8 120 378**	
			НДС (12%)								8120378*12/100	974 445	
			Итого с НДС								8120378+974445	**9 094 823**	
			Тендерная скидка 2%								16811287*2%	**181 896**	
			Итого к оплате								16811287-336226	**8 912 927**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

"Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жаубаев А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Салембаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Наружное видеонаблюдения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №12

за **август 2024 (месяц, год) на 5-1 Наружное видеонаблюдения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		164,01	174,07	174,07	28 549,0	28 549,0		6 560,0	37 918,0	
				м³ грунта		0,0	55,55	0,0	9 111,0		2 809,0		
2	2	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		70,29	2 058,75	0,0	144 710,0	0,0		104 191,0	268 813,0	
				м³ грунта		2 058,75	0,0	144 710,0	0,0		19 912,0		
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		128,73	46,83	46,83	6 028,0	6 029,0		1 305,0	7 920,0	
				м³ грунта		0,0	14,08	0,0	1 813,0		587,0		
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		105,57	1 205,26	0,0	127 239,0	0,0		91 613,0	236 360,0	
				м³ грунта		1 205,26	0,0	127 239,0	0,0		17 508,0		
5	10	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,513	231 351,88	0,0	118 684,0	0,0	4 394,0	82 288,0	217 050,0	
				канало-километр трубопровода		222 785,64	0,0	114 289,0	0,0		16 078,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	241-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	513	1 335,0		684 855,0		684 855,0		739 643,0	
											54 788,0		
7	12	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	9	10 053,61	4 114,4	90 482,0	37 030,0		49 618,0	151 308,0	
						5 939,21	1 717,89	53 453,0	15 461,0		11 208,0		
8	13	225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	9	72 483,0		652 347,0		652 347,0		704 535,0	
											52 188,0		
9	14	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022*	Консоль двухместная. Установка вколлекторе	шт.	18	1 067,45	153,96	19 214,0	2 771,0	8 149,0	7 268,0	28 601,0	
						460,78	100,01	8 294,0	1 800,0		2 119,0		
10	42	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,9	3 997,73	0,0	19 589,0	0,0		14 104,0	36 388,0	
						3 997,73	0,0	19 589,0	0,0		2 695,0		
11	43	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,45	1 323,75	0,0	3 243,0	0,0		2 335,0	6 024,0	
						1 323,75	0,0	3 243,0	0,0		446,0		
12	44	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	2,45	26 644,15	32,4	65 278,0	79,0	59 011,0	4 455,0	75 312,0	
						2 525,47	0,0	6 187,0	0,0		5 579,0		
13	45	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,57	39 105,44	17 021,62	22 290,0	9 703,0	6 420,0	6 642,0	31 247,0	
						10 821,08	5 364,24	6 168,0	3 058,0		2 315,0		
14	46	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57	1 018 274,0		580 416,0		580 416,0		626 849,0	
											46 433,0		
15	47	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20	116,65	3,15	2 333,0	63,0	955,0	952,0	3 548,0	
						65,75	0,39	1 315,0	8,0		263,0		
16	48	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20	96,67	2,3	1 933,0	46,0	1 119,0	559,0	2 691,0	
						38,44	0,39	769,0	8,0		199,0		
17	49	1308-0201-3414 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	20	66,97	0,43	1 339,0	9,0	102,0	887,0	2 404,0	
						61,42	0,2	1 228,0	4,0		178,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	50	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	20	2 150,0		43 000,0		43 000,0		46 440,0	
											3 440,0		
			ИТОГО по акту					**2 611 529**	**84 279**	**2 040 768**	**372 777**	**3 223 051**	
								486 484	**31 263**	**0**	**238 745**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								3223051*1,04/100	33 520	
			Итого с временными								3223051+0+0+33520	**3 256 571**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в								3256571*1,02/100	33 217	
			Итого с зимними удорожаниями								3256571+0+0+33217	**3 289 788**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3289788*2/100	65 796	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 355 584**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								3355584*1,163	**3 902 544**	
			НДС (12%)								3902544*12/100	468 305	
			Итого с НДС								3902544+468305	**4 370 849**	
			Тендерная скидка 2%								16811287*2%	**87 417**	
			Итого к оплате								16811287-336226	**4 283 432**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный бизнес-идентификационный номер, №

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный бизнес-идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный бизнес-идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **6-2 Наружная поливочная система**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №13

за **август 2024 (месяц, год) на 6-2 Наружная поливочная система работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Поливочный водопровод										
1	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4 133,934	46,83 0,0	46,83 14,08	193 592,0 0,0	193 592,0 58 206,0		41 918,0 18 851,0	254 361,0	
2	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	459,326	1 205,26 1 205,26	0,0 0,0	553 607,0 553 607,0	0,0 0,0		398 599,0 76 175,0	1 028 381,0	
3	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^2$ уплотненного грунта	4 133,934	246,46 129,01	117,45 53,5	1 018 849,0 533 319,0	485 530,0 221 165,0		543 240,0 124 969,0	1 687 058,0	
4	6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^2$ уплотненного грунта	4 133,934	115,51 14,57	97,84 24,86	477 511,0 60 231,0	404 465,0 102 770,0	12 815,0	117 362,0 47 582,0	642 455,0	
5	8	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,347	553 207,45 306 714,22	246 493,23 82 762,25	191 963,0 106 430,0	85 534,0 28 719,0		97 307,0 23 142,0	312 412,0	
6	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,495	546 330,23 303 955,12	242 375,11 82 381,8	3 002 085,0 1 670 233,0	1 331 851,0 452 688,0		1 528 503,0 362 447,0	4 893 035,0	
7	14	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,734	90 281,17 87 879,6	0,0 0,0	517 672,0 503 902,0	0,0 0,0	13 771,0	362 809,0 70 439,0	950 920,0	
8	15	1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	93 274,31 87 879,6	0,0 0,0	10 074,0 9 491,0	0,0 0,0	583,0	6 834,0 1 353,0	18 261,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	16	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50/75/	шт.	4	6 561,0		26 244,0		26 244,0	2 100,0	28 344,0	
10	17	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	53	3 393,0		179 829,0		179 829,0	14 386,0	194 215,0	
11	18	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	33	1 642,77 1 485,36	157,41 0,41	54 211,0 49 017,0	5 195,0 14,0		35 302,0 7 161,0	96 674,0	
12	19	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1 338	1 579,07 1 453,32	125,75 0,41	2 112 796,0 1 944 542,0	168 254,0 549,0		1 400 471,0 281 060,0	3 794 327,0	
13	20	241-209-1004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	8	1 467,0		11 736,0		11 736,0	939,0	12 675,0	
14	21	241-209-1003 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	23	1 345,0		30 935,0		30 935,0	2 475,0	33 410,0	
15	22	241-209-1002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	22	898,0		19 756,0		19 756,0	1 580,0	21 336,0	
16	23	241-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром ДО 40 мм	шт.	696	718,0		499 728,0		499 728,0	39 978,22	539 706,22	
17	24	241-208-0405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 079,0		2 158,0		2 158,0	173,0	2 331,0	
18	25	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые: КОЛОДЕЦ Установка	шт.	28	1 579,07 1 453,32	125,75 0,41	44 214,0 40 693,0	3 521,0 11,0		29 307,0 5 882,0	79 403,0	
19	26	Прайс-лист	Колодец монтажный прямоугольный из полипропилена "JUMBO 14"	шт	28	15 117,86		423 300,0		423 300,0	33 864,0	457 164,0	
20	27	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	254	1 579,07 1 453,32	125,75 0,41	401 083,76 369 143,26	31 940,5 104,22		265 859,25 53 355,25	720 298,26	
21	28	Прайс-лист	ДОЖДЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ФОРСУНКОЙ HUNTER PSU-04-12A	шт.	254	1 205,36		306 161,49		306 161,49	24 493,24	330 654,73	
22	29	Прайс-лист	Сгелка ПНД 25х1/2 для дождевика	шт	254	660,71		167 820,27		167 820,27	13 426,49	181 246,76	
23	30	Прайс-лист	Колено МОНТАЖНОЕ	шт.	254	1 473,21		374 195,27		374 195,27	29 936,49	404 131,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	31	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	87	1 642,77 1 485,36	157,41 0,41	142 921,0 129 226,0	13 695,0 36,0		93 068,0 18 879,0	254 868,0	
25	32	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1 374	1 579,07 1 453,32	125,75 0,41	2 169 642,0 1 996 862,0	172 780,0 563,0		1 438 152,0 288 622,0	3 896 416,0	
26	33	241-211-0321 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 75х2"	шт.	27	1 623,0		43 821,0		43 821,0	3 506,0	47 327,0	
27	34	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	60	1 600,0		96 000,0		96 000,0	7 680,0	103 680,0	
28	35	241-211-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	50	1 030,0		51 500,0		51 500,0	4 120,0	55 620,0	
29	36	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1 324	310,0		410 440,0		410 440,0	32 835,0	443 275,0	
			Итого по разделу 1: Поливочный водопровод					13 533 845 7 966 696	2 896 358 864 825	2 670 793 0	6 358 731 1 591 410	21 483 986	
			ИТОГО по акту					13 533 845 7 966 696	2 896 358 864 825	2 670 793 0	6 358 731 1 591 410	21 483 986	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								21483986*1,04/100	223 433	
			Итого с временными								21483986+0+0+223433	**21 707 419**	
НДЦС РК 8.04-09-2022. прил. 1.			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								21707419*1,02/100	221 416	
			Итого с зимними удорожаниями								21707419+0+0+221416	**21 928 835**	
НДЦС РК 8.04-09-2022. гл. 2. п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								21928835*2/100	438 577	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 367 412**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								22367412*1,163	**26 013 300**	
			НДС (12%)								26013300*12/100	3 121 596	
			Итого с НДС								26013300+3121596	**29 134 896**	
			Гендерная скидка 2%								16811287*2%	**582 698**	
			Итого к оплате								16811287-336226	**28 552 198**	

Заказчик(Инвестор):

ТОО "Асыл-Тау"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Ахмет А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Сатыбалдиев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **7-1 Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №14

за **август 2024** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство и озеленение территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Вертикальная планировка										
1	11	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3 052,5	115,51 14,57	97,84 24,86	352 594,0 44 475,0	298 656,0 75 885,0	9 463,0	86 660,0 35 134,0	474 388,0	
2	12	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	4 532	330,04 14,55	315,49 83,89	1 495 741,0 65 941,0	1 429 800,0 380 189,0		321 228,0 145 341,0	1 962 310,0	
3	13	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	115 566	45,0		5 200 470,0			416 038,0	5 616 508,0	
4	14	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^2$ грунта	4 532	77,94 0,0	77,94 23,44	353 224,0 0,0	353 224,0 106 230,0		76 500,0 34 398,0	464 122,0	
5	15	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	4 532	266,74 0,0	266,74 80,21	1 208 866,0 0,0	1 208 866,0 363 512,0		261 723,0 117 651,0	1 588 240,0	
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					8 610 895 110 416	3 290 546 925 816	9 463 0	746 111 748 562	10 105 568	
			Раздел 3: Покрытие										
6	24	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	386,598	3 640,19 217,41	1 455,19 366,83	1 407 290,0 84 050,0	562 574,0 141 816,0	760 666,0	162 622,0 125 594,0	1 695 506,0	
7	25	1127-0602-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные. Укладка ГЕОРЕШЕТКИ		1 932,99	909,08	0,84	1 757 243,0	1 624,0	1 740 773,0	11 018,0	1 909 717,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		7,68	0,24	14 845,0	464,0		141 456,0		
8	26	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		1 932,99	1 226,33	273,09	2 370 484,0	527 880,0	1 742 764,0	198 015,0	2 773 976,0	
				$м^2$ основания		51,65	90,63	99 839,0	175 187,0		205 477,0		
9	27	1127-0602-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные. Укладка ГЕОТЕКСТИЛЬ		1 932,99	246,79	0,84	477 043,0	1 624,0	460 574,0	11 018,0	527 107,0	
				$м^2$ покрытия		7,68	0,24	14 845,0	464,0		39 046,0		
10	30	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		8,8374	3 640,19	1 455,19	32 170,0	12 860,0	17 388,0	3 717,0	38 758,0	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	1 921,0	3 242,0		2 871,0		
11	31	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		736,45	2 080,36	44,28	1 532 081,0	32 610,0	638 406,0	629 819,0	2 334 855,0	
				м бортового камня		1 169,21	18,58	861 065,0	13 683,0		172 955,0		
12	32	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		11,7832	61 585,0		725 668,0		725 668,0		783 721,0	
				$м^3$							58 053,0		
13	33	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		606,438	3 640,19	1 455,19	2 207 550,0	882 483,0	1 193 221,0	255 098,0	2 659 662,0	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	131 846,0	222 460,0		197 014,0		
14	34	1127-0602-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные. Укладка ГЕОРЕШЕТКИ		3 032,19	909,08	0,84	2 756 503,0	2 547,0	2 730 669,0	17 283,0	2 995 682,0	
				$м^2$ покрытия		7,68	0,24	23 287,0	728,0		221 896,0		
15	35	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		3 032,19	1 226,33	273,09	3 718 466,0	828 060,0	2 733 792,0	310 618,0	4 351 406,0	
				$м^2$ основания		51,65	90,63	156 613,0	274 807,0		322 322,0		
16	36	1127-0602-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные. Укладка ГЕОТЕКСТИЛЬ		3 032,19	246,79	0,84	748 314,0	2 547,0	722 480,0	17 283,0	826 847,0	
				$м^2$ покрытия		7,68	0,24	23 287,0	728,0		61 250,0		
17	39	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		25,77816	3 640,19	1 455,19	93 837,0	37 512,0	50 721,0	10 844,0	113 056,0	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	5 604,0	9 456,0		8 375,0		
18	40	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		2 148,18	2 080,36	44,28	4 468 988,0	95 121,0	1 862 193,0	1 837 145,0	6 810 633,0	
				м бортового камня		1 169,21	18,58	2 511 674,0	39 913,0		504 500,0		
19	41	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		34,37088	61 585,0		2 116 731,0		2 116 731,0		2 286 069,0	
				$м^3$							169 338,0		
20	49	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		20,39728	61 585,0		1 256 166,0		1 256 166,0		1 356 659,0	
				$м^3$							100 493,0		
			Итого по разделу 3: Покрытие					25 668 534	2 987 442	18 752 212	3 464 480	31 463 654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3 928 876	882 948	0	2 330 640		
			ИТОГО по акту					34 279 429	6 277 988	18 761 675	4 210 591	41 569 222	
								4 039 292	1 808 764	0	3 079 202		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								41569222*1,04/100	432 320	
			Итого с временными								41569222+0+0+432320	**42 001 542**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								42001542*1,02/100	428 416	
			Итого с зимними удорожаниями								42001542+0+0+428416	**42 429 958**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								42429958*2/100	848 599	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43 278 557**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								43278557*1,163	**50 332 962**	
			НДС (12%)								50332962*12/100	6 039 955	
			Итого с НДС								50332962+6039955	**56 372 917**	
			Тендерная скидка 2%								16811287*2%	**1 127 458**	
			Итого к оплате								16811287-336226	**55 245 459**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Акима Шелекского сельского округа"

(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора.

Эксперт технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бекова Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. Номер аттестата инженера)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. Номер аттестата инженера)

Эксперт авторского надзора Саулембаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. Номер аттестата инженера)