Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		19	16.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"	480 773 635,00	178 571 428,57							21 428 571,43	200 000 000,00
АВАНС 30%	144 232 091									60 000 000
Итого к оплате										140 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа", БИН 050340007313

Дауткунов А.А.
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ», БИН 021140003456

Бектаев Г.А.
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау», БИН 030440007859

Директор Мамырбаев Е.Н.
должность, ФИО, подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Арка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №15

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Арка работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Площадь для арки										
1	30	231-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	$м^2$	514,51	17 098,0		8 797 092,0		8 797 092,0	703 767,0	9 500 859,0	
			Наружная отделка										
2	32	231-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: ТРАВЕРТИН**	$м^2$	238,48	13 839,0		3 300 325,0		3 300 325,0	264 026,0	3 564 351,0	
3	33	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	$м^2$	238,48	12 609,0		3 006 994,0		3 006 994,0	240 560,0	3 247 554,0	
			ИТОГО по акту					15 104 411	0	15 104 411	0	16 312 764	
								0	0	0	1 208 353		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							16312764*1,04/100		169 653	
			Итого с временными							16312764+0+0+169653		**16 482 417**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							16482417*1,02/100		168 121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями							16482417+0+0+168121		**16 650 538**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)							16650538*2/100		333 011	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 983 549**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.	**Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163**							16983549*1,163		**19 751 867**	
			НДС (12%)							19751867*12/100		2 370 224	
			Итого с НДС							19751867+2370224		**22 122 091**	
			Тендерная скидка 2%									**442 442**	
			Итого к оплате									**21 679 649**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Трельяж**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №16

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Трельяж работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КОЛОННА К1, К1.1										
1	8	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49672	1 018 274,0		505 797,0		505 797,0	40 464,0	546 261,0	
2	9	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,09952	973 520,0		96 885,0		96 885,0	7 751,0	104 636,0	
			ФЕРМА Ф-1, Ф-2										
3	11	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,416	19 898,92 15 048,18	2 444,11 6,11	8 278,0 6 260,0	1 017,0 3,0	1 001,0	4 509,0 1 023,0	13 810,0	
4	12	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29956	973 588,0		291 648,0		291 648,0	23 332,0	314 980,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	13	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,11644	1 018 274,0		118 568,0		118 568,0		128 053,0	
											9 485,0		
			ОТДЕЛКА ФАСАДА										
6	15	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,25874	1 018 274,0		263 468,0		263 468,0		284 545,0	
											21 077,0		
			ИТОГО по акту					**1 284 644**	**1 017**	**1 277 367**	**4 509**	**1 392 285**	
								6 260	**3**	**0**	**103 132**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							1392285*1,04/100		14 480	
			Итого с временными							1392285+0+0+14480		**1 406 765**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							1406765*1,02/100		14 349	
			Итого с зимними удорожаниями							1406765+0+0+14349		**1 421 114**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							1421114*2/100		28 422	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 449 536**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							1449536*1,163		**1 685 810**	
			НДС (12%)							1685810*12/100		202 297	
			Итого с НДС							1685810+202297		**1 888 107**	
			Тендерная скидка 2%									**37 762**	
			Итого к оплате									**1 850 345**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Беседка-5шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-3 Беседка-5шт работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Монолитный фундамент Фм-1 /8шт/										
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		122,88	3 997,73	0,0	491 241,0	0,0		353 694,0	912 530,0	
				$м^3$ грунта		3 997,73	0,0	491 241,0	0,0		67 595,0		
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		105,6	1 323,75	0,0	139 788,0	0,0		100 647,0	259 670,0	
				$м^3$ грунта		1 323,75	0,0	139 788,0	0,0		19 235,0		
3	3	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		12	36 774,21	1 732,17	441 291,0	20 786,0	320 168,0	75 767,0	558 423,0	
				$м^3$		8 361,36	407,94	100 336,0	4 895,0		41 365,0		
4	4	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**		0,2512	374 411,74	3 000,96	94 052,0	754,0	77 718,0	11 413,0	113 902,0	
				т		62 022,78	1 082,62	15 580,0	272,0		8 437,0		
			ИТОГО по акту					1 166 372	21 540	397 886	541 521	1 844 525	
								746 945	5 167	0	136 632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							1844525*1,04/100		19 183	
			Итого с временными							1844525+0+0+19183		**1 863 708**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							1863708*1,02/100		19 010	
			Итого с зимними удорожаниями							1863708+0+0+19010		**1 882 718**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							1882718*2/100		37 654	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 920 372**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							1920372*1,163		**2 233 393**	
			НДС (12%)							2233393*12/100		268 007	
			Итого с НДС							2233393+268007		**2 501 400**	
			Тендерная скидка 2%									**50 028**	
			Итого к оплате									**2 451 372**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Пергола-10шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №18

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-4 Пергола-10шт работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**		9,84	33 902,19	881,64	333 598,0	8 675,0	258 167,0	50 563,0	414 894,0	
				м³		6 784,07	352,76	66 755,0	3 471,0		30 733,0		
2	2	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,2019	331 233,0		66 876,0		66 876,0		72 226,0	
				т							5 350,0		
3	3	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,5016	834 363,34	3 356,58	418 517,0	1 683,0	154 909,0	189 120,0	656 248,0	
				т		522 176,76	1 481,97	261 924,0	743,0		48 611,0		
4	5	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		3,9825	19 898,92	2 444,11	79 247,0	9 733,0	9 584,0	43 167,0	132 207,0	
				т		15 048,18	6,11	59 929,0	24,0		9 793,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,9825	1 018 274,0		4 055 276,0		4 055 276,0		4 379 698,0	
											324 422,0		
			ИТОГО по акту					4 953 514	20 091	4 544 812	282 850	5 655 273	
								388 608	4 238	0	418 909		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							5655273*1,04/100		58 815	
			Итого с временными							5655273+0+0+58815		**5 714 088**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							5714088*1,02/100		58 284	
			Итого с зимними удорожаниями							5714088+0+0+58284		**5 772 372**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							5772372*2/100		115 447	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 887 819**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							5887819*1,163		**6 847 533**	
			НДС (12%)							6847533*12/100		821 704	
			Итого с НДС							6847533+821704		**7 669 237**	
			Тендерная скидка 2%									**153 385**	
			Итого к оплате									**7 515 852**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **3-1 КПП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №19

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Покрытие										
			Антисейсмопояс										
1	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,51	49 554,83	7 035,1	25 273,0	3 588,0	13 942,0	6 119,0	33 903,0	
						15 182,64	1 480,99	7 743,0	755,0		2 511,0		
2	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,017	376 202,0		6 395,0		6 395,0		6 907,0	
											512,0		
3	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0365	349 794,0		12 767,0		12 767,0		13 788,0	
											1 021,0		
4	24	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /А-1/. Установка при бетонировании**	т	0,00319	65 581,74	3 000,96	209,0	9,0	2,0	145,0	382,0	
						62 022,78	1 082,62	198,0	3,0		28,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00319	376 202,0		1 200,0		1 200,0	96,0	1 296,0	
			УМ-1										
6	26	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,52	50 071,89 14 284,41	3 962,36 860,4	26 037,0 7 428,0	2 060,0 447,0	16 549,0	5 670,0 2 537,0	34 244,0	
7	27	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,068003	356 318,0		24 231,0		24 231,0	1 938,0	26 169,0	
8	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,031347	376 202,0		11 793,0		11 793,0	943,0	12 736,0	
			Итого по разделу 4: Покрытие					107 905 15 369	5 657 1 205	86 879 0	11 934 9 586	129 425	
			Раздел 5: Парапет										
9	29	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	0,83	37 220,7 9 830,47	4 387,77 1 092,35	30 893,0 8 159,0	3 642,0 907,0	19 092,0	6 527,0 2 994,0	40 414,0	
10	30	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	0,37	48 735,72 15 182,64	7 035,1 1 480,99	18 032,0 5 618,0	2 603,0 548,0	9 812,0	4 439,0 1 798,0	24 269,0	
11	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02614	349 794,0		9 144,0		9 144,0	731,0	9 875,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00736	376 202,0		2 769,0		2 769,0	222,0	2 991,0	
13	33	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /А-1/. Установка при бетонировании	т	0,0186	65 581,74	3 000,96	1 220,0	56,0	10,0	845,0	2 230,0	
						62 022,78	1 082,62	1 154,0	20,0		165,0		
14	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	349 794,0		6 506,0		6 506,0	520,0	7 026,0	
15	35	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,12	76 251,01	6 494,1	9 150,0	779,0	5 636,0	2 088,0	12 137,0	
						22 792,43	1 375,71	2 735,0	165,0		899,0		
16	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	376 202,0		1 580,0		1 580,0	126,0	1 706,0	
17	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00712	349 794,0		2 491,0		2 491,0	199,0	2 690,0	
18	38	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,19	45 958,75	7 683,4	8 732,0	1 460,0	4 964,0	1 889,0	11 471,0	
						12 147,52	1 659,17	2 308,0	315,0		850,0		
19	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00178	349 794,0		623,0		623,0	50,0	673,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	376 202,0		211,0		211,0	17,0	228,0	
			Металлическая решетка МР-1										
			Итого по разделу 5: Парапет					91 351	8 540	62 838	15 788	115 710	
								19 974	1 955	0	8 571		
			Раздел 6: Кровля										
21	46	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	9,19	1 466,7	76,32	13 479,0	701,0	5 346,0	5 474,0	20 469,0	
						808,67	18,66	7 432,0	171,0		1 516,0		
22	47	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,135884	49 780,0		56 544,0		56 544,0	4 524,0	61 068,0	
23	48	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,19	903,85	157,48	8 306,0	1 447,0	3 671,0	2 557,0	11 732,0	
						346,95	39,54	3 188,0	363,0		869,0		
24	49	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	9,19	371,61	35,16	3 415,0	323,0	2 915,0	188,0	3 891,0	
						19,28	9,17	177,0	84,0		288,0		
25	50	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		9,19	1 207,83	37,33	11 100,0	343,0	7 946,0	2 065,0	14 218,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		**305,83**	**6,32**	**2 811,0**	**58,0**		**1 053,0**		
26	**51**	**1110-0105-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стропила. Установка с изготовлением**		**3,198**	**224 423,17**	**1 150,8**	**717 705,0**	**3 680,0**	**597 295,0**	**85 074,0**	**867 001,0**	
				$м^3$ древесины в конструкции		**36 500,98**	**446,53**	**116 730,0**	**1 428,0**		**64 222,0**		
27	**52**	**1110-0115-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**3,198**	**11 842,7**	**87,19**	**37 873,0**	**279,0**	**33 254,0**	**3 215,0**	**44 375,0**	
				$м^3$ древесины в конструкции		**1 357,11**	**39,01**	**4 340,0**	**125,0**		**3 287,0**		
28	**53**	**1110-0114-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		**0,063**	**180 578,62**	**1 964,04**	**11 376,0**	**123,0**	**9 481,0**	**1 315,0**	**13 706,0**	
				$м^3$ древесины в конструкции		**28 123,85**	**864,72**	**1 772,0**	**54,0**		**1 015,0**		
29	**54**	**1110-0115-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,063**	**11 842,7**	**87,19**	**746,0**	**5,0**	**655,0**	**63,0**	**874,0**	
				$м^3$ древесины в конструкции		**1 357,11**	**39,01**	**85,0**	**2,0**		**65,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	55	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0433	201 941,64	1 632,47	8 744,0	71,0	7 069,0	1 178,0	10 716,0	
						37 057,5	733,67	1 605,0	32,0		794,0		
31	56	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0433	18 243,93	62,77	790,0	3,0	643,0	105,0	967,0	
						3 333,92	27,95	144,0	1,0		72,0		
32	57	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	11,42	1 155,04	30,28	13 191,0	346,0	943,0	8 669,0	23 609,0	
						1 042,18	12,14	11 902,0	139,0		1 749,0		
33	58	224-102-0706 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	13,133	3 442,0		45 204,0		45 204,0		48 820,0	
											3 616,0		
34	59	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	$м^3$	0,1	111 313,0		11 131,0		11 131,0		12 022,0	
											891,0		
35	60	215-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА	$м^3$	0,028	111 313,0		3 117,0		3 117,0		3 366,0	
											249,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	**61**	**1110-0115-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**11,42**	**413,14**	**4,05**	**4 718,0**	**47,0**	**4 084,0**	**438,0**	**5 568,0**	
						51,43	**1,81**	**587,0**	**21,0**		**412,0**		
37	**62**	**1110-0102-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**1,75**	**2 503,36**	**39,49**	**4 381,0**	**69,0**	**42,0**	**3 098,0**	**8 077,0**	
						2 440,15	**18,34**	**4 270,0**	**32,0**		**598,0**		
38	**63**	**231-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**МЕТАЛЛОСАЙДИНГ**	**$м^2$**	**1,75**	**2 604,0**		**4 557,0**		**4 557,0**		**4 922,0**	
											365,0		
39	**64**	**215-204-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,03**	**144 859,0**		**4 346,0**		**4 346,0**		**4 694,0**	
											348,0		
40	**65**	**1112-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, фартук и желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1,61**	**5 278,4**	**21,2**	**8 498,0**	**34,0**	**5 794,0**	**1 929,0**	**11 261,0**	
						1 658,62	**5,5**	**2 670,0**	**9,0**		**834,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	66	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01225	1 144 235,17	9 861,06	14 017,0	121,0	12 748,0	845,0	16 051,0	
						93 753,83	2 099,1	1 148,0	26,0		1 189,0		
42	67	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА**	т	0,00372	379 988,0		1 414,0		1 414,0		1 527,0	
											113,0		
43	68	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,35М**	$м^2$ изолируемой поверхности	4,12	581,31	18,34	2 395,0	75,0	1 812,0	379,0	2 996,0	
						123,07	4,72	507,0	19,0		222,0		
44	69	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00616	1 409 140,03	1 961,63	8 680,0	12,0	6 383,0	1 649,0	11 155,0	
						371 012,4	864,72	2 285,0	5,0		826,0		
			Итого по разделу 6: Кровля					995 727	7 679	826 394	118 241	1 203 085	
								161 653	2 569	0	89 117		
			Раздел 7: ПРОЕМЫ										
			Окна										
45	70	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	$м^2$	1,44	5 186,86	248,93	7 469,0	358,0	3 783,0	2 525,0	10 793,0	
						2 310,69	124,29	3 327,0	179,0		799,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	71	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотнооткидной**	$м^2$	1,44	43 578,0		62 752,0		62 752,0	5 020,0	67 772,0	
47	74	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	1	1 966,0		1 966,0		1 966,0	157,0	2 123,0	
			Металлические двери										
48	75	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	2,1	4 294,45 3 567,65	67,85 30,65	9 018,0 7 492,0	142,0 64,0	1 384,0	5 441,0 1 157,0	15 616,0	
49	76	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	2,1	55 181,0		115 880,0		115 880,0	9 270,0	125 150,0	
50	77	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	2 760,0		2 760,0		2 760,0	221,0	2 981,0	
			Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ					199 845 10 819	500 243	188 525 0	7 966 16 624	224 435	
			Раздел 8: Полы										
51	81	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	8,29	11 851,05 1 563,14	193,82 88,12	98 245,0 12 958,0	1 607,0 731,0	83 680,0	9 856,0 8 648,0	116 749,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	82	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	11,68	2 442,83	17,13	28 532,0	201,0	23 571,0	3 484,0	34 577,0	
						407,6	6,64	4 761,0	78,0		2 561,0		
			Итого по разделу 8: Полы					126 777	1 808	107 251	13 340	151 326	
								17 719	809	0	11 209		
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
			Потолок										
53	83	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	8,29	1 089,71	6,13	9 034,0	51,0	2 526,0	4 663,0	14 793,0	
						778,92	2,25	6 457,0	19,0		1 096,0		
54	84	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,29	1 094,5	7,24	9 073,0	60,0	1 815,0	5 204,0	15 419,0	
						868,36	3,47	7 199,0	29,0		1 142,0		
			Стены или перегородки										
55	86	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	31,5	806,82	6,13	25 415,0	193,0	9 597,0	11 301,0	39 653,0	
						496,03	2,25	15 625,0	71,0		2 937,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	87	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	$м^2$	31,5	898,02	6,82	28 288,0	215,0	6 302,0	15 749,0	47 560,0	
						691,14	3,27	21 771,0	103,0		3 523,0		
			Откосы										
57	88	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,92	4 334,98	54,1	8 323,0	104,0	1 800,0	4 669,0	14 031,0	
						3 343,43	33,85	6 419,0	65,0		1 039,0		
58	89	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,92	2 406,16	27,61	4 620,0	53,0	1 709,0	2 071,0	7 226,0	
						1 488,23	9,96	2 857,0	19,0		535,0		
59	90	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,92	898,02	6,82	1 724,0	13,0	384,0	960,0	2 899,0	
						691,14	3,27	1 327,0	6,0		215,0		
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					86 477	689	24 133	44 617	141 581	
								61 655	312	0	10 487		
			Раздел 10: Наружняя отделка										
			Отделка цоколя										
			Стена										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	**93**	**1115-0402-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м² окрашиваемой поверхности**	**61,96**	**231,96**	**2,15**	**14 372,0**	**133,0**	**7 087,0**	**5 193,0**	**21 130,0**	
						115,43	**0,98**	**7 152,0**	**61,0**		**1 565,0**		
61	**94**	**1115-0201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**14**	**774,0**	**1,0**	**10 836,0**	**14,0**	**2 030,0**	**6 330,0**	**18 539,0**	
						627,99	**0,0**	**8 792,0**	**0,0**		**1 373,0**		
62	**95**	**1115-0402-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2,8**	**231,96**	**2,15**	**649,0**	**6,0**	**320,0**	**235,0**	**955,0**	
						115,43	**0,98**	**323,0**	**3,0**		**71,0**		
			Итого по разделу 10: Наружняя отделка					**25 857**	**153**	**9 437**	**11 758**	**40 624**	
								16 267	**64**	**0**	**3 009**		
			ИТОГО по акту					**1 633 939**	**25 026**	**1 305 457**	**223 644**	**2 006 186**	
								303 456	**7 157**	**0**	**148 603**		

НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)	2006186*1,04/100	20 864,33
	Итого с временными	2006186+0+0+20864,33	**2 027 050,33**
НДЦС РК 8.04-09-2022,	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	2027050,33*1,02/100	20 675,91
	Итого с зимними удорожаниями	2027050,33+0+0+20675,91	**2 047 726,24**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.	Непредвиденные работы и затраты (2%)	2047726,24*2/100	40 954,52
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 088 680,76**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	2088680,76*1,163	**2 429 135,72**
	НДС (12%)	2429135,72*12/100	291 496,29
	Итого с НДС	2429135,72+291496,29	**2 720 632,01**
	Тендерная скидка 2%		**54 413**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате									**2 666 219**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **3-1 КПП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №20

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 3-1-3 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**1308-0305-0912** ***РСНБ РК 2022***	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1**	**7 947,32**	**237,36**	**7 947,0**	**237,0**	**1 477,0**	**4 558,0**	**13 505,0**	
						6 232,8	**97,16**	**6 233,0**	**97,0**		**1 000,0**		
2	**2**	**247-201-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 287,0**		**6 287,0**		**6 287,0**	**503,0**	**6 790,0**	
3	**3**	**1308-0303-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**3 812,54**	**32,88**	**22 875,0**	**197,0**	**10 861,0**	**8 508,0**	**33 894,0**	
						1 969,48	**0,0**	**11 817,0**	**0,0**		**2 511,0**		
4	**4**	**247-204-0659** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2 022,0**		**2 022,0**		**2 022,0**	**162,0**	**2 184,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**5**	**247-204-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	**658,0**		**2 632,0**		**2 632,0**	**211,0**	**2 843,0**	
6	**6**	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**1**	**3 627,0**		**3 627,0**		**3 627,0**	**290,0**	**3 917,0**	
7	**7**	**1308-0305-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**6**	**2 739,99** **1 558,2**	**1 001,2** **776,18**	**16 440,0** **9 349,0**	**6 007,0** **4 657,0**	**1 084,0**	**10 085,0** **2 122,0**	**28 647,0**	
8	**8**	**247-102-2122** ***СпрСЦ 10.2022***	**Светильник офисный светодиодный OPTIMA.OPL LED1200**	**шт.**	**5**	**22 120,0**		**110 600,0**		**110 600,0**	**8 848,0**	**119 448,0**	
9	**9**	**247-102-2116** ***СпрСЦ 10.2022***	**Светильник офисный светодиодный DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**1**	**10 035,0**		**10 035,0**		**10 035,0**	**803,0**	**10 838,0**	
10	**10**	**1121-0202-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**4**	**433,42** **388,65**	**0,48** **0,22**	**1 734,0** **1 555,0**	**2,0** **1,0**	**177,0**	**1 120,0** **228,0**	**3 082,0**	
11	**11**	**247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**390,0**		**780,0**		**780,0**	**62,0**	**842,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	**12**	**247-214-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	**431,0**		**431,0**		**431,0**	**34,0**	**465,0**	
13	**13**	247-214-0120 ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	**691,0**		**691,0**		**691,0**	**55,0**	**746,0**	
14	**14**	**1121-0202-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**1**	**354,02** **340,83**	**0,42** **0,18**	**354,0** **341,0**	**0,0** **0,0**	**13,0**	**246,0** **48,0**	**648,0**	
15	**15**	**247-212-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**333,0**		**333,0**		**333,0**	**27,0**	**360,0**	
16	**16**	1308-0206-2202 ***РСНБ РК 2022***	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**37**	**145,07** **116,2**	**2,22** **0,97**	**5 368,0** **4 299,0**	**82,0** **36,0**	**986,0**	**3 121,0** **679,0**	**9 168,0**	
17	**17**	**243-108-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,003**	**826 543,0**		**2 480,0**		**2 480,0**	**198,0**	**2 678,0**	
18	**18**	**243-107-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,014**	**680 701,0**		**9 530,0**		**9 530,0**	**762,0**	**10 292,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	**19**	**243-107-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1**	**км**	**0,02**	**428 439,0**		**8 569,0**		**8 569,0**	**686,0**	**9 255,0**	
20	**20**	247-202-0106 ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195**	**шт.**	**3**	**2 877,0**		**8 631,0**		**8 631,0**	**690,0**	**9 321,0**	
21	**21**	247-202-0601 ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**шт.**	**5**	**170,0**		**850,0**		**850,0**	**68,0**	**918,0**	
22	**22**	**1308-0206-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**37**	**511,09** / **426,06**	**18,93** / **5,34**	**18 910,0** / **15 764,0**	**701,0** / **198,0**	**2 446,0**	**11 493,0** / **2 432,0**	**32 835,0**	
23	**23**	**241-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**37**	**88,0**		**3 256,0**		**3 256,0**	**260,0**	**3 516,0**	
			ИТОГО по акту					**244 382** / **49 358**	**7 226** / **4 989**	**187 798** / **0**	**39 131** / **22 679**	**306 192**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							306192*1,04/100		3 184	
			Итого с временными							306192+0+0+3184		**309 376**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							309376*1,02/100		3 156	
			Итого с зимними удорожаниями							309376+0+0+3156		**312 532**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							312532*2/100		6 251	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**318 783**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							318783*1,163		**370 745**	
			НДС (12%)							370745*12/100		44 489	
			Итого с НДС							370745+44489		**415 234**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге, Всего	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебел, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка 2%									**8 305**	
			Итого к оплате									**406 929**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 3-2 Уборная на 10 очков
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №21

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 3-2-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КРОВЛЯ										
1	56	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	77,7	1 466,7 808,67	76,32 18,66	113 963,0 62 834,0	5 930,0 1 450,0	45 199,0	46 284,0 12 820,0	173 067,0	
2	57	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	8,0031	49 780,0		398 394,0		398 394,0	31 872,0	430 266,0	
3	58	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	77,7	903,85 346,95	157,48 39,54	70 229,0 26 958,0	12 236,0 3 072,0	31 035,0	21 622,0 7 348,0	99 199,0	
4	59	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		77,7	371,61	35,16	28 874,0	2 732,0	24 644,0	1 591,0	32 902,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		**19,28**	**9,17**	**1 498,0**	**713,0**		**2 437,0**		
5	60	**1110-0105-0101** ***РСНБ РК*** *2022*	Стропила. Установка с изготовлением	**м³ древесины в конструкции**	0,923	224 423,17 36 500,98	1 150,8 446,53	207 143,0 33 690,0	1 062,0 412,0	172 390,0	24 554,0 18 536,0	250 233,0	
6	61	**1110-0115-0101** *РСНБ РК* *2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	**м³ древесины в конструкции**	0,923	11 842,7 1 357,11	87,19 39,01	10 931,0 1 253,0	80,0 36,0	9 598,0	928,0 949,0	12 808,0	
7	**62**	**1110-0114-0402** ***РСНБ РК*** *2022*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м³ древесины в конструкции**	**0,246**	**180 578,62** **28 123,85**	**1 964,04** **864,72**	**44 422,0** **6 918,0**	**483,0** **213,0**	**37 021,0**	**5 134,0** **3 965,0**	**53 521,0**	
8	**63**	**1110-0115-0101** ***РСНБ РК*** *2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,246**	**11 842,7** **1 357,11**	**87,19** **39,01**	**2 913,0** **334,0**	**22,0** **10,0**	**2 558,0**	**247,0** **253,0**	**3 413,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	64	**1110-0102-0401** ***РСНБ РК*** *2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	**м³ древесины в конструкции**	0,5025	201 941,64	1 632,47	101 476,0	821,0	82 034,0	13 673,0	124 361,0	
						37 057,5	733,67	18 621,0	369,0		9 212,0		
10	65	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	**м³ древесины в конструкции**	0,5025	18 243,93	62,77	9 168,0	31,0	7 461,0	1 216,0	11 215,0	
						3 333,92	27,95	1 675,0	14,0		831,0		
11	**66**	**1112-0101-0716** ***РСНБ РК*** *2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**	**86,1**	**1 155,04**	**30,28**	**99 449,0**	**2 607,0**	**7 110,0**	**65 359,0**	**177 992,0**	
						1 042,18	**12,14**	**89 732,0**	**1 045,0**		**13 184,0**		
12	**67**	224-102-0706 ***РСНБ РК*** *2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	**м²**	**99,015**	**3 442,0**		**340 810,0**		**340 810,0**		**368 075,0**	
											27 265,0		
13	**68**	**215-204-0404** ***РСНБ РК*** *2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА**	**м³**	**0,707**	**111 313,0**		**78 698,0**		**78 698,0**		**84 994,0**	
											6 296,0		
14	**69**	**215-204-0504** ***РСНБ РК*** *2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА**	**м³**	**0,156**	**111 313,0**		**17 365,0**		**17 365,0**		**18 754,0**	
											1 389,0		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	70	**1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022***	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	86,1	413,14 **51,43**	4,05 **1,81**	35 571,0 **4 428,0**	349,0 **156,0**	30 795,0	3 300,0 **3 110,0**	41 981,0	
16	71	**1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022***	Стены. Устройство карнизов	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	9,85	2 503,36 2 440,15	39,49 18,34	24 658,0 24 035,0	389,0 181,0	234,0	17 436,0 **3 368,0**	45 462,0	
17	**72**	**231-101-0201 *РСНБ РК 2022***	**МЕТАЛЛОСАЙДИНГ**	**м²**	**9,85**	**2 604,0**		**25 649,0**		**25 649,0**	**2 052,0**	**27 701,0**	
18	**73**	**215-204-0202 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,157**	**144 859,0**		**22 743,0**		**22 743,0**	**1 819,0**	**24 562,0**	
19	**74**	**1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022***	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, фартук и желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**35,34**	**5 278,4** **1 658,62**	**21,2** **5,5**	**186 539,0** **58 616,0**	**749,0** **194,0**	**127 174,0**	**42 343,0** **18 311,0**	**247 193,0**	

№ п/п	№ приложения по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	75	**1107-0107-0103** ***РСНБ РК*** *2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.** Установка	**т стальных элементов**	0,0325	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 **2 099,1**	37 188,0 **3 047,0**	320,0 **68,0**	33 820,0	2 243,0 **3 154,0**	42 585,0	
21	76	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА**	т	0,00186	379 988,0		707,0		707,0	57,0	764,0	
22	77	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,35М**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	8,5	581,31 **123,07**	18,34 **4,72**	4 941,0 **1 046,0**	156,0 **40,0**	3 739,0	782,0 **458,0**	6 181,0	
23	78	**1106-0301-0407** ***РСНБ РК*** *2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,02015	1 409 140,03 **371 012,4**	1 961,63 **864,72**	28 394,0 **7 476,0**	39,0 **17,0**	20 879,0	5 395,0 **2 703,0**	36 492,0	
			ПОЛЫ										
			ОКОННЫЕ БЛОКИ										
24	87	**1110-0501-0103** ***РСНБ РК*** *2022*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**$м^2$**	7,5	5 186,86 **2 310,69**	248,93 **124,29**	38 901,0 **17 330,0**	1 867,0 **932,0**	19 704,0	13 149,0 **4 164,0**	56 214,0	
25	88	**223-102-0202** ***РСНБ РК*** *2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**		7,5	**31 468,0**		**236 010,0**		**236 010,0**		**254 891,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							**18 881,0**		
26	89	**1110-0501-0401** *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	5,5	1 502,57 331,72	7,19 3,54	8 264,0 1 824,0	39,0 19,0	6 400,0	1 328,0 767,0	10 359,0	
			ДВЕРНЫЕ БЛОКИ										
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
27	101	**1115-0203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ **оштукатуриваемой поверхности**	190,63402	1 629,46 1 172,86	104,71 87,42	310 630,57 223 586,9	19 961,31 16 665,24	67 082,36	172 981,54 38 689,26	522 301,37	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
28	**108**	**1115-0213-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м**	$м^2$	**144,1**	**1 571,16** **718,81**	**5,23** **1,91**	**226 404,0** **103 581,0**	**753,0** **275,0**	**122 070,0**	**74 776,0** **24 095,0**	**325 275,0**	
29	**109**	**1115-0201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ **оштукатуриваемой поверхности**	**144,1**	**1 653,69** **1 199,08**	**45,49** **39,44**	**238 297,0** **172 787,0**	**6 555,0** **5 683,0**	**58 954,0**	**128 498,0** **29 343,0**	**396 138,0**	
			Цоколь										
			КРЫЛЬЦО КР-1										
			КРЫЛЬЦО КР-2										
			ИТОГО по акту					**2 948 732** **861 270**	**57 181** **31 564**	**2 030 277** **0**	**642 840** **287 328**	**3 878 899**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							3878899*1,04/100		40 341	
			Итого с временными							3878899+0+0+40341		**3 919 240**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							3919240*1,02/100		39 976	
			Итого с зимними удорожаниями							3919240+0+0+39976		**3 959 216**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							3959216*2/100		79 184	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 038 400	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							4038400*1,163		4 696 659	
			НДС (12%)							4696659*12/100		563 599	
			Итого с НДС							4696659+563599		**5 260 258**	
			Тендерная скидка 2%									**105 205**	
			Итого к оплате									**5 155 053**	

Слал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №22

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
			Земляные работы										
1	116	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**		**115,668**	**174,07**	**174,07**	**20 134,4**	**20 134,0**		**4 626,8**	**26 742,4**	
				м³ грунта		**0,0**	**55,55**	**0,0**	**6 425,2**		**1 981,2**		
2	117	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		**49,572**	**2 058,75**	**0,0**	**102 056,4**	**0,0**		**73 480,4**	**189 579,6**	
				м³ грунта		**2 058,75**	**0,0**	**102 056,4**	**0,0**		**14 042,8**		
3	118	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**77,84**	**46,83**	**46,83**	**3 645,2**	**3 645,2**		**789,2**	**4 789,2**	
				м³ грунта		**0,0**	**14,08**	**0,0**	**1 096,0**		**354,8**		
4	119	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**87,4**	**1 205,26**	**0,0**	**105 339,6**	**0,0**		**75 844,8**	**195 678,8**	
				м³ грунта		**1 205,26**	**0,0**	**105 339,6**	**0,0**		**14 494,4**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	120	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		770,4	**333,54**	213,53	**256 959,2**	**164 503,6**		**121 931,2**	**409 198,0**	
				м кабеля		**120,01**	99,81	**92 455,6**	**76 893,6**		**30 307,6**		
6	121	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**		295,2	**101,19**	61,19	**29 871,2**	**18 063,2**		**14 580,0**	**48 008,4**	
				м кабеля		**40,0**	28,6	**11 808,0**	**8 442,8**		**3 557,2**		
			Монтаж кабелей										
7	122	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		822	**420,41**	197,45	**345 577,2**	**162 304,0**	**2 416,8**	**173 343,2**	**560 431,6**	
				м кабеля		**220,02**	72,87	**180 856,4**	**59 899,2**		**41 511,2**		
8	123	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		98,4	**513,04**	216,36	**50 483,2**	**21 290,0**	**5 574,4**	**22 754,0**	**79 096,0**	
				м кабеля		**240,03**	81,13	**23 618,8**	**7 983,2**		**5 858,8**		
9	124	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		110,8	**444,25**	186,93	**49 222,8**	**20 712,0**	**6 348,8**	**21 476,4**	**76 355,6**	
				м кабеля		**200,02**	69,19	**22 162,4**	**7 666,4**		**5 656,4**		
10	125	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		16,8	**623,46**	266,13	**10 474,0**	**4 470,8**	**962,8**	**4 821,2**	**16 518,8**	
				м кабеля		**300,03**	98,55	**5 040,4**	**1 655,6**		**1 223,6**		
11	126	1308-0201-0811 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**		92	**737,02**	290,42	**67 806,0**	**26 718,8**	**7 963,6**	**30 856,8**	**106 555,6**	
				м кабеля		**360,04**	105,8	**33 123,6**	**9 733,6**		**7 892,8**		
12	127	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1**		0,124	**1 583 683,0**		**196 376,8**		**196 376,8**		**212 086,8**	
				км							**15 710,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	128	243-113-0623 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1**	км	0,21	1 091 591,0		229 234,0		229 234,0	18 338,8	247 572,8	
14	129	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,7888	1 159 160,0		914 345,6		914 345,6	73 147,6	987 493,2	
15	130	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66**	км	0,0408	553 216,0		22 571,2		22 571,2	1 805,6	24 376,8	
16	131	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	127,6	762,71 639,08	55,64 21,38	97 321,6 81 546,8	7 099,6 2 728,0	8 675,6	60 677,6 12 640,0	170 639,2	
17	132	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	127,6	431,0		54 995,6		54 995,6	4 399,6	59 395,2	
			Муфты концевые										
18	133	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	7	2 256,01 2 000,22	111,24 48,58	15 792,0 14 002,0	779,0 340,0	1 012,0	10 326,0 2 089,0	28 207,0	
19	134	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб**	шт.	7	10 838,0		75 866,0		75 866,0	6 069,0	81 935,0	
			Сигнальные ленты										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	135	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	752,8	7,97	0,86	6 000,0	647,6		4 072,8	10 878,4	
						7,11	0,4	5 352,4	301,2		805,6		
21	136	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	548,8	40,0		21 952,0		21 952,0		23 708,0	
											1 756,0		
22	137	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	114,8	66,0		7 576,8		7 576,8		8 182,8	
											606,0		
23	138	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	87,2	80,0		6 976,0		6 976,0		7 534,0	
											558,0		
24	139	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м**	м	2	115,0		230,0		230,0		248,4	
											18,4		
			Опора освещения 9-ти метровая -4шт										
			Опора освещения 4,5 метровая -83шт										
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					**2 690 807**	**450 368**	**1 563 078**	**619 580**	**3 575 212**	
								677 362	**183 165**	**0**	**264 824**		
			ИТОГО по акту					**2 690 807**	**450 368**	**1 563 078**	**619 580**	**3 575 212**	
								677 362	**183 165**	**0**	**264 824**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							3575212*1,04/100		37 182	
			Итого с временными							3575212+0+0+37182		**3 612 394**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							3612394*1,02/100		36 846	
			Итого с зимними удорожаниями							3612394+0+0+36846		**3 649 240**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							3649240*2/100		72 985	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 722 225**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							3722225*1,163		**4 328 948**	
			НДС (12%)							4328948*12/100		519 474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС							4328948+519474		**4 848 422**	
			Тендерная скидка 2%									**96 968**	
			Итого к оплате									**4 751 454**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Наружное видеонаблюдения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №23

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 5-1 Наружное видеонаблюдения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	5	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	506	333,54 120,01	213,53 99,81	168 771,0 60 725,0	108 046,0 50 504,0		80 085,0 19 906,0	268 762,0	
2	6	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	7	101,19 40,0	61,19 28,6	708,0 280,0	428,0 200,0		346,0 84,0	1 138,0	
			Кабельная линия										
3	7	1310-0904-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка кабелеукладчиком в грунтах I,II группы	км трассы	2,386	594 346,47 94 350,6	499 995,87 120 192,21	1 418 111,0 225 121,0	1 192 991,0 286 779,0		368 567,0 142 934,0	1 929 612,0	
4	8	243-502-0202 *СпрСЦ 10.2022*	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ОКСЛ-М 4П-М24-2,5	км	0,112	656 207,0		73 495,0		73 495,0	5 880,0	79 375,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	9	243-304-0115 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4x2xAWG 26/7**	км	2,274	**1 425 764,0**		**3 242 187,0**		**3 242 187,0**		**3 501 562,0**	
			ИТОГО по акту								259 375,0		
								4 903 272	**1 301 465**	**3 315 682**	**448 998**	**5 780 449**	
								286 126	**337 483**	**0**	**428 179**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								5780449*1,04/100	60 117	
			Итого с временными								5780449+0+0+60117	**5 840 566**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в								5840566*1,02/100	59 574	
			Итого с зимними удорожаниями								5840566+0+0+59574	**5 900 140**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								5900140*2/100	118 003	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 018 143**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								6018143*1,163	**6 999 100**	
			НДС (12%)								6999100*12/100	839 892	
			Итого с НДС								6999100+839892	**7 838 992**	
			Тендерная скидка 2%									**156 780**	
			Итого к оплате									**7 682 212**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-1 Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №24

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0249 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	73,332	108,47 0,0	108,47 22,42	7 954,0 0,0	7 954,0 1 644,0		1 184,0 731,0	9 869,0	
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,268	2 332,15 2 332,15	0,0 0,0	5 289,0 5 289,0	0,0 0,0		3 808,0 728,0	9 825,0	
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	63,72	46,83 0,0	46,83 14,08	2 984,0 0,0	2 984,0 897,0		646,0 291,0	3 921,0	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	7,08	1 205,26 1 205,26	0,0 0,0	8 533,0 8 533,0	0,0 0,0		6 144,0 1 174,0	15 851,0	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	63,72	246,46 129,01	117,45 53,5	15 704,0 8 221,0	7 484,0 3 409,0		8 373,0 1 926,0	26 003,0	
6	6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	63,72	115,51 14,57	97,84 24,86	7 360,0 928,0	6 234,0 1 584,0	198,0	1 809,0 733,0	9 902,0	
			Трубопроводы										
7	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,036	546 330,23	242 375,11	19 668,0	8 726,0		10 014,0	32 057,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		303 955,12	82 381,8	10 942,0	2 966,0		2 375,0		
8	8	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	36,36	215,0		7 817,0		7 817,0	625,0	8 442,0	
9	9	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	696 166,05 565 606,8	99 230,97 38 379,6	13 923,0 11 312,0	1 985,0 768,0	627,0	8 697,0 1 810,0	24 430,0	
10	10	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	20,08	3 567,0		71 625,0		71 625,0	5 730,0	77 355,0	
11	11	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 753,0		3 753,0		3 753,0	300,0	4 053,0	
12	12	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1 480 478,41 761 887,3	693 862,98 228 887,31	2 961,0 1 524,0	1 388,0 458,0	49,0	1 427,0 351,0	4 739,0	
13	13	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591,0		591,0		591,0	47,0	638,0	
14	14	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0		1 065,0		1 065,0	85,0	1 150,0	
15	15	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1 337,0		1 337,0		1 337,0	107,0	1 444,0	
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 249,0		8 498,0		8 498,0	680,0	9 178,0	
17	17	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1 633,78 1 461,89	90,98 0,0	6 535,0 5 848,0	364,0 0,0	324,0	4 210,0 860,0	11 605,0	
18	18	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 249,0		16 996,0		16 996,0	1 360,0	18 356,0	
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1 813,69 1 551,13	262,56 1,43	3 627,0 3 102,0	525,0 3,0		2 236,0 469,0	6 332,0	
20	20	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 452,0		4 904,0		4 904,0	392,0	5 296,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм=ГИЛЬЗЫ	м	1,2	12 636,0		15 163,0		15 163,0		16 376,0	
											1 213,0		
22	22	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	90 281,17	0,0	5 507,0	0,0	146,0	3 860,0	10 116,0	
						87 879,6	0,0	5 361,0	0,0		749,0		
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-(2шт)										
23	23	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	33 307,39	13 384,03	94 593,0	38 010,0	11 960,0	43 872,0	149 542,0	
						15 711,97	5 743,4	44 622,0	16 311,0		11 077,0		
24	24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,18	20 424,0		3 676,0		3 676,0		3 970,0	
											294,0		
25	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 325,0		66 650,0		66 650,0		71 982,0	
											5 332,0		
26	26	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35 876,0		71 752,0		71 752,0		77 492,0	
											5 740,0		
27	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	24 702,0		98 808,0		98 808,0		106 713,0	
											7 905,0		
28	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 429,0		6 858,0		6 858,0		7 407,0	
											549,0		
29	29	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	10 009,0		20 018,0		20 018,0		21 619,0	
											1 601,0		
30	30	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	1,572	29 425,29	11,48	46 257,0	18,0	37 568,0	6 243,0	56 700,0	
						5 515,47	0,0	8 670,0	0,0		4 200,0		
31	31	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=СТРЕМЯНКА	т	0,03416	1 004 968,0		34 330,0		34 330,0		37 076,0	
											2 746,0		
32	32	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	1 269,09	1,52	1 257,0	2,0	142,0	802,0	2 224,0	
						1 123,99	0,75	1 113,0	1,0		165,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,04216	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 2 099,1	48 241,0 3 953,0	415,0 88,0	43 873,0	2 910,0 4 092,0	55 243,0	
			Пожарный гидрант										
34	34	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3 874,68 3 105,65	270,27 119,37	3 875,0 3 106,0	270,0 119,0	499,0	2 322,0 496,0	6 693,0	
35	35	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	76 138,0		76 138,0		76 138,0	6 091,0	82 229,0	
36	36	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1 527,46 1 177,42	0,0 0,0	1 527,0 1 177,0	0,0 0,0	350,0	848,0 190,0	2 565,0	
37	37	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0	122,0	1 642,0	
38	38	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	1 480 478,41 761 887,3	693 862,98 228 887,31	68 102,0 35 047,0	31 918,0 10 529,0	1 137,0	32 814,0 8 073,0	108 989,0	
39	39	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0	16 605,0	224 167,0	
40	40	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1 795,47 1 590,02	43,6 20,38	1 795,0 1 590,0	43,0 20,0	162,0	1 159,0 236,0	3 190,0	
41	41	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	56 661,0		56 661,0		56 661,0	4 533,0	61 194,0	
42	42	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	853,06 779,67	45,49 0,0	4 265,0 3 898,0	227,0 0,0	140,0	2 807,0 566,0	7 638,0	
43	43	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	5	3 289,0		16 445,0		16 445,0	1 316,0	17 761,0	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД					1 162 124 164 236	108 547 38 797	889 342 0	146 185 104 665	1 412 974	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Земляные работы										
44	44	1101-0101-0249 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	57,036	108,47 0,0	108,47 22,42	6 187,0 0,0	6 187,0 1 279,0		921,0 569,0	7 677,0	
45	45	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,764	2 332,15	0,0	4 114,0	0,0		2 962,0	7 642,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		2 332,15	0,0	4 114,0	0,0		566,0		
46	46	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	48,24	46,83	46,83	2 259,0	2 259,0		489,0	2 968,0	
						0,0	14,08	0,0	679,0		220,0		
47	47	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,36	1 205,26	0,0	6 460,0	0,0		4 651,0	12 000,0	
						1 205,26	0,0	6 460,0	0,0		889,0		
48	48	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	48,24	246,46	117,45	11 889,0	5 666,0		6 339,0	19 686,0	
						129,01	53,5	6 223,0	2 581,0		1 458,0		
49	49	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	48,24	115,51	97,84	5 572,0	4 720,0	150,0	1 370,0	7 497,0	
						14,57	24,86	703,0	1 199,0		555,0		
			Трубопроводы										
50	50	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	44	3 281,0	25,98	144 364,0	1 143,0	137 407,0	4 531,0	160 807,0	
						132,14	10,89	5 814,0	479,0		11 912,0		
			Канализационные колодцы Д-1500мм-(1шт)										
51	51	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,47	33 674,37	10 366,24	49 501,0	15 238,0	7 668,0	23 867,0	79 237,0	
						18 091,53	4 458,8	26 595,0	6 554,0		5 869,0		
52	52	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,49	20 424,0		10 008,0		10 008,0		10 809,0	
											801,0		
53	53	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 325,0		33 325,0		33 325,0		35 991,0	
											2 666,0		
54	54	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35 876,0		35 876,0		35 876,0		38 746,0	
											2 870,0		
55	55	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 702,0		49 404,0		49 404,0		53 356,0	
											3 952,0		
56	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 429,0		3 429,0		3 429,0		3 703,0	
											274,0		
			Канализационные колодцы Д-1000мм-(2шт)										
57	57	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,08	46 159,46	15 355,73	49 852,0	16 584,0	5 201,0	25 266,0	81 127,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ конструкций колодца		25 987,74	6 504,0	28 067,0	7 024,0		6 009,0		
58	58	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,98	20 424,0		20 016,0		20 016,0	1 601,0	21 617,0	
59	59	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 257,0		30 514,0		30 514,0	2 441,0	32 955,0	
60	60	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 170,0		32 340,0		32 340,0	2 587,0	34 927,0	
61	61	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15 787,0		31 574,0		31 574,0	2 526,0	34 100,0	
62	62	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 429,0		6 858,0		6 858,0	549,0	7 407,0	
63	63	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,126316	38 570,84 9 639,0	3 267,48 733,67	4 872,0 1 218,0	413,0 93,0	3 242,0	943,0 465,0	6 280,0	
64	64	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3	10 009,0		30 027,0		30 027,0	2 402,0	32 429,0	
65	65	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	2,358	29 425,29 5 515,47	11,48 0,0	69 385,0 13 005,0	27,0 0,0	56 352,0	9 364,0 6 300,0	85 049,0	
66	66	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=СТРЕМЯНКА	т	0,0389	1 004 968,0		39 093,0		39 093,0	3 127,0	42 220,0	
67	67	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,1281	1 269,09 1 123,99	1,52 0,75	1 432,0 1 268,0	2,0 1,0	162,0	914,0 188,0	2 534,0	
68	68	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,06324	1 144 235,17 93 753,83	9 861,06 2 099,1	72 361,0 5 929,0	624,0 133,0	65 809,0	4 364,0 6 138,0	82 863,0	
			ГНБ прокол (под дороги)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	1122-1401-1104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	8	37 289,16 2 672,69	15 780,83 3 171,43	298 313,0 21 382,0	126 246,0 25 371,0	150 685,0	33 662,0 26 558,0	358 533,0	
70	70	241-404-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 355х32,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм	м	8	42 701,0		341 608,0		341 608,0	27 329,0	368 937,0	
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					**1 390 633** **120 778**	**179 109** **45 393**	**1 090 748** **0**	**119 643** **120 821**	**1 631 097**	
			ИТОГО по акту					**2 552 757** **285 014**	**287 656** **84 190**	**1 980 090** **0**	**265 828** **225 486**	**3 044 071**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)								3044071*1,04/100	31 658	
			Итого с временными								3044071+0+0+31658	**3 075 729**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время								3075729*1,02/100	31 372	
			Итого с зимними удорожаниями								3075729+0+0+31372	**3 107 101**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п.			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3107101*2/100	62 142	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 169 243**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163								3169243*1,163	**3 685 830**	
			НДС (12%)								3685830*12/100	442 300	
			Итого с НДС								3685830+442300	**4 128 130**	
			Тендерная скидка 2%									**82 563**	
			Итого к оплате									**4 045 567**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ақыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Саутембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Наружная поливочная система**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 16.04.2024

Акт выполненных работ №25

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-2 Наружная поливочная система** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Поливочный водопровод										
			Земляные работы										
			Трубопроводы										
1	27	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1 062	1 579,07 1 453,32	125,75 0,41	1 676 972,24 1 543 425,74	133 546,5 435,78		1 111 584,75 223 083,75	3 011 640,74	
2	28	Прайс-лист	**ДОЖДЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ФОРСУНКОЙ HUNTER PSU-04-12A**	шт.	1 062	1 205,36		1 280 092,51		1 280 092,51	102 408,76	1 382 501,27	
3	29	Прайс-лист	**Седелка ПНД 25х1/2 для дождевика**	шт	1 062	660,71		701 673,73		701 673,73	56 137,51	757 811,24	
4	30	Прайс-лист	**Колено МОНТАЖНОЕ**	шт.	1 062	1 473,21		1 564 548,73		1 564 548,73	125 167,51	1 689 716,24	
			Колодец прямоугольный 3000х3000мм-1шт										
5	39	222-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм**	$м^3$	7,4	125 519,0		928 841,0		928 841,0	74 307,0	1 003 148,0	
6	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3 429,0		6 858,0		6 858,0	549,0	7 407,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	41	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 659,0		13 318,0		13 318,0	1 065,0	14 383,0	
			Водопроводные колодцы Д-1000мм-2шт										
8	48	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	5	10 009,0		50 045,0		50 045,0	4 004,0	54 049,0	
9	49	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	3,93	29 425,29	11,48	115 641,0	45,0	93 920,0	15 607,0	141 748,0	
						5 515,47	0,0	21 676,0	0,0		10 500,0		
10	50	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=СТРЕМЯНКА	т	0,0854	1 004 968,0		85 824,0		85 824,0	6 866,0	92 690,0	
11	51	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,4766	1 269,09	1,52	3 143,0	4,0	356,0	2 006,0	5 561,0	
						1 123,99	0,75	2 784,0	2,0		412,0		
12	53	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1393	1 144 235,17	9 861,06	159 392,0	1 373,0	144 958,0	9 614,0	182 526,0	
						93 753,83	2 099,1	13 060,0	292,0		13 520,0		
			Итого по разделу 1: Поливочный водопровод					6 586 349	134 969	4 870 435	1 138 812	8 343 181	
								1 580 946	730	0	618 021		
			ИТОГО по акту					6 586 349	134 969	4 870 435	1 138 812	8 343 181	
								1 580 946	730	0	618 021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							8343181*1,04/100		86 769	
			Итого с временными							8343181+0+0+86769		**8 429 950**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022,	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							8429950*1,02/100		85 985	
			Итого с зимними удорожаниями							8429950+0+0+85985		**8 515 935**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.	Непредвиденные работы и затраты (2%)							8515935*2/100		170 319	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 686 254**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							8686254*1,163		**10 102 113**	
			НДС (12%)							10102113*12/100		1 212 254	
			Итого с НДС							10102113+1212254		**11 314 367**	
			Тендерная скидка 2%									**226 287**	
			Итого к оплате									**11 088 080**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №26

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство и озеленение территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие проездов Тип-1										
1	16	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		311,19	3 640,19	1 455,19	1 132 791,0	452 841,0	612 294,0	130 902,0	1 364 789,0	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	67 656,0	114 154,0		101 096,0		
2	21	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		8,35425	3 640,19	1 455,19	30 411,0	12 157,0	16 438,0	3 514,0	36 639,0	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	1 816,0	3 065,0		2 714,0		
3	22	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		334,17	2 080,36	44,28	695 194,0	14 797,0	289 682,0	285 786,0	1 059 460,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		1 169,21	18,58	390 715,0	6 209,0		78 480,0		
4	23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	15,03765	61 585,0		926 094,0		926 094,0		1 000 181,0	
											74 087,0		
			Мощение тротуарной плиткой "Микс" из 5 камней Тип-2А										
5	29	255-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная толщиной 70 мм (Микс из 5 камней)**	$м^2$	1 932,99	9 794,0		18 931 704,0		18 931 704,0		20 446 240,0	
											1 514 536,0		
			Мощение тротуарной плиткой "Старая Азия" из 3 камней Тип-2Б										
6	38	255-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная толщиной 70 мм (Старая Азия из 3 камней)**	$м^2$	3 032,19	9 794,0		29 697 269,0		29 697 269,0		32 073 051,0	
											2 375 782,0		
			Мелкозернистое асфальтобетонное покрытие беговых дорожек Тип-4										
7	42	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	1 565,35	1 098,27	328,83	1 719 177,0	514 734,0	1 123 593,0	182 175,0	2 053 457,0	
						51,65	109,99	80 850,0	172 173,0		152 105,0		
8	43	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	1 565,35	285,01	63,63	446 140,0	99 603,0	346 537,0	25 265,0	509 114,0	
						0,0	22,41	0,0	35 079,0		37 709,0		
9	44	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,913375	192 666,89	3 059,34	753 978,0	11 972,0	742 005,0	3 982,0	818 597,0	
						0,0	1 413,16	0,0	5 530,0		60 637,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	45	1127-0602-0308 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	1 565,35	2 020,36	244,08	3 162 571,0	382 071,0	2 726 761,0	79 426,0	3 501 360,0	
						34,33	36,14	53 738,0	56 572,0		259 363,0		
11	46	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	1 565,35	451,19	0,05	706 270,0	78,0	696 722,0	6 825,0	770 136,0	
						6,05	0,0	9 470,0	0,0		57 041,0		
12	47	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	15,29796	3 640,19	1 455,19	55 687,0	22 262,0	30 100,0	6 435,0	67 092,0	
						217,41	366,83	3 326,0	5 612,0		4 970,0		
13	48	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	1 274,83	2 080,36	44,28	2 652 105,0	56 449,0	1 105 112,0	1 090 247,0	4 041 746,0	
						1 169,21	18,58	1 490 544,0	23 686,0		299 394,0		
			Асфальтобетонная отмостка, дет.89 серия 2.110-3										
			Итого по разделу 3: Покрытие					60 909 391,0	1 566 964,0	57 244 311,0	1 814 557,0	67 741 862,0	
								2 098 115,0	422 080,0	0,0	5 017 914,0		
			Раздел 4: Озеленение										
14	64	1147-0112-0102 *РСНБ РК 2022*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	**м^2**	31 650	246,57	0,0	7 803 940,52	0,0		5 618 824,72	14 496 649,96	
						246,57	0,0	7 803 940,52	0,0		1 073 884,72		
15	65	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		16 342,10878	542,28	219,75	8 861 998,8	3 591 178,08	3 833 695,13	1 691 735,31	11 397 967,42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		87,94	55,84	1 437 125,07	912 543,25		844 233,31		
			Итого по разделу 4: Озеленение					**16 665 939,32**	**3 591 178,08**	**3 833 695,13**	**7 310 560,03**	**25 894 617,38**	
								9 241 065,59	**912 543,25**	**0,0**	**1 918 118,03**		
			ИТОГО по акту					**77 575 330,32**	**5 158 142,08**	**61 078 006,13**	**9 125 117,03**	**93 636 479,38**	
								11 339 180,59	**1 334 623,25**	**0,0**	**6 936 032,03**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							93636479,38*1,04/100		973 819,39	
			Итого с временными							93636479,38+0+0+973819,39		**94 610 298,77**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							94610298,77*1,02/100		965 025,05	
			Итого с зимними удорожаниями							94610298,77+0+0+965025,05		**95 575 323,82**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							95575323,82*2/100		1 911 506,48	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**97 486 830,3**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							97486830,3*1,163		**113 377 183,64**	
			НДС (12%)							113377183,64*12/100		13 605 262,04	
			Итого с НДС							113377183,64+13605262,04		**126 982 445,68**	
			Тендерная скидка 2%									**2 539 649**	
			Итого к оплате									**124 442 797**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 7-2 Ограждение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от16.04.2024

Акт выполненных работ №27

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-2 Ограждение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фундамент Фм-1 (220шт)										
1	1	1101-0205-0405 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	22,33	1 684,76	0,0	37 620,8	0,0		27 087,2	69 884,5	
						1 684,76	0,0	37 620,8	0,0		5 176,5		
2	2	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,08	25 556,05	1 651,33	78 712,9	5 086,2	67 690,0	5 093,9	90 511,4	
						1 927,48	369,48	5 936,7	1 138,2		6 704,6		
3	3	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	30,8	36 557,23	2 611,57	1 125 962,6	80 436,3	813 749,3	180 079,9	1 410 525,9	
						7 525,22	595,26	231 777,0	18 333,7		104 483,4		
4	4	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,3388	1 347 908,03	1 961,63	456 670,9	665,0	330 307,6	90 714,4	591 175,9	
						371 012,4	864,72	125 699,0	293,3		43 790,6		
			Стойка Ст-1 (220шт)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	2,2022	39 105,44 10 821,08	17 021,62 5 364,24	86 118,2 23 830,1	37 485,0 11 813,2	24 803,1	25 663,4 8 942,5	120 724,1	
6	8	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	63,8638	1 269,09 1 123,99	1,52 0,75	81 048,8 71 782,2	96,6 47,6	9 169,3	51 717,4 10 621,1	143 387,3	
			Секция ограждения										
7	9	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	9,643137	109 056,08 57 024,32	36 227,6 12 831,86	1 051 642,9 549 893,4	349 348,3 123 739,7	152 401,9	485 015,3 122 932,6	1 659 590,8	
8	11	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	279,650973	1 269,09 1 123,99	1,52 0,75	354 902,1 314 325,2	425,6 210,0	40 152,0	226 464,0 46 508,7	627 874,8	
			ИТОГО по акту					**3 272 679** **1 360 864**	**473 543** **155 576**	**1 438 273** **0**	**1 091 836** **349 160**	**4 713 675**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							4713675*1,04/100		49 022	
			Итого с временными							4713675+0+0+49022		**4 762 697**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							4762697*1,02/100		48 580	
			Итого с зимними удорожаниями							4762697+0+0+48580		**4 811 277**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							4811277*2/100		96 226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 907 503**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							4907503*1,163		**5 707 426**	
			НДС (12%)							5707426*12/100		684 891	
			Итого с НДС							5707426+684891		**6 392 317**	
			Тендерная скидка 2%									**127 846**	
			Итого к оплате									**6 264 471**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Дауткулов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный