Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		19	16.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"	607 851 933,57	63 775 510,21							7 653 061,22	71 428 571,43
АВАНС 30%	182 355 580									21 428 571
Итого к оплате										50 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа", БИН 050340007313

Дауткулов А.А.
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау», БИН 030440007859

Директор Мамырбаев Е.Н.
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ», БИН 021140003456

Бектаев Г.А.
должность, ФИО, подпись

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

...ик : ТОО "Асыл Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 16.04.2024 Г.

Акт выполненных работ № 29

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 73-2022 Суммарная смета для стройки - 73-2022 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э16004: Арка [2-1]										
1	28	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	514,51	991,17	35,52	509 967,0	18 276,0	230 145,0	196 044,0	762 494,0	
						508,34	20,87	261 546,0	10 738,0		56 483,0		
2	29	1111-0101-3117 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из гранитных плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$ покрытия	514,51	5 593,57	136,88	2 877 948,0	70 426,0	347 284,0	1 790 644,0	5 042 080,0	
						4 781,71	52,03	2 460 238,0	26 770,0		373 488,0		
			ИТОГО по смете Э16004: Арка [2-1]					3 387 915,0	88 702,0	577 429,0	1 986 688,0	5 804 574,0	
								2 721 784,0	37 508,0	0,0	429 971,0		
			Смета Э16024: Беседка-5шт [2-3]										
3	5	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	6,84	201 941,64	1 632,47	1 381 281,0	11 166,0	1 116 641,0	186 114,0	1 692 787,0	
						37 057,5	733,67	253 473,0	5 018,0		125 392,0		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	6	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**6,84**	**18 243,93**	**62,77**	**124 788,0**	**429,0**	**101 555,0**	**16 557,0**	**152 653,0**	
						3 333,92	**27,95**	**22 804,0**	**191,0**		**11 308,0**		
5	7	1110-0116-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены рубленые. Антисептирование пастами**	**м² стен**	**39,6**	**274,6**	**1,31**	**10 874,0**	**52,0**	**6 319,0**	**3 260,0**	**15 265,0**	
						113,73	**0,61**	**4 504,0**	**24,0**		**1 131,0**		
6	8	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,73768**	**1 144 235,17**	**9 861,06**	**844 079,0**	**7 274,0**	**767 645,0**	**50 910,0**	**966 588,0**	
						93 753,83	**2 099,1**	**69 160,0**	**1 548,0**		**71 599,0**		
7	9	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м² обшивки стен (за вычетом проемов)**	**1,5**	**1 384,51**	**21,49**	**2 077,0**	**32,0**	**42,0**	**1 453,0**	**3 812,0**	
						1 335,34	**9,99**	**2 003,0**	**15,0**		**282,0**		
8	10	215-301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм**	**м²**	**1,5**	**10 527,0**		**15 791,0**		**15 791,0**		**17 054,0**	
											1 263,0		
9	11	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**		**2,475**	**224 423,17**	**1 150,8**	**555 447,0**	**2 848,0**	**462 259,0**	**65 840,0**	**670 990,0**	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ древесины в конструкции		36 500,98	446,53	90 340,0	1 105,0		49 703,0		
10	12	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2,475	11 842,7	87,19	29 311,0	216,0	25 736,0	2 488,0	34 343,0	
				м³ древесины в конструкции		1 357,11	39,01	3 359,0	97,0		2 544,0		
11	13	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам		1,92	180 578,62	1 964,04	346 711,0	3 771,0	288 942,0	40 074,0	417 728,0	
				м³ древесины в конструкции		28 123,85	864,72	53 998,0	1 660,0		30 943,0		
12	14	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,92	11 842,7	87,19	22 738,0	168,0	19 965,0	1 930,0	26 641,0	
				м³ древесины в конструкции		1 357,11	39,01	2 606,0	75,0		1 973,0		
13	15	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка		1,1875	201 941,64	1 632,47	239 806,0	1 938,0	193 861,0	32 311,0	293 886,0	
				м³ древесины в конструкции		37 057,5	733,67	44 006,0	871,0		21 769,0		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,1875	11 842,7	87,19	14 063,0	103,0	12 348,0	1 194,0	16 478,0	
				м³ древесины в конструкции		1 357,11	39,01	1 612,0	46,0		1 221,0		
15	17	1112-0101-0720 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB		300	174,16	1,08	52 248,0	324,0	25 395,0	19 176,0	77 139,0	
				м² кровли		88,43	0,35	26 529,0	105,0		5 715,0		
16	18	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм		309	2 791,0		862 419,0		862 419,0		931 413,0	
				м²							68 994,0		
17	19	1112-0101-0719 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию		301,5	1 305,83	14,3	393 708,0	4 311,0	16 233,0	269 993,0	716 798,0	
				м² кровли		1 237,69	6,06	373 164,0	1 827,0		53 097,0		
18	20	224-203-0102 *РСНБ РК 2022*	МЯГКАЯ КРОВЛЯ		301,5	2 520,0		759 780,0		759 780,0		820 562,0	
				м²							60 782,0		
19	21	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3		1,44	125 068,0		180 098,0		180 098,0		194 506,0	
				м³							14 408,0		
20	22	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		300	413,14	4,05	123 942,0	1 215,0	107 298,0	11 499,0	146 277,0	
				м² обработанной поверхности		51,43	1,81	15 429,0	543,0		10 836,0		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	23	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22455	1 144 235,17	9 861,06	256 938,0	2 214,0	233 671,0	15 497,0	294 230,0	
						93 753,83	2 099,1	21 052,0	471,0		21 795,0		
22	24	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1	33 083,08	881,64	33 083,0	882,0	25 417,0	5 139,0	41 280,0	
						6 784,07	352,76	6 784,0	353,0		3 058,0		
23	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0288	455 717,0		13 125,0		13 125,0		14 175,0	
											1 050,0		
24	26	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3086	131 790,38	28 417,06	40 671,0	8 769,0	981,0	24 232,0	70 095,0	
						100 194,84	8 863,84	30 920,0	2 735,0		5 192,0		
25	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3086	479 350,0		147 927,0		147 927,0		159 761,0	
											11 834,0		
26	28	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	8,9494	233,32	6,31	2 088,0	56,0	855,0	852,0	3 175,0	
						131,5	0,78	1 177,0	7,0		235,0		
27	29	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	8,9494	96,67	2,3	865,0	20,0	501,0	250,0	1 204,0	
						38,44	0,39	344,0	3,0		89,0		
28	30	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,768	52 944,03	1 632,47	40 661,0	1 253,0	10 947,0	20 897,0	66 483,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ древесины в конструкции		37 057,5	733,67	28 460,0	563,0		4 925,0		
29	31	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,768	125 068,0		96 052,0		96 052,0	7 684,0	103 736,0	
30	32	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Огнезащита деревянных конструкций	м³	0,768	18 243,93 3 333,92	62,77 27,95	14 011,0 2 560,0	48,0 21,0	11 403,0	1 859,0 1 270,0	17 140,0	
31	33	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	3,24	201 941,64 37 057,5	1 632,47 733,67	654 291,0 120 066,0	5 289,0 2 377,0	528 935,0	88 159,0 59 396,0	801 846,0	
32	34	1115-0404-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	94	1 652,73 288,49	1,1 0,56	155 357,0 27 118,0	104,0 53,0	128 135,0	19 563,0 13 994,0	188 914,0	
			ИТОГО по смете Э16024: Беседка-5шт [2-3]					7 414 230,0 1 201 468,0	52 482,0 19 708,0	6 160 276,0 0,0	879 247,0 663 482,0	8 956 959,0	
			Смета Э16034: Пергола-10шт [2-4]										
33	7	1134-0109-0114 *РСНБ РК 2022*	Экранирование стен листами стальными толщиной 1,5/2/ мм. Устройство		90	15 460,74	1 134,51	1 391 467,0	102 106,0	841 848,0	355 224,0	1 886 426,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² экранирования		4 972,36	509,49	447 512,0	45 854,0		139 735,0		
34	8	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	2,84	201 941,64 37 057,5	1 632,47 733,67	573 514,0 105 243,0	4 637,0 2 084,0	463 635,0	77 275,0 52 063,0	702 852,0	
35	9	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,84	11 842,7 1 357,11	87,19 39,01	33 633,0 3 854,0	248,0 111,0	29 531,0	2 855,0 2 919,0	39 407,0	
36	10	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1368	131 790,38 100 194,84	28 417,06 8 863,84	18 029,0 13 707,0	3 888,0 1 213,0	435,0	10 742,0 2 302,0	31 073,0	
37	11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1368	479 350,0		65 575,0		65 575,0	5 246,0	70 821,0	
38	12	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,9672	233,32 131,5	6,31 0,78	926,0 522,0	25,0 3,0	379,0	378,0 104,0	1 408,0	
39	13	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,9672	96,67 38,44	2,3 0,39	384,0 152,0	10,0 2,0	222,0	111,0 40,0	535,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э16034: Перегола-10шт [2-4]					2 083 528,0	110 914,0	1 401 625,0	446 585,0	2 732 522,0	
								570 990,0	49 267,0	0,0	202 409,0		
			Смета Э16044: Общестроительные работы [3-1-1]										
			Раздел: Разные работы										
40	96	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,26	33 902,19	881,64	8 815,0	230,0	6 821,0	1 336,0	10 963,0	
						6 784,07	352,76	1 764,0	92,0		812,0		
41	97	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00518	455 717,0		2 361,0		2 361,0		2 550,0	
											189,0		
42	98	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	1,8	9 084,81	193,82	16 353,0	349,0	13 190,0	2 140,0	19 972,0	
						1 563,14	88,12	2 814,0	159,0		1 479,0		
43	99	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,14	76 646,24	2 750,1	87 377,0	3 136,0	53 300,0	22 806,0	118 998,0	
						27 142,13	643,45	30 942,0	734,0		8 815,0		
44	100	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04382	455 717,0		19 970,0		19 970,0		21 568,0	
											1 598,0		
45	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08294	349 794,0		29 012,0		29 012,0		31 333,0	
											2 321,0		
46	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04008	376 202,0		15 078,0		15 078,0		16 284,0	
											1 206,0		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	103	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, фартук и желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,02	5 278,4	21,2	31 776,0	128,0	21 663,0	7 213,0	42 108,0	
						1 658,62	5,5	9 985,0	33,0		3 119,0		
48	104	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка=ДЕРЕВЯННАЯ ПРОБКА**	$м^3$ древесины в конструкции	0,00936	201 941,64	1 632,47	1 890,0	15,0	1 528,0	255,0	2 317,0	
						37 057,5	733,67	347,0	7,0		172,0		
49	105	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	9,4	903,85	157,48	8 496,0	1 481,0	3 755,0	2 616,0	12 001,0	
						346,95	39,54	3 261,0	372,0		889,0		
50	106	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	9,4	371,61	35,16	3 493,0	330,0	2 981,0	193,0	3 981,0	
						19,28	9,17	181,0	86,0		295,0		
51	107	1112-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	$м^2$ кровли	9,4	177,05	11,65	1 664,0	109,0	71,0	1 092,0	2 977,0	
						157,85	3,52	1 484,0	33,0		221,0		
52	108	235-103-0115 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка**	$м^2$	10,81	986,0		10 659,0		10 659,0		11 512,0	
											853,0		
			ИТОГО по смете Э16044: Общестроительные работы [3-1-1]					236 944,0	5 778,0	180 389,0	37 651,0	296 564,0	
								50 778,0	1 516,0	0,0	21 969,0		
			Смета Э16094: Общестроительные работы [3-2-1]										

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	24	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Кладка из кирпича. Расшивка швов		144,1	-446,31	0,0	-64 313,0	0,0		-46 305,0	-119 467,0	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		-446,31	0,0	-64 313,0	0,0		-8 849,0		
54	51	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж		0,05257	88 945,31	3 637,05	4 676,0	191,0	304,0	3 038,0	8 331,0	
				т конструкций		79 518,24	736,61	4 180,0	39,0		617,0		
55	52	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		12,25	2 460,0		30 135,0		30 135,0		32 546,0	
				$м^2$							2 411,0		
56	53	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,04137	501 374,0		20 742,0		20 742,0		22 401,0	
				т							1 659,0		
57	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0112	376 202,0		4 213,0		4 213,0		4 550,0	
				т							337,0		
58	55	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,52453	1 269,09	1,52	1 935,0	2,0	219,0	1 235,0	3 424,0	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 123,99	0,75	1 714,0	1,0		254,0		
59	85	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		61,28	5 324,35	97,06	326 276,0	5 947,0	209 403,0	82 088,0	441 033,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		1 810,14	50,35	110 925,0	3 085,0		32 669,0		
60	86	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64,344	2 442,83	17,13	157 181,0	1 102,0	129 853,0	19 191,0	190 482,0	
						407,6	6,64	26 227,0	427,0		14 110,0		
61	98	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	61,28	1 089,71	6,13	66 777,0	376,0	18 670,0	34 466,0	109 342,0	
						778,92	2,25	47 732,0	138,0		8 099,0		
62	102	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	120,48	806,82	6,13	97 206,0	738,0	36 705,0	43 223,0	151 664,0	
						496,03	2,25	59 762,0	271,0		11 235,0		
63	104	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	108,64303	5 942,41	24,73	645 601,49	2 686,9	243 838,28	288 452,48	1 008 778,76	
						3 673,28	14,29	399 076,3	1 552,75		74 724,79		
			ИТОГО по смете Э16094: Общестроительные работы [3-2-1]					1 290 429,49	11 042,9	694 082,28	425 388,48	1 853 084,76	
								585 303,3	5 513,75	0,0	137 266,79		
			Смета Э16104: Водопровод и канализация [3-2-2]										
			Раздел: Сеть К1										
64	52	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		10	18 182,36	83,13	181 824,0	831,0	150 832,0	22 002,0	220 132,0	

Scanned with CamScanner

п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		3 016,05	39,71	30 161,0	397,0		16 306,0		
65	53	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	10	19 691,0		196 910,0		196 910,0	15 753,0	212 663,0	
66	54	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	10	14 807,0		148 070,0		148 070,0	11 846,0	159 916,0	
67	55	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	10	1 783,0		17 830,0		17 830,0	1 426,0	19 256,0	
68	56	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	13 143,46 902,74	49,86 24,55	26 287,0 1 805,0	100,0 49,0	24 382,0	1 335,0 2 210,0	29 832,0	
			ИТОГО по смете Э16104: Водопровод и канализация [3-2-2]					570 921,0	931,0	538 024,0	23 337,0	641 799,0	
								31 966,0	446,0	0,0	47 541,0		
			Смета Э16204: Благоустройство и озеленение территории [7-1]										
			Раздел: Покрытие										
69	17	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,871332	192 666,89 0,0	3 059,34 1 413,16	167 877,0 0,0	2 665,0 1 231,0	165 211,0	887,0 13 501,0	182 265,0	
70	18	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1 244,76	2 022,97 34,33	232,9 37,05	2 518 112,0 42 733,0	289 904,0 46 118,0	2 185 475,0	63 968,0 206 568,0	2 788 648,0	
71	19	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	1 244,76	861,74 12,1	0,09 0,0	1 072 659,0 15 062,0	112,0 0,0	1 057 486,0	10 842,0 86 685,0	1 170 186,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	20	1127-0602-0308 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1 244,76	2 020,36	244,08	2 514 863,0	303 821,0	2 168 310,0	63 159,0	2 784 266,0	
						34,33	36,14	42 733,0	44 986,0		206 244,0		
73	28	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	1 932,99	2 846,99	249,16	5 503 203,0	481 624,0	219 201,0	3 599 807,0	9 831 245,0	
						2 484,43	102,1	4 802 378,0	197 358,0		728 235,0		
74	37	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	3 032,19	2 846,99	249,16	8 632 615,0	755 501,0	343 850,0	5 646 847,0	15 421 809,0	
						2 484,43	102,1	7 533 264,0	309 587,0		1 142 347,0		
75	50	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6	29 425,29	11,48	176 552,0	69,0	143 390,0	23 827,0	216 409,0	
						5 515,47	0,0	33 093,0	0,0		16 030,0		
76	51	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	40	1 717,03	4,42	68 681,0	177,0	57 332,0	8 090,0	82 913,0	
						279,31	1,6	11 172,0	64,0		6 142,0		
			ИТОГО по смете Э16204: Благоустройство и озеленение территории [7-1]					20 654 562,0	1 833 873,0	6 340 255,0	9 417 427,0	32 477 741,0	
								12 480 435,0	599 344,0	0,0	2 405 752,0		
			Смета Э16214: Ограждение [7-2]										
77	8	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,137399	1 269,09	1,52	1 443,46	1,72	163,3	921,07	2 553,69	
						1 123,99	0,75	1 278,42	0,85		189,16		
78	9	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,132773	109 056,08	36 227,6	450 704,1	149 720,7	65 315,1	207 863,7	711 253,2	
						57 024,32	12 831,86	235 668,6	53 031,3		52 685,4		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	11	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**119,850417**	**1 269,09**	**1,52**	**152 100,9**	**182,4**	**17 208,0**	**97 056,0**	**269 089,2**	
						1 123,99	**0,75**	**134 710,8**	**90,0**		**19 932,3**		
			ИТОГО по смете Э16214: Ограждение [7-2]					**604 248,46**	**149 904,82**	**82 686,4**	**305 840,77**	**982 896,09**	
								371 657,82	**53 122,15**	**0,0**	**72 806,86**		
			Итого по суммарной смете					**36 242 777,95**	**2 253 627,72**	**15 974 766,68**	**13 522 164,25**	**53 746 139,85**	
								18 014 382,12	**766 424,9**	**0,0**	**3 981 197,65**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							53746139,85*1,04/100		558 959,85	
			Итого с временными							53746139,85+0+0+558959,85		**54 305 099,7**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							54305099,7*1,02/100		553 912,02	
			Итого с зимними удорожаниями							54305099,7+0+0+553912,02		**54 859 011,72**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							54859011,72*2/100		1 097 180,23	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**55 956 191,95**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163							55956191,95*1,163		**65 077 051,24**	
			НДС (12%)							65077051,24*12/100		7 809 246,15	
			Итого с НДС							65077051,24+7809246,15		**72 886 297,39**	
			Тендерная скидка 2%									**1 457 725,95**	
			Итого к оплате									**71 428 571,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Дауткулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора "АКТАУ-СТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор ТОО "ДПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора Саулембаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Scanned with CamScanner