Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Шелекского сельского округа" Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Шелек, ул.Жибек жолы, 40,040462, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский сельский округ, село Шелек, ул. Жибек жолы, ст-е 40, тел.: 7-85-35** — **050340007313**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85** — **030440007859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №19 от 16.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
63	26.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек Енбекшиказахского района, Алматинской области			Работа	1	16 383 964,79	16 383 964,79	1 755 424,80
				Итого	1	x	16 383 964,79	1 755 424,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Дауткулов А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Scanned with CamScanner

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	16.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с. Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области"	652 807 326,93	14 628 539,99							1 755 424,80	16 383 964,79
АВАНС 30%	195 842 198,08									4 915 189,44
Итого к оплате										11 468 775,35

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа", БИН 050340007313

Дауткулов А.А.
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау», БИН 030440007859

Директор Мамырбаев Е.Н.
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ», БИН 021140003456

Бектаев Г.А.
должность, ФИО, подпись

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Шелекского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл Тау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-2022 Капитальный ремонт парка "Ясеневая роща" по ул. Жибек жолы в с.Шелек, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от 16.04.2024г.

Акт выполненных работ №31

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 73-2022 Суммарная смета для стройки - 73-2022 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э16004: Арка [2-1]										
1	**31**	**1115-0109-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой ТРАВЕРТИНОМ плитами без теплоизоляционного слоя**	**м² поверхности облицовки**	**28,94509**	**5 401,11**	**44,74**	**156 335,65**	**1 295,06**	**8 537,03**	**105 797,17**	**283 103,57**	
						5 061,43	**15,1**	**146 503,57**	**437,07**		**20 970,75**		
			ИТОГО по смете Э16004: Арка [2-1]					**156 335,66**	**1 295,06**	**8 537,03**	**105 797,17**	**283 103,58**	
								146 503,57	**437,07**	**0,0**	**20 970,75**		
			Смета Э16104: Водопровод и канализация [3-2-2]										
			Раздел: Трубопроводы холодной воды (В1)										
2	**1**	**1116-0501-0201** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**13**	**2 082,92**	**18,47**	**27 078,0**	**240,0**	**152,0**	**19 215,0**	**49 996,0**	
						2 052,75	**0,14**	**26 686,0**	**2,0**		**3 703,0**		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	9	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	15	28,0		420,0		420,0	34,0	454,0	
11	10	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	16	28,0		448,0		448,0	36,0	484,0	
12	11	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	19	42,0		798,0		798,0	64,0	862,0	
13	12	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55,0		55,0		55,0	4,0	59,0	
14	13	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	16	65,0		1 040,0		1 040,0	83,0	1 123,0	
15	14	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	2 029,0		32 464,0		32 464,0	2 597,0	35 061,0	
16	15	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3 810,0		15 240,0		15 240,0	1 219,0	16 459,0	
17	18	241-228-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	6	1 570,0		9 420,0		9 420,0	754,0	10 174,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	19	241-211-1301 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	16	244,0		3 904,0		3 904,0	312,0	4 216,0	
19	20	241-211-1302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	4	303,0		1 212,0		1 212,0	97,0	1 309,0	
20	21	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм=ГИЛЬЗЫ	м	0,4	2 123,0		849,0		849,0	68,0	917,0	
			Раздел: Трубопровод горячей воды (ТЗ)										
21	22	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2 082,92 2 052,75	18,47 0,14	37 493,0 36 950,0	333,0 3,0	211,0	26 605,0 5 128,0	69 226,0	
22	23	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	18	217,0		3 906,0		3 906,0	312,0	4 218,0	
23	24	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	26	8,0		208,0		208,0	17,0	225,0	
24	25	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	37,0		111,0		111,0	9,0	120,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	26	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**14**	**23,0**		**322,0**		**322,0**	**26,0**	**348,0**	
26	27	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**18**	**128,31** **124,43**	**1,54** **0,0**	**2 310,0** **2 240,0**	**28,0** **0,0**	**42,0**	**1 613,0** **314,0**	**4 237,0**	
			Раздел: Сеть К1										
27	30	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32**	**1 153,69** **1 141,5**	**4,8** **1,54**	**36 918,0** **36 528,0**	**153,0** **49,0**	**236,0**	**26 336,0** **5 060,0**	**68 314,0**	
28	31	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**31,936**	**1 735,0**		**55 409,0**		**55 409,0**	**4 433,0**	**59 842,0**	
29	32	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**1 195,13** **1 190,43**	**1,97** **0,67**	**14 342,0** **14 285,0**	**24,0** **8,0**	**33,0**	**10 291,0** **1 971,0**	**26 604,0**	
30	33	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**11,976**	**314,0**		**3 760,0**		**3 760,0**	**301,0**	**4 061,0**	
31	34	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		**3**	**19 528,14**	**73,45**	**58 584,0**	**220,0**	**53 831,0**	**3 322,0**	**66 858,0**	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1 511,11	26,69	4 533,0	80,0		4 952,0		
32	35	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	32	212,0		6 784,0		6 784,0	543,0	7 327,0	
33	36	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	12	65,0		780,0		780,0	62,0	842,0	
34	37	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=УПОР**	$м^3$	0,108	34 914,75 8 361,36	1 732,17 407,94	3 771,0 903,0	187,0 44,0	2 681,0	682,0 356,0	4 809,0	
35	38	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	8	279,0		2 232,0		2 232,0	179,0	2 411,0	
36	39	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	85,0		340,0		340,0	27,0	367,0	
37	40	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	319,0		1 276,0		1 276,0	102,0	1 378,0	
38	41	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	94,0		470,0		470,0	38,0	508,0	
39	42	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	488,0		7 320,0		7 320,0	586,0	7 906,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	43	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	147,0		735,0		735,0	59,0	794,0	
41	44	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	3	236,0		708,0		708,0	57,0	765,0	
42	45	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	846,0		4 230,0		4 230,0	338,0	4 568,0	
43	46	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	4	176,0		704,0		704,0	56,0	760,0	
44	47	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм=ГИЛЬЗА**	м	0,4	6 935,0		2 774,0		2 774,0	222,0	2 996,0	
			ИТОГО по смете Э16104: Водопровод и канализация [3-2-2]					499 971,0	2 710,0	242 990,0	183 270,0	737 902,0	
								254 272,0	271,0	0,0	54 661,0		
			Смета Э16114: Электроосвещение [3-2-3]										
45	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	29 122,61	958,15	29 123,0	958,0	16 222,0	8 892,0	41 056,0	
						11 942,15	408,35	11 942,0	408,0		3 041,0		
46	2	247-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	16 256,0		16 256,0		16 256,0	1 300,0	17 556,0	
47	3	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7 206,99	168,92	7 207,0	169,0	3 099,0	2 871,0	10 884,0	
						3 938,96	48,58	3 939,0	49,0		806,0		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	4	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	3 812,54	32,88	26 688,0	230,0	12 671,0	9 926,0	39 543,0	
						1 969,48	0,0	13 786,0	0,0		2 929,0		
49	5	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2 083,0		2 083,0		2 083,0	167,0	2 250,0	
50	6	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	4	3 672,0		14 688,0		14 688,0	1 175,0	15 863,0	
51	7	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	3	658,0		1 974,0		1 974,0	158,0	2 132,0	
52	8	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1 956,01	111,24	1 956,0	112,0	37,0	1 336,0	3 555,0	
						1 807,51	48,58	1 808,0	49,0		263,0		
53	9	247-301-0306 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	23 571,0		23 571,0		23 571,0	1 886,0	25 457,0	
54	10	1121-0401-0509 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка**	шт.	22	3 077,98	302,6	67 716,0	6 658,0	4 615,0	42 732,0	119 284,0	
						2 565,59	132,16	56 443,0	2 908,0		8 836,0		
55	11	247-102-2116 *СпрСЦ 10.2022*	**Светильник офисный светодиодный DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65**	шт.	17	10 035,0		170 595,0		170 595,0	13 648,0	184 243,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	12	247-102-2129 *СпрСЦ 10.2022*	Светильник LZ.OPL ECO LED 1200 ТН	шт.	5	26 452,0		132 260,0		132 260,0	10 581,0	142 841,0	
57	13	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	18	433,42 388,65	0,48 0,22	7 802,0 6 996,0	9,0 4,0	797,0	5 040,0 1 027,0	13 869,0	
58	14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	390,0		7 020,0		7 020,0	562,0	7 582,0	
59	15	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	354,02 340,83	0,42 0,18	4 602,0 4 431,0	5,0 2,0	166,0	3 192,0 623,0	8 417,0	
60	16	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	418,0		5 434,0		5 434,0	435,0	5 869,0	
61	17	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	145,07 116,2	2,22 0,97	19 584,0 15 687,0	300,0 131,0	3 598,0	11 389,0 2 477,0	33 450,0	
62	18	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	128	171,09 135,56	4,45 1,94	21 900,0 17 352,0	569,0 248,0	3 978,0	12 672,0 2 766,0	37 338,0	
63	19	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		0,135	427 277,0		57 682,0		57 682,0		62 297,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							4 615,0		
64	20	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,013	625 686,0		8 134,0		8 134,0	651,0	8 785,0	
65	21	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	км	0,105	982 364,0		103 148,0		103 148,0	8 252,0	111 400,0	
66	22	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,01	826 543,0		8 265,0		8 265,0	661,0	8 926,0	
67	23	247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195**	шт.	15	2 877,0		43 155,0		43 155,0	3 452,0	46 607,0	
68	24	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	31	170,0		5 270,0		5 270,0	422,0	5 692,0	
69	25	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	263	511,09	18,93	134 417,0	4 978,0	17 384,0	81 690,0	233 397,0	
						426,06	5,34	112 054,0	1 404,0		17 290,0		
70	26	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	158	88,0		13 904,0		13 904,0	1 112,0	15 016,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	27	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	105	111,0		11 655,0		11 655,0	932,0	12 587,0	
			ИТОГО по смете Э16114: Электроосвещение [3-2-3]					946 089,0	13 988,0	687 661,0	179 740,0	1 215 896,0	
								244 438,0	5 203,0	0,0	90 067,0		
			Смета Э16164: Наружное видеонаблюдения [5-1]										
72	15	244-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л**	комплект	9	45 988,0		413 892,0		413 892,0	33 111,0	447 003,0	
73	16	1310-0408-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	92 469,58 76 008,36	15 016,63 4 260,47	92 470,0 76 008,0	15 016,0 4 260,0	1 445,0	57 794,0 12 021,0	162 285,0	
74	17	515-401-0602 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф уличный всепогодный 9U 500x650x600. SNR-OWC-096060-CHE**	шт.	1	486 818,0		486 818,0		486 818,0		486 818,0	
75	18	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	26 580,35 21 522,24	3 102,03 880,1	26 580,0 21 522,0	3 102,0 880,0	1 956,0	16 130,0 3 417,0	46 127,0	
76	19	522-101-0244001 *СпрСЦ 10.2022*	**Источник бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM-500-X**	шт.	1	81 271,0		81 271,0		81 271,0		81 271,0	
77	20	1308-0105-0106 *РСНБ РК 2022*	**Аккумулятор кислотный SNR-BAT-12-18-GP. Монтаж оборудования**	шт.	1	11 682,06 10 001,1	0,0 0,0	11 682,0 10 001,0	0,0 0,0	1 681,0	7 201,0 1 511,0	20 394,0	
78	21	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	**Оптическая кассета (OST-A-1) 24 port for FDF**	шт.	1	17 200,0		17 200,0		17 200,0		17 200,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	22	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	**Оптический патчкорд, разъем SC/UPC-SC/UPC,одномод,симплексный,длиной 1м**	шт.	1	17 200,0		17 200,0		17 200,0		17 200,0	
80	23	518-102-0527 *РСНБ РК 2022*	**Медиаконвертер оптический FMCA 1 S-10, 10/100 Мбит/с, одномодовый, 10 км**	шт.	17	10 861,0		184 637,0		184 637,0		184 637,0	
81	24	247-214-1601 *СпрСЦ 10.2022*	**Патч Корд UTP cat.5e RJ-45, 1 м**	шт.	17	1 539,0		26 163,0		26 163,0	2 093,0	28 256,0	
82	25	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1	15 209,14 12 001,32	1 903,52 540,06	15 209,0 12 001,0	1 903,0 540,0	1 304,0	9 030,0 1 939,0	26 178,0	
83	26	518-102-0514 *РСНБ РК 2022*	**24-портовый неуправляемый коммутатор для подключения 24 сетевых IP-камер с PoE питанием до 250 м. Milesight MS-S0224-GL**	шт.	1	81 473,0		81 473,0		81 473,0		81 473,0	
84	27	1310-0408-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	92 469,58 76 008,36	15 016,63 4 260,47	92 470,0 76 008,0	15 016,0 4 260,0	1 445,0	57 794,0 12 021,0	162 285,0	
85	28	515-401-0602 *РСНБ РК 2022*	**Напольный шкаф стандартный сетевой 19" 32U 600x600x1610**	шт.	1	486 818,0		486 818,0		486 818,0		486 818,0	
86	29	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	**Оптические кроссы - невыдвижные FDF - в 19" стойку на 24 портов.**	шт.	1	17 200,0		17 200,0		17 200,0		17 200,0	
87	30	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	**Беспроводной оптический модем ONT GPON**	шт.	1	17 200,0		17 200,0		17 200,0		17 200,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	31	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	26 580,35	3 102,03	26 580,0	3 102,0	1 956,0	16 130,0	46 127,0	
						21 522,24	880,1	21 522,0	880,0		3 417,0		
89	32	522-101-0244001 *СпрСЦ 10.2022*	**Источник бесперебойного питания SVC RTS-3KL-LCD 3000VA (2700W)**	шт.	1	81 271,0		81 271,0				81 271,0	
										81 271,0			
90	33	518-102-0527 *РСНБ РК 2022*	**Медиаконвертер оптический FMCA 1 S-10, 10/100 Мбит/с, одномодовый, 10 км**	шт.	17	10 861,0		184 637,0				184 637,0	
										184 637,0			
91	34	247-214-1601 *СпрСЦ 10.2022*	**Патч Корд UTP cat.5e RJ-45, 1 м**	шт.	17	1 539,0		26 163,0		26 163,0		28 256,0	
											2 093,0		
92	35	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022*	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	4 853,22	70,5	4 853,0	71,0		3 458,0	8 976,0	
						4 782,72	20,0	4 783,0	20,0		665,0		
93	36	248-403-0215 *СпрСЦ 10.2022*	**Видеорегистратор модели 32-х канальный IP-регистратор с PoE питанием до 300 м сетевое подключение / 4 SATA HDD до 8TB каждый. DS-7732NI-I4/24P**	шт.	1	309 976,0		309 976,0		309 976,0		334 774,0	
											24 798,0		
94	37	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	2	2 359,48	684,68	4 719,0	1 369,0		2 873,0	8 199,0	
						1 674,8	320,04	3 350,0	640,0		607,0		
95	38	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	шт.	2	112 227,0		224 454,0		224 454,0		242 410,0	
											17 956,0		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	39	248-404-0306 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб**	шт.	4	117 154,0		468 616,0		468 616,0	37 489,0	506 105,0	
97	40	0101 *РСНБ РК 2022*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	26	6 278,09 / 6 271,72	6,37 / 0,0	163 230,0 / 163 065,0	166,0 / 0,0		117 407,0 / 22 451,0	303 088,0	
			ИТОГО по смете Э16164: Наружное видеонаблюдения [5-1]					3 562 782,0	39 745,0	1 479 051,0	287 817,0	4 026 188,0	
								388 260,0	11 480,0	1 655 725,0	175 589,0		
			Смета Э16184: Наружная поливочная система [6-2]										
			Раздел: Водопровод технологический (хоз-питьевой)										
98	54	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	55 480,1 / 52 288,74	1 342,86 / 145,74	55 480,0 / 52 289,0	1 343,0 / 146,0	1 849,0	37 753,0 / 7 459,0	100 692,0	
99	55	511-703-1616 *СпрСЦ 10.2022*	**Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 6 м³/ч, H 50 м вод. ст.**	шт.	1	4 927 962,0		4 927 962,0		4 927 962,0		4 927 962,0	
100	56	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	1 795,47 / 1 590,02	43,6 / 20,38	21 546,0 / 19 080,0	524,0 / 245,0	1 942,0	13 914,0 / 2 837,0	38 297,0	
101	57	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50/65**	шт.	8	18 940,0		151 520,0		151 520,0	12 122,0	163 642,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	58	242-304-1002 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	28 473,0		113 892,0		113 892,0	9 111,0	123 003,0	
103	59	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка=МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	м трубопровода	0,4	5 806,82 1 019,34	73,65 28,71	2 323,0 408,0	29,0 11,0	1 886,0	302,0 210,0	2 835,0	
104	60	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0447	1 480 478,41 761 887,3	693 862,98 228 887,31	66 177,0 34 056,0	31 015,0 10 231,0	1 105,0	31 887,0 7 845,0	105 909,0	
105	61	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	693,0		4 158,0		4 158,0	333,0	4 491,0	
106	62	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	6	770,0		4 620,0		4 620,0	370,0	4 990,0	
107	63	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	32	853,06 779,67	45,49 0,0	27 298,0 24 949,0	1 456,0 0,0	893,0	17 964,0 3 621,0	48 883,0	
108	64	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	2 938,0		82 264,0		82 264,0	6 581,0	88 845,0	
109	65	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2 226,0		8 904,0		8 904,0		9 616,0	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							712,0		
110	66	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	5 806,82	73,65	174 205,0	2 209,0	141 415,0	22 638,0	212 590,0	
						1 019,34	28,71	30 580,0	861,0		15 747,0		
111	67	1118-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка**		4	18 617,47	211,48	74 470,0	846,0	62 389,0	8 245,0	89 332,0	
				вставка		2 808,86	54,0	11 235,0	216,0		6 617,0		
112	68	1116-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**		2	7 229,56	169,15	14 459,0	339,0	9 485,0	3 395,0	19 282,0	
				счетчик (водомер)		2 318,1	39,25	4 636,0	79,0		1 428,0		
113	69	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	шт.	2	70 049,0		140 098,0		140 098,0		151 306,0	
											11 208,0		
			ИТОГО по смете Э16184: Наружная поливочная система [6-2]					5 869 376,0	37 761,0	726 420,0	136 098,0	6 091 675,0	
								177 233,0	11 789,0	4 927 962,0	86 201,0		
			Смета Э16204: Благоустройство и озеленение территории [7-1]										
			ИТОГО по смете Э16204: Благоустройство и озеленение территории [7-1]					0,06	0,01	0,02	0,02	0,08	
								0,03	0,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					11 034 553,72	95 499,07	3 144 659,05	892 722,19	12 354 764,66	
								1 210 706,6	29 180,07	6 583 687,0	427 488,75		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 583 687,0			
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,04%)							5771077,66*1,04/100		60 019,21	
			Итого с временными							5771077,66+6583687+0+60019,21		**12 414 783,87**	
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в							5831096,87*1,02/100		59 477,19	
			Итого с зимними удорожаниями							5831096,87+6583687+0+59477,19		**12 474 261,06**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл.			Непредвиденные работы и затраты (2%)							5890574,06*2/100		117 811,48	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 592 072,54**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,185							12592072,54*1,185434850		**14 927 081,62**	
			НДС (12%)							14927081,62*12/100		1 791 249,79	
			Итого с НДС							14927081,62+1791249,79		**16 718 331**	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка 2%									**334 366,63**	
			Итого к оплате									**16 383 964,79**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат Акима Шелекского сельского округа"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Дауткулов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт тех. надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Жамбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора Саулембаев К. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Scanned with CamScanner