Генподрядчик: ТОО «ВИК»

Субподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	15.05.2020			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"	29036486	25925434	25925434			-	-	-	3111052	29036486
Итого к оплате	**29036486**					-	-	-	**3111052**	**29036486**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ВИК"

Шингисов Г.Е.

Подрядчик:
Директор

ТОО "ЭлитИнвестБ"

Есалиев Б.К.

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Генподрядчик: **ТОО «ВИК»**

Субподрядчик: **ТОО "ЭлитИнвест-Б"**

Договор: **№18 от 15.05. 2020 года**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А									
		Двери внутренние									
102	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	9,00885	1653,07	88,64	14892	799	4201	9198	26017
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	9892	328		1927	
103	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	33,473778	1396,94	122,33	46761	4095	11329	29784	82668
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	31337	1756		6124	
		Витраж В-1(1 этаж-2шт)									
110	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	7,86	2570,92	3,44	20207	27	12239	7147	29542
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	7941	--		2188	
		Выход на чердак									
113	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	3359,94	640,28	3360	640	1412	1304	5038
		НР - 90%; СП - 8%			1308,41	140,99	1308	141		373	

116	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,09	94172,30 23546,25	1190,48 506,70	8476 2119	107 46	6250	1948 834	11258
117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/рамка/. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02204	691376,55 59564,37	8455,43 1449,73	15238 1313	186 32	13739	1587 1346	18171
		Стремянка									
118	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0317	75342,79 36226,15	30489,13 8854,80	2388 1148	967 281	273	986 270	3644
120	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,9193	557,70 423,50	1,18 0,54	513 389	1 --	123	312 66	891
		ИТОГО	**Тенге**								**177229**
		Полы									
		Тип пола Д(285,35+272,64)									
121	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	285,35	2158,61 266,16	164,44 53,80	615960 75948	46924 15351	493088	85821 56142	757924
122	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	285,35	1668,06 484,24	22,59 8,73	475982 138176	6447 2490	331359	132227 48657	656865
123	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	272,64	975,26 348,82	12,54 5,78	265894 95103	3420 1576	167371	90878 28542	385314
124	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 (35)мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	285,35	4969,96 651,06	54,57 24,43	1418177 185781	15573 6972	1216823	181187 127949	1727314
125	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 (27)мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	272,64	4377,57 592,57	42,07 18,65	1193500 161557	11470 5085	1020473	156644 108012	1458156
126	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	341,55	364,57	0,94	124520	321	83697	38207	175745

		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	40502	144		13018	
		Тип пола КГ(20,54+17+13,46)									
127	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,54	2158,61	164,44	44338	3378	35493	6178	54557
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	5467	1105		4041	
128	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6432	19726,64	10,20	32415	17	26422	5617	41074
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	5976	--		3043	
129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	51	4591,51	146,99	234167	7496	174085	52460	309557
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	52586	3223		22930	
130	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	236,281	1744,29	14,76	412142	3488	345158	60744	510717
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	63496	1125		37831	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
131	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	768,31	655,44	7,26	503584	5578	101201	319615	889056
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	396805	2714		65856	
132	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	768,31	669,44	5,41	514341	4155	107922	322803	904116
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	402264	1240		66972	
133	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	768,31	491,10	3,37	377320	2590	141330	187658	610176
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	233400	1172		45198	
		Стены									
134	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	541,88	1417,29	86,95	768003	47117	218244	430393	1294268
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	502642	35349		95872	

135	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1324,76	535,52	6,05	709431	8015	149568	444598	1246351
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	551848	3900		92322	
136	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1324,76	1054,66	22,13	1397171	29318	159148	973919	2560777
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	1208705	8693		189687	
137	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1105,21	628,96	5,18	695129	5722	185789	404969	1188106
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	503618	2594		88008	
138	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	3073,12	49,85	74984	1216	19924	43549	128015
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	53844	592		9483	
139	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	772,93	47,67	18859	1163	3544	12091	33427
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	14152	962		2476	
		Низ стен или перегородок									
140	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	30,04	5003,92	22,28	150318	669	76895	58449	225468
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	10,24	72754	308		16701	
141	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	243,95	753,12	3,68	183723	899	46935	109036	316180
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	135889	406		23421	
		ИТОГО по ПОЛЫ и отделке	Тенге				10209960	204975	5104469	4117043	15473163
							4900513	95000	--	1146161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10209960				
	Материалы		Тенге				5104472				

	Всего заработная плата		Тенге					4995513				
		Накладные расходы	Тенге				4117043					
		Сметная прибыль	Тенге				1146160					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15473164					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4871
		Сметная заработная плата	Тенге					4995513				
	ИТОГО		Тенге				15473164					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4871
		Сметная заработная плата	Тенге					4995513				
		Блок Б										
		Двери внутренние										
142	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**9,00885**	**1653,07**	**88,64**	**14892**	**799**	**4201**	**9198**	**26017**
		НР - 90%; СП - 8%			**1098,04**	**36,35**	**9892**	**328**		**1927**	
143	**1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**27,207225**	**1396,94**	**122,33**	**38007**	**3328**	**9208**	**24208**	**67192**
		НР - 90%; СП - 8%			**936,17**	**52,45**	**25471**	**1427**		**4977**	
		Витраж В-1(1 этаж-1шт)										
150	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**2,56**	**2570,92**	**3,44**	**6582**	**9**	**3987**	**2328**	**9622**
		НР - 90%; СП - 8%			**1010,29**	**--**	**2586**	**--**		**713**	
		Выход на чердак										
153	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**1**	**3359,94**	**640,28**	**3360**	**640**	**1412**	**1304**	**5038**
		НР - 90%; СП - 8%			**1308,41**	**140,99**	**1308**	**141**		**373**	
156	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,09**	**94172,30**	**1190,48**	**8476**	**107**	**6250**	**1948**	**11258**
		НР - 90%; СП - 8%			**23546,25**	**506,70**	**2119**	**46**		**834**	
157	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг/рамка/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,02204**	**691376,55**	**8455,43**	**15238**	**186**	**13739**	**1587**	**18171**
		НР - 118%; СП - 8%			**59564,37**	**1449,73**	**1313**	**32**		**1346**	
		Стремянка									

158	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0317	75342,79 36226,15	30489,13 8854,80	2388 1148	967 281	273	986 270	3644
160	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,9193	557,70 423,50	1,18 0,54	513 389	1 --	123	312 66	891
	ИТОГО по блок Б		Тенге								141833

Блок Б. Полы

		Тип пола Д(263,83+284,44)									
161	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	263,83	2158,61 266,16	164,44 53,80	569507 70220	43385 14194	455902	79349 51908	700764
162	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	263,83	1668,06 484,24	22,59 8,73	440085 127756	5961 2302	306368	122255 44987	607327
163	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	284,44	975,26 348,82	12,54 5,78	277403 99219	3568 1644	174616	94811 29777	401991
164	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 (35)мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	263,83	4969,96 651,06	54,57 24,43	1311224 171770	14398 6446	1125056	167523 118300	1597046
165	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 (27)мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	284,44	4377,57 592,57	42,07 18,65	1245156 168549	11967 5306	1064640	163423 112686	1521266
166	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	341,55	364,57 118,58	0,94 0,42	124520 40502	321 144	83697	38207 13018	175745
		Тип пола КГ(40,92+17)									
167	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,92	2158,61 266,16	164,44 53,80	88330 10891	6729 2201	70710	12307 8051	108688
168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,2736	19726,64 3636,58	10,20 --	64577 11905	33 --	52639	11190 6061	81829

169	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	57,92	4591,51	146,99	265940	8514	197705	59578	351560
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	59721	3660		26041	
170	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	236,281	1744,29	14,76	412142	3488	345158	60744	510717
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	63496	1125		37831	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
171	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,45	655,44	7,26	494500	5477	99376	313850	873017
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	389647	2665		64668	
172	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	754,45	669,44	5,41	505062	4080	105974	316980	887806
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	395008	1218		65763	
173	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	754,45	491,10	3,37	370513	2543	138780	184272	599169
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	229190	1151		44383	
		ИТОГО по блоку Б. Полы	Тенге								8416925

Всего, сметная стоимость СМР -										**24209150**
Непредвиденные работы и затраты-2%										**484183**
Итого										**24693333**
Итого, в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961										**25925434**
НДС 12%										**3111052**
Итого к оплате с НДС										**29036486**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ресалиев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО "ВИК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Шингисов Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)