Возврат эц

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на июль 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4671762	G001174	№ 196, Доп. Согл. 196/1 Доп. Согл.196/2 Доп. Согл.196/3 Доп. Согл.196/4 Доп. Согл.196/5 Доп. Согл.196/6 Доп. Согл.196/7	22.06.2023г. 04.07.2023г 14.09.2023г. 20.02.2024г. 16.04.2024г. 29.04.2025г. 29.05.2025г 23.07.2025г	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2025г) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	**1 869 247 257**	**619 506 479**	**2 556 970 597**	**582 895 778**	**0**				**74 340 778**	**693 847 257**
Удержание аванса	**368 704 946**									**208 154 177**
Удержание аванса 5%	**93 462 363**									**34 692 363**
в том числе НДС 12%	**200 276 492**									**74 340 778**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 407 079 948**									**451 000 717**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Жаманбаев Д.И.

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа курылыс"

Директор _____ Фиарев Т.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Авторский надзор:
ТОО "Курылыс инвест жоба"

Директор _____ Калкеев Е.Ф.

191170

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Договор: №196 от 22.06.2023г., доп. соглашение №196/1 от 04.07.2023г, доп. соглашение №196/2 от 14.09.2023г. доп. соглашение №196/3 от 20.02.2024г., доп. соглашение от №196/4 16.04.2024г., доп. соглашение от №196/5 29.04.2025г., доп. соглашение от №196/6 29.05.2025г., доп. соглашение от №196/7 23.07.2025г.

Акт приемки выполненных работ на июль 2025 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал.2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.РЗемляные работы					
1	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**7509,6000**		**165,71**	**1244416**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**318482**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**1194327**
		Итого материалов:				**0,40**	**3004**
		Накладные расходы	%	72		30,54	229343
		Сметная прибыль	%	8		15,70	117901
		Сметная стоимость:				**211,95**	**1591660**
2	**412-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**917786,5740**		**-47,00**	**-43135969**
		Сметная прибыль	%	8		-3,76	-3450878
		Сметная стоимость:				**-50,76**	**-46586847**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**7509,6000**		**37,99**	**285290**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**102130**
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**252923**
		Итого материалов:				**0,13**	**977**
		Накладные расходы	%	72		9,79	73519
		Сметная прибыль	%	8		3,82	28687
		Сметная стоимость:				**51,60**	**387496**
4	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**37548,0000**		**63,25**	**2374911**
		Итого оплата труда:				**40,54**	**1522196**
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**1093773**
		Накладные расходы	%	72		29,19	1096026
		Сметная прибыль	%	8		7,40	277855
		Сметная стоимость:				**99,84**	**3748792**
5	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Откосы насыпи,выемки,кюветов,дно кюветов,обочины.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**5788,2000**		**63,25**	**366104**
		Итого оплата труда:				**40,54**	**234653**
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**168610**
		Накладные расходы	%	72		29,19	168958
		Сметная прибыль	%	8		7,40	42833
		Сметная стоимость:				**99,84**	**577894**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**-38865248**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-38865248**
Материалы -			Тенге				**3980**
Всего заработная плата -			Тенге				**2177461**
Транспортные расходы -			Тенге				**-43135969**
Накладные расходы -			Тенге				**1567846**
Сметная прибыль -			Тенге				**-2983602**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-40281004**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1574**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2177461**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				-40281004
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177461
		ОТДЕЛ 2.РДорожная одежда					
6	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**17,1980**		**199204,12**	**3425909**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**217178**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**126244**
		Итого материалов:				**179235,42**	**3082487**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	234552
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	292837
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**3953298**
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**17,1980**		**2772,01**	**47673**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**21432**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**47673**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	23147
		Сметная прибыль	%	8		329,43	5666
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**76485**
8	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6667	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 6 см(10см).Устройство**	**м^2**	**44154,0000**		**2871,23**	**126776289**
		Итого оплата труда:				**161,11**	**7113651**
		Итого эксплуатация машин:				**294,09**	**12985250**
		Итого материалов:				**2470,57**	**109085547**
		Накладные расходы	%	108		174,00	7682796
		Сметная прибыль	%	8		243,62	10756797
		Сметная стоимость:				**3288,85**	**145215882**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**40,1033**		**199204,12**	**7988738**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**506428**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**294383**
		Итого материалов:				**179235,42**	**7187927**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	546942
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	682855
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**9218535**
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**40,1033**		**2772,01**	**111167**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**49977**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**111167**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	53975
		Сметная прибыль	%	8		329,43	13211
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**178354**
11	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	**м^2 покрытия**	**120793,0000**		**2278,72**	**275253425**
		Итого оплата труда:				**62,16**	**7508493**
		Итого эксплуатация машин:				**209,24**	**25274727**
		Итого материалов:				**2039,20**	**246321086**
		Накладные расходы	%	108		67,13	8108834
		Сметная прибыль	%	8		187,67	22669222
		Сметная стоимость:				**2533,52**	**306031481**
12	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**120793,0000**		**511,00**	**61725223**
		Итого оплата труда:				**5,32**	**642619**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**4832**
		Итого материалов:				**505,64**	**61077772**
		Накладные расходы	%	108		5,75	694560
		Сметная прибыль	%	8		41,34	4993583
		Сметная стоимость:				**558,09**	**67413365**
13	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**2091,7600**		**165,71**	**346626**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**88711**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**332673**
		Итого материалов:				**0,40**	**838**
		Накладные расходы	%	72		30,54	63882
		Сметная прибыль	%	8		15,70	32841
		Сметная стоимость:				**211,95**	**443349**
14	**412-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**3660,5800**		**173,00**	**633280**
		Сметная прибыль	%	8		13,84	50662
		Сметная стоимость:				**186,84**	**683942**
15	**1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Присыпные обочины.Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2091,7600**		**300,59**	**628762**
		Итого оплата труда:				**75,83**	**158618**
		Итого эксплуатация машин:				**296,43**	**620060**
		Накладные расходы	%	72		54,60	114210
		Сметная прибыль	%	8		28,42	59448
		Сметная стоимость:				**383,61**	**802420**
16	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**2091,7600**		**141,45**	**295879**
		Итого оплата труда:				**39,68**	**83001**
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**295879**
		Накладные расходы	%	72		28,57	59762
		Сметная прибыль	%	8		13,60	28448
		Сметная стоимость:				**183,62**	**384089**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**2091,7600**		**46,70**	**97685**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**30791**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**97685**
		Накладные расходы	%	72		10,60	22173
		Сметная прибыль	%	8		4,58	9580
		Сметная стоимость:				**61,88**	**129438**
18	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25К=1,2**	**Обочины.Укрепление гравийно-песчаной смесью природной толщиной 10 см(12)**	**$м^2$ покрытия обочин**	**19016,0000**		**695,90**	**13233234**
		Итого оплата труда:				**124,66**	**2370535**
		Итого эксплуатация машин:				**240,96**	**4582095**
		Итого материалов:				**402,40**	**7652038**
		Накладные расходы	%	108		134,63	2560124
		Сметная прибыль	%	8		66,44	1263423
		Сметная стоимость:				**896,97**	**17056781**
19	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2569,0000**		**2510,36**	**6449115**
		Итого оплата труда:				**1047,92**	**2692107**
		Итого эксплуатация машин:				**41,12**	**105637**
		Итого материалов:				**1437,71**	**3693477**
		Накладные расходы	%	108		1131,75	2907466
		Сметная прибыль	%	8		291,37	748530
		Сметная стоимость:				**3933,48**	**10105110**
20	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**138,7260**		**43252,00**	**6000177**
		Сметная прибыль	%	8		3460,16	480014
		Сметная стоимость:				**46712,16**	**6480191**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**503013182**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**503013182**
Материалы -			Тенге				**438101175**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				21483541
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6000177
		Транспортные расходы -	Тенге				633280
		Накладные расходы -	Тенге				23072423
		Сметная прибыль -	Тенге				42087117
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				568172722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12175
		Сметная заработная плата -	Тенге				21483541
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				568172722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12175
		Сметная заработная плата -	Тенге				21483541
		ОТДЕЛ 3.РУстройство тротуаров					
21	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**661,1352**		**3455,56**	**2284592**
		Итого оплата труда:				**515,48**	**340802**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,25**	**853691**
		Итого материалов:				**1972,47**	**1304069**
		Накладные расходы	%	108		556,72	368067
		Сметная прибыль	%	8		320,98	212211
		Сметная стоимость:				**4333,26**	**2864870**
22	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство**	**$м^2$ основания**	**5509,4600**		**521,15**	**2871255**
		Итого оплата труда:				**113,91**	**627582**
		Итого эксплуатация машин:				**173,51**	**955946**
		Итого материалов:				**287,15**	**1582042**
		Накладные расходы	%	108		123,02	677774
		Сметная прибыль	%	8		51,53	283902
		Сметная стоимость:				**695,70**	**3832931**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**8,8200**		**223724,92**	**1973254**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**111380**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**64744**
		Итого материалов:				**203756,22**	**1797130**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	120290
		Сметная прибыль	%	8		18989,06	167484
		Сметная стоимость:				**256352,32**	**2261028**
24	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,8200**		**2772,01**	**24449**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**10992**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**24450**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	11871
		Сметная прибыль	%	8		329,43	2906
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**39225**
25	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см).Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**5509,4600**		**1880,06**	**10358115**
		Итого оплата труда:				**247,91**	**1365850**
		Итого эксплуатация машин:				**4,03**	**22203**
		Итого материалов:				**1629,53**	**8977830**
		Накладные расходы	%	108		267,74	1475103
		Сметная прибыль	%	8		171,82	946635
		Сметная стоимость:				**2319,62**	**12779853**
26	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**$м^2$ покрытия**	**5509,4600**		**1169,03**	**6440724**
		Итого оплата труда:				**158,87**	**875288**
		Итого материалов:				**1010,16**	**5565436**
		Накладные расходы	%	108		171,58	945313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		107,25	590890
		Сметная стоимость:				**1447,86**	**7976927**
27	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2392,0000**		**2103,52**	**5031620**
		Итого оплата труда:				**1047,92**	**2506625**
		Итого эксплуатация машин:				**41,12**	**98359**
		Итого материалов:				**1030,87**	**2465841**
		Накладные расходы	%	108		1131,75	2707146
		Сметная прибыль	%	8		258,82	619097
		Сметная стоимость:				**3494,09**	**8357863**
28	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**47,8400**		**43252,00**	**2069176**
		Сметная прибыль	%	8		3460,16	165534
		Сметная стоимость:				**46712,16**	**2234710**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**31053185**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31053185**
Материалы -			Тенге				**21692347**
Всего заработная плата -			Тенге				**5838519**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2069176**
		Накладные расходы -	Тенге				**6305564**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2988659**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40347408**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3758**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5838519**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**40347408**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3758**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5838519**
ОТДЕЛ 4.РРемонт и наращивание существующих смотровых колодцев на проектную отметку							
29	**1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены круглых сооружений при толщине до 150 мм.Наращивание стен колодцев**	**$м^3$**	**107,8400**		**68970,04**	**7437729**
		Итого оплата труда:				**30594,25**	**3299284**
		Итого эксплуатация машин:				**6911,08**	**745291**
		Итого материалов:				**34099,14**	**3677251**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		27840,77	3002349
		Сметная прибыль	%	8		7744,86	835206
		Сметная стоимость:				**104555,67**	**11275283**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**7437729**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7437729**
Материалы -			Тенге				**3677251**
Всего заработная плата -			Тенге				**3299284**
Накладные расходы -			Тенге				**3002349**
Сметная прибыль -			Тенге				**835206**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11275284**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1939**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3299284**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**11275284**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1939**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3299284**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**502638848**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**23244810**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**50352622**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**9553995**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**471544106**
- перевозка грузов			Тенге				**-42502689**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**33948182**
ИТОГО:			Тенге				**536587030**
Сметная прибыль			Тенге				**42927380**
ИТОГО по смете:			Тенге				**579514410**
		ОТДЕЛ 5. Восстановление оси проезжей части (категория сложности 3)					
1	**СТТАБЛИЦА16 01-0204-30**	**Восстановление оси проезжей части(категория сложности 3)**	**км**	**31,4180**		**66965,00**	**2103906**
		Сметная прибыль	%	8		5357,20	168313
		Сметная стоимость:				**72322,20**	**2272219**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2103906**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2103906
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				2103906
	Сметная прибыль		Тенге				168313
	ИТОГО по смете:		Тенге				2272219
		ОТДЕЛ 6. Прокладка труб вдоль участка трассы КЛ 04/10кВ под укладываемое асфальтовое покрытие					
		Электромонтажные работы					
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	22,0900		233,90	5167
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				88,31	1951
		Накладные расходы	%	72		233,90	5167
		Сметная прибыль	%	8		63,58	1404
		Сметная стоимость:				23,80	526
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	0,6800		321,28	7097
		Итого оплата труда:				2686,84	1827
		Накладные расходы	%	72		1934,52	1315
		Сметная прибыль	%	8		369,71	251
		Сметная стоимость:				4991,07	3394
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3,0360		1167,57	3545
		Итого оплата труда:				1167,57	3545
		Накладные расходы	%	72		840,65	2552
		Сметная прибыль	%	8		160,66	488

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2168,88**	**6585**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**12,1440**		**51,28**	**623**
		Итого оплата труда:				**14,49**	**176**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**623**
		Накладные расходы	%	72		10,43	127
		Сметная прибыль	%	8		4,94	60
		Сметная стоимость:				**66,65**	**810**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**12,1440**		**221,23**	**2687**
		Итого оплата труда:				**160,98**	**1955**
		Итого эксплуатация машин:				**107,45**	**1305**
		Накладные расходы	%	72		115,91	1408
		Сметная прибыль	%	8		26,97	328
		Сметная стоимость:				**364,11**	**4422**
6	**1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**7,5900**		**245,28**	**1862**
		Итого оплата труда:				**92,61**	**703**
		Итого эксплуатация машин:				**245,28**	**1862**
		Накладные расходы	%	72		66,68	506
		Сметная прибыль	%	8		24,96	189
		Сметная стоимость:				**336,92**	**2558**
7	**412-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**132,8250**		**69,00**	**9165**
		Сметная прибыль	%	8		5,52	733
		Сметная стоимость:				**74,52**	**9898**
8	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**7,5900**		**37,99**	**288**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**103**
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**255**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,13**	**1**
		Накладные расходы	%	72		9,79	74
		Сметная прибыль	%	8		3,82	29
		Сметная стоимость:				**51,60**	**391**
9	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**7,5900**		**6752,55**	**51252**
		Итого оплата труда:				**1626,77**	**12347**
		Итого эксплуатация машин:				**1383,93**	**10504**
		Итого материалов:				**4291,35**	**32572**
		Накладные расходы	%	93		1512,90	11483
		Сметная прибыль	%	8		661,24	5019
		Сметная стоимость:				**8926,69**	**67754**
10	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1420**		**205118,16**	**29127**
		Итого оплата труда:				**196552,72**	**27910**
		Итого материалов:				**8565,44**	**1217**
		Накладные расходы	%	76		149380,07	21212
		Сметная прибыль	%	8		28359,86	4027
		Сметная стоимость:				**382858,09**	**54366**
11	**241-207-1105 РСНБ РК 2022**	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**142,0000**		**1731,00**	**245802**
		Сметная прибыль	%	8		138,48	19664
		Сметная стоимость:				**1869,48**	**265466**
12	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Трос масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м**	**183,0000**		**404,99**	**74113**
		Итого оплата труда:				**239,67**	**43859**
		Итого эксплуатация машин:				**169,60**	**31037**
		Итого материалов:				**57,30**	**10486**
		Накладные расходы	%	72		172,56	31578
		Сметная прибыль	%	8		46,20	8455
		Сметная стоимость:				**623,75**	**114146**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	214-211-0108 РСНБ РК 2022	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.,без покрытия,из проволоки марки В,маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм**	**10 м**	**18,3000**		**2160,00**	**39528**
		Сметная прибыль	%	8		172,80	3162
		Сметная стоимость:				**2332,80**	**42690**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**464986**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**75462**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**50753**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**18914**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**329604**
		- перевозка грузов	Тенге				**9165**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**71659**
	ИТОГО:		Тенге				**536645**
	Сметная прибыль		Тенге				**42931**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**579576**

ОТДЕЛ 7. Перенос надземного стального газопровода массив Бурыл по ул.Касымбекова

РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления

Опоры под газопровод

1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**4,2000**		**3526,43**	**14811**
		Итого оплата труда:				**3526,43**	**14811**
		Накладные расходы	%	72		2539,03	10664
		Сметная прибыль	%	8		485,24	2038
		Сметная стоимость:				**6550,70**	**27513**
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Бетонирование стоек бетон В-15.Устройство**	**$м^3$**	**1,4700**		**28920,45**	**42513**
		Итого оплата труда:				**7733,85**	**11369**
		Итого эксплуатация машин:				**1541,60**	**2266**
		Итого материалов:				**20004,94**	**29407**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**38834,91**	**57087**
3	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.(опора под газопровод) Установка**	**т**	**0,0848**		**102355,97**	**8684**
		Итого оплата труда:				**85646,36**	**7267**
		Итого эксплуатация машин:				**23981,18**	**2035**
		Итого материалов:				**1952,99**	**165**
		Накладные расходы	%	91		77938,19	6612
		Сметная прибыль	%	8		14423,53	1224
		Сметная стоимость:				**194717,69**	**16520**
4	**222-509-1001 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0064**		**959622,00**	**6180**
		Сметная прибыль	%	8		76769,76	494
		Сметная стоимость:				**1036391,76**	**6674**
5	**241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**19,6000**		**1801,00**	**35300**
		Сметная прибыль	%	8		144,08	2824
		Сметная стоимость:				**1945,08**	**38124**
6	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0222**		**619395,89**	**13751**
		Итого оплата труда:				**532727,82**	**11827**
		Итого эксплуатация машин:				**92428,17**	**2052**
		Итого материалов:				**28092,20**	**624**
		Накладные расходы	%	99		527400,54	11708
		Сметная прибыль	%	8		91743,71	2037
		Сметная стоимость:				**1238540,14**	**27496**
7	**241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**22,2888**		**1801,00**	**40142**
		Сметная прибыль	%	8		144,08	3211
		Сметная стоимость:				**1945,08**	**43353**
8	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Отводы и заглушки стальные.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0051**		**1346077,03**	**6865**
		Итого оплата труда:				**873728,93**	**4456**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**649469,17**	**3312**
		Итого материалов:				**24728,13**	**126**
		Накладные расходы	%	99		864991,64	4411
		Сметная прибыль	%	8		176885,49	902
		Сметная стоимость:				**2387954,16**	**12179**
9	**241-112-0124 РСНБ РК 2022**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**4,0000**		**600,00**	**2400**
		Сметная прибыль	%	8		48,00	192
		Сметная стоимость:				**648,00**	**2592**
10	**241-117-0201 РСНБ РК 2022**	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2,0000**		**2225,00**	**4450**
		Сметная прибыль	%	8		178,00	356
		Сметная стоимость:				**2403,00**	**4806**
11	**1339-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Трубопровод,диаметр 50 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	**стык**	**1,0000**		**1112,31**	**1112**
		Итого оплата труда:				**1028,46**	**1028**
		Итого эксплуатация машин:				**25,96**	**26**
		Итого материалов:				**57,89**	**58**
		Накладные расходы	%	61		627,36	627
		Сметная прибыль	%	8		139,17	139
		Сметная стоимость:				**1878,84**	**1879**
12	**1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Трубопроводы,диаметр до 60 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**1,0000**		**212,80**	**213**
		Итого оплата труда:				**212,80**	**213**
		Накладные расходы	%	61		129,81	130
		Сметная прибыль	%	8		27,41	27
		Сметная стоимость:				**370,02**	**370**
13	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Газопроводы.Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**22,2000**		**733,29**	**16279**
		Итого оплата труда:				**715,66**	**15888**
		Итого материалов:				**17,63**	**391**
		Накладные расходы	%	98		701,35	15570

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		114,77	2548
		Сметная стоимость:				**1549,41**	**34397**
14	**1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**2,0000**		**13866,64**	**27733**
		Итого оплата труда:				**9824,84**	**19650**
		Итого эксплуатация машин:				**2131,68**	**4263**
		Итого материалов:				**1910,12**	**3820**
		Накладные расходы	%	99		9726,59	19453
		Сметная прибыль	%	8		1887,46	3775
		Сметная стоимость:				**25480,69**	**50961**
15	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**9,2000**		**721,61**	**6639**
		Итого оплата труда:				**577,30**	**5311**
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**13**
		Итого материалов:				**143,58**	**1321**
		Накладные расходы	%	80		461,84	4249
		Сметная прибыль	%	8		94,68	871
		Сметная стоимость:				**1278,13**	**11759**
16	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубка контрольная.Устройство**	**шт.**	**4,0000**		**10427,62**	**41710**
		Итого оплата труда:				**5826,01**	**23304**
		Итого эксплуатация машин:				**2997,36**	**11989**
		Итого материалов:				**2660,03**	**10640**
		Накладные расходы	%	99		5767,75	23071
		Сметная прибыль	%	8		1295,63	5183
		Сметная стоимость:				**17491,00**	**69964**
17	**241-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**6,4000**		**352,00**	**2253**
		Сметная прибыль	%	8		28,16	180
		Сметная стоимость:				**380,16**	**2433**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**7,2000**		**1157,06**	**8331**
		Итого оплата труда:				**379,08**	**2729**
		Итого эксплуатация машин:				**26,16**	**188**
		Итого материалов:				**755,42**	**5440**
		Накладные расходы	%	93		352,54	2538
		Сметная прибыль	%	8		120,77	870
		Сметная стоимость:				**1630,37**	**11739**
19	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,0800**		**6752,55**	**540**
		Итого оплата труда:				**1626,77**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**1383,93**	**111**
		Итого материалов:				**4291,35**	**343**
		Накладные расходы	%	93		1512,90	121
		Сметная прибыль	%	8		661,24	53
		Сметная стоимость:				**8926,69**	**714**
20	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубка контрольная.Устройство**	**шт.**	**4,0000**		**10427,62**	**41710**
		Итого оплата труда:				**5826,01**	**23304**
		Итого эксплуатация машин:				**2997,36**	**11989**
		Итого материалов:				**2660,03**	**10640**
		Накладные расходы	%	99		5767,75	23071
		Сметная прибыль	%	8		1295,63	5183
		Сметная стоимость:				**17491,00**	**69964**
21	**241-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**6,4000**		**352,00**	**2253**
		Сметная прибыль	%	8		28,16	180
		Сметная стоимость:				**380,16**	**2433**
22	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**7,2000**		**1157,06**	**8331**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**379,08**	**2729**
		Итого эксплуатация машин:				**26,16**	**188**
		Итого материалов:				**755,42**	**5440**
		Накладные расходы	%	93		352,54	2538
		Сметная прибыль	%	8		120,77	870
		Сметная стоимость:				**1630,37**	**11739**
23	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,0800**		**6752,55**	**540**
		Итого оплата труда:				**1626,77**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**1383,93**	**111**
		Итого материалов:				**4291,35**	**343**
		Накладные расходы	%	93		1512,90	121
		Сметная прибыль	%	8		661,24	53
		Сметная стоимость:				**8926,69**	**714**
24	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**4,9000**		**241,16**	**1182**
		Итого оплата труда:				**59,85**	**293**
		Итого эксплуатация машин:				**241,16**	**1181**
		Накладные расходы	%	72		43,09	211
		Сметная прибыль	%	8		22,74	111
		Сметная стоимость:				**306,99**	**1505**
25	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**3,6000**		**51,28**	**185**
		Итого оплата труда:				**14,49**	**52**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**184**
		Накладные расходы	%	72		10,43	38
		Сметная прибыль	%	8		4,94	18
		Сметная стоимость:				**66,65**	**240**
26	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**3,6000**		**221,23**	**796**
		Итого оплата труда:				**160,98**	**580**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**107,45**	**387**
		Накладные расходы	%	72		115,91	417
		Сметная прибыль	%	8		26,97	97
		Сметная стоимость:				**364,11**	**1310**
27	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**7,0000**		**521,15**	**3648**
		Итого оплата труда:				**113,91**	**797**
		Итого эксплуатация машин:				**173,51**	**1215**
		Итого материалов:				**287,15**	**2010**
		Накладные расходы	%	108		123,02	861
		Сметная прибыль	%	8		51,53	361
		Сметная стоимость:				**695,70**	**4870**
28	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,6**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0173**		**354782,21**	**6138**
		Итого оплата труда:				**319636,69**	**5529**
		Итого эксплуатация машин:				**55456,90**	**959**
		Накладные расходы	%	99		316440,32	5474
		Сметная прибыль	%	8		53697,80	929
		Сметная стоимость:				**724920,33**	**12541**
29	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,6**	**Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.(опора под газопровод) Демонтаж**	**т**	**0,0320**		**60241,79**	**1928**
		Итого оплата труда:				**51387,82**	**1644**
		Итого эксплуатация машин:				**14388,71**	**460**
		Накладные расходы	%	91		46762,92	1496
		Сметная прибыль	%	8		8560,38	274
		Сметная стоимость:				**115565,09**	**3698**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**346617**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1325**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				58
		Всего заработная плата -	Тенге				1241
		Накладные расходы -	Тенге				757
		Сметная прибыль -	Тенге				166
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2248
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				329013
		Материалы -	Тенге				70318
		Всего заработная плата -	Тенге				135912
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				92978
		Накладные расходы -	Тенге				127400
		Сметная прибыль -	Тенге				36515
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				492928
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80
		Сметная заработная плата -	Тенге				135912
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				16279
		Материалы -	Тенге				391
		Всего заработная плата -	Тенге				15888
		Накладные расходы -	Тенге				15570
		Сметная прибыль -	Тенге				2548
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				34397
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				15888
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				529573
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89
		Сметная заработная плата -	Тенге				153041
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				346617
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				139939
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				42929
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13102
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				163745
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				143727
	ИТОГО:		Тенге				490344
	Сметная прибыль		Тенге				39229

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**529573**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**580623559**
	Прочие затраты:						**2272219**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		Тенге				**7548106**
	ИТОГО:		Тенге				**588171665**
	Дополнительные затраты 0,36%:		Тенге				**2117418**
	ИТОГО:		Тенге				**590289083**
	Непредвиденные работы и затраты-2%:		Тенге				**11805782**
	ИТОГО:		Тенге				**604367084**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079:		Тенге				**652112084**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:		Тенге				**78253450**
	ИТОГО:		Тенге				**730365534**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95:		Тенге				**693 847 257**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель Жаманбаев Д.И._____

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев М.М._____

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Эксперт Касимбеков К.М._____

Авторский надзор: ТОО "Курылыс инвест жоба"
ГИП Ли С.А._____