Заказчик : **ГУ "Управление Строительство Атырауской области"**
(наименование)

Подрядчик : **ТОО "Атырау-РемСтройМонтаж"**
(наименование)

Стройка : **Строительство Физкультурно-Оздоровительного Комплекса в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области**
(наименование)

Объект : **Здания**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Март 2017 (месяц, год) на Металлоконструкция**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КМ								
			ФЕРМЫ								
1	1	Е0109-22-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм / неокрашенные, поставляемые в пакетах/**		44,7008	9634,94	4795,68	430 689,53	214 370,73	208 838,87	690 690,67
				тн		3823,88	1367,15	170 930,50	61 112,70	90,00	
2	2	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**		44,7008	1333,50	312,12	59 608,52	13 952,01	27 336,77	93 900,91
				тн		679,50		30 374,19		90,00	
			СВЯЗИ								
3	3	Е0109-24-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков/ неокрашенные, поставляемые в пакетах/**		1,23248	14137,67	4022,39	17 424,40	4 957,52	11 574,35	31 318,64
				тн		9362,70	1071,86	11 539,34	1 321,05	90,00	
4	4	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**		1,23248	1333,50	312,12	1 643,51	384,68	753,72	2 589,01
				тн		679,50		837,47		90,00	
5	5	С12021-41	**Стоимость металлоконструкции**		45,93328	147100,00		6 756 785,49			7 297 328,33
				тн							
			ПРОГОНЫ								
6	6	Е0109-17-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж металлоконструкции прогонов**		9,44177	5098,68	2020,02	48 140,56	19 072,56	24 159,59	78 084,17
				тн		2340,68	502,43	22 100,16	4 743,83	90,00	
7	7	С12021-120	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**		9,44177	101700,00		960 228,01			1 037 046,25
				тн							
			КОЛОННА								
8	8	Е0109-17-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж металлоконструкции колонн/ неокрашенные, поставляемые в пакетах/**		0,86797	4694,24	2285,57	4 074,46	1 983,81	1 752,97	6 293,62
				тн		1626,89	617,13	1 412,09	535,65	90,00	
9	9	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**		0,86797	1333,50	312,12	1 157,44	270,91	530,81	1 823,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
				тн		679,50		589,79	0,00	90,00	
10	10	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**		0,86797	105100,00		91 223,65			98 521,54
				тн							
			ПОКРАСКА								
11	11	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**		2249,7208	21,80	0,05	49 043,91	112,49	11 804,29	65 716,05
				м2		5,81	0,02	13 070,88	44,99	90,00	
12	12	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**		2249,7208	20,36	0,02	45 804,32	44,99	8 422,95	58 565,45
				м2		4,16		9 358,84	0,00	90,00	
			ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ								
13	13	Е0109-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**		648	226,98	120,75	147 083,04	78 246,00	56 162,16	219 504,82
				м2		66,60	29,70	43 156,80	19 245,60	90,00	
14	14	С12023-26 Изм. и доп.вып.10 СН РК	**Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150мм**		648	4010,00		2 598 480,00			2 806 358,40
				м2							
			Итого по разделу "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КМ"								12 487 741,18
			ИТОГО по акту								12 487 741,18
			Временные здания и сооружения 1,8%								*224 779,34*
			Итого с временными зданиями и сооружениями								*12 712 520,52*
			Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,5.0,9%								*171 619,03*
			Затраты на выслугу лет, 1%								*127 125,21*
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%								*50 850,08*
			Итого с дополнительными затратами								*13 062 114,83*
			Налоги, сборы, обязательные платежи-2%								*261 242,30*
			Итого с налоги, сборы, обязательные платежами								*13 323 357,13*
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								*1 598 802,86*
			Всего с НДС								*14 922 159,99*

Принял

Заказчик
ГУ «Управление строительство
Атырауской области»

Аманов М.Х.

Сдал

Генподярчик

ТОО «Атырау-РемСтройМонтаж»

Шарипов Ж.Г.