Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«31» июля 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Атырау-РемСтройМонтаж»
г.Атырау,пос.Жумыскер, мкр.Оркен, улица 43, дом121
наименование организации, юридический адрес
в лице Шарипова Жанибека Газизовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской обасти», в лице руководителя Аманова Малика Хайдаровича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «АтырауПромВентиляция», ТОО «ИнКур»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АтырауСтройПроект»
объект №50
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиалом РГП Госэкспертиза по Атырауской области №05-0404/14 от 10.10.2014 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Здание ФОКа			
Число этажей	этаж	2	2
Площадь застройки	$м^2$	655,8	655,8
Объем здания	$м^3$	6558	6558
Общая площадь	$м^2$	744,8	744,8
Число помещений, комнат		14	14
Котельная (контейнер)			
Число этажей	этаж	1	1
Площадь застройки	$м^2$	16,1	16,1
Объем здания	$м^3$	48	48
Общая площадь	$м^2$	14,4	14,4
Число помещений, комнат		1	1

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 36,0 х 18,0 м. В осях «1-2» здание 2-х этажное. Высота первого этажа 3,3 м, второго этажа – 4,8м, до низа несущей конструкции. В осях «2-7» здание одноэтажное. Высота спортивного зала – 8,1м, до низа несущей конструкции. Здание имеет два входа.

Фундаменты под колонны сборные ж/б, под стены монолитные ж/б (бетон кл.В15), несущий каркас – металлический, наружные стены – «сэндвич» панели, перегородки из ракушеблока, гипсокартон и кирпичные. Перекрытие – монолитное ж/б (бетон кл.В25), покрытие в спортзале – металлические прогоны по металлическим рамам, кровля из «сэндвич» панели.

Площадь территории 0,6 га, автопарковки 0,024га, площадь застройки 0,098 га, площадь озеленения 0,133 га, площадь внутриплощадочных дорог 0,286 га. Территория ограждена металлическим решетчатым забором высотой 1,7 м, протяженностью 280 м и двумя воротами с калиткой, а спортплощадки

ограждены сетчатым металлическим забором высотой 4м, на металлическом каркасе из уголка.

На территории, кроме здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположены: котельная, два пожарных резервуаров по 50м3, две емкости для чистой воды по 25м3, выгреб (септик) V=10 м3, мусоросборник, уборная на 2 очков, минифутбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт. На территории ФОКа предусмотрены малые архитектурные формы: скамья, ворота, судейские вышки, стойки баскетбольные, волейбольные, теннисные. На участках свободных от застройки и инженерных сетей производится посадка зеленых насаждений: деревьев, живой изгородей, газона, цветников.

Конструктивная часть, противопожарные мероприятия, внутренние сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарной сигнализации, телефонизации, газоснабжения соответствуют проекту.

Наружные инженерные сети запроектированы в надземном и подземном исполнении с учетом взаимной увязки их с существующими точками подключения по соответствующим сетям, а также с проектируемыми коммуникациями.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 26 августа 2016 года;
месяц, год
окончание работ 31 июля 2017 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 11;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 11.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
Жылыойского РЭС
АО «Атырау-Жарык» _____ Мендияров М.Т.

Директор
ТОО «ЖылыойГаз» _____ Ермекова Ж.К.

Директор
Жылыойского РПУТ
АО «Казахтелеком»
Атырауской области _____ Даулетбаев Е.С.

Директор
ТОО «Жылыой тазалык» _____ Абдрахманов Б.К.

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию.
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Атырау-РемСтройМонтаж» _____ Шарипов Ж.Г.