Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Июль 2024 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
231040021547	030440007859			№240015	12.04.2024 г.			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области	95 215 665,18	95 215 665,18	85 013 987				10 201 678,41	95 215 665,18
Аванс 30%							3 060 503,52	28 564 699,55
ИТОГО	95 215 665,18	95 215 665,18	85 013 987				7 141 174,89	66 650 965,63

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2450015** от **12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **1-1 Демонтажные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Архитектурно-конструктивные решения									
1	1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	64	3807,79 3609,34	198,45 98,64	243699,00 230998,00	12701,00 6313,00		170864,00 33165,00	447728,00
2	2	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	2552,25 2456,17	96,08 50,59	91881,00 88422,00	3459,00 1821,00		64975,00 12549,00	169405,00
3	3	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка /витражей/	$м^2$	106,176	2006,36 1740,45	265,91 164,01	213027,20 184794,40	28232,80 17413,60		169855,20 30630,40	413512,80
4	4	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	74,63	3333,13 2312,64	1020,49 514,49	248751,00 172592,00	76159,00 38396,00		151912,00 32053,00	432716,00
5	5	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	59,704	1501,65 1453,10	48,55 29,95	89654,40 86756,00	2898,40 1788,00		63752,00 12272,80	165679,20
6	6	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	232,184	248,20 248,20	0,00 0,00	57628,00 57628,00	0,00 0,00		41491,20 7928,80	107048,00
7	7	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	232,184	613,81 584,81	29,00 17,89	142516,80 135783,20	6732,80 4153,60		100753,60 19461,60	262732,00
8	8	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	40,592	447,31 447,31	0,00 0,00	18157,60 18157,60	0,00 0,00		13072,80 2498,40	33728,80
9	9	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	118	248,55 248,55	0,00 0,00	29328,80 29328,80	0,00 0,00		21117,60 4036,00	54482,40
10	10	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	162,552	65,61 65,61	0,00 0,00	10664,80 10664,80	0,00 0,00		7679,20 1468,00	19812,00
11	11	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	363,936	3333,13 2312,64	1020,49 514,49	1213045,60 841652,80	371393,60 187241,60		740802,40 156307,20	2110155,20
12	12	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	363,936	1501,65 1453,10	48,55 29,95	546504,80 528835,20	17669,60 10900,00		388611,20 74810,40	1009926,40
13	13	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги		601,984	248,20	0,00	149412,80	0,00		107574,40	277544,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		248,20	0,00	149412,80	0,00		20557,60	
14	14	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	601,984	613,81 584,81	29,00 17,89	369504,00 352046,40	17457,60 10769,60		261224,80 50458,40	681187,20
15	15	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной. перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	66,94	447,31 447,31	0,00 0,00	29943,00 29943,00	0,00 0,00		21559,00 4120,00	55622,00
16	16	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	257,352	248,55 248,55	0,00 0,00	63964,80 63964,80	0,00 0,00		46056,00 8801,60	118822,40
17	17	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	215,488	65,61 65,61	0,00 0,00	14138,40 14138,40	0,00 0,00		10180,00 1945,60	26264,00
18	18	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	352,712	3333,13 2312,64	1020,49 514,49	1175635,20 815696,00	359938,40 181466,40		717956,00 151486,40	2045077,60
19	19	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	352,712	1501,65 1453,10	48,55 29,95	529649,60 512525,60	17124,80 10564,00		376625,60 72503,20	978778,40
20	20	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	149,68	248,20 248,20	0,00 0,00	37150,40 37150,40	0,00 0,00		26748,00 5111,20	69009,60
21	21	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	149,68	613,81 584,81	29,00 17,89	91875,20 87534,40	4340,80 2677,60		64952,00 12546,40	169373,60
22	22	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной. перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	42,63	447,31 447,31	0,00 0,00	19069,00 19069,00	0,00 0,00		13729,00 2624,00	35422,00
23	23	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	218,392	248,55 248,55	0,00 0,00	54281,60 54281,60	0,00 0,00		39083,20 7468,80	100833,60
24	24	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	146,96	65,61 65,61	0,00 0,00	9642,40 9642,40	0,00 0,00		6942,40 1327,20	17912,00
25	25	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	3865,456	404,68 404,68	0,00 0,00	1564272,80 1564272,80	0,00 0,00		1313984,80 230265,60	3108523,20
26	26	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	1892,736	388,14 388,14	0,00 0,00	734646,40 734646,40	0,00 0,00		528944,00 101091,20	1364681,60
27	27	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1292,688	182,67 182,59	0,08 0,00	236135,20 236032,00	103,20 0,00		169936,80 32485,60	438557,60
28	28	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1292,688	309,38 273,99	35,39 11,43	399932,00 354183,20	45748,00 14775,20		265647,20 53245,60	718824,80
29	29	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	1292,688	447,35 425,04	22,31 7,21	578284,00 549444,00	28839,20 9320,00		402310,40 78453,60	1059048,00
30	30	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	1292,688	142,41 121,64	20,77 6,71	184092,00 157242,40	26848,80 8673,60		119457,60 24289,60	327839,20
31	31	1146-0601-0902 *РСНБ РК 2022*	Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения /КОТЕЛЬНАЯ/	$м^3$ строительного объема, включая подвал	89,33	2948,81 489,48	2459,33 639,73	263417,00 43725,00	219692,00 57147,00		84733,00 27852,00	376002,00
32	32	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	60,528	1163,00		70394,40			5631,20	76025,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	1210,56	56,00		67791,20				73214,40
											5423,20	
			Итого по разделу 1: Архитектурно-конструктивные решения					**9548090,40**	**1239339,00**	**0,00**	**6512530,40**	**17345489,40**
								8170563,40	**563420,20**	**0,00**	**1284868,60**	
			Раздел 2: Электротехническая часть									
34	34	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	100	3977,32	1,90	397732,20	189,83		242500,85	691451,69
						3975,42	0,00	397542,37	0,00		51218,64	
35	35	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	6829,2	168,13	0,34	1148193,00	2321,10		826059,60	2132211,60
						167,79	0,21	1145871,90	1433,70		157959,00	
36	36	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	159	101,64	0,00	16161,00	0,00		11636,00	30021,00
						101,64	0,00	16161,00	0,00		2224,00	
37	37	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	90	332,10	2,70	29889,00	243,00		21452,00	55449,00
						329,40	1,66	29646,00	149,00		4108,00	
			Итого по разделу 2: Электротехническая часть					**1591975,20**	**2753,93**	**0,00**	**1101648,45**	**2909133,29**
								1589221,27	**1582,70**	**0,00**	**215509,64**	
			Раздел 3: Водопровод и канализация									
38	38	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	5	1588,20	14,42	7941,00	72,00	327,00	5450,00	14462,00
						1508,34	5,41	7542,00	27,00		1071,00	
39	39	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	128	1245,11	10,69	159374,40	1368,00	7304,00	108832,00	289663,20
						1177,36	3,54	150702,40	452,80		21456,80	
40	40	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Демонтаж	м трубопровода	198,4	2054,03	14,12	407519,20	2801,60		396651,20	868503,20
						2039,91	0,14	404718,40	28,00		64332,80	
41	41	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Демонтаж	м трубопровода	10	2219,03	17,05	22190,00	170,00		21582,00	47274,00
						2201,98	0,24	22020,00	2,00		3502,00	
42	42	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Демонтаж	м трубопровода	22	2422,89	20,23	53304,00	445,00		51810,00	113523,00
						2402,66	0,38	52859,00	8,00		8409,00	
43	43	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Демонтаж	м трубопровода	22	2679,24	24,03	58943,00	529,00		57259,00	125498,00
						2655,21	0,57	58415,00	13,00		9296,00	
44	44	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	7	1913,11	157,92	13392,00	1106,00		12442,00	27901,00
						1755,19	58,51	12286,00	410,00		2067,00	
45	45	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	1337,47	9,78	6687,00	49,00		4801,00	12407,00
						1327,69	6,03	6638,00	30,00		919,00	
46	46	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	1075,67	8,77	6454,00	52,00		4632,00	11973,00
						1066,90	5,41	6401,00	32,00		887,00	
47	47	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Ванна. Демонтаж	прибор	4	6182,26	88,68	24729,00	355,00		17707,00	45831,00
						6093,58	54,70	24374,00	219,00		3395,00	
48	48	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12	1752,24	10,79	21027,00	130,00		15104,00	39021,00
						1741,45	6,66	20897,00	80,00		2890,00	
49	49	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонтаж		65	1138,87	4,35	74027,00	282,00		72366,00	158105,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1134,52	1,53	73744,00	99,00		11712,00	
50	50	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка		50	1184,93	1,79	59247,00	90,00		58007,00	126634,00
				м трубопровода		1183,14	0,67	59157,00	34,00		9380,00	
			Итого по разделу 3: Водопровод и канализация					914834,60	7449,60	7631,00	826643,20	1880795,40
								899753,80	1434,80	0,00	139317,60	
			Раздел 4: Наружные сети водопровода и канализации									
51	51	1122-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм.Демонтаж		0,05	580278,08	16115,67	29014,00	805,00		28262,00	61858,00
				км трубопровода		564162,41	6784,46	28208,00	339,00		4582,00	
52	52	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж		0,04	397865,93	169400,96	15915,00	6776,00		11490,00	29597,00
				км трубопровода		228464,97	61677,18	9139,00	2467,00		2192,00	
53	53	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Демонтаж		4,32	20953,31	9246,84	90518,00	39947,00		68370,00	171599,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		11706,47	4279,78	50572,00	18489,00		12711,00	
			Итого по разделу 4: Наружные сети водопровода и канализации					135447,00	47529,00	0,00	108122,00	263054,00
								87919,00	21295,00	0,00	19485,00	
			Раздел 5: Отопление									
54	54	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		75	2026,25	75,53	151969,00	5665,00		107855,00	280610,00
				шт.		1950,72	46,59	146304,00	3494,00		20786,00	
55	55	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		95	1245,11	10,69	118285,00	1015,00	5421,00	80774,00	214984,00
				м трубопроводов		1177,36	3,54	111849,00	336,00		15925,00	
56	56	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		967	723,83	6,24	699944,00	6034,00	32037,00	477998,00	1272176,00
				м трубопроводов		684,46	2,08	661873,00	2011,00		94234,00	
57	57	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		46	1588,20	14,42	73057,00	663,00	3010,00	50135,00	133048,00
				м трубопроводов		1508,34	5,41	69384,00	249,00		9856,00	
			Итого по разделу 5: Отопление					1043255,00	13377,00	40468,00	716762,00	1900818,00
								989410,00	6090,00	0,00	140801,00	
			Раздел 6: Демонтажные работы по благоустройству									
58	58	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		46,5	5093,18	2032,27	236833,00	94501,00		135290,00	401893,00
				$м^3$		3060,91	980,00	142332,00	45570,00		29770,00	
59	59	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную		765	264,71	29,38	202503,00	22476,00		137432,00	367131,00
				$м^2$		235,33	14,18	180027,00	10848,00		27196,00	
60	60	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***		4,2	88639,63	26992,79	372286,00	113369,00	44649,00	179886,00	596346,00
				т конструкций		51016,20	11056,26	214268,00	46436,00		44174,00	
61	61	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***		0,3	170086,23	85181,74	51026,00	25555,00	5512,00	17551,00	74063,00
				т конструкций		66531,46	18256,15	19959,00	5477,00		5486,00	
62	62	1101-0207-0501 *РСНБ РК 2022*	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м		22	394,08	297,46	8670,00	6544,00		3505,00	13149,00
				дерево		96,62	124,63	2126,00	2742,00		974,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Демонтаж. Строительные работы	подстанция	1	15566,53	10281,44	15567,00	10281,00		8299,00	25775,00
						5285,09	5088,27	5285,00	5088,00		1909,00	
			Итого по разделу 6: Демонтажные работы по благоустройству					886885,00	272726,00	50161,00	481963,00	1478357,00
								563997,00	116161,00	0,00	109509,00	
			ИТОГО по акту					14120487,20	1583174,53	98260,00	9747669,05	25777647,09
								12300864,47	709983,70	0,00	1909490,84	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Кровля									
1	54	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1639,224	2002,05	49,67	3281808,60	81420,30	2484047,70	673835,40	4272096,60
						437,00	9,81	716340,60	16081,20		316452,60	
2	55	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1105,551	2428,84	104,76	2685206,70	115817,40	1292245,20	1204442,10	4200817,50
						1155,21	28,97	1277143,20	32027,40		311168,70	
3	56	234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	136,646104	25157,00		3437605,80		3437605,80		3712614,30
											275008,50	
4	57	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 /25/мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1228,39	1179,19	224,37	1448505,00	275614,00	564138,00	629427,00	2244170,00
						495,57	61,39	608753,00	75411,00		166238,00	
5	58	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1228,39	263,18	33,29	323288,00	40893,00	259817,00	31496,00	383172,00
						18,38	9,49	22578,00	11657,00		28388,00	
6	59	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,351229	33090,71	2990,28	44713,00	4041,00	239,00	38540,00	89913,00
						29923,75	1419,34	40434,00	1918,00		6660,00	
7	60	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,351229	405165,00		547471,00		547471,00		591269,00
											43798,00	
8	61	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	43,4728	2002,05	49,67	87034,40	2159,20	65877,60	17870,40	113297,60
						437,00	9,81	18997,60	426,40		8392,80	
9	62	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	19,35888	222018,58	2340,30	4298031,20	45305,60	3227560,80	942496,00	5659769,60
						52955,77	1139,19	1025164,00	22053,60		419242,40	
10	63	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	19,35888	13615,93	90,51	263588,80	1752,00	169669,60	83706,40	375079,20
						4760,98	43,40	92167,20	840,00		27784,00	
11	64	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	7,262	264944,14	1633,38	1924024,00	11862,00	1533373,00	345441,00	2451022,00
						52160,50	693,18	378790,00	5034,00		181557,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	65	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок. балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	17,262	13427,07 1937,52	125,75 60,58	231778,00 33445,00	2171,00 1046,00	196162,00	31042,00 21026,00	283846,00
13	66	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,27	193566,02 40175,22	2829,86 1342,50	632961,00 131373,00	9254,00 4390,00	492334,00	122187,00 60412,00	815560,00
14	67	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок. балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,27	13427,07 1937,52	125,75 60,58	43907,00 6336,00	411,00 198,00	37160,00	5880,00 3983,00	53770,00
15	68	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1454,274	7809,64 2445,57	42,90 10,18	11357356,50 3556529,10	62388,00 14804,10	7738439,40	3285626,40 1171431,90	15814414,80
16	69	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	14,9	165331,00		2463432,00		2463432,00	197075,00	2660507,00
17	70	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1454,274	470,18 73,44	5,83 2,81	683770,50 106802,10	8478,90 4086,90	568490,40	99792,00 62679,60	846242,10
18	71	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,494433	1259545,56 133909,34	13405,94 3259,34	622761,00 66209,00	6629,00 1612,00	549923,00	80028,00 56223,00	759012,00
19	72	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	172,2	1490,00		256578,00		256578,00	20526,00	277104,00
20	74	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,352	139715,00		49180,00		49180,00	3934,00	53114,00
21	75	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	161672,00		32334,00		32334,00	2587,00	34921,00
22	77	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,4	4921,00		90546,00		90546,00	7244,00	97790,00
			Итого по разделу 3: Кровля					**34805880,50**	**668196,40**	**26056623,50**	**7591809,70**	**45789501,70**
								8081061,80	**191585,60**	**0,00**	**3391811,50**	
			Раздел 4: Отделочные работы (внутреннее)									
23	85	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	83,102	1541,34 1112,34	8,63 3,50	128088,40 92437,60	717,20 290,80	34933,60	74182,60 16181,60	218452,60
24	86	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	83,102	926,76 657,99	6,49 3,30	77015,60 54680,20	539,20 274,20	21796,00	43963,40 9678,00	130657,00
25	87	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	153,076	1081,17 652,17	8,63 3,50	165501,20 99831,60	1321,00 535,80	64348,60	80294,40 19664,20	265459,80
26	88	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		110,792	839,67	6,49	93028,80	719,00	27540,60	52107,60	156747,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		584,60	3,30	64769,00	365,60		11611,00	
27	107	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	346,818082	6421,00		2226918,90		2226918,90		2405072,42
											178153,51	
			Итого по разделу 4:					5432101,00	3296,40	5117085,80	250548,00	3176389,22
								311718,40	1466,40	0,00	454612,30	
			ИТОГО по акту					40237981,50	671492,80	31173709,30	7842357,70	48965890,92
								8392780,20	193052,00	0,00	3846423,80	

Электрооборудование и электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	43	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32857	480684,00		157938,50		157938,50		170573,50
											12635,00	
2	44	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,01545	641957,00		9918,00		9918,00		10711,50
											793,50	
3	45	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,15553	800694,00		124532,00		124532,00		134494,50
											9962,50	
4	46	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,0103	759910,00		7827,00		7827,00		8453,00
											626,00	
5	47	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,030385	1242344,00		37748,50		37748,50		40768,50
											3020,00	
6	48	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,009785	1795489,00		17569,00		17569,00		18974,50
											1405,50	
7	49	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,077765	3026886,00		235386,00		235386,00		254217,00
											18831,00	
8	50	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,080855	641957,00		51905,50		51905,50		56058,00
											4152,50	
9	52	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	400,465	55,00		22025,50		22025,50		23787,50
											1762,00	
10	55	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	9,595	65,00		623,50		623,50		673,50
											50,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	57	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	76,255	99,00		7549,00		7549,00	604,00	8153,00
12	63	243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,0309	142158,00		4392,50		4392,50	351,50	4744,00
13	65	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30,3	46,00		1394,00		1394,00	111,50	1505,50
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					**678809,00**	**0,00**	**678809,00**	**0,00**	**733114,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**54305,00**	
			Раздел 2: Электроосвещение									
14	106	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	46	27656,00		1272176,00		1272176,00	101774,00	1373950,00
15	107	247-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	36	55546,00		1999656,00		1999656,00	159972,66	2159628,66
16	108	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 60 Вт, IP24 LED ДВО/ОПАЛ	шт.	21	42011,00		882231,00		882231,00	70578,50	952809,50
17	109	247-104-1501 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Frost 25/2800 Д 5К консоль	шт.	5	52083,00		260415,00		260415,00	20833,00	281248,00
18	110	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	5	19785,00		98925,00		98925,00	7914,00	106839,00
19	111	247-103-1302 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 30/4500 Д 5К	шт.	2	44613,00		89226,00		89226,00	7138,00	96364,00
20	112	247-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	19	8339,00		158441,00		158441,00	12675,50	171116,50
21	114	247-103-3128 *СнрСЦ 01.2023*	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 180W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 180 Вт, IP 67	шт.	1	234988,00		234988,00		234988,00	18799,00	253787,00
22	115	247-103-3134 *СнрСЦ 01.2023*	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 320W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 320 Вт, IP 67	шт.	1	549214,00		549214,00		549214,00	43937,00	593151,00
23	117	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	11	4138,00		45518,00		45518,00	3641,52	49159,52
24	119	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт	1	15189,00		15189,00		15189,00	1215,00	16404,00
25	120	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	257	1084,00		278588,00		278588,00	22287,00	300875,00
26	121	247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	29	813,00		23577,00		23577,00	1886,00	25463,00
27	135	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,02678	212287,00		5685,00		5685,00	455,00	6140,00
28	136	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		1,21334	309939,00		376061,50		376061,50		406146,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							30085,00	
29	137	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13596	480684,00		65354,00		65354,00		70582,50
											5228,50	
30	138	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,22866	410666,00		93903,00		93903,00		101415,00
											7512,00	
31	140	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1547,32	55,00		85102,50		85102,50		91910,50
											6808,00	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					**6534250,00**	**0,00**	**6534250,00**	**0,00**	**7056989,68**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**522739,68**	
			ИТОГО по акту					**7213059,00**	**0,00**	**7213059,00**	**0,00**	**7790103,68**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**577044,68**	

			Временные здания и сооружения		2,32%		0,0232					1 914 780,49
			Итого с временными									84 448 422,17
			Зимние удорожания		0,71%		0,0071					599 583,80
			Итого с зимними удорожаниями									85 048 005,97
			Непредвиденные работы и затраты		2%		0,02					1 700 960,12
			Итого с непредвиденными работами и затратами									86 748 966,09
			Тендерная скидка к договорной стоимости 2%		2%		0,02					1 734 979,32
			Всего к оплате									85 013 986,77
			НДС		12%		0,12					10 201 678,41
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом НДС									**95 215 665,18**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Диас Проект"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нуралиев У.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Октябрь 2024 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
231040021547	030440007859			№240015	12.04.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области	197 375 177,19	197 375 177,19	91 213 850	—			10 945 662,00	102 159 512,01
Аванс 30%							3 283 698,60	30 647 853,60
ИТОГО	197 375 177,19	197 375 177,19	91 213 850				7 661 963,40	71 511 658,41

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **94-2022_АВР Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 2450015 от 12.04.2024 г.** от

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Архитектурно-конструктивные решения									
1	3	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка /витражей/	$м^2$	26,544	2006,36	265,91	53256,8	7058,2		42463,8	103378,2
						1740,45	164,01	46198,6	4353,4		7657,6	
2	5	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	14,926	1501,65	48,55	22413,6	724,6		15938	41419,8
						1453,1	29,95	21689	447		3068,2	
3	6	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	58,046	248,2	0	14407	0		10372,8	26762
						248,2	0	14407	0		1982,2	
4	7	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	58,046	613,81	29	35629,2	1683,2		25188,4	65683
						584,81	17,89	33945,8	1038,4		4865,4	
5	8	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	10,148	447,31	0	4539,4	0		3268,2	8432,2
						447,31	0	4539,4	0		624,6	
6	9	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	29,5	248,55	0	7332,2	0		5279,4	13620,6
						248,55	0	7332,2	0		1009	
7	10	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40,638	65,61	0	2666,2	0		1919,8	4953
						65,61	0	2666,2	0		367	
8	11	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	90,984	3333,13	1020,49	303261,4	92848,4		185200,6	527538,8
						2312,64	514,49	210413,2	46810,4		39076,8	
9	12	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	90,984	1501,65	48,55	136626,2	4417,4		97152,8	252481,6
						1453,1	29,95	132208,8	2725		18702,6	
10	13	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	150,496	248,2	0	37353,2	0		26893,6	69386,2
						248,2	0	37353,2	0		5139,4	
11	14	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	150,496	613,81	29	92376	4364,4		65306,2	170296,8
						584,81	17,89	88011,6	2692,4		12614,6	
12	16	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	64,338	248,55	0	15991,2	0		11514	29705,6
						248,55	0	15991,2	0		2200,4	
13	17	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	53,872	65,61	0	3534,6	0		2545	6566
						65,61	0	3534,6	0		486,4	
14	18	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия		88,178	3333,13	1020,49	293908,8	89984,6		179489	511269,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		2312,64	514,49	203924	45366,6		37871,6	
15	19	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	88,178	1501,65	48,55	132412,4	4281,2		94156,4	244694,6
						1453,1	29,95	128131,4	2641		18125,8	
16	20	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	37,42	248,2	0	9287,6	0		6687	17252,4
						248,2	0	9287,6	0		1277,8	
17	21	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	37,42	613,81	29	22968,8	1085,2		16238	42343,4
						584,81	17,89	21883,6	669,4		3136,6	
18	23	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	54,598	248,55	0	13570,4	0		9770,8	25208,4
						248,55	0	13570,4	0		1867,2	
19	24	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	36,74	65,61	0	2410,6	0		1735,6	4478
						65,61	0	2410,6	0		331,8	
20	25	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	966,364	404,68	0	391068,2	0		328496,2	777130,8
						404,68	0	391068,2	0		57566,4	
21	26	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	473,184	388,14	0	183661,6	0		132236	341170,4
						388,14	0	183661,6	0		25272,8	
22	27	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	323,172	182,67	0,08	59033,8	25,8		42484,2	109639,4
						182,59	0	59008	0		8121,4	
23	28	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	323,172	309,38	35,39	99983	11437		66411,8	179706,2
						273,99	11,43	88545,8	3693,8		13311,4	
24	29	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	323,172	447,35	22,31	144571	7209,8		100577,6	264762
						425,04	7,21	137361	2330		19613,4	
25	30	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	323,172	142,41	20,77	46023	6712,2		29864,4	81959,8
						121,64	6,71	39310,6	2168,4		6072,4	
26	32	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	15,132	1163		17598,6				19006,4
											1407,8	
27	33	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	302,64	56		16947,8				18303,6
											1355,8	
			Итого по разделу 1: Архитектурно-конструктивные решения					**2162832,6**	**231832**	**0**	**1501189,6**	**3957148,6**
								1896453,6	**114935,8**	**0**	**293126,4**	
			Раздел 2: Электротехническая часть									
28	34	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	18	3977,32	1,9	71591,8	34,17		43650,15	124461,31
						3975,42	0	71557,63	0		9219,36	
29	35	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	758,8	168,13	0,34	127577	257,9		91784,4	236912,4
						167,79	0,21	127319,1	159,3		17551	
			Итого по разделу 2: Электротехническая часть					**199168,8**	**292,07**	**0**	**135434,55**	**361373,71**
								198876,73	**159,3**	**0**	**26770,36**	
			Раздел 3: Водопровод и канализация									
30	39	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	и трубопроводов	32	1245,11	10,69	39843,6	342	1826	27208	72415,8
						1177,36	3,54	37675,6	113,2		5364,2	
31	40	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Демонтаж	м трубопровода	49,6	2054,03	14,12	101879,8	700,4		99162,8	217125,8
						2039,91	0,14	101179,6	7		16083,2	
			Итого по разделу 3: Водопровод и канализация					**141723,4**	**1042,4**	**1826**	**126370,8**	**289541,6**
								138855,2	**120,2**	**0**	**21447,4**	
			ИТОГО по акту					**2503724,8**	**233166,47**	**1826**	**1762994,95**	**4608063,91**
								2234185,53	**115215,3**	**0**	**341344,16**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
1	1	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	81,864	5323,22	367,13	435780	30054	236453	166758	650741
						2067,73	195,61	169273	16013		48203	
2	3	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	49,08	3621,54	10,54	177745	517	153978	21167	214825
						473,71	5,49	23250	269		15913	
3	4	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	49,08	2017		98994		98994		106914
											7920	
4	5	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	9,816	5551,11	29,69	54490	292	30948	21467	82033
						2368,57	8,55	23250	84		6076	
5	6	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	17,29	7727,75	361,11	133613	6243	66848	57471	206371
						3500,34	192,96	60521	3336		15287	
6	7	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	17,29	31080		537373		537373		580363
											42990	
7	8	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,73	6221,83	104,54	16986	285	3761	9024	28091
						4739,71	50,69	12939	138		2081	
8	9	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	2,73	70933		193647		193647		209139
											15492	
9	10	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	18,9	6844,43	98,79	129360	1867	31202	67061	212135
						5094,76	47,59	96291	899		15714	
10	11	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	11,038436	55871		616728,53		616728,53		666066,84
											49338,31	
11	12	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	176,82	4041,81	376,5	714673	66573	267596	373962	1175726
						2151,93	197,99	380504	35009		87091	
12	13	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м²	9,6	9972		95731		95731		103389
											7658	
13	14	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м²	7,2	12278		88402		88402		95474
											7072	
14	15	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	5,46	12455		68004		68004		73444
											5440	
15	16	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	116,096475	11755		1364714,38		1364714,38		1473891,64
											109177,26	
16	17	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	27,93	14911		416464		416464		449781
											33317	
17	18	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	92	3633		334236		334236		360975
											26739	
18	19	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная		184	389		71576		71576		77302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							5726	
19	20	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	127,04	10745,28 9760,23	969,76 558,44	1365080,79 1239939,88	123197,79 70944,07	1942,17	904509,1 181567,08	2451156,97
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ					6913597,7 2005967,88	229028,79 126692,07	4678598,08 0	1621419,1 682801,65	9217818,45
			Раздел 2: Полы									
20	24	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	74,63	9679,37 2584,96	147,88 78,16	722371 192916	11036 5833	518420	186824 72736	981931
21	25	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	94,7	4274,26 582,07	24,41 10,31	404772 55122	2311 976	347339	52733 36601	494106
22	26	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	218,44	1205,35 725,95	55,23 32,39	263296,86 158576,17	12064,89 7075,61	92655,8	155713,11 33522,03	452532
23	34	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	398,45	9679,37 2584,96	147,88 78,16	3856744,98 1029977,31	58923,16 31143,25	2767844,5	997451,94 388337,22	5242534,14
24	35	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	270,28	4274,26 582,07	24,41 10,31	1155247 157322	6598 2787	991328	150503 104461	1410211
25	36	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	107,97	1205,35 725,95	55,23 32,39	130142 78381	5963 3497	45798	76965 16569	223676
26	37	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	51,5	5374,38 851,16	44,82 24,16	276780,66 43834,86	2308,6 1244,45	230637,67	42374,34 25532,02	344687,02
27	38	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	95,72	518,5 256,86	1,82 0,91	49631,2 24586,48	173,62 86,81	24870,2	23192,97 5825,54	78649,71
28	44	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	426,77	9679,37 2584,96	147,88 78,16	4130864,31 1103183,37	63110,93 33356,38	2964570,98	1068345,99 415938,37	5615148,67
29	45	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	214,26	4274,26 582,07	24,41 10,31	915803,2 124714,31	5230,1 2209,25	785858,8	119308,59 82809,79	1117921,58
30	46	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	187,1	1205,35 725,95	55,23 32,39	225521 135825	10333 6060	79362	133372 28712	387605
31	47	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	187,1	5374,38 851,16	44,82 24,16	1005546 159252	8385 4520	837909	153946 92759	1252251
32	48	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	183,7	518,5 256,86	1,82 0,91	95248 47185	334 167	47729	44511 11180	150939
			Итого по разделу 2: Полы					13231968,21 3310875,5	186771,3 98955,75	9734322,95 0	3205240,94 1314982,97	17752192,12
			Раздел 3: Кровля									
33	54	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	ой поверхности	182,136	2002,05 437	49,67 9,81	364645,4 79593,4	9046,7 1786,8	276005,3	74870,6 35161,4	474677,4
34	56	234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	15,1829	25157		381956,2		381956,2	30556,5	412512,7
			Итого по разделу 3: Кровля					746601,6 79593,4	9046,7 1786,8	657961,5 0	74870,6 65717,9	887190,1
			Раздел 4: Отделочные работы (внутреннее)									
35	85	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	ой поверхности	332,408	1541,34 1112,34	8,63 3,5	512353,6 369750,4	2868,8 1163,2	139734,4	296730,4 64726,4	873810,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	86	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	ной поверхности	332,408	926,76	6,49	308062,4	2156,8	87184	175853,6	522628
						657,99	3,3	218720,8	1096,8		38712	
37	87	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	459,228	1081,17	8,63	496503,6	3963	193045,8	240883,2	796379,4
						652,17	3,5	299494,8	1607,4		58992,6	
38	88	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	ной поверхности	332,376	839,67	6,49	279086,4	2157	82621,8	156322,8	470242,2
						584,6	3,3	194307	1096,8		34833	
39	89	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска масляными составами по штукатурке	ной поверхности	845,69	768,74	3,45	650116	2917	251229	317979	1045543
						468,22	1,78	395969	1505		77448	
40	90	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	ной поверхности	39,54	1032,86	10,34	40839	408,6	4753,2	28743	75148,2
						902,3	6,38	35677,2	252		5566,2	
41	91	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	ности облицовки	65,9	6802,69	31,6	448297	2082	192968	203425	703860
						3842,89	15,71	253246	1035		52138	
42	94	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	726,678	1081,17	8,63	785662,2	6271,2	305473,8	381171,6	1260183
						652,17	3,5	473917,8	2543,4		93349,2	
43	97	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	ной поверхности	79,488	1032,86	10,34	82099,8	822	9556,2	57783	151073,4
						902,3	6,38	71722,2	507		11190,6	
44	101	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	444,371955	1081,17	8,63	480441,55	3834,6	186800,38	233090,98	770616,52
						652,17	3,5	289805,97	1555,2		57083,99	
			Итого по разделу 4:					4083461,55	27481	1453366,58	2091982,58	6669484,12
								2602611,17	12361,8	0	494039,99	
			ИТОГО по акту					24975629,06	452327,79	16524249,11	6993513,22	34526684,79
								7999047,95	239796,42	0	2557542,51	

Отопление и вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	161,92	1270,13	24,14	205659	3909		146450	380278
						1245,99	10,21	201751	1653		28169	
2	2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1012	2231		2257772		2257772		2438394
											180622	
3	3	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	75	507,76	0,97	38082	73	938	26718	69984
						494,29	0,49	37072	37		5184	
4	4	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	75	7729		579675		579675		626049
											46374	
5	5	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°C до 26°C,типа Danfoss	шт.	75	8309		623175		623175		673029
											49854	
6	6	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 /Клапан запорный RLV,DN 15,типа Danfoss/	шт.	75	3084		231300		231300		249804
											18504	
7	7	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	комплект	75	469,56	0	35217	0	10874	17527	56964
						324,57	0	24343	0		4220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	5062,83 3293,04	184,84 48,76	50628 32930	1849 488	15850	24061 5975	80664
9	9	242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	47005		470050		470050	37604	507654
10	10	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	5014,27 3293,04	136,28 24,38	25071 16465	682 122	7925	11943 2961	39975
11	11	245-506-0104 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м³/ч, DN 15	шт.	5	21458		107290		107290	8583	115873
12	12	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	2581,55 1373,96	75,06 26,57	69702 37097	2026 717	30578	27226 7754	104682
13	13	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	27	764		20628		20628	1650	22278
14	14	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2581,55 1373,96	75,06 26,57	67120 35723	1952 691	29446	26218 7467	100805
15	15	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	34	1143,19 554,88	126,06 63,29	38868 18866	4286 2152	15717	15133 4320	58321
16	16	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	22	379		8338		8338	667	9005
17	17	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	15,4	438		6745		6745	540	7285
18	18	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	86	1453,51 724,02	31,17 12,92	125002 62266	2681 1111	60056	45632 13651	184285
19	19	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	73	1497,85 724,02	31,17 12,92	109343 52853	2275 943	54214	38734 11846	159923
20	20	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	112	2061,46 724,02	31,17 12,92	230884 81090	3491 1447	146302	59427 23224	313535
21	21	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	402	2116,12 2086,48	14,9 0,24	850680 838765	5989 96	5925	603981 116371	1571032
22	22	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	397,98	226		89943		89943	7195	97138
23	23	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	2256,19 2224,7	17,72 0,3	428676 422693	3367 57	2616	304380 58645	791701
24	24	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	188,1	323		60756		60756	4861	65617
25	25	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	77	2430,84 2395,1	20,68 0,47	187175 184423	1592 36	1160	132810 25599	345584
26	26	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	76,23	532		40554		40554	3244	43798
27	27	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	69	2671,55 2624,73	24,39 0,71	184337 181106	1683 49	1548	130432 25182	339951
28	28	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	68,31	945		64553		64553	5164	69717
29	29	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	738	157,99 154,54	1,5 0	116597 114051	1107 0	1439	82117 15897	214611
30	30	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,738	110961,94	0	81890	0	1355	57985	151065

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				см трубопровода		109126,44	0	80535	0		11190	
31	31	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	6	2890		17340		17340		18727
											1387	
32	32	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	67	22		1474		1474		1592
											118	
33	33	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	32	28		896		896		968
											72	
34	34	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	13	63		819		819		885
											66	
35	35	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	12	97		1164		1164		1257
											93	
36	36	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	48,5	294,55	6,67	14286	324	6043	5736	21624
						163,28	0,98	7919	48		1602	
37	37	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	48,5	460,32	8,66	22326	420	18429	2554	26870
						71,68	1,46	3476	71		1990	
38	38	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	160	708		113280		113280		122342
											9062	
39	39	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	300	560		168000		168000		181440
											13440	
			Итого по разделу 1: Отопление					7745295	37706	5274167	1759064	10264706
								2433424	9718	0	760347	
			Раздел 2: Вентиляция									
40	43	246-306-0524 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	2	29640		59280		59280		64022
											4742	
41	44	1120-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	67	11930,55	68,89	799347	4616	584385	152925	1028454
						3139,49	30,61	210346	2051		76182	
42	45	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ти воздуховодов	5	10279,06	86,93	51395	435	33816	12485	68990
						3428,94	38,98	17145	195		5110	
43	46	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	3	6335,72	86,7	19007	260	11330	5396	26355
						2472,41	25,6	7417	77		1952	
44	47	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	4402,78	86,7	44028	867	18437	17986	66975
						2472,41	25,6	24724	256		4961	
45	48	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13464	492887		66362		66362		71671
											5309	
46	49	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера	шт.	2	806		1612		1612		1741
											129	
47	50	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	ичетом проемов)	22	3654,01	23,15	80388	509	39473	29258	118418
						1836,63	10,45	40406	230		8772	
48	52	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности	2,586655	1168,14	7,95	3021,57	20,57	781,05	1605,96	4997,77
						858,25	4,06	2220,06	10,46		370,24	
49	55	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10608,82	142,53	21218	285	2021	13653	37661
						9455,71	25,6	18911	51		2790	
50	56	246-306-0536 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	39648		79296		79296		85640
											6344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	57	1120-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	144,4	11930,55	68,89	1722771	9948	1259481	329589	2216549
						3139,49	30,61	453342	4420		164189	
52	58	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ти воздуховодов	10	10279,06	86,93	102791	870	67632	24969	137981
						3428,94	38,98	34289	390		10221	
53	59	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	4402,78	86,7	52833	1040	22124	21583	80369
						2472,41	25,6	29669	307		5953	
54	60	1120-0301-0209 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	6	6214,96	86,7	37290	521	21935	10791	51927
						2472,41	25,6	14834	154		3846	
55	61	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера	шт.	2	806		1612		1612		1741
											129	
56	63	1120-0301-0209 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	3	6214,96	86,7	18645	260	10968	5396	25964
						2472,41	25,6	7417	77		1923	
57	65	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	ачетом проемов)	25	3654,01	23,15	91350	579	44856	33248	134566
						1836,63	10,45	45916	261		9968	
58	66	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	26,25	911		23914		23914		25827
											1913	
59	67	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности	25	1168,14	7,95	29204	198	7549	15522	48304
						858,25	4,06	21456	101		3578	
60	70	1120-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	63,8	11930,55	68,89	761169	4395	556474	145622	979334
						3139,49	30,61	200299	1953		72543	
61	71	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	6335,72	86,7	25343	346	15106	7194	35140
						2472,41	25,6	9890	102		2603	
62	72	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	4402,78	86,7	44028	867	18437	17986	66975
						2472,41	25,6	24724	256		4961	
63	73	1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	4069,54	86,7	8139	173	3021	3597	12675
						2472,41	25,6	4945	51		939	
64	74	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера	шт.	1	806		806		806		870
											64	
65	75	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0561	492887		27651		27651		29863
											2212	
66	76	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	ачетом проемов)	18	3654,01	23,15	65772	417	32296	23938	96887
						1836,63	10,45	33059	188		7177	
67	77	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	18,9	911		17218		17218		18595
											1377	
68	83	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10608,82	142,53	10609	143	1011	6827	18831
						9455,71	25,6	9456	26		1395	
69	84	246-306-0524 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	29640		29640		29640		32011
											2371	
70	85	1120-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	49,6	11930,55	68,89	591755	3417	432620	113211	761363
						3139,49	30,61	155719	1518		56397	
71	86	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ти воздуховодов	10	10279,06	86,93	102791	870	67632	24969	137981
						3428,94	38,98	34289	390		10221	
72	87	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	4402,78	86,7	61639	1213	25811	25180	93765
						2472,41	25,6	34614	358		6946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	88	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера	шт.	1	806		806		806		870
											64	
74	102	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	10608,82	142,53	31826	428	3032	20480	56490
						9455,71	25,6	28367	77		4184	
75	103	246-306-0529 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм	шт.	3	34228		102684		102684		110899
											8215	
76	104	1120-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	72	11930,55	68,89	859000	4960	627996	164338	1105205
						3139,49	30,61	226043	2204		81867	
77	105	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ти воздуховодов	9,6	10279,06	86,93	98679	834	64927	23970	132461
						3428,94	38,98	32918	374		9812	
78	106	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	4402,78	86,7	35222	694	14749	14389	53580
						2472,41	25,6	19779	205		3969	
79	107	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2971,18	55,12	8914	166	1331	5396	15455
						2472,41	25,6	7417	77		1145	
80	108	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Лючок для замера	шт.	2	806		1612		1612		1741
											129	
81	119	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10608,82	142,53	10609	143	1011	6827	18831
						9455,71	25,6	9456	26		1395	
82	120	246-306-0536 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	39648		39648		39648		42820
											3172	
83	121	1120-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	53	11930,55	68,89	632319	3651	462275	120971	813553
						3139,49	30,61	166393	1622		60263	
84	122	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ти воздуховодов	5	10279,06	86,93	51395	435	33816	12485	68990
						3428,94	38,98	17145	195		5110	
85	123	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	4402,78	86,7	26417	521	11062	10791	40185
						2472,41	25,6	14834	154		2977	
86	124	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	3	6335,72	86,7	19007	260	11330	5396	26355
						2472,41	25,6	7417	77		1952	
87	134	1120-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды клясса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	52,8	11930,55	68,89	629933	3637	460531	120514	810483
						3139,49	30,61	165765	1616		60036	
88	135	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	ти воздуховодов	28	10279,06	86,93	287814	2434	189369	69913	386345
						3428,94	38,98	96010	1091		28618	
89	136	1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	4069,54	86,7	8139	173	3021	3597	12675
						2472,41	25,6	4945	51		939	
90	137	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	2971,18	55,12	29712	551	4437	17986	51514
						2472,41	25,6	24724	256		3816	
91	138	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	4402,78	86,7	66042	1301	27655	26979	100463
						2472,41	25,6	37086	384		7442	
92	139	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	6335,72	86,7	12671	173	7553	3597	17569
						2472,41	25,6	4945	51		1301	
93	140	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	ачетом проемов)	30	3654,01	23,15	109620	695	53827	39897	161478
						1836,63	10,45	55099	314		11961	
94	141	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	301,05	911		274257		274257		296198
											21941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**8388250,57**	**53305,57**	**5981516,05**	**1710456,96**	**10906602,77**
								2353430,06	**22196,46**	**0**	**807895,24**	
			Раздел 3: Узел управления									
95	154	1118-0701-0111 *РСНБ РК 2022*	Грязевик. условный диаметр до 65 мм. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах	шт.	2	89206,54	153,35	178413	307	163871	10258	203765
						7117,88	5,52	14236	11		15094	
96	155	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки. затворы. клапаны обратные. краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	9386,24	429,6	37545	1719	12529	17085	59000
						5824,42	107,95	23298	432		4370	
97	156	242-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	39784		159136		159136		171867
											12731	
98	157	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	3184,1	501,42	6368	1003	60	4094	11299
						2652,73	190,11	5305	380		837	
99	158	242-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	57075		114150		114150		123282
											9132	
100	159	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	3	2470,33	0	7411	0	927	4668	13045
						2161,34	0	6484	0		966	
101	160	245-706-0108 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 6 м³/ч. расход Gмакс 12 м³/ч. монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32	шт.	2	220178		440356		440356		475584
											35228	
102	161	245-710-0204 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСРВ-033	шт.	1	76721		76721		76721		82859
											6138	
103	162	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	5062,83	184,84	15188	554	4755	7218	24199
						3293,04	48,76	9879	146		1793	
104	163	242-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-	шт.	3	138086		414258		414258		447399
											33141	
105	164	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1	2470,33	0	2470	0	309	1556	4348
						2161,34	0	2161	0		322	
106	165	245-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	1	93361		93361		93361		100830
											7469	
107	166	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	5062,83	184,84	20251	739	6340	9624	32265
						3293,04	48,76	13172	195		2390	
108	167	242-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-	шт.	4	138086		552344		552344		596532
											44188	
109	168	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1	2365,94	0	2366	0	205	1556	4236
						2161,34	0	2161	0		314	
110	169	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1	46696		46696		46696		50432
											3736	
111	170	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	1	2365,94	0	2366	0	205	1556	4236
						2161,34	0	2161	0		314	
112	171	245-504-0122 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 10,0 м³/ч, DN 25	шт.	1	112949		112949		112949		121985
											9036	
113	172	245-405-2621 *РСНБ РК 2022*	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 230 В	шт.	1	22637		22637		22637		24448
											1811	
114	173	1118-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3	2558,97	359,7	7677	1079	74	4981	13671
						2174,76	131,28	6524	394		1013	
115	174	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	3	37584		112752		112752		121772
											9020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	175	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	37254	681,91	74508	1364	11008	45105	129182
						31068,01	254,65	62136	509		9569	
117	176	511-401-0142 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 6.7 м вод. ст., двигатель мощностью 0.2 кВт, 4800 об/мин	шт.	2	548460		1096920				1096920
										1096920		
118	177	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	2	2470,33	0	4941	0	618	3112	8697
						2161,34	0	4323	0		644	
119	178	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	210110		210110		210110		226919
											16809	
120	179	245-601-0403 *РСНБ РК 2022*	Ключ программирования A 230	шт.	1	62705		62705		62705		67721
											5016	
121	180	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24926		24926		24926		26920
											1994	
122	181	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	3468,83	0	41626	0	34740	4958	50311
						573,84	0	6886	0		3727	
123	182	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	905,92	0	4530	0	761	2714	7823
						753,81	0	3769	0		579	
124	183	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5655		28275		28275		30537
											2262	
125	184	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	5062,83	184,84	20251	739	6340	9624	32265
						3293,04	48,76	13172	195		2390	
126	185	242-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-	шт.	4	138086		552344		552344		596532
											44188	
127	186	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	5062,83	184,84	20251	739	6340	9624	32265
						3293,04	48,76	13172	195		2390	
128	187	242-306-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	59511		238044		238044		257088
											19044	
129	188	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5170,26	131,77	51703	1318	32372	13288	70190
						1801,3	44,19	18013	442		5199	
130	189	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4474,8	91,1	44748	911	27538	11959	61244
						1629,87	31,06	16299	311		4537	
131	190	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2581,55	75,06	2582	75	1133	1008	3877
						1373,96	26,57	1374	27		287	
132	191	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1497,85	31,17	7489	156	3713	2653	10953
						724,02	12,92	3620	65		811	
133	192	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	26	1143,19	126,06	29723	3278	12019	11572	44599
						554,88	63,29	14427	1646		3304	
134	193	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	11	1123		12353		12353		13341
											988	
135	194	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	11	912		10032		10032		10835
											803	
136	195	234-303-0213 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	1,1	400		440		440		475
											35	
137	196	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	5,5	330		1815		1815		1960
											145	
138	197	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего		26	157,99	1,5	4108	39	51	2893	7561

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			водоснабжении диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		154,54	0	4018	0		560	
139	198	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10,1	294,55	6,67	2975	67	1258	1195	4504
						163,28	0,98	1649	10		334	
140	199	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	10,1	460,32	8,66	4649	88	3838	532	5596
						71,68	1,46	724	15		415	
141	200	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708		56640		56640		61171
											4531	
			Итого по разделу 3: Узел управления					5034103	14175	3674048	182833	5546540
								248963	4973	1096920	329604	
			ИТОГО по акту					21167648,57	105186,57	14929731,05	3652353,96	26717848,77
								5035817,06	36887,46	1096920	1897846,24	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1096920		

Электрооборудование и электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	37	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	490		3430		3430		3704
											274	
2	38	247-214-0118 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	672		6048		6048		6532
											484	
3	40	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	409		818		818		883
											65	
4	41	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	668	194,3	1,65	129792	1102	11296	84602	231548
						175,74	0,16	117394	107		17154	
5	42	1121-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	708	69,93	0,26	49510	184	8241	29644	85484
						58,03	0,12	41085	85		6330	
6	43	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32857	480684		157938,5		157938,5		170573,5
											12635	
7	44	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2.5-0.66	км	0,01545	641957		9918		9918		10711,5
											793,5	
8	45	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66	км	0,15553	800694		124532		124532		134494,5
											9962,5	
9	46	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0.0103	759910		7827		7827		8453
											626	
10	47	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0.66	км	0,030385	1242344		37748,5		37748,5		40768,5
											3020	
11	48	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0.66	км	0,009785	1795489		17569		17569		18974,5
											1405,5	
12	49	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66		0,077765	3026886		235386		235386		254217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км							18831	
13	50	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,080855	641957		51905,5		51905,5		56058
											4152,5	
14	51	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1164	369,56	3,4	430168	3957	7252	301779	790508
						359,93	0,16	418959	186		58561	
15	52	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	400,465	55		22025,5		22025,5		23787,5
											1762	
16	53	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	374,71	79		29602		29602		31970
											2368	
17	54	1121-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	19	399,18	3,67	7584	69	120	5329	13946
						389,18	0,33	7394	6		1033	
18	55	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	9,595	65		623,5		623,5		673,5
											50	
19	56	1121-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	151	431,35	4,59	65134	693	3050	44269	118155
						406,56	0,62	61391	94		8752	
20	57	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	76,255	99		7549		7549		8153
											604	
21	58	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	13	1842,26	758,22	23949	9856		13611	40565
						1084,04	370,11	14093	4811		3005	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					1419057,5	15861	742879,5	479234	2050159,5
								660316	5289	0	151868	
			Раздел 2: Электроосвещение									
22	129	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	409		9816		9816		10601
											785	
23	130	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	155	40		6200		6200		6696
											496	
24	131	247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х	шт.	527	404		212908		212908		229941
											17033	
25	132	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	248	1342		332816		332816		359441
											26625	
26	133	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1054	8		8432		8432		9107
											675	
27	134	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Проводя одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3116	194,3	1,65	605439	5142	52692	394641	1080099
						175,74	0,16	547606	499		80019	
28	135	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,02678	212287		5685		5685		6140
											455	
29	136	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,21334	309939		376061,5		376061,5		406146,5
											30085	
30	137	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13596	480684		65354		65354		70582,5
											5228,5	
31	138	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,22866	410666		93903		93903		101415
											7512	
32	139	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3064	369,56	3,4	1132332	10417	19089	794373	2080855
						359,93	0,16	1102826	490		154150	
33	140	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1547,32	55		85102,5		85102,5		91910,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			стенкой диаметром 20 мм	м							6808	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					2934049	15559	1268059	1189014	4452934,5
								1650432	989	0	329871,5	
			ИТОГО по акту					4353106,5	31420	2010938,5	1668248	6503094
								2310748	6278	0	481739,5	

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Кабельная линия 10кВ									
1	19	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3	м^3	17,9	226,06	211,94	4046	3794		965	5412
						14,12	60,78	253	1088		401	
2	20	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	0,55	3782,12	0	2080	0		1498	3864
						3782,12	0	2080	0		286	
3	21	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	18,45	58,68	58,68	1083	1082		271	1462
						0	20,4	0	376		108	
4	22	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	18,45	291,18	130,92	5372	2415		3012	9055
						160,26	66,45	2957	1226		671	
5	23	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	тр трубопровода	0,022	287826,48	0	6332	0	246	4626	11835
						276650,64	0	6086	0		877	
6	24	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22	3536		77792		77792		84015
											6223	
7	25	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	81	370,84	221,76	30038	17963		14782	48406
						149,08	104,38	12075	8455		3586	
8	26	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	43	191,19	116,65	8221	5016		4008	13207
						74,54	54,91	3205	2361		978	
9	27	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,244	43431		10597		10597		11445
											848	
10	28	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	64	615,92	260,12	39419	16648	3689	18382	62425
						298,16	100,75	19082	6448		4624	
11	29	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	741,83	320,95	16320	7061	1060	7842	26095
						372,7	122,38	8199	2692		1933	
12	30	1308-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	18	632,3	264,4	11381	4759	808	5485	18215
						323	100,21	5814	1804		1349	
13	31	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,106	4114173		436102		436102		470990
											34888	
14	32	1308-0201-2506 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	45588,65	30606,9	91177	61214	148	44046	146041
						14907,84	15679,5	29816	31359		10818	
15	33	243-903-2704 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	71569		143138		143138		154589
											11451	
			Итого по разделу 2: Кабельная линия 10кВ					883098	119952	673580	104917	1067056
								89567	55809	0	79041	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Кабельная линия 0,4кВ									
16	34	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³	м³	61.02	226,06	211,94	13794	12933		3291	18452
						14,12	60,78	862	3709		1367	
17	35	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта	1,89	3782,12	0	7148	0		5147	13279
						3782,12	0	7148	0		984	
18	36	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	62,91	58,68	58,68	3692	3691		924	4985
						0	20,4	0	1283		369	
19	37	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	62,91	291,18	130,92	18318	8236		10269	30874
						160,26	66,45	10082	4180		2287	
20	38	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	тр трубопровода	0,214	287826,48	0	61595	0	2392	44994	115116
						276650,64	0	59203	0		8527	
21	39	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	58	3536		205088		205088		221495
											16407	
22	40	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3,7 мм	м	156	509		79404		79404		85756
											6352	
23	41	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	71	9,83	0,99	698	71		477	1269
						8,84	0,5	628	36		94	
24	42	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,3 м	м	71	80		5680		5680		6134
											454	
25	43	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	274	615,92	260,12	168762	71273	15793	78698	267257
						298,16	100,75	81696	27606		19797	
26	44	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	214	741,83	320,95	158752	68683	10311	76282	253836
						372,7	122,38	79758	26189		18802	
27	45	1308-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	68	632,3	264,4	42996	17979	3053	20720	68813
						323	100,21	21964	6814		5097	
28	46	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x95 (ок)-1	км	0,153	4666012		713900		713900		771012
											57112	
29	47	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x6 (ок)-1	км	0,13	616707		80172		80172		86586
											6414	
30	48	243-210-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 7x2,5	км	0,058	692844		40185		40185		43400
											3215	
31	49	1308-0201-2503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	45898,85	30917,1	91798	61835	148	44298	146984
						14907,84	15854,78	29816	31710		10888	
32	50	243-903-2502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x70-150/750-L12	шт.	2	51223		102446		102446		110642
											8196	
			Итого по разделу 3: Кабельная линия 0,4кВ					1794428	244701	1258572	285100	2245890
								291157	101527	0	166362	
			Раздел 4: Наружное освещение									
33	62	1308-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	408	632,3	264,4	257978	107876	18319	124322	412884
						323	100,21	131784	40886		30584	
34	63	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x4 (ок)-0,66	км	0,291	528452		153780		153780		166082
											12302	
35	64	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,117	345657		40442		40442		43677
											3235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	65	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	98	620,27	21	60786	2058	6851	37820	106495
						529,36	6,64	51877	651		7889	
37	66	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	98	509		49882		49882		53873
											3991	
38	67	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой БЕТОН кл. В15. Устройство	$м^3$	3,25	24827,88	31,1	80691	101	70397	8154	95953
						3136,06	0	10192	0		7108	
39	68	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	91	620,27	21	56445	1911	6362	35119	98890
						529,36	6,64	48172	604		7326	
40	69	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	91	88		8008		8008		8649
											641	
41	70	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	140	9,83	0,99	1376	139		941	2502
						8,84	0,5	1238	70		185	
42	71	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	40		5600		5600		6048
											448	
			Итого по разделу 4: Наружное освещение					714988	112085	359641	206356	995053
								243263	42211	0	73709	
			ИТОГО по акту					3392514	476738	2291793	596373	4307999
								623987	199547	0	319112	

Наружные сети водопровода канализации работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
1	1	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"."Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	112,9	226,06	211,94	25522	23928		6088,5	34139,5
						14,12	60,78	1594	6862		2529	
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	$м^3$ грунта	3,387	2897,99	0	9815,5	0		7067	18233
						2897,99	0	9815,5	0		1350,5	
3	3	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	110,8	33,61	33,61	3724	3724		917,5	5012,5
						0	11,5	0	1274		371	
4	4	1101-0104-0410 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	110,8	16,59	16,59	1838	1838,5		453	2474
						0	5,68	0	629,5		183	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	110,8	291,18	130,92	32262,5	14506		18086	54376
						160,26	66,45	17757	7362,5		4027,5	
6	6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	110,8	131,24	109,84	14541,5	12170,5	365,5	3908	19925,5
						18,1	30,88	2005,5	3421,5		1476	
7	7	1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	67,75	77,86	77,86	5275	5275		1166	6956,5
						0	23,9	0	1619		515,5	
8	8	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	жка или клапан	1	5000,23	151,28	5000	151	1709	3184	8839
						3140,42	75,95	3140	76		655	
9	9	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	56489		56489		56489		61008
											4519	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4899		9798		9798		10582
											784	
11	11	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	жка или клапан	1	2933,66	50,43	2934	50	909	1979	5306
						1973,98	25,32	1974	25		393	
12	12	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28247		28247		28247		30507
											2260	
13	13	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612		5224		5224		5642
											418	
14	14	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3486		6972		6972		7530
											558	
15	15	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	4	8935		35740		35740		38599
											2859	
16	16	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	асонных частей	0,0185	1932251,61	792449,09	35747	14660	3586	22530	62939
						945942,52	284184,15	17500	5257		4662	
17	17	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171		1171		1171		1265
											94	
18	18	241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	5554		5554		5554		5998
											444	
19	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	7282,79	311,63	7283	311	3115	3965	12148
						3856,51	148,26	3857	148		900	
20	20	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67148		67148		67148		72520
											5372	
21	21	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	асонных частей	0,0156	1932251,61	792449,09	30143	12362	3024	18998	53072
						945942,52	284184,15	14757	4433		3931	
22	22	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4.0-76х3,5 мм	шт.	2	6233		12466		12466		13463
											997	
23	23	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	2642,16	93,7	7926	281	2200	5391	14382
						1815,05	0	5445	0		1065	
24	24	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4899		14697		14697		15873
											1176	
25	25	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	асонных частей	0,003	1932251,61	792449,09	5797	2378	582	3653	10206
						945942,52	284184,15	2838	853		756	
26	26	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	919		919		919		993
											74	
27	27	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,15	34616,01	1554,46	5192	233	3730	1213	6917
						8195,52	688,55	1229	103		512	
28	28	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,176625	2730,97	0	482	0		347	895
						2730,97	0	482	0		66	
29	29	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	0,176625	1496,78	0	264	0		190	490
						1496,78	0	264	0		36	
30	30	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	3108,9	1474,11	3109	1474	304	2180	5712
						1331,25	687,01	1331	687		423	
31	31	222-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонна без консолей	м^3	0,05	168603		8430		8430		9104
											674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1808,89 1462,08	0 0	1809 1462	0 0	347	1579 271	3659
33	33	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,01	152037		1520		1520	122	1642
34	34	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,018	698647,71 395780,42	302867,29 104457,87	12575,54 7124,02	5451,52 1880,01		8914,02 1719	23208,56
35	35	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	36,36	1660		60358		60358	4829	65187
36	36	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,048	655197,09 377349,62	277847,47 102322,77	31449,5 18113	13336,5 4911,5		22794 4339,5	58583
37	37	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	96,96	522		50613		50613	4049	54662
38	39	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3,64	2717		9890		9890	791	10681
39	44	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,01	5158		5210		5210	417	5627
40	46	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	рукций колодця	2,24	40110,78 19510,78	15411,4 7132,96	89848 43704	34522 15978	11622	59085 11915	160848
41	47	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	83915		83915		83915	6713	90628
42	48	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39453		78906		78906	6312	85218
43	49	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	51545		51545		51545	4124	55669
44	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3456		3456		3456	276	3732
45	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6131		6131		6131	490	6621
46	52	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2	т	0,01708	1074856		18359		18359	1469	19828
47	53	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	ной поверхности	0,49532	3194,81 2790,82	3,58 1,87	1582 1382	2 1	198	1107 215	2904
48	54	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	1	36676		36676		36676	2934	39610
49	55	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	рукций колодця	1,44	40110,78 19510,78	15411,4 7132,96	57760 28096	22192 10271	7472	37983 7659	103402
50	56	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35966		35966		35966	2877	38843
51	57	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23775		47550		47550	3804	51354
52	58	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31391		31391		31391	2511	33902
53	59	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3456		3456		3456	276	3732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	60	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6131		6131		6131		6621
											490	
55	61	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов. лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2	т	0,01708	1074856		18359		18359		19828
											1469	
56	62	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	ной поверхности	0,49532	3194,81	3,58	1582	2	198	1107	2904
						2790,82	1,87	1382	1		215	
57	63	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329		19329		19329		20875
											1546	
58	64	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-5,МС-6,МС-7	ьных элементов	0,07403	1239397,93	10724,75	91753	794	82338	10400	110325
						116442,9	2607,47	8620	193		8172	
59	65	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,2	34616,01	1554,46	6923	311	4973	1617	9223
						8195,52	688,55	1639	138		683	
60	66	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. однослойные. толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	3,78	1416,53	407,38	5354	1540	3572	820	6668
						64,15	136,59	242	516		494	
61	67	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать	$м^2$ основания	3,78	-371,49	-80,43	-1404	-304	-1100	-114	-1639
						0	-27,83	0	-105		-121	
62	68	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	3,78	1690,24	5,82	6389	22	5056	1425	8439
						346,96	1,99	1312	8		625	
			Итого по разделу 1: Сеть хозпитьевого водоснабжения В1					1324092,54	171211,02	955816,5	248033,02	1697891,56
								197065,02	66543,01	0	125766	
			Раздел 2: Сеть канализации К1									
63	69	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	223,973	226,06	211,94	50631,5	47469		12079	67727,5
						14,12	60,78	3162,5	13613		5017	
64	70	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную.зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	$м^3$ грунта	6,927	2897,99	0	20074,5	0		14453,5	37290
						2897,99	0	20074,5	0		2762	
65	71	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	226,7	33,61	33,61	7619,5	7619,5		1877	10256
						0	11,5	0	2607		759,5	
66	72	1101-0104-0410 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	226,7	16,59	16,59	3761	3761		927	5062
						0	5,68	0	1287,5		374	
67	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	226,7	291,18	130,92	66010,5	29679,5		37004	111255
						160,26	66,45	36331	15064		8240,5	
68	74	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	226,7	131,24	109,84	29752	24900,5	748	7995,5	40767
						18,1	30,88	4103,5	7000,5		3019,5	
69	75	1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	63	77,86	77,86	4905	4905		1084	6468,5
						0	23,9	0	1505,5		479,5	
70	76	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	60	4137,08	29,87	248225	1792	236588	10549	279476
						164,08	13,52	9845	811		20702	
71	77	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	рукций колодца	2,114	40110,78	15411,4	84794,2	32579,7	10968,7	55761,6	151800,3
						19510,78	7132,96	41245,8	15079,1		11244,5	
72	78	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	83915		83915		83915		90628,14
											6713,14	
73	79	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	26998		134990		134990		145789
											10799	
74	80	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		18	39453		710154		710154		766966

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							56812	
75	81	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	7	51545		360815		360815		389680
											28865	
76	82	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3456		24192		24192		26127
											1935	
77	83	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	6131		42917		42917		46350
											3433	
78	84	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	76	785		59660		59660		64433
											4773	
79	85	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	19329		135303		135303		146127
											10824	
80	86	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	трукций колодца	0,695	40110,78	15411,4	27877	10711	3606	18332	49905,5
						19510,78	7132,96	13560	4957,5		3696,5	
81	87	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35966		35966		35966		38843
											2877	
82	88	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23775		47550		47550		51354
											3804	
83	89	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31391		31391		31391		33902
											2511	
84	90	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3456		3456		3456		3732
											276	
85	91	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785		4710		4710		5087
											377	
86	92	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329		19329		19329		20875
											1546	
87	93	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-5,МС-6,МС-7	ьных элементов	0,11214	1239397,93	10724,75	138986	1203	124725,5	15753,5	167118,5
						116442,9	2607,47	13058	292,5		12379	
88	94	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	7,56	1416,53	407,38	10709	3079,5	7144	1639	13336
						64,15	136,59	485	1032,5		988	
89	95	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать	$м^2$ основания	7,56	-371,49	-80,43	-2808,5	-608	-2200,5	-227,5	-3279
						0	-27,83	0	-210,5		-243	
90	96	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	1690,24	5,82	12778	44	10111	2849	16877
						346,96	1,99	2623	15		1250	
91	97	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,122	34616,01	1554,46	4223	189,5	3033,5	986,5	5626,5
						8195,52	688,55	1000	84		417	
			Итого по разделу 2: Сеть канализации К1					**2401885,7**	**167325,2**	**2089072,2**	**181063,1**	**2789579,94**
								145488,3	**63138,6**	**0**	**206631,14**	
			ИТОГО по акту					**3725978,24**	**338536,22**	**3044888,7**	**429096,12**	**4487471,5**
								342553,32	**129681,61**	**0**	**332397,14**	

<u>Модульная котельная</u> работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³	м³	64,99	226,06	211,94	14692	13774		3505	19653
						14,12	60,78	918	3950		1456	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта	2,01	3782,12	0	7602	0		5473	14121
						3782,12	0	7602	0		1046	
3	3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	нтовой подушки	32	839,41	836,4	26861	26765	4	6396	35917
						2,88	274,75	92	8792		2660	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	19,8	58,68	58,68	1162	1162		291	1569
						0	20,4	0	404		116	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	22	291,18	130,92	6406	2880		3591	10797
						160,26	66,45	3526	1462		800	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	2,2	1496,78	0	3293	0		2371	6117
						1496,78	0	3293	0		453	
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,03	25631,06	1838,65	77662	5571	64837	6224	90597
						2394,04	458,96	7254	1391		6711	
8	8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	7	38930,86	3305,57	272516	23139	192849	44678	342569
						8075,38	789,21	56528	5524		25375	
9	9	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,4966	347611		172624		172624		186434
											13810	
10	10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,04361	363218		15840		15840		17107
											1267	
11	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	15,2	4104,02	29,44	62381	448	53901	5839	73678
						528,44	5,06	8032	77		5458	
12	12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0364	1489215,98	2261,62	54207	82	37359	12100	71612
						460611,36	1074	16766	39		5305	
			ИТОГО по акту					715246	73821	537414	90468	870171
								104011	21639	0	64457	

Благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/	м³ грунта	200	71,64	71,64	14328	14328		3588	19350
						0	24,91	0	4982		1434	
2	2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /использ.для озеленения/	м³ грунта	486	50,31	50,31	24451	24451		6119	33015
						0	17,49	0	8500		2445	
3	3	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	486	28,17	28,17	13691	13691		3431	18493
						0	9,8	0	4763		1371	
4	4	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/недостаток раст.грунта/	м³ грунта	286	301,22	286,39	86149	81907		20641	115333
						14,83	85,41	4241	24427		8543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7421,7	56		415615			33249	448864
6	6	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	479	83,72 0	83,72 29,11	40102 0	40102 13944		10040 4009	54151
7	7	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	479	286,55 0	286,55 99,64	137257 0	137258 47728		34363 13728	185348
8	8	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Насыпь с перемещением до 20м/	$м^3$ грунта	137	83,72 0	83,72 29,11	11470 0	11470 3988		2872 1147	15489
9	9	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	$м^3$ грунта	137	71,64 0	71,64 24,91	9815 0	9815 3413		2458 982	13255
10	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	137	291,18 160,26	130,92 66,45	39892 21956	17936 9104		22363 4980	67235
11	11	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	137	131,24 18,1	109,84 30,88	17980 2480	15049 4231	452	4832 1825	24637
12	12	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /избыток грунта/	$м^3$ грунта	342	367,39 18,07	349,32 104,17	125647 6180	119467 35626		30099 12459	168205
13	13	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8874,9	56		496994			39760	536754
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					1433391 34857	485474 160706	452 0	140806 125932	1700129
			Раздел 2: Покрытия									
14	19	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	бортового камня	469	2781,26 1451,9	50,93 23,07	1304411 680941	23886 10820	599584	498069 144199	1946679
15	20	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые	$м^3$	21,105	50795		1072028		1072028	85762	1157790
			Итого по разделу 2: Покрытия					2376439 680941	23886 10820	1671612 0	498069 229961	3104469
			Раздел 8: Демонтажные работы									
16	52	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	465	191,84 114,07	77,77 39,01	89206 53043	36163 18140		51252 11234	151692
17	53	1218-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	765	229,04 93,81	135,23 86,68	175216 71765	103451 66310		99412 21971	296599
18	56	1101-0207-0502 *РСНБ РК 2022*	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	4,84	515,06 123,81	391,25 163,96	2492,82 599,28	1893,54 793,54		1002,76 279,62	3775,2
19	57	1146-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Сараи кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	щади застройки	26,8	9146,96 7470,71	1676,25 742,8	245139 200215	44923 19907		158488 32290	435917
20	58	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	623,816	204		127258			10181	137439
21	59	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12476,32	56		698674			55894	754568
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы					1337985,82 325622,28	186430,54 105150,54	0 0	310154,76 131849,62	1779990,2
			ИТОГО по акту					5147815,82 1041420,28	695790,54 276676,54	1672064 0	949029,76 487742,62	6584588,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения		0,0232		0,0232					2030208,83
			Итого с временными									90636130,00
			Зимние удорожания		0,0071		0,0071					643516,52
			Итого с зимними удорожаниями									91279646,52
			Непредвиденные работы и затраты		0,02		0,02					1825592,93
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93105239,45
			Тендерная скидка к договорной стоимости 2%		0,02		0,02					1862104,79
			Всего к оплате									91243134,66
			НДС		0,12		0,12					10916377,35
			Итого с НДС									**102 159 512,01**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Диас Проект"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилтхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нуралиев У.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Ноябрь 2024 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
231040021547	030440007859			№240015	12.04.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области	266 821 137,37	266 821 137,37	62 005 322		—		7 440 638,59	69 445 960,18
Аванс 30%							2 232 191,58	20 833 788,05
ИТОГО	266 821 137,37	266 821 137,37	62 005 322				5 208 447,01	48 612 172,13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240015** от **12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
1	11	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,462341	55871		81702,47		81702,47		88238,67
											6536,2	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ					81702,47	0	81702,47	0	88238,67
								0	0	0	6536,2	
			Раздел 2: Полы									
2	27	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	218,44	5374,38	44,82	1173979,34	9790,4	978261,67	179732,25	1462007,34
						851,16	24,16	185927,26	5277,54		108295,75	
3	28	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	164,89	518,5	1,82	85495,45	300,26	42841,86	39952,9	135483,44
						256,86	0,91	42353,33	150,13		10035,09	
			Итого по разделу 2: Полы					1259474,79	10090,66	1021103,53	219685,15	1597490,78
								228280,59	5427,67	0	118330,84	
			Раздел 3: Кровля									
4	55	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	емого покрытия	122,839	2428,84	104,76	298356,3	12868,6	143582,8	133826,9	466757,5
						1155,21	28,97	141904,8	3558,6		34574,3	
5	61	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	ной поверхности	10,8682	2002,05	49,67	21758,6	539,8	16469,4	4467,6	28324,4
						437	9,81	4749,4	106,6		2098,2	
6	62	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	я в конструкции	4,83972	222018,58	2340,3	1074507,8	11326,4	806890,2	235624	1414942,4
						52955,77	1139,19	256291	5513,4		104810,6	
7	63	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов. эстакад. Огнезащита	я в конструкции	4,83972	13615,93	90,51	65897,2	438	42417,4	20926,6	93769,8
						4760,98	43,4	23041,8	210		6946	
8	68	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	161,586	7809,64	42,9	1261928,5	6932	859826,6	365069,6	1757157,2
						2445,57	10,18	395169,9	1644,9		130159,1	
9	70	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю. покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ной поверхности	161,586	470,18	5,83	75974,5	942,1	63165,6	11088	94026,9
						73,44	2,81	11866,9	454,1		6964,4	
10	73	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17785,22	1799,05	35570	3599	2341	28190	68861
						14815,77	845,26	29632	1691		5101	
11	76	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	16	1632,59	43,28	26121	693	1616	22185	52170
						1488,28	18,85	23812	302		3864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	78	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	7,68	5551,11 2368,57	29,69 8,55	42633 18191	228 66	24214	16796 4754	64183
13	79	223-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным. поворотной фурнитурой:	$м^2$	1,085	58965		63977		63977	5118	69095
14	80	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	: обводу коробок	0,4	4913,75 1318,76	47,41 16,76	1966 528	19 7	1419	427 191	2584
15	81	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556	124	1680
16	82	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090		2180		2180	174	2354
17	83	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	ы в конструкции	0,042	222018,58 52955,77	2340,3 1139,19	9325 2224	98 48	7002	2045 910	12280
18	84	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	ы в конструкции	0,042	13615,93 4760,98	90,51 43,4	572 200	4 2	368	182 60	814
			Итого по разделу 3: Кровля					**2982322,9**	**37687,9**	**2037025**	**840827,7**	**4128999,2**
								907610,8	**13603,6**	**0**	**305848,6**	
			Раздел 4: Отделочные работы (внутреннее)									
19	87	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	мой поверхности	153,076	1081,17 652,17	8,63 3,5	165501,2 99831,6	1321 535,8	64348,6	80294,4 19664,2	265459,8
20	88	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	мой поверхности	110,792	839,67 584,6	6,49 3,3	93028,8 64769	719 365,6	27540,6	52107,6 11611	156747,4
21	90	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	мой поверхности	26,36	1032,86 902,3	10,34 6,38	27226 23784,8	272,4 168	3168,8	19162 3710,8	50098,8
22	92	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	мой поверхности	313,22	1541,34 1112,34	8,63 3,5	482778,46 348407,05	2702,95 1096,22	131668,22	279602,08 60990,08	823370,62
23	93	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	мой поверхности	313,22	926,76 657,99	6,49 3,3	290279,68 206095,63	2032,69 1033,55	82151,37	165702,75 36477,69	492460,12
24	94	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	мой поверхности	434,388	1081,17 652,17	8,63 3,5	469647,12 283294,95	3748,75 1520,37	182603,78	227853,83 55801,57	753302,52
25	95	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	мой поверхности	371,566	839,67 584,6	6,49 3,3	311992,77 217217,57	2411,13 1225,83	92364,07	174754,9 38940,27	525687,94
26	97	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	мой поверхности	52,992	1032,86 902,3	10,34 6,38	54733,2 47814,8	548 338	6370,8	38522 7460,4	100715,6
27	98	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	ности облицовки	132,48	6802,69 3842,89	31,6 15,71	901220 509106	4186 2081	387928	408950 104814	1414984
28	99	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	мой поверхности	237,86	1541,34 1112,34	8,63 3,5	366623,29 264581,22	2052,78 832,69	99989,28	212330,32 46316,03	625269,64
29	100	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	мой поверхности	237,86	926,76 657,99	6,49 3,3	220439,09 156509,68	1543,86 784,98	62385,95	125834,99 27701,13	373975,21
30	101	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	мой поверхности	267,108	1081,17 652,17	8,63 3,5	288789,11 174199,77	2304,95 934,82	112284,04	140108,9 34312,68	463210,69
31	102	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	мой поверхности	267,108	839,67 584,6	6,49 3,3	224282,51 156151,28	1733,42 881,57	66397,81	125626,09 27993,13	377901,73
32	105	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на		46,42704	38608		1792454,95		1792454,95		1935851,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			синтетическом связующем марки II 75-80	$м^3$							143396,55	
33	107	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	808,83838	6421		5193551,17		5193551,17	415484,24	5609035,41
			Итого по разделу 4:					10882547,35	25576,93	8305207,44	2050849,86	13968070,98
								2551763,35	11798,43	0	1034673,77	
			Раздел 5: ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
34	110	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	$м^3$	1,1	87405,71	13552,92	96146	14908	43078	40771	147870
						34690,55	6039,44	38160	6643		10953	
35	111	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С-1, С-2	т	0,031354	405165		12703		12703		13719
											1016	
36	112	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,15	4190,65	36,8	21582	190	18263	2941	26485
						607,71	6,33	3130	33		1962	
37	113	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,132	90802,2	3835,21	11986	506	6365	4775	18102
						38750,4	999,09	5115	132		1341	
38	114	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С-3	т	0,00781	405165		3164		3164		3417
											253	
39	115	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петли/	ьных элементов	0,00031	1259545,56	13405,94	390	4	345	50	475
						133909,34	3259,34	42	1		35	
40	116	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,078	90802,2	3835,21	7083	299	3761	2821	10696
						38750,4	999,09	3023	78		792	
41	117	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С-4	т	0,00356	405165		1442		1442		1557
											115	
42	118	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля/	ьных элементов	0,00031	1259545,56	13405,94	390	4	345	50	475
						133909,34	3259,34	42	1		35	
43	119	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,093	90802,2	3835,21	8445	357	4484	3364	12754
						38750,4	999,09	3604	93		945	
44	120	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С-3	т	0,00422	405165		1710		1710		1847
											137	
45	121	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля/	ьных элементов	0,00031	1259545,56	13405,94	390	4	345	50	475
						133909,34	3259,34	42	1		35	
46	122	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,084	90802,2	3835,21	7627	322	4050	3038	11518
						38750,4	999,09	3255	84		853	
47	123	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С-3	т	0,00408	405165		1653		1653		1785
											132	
48	124	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля/	ьных элементов	0,00031	1259545,56	13405,94	390	4	345	50	475
						133909,34	3259,34	42	1		35	
49	125	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,097	90802,2	3835,21	8808	372	4677	3509	13302
						38750,4	999,09	3759	97		985	
50	126	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С-3	т	0,0043	405165		1742		1742		1881
											139	
51	127	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля/	ьных элементов	0,00031	1259545,56	13405,94	390	4	345	50	475
						133909,34	3259,34	42	1		35	
52	128	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,18	26449,82	2298,31	4761	413	3852	545	5730
						2753,14	573,7	496	103		424	
53	129	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине		0,5	76070,15	10606,23	38035	5303	15125	18159	60690

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			до 150 мм. Э строиство	$м^3$		35213,56	4696,93	17607	2348		4496	
54	130	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01224	405165		4959		4959	397	5356
55	131	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /петля/	ьных элементов	0,00984	1259545,56 133909,34	13405,94 3259,34	12394 1318	132 32	10944	1593 1119	15106
56	132	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	ических изделий	0,0138	1235414,96 109118,52	20067,3 7879,35	17049 1506	277 109	15266	1502 1484	20035
57	133	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	ной поверхности	0,4002	1807,16 1604,72	2,24 1,18	723 642	0 0	80	514 99	1336
58	134	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,9	8425,51 1743,77	2108,49 967,04	16008 3313	4006 1837	8689	4790 1664	22462
59	135	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	9,1	26610,03 2363,7	2486,67 644,26	242151 21510	22629 5863	198013	24909 21365	288425
60	136	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1158	33090,71 29923,75	2990,28 1419,34	3832 3465	346 164	20	3303 571	7706
61	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С-1	т	0,1158	405165		46918		46918	3753	50671
62	138	1109-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т конструкций	0,15235	396459,58 349349,76	42255,54 15549,84	60401 53223	6438 2369	740	38359 7901	106661
			Итого по разделу 5: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					633272 163336	56518 19990	413423 0	155143 63071	851486
			ИТОГО по акту					15839319,51 3850990,74	129873,49 50819,7	11858461,44 0	3266505,71 1528460,41	20634285,63

Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2									
1	1	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4474,8 1629,87	91,1 31,06	22374 8149	455 155	13769	5979 2268	30621
2	2	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4953,31 1265,8	84,07 35,66	49533 12658	841 357	36034	9371 4712	63616
3	3	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	5207,96 1055,55	62,96 27,06	781194 158333	9444 4059	613418	116922 71850	969966
4	4	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2778,38 2752,47	21,31 0,3	44454 44040	341 5	74	31712 6093	82259
5	5	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	15,84	423		6700		6700	536	7236
6	6	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	55	2573,94 2549,89	17,65 0,18	141567 140244	971 10	352	100983 19404	261954
7	7	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	54,45	279		15192		15192	1215	16407

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	11	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	4	44		176		176		190
											14	
9	12	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	20	24		480		480		518
											38	
10	13	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	2	138		276		276		298
											22	
11	14	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	40		480		480		518
											38	
12	15	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	15	237		3555		3555		3839
											284	
13	16	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5	12		60		60		65
											5	
14	17	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	12	8		96		96		104
											8	
15	18	241-211-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	10	247		2470		2470		2668
											198	
16	19	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	5	308		1540		1540		1663
											123	
17	20	1116-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6166,23	271,7	6166	272	2355	2626	9495
						3539,45	107,95	3539	108		703	
18	21	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара. Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	32277		32277		32277		34859
											2582	
19	22	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3046		6092		6092		6579
											487	
20	23	1116-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	3401,58	97,12	6803	195	2577	2973	10558
						2016,14	48,76	4032	98		782	
21	24	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара. Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21324		42648		42648		46060
											3412	
22	25	242-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /Вентиль/	шт.	2	6229		12458		12458		13455
											997	
23	26	242-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/	шт.	61	3989		243329		243329		262795
											19466	
24	27	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3046		6092		6092		6579
											487	
25	28	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847		7388		7388		7979
											591	
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2					**1433400**	**12519**	**1049888**	**270566**	**1840281**
								370995	**4792**	**0**	**136315**	
			Раздел 2: Оборудование узла ввода водопровода									
26	43	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5403,27	0	5403	0	1371	2903	8971
						4032,29	0	4032	0		665	
27	44	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,008	34616,01	1554,46	277	13	199	51	354
						8195,52	688,55	66	6		26	
28	45	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	4474,8	91,1	3132	64	1928	837	4287
						1629,87	31,06	1141	22		318	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	46	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,0007	3553546,7 500126,4	51617,56 329,1	2487 350	36 0	2101	252 219	2958
			Итого по разделу 2: Оборудование узла ввода водопровода					11299 5589	113 28	5599 0	4043 1228	16570
			Раздел 3: Насосная хоз-питьевой и противопожарный									
30	47	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	37254 31068,01	681,91 254,65	37254 31068	682 255	5504	22552 4785	64591
31	48	511-703-0338 *СпрСЦ 01.2023*	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного	шт.	1	2352487		2352487		2352487		2352487
32	49	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4474,8 1629,87	91,1 31,06	35798 13039	728 248	22031	9567 3629	48994
33	50	1116-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3401,58 2016,14	97,12 48,76	10205 6048	291 146	3865	4460 1173	15838
34	51	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	66037		132074		132074	10566	142640
35	52	242-103-0402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	64136		64136		64136	5131	69267
36	53	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	шт.	1	244118		244118		244118	19529	263647
37	54	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2182		8728		8728	698	9426
38	55	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8	1143,19 554,88	126,06 63,29	9146 4439	1008 506	3698	3561 1016	13723
39	56	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	8,8	912		8026		8026	642	8668
40	57	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2	147,27 81,64	3,33 0,49	295 163	7 1	125	118 33	446
41	58	1113-0301-1703 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	$м^2$	2	488,79 30,24	2,47 0,49	978 60	5 1	912	44 82	1104
42	59	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	9386,24 5824,42	429,6 107,95	65704 40771	3008 756	21926	29899 7648	103251
43	60	242-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	7	22978		160846		160846	12868	173714
44	61	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,18	708		2959		2959	237	3196
			Итого по разделу 3: Насосная хоз-питьевой и противопожарный					3132754 95588	5729 1913	678948 2352487	70201 68037	3270992
			Раздел 4: Водомерный узел №1									
45	63	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36734,83 19041,36	736,39 215,9	36735 19041	736 216	16957	13865 4048	54648
46	64	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	138317		138317		138317	11065	149382
47	65	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3468,83 573,84	0 0	3469 574	0 0	2895	413 311	4193
48	66	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,562	731		411		411	33	444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	67	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	1	2581		2581		2581		2787
											206	
50	68	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3486		3486		3486		3765
											279	
51	69	261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	2	130		260		260		281
											21	
52	70	261-301-0256 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	2	36		72		72		78
											6	
53	71	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1826		3652		3652		3944
											292	
54	72	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем. корпус из серого чугуна, с электроприводом. для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-	шт.	1	231966		231966				231966
										231966		
55	73	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm. P 2.15 BA	шт.	1	244118		244118		244118		263647
											19529	
56	74	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3629		3629		3629		3919
											290	
57	75	242-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	18964		37928		37928		40962
											3034	
58	76	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	32277		64554		64554		69718
											5164	
59	77	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1203		2406		2406		2598
											192	
60	78	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали. наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	283		566		566		611
											45	
61	79	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2182		8728		8728		9426
											698	
			Итого по разделу 4: Водомерный узел №1					782878	736	530560	14278	842369
								19615	216	231966	45213	
			Раздел 5: Водопровод горячего водоснабжения Т3									
62	80	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	248	2573,94	17,65	638337	4378	1587	455340	1181171
						2549,89	0,18	632373	45		87494	
63	81	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	245,52	273		67027		67027		72389
											5362	
64	82	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2778,38	21,31	27784	213	46	19820	51412
						2752,47	0,3	27525	3		3808	
65	83	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	9,9	401		3970		3970		4288
											318	
66	84	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	3033,21	25,29	66731	556	101	47580	123456
						3003,32	0,47	66073	10		9145	
67	85	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	21,78	701		15268		15268		16489
											1221	
68	86	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	3352,49	30,03	73755	661	76	52584	136446
						3319,01	0,71	73018	16		10107	
69	87	241-205-2104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	21,78	1069		23283		23283		25146
											1863	
70	88	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего		302	157,99	1,5	47713	453	589	33604	87822

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			водоснабжении диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		154,54	0	46671	0		6505	
71	89	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,302	110961,94	0	33511	0	554	23728	61818
				см трубопровода		109126,44	0	32956	0		4579	
72	90	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20		45	24		1080		1080		1166
				шт.							86	
73	91	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32		6	71		426		426		460
				шт.							34	
74	92	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40		6	173		1038		1038		1121
				шт.							83	
75	93	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		10	40		400		400		432
				шт.							32	
76	94	241-219-0101 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм		6	53		318		318		343
				шт.							25	
77	95	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"		16	237		3792		3792		4095
				шт.							303	
78	96	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная		45	22		990		990		1069
				шт.							79	
79	97	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная		5	28		140		140		151
				шт.							11	
80	98	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная		7	63		441		441		476
				шт.							35	
81	99	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная		7	97		679		679		733
				шт.							54	
82	100	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		250	8		2000		2000		2160
				шт.							160	
83	101	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм		10	17		170		170		184
				шт.							14	
84	102	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм		22	12		264		264		285
				шт.							21	
85	103	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм		22	37		814		814		879
				шт.							65	
86	104	242-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/		25	3989		99725		99725		107703
				шт.							7978	
87	105	242-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 /Вентиль/		2	9448		18896		18896		20408
				шт.							1512	
88	106	242-207-1305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 /Вентиль/		2	13163		26326		26326		28432
				шт.							2106	
89	107	241-210-0607 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x32 мм		2	3929		7858		7858		8487
				шт.							629	
			Итого по разделу 5: Водопровод горячего водоснабжения ТЗ					1162736	6261	277858	632656	1939021
								878616	74	0	143629	
			Раздел 6: Сеть канализации К1									
90	117	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		51,239317	1455	5,44	74553,21	279,06	1609,7	52389,44	137098,28
				м трубопровода		1418,14	1,92	72664,45	98,54		10155,63	
			Итого по разделу 6: Сеть канализации К1					74553,21	279,06	1609,7	52389,44	137098,28
								72664,45	98,54	0	10155,63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Канализация КЗН									
91	150	1118-0901-0107 *РСНБ РК 2022*	Насосы ручные. Установка	узел	2	15281,94	562,63	30564	1125	2117	20064	54678
						13660,78	272,6	27322	545		4050	
92	151	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м³/ч, Н 5,0 м вод. ст./1раб.1рез./	шт.	2	118476		236952				236952
										236952		
93	152	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5207,96	62,96	26040	315	20447	3897	32332
						1055,55	27,06	5278	135		2395	
94	153	1116-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	9502,65	132,56	95027	1326	77964	11722	115289
						1573,7	54,29	15737	543		8540	
			Итого по разделу 7: Канализация КЗН					**388583**	**2766**	**100528**	**35683**	**439251**
								48337	**1223**	**236952**	**14985**	
			Раздел 8: Демонтажные работы по водопроводу									
95	157	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	165	1245,11	10,69	205443	1764	9415	140291	373393
						1177,36	3,54	194264	584		27659	
96	158	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Демонтаж	м трубопровода	22	2422,89	20,23	53304	445		38064	98678
						2402,66	0,38	52859	8		7310	
97	159	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Демонтаж	м трубопровода	22	2679,24	24,03	58943	529		42068	109092
						2655,21	0,57	58415	13		8081	
98	160	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Демонтаж	м трубопровода	10	2219,03	17,05	22190	170		15856	41090
						2201,98	0,24	22020	2		3044	
99	161	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Демонтаж	м трубопровода	248	2054,03	14,12	509399	3502		364272	943565
						2039,91	0,14	505898	35		69894	
100	162	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	7	1913,11	157,92	13392	1106		9141	24336
						1755,19	58,51	12286	410		1803	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы по водопроводу					**862671**	**7516**	**9415**	**609692**	**1590154**
								845742	**1052**	**0**	**117791**	
			Раздел 9: Демонтажные работы по канализацию									
101	163	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	1075,67	8,77	10757	88		7721	19956
						1066,9	5,41	10669	54		1478	
102	164	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	1337,47	9,78	6687	49		4801	12407
						1327,69	6,03	6638	30		919	
103	165	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонатж	м трубопровода	65	1138,87	4,35	74027	282		53167	137370
						1134,52	1,53	73744	99		10176	
104	166	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж	м трубопровода	50	1184,93	1,79	59247	90		42617	110013
						1183,14	0,67	59157	34		8149	
105	167	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	ными частями	12	1752,24	10,79	21027	130		15104	39021
						1741,45	6,66	20897	80		2890	
			Итого по разделу 9: Демонтажные работы по канализацию					**171745**	**639**	**0**	**123410**	**318767**
								171105	**297**	**0**	**23612**	
			ИТОГО по акту					**8020619,21**	**36558,06**	**2654405,7**	**1812918,44**	**10394503,28**
								2508251,45	**9693,54**	**2821405**	**560965,63**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2821405**		

за **Отопление и вентиляция**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
1	51	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	23,1	911		21044		21044		22728
											1684	
2	52	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	мой поверхности	22	1168,14	7,95	25699	175	6643	13659	42507
						858,25	4,06	18882	89		3149	
3	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17952	492887		88483		88483		95562
											7079	
4	64	1120-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	79504,95	526,97	79505	527	73463	4081	90273
						5514,6	153,58	5515	154		6687	
5	67	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	мой поверхности	25	1168,14	7,95	29204	198	7549	15522	48304
						858,25	4,06	21456	101		3578	
6	90	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	2,7	24294		65594		65594		70842
											5248	
7	92	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	25,2	911		22957		22957		24794
											1837	
8	96	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02618	492887		12904		12904		13936
											1032	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					345390	900	298637	33262	408946
								45853	344	0	30294	
			ИТОГО по акту					345390	900	298637	33262	408946
								45853	344	0	30294	

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: ВЛ-10кВ									
1	72	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	1	11291,16	1109,35	11291	1109	357	8306	21165
						9825,04	556,93	9825	557		1568	
2	73	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом /HE-15SGA ОПН 10 КВ/	шт.	3	40351		121053		121053		130737
											9684	
3	74	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	4373,56	2256,61	13121	6770		7554	22329
						2116,95	1030,54	6351	3092		1654	
4	75	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	5828		17484		17484		18883
											1399	
5	76	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	5	27822,09	13719,02	139110	68595	4672	79867	236495
						13168,68	6797,95	65843	33990		17518	
6	77	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК		3	75952		227856		227856		246084

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.							18228	
7	78	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	105949		211898		211898	16952	228850
8	79	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	618082		618082		618082	49447	667529
9	80	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка.Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11523		34569		34569	2766	37335
10	81	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,0069	1068027		7369		7369	590	7959
11	82	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМ80,ТМ96И/	шт.	3	13070		39210		39210	3137	42347
12	83	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12287		24574		24574	1966	26540
13	84	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У1)	т	0,00825	1068027		8811		8811	705	9516
14	85	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут,Т.П.3.407.1-143 /Х51,Х62И/	шт.	2	2243		4486		4486	359	4845
15	86	247-215-0116 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	3	2236		6708		6708	537	7245
16	87	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	286		858		858	69	927
17	88	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	1444		7364		7364	589	7953
18	89	252-207-0421 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.272	шт.	4	11207		44828		44828	3586	48414
19	90	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Искровый разрядник SD110.2	шт.	6	18774		112644		112644	9012	121656
20	91	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	18774		56322		56322	4506	60828
21	92	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14295		128655		128655	10292	138947
22	93	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3824		34416		34416	2753	37169
23	94	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2691		13455		13455	1076	14531
24	95	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	10304		30912		30912	2473	33385
25	96	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8934		26802		26802	2144	28946
26	97	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1	31367		31367		31367	2509	33876
27	98	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	36819		331371		331371	26510	357881
28	99	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6360		12720		12720	1018	13738
29	100	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		14	624		8736		8736		9435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							699	
30	101	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1430		4290		4290	343	4633
			Итого по разделу 5: ВЛ-10кВ					2330362	76474	2171869	95727	2620178
								82019	37639	0	194089	
			ИТОГО по акту					2330362	76474	2171869	95727	2620178
								82019	37639	0	194089	

Наружные сети водопровода канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
1	34	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,018	698647,71	302867,29	12575,5	5451,5		8914	23208,5
						395780,42	104457,87	7124	1880		1719	
2	36	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,048	655197,09	277847,47	31449,5	13336,5		22794	58583
						377349,62	102322,77	18113	4911,5		4339,5	
3	43	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,001	834814,57	385650,8	835	385		566	1513
						449163,77	122170,19	449	122		112	
4	45	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13321,65	6694,36	13322	6695	851	8242	23289
						5776,5	2548,55	5777	2549		1725	
			Итого по разделу 1: Сеть хозпитьевого водоснабжения В1					58182	25868	851	40516	106593,5
								31463	9462,5	0	7895,5	
			ИТОГО по акту					58182	25868	851	40516	106593,5
								31463	9462,5	0	7895,5	

Благоустройство

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Покрытия									
1	14	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	я в плотном теле	667,5	4223,83	1755,38	2819407	1171717	1467372	348782	3421645
						270,14	455,58	180318	304100		253456	
2	15	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8811	195671,74	3583,95	172406	3158	169249	1113	187401
						0	1754,55	0	1546		13882	
3	16	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесейпористых крупнозернистых. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2670	1907,04	252,11	5091797	673134	4304841	170399	5683175
						42,63	46,01	113822	122847		420979	
4	17	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м^2 покрытия	2670	795,24	0,1	2123291	267	2083001	28809	2324262
						14,99	0	40023	0		172162	
5	18	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2670	1955,29	263,71	5220624	704106	4402697	168237	5819959
						42,63	44,88	113822	119830		431098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	21	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	я в плотном теле	47,7	6533,25	1693,16	311636	80764	217987	24289	362799
						270,14	437,1	12886	20850		26874	
7	22	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /15см/. Устройство	$м^2$ покрытия	318	1317,31	246,04	418905	78241	179928	134126	597274
						505,46	80,34	160736	25548		44243	
8	23	1127-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	318	204,63	24,77	65072	7877	46479	9454	80489
						33,7	7,59	10717	2414		5963	
9	24	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	318	2329,93	225,04	740918	71563	5940	493453	1333120
						2086,21	68,99	663415	21939		98749	
10	25	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	бортового камня	173	2313,69	50,93	400268	8811	140279	183723	630710
						1451,9	23,07	251179	3991		46719	
11	26	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые	$м^3$	2,768	50795		140601		140601		151849
											11248	
12	27	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	$м^3$	36	32296,86	11,48	1162687	413	915619	177591	1447500
						6851,52	0	246655	0		107222	
13	28	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	240	1690,24	5,82	405658	1397	320990	60298	503233
						346,96	1,99	83270	478		37277	
			Итого по разделу 2: Покрытия					19073270	2801448	14394983	1800274	22543416
								1876843	623543	0	1669872	
			Раздел 6: Водоотводные сооружения									
14	43	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	2,4	249,88	249,88	600	600		156	816
						0	90,45	0	217		60	
15	44	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	см трубопровода	0,01	2916952,81	1087469,96	29170	10875	4300	13189	45748
						1399446,72	432358,55	13994	4324		3389	
16	45	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	10,4	15564		161866		161866		174815
											12949	
			Итого по разделу 6: Водоотводные сооружения					191636	11475	166166	13345	221379
								13994	4541	0	16398	
			Раздел 8: Демонтажные работы									
17	54	1107-0111-0104 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетки высотой до 1,5 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Демонтаж	м оград	299	6342,91	2294,98	1896530	686199		1090558	3226055
						4047,93	1017,83	1210331	304331		238967	
18	55	1107-0111-0201 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	3	33276,85	5721,17	99831	17163		64996	178013
						27555,68	2535,01	82667	7605		13186	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы					1996361	703362	0	1155554	3404068
								1292998	311936	0	252153	
			ИТОГО по акту					21261267	3516285	14561149	2969173	26168863
								3183835	940020	0	1938423	
			Временные здания и сооружения		0,0232		0,0232					1334277,57
			Итого с временными									61667646,98
			Зимние удорожания		0,0071		0,0071					417808,32
			Итого с зимними удорожаниями									62085455,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты		0,02		0,02					1185281,01
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63270736,31
			Тендерная скидка к договорной стоимости 2%		0,02		0,02					1265414,73
			Всего к оплате									62005321,58
			НДС		0,12		0,12					7440638,59
			Итого с НДС									**69 445 960,18**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Диас Проект"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нуралиев У.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: 94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2024 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
231040021547	030440007859			№240015	12.04.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области	300 894 332,00	300 894 332,00	30 422 495				3 650 699,42	34 073 194,63
Аванс 30%								10 221 958,39
ИТОГО	300 894 332,00	300 894 332,00	30 422 495				3 650 699,42	23 851 236,24

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240015** от **12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2									
1	8	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	71	157,99	1,5	11217	107	138	7900	20646
						154,54	0	10972	0		1529	
2	9	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	165	161,85	1,5	26705	248	959	18360	48670
						154,54	0	25499	0		3605	
3	10	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,071	110961,94	0	7878	0	130	5579	14534
						109126,44	0	7748	0		1077	
4	29	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	4403,32	0	4403	0	3672	527	5324
						731,33	0	731	0		394	
5	30	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	5	1143,19	126,06	5716	630	2311	2225	8576
						554,88	63,29	2774	316		635	
6	31	234-303-0320 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С. фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	5,5	1292		7106		7106		7674
											568	
7	32	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	7	61309,29	197,4	429165	1382	412425	11426	475838
						2193,98	73,13	15358	512		35247	
8	33	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические.Установка на стене или в нише	шт.	7	3390,89	47,67	23736	334	185	16825	43806
						3316,77	21,45	23217	150		3245	
9	34	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	7	18120		126840		126840		136987
											10147	
10	35	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	14	18092		253288		253288		273551
											20263	
11	36	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	14	1211		16954		16954		18310
											1356	
12	37	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	7	1223		8561		8561		9246
											685	
13	38	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,63	708		446		446		482
											36	

14	39	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	15	2138		32070		32070		34636
											2566	
15	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	9,54841	708		6760,27		6760,27		7300,71
											540,44	
16	41	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	39	147,27	3,33	5744	130	2430	2306	8694
						81,64	0,49	3184	19		644	
17	42	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	39	127,97	2,47	4991	96	3033	1354	6852
						47,72	0,49	1861	19		507	
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2					971580,27	2927	877308,27	66502	1121126,71
								91344	1016	0	83044,44	
			Раздел 7: Канализация КЗН									
18	154	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	157,99	1,5	790	8	10	556	1454
						154,54	0	773	0		108	
19	155	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	161,85	1,5	1619	15	58	1113	2951
						154,54	0	1545	0		219	
20	156	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности	1,8	999,06	1,79	1798	4	360	1034	3059
						797,07	0,94	1435	2		227	
			Итого по разделу 7: Канализация КЗН					4207	27	428	2703	7464
								3753	2	0	554	
			ИТОГО по акту					975787,27	2954	877736,27	69205	1128590,71
								95097	1018	0	83598,44	

Модульная котельная работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,35	52643,8	22865,27	123713	53734	10489	57712	195939
						25315,2	8793,49	59491	20665		14514	
2	14	Прайс-лист	Блочно-модульная котельная мощн.348 кВТ	комплект	1	27657223,21		28210367				28210367
										27657223		
			ИТОГО по акту					28334080	53734	10489	57712	28406306
								59491	20665	28210367	14514	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
										28210367		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
1	11	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	6,399223	55871		357531		357531		386133,49
											28602,49	
2	16	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,533525	11755		123821,62		123821,62		133727,36
											9905,74	

3	20	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	5,68	10745,28	969,76	61033,21	5508,21	86,83	40440,9	109592,03
						9760,23	558,44	55438,12	3171,93		8117,92	
4	21	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части	$м^2$	6,800918	99460		676419,01		676419,01		730532,81
											54113,8	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ					**1218804,84**	**5508,21**	**1157858,46**	**40440,9**	**1359985,69**
								55438,12	**3171,93**	**0**	**100739,95**	
			ИТОГО по акту					**1218804,84**	**5508,21**	**1157858,46**	**40440,9**	**1359985,69**
								55438,12	**3171,93**	**0**	**100739,95**	**30894882,4**
			Временные здания и сооружения		0,0232		0,0232					62280,76
			Итого с временными									30957163,16
			Зимние удорожания		0,0071		0,0071					19502,25
			Итого с зимними удорожаниями									30976665,41
			Непредвиденные работы и затраты		0,02		0,02					55325,97
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31031991,38
			Тендерная скидка к договорной стоимости 2%		0,02		0,02					620639,83
			Всего к оплате									30422495,20
			НДС		0,12		0,12					3650699,42
			Итого с НДС									**34 073 194,63**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: 94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Апрель 2025 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
231040021547	030440007859			№240015	12.04.2024 г.			
				ДС-1	17.12.2024 г.			
				ДС-2	19.03.2025 г.			
				ДС-3	03.04.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
94-2022 Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области	461 791 903,44	461 791 903,44	143 658 546				17 239 025,51	160 897 571,44
Аванс 30%							5 171 707,65	48 269 271,43
ИТОГО	461 791 903,44	461 791 903,44	143 658 546				12 067 317,86	112 628 300,01

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана 213, БИН 231040021547 БИК KKMFKZ2A.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1 БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **94-2022_АВР Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Мерей, Умтыльского с/о, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2450015 от 12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
1	2	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	$м^2$	8.19	54905		449672		449672		485646
											35974	
2	21	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней	$м^2$	1.841082	99460		183113,99		183113,99		197763,19
											14649,2	
3	22	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части	$м^2$	9.87	108473		1070629		1070629		1156279
											85650	
4	23	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части	$м^2$	17.94	111216		1995215		1995215		2154832
											159617	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ					3698629,99	0	3698629,99	0	3994520,19
								0	0	0	295890,2	
			Раздел 2: Полы									
5	26	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	71,79	1205,35	55,23	86532,14	3965,11	30451,2	51174,89	148724
						725,95	32,39	52115,83	2325,39		11016,97	
6	27	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	71,79	5374,38	44,82	385826,66	3217,6	321504,33	59068,75	480486,66
						851,16	24,16	61104,74	1734,46		35591,25	
7	28	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	38,3	518,5	1,82	19858,55	69,74	9951,14	9280,1	31469,56
						256,86	0,91	9837,67	34,87		2330,91	
8	29	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	50,74	1214,61	55,23	61629	2802	21992	36170	105623
						725,95	32,39	36835	1643		7824	
9	30	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ной поверхности	50,74	3950,21	150,13	200434	7618	120716	69106	291103
						1420,97	27,92	72100	1417		21563	
10	31	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	50,74	1214,61	55,23	61629	2802	21992	36170	105623
						725,95	32,39	36835	1643		7824	
11	32	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или		50,74	6580,61	147,88	333900	7504	195236	127019	497793

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		2584,96	78,16	131161	3966		36874	
12	33	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	52,8	4274,26	24,41	225681	1288	193659	29401	275489
						582,07	10,31	30733	544		20407	
13	34	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	56,47	9679,37	147,88	546594,02	8350,84	392270,5	141363,06	742993,86
						2584,96	78,16	145972,69	4413,75		55036,78	
14	37	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	56,47	5374,38	44,82	303491,34	2531,4	252895,33	46463,66	377950,98
						851,16	24,16	48065,14	1364,55		27995,98	
15	38	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	11,23	518,5	1,82	5822,8	20,38	2917,8	2721,03	9227,29
						256,86	0,91	2884,52	10,19		683,46	
16	39	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	66,94	1214,61	55,23	81306	3697	29014	47718	139346
						725,95	32,39	48595	2168		10322	
17	40	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ной поверхности	66,94	3950,21	150,13	264427	10050	159258	91170	384044
						1420,97	27,92	95120	1869		28447	
18	41	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	66,94	1214,61	55,23	81306	3697	29014	47718	139346
						725,95	32,39	48595	2168		10322	
19	42	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	66,94	6580,61	147,88	440506	9899	257570	167573	656726
						2584,96	78,16	173037	5232		48647	
20	43	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,41	4274,26	24,41	219740	1255	188561	28627	268236
						582,07	10,31	29924	530		19869	
21	44	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	14,12	9679,37	147,88	136672,69	2088,07	98085,02	35347,01	185781,33
						2584,96	78,16	36499,63	1103,62		13761,63	
22	45	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17,53	4274,26	24,41	74927,8	427,9	64296,2	9761,41	91464,42
						582,07	10,31	10203,69	180,75		6775,21	
23	49	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	42,63	1214,61	55,23	51779	2355	18477	30388	88741
						725,95	32,39	30947	1381		6574	
24	50	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ной поверхности	42,63	3950,21	150,13	168397	6400	101421	58060	244573
						1420,97	27,92	60576	1190		18116	
25	51	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	42,63	1214,61	55,23	51779	2355	18477	30388	88741
						725,95	32,39	30947	1381		6574	
26	52	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	42,63	6580,61	147,88	280531	6304	164030	106717	418228
						2584,96	78,16	110197	3332		30980	
27	53	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	41,2	4274,26	24,41	176100	1006	151113	22942	214965
						582,07	10,31	23981	425		15923	
			Итого по разделу 2: Полы					4258870	89703,04	2842901,52	1284346,91	5986675,1
								1326266,91	40056,58	0	443458,19	
			Раздел 4: Отделочные работы (внутреннее)									
28	92	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности	961,12	1541,34	8,63	1481412,54	8294,05	404025,78	857962,92	2526524,38
						1112,34	3,5	1069091,95	3363,78		187148,92	
29	93	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	ной поверхности	961,12	926,76	6,49	890727,32	6237,31	252082,63	508461,25	1511120,88
						657,99	3,3	632407,37	3171,45		111932,31	
30	94	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из		50,064	1081,17	8,63	54127,68	432,05	21045,42	26260,57	86819,48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	ной поверхности		652,17	3,5	32650,25	175,23		6431,23	
31	95	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		50.064	839.67	6.49	42037.23	324.87	12444.93	23546.1	70830.06
				ной поверхности		584,6	3,3	29267,43	165,17		5246,73	
32	96	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска масляными составами по штукатурке		3158	768.74	3.45	2427681	10895	938147	1187408	3904299
				ной поверхности		468,22	1,78	1478639	5621		289210	
33	99	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		345.44	1541.34	8.63	532440.71	2981.22	145212.72	308363.68	908068.36
				ной поверхности		1112,34	3,5	384246,78	1209,31		67263,97	
34	100	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		345.44	926.76	6.49	320139.91	2242.14	90602.05	182748.01	543117.79
				ной поверхности		657,99	3,3	227296,32	1140,02		40229,87	
35	101	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		29.14	1081.17	8.63	31505.29	251.45	12249.56	15285.1	50533.71
				ной поверхности		652,17	3,5	19004,23	101,98		3743,32	
36	102	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		290.092	839.67	6.49	243581.49	1882.58	72111.19	136435.91	410419.27
				ной поверхности		584,6	3,3	169587,72	957,43		30401,87	
37	103	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска масляными составами по штукатурке		733.68	768.74	3.45	564009	2531	217954	275864	907063
				ной поверхности		468,22	1,78	343524	1306		67190	
38	104	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		1406.88	6737.27	24.08	9478530	33878	3511530	4753158	15370220
				ности облицовки		4217,22	5,92	5933122	8329		1138532	
39	105	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	37.98576	38608		1466554.05		1466554.05		1583878.5
											117324,45	
40	106	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		1406.88	420.43	0.43	591495	605	486499	83766	729285
				ности облицовки		74,2	0,22	104390	310		54024	
41	107	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов. тип облицовки: металлокассета	$м^2$	391.911539	6421		2516463.96		2516463.96		2717781.15
											201317,19	
42	108	1115-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	276	1032.91	1.55	285083	428	37056	198080	521817
						897,1	0	247600	0		38654	
43	109	1115-0402-0403 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. поливинилацетатная		55,2	338.62	3,1	18692	171	9418	7349	28124
				ной поверхности		164,9	1,52	9102	84		2083	
			Итого по разделу 4:					20944480,18	71153,67	10193396,29	8564688,54	31869901,58
								10679929,05	25934,37	0	2360732,86	
			Раздел 5: ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
44	139	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15235	1074856		163754		163754		176854
											13100	
45	140	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,41815	271,48	6,18	1199	27	687	338	1660
						109,74	1,22	485	5		123	
			Итого по разделу 5: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					164953	27	164441	338	178514
								485	5	0	13223	
			ИТОГО по акту					29066933,17	160883,71	16899368,8	9849373,45	42029610,87
								12006680,96	65995,95	0	3113304,25	

Водопровод и канализация

						Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего стоимость

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2									
1	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,45159	708		319,73		319,73		345,29
											25,56	
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2					319,73	0	319,73	0	345,29
								0	0	0	25,56	
			Раздел 3: Насосная хоз-питьевой и противопожарный									
2	62	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	161,85	1,5	1295	12	46	890	2360
						154,54	0	1236	0		175	
			Итого по разделу 3: Насосная хоз-питьевой и противопожарный					1295	12	46	890	2360
								1236	0	0	175	
			Раздел 6: Сеть канализации К1									
3	108	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Комплект	5	21494,71	97,18	107474	486	88266	13658	130823
						3744,43	49,32	18722	247		9691	
4	109	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	52145		260725		260725		281583
											20858	
5	110	1117-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	6	4313,95	135,56	25884	813	3277	16006	45241
						3632,26	72,84	21794	437		3351	
6	111	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	6	21720		130320		130320		140746
											10426	
7	112	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	6	7891		47346		47346		51134
											3788	
8	113	244-104-0510 *СпрСЦ 01.2023*	Смеситель для раковины GROHE Eurosmart однорычажный, с донным клапаном, M-Size, хромированное покрытие	шт.	6	43390		260340		260340		281167
											20827	
9	114	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	3175,95	377,15	12704	1508	1542	7521	21843
						2413,38	198,07	9654	792		1618	
10	115	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	4	36026		144104		144104		155632
											11528	
11	116	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9944		39776		39776		42958
											3182	
12	117	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	65	1455	5,44	94575	354	2042	66459	173917
						1418,14	1,92	92179	125		12883	
13	118	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	64,87	1934		125459		125459		135496
											10037	
14	119	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	50	1494,89	2,23	74745	112	687	53272	138259
						1478,92	0,84	73946	42		10242	
15	120	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	49,9	339		16916		16916		18269
											1353	
16	121	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	428		5136		5136		5547
											411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	122	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	14	124		1736		1736		1875
											139	
18	123	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	355		1420		1420		1534
											114	
19	124	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой.DN 50	шт.	5	107		535		535		578
											43	
20	125	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	483		2415		2415		2608
											193	
21	126	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	144		720		720		778
											58	
22	127	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	359		1436		1436		1551
											115	
23	128	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	483		1449		1449		1565
											116	
24	129	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	596		1788		1788		1931
											143	
25	130	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	2	166		332		332		359
											27	
26	131	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	7	176		1232		1232		1331
											99	
27	132	241-212-0504 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная	шт.	4	436		1744		1744		1884
											140	
28	133	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	933		1866		1866		2015
											149	
29	134	241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	481		481		481		519
											38	
30	135	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм	шт.	45	179		8055		8055		8699
											644	
31	136	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм	шт.	50	62		3100		3100		3348
											248	
32	137	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	20,5	19937,93	83,61	408728	1714	368533	28195	471877
						1877,08	33,15	38480	680		34954	
33	138	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	812		1624		1624		1754
											130	
34	139	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	1	397		397		397		429
											32	
35	140	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	812		6496		6496		7016
											520	
36	141	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	5	397		1985		1985		2144
											159	
37	142	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	27	1143,19	126,06	30866	3404	12481	12017	46314
						554,88	63,29	14982	1709		3431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	143	234-303-0324 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	19,8	2141		42392		42392		45783
											3391	
39	144	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	9,9	867		8583		8583		9270
											687	
40	145	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	5403,27	0	16210	0	4113	8710	26914
						4032,29	0	12097	0		1994	
41	146	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,45	34616,01	1554,46	15577	700	11190	2878	19931
						8195,52	688,55	3688	310		1476	
42	147	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	ічетом проемов)	10,2	3654,01	23,15	37271	237	18301	13565	54903
						1836,63	10,45	18734	107		4067	
43	148	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	10,71	911		9757		9757		10538
											781	
44	149	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен(карниза)	м²	10,2	1475,61	4,22	15051	43	2852	8768	25725
						1191,77	2,15	12156	22		1906	
			Итого по разделу 6: Сеть канализации К1					1968750	9371	1642949	231049	2375788
								316432	4471	0	175989	
			ИТОГО по акту					1970364,73	9383	1643314,73	231939	2378493,29
								317668	4471	0	176189,56	

Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
1	40	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	112709,71	5051,11	112710	5051	11629	70329	197682
						96029,71	1649	96030	1649		14643	
2	41	514-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1535557		1535557				1535557
										1535557		
3	42	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10608,82	142,53	21218	285	2021	13653	37661
						9455,71	25,6	18911	51		2790	
4	53	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	112709,71	5051,11	112710	5051	11629	70329	197682
						96029,71	1649	96030	1649		14643	
5	54	514-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1881039		1881039				1881039
										1881039		
6	68	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	112709,71	5051,11	112710	5051	11629	70329	197682
						96029,71	1649	96030	1649		14643	
7	69	514-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1881039		1881039				1881039
										1881039		
8	78	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными		18	1168,14	7,95	21027	143	5435	11175	34778

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности		858,25	4,06	15449	73		2576	
9	79	1120-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые,масса до 0.05 т.Установка	вентилятор	1	13498.03	703.31	13498	704	99	9352	24678
						12695.85	292.53	12696	293		1828	
10	80	246-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, п 1000 об/мин, Qmax 1500 м^3/ч, 380 В	комплект	1	132810		132810		132810		143435
											10625	
11	81	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5062,83	184,84	10126	370	3170	4812	16133
						3293,04	48,76	6586	98		1195	
12	82	242-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	15343		30686		30686		33141
											2455	
13	89	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами	м^3 изоляции	2,5	43858,87	2579,03	109647	6448	14049	66512	190252
						35660,3	1291,08	89151	3228		14093	
14	91	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профили одним слоем гипсокартонных листов	ичетом проемов)	24	3654,01	23,15	87696	556	43062	31918	129183
						1836,63	10,45	44079	251		9569	
15	93	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности	24	1168,14	7,95	28035	190	7247	14901	46371
						858,25	4,06	20598	97		3435	
16	94	1120-1001-0304 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200x500x750 мм. Установка	пластина	1	30912,8	101,6	30913	102	28883	1407	34906
						1927,87	25,6	1928	26		2586	
17	95	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	30	11424,73	72,07	342742	2162	246395	68368	443999
						3139,49	25,7	94185	771		32889	
18	97	1120-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20403,69	77,65	20404	78	19153	863	22968
						1173,43	25,6	1173	26		1701	
19	98	1120-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые,масса до 0.05 т.Установка	вентилятор	1	13498.03	703.31	13498	704	99	9352	24678
						12695.85	292.53	12696	293		1828	
20	99	246-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, п 1000 об/мин, Qmax 1500 м^3/ч, 380 В	комплект	1	132810		132810		132810		143435
											10625	
21	100	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5062,83	184,84	10126	370	3170	4812	16133
						3293,04	48,76	6586	98		1195	
22	101	242-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	15343		30686		30686		33141
											2455	
23	109	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами	м^3 изоляции	3,5	43858,87	2579,03	153506	9027	19668	93117	266353
						35660,3	1291,08	124811	4519		19730	
24	110	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м^3	3,78	24294		91831		91831		99178
											7347	
25	111	1120-1001-0304 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200x500x750 мм. Установка	пластина	1	30912,8	101,6	30913	102	28883	1407	34906
						1927,87	25,6	1928	26		2586	
26	112	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	22	11424,73	72,07	251344	1585	180690	50137	325599
						3139,49	25,7	69069	565		24118	
27	113	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02618	492887		12904		12904		13936
											1032	
28	114	1120-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20403.69	77.65	20404	78	19153	863	22968
						1173.43	25.6	1173	26		1701	
29	115	1120-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые,масса до 0.05 т.Установка		1	13498.03	703.31	13498	704	99	9352	24678

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				вентилятор		12695,85	292,53	12696	293		1828	
30	116	246-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м³/ч, 380 В	комплект	1	132810		132810		132810		143435
											10625	
31	117	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5062,83	184,84	10126	370	3170	4812	16133
						3293,04	48,76	6586	98		1195	
32	118	242-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	15343		30686		30686		33141
											2455	
33	125	1120-1001-0205 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	68559,67	143,66	68560	143	64288	3009	77294
						4127,92	51,2	4128	51		5725	
34	126	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами	м³ изоляции	6,8	43858,87	2579,03	298240	17537	38213	180914	517486
						35660,3	1291,08	242490	8779		38332	
35	127	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м³	7,344	24294		178415		178415		192688
											14273	
36	128	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	(четом проемов)	7,2	3654,01	23,15	26309	166	12918	9575	38755
						1836,63	10,45	13224	75		2871	
37	129	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	7,56	911		6887		6887		7438
											551	
38	130	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности	7,2	1168,14	7,95	8411	57	2174	4470	13911
						858,25	4,06	6179	29		1030	
39	131	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	ти воздуховодов	26	11424,73	72,07	297043	1874	213542	59252	384799
						3139,49	25,7	81627	668		28504	
40	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02618	492887		12904		12904		13936
											1032	
41	133	1120-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20403,69	77,65	20404	78	19153	863	22968
						1173,43	25,6	1173	26		1701	
42	142	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	ной поверхности	30	1168,14	7,95	35044	239	9058	18626	57964
						858,25	4,06	25748	122		4294	
43	143	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами	м³ изоляции	3,5	43858,87	2579,03	153506	9027	19668	93117	266353
						35660,3	1291,08	124811	4519		19730	
44	144	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м³	3,78	24294		91831		91831		99178
											7347	
45	145	1311-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	4	28002,34	5946,27	112009	23785	3089	69055	195549
						21283,74	2693,8	85135	10775		14485	
46	146	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Кондиционер настенный,мощность по холоду N=5,3 кВт, мощность по теплу N=5,3 кВт, потребляемая мощность N=1,95 кВт LG Electronics G18LHP	комплект	4	281269		1125076		1125076		1215082
											90006	
47	147	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4474,8	91,1	67122	1367	41307	17938	91865
						1629,87	31,06	24448	466		6805	
48	148	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3477,92	75,06	69558	1501	40578	20168	96904
						1373,96	26,57	27479	531		7178	
49	149	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2581,55	75,06	77447	2252	33976	30251	116314
						1373,96	26,57	41219	797		8616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	150	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	65	1143,19	126,06	74307	8194	30046	28930	111496
						554,88	63,29	36067	4114		8259	
51	151	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	16,5	912		15048		15048		16252
											1204	
52	152	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	22	669		14718		14718		15895
											1177	
53	153	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	33	528		17424		17424		18818
											1394	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					10189972	105351	3244869	1143968	11816845
								1542119	46731	5297635	482905	
			ИТОГО по акту					10189972	105351	3244869	1143968	11816845
								1542119	46731	5297635	482905	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5297635		

Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	7609,3	2165,16	7609	2165	282	4414	12985
						5162,2	968,97	5162	969		962	
2	2	247-201-0429 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 3S УХЛ3 IP31	шт.	1	14813		14813		14813		15998
											1185	
3	3	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	11101,68	195,63	11102	195	5456	3968	16276
						5450,52	60,34	5451	60		1206	
4	4	247-204-3410 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа BA88 32 3P 125A 25кА	шт.	1	12623		12623		12623		13633
											1010	
5	5	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	9406,93	191,25	75255	1530	34582	28531	112089
						4892,96	60,34	39144	483		8303	
6	6	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "С" 3P 40A 4,5 кА "С"	шт.	2	2049		4098		4098		4426
											328	
7	7	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "С" 3P 32A 4,5 кА "С"	шт.	6	1978		11868		11868		12817
											949	
8	8	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5226,81	33,8	5227	34	2747	1761	7547
						2446,48	0	2446	0		559	
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "С" 1P 16A 4,5 кА "С"	шт.	1	542		542		542		585
											43	
10	10	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2413,83	128,19	2414	128	40	1660	4400
						2245,56	60,34	2246	60		326	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	122345		122345		122345		132133
											9788	
12	12	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3	2165,16	7609	2165	282	4414	12985
						5162,2	968,97	5162	969		962	
13	13	247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941		15941		15941		17216
											1275	
14	14	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	5226,81	33,8	73175	473	38451	24661	105663
						2446,48	0	34251	0		7827	
15	15	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859		2008
											149	
16	16	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	13	3880		50440		50440		54475
											4035	
17	17	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3	2165,16	7609	2165	282	4414	12985
						5162,2	968,97	5162	969		962	
18	18	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11886		11886		11886		12837
											951	
19	19	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5226,81	33,8	52268	338	27465	17615	75474
						2446,48	0	24465	0		5591	
20	20	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859		2008
											149	
21	21	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1913		7652		7652		8264
											612	
22	22	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542		1084		1084		1171
											87	
23	23	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3880		11640		11640		12571
											931	
24	24	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3	2165,16	7609	2165	282	4414	12985
						5162,2	968,97	5162	969		962	
25	25	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8069		8069		8069		8715
											646	
26	26	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5226,81	33,8	26134	169	13733	8807	37736
						2446,48	0	12232	0		2795	
27	27	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859		2008
											149	
28	28	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1913		3826		3826		4132
											306	
29	29	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880		7760		7760		8381
											621	
30	30	1308-0303-1002 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	4	19526,47	196,62	78106	786	48941	20606	106609
						7094,58	60,34	28378	241		7897	
31	31	247-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160ДМ, 18А 400В	шт.	4	3833		15332		15332		16559
											1227	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1308-0304-0305 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	8685,98 5162,2	3184,99 1444,57	26058 15487	9555 4334	1016	14271 3226	43555
33	33	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока	шт.	1	483598		483598		483598		483598
34	34	515-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	446609		446609		446609		446609
35	35	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	479829		479829		479829		479829
36	36	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	16	486,79 482,5	0,55 0,28	7789 7720	8 4	60	5562 1068	14419
37	39	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	435,83 423,23	0,48 0,23	872 846	1 0	24	610 119	1601
38	59	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	1061,77 336,87	36,2 13,27	33977 10780	1159 425	22038	8067 3364	45408
39	60	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	9	765,52 384,99	25,94 8,45	6890 3465	233 76	3191	2550 755	10195
40	61	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	1061,77 336,87	36,2 13,27	2124 674	73 27	1377	504 210	2838
41	62	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	194,3 175,74	1,65 0,16	11658 10544	99 10	1015	7599 1541	20798
42	63	243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,0309	142158		4392,5		4392,5	351,5	4744
43	64	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	369,56 359,93	3,4 0,16	22174 21596	204 10	374	15556 3019	40749
44	65	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30,3	46		1394		1394	111,5	1505,5
45	66	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	571	765,52 384,99	25,94 8,45	437112 219829	14812 4825	202471	161753 47907	646772
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					**2624089,5** **460202**	**38457** **14431**	**715391,5** **1410036**	**341737** **124465**	**3090291,5**
			Раздел 2: Электроосвещение									
46	67	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
47	68	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8069		8069		8069	646	8715
48	69	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	5226,81 2446,48	33,8 0	78402 36697	507 0	41198	26422 8386	113210
49	70	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859	149	2008
50	71	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	542		5420		5420	434	5854
51	72	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		4	3880		15520		15520		16762

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1242	
52	73	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
53	74	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8069		8069		8069	646	8715
54	75	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5226,81 2446,48	33,8 0	47041 22018	304 0	24719	15853 5032	67926
55	76	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859	149	2008
56	77	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	542		3794		3794	304	4098
57	78	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3880		3880		3880	310	4190
58	79	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
59	80	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8069		8069		8069	646	8715
60	81	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	5226,81 2446,48	33,8 0	57495 26911	372 0	30212	19376 6150	83021
61	82	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859	149	2008
62	83	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	542		4336		4336	347	4683
63	84	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880		7760		7760	621	8381
64	85	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
65	86	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8219		8219		8219	658	8877
66	87	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5226,81 2446,48	33,8 0	31361 14679	203 0	16479	10569 3354	45284
67	88	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859	149	2008
68	89	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	542		2710		2710	217	2927
69	90	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
70	91	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8219		8219		8219	658	8877
71	92	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5226,81 2446,48	33,8 0	31361 14679	203 0	16479	10569 3354	45284
72	93	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1859		1859		1859		2008

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			С 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.							149	
73	94	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	542		2710		2710	217	2927
74	95	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
75	96	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8219		8219		8219	658	8877
76	97	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5226,81 2446,48	33,8 0	20907 9786	135 0	10986	7046 2236	30189
77	98	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859	149	2008
78	99	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542		1626		1626	130	1756
79	100	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
80	101	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8219		8219		8219	658	8877
81	102	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5226,81 2446,48	33,8 0	20907 9786	135 0	10986	7046 2236	30189
82	103	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859	149	2008
83	104	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542		1626		1626	130	1756
84	105	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	269	1029,41 914,93	6,53 3,07	276911 246116	1757 826	29039	177798 36377	491086
85	106	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-701/702 Norma	шт.	46	27656		1272176		1272176	101774	1373950
86	107	247-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4x36-701/702 Norma	шт.	37	55546		2055202		2055202	164416,34	2219618,34
87	108	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 60 Вт, IP24 LED ДВО/ОПАЛ	шт.	21	42011		882231		882231	70578,5	952809,5
88	109	247-104-1501 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Frost 25/2800 Д 5К консоль	шт.	5	52083		260415		260415	20833	281248
89	110	247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x18-701 Norma	шт.	5	19785		98925		98925	7914	106839
90	111	247-103-1302 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 30/4500 Д 5К	шт.	2	44613		89226		89226	7138	96364
91	112	247-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	19	8339		158441		158441	12675,5	171116,5
92	113	1308-0305-0605 *РСНБ РК 2022*	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	17844,93 7485,19	8444,45 4297,74	71380 29941	33778 17191	7661	33935 8425	113740
93	114	247-103-3128 *СарСЦ 01.2023*	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа PM 180W SPOTLIGHT C35 (C40, C60) мощность 180 Вт, IP 67		1	234988		234988		234988		253787

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			BNL 180W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 180 Вт, IP 67	шт.							18799	
94	115	247-103-3134 *СпрСЦ 01.2023*	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 320W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 320 Вт, IP 67	шт.	1	549214		549214		549214	43937	593151
95	116	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	21	1313,72 1270,19	27,03 12,29	27588 26674	568 258	347	19391 3758	50737
96	117	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	10	4138		41380		41380	3310,48	44690,48
97	118	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	2	2865,09 2581,1	260,23 120,67	5730 5162	520 241	48	3891 770	10391
98	119	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт	1	15189		15189		15189	1215	16404
99	120	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	257	1084		278588		278588	22287	300875
100	121	247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	29	813		23577		23577	1886	25463
101	122	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	110	486,79 482,5	0,55 0,28	53547 53075	61 31	411	38236 7343	99126
102	123	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-057, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	97	383		37151		37151	2972	40123
103	124	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки РОНДО С54-001, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	430		5590		5590	447	6037
104	125	247-206-0127 *РСНБ РК 2022*	Переключатель, 10 А, 4Р/400 В	шт.	8	4811		38488		38488	3079	41567
105	126	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	28	438,88 423,23	0,48 0,23	12289 11850	13 6	425	8537 1666	22492
106	127	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434		868		868	69	937
107	128	247-212-0208 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	410		820		820	66	886
108	141	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	5	1842,26 1084,04	758,22 370,11	9211 5420	3792 1851		5235 1156	15602
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					**6959340**	**57503**	**6352911**	**414802**	**7964080,82**
								548928	**27187**	**0**	**589938,82**	
			ИТОГО по акту					**9583429,5**	**95960**	**7068302,5**	**756539**	**11054372,32**
								1009130	**41618**	**1410036**	**714403,82**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1410036**		

Пожарная сигнализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
1	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	7998,1 7917,02	8,63 2,24	7998 7917	8 2	72	5702 1096	14796
2	2	248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	75796		75796		75796	6064	81860
3	3	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030		18030		18030	1442	19472
4	4	1308-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	2	5373,05 4969,28	0 0	10746 9939	0 0	808	7156 1432	19334
5	5	248-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	2	11407		22814		22814	1825	24639
6	6	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	118	5065,24 4969,28	2,37 0	597698 586375	280 0	11044	422190 81591	1101479
7	7	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	118	2695		318010		318010	25441	343451
8	8	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2689,1 2658,53	0 0	13446 13293	0 0	153	9571 1841	24858
9	9	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	2277		11385		11385	911	12296
10	10	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	56	1411,52 1389,81	6,76 2,48	79045 77829	379 139	837	56137 10815	145997
11	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	56	3196		178976		178976	14318	193294
12	12	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	45	7342,14 4969,28	1907,96 844,78	330396 223618	85858 38015	20921	188375 41502	560273
13	13	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	45	4142		186390		186390	14911	201301
14	14	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1238	665,18 611,59	3,54 0,59	823493 757148	4382 730	61962	545673 109538	1478704
15	15	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,93009	52663		48981		48981	3919	52900
16	16	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,34505	94708		32679		32679	2614	35293
17	17	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1233	484,73 459,84	4,19 0,08	597672 566983	5167 99	25523	408296 80478	1086446
18	18	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	12331,03	67		826179		826179	66094	892273
19	19	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	369,56 359,93	3,4 0,16	1848 1800	17 1	31	1296 252	3396

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5,05	79		399		399	32	431
21	21	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7609,3 5162,2	2165,16 968,97	7609 5162	2165 969	282	4414 962	12985
22	22	247-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16511		16511		16511	1321	17832
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					**4206101** **2250064**	**98256** **39955**	**1857783** **0**	**1648810** **468399**	**6323310**
			ИТОГО по акту					**4206101** **2250064**	**98256** **39955**	**1857783** **0**	**1648810** **468399**	**6323310**

Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Оборудование									
1	1	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2871,58 2079,72	791,86 397,54	2872 2080	792 398		1784 372	5028
2	2	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n.	шт.	1	35833		35833		35833	2867	38700
3	3	1310-0905-0501 *РСНБ РК 2022*	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	5	111969,92 111969,92	0 0	559850 559850	0 0		403092 77035	1039977
4	4	518-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P	шт.	1	226888		226888		226888		226888
5	5	518-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Точка доступа WEP-2L 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz;2x2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 48 В DC-PoE, indoor	шт.	4	129095		516380		516380		516380
6	6	248-404-0411 *СпрСЦ 01.2023*	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	1	6284		6284		6284	503	6787
7	7	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коннектор	шт.	10	1159		11590		11590	927	12517
8	8	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Патч корд RJ-45 UTP cat 6E (3 m)	км	0,021	442923		9301		9301	744	10045
9	9	1121-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	170	166,04 147,26	1,84 0,54	28227 25034	313 92	2880	18091 3706	50024
10	10	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,17	179621		30536		30536	2443	32979
11	11	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	170	484,73 459,84	4,19 0,08	82404 78173	713 14	3519	56294 11096	149794
12	12	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	159,65	67		10697		10697	856	11553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	15,45	130		2009		2009		2170
											161	
			Итого по разделу 1: Оборудование					1522871	1818	112649	479261	2102842
								665137	504	743268	100710	
			ИТОГО по акту					1522871	1818	112649	479261	2102842
								665137	504	743268	100710	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							743268		

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: 0,4кВ									
1	1	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3	м^3	26,19	226,06	211,94	5921	5551		1412	7920
						14,12	60,78	370	1592		587	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	0,81	3782,12	0	3064	0		2206	5692
						3782,12	0	3064	0		422	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,8	58,68	58,68	634	633		159	856
						0	20,4	0	220		63	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	12	291,18	130,92	3494	1571		1959	5889
						160,26	66,45	1923	797		436	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1,2	1496,78	0	1796	0		1293	3336
						1496,78	0	1796	0		247	
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,35	25631,06	1838,65	8971	644	7489	909	10670
						2394,04	458,96	838	161		790	
7	7	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,55	42642,02	3215,3	23453	1769	14296	7137	33037
						13434,21	824,8	7389	454		2447	
8	8	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04895	347611		17016		17016		18377
											1361	
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,00441	363218		1602		1602		1730
											128	
10	10	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	15,2	4104,02	29,44	62381	448	53901	7542	75517
						528,44	5,06	8032	77		5594	
11	11	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	20976,15	12851,79	20976	12851	1518	10373	33857
						6606,36	6360,34	6606	6360		2508	
12	12	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	62386,73	15616,94	62387	15617	15550	29890	99659
						31219,45	6143,6	31219	6144		7382	
13	13	515-102-0411 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное		1	2236527		2236527				2236527

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на	шт.						2236527		
14	14	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0.4 и	шт.	1	1782749		1782749		1782749		1782749
15	15	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,8	4965,41 4965,41	0 0	43696 43696	0 0		31461 6013	81170
16	16	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,2	1643,92 1643,92	0 0	13480 13480	0 0		9706 1855	25041
17	17	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	49	1061,77 336,87	36,2 13,27	52027 16507	1774 650	33746	12353 5150	69530
18	18	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5270,25 1684,34	244,35 84,47	63243 20212	2933 1014	40099	15282 6282	84807
			Итого по разделу 1: 0,4кВ					**4403417** **155132**	**43791** **17469**	**185217** **4019276**	**131682** **41265**	**4576364**
			Раздел 4: Наружное освещение									
19	51	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	13	18752,95 7610,66	7801,95 3595,59	243788 98939	101426 46743	43424	116545 28827	389160
20	52	247-306-0507 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	13	101334		1317342		1317342	105387	1422729
21	53	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1.07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	13	11266		146458		146458	11717	158175
22	54	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	13	11487,52 5074,52	2340,67 1189,53	149338 65969	30429 15464	52940	58632 16638	224608
23	55	247-103-0814 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	13	52347		680511		680511	54441	734952
24	56	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5.3 мм2	шт.	13	2379		30927		30927	2474	33401
25	57	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	13	3179,64 2869,42	12,59 0	41335 37302	164 0	3869	26858 5455	73648
26	58	247-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 2А	шт.	13	972		12636		12636	1011	13647
27	59	243-907-2905 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм	м	6,37	2153		13715		13715	1097	14812
28	60	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	13	1234,11 962,48	107,36 44,04	16043 12512	1396 573	2136	9421 2037	27501
29	61	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	13	1969		25597		25597	2048	27645
			Итого по разделу 4: Наружное освещение					**2677690** **214722**	**133415** **62780**	**2329555** **0**	**211456** **231132**	**3120278**
			Раздел 5: ВЛ-10кВ									
30	102	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,055	303215,09 127373,9	171001,38 57541,45	16677 7006	9405 3165	266	8136 1985	26798
31	103	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из		0,165	496841		81979		81979		88537

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных	км							6558	
32	104	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	67	443,61	25,94	29722	1738	2190	18980	52598
						384,99	8,45	25794	566		3896	
33	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04154	363218		15088		15088		16295
											1207	
34	106	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5270,25	244,35	21081	978	13366	5094	28269
						1684,34	84,47	6737	338		2094	
35	107	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	27033,07	6958,36	27033	6959	201	18494	49169
						19873,73	3243,59	19874	3244		3642	
36	108	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	185990		185990				185990
										185990		
37	109	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4434		4434		4434		4789
											355	
38	110	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1738		10428		10428		11262
											834	
39	111	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033		21033		21033		22716
											1683	
40	112	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926		3926		3926		4240
											314	
41	113	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858		50574		50574		54620
											4046	
42	114	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039		3039		3039		3282
											243	
43	115	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800		5400		5400		5832
											432	
44	116	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800		1800		1800		1944
											144	
45	117	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1)	т	0,00333	1068027		3557		3557		3842
											285	
46	118	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	303215,09	171001,38	1213	684	19	592	1949
						127373,9	57541,45	509	230		144	
47	119	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных	км	0,012	496841		5962		5962		6439
											477	
48	120	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5270,25	244,35	31622	1466	20049	7641	42404
						1684,34	84,47	10106	507		3141	
49	121	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	30	765,52	25,94	22966	778	10638	8498	33981
						384,99	8,45	11550	253		2517	
			Итого по разделу 5: ВЛ-10кВ					543524	22008	253949	67435	644956
								81576	8303	185990	33997	
			ИТОГО по акту					7624631	199214	2768721	410573	8341598
								451430	88552	4205266	306394	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4205266		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наружные сети водопровода канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
1	1	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	112,9	226,06	211,94	25522	23928		6088,5	34139,5
						14,12	60,78	1594	6862		2529	
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	м³ грунта	3,387	2897,99	0	9815,5	0		7067	18233
						2897,99	0	9815,5	0		1350,5	
3	3	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	110,8	33,61	33,61	3724	3724		917,5	5012,5
						0	11,5	0	1274		371	
4	4	1101-0104-0410 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м³ грунта	110,8	16,59	16,59	1838	1838,5		453	2474
						0	5,68	0	629,5		183	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	110,8	291,18	130,92	32262,5	14506		18086	54376
						160,26	66,45	17757	7362,5		4027,5	
6	6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	110,8	131,24	109,84	14541,5	12170,5	365,5	3908	19925,5
						18,1	30,88	2005,5	3421,5		1476	
7	7	1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	67,75	77,86	77,86	5275	5275		1166	6956,5
						0	23,9	0	1619		515,5	
8	38	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	см трубопровода	0,0035	952006,17	139747,47	3332	489	374	2653	6464
						705276,72	60289,61	2468	211		479	
9	40	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	см трубопровода	0,1355	110961,94	0	15035	0	249	14639	32048
						109126,44	0	14787	0		2374	
10	41	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	96	157,99	1,5	15167	144	187	14539	32083
						154,54	0	14836	0		2377	
11	42	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	161,85	1,5	5827	54	209	5452	12181
						154,54	0	5563	0		902	
			Итого по разделу 1: Сеть хозпитьевого водоснабжения В1					132339,5	62129	1384,5	74969	223893
								68826	21379,5	0	16584,5	
			Раздел 2: Сеть канализации К1									
12	69	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	223,973	226,06	211,94	50631,5	47469		12079	67727,5
						14,12	60,78	3162,5	13613		5017	
13	70	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	м³ грунта	6,927	2897,99	0	20074,5	0		14453,5	37290
						2897,99	0	20074,5	0		2762	
14	71	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	226,7	33,61	33,61	7619,5	7619,5		1877	10256
						0	11,5	0	2607		759,5	
15	72	1101-0104-0410 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м³ грунта	226,7	16,59	16,59	3761	3761		927	5062
						0	5,68	0	1287,5		374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	226,7	291,18	130,92	66010,5	29679,5		37004	111255
						160,26	66,45	36331	15064		8240,5	
17	74	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	226,7	131,24	109,84	29752	24900,5	748	7995,5	40767
						18,1	30,88	4103,5	7000,5		3019,5	
18	75	1101-0107-1304 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	63	77,86	77,86	4905	4905		1084	6468,5
						0	23,9	0	1505,5		479,5	
19	76	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	60	4137,08	29,87	248225	1792	236588	10549	279476
						164,08	13,52	9845	811		20702	
20	77	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	рукций колодца	19,026	40110,78	15411,4	763147,8	293217,3	98718,3	501854,4	1366202,7
						19510,78	7132,96	371212,2	135711,9		101200,5	
21	78	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	83915		503490		503490		543768,86
											40278,86	
22	86	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	рукций колодца	0,695	40110,78	15411,4	27877	10711	3606	18332	49905,5
						19510,78	7132,96	13560	4957,5		3696,5	
23	93	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-5,МС-6,МС-7	ьных элементов	0,11214	1239397,93	10724,75	138986	1203	124725,5	15753,5	167118,5
						116442,9	2607,47	13058	292,5		12379	
24	94	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	7,56	1416,53	407,38	10709	3079,5	7144	1639	13336
						64,15	136,59	485	1032,5		988	
25	95	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать	$м^2$ основания	7,56	-371,49	-80,43	-2808,5	-608	-2200,5	-227,5	-3279
						0	-27,83	0	-210,5		-243	
26	96	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	1690,24	5,82	12778	44	10111	2849	16877
						346,96	1,99	2623	15		1250	
27	97	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,122	34616,01	1554,46	4223	189,5	3033,5	986,5	5626,5
						8195,52	688,55	1000	84		417	
			Итого по разделу 2: Сеть канализации К1					1889381,3	427962,8	985963,8	627155,9	2717858,06
								475454,7	183771,4	0	201320,86	
			ИТОГО по акту					2021720,8	490091,8	987348,3	702124,9	2941751,06
								544280,7	205150,9	0	217905,36	

Наружные сети теплоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1124-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	см трубопровода	0,208	1899256,66	747656,92	395045	155513	3400	282990	732278
						1135252,8	239018,95	236133	49716		54243	
2	2	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	210,08	3181		668264		668264		721725
											53461	
3	3	1124-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	см трубопровода	0,218	1828135,27	721068,87	398533	157193	2855	286409	739737
						1093970,88	233102,36	238486	50816		54795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	105,04	2002		210290		210290		227113
											16823	
5	5	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	10,1	1265		12777		12777		13799
											1022	
6	6	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	105,04	655		68801		68801		74305
											5504	
7	7	1124-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	см трубопровода	0,005	2145830,82	818773,76	10729	4093	140	7635	19833
						1299121,2	243282,74	6496	1216		1469	
8	8	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,05	4372		22079		22079		23845
											1766	
9	9	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	14	1431		20034		20034		21637
											1603	
10	10	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7	629		4403		4403		4755
											352	
11	11	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	7	850		5950		5950		6426
											476	
12	12	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	жка или клапан	4	3588,87	151,28	14355	605	3613	10336	26666
						2534,23	75,95	10137	304		1975	
13	13	242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	47005		94010		94010		101531
											7521	
14	14	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30620		61240		61240		66139
											4899	
15	15	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	жка или клапан	1	6756,81	252,13	6757	253	1697	4885	12573
						4807,93	126,58	4808	127		931	
16	16	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	57867		57867		57867		62496
											4629	
17	17	1216-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	46	871,34	164,11	40082	7549	197	25726	71073
						702,95	73,82	32336	3396		5265	
18	18	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	16	102453		1639248		1639248		1770388
											131140	
19	19	241-411-0104 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	8	73377		587016		587016		633977
											46961	
20	20	241-411-0101 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	8	71462		571696		571696		617432
											45736	
21	21	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	60	102453		6147180		6147180		6638954
											491774	
22	22	241-411-0104 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	35	73377		2568195		2568195		2773651
											205456	
23	23	241-411-0101 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	62	71462		4430644		4430644		4785096
											354452	
24	24	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	0,432	19777,4	4210,69	8544	1819	3318	4865	14482
						7886,91	1656,04	3407	715		1073	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	26	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,1	25631,06	1838,65	53825	3861	44937	5452	64019
						2394,04	458,96	5027	964		4742	
26	27	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	$м^3$	1,7	80170,27	10842,33	136289	18432	66576	54141	205664
						30165,7	4831,55	51282	8214		15234	
27	28	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,120342	331233		39861		39861		43050
											3189	
28	29	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	131,1	6108,03	11,8	800763	1547	745073	50771	919656
						412,99	3,43	54143	450		68122	
29	30	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,01102	1239397,93	10724,75	13658	118	12257	1548	16422
						116442,9	2607,47	1283	29		1216	
30	31	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,9	24705,92	1838,65	46941	3493	38899	4933	56024
						2394,04	458,96	4549	872		4150	
31	32	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	$м^3$	16,17	47902,06	4837,76	774576	78226	438278	265710	1123509
						15959,92	2097,55	258072	33917		83223	
32	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03118	340392		10613		10613		11462
											849	
33	34	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	0,872	19777,4	4210,69	17246	3672	6697	9819	29230
						7886,91	1656,04	6877	1444		2165	
34	35	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	0,872	150838		131531		131531		142053
											10522	
35	36	1107-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки и перемычки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	ых конструкций	1	5635,25	1527,55	5635	1528	749	4764	11231
						3358,69	678,56	3359	679		832	
36	38	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки. Установка	шт.	2	4916,15	726,54	9832	1453	2584	6398	17528
						2897,42	333,82	5795	668		1298	
37	39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36676		73352		73352		79220
											5868	
38	40	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка стремянок См-1 (2 шт)	т	0,05662	136661,06	40115,43	7738	2271	1455	3390	12018
						70851,24	15932,22	4012	902		890	
39	41	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)	т	0,05662	1074856		60858		60858		65727
											4869	
40	42	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	1,64198	1597,4	1,79	2623	3	329	1834	4814
						1395,41	0,94	2291	2		357	
41	43	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением перезита ДНА, фундаментов раствор М100	$м^2$	5,4	1521,53	20,17	8216	109	3736	4116	13319
						809,44	10,13	4371	55		987	
42	44	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону стен	$м^2$	23,74	2455,98	114,54	58305	2719	15375	33974	99661
						1693,78	95,09	40210	2257		7382	
43	45	1113-0301-1705 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	133,8	997,83	17,22	133510	2304	114301	12025	157178
						126,34	3,9	16904	522		11643	
44	46	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	17,75	119904,22	1909,06	2128300	33886	1318780	602118	2948851
						43697,72	936,66	775635	16626		218433	
45	47	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами		52	1128,7	24,43	58692	1270	23726	26040	91511

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			насухо с проклейкой швов	рытия изоляции		648	10,89	33696	566		6779	
46	48	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м^2	0.0598	552642		33048		33048		35692
											2644	
47	49	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	114793		230		230		248
											18	
48	50	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство монолитного участка из бетона В7,5. Устройство	м^3	5,28	25631,06	1838,65	135332	9708	112983	13708	160963
						2394,04	458,96	12641	2423		11923	
49	51	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные. диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	см трубопровода	0,00808	1648588,43	371437,43	13321	3001	2243	9232	24357
						999604,8	154564,66	8077	1249		1804	
50	52	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	8,08	6541		52851		52851		57079
											4228	
51	53	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	4793,69	0	38350	0	6091	31613	75560
						4032,29	0	32258	0		5597	
52	54	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,016	3027202		48435		48435		52310
											3875	
53	55	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	16	6087,77	295,09	97404	4721	23469	68923	179633
						4325,86	25,32	69214	405		13306	
54	56	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	16	12668		202688		202688		218903
											16215	
55	57	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	асонных частей	0,1176	2381956,61	792449,09	280118	93192	75683	143216	457201
						945942,52	284184,15	111243	33420		33867	
56	58	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры монолитного участка/ из БМ В7,5	м^3	2,88	37599,36	1931,93	108286	5564	72819	28540	147772
						10382,9	506,73	29903	1459		10946	
57	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0,01118	1239397,93	10724,75	13856	120	12435	1571	16661
						116442,9	2607,47	1302	29		1234	
58	60	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	0,347	5236,22	23,75	1817	8	1094	660	2675
						2059,62	6,84	715	2		198	
59	61	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м^2	3,17	119,93	4,31	380	14	170	138	559
						62,11	0,98	197	3		41	
60	62	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	м^3	1,9	80170,27	10842,33	152324	20600	74408	60510	229861
						30165,7	4831,55	57315	9180		17027	
61	63	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м^3	м^3 грунта	14,48	180,75	169,81	2617	2459		605	3480
						10,94	47,08	158	682		258	
62	64	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м^3 грунта	0,82	3782,12	0	3101	0		2233	5761
						3782,12	0	3101	0		427	
63	65	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,82	1643,92	0	1348	0		971	2504
						1643,92	0	1348	0		185	
64	66	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,6	58,68	58,68	739	739		185	998
						0	20,4	0	257		74	
65	67	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	12,6	291,18	130,92	3669	1649		2057	6184
						160,26	66,45	2019	837		458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	68	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона д=1500мм. Устройство в грунтах сухих	рукций колодца	2,133	40110,78 19510,78	15411,4 7132,96	85556 41616	32873 15215	11067	56263 11346	153165
67	69	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35966		35966		35966	2877	38843
68	70	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-1	шт.	2	16821		33642		33642	2691	36333
69	71	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-2	шт.	3	23775		71325		71325	5706	77031
70	72	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31391		31391		31391	2511	33902
71	73	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6131		6131		6131	490	6621
72	74	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676		36676		36676	2934	39610
73	75	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	785		9420		9420	754	10174
74	76	1106-1301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	$м^3$	1,45	80170,27 30165,7	10842,33 4831,55	116247 43740	15722 7006	56785	46179 12994	175420
75	77	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05835	331233		19328		19328	1546	20874
76	78	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	48	6108,03 412,99	11,8 3,43	293185 19824	567 165	272796	18589 24942	336716
77	79	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,505	25631,06 2394,04	1838,65 458,96	38575 3603	2767 691	32205	3907 3399	45881
78	80	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	1,38	19777,4 7886,91	4210,69 1656,04	27293 10884	5810 2285	10598	15540 3427	46260
79	81	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК	$м^3$	3,45	98283		339076		339076	27126	366202
80	82	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	0,1	19777,4 7886,91	4210,69 1656,04	1978 789	421 166	768	1126 248	3352
81	84	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	36,4	19777,4 7886,91	4210,69 1656,04	719897 287084	153269 60280	279545	409889 90383	1220169
82	85	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	21,2	125538		2661406		2661406	212912	2874318
83	87	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т конструкций	0,0252	43581,66 22144,91	17002,05 6106,06	1098 558	429 154	112	491 127	1716
84	88	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0252	534890		13479		13479	1078	14557
85	89	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,7308	147,27 81,64	3,33 0,49	108 60	2 0	46	41 12	161
86	90	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями		0,7308	255,94	4,95	187	4	114	49	255

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			П9-115	$м^2$		95,43	0,98	70	1		19	
87	91	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	286,247	280,4	280,4	80264	80264		25625	114359
						0	124,33	0	35589		8470	
88	92	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.	$м^3$ грунта	8,853	3782,12	0	33483	0		24108	62198
						3782,12	0	33483	0		4607	
89	93	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)	тненного грунта	134,5	291,18	130,92	39164	17609		21954	66007
						160,26	66,45	21555	8938		4889	
90	94	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	$м^3$	14,09	1643,92	0	23163	0		16677	43027
						1643,92	0	23163	0		3187	
91	95	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	126,81	58,68	58,68	7441	7441		1863	10048
						0	20,4	0	2587		744	
92	96	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	тненного грунта	126,81	291,18	130,92	36925	16602		20699	62234
						160,26	66,45	20323	8427		4610	
			ИТОГО по акту					**28568421**	**957472**	**24975404**	**2737041**	**33809892**
								2635552	**365907**	**0**	**2504430**	

Наружные сети газоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА.СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ									
1	1	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7816,32	3701,51	7816	3702	379	3696	12433
						3736,04	1397,75	3736	1398		921	
2	2	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,123	1379253,47	365949,41	169648	45012	9882	98334	289421
						932964,48	177399,81	114755	21820		21439	
3	3	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	123,492	1711		211295		211295		228199
											16904	
4	4	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0054	1738391,61	792449,09	9387	4280		4783	15304
						945942,52	284184,15	5108	1535		1134	
5	5	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	629		5661		5661		6114
											453	
6	6	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,36556	195707,67	9564,03	71543	3496	5457	45276	126165
						171217,15	802,79	62590	293		9346	
7	7	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31226	1089090		340079		340079		367285
											27206	
8	8	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0533	708		38		38		41
											3	
9	9	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,08	38211,11	2910,04	79479	6053	53989	15102	102147
						9344,61	739,42	19437	1538		7566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,08	4965,41 4965,41	0 0	10328 10328	0 0		7436 1421	19185
11	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,08	1496,78 1496,78	0 0	3113 3113	0 0		2242 428	5783
12	12	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28165,13 25986,69	1573,78 585,02	28165 25987	1574 585	605	19132 3784	51081
13	13	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320766		320766		320766		320766
14	14	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,5	585		293		293	23	316
15	15	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	364		364		364	29	393
16	16	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16323		16323		16323	1306	17629
17	17	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,21	4965,41 4965,41	0 0	1043 1043	0 0		751 143	1937
18	18	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,21	1496,78 1496,78	0 0	314 314	0 0		226 43	583
19	19	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,21	38223,6 10382,9	1931,93 506,73	8027 2180	405 106	5441	1647 774	10448
20	20	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,0264	195707,67 171217,15	9564,03 802,79	5167 4520	252 21	394	3270 675	9112
21	21	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	1035403		27335		27335	2187	29522
22	22	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1784		3568		3568	285	3853
23	23	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533		533		533	43	576
24	24	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /трубы/	$м^2$	1,49	294,55 163,28	6,67 0,98	439 243	9 1	186	176 49	664
25	25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49	255,94 95,43	4,95 0,98	381 142	7 1	232	103 39	523
26	26	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 33х7,0-26,9х3,2	шт.	2	364		728		728	58	786
27	27	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2786,34 2165,58	288,26 114,64	22291 17325	2306 917	2660	13134 2834	38259
28	28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,03016	492887		14865		14865	1189	16054
29	29	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	444,06 384,99	32,94 11,46	888 770	66 23	52	571 117	1576
30	30	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)	т	0,00076	491270		373		373	30	403

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	3,2	431,14	36,2	1380	115	186	807	2362
						336,87	13,27	1078	42		175	
32	32	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004019	485095		1950		1950		2106
											156	
33	33	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 57 мм. Продувка воздухом	см трубопровода	0,123	625119,35	485768,08	76890	59750	2809	22737	107597
						116510,4	140233,1	14331	17249		7970	
34	34	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(57х3)	стык	3	7911,41	7141,71	23734	21425	236	5050	31087
						691,1	1646,73	2073	4940		2303	
35	35	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	32,2	294,55	6,67	9485	215	4012	3808	14357
						163,28	0,98	5258	32		1064	
36	36	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	32,2	255,94	4,95	8241	160	5009	2235	11314
						95,43	0,98	3073	32		838	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА.СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ					1481930	148827	714934	250516	1845381
								297404	50533	320766	112935	
			Раздел 2: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА.НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ									
37	37	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые . Установка	счетчик	1	7162,46	19,55	7162	20	1375	4153	12220
						5767,82	0	5768	0		905	
38	38	245-802-0204 *СпрСЦ 01.2023*	Счетчик газа G16	шт.	1	77775		77775		77775		83997
											6222	
39	39	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	3390,89	47,67	3391	47	26	2404	6259
						3316,77	21,45	3317	21		464	
40	40	245-803-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф защитный для газового счетчика ШГС-4Б	шт.	1	5126		5126		5126		5536
											410	
41	41	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	см трубопровода	0,007	1379253,47	365949,41	9655	2562	562	5596	16471
						932964,48	177399,81	6531	1242		1220	
42	42	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	7,028	1391		9776		9776		10558
											782	
43	43	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	ижка или клапан	1	3588,87	151,28	3589	151	903	1879	5905
						2534,23	75,95	2534	76		437	
44	44	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18301		18301		18301		19765
											1464	
45	45	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	асонных частей	0,0015	1932251,61	792449,09	2898	1188	291	1329	4565
						945942,52	284184,15	1419	426		338	
46	46	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	5	581		2905		2905		3137
											232	
47	47	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01245	195707,67	9564,03	2437	119	186	1542	4297
						171217,15	802,79	2132	10		318	
48	48	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0104	1089090		11327		11327		12233
											906	
49	49	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00205	708		1		1		1
50	50	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом		0,08	38211,11	2910,04	3057	233	2077	581	3929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			до 3 м³. Устройство	м³		9344,61	739,42	748	59		291	
51	51	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,08	4965,41	0	397	0		286	738
						4965,41	0	397	0		55	
52	52	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,08	1496,78	0	120	0		86	222
						1496,78	0	120	0		16	
53	53	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,000425	195707,67	9564,03	83	4	6	53	147
						171217,15	802,79	73	0		11	
54	54	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000425	1089090		463		463		500
											37	
55	55	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 57 мм. Продувка воздухом	см трубопровода	0,007	625119,35	485768,08	4376	3401	160	1294	6124
						116510,4	140233,1	816	982		454	
56	56	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(57х3)	стык	1	7911,41	7141,71	7911	7142	79	1683	10362
						691,1	1646,73	691	1647		768	
57	57	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	1,3	294,55	6,67	383	8	162	154	580
						163,28	0,98	212	1		43	
58	58	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,3	255,94	4,95	333	6	202	90	457
						95,43	0,98	124	1		34	
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА.НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ					171466	14881	131703	21130	208003
								24882	4465	0	15407	
			ИТОГО по акту					1653396	163708	846637	271646	2053384
								322286	54998	320766	128342	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							320766		

Благоустройство

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Мафы									
1	29	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	14	120648	224	1689072	3136	1572578	82323	1913107
						8097	70	113358	980		141712	
2	30	8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	14	50127	0	701778	0	701778		757920
						0	0	0	0		56142	
3	31	8601-0302-0404 *УСН РК 8.02-03-2021*	Противопожарный щит	шт.	1	112324	260	112324	260	108669	2499	124009
						3395	76	3395	76		9186	
4	32	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	141236		282472		282472		305070
											22598	
5	33	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	356729	9593	356729	9593	324437	18822	405595
						22699	3442	22699	3442		30044	
			Итого по разделу 3: Мафы					3142375	12989	2989934	103644	3505701

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								139452	4498	0	259682	
			Раздел 4: Ограждение									
6	34	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D,	секция	33,666667	58069	8862	1954990	298354	1438543	242642	2373443
						6478	3532	218093	118911		175811	
7	35	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота	конструкция	3	436612	2926	1309836	8778	1094772	150995	1577697
						68762	1143	206286	3429		116866	
8	36	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из	конструкция	4	174098	1335	696392	5340	556704	98052	858000
						33587	459	134348	1836		63556	
9	37	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D.	секция	33,666667	58069	8862	1954990	298354	1438543	242642	2373443
						6478	3532	218093	118911		175811	
			Итого по разделу 4: Ограждение					5916208	610826	4528562	734331	7182583
								776820	243087	0	532044	
			Раздел 5: Озеленение									
10	38	1147-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	22	1971,41	128,45	43371	2826	3638	27455	76492
						1677,6	55,69	36907	1225		5666	
11	39	1147-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	22	2330,14	243,08	51263	5348	191	34004	92088
						2078,37	68,35	45724	1504		6821	
12	40	254-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	22	2495		54890		54890		59281
											4391	
13	41	1147-0112-0104 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	2464,9	980,92	23,41	2417870	57703	544620	1318869	4035682
						736,56	6,58	1815547	16219		298943	
14	42	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	2464,9	432,41	246,68	1065847	608041	188614	316912	1493384
						109,21	69,36	269192	170965		110625	
			Итого по разделу 5: Озеленение					3633241	673918	791953	1697240	5756927
								2167370	189913	0	426446	
			Раздел 7: Обустройство									
15	46	251-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	$м^2$	30,5	25346		773053		773053		834897
											61844	
16	47	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	8997,91	1282,33	26994	3847	2805	15734	46146
						6780,67	503,59	20342	1511		3418	
17	48	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10228		10228		10228		11046
											818	
18	49	251-101-0334 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм	шт.	1	24049		24049		24049		25973
											1924	
19	50	251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	1	4523		4523		4523		4885
											362	
20	51	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,35	37100,33	2910,04	12985	1019	8696	2541	16768
						9344,61	739,42	3271	259		1242	
			Итого по разделу 7: Обустройство					851832	4866	823354	18275	939715
								23613	1770	0	69608	
			Раздел 8: Демонтажные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	56	1101-0207-0502 *РСНБ РК 2022*	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	17,16	515,06	391,25	8838,18	6713,46		3555,24	13384,8
						123,81	163,96	2124,72	2813,46		991,38	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы					**8838,18**	**6713,46**	**0**	**3555,24**	**13384,8**
								2124,72	**2813,46**	**0**	**991,38**	
			ИТОГО по акту					**13552494,18**	**1309312,46**	**9133803**	**2557045,24**	**17398310,8**
								3109379,72	**442081,46**	**0**	**1288771,38**	

			Временные здания и сооружения		0,0232		0,0232					2975943,77
			Итого с временными									143226353,11
			Зимние удорожания		0,0071		0,0071					931870,61
			Итого с зимними удорожаниями									144158223,72
			Непредвиденные работы и затраты		0,02		0,02					2643625,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами									146801848,78
			Тендерная скидка к договорной стоимости 2%		0,02		0,02					2936036,98
			Всего к оплате									143658545,93
			НДС		0,12		0,12					17239025,51
			Итого с НДС									**160 897 571,44**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Ершат Нуржунусович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктауСтройЭксперт"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Диас Проект"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры,развития языков,физической культуры и спорта
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дуйсенова Кульжан Адилхановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жумаев Утеген Кабдрахимович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Нуралиев У.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)