Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АЭМЗ"**

Стройка **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" в г. Актобе"**

Объект **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" в г. Актобе"**

Договор подряда (контракт) № 14/01 от 08.01.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2020	10.01.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**1746,819**		**2309,03**	**--**	**4033457,48**	**--**	**--**	**2904089,38**	**7492550,61**
		НР - 72%; СП - 8%				**2309,03**	**--**	**4033457,48**	**--**		**555003,75**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и откосов										
2	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**137,082**		**489,62**	**416,12**	**67117,55**	**57042,03**	**--**	**21906,50**	**96145,98**
		НР - 72%; СП - 8%				**73,50**	**148,45**	**10075,53**	**20350,17**		**7121,92**	
		Состав работ: 1. Устройство постели										
3	**Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**9002,4**		**711,21**	**461,54**	**6402555,00**	**4154943,39**	**152303,02**	**2484460,00**	**9597976,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**232,75**	**150,55**	**2095308,60**	**1355330,23**		**710961,20**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	632,4	557,19	319,77	352368,44	202225,27	10698,97	145922,20	538153,89
		НР - 72%; СП - 8%			220,50	99,98	139444,20	63225,52		39863,25	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
5	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	4817,4	427,07	353,57	2057384,36	1703305,46	--	692456,93	2969828,59
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	126,14	354078,90	607666,84		219987,30	
		Состав работ: 1. Покрытие кабеля									
6	С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	58,181916	68347,00	--	3976559,41	--	3976559,41	--	4294684,17
		СП - 8%			--	--	--	--		318124,75	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1725,522	796,07	--	1373632,85	--	--	989015,65	2551660,38
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	1373632,85	--		189011,88	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
8	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	889,08	2038,13	1297,26	1812063,25	1153369,00	212153,83	595980,91	2600687,69
		НР - 72%; СП - 8%			502,25	428,77	446540,43	381210,83		192643,53	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									
9	С123-060112-0110 2306-0112-0110 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х95-1 ГОСТ 31945-2012**	км	9,89148	3550490,00	--	35119600,83	--	35119600,83	--	37929168,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2809568,07	
10	С123-060112-0107 2306-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х35-1 ГОСТ 31945-2012**	км	0,7626	935723,00	--	713582,36	--	713582,36	--	770668,95
		СП - 8%			--	--	--	--		57086,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,19716	516897,85 327756,00	176445,81 52354,05	101911,58 64620,37	34788,06 10322,12	2503,15	74193,07 14088,37	190193,02
12	С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004** *СП - 8%*	м	197,16	13632,00 –	– –	2687685,12 –	– –	2687685,12	– 215014,81	2902699,93
13	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения** *НР - 91%, СП - 8%* Состав работ: 1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой 2. Сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха 3. Установка направляющих тележек 4. Сборка шнеков и установка кожуха 5. Монтаж буровой установки 6. Бурение 7. Разборка шнеков 8. Демонтаж буровой установки	м кожуха	150,66	49674,58 9806,06	19964,74 5007,82	7483971,58 1477381,00	3007888,48 754477,71	2998702,10	2030991,43 761197,04	10276160,05
14	С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004** *СП - 8%*	м	150,66	13632,00 –	– –	2053797,12 –	– –	2053797,12	– 164303,77	2218100,89
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84428679,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9994539,35				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10313561,67			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3192583,41			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47927585,91		
		- Накладные расходы	Тенге							9939016,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							6253976,24	
		Итого по акту:	Тенге								84428679,19
		НДС 12 %	Тенге								10131441,50
		ВСЕГО по акту с НДС	Тенге								94560120,69

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АЭМЗ"