Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___18___» __январь_____ 2021 г.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области. Туркестанская область, Отрарский район, с. Шаульдер, Дуйсенбай Алтынбеков, 25**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии «_18_»__01_____ 2021 г.
ТОО "ВИК" директор – Шингисов Г.Е.., РК, г. Шымкент, Микрорайон Самал-1, 1875
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от** «_18_»__01_____ 2021 г.
ТОО "Pride group", Директор – Мұрат М.
технадзор Мәметкерімов Н., аттестат № KZ64VJE00042598 от 21.11.2018 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от** «_18_»__01_____ 2021 г.
ТОО «АСП Абу-Нур», Директор – Камбеков А.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **Туркестанская область, Отрарский район, с. Шаульдер. Разработчиком проекта установлен Уровень ответственности–объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временногоозмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» KZ27REA00182646 от 09.07.2020 .
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АСП Абу-Нур», Заказ №06-2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2020 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	510	510
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	3100,88	3100,88
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-

двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: При капитальном ремонте здания врачебной амбулатории предусмотрены следующие виды работ: Здание инфекционного отделения

1) отбивка наружных стен и цоколя -100%. Замена бетонной отмостки шириной 1500 мм. Полы деревянные на деревянные, керамические плитки на керамические плитки, линолеум на линолеум. Замена оконных блоков из ПВХ на ПВХ и установка оцинкованного стального отлива шириной 250 мм, толщиной 0,7 мм. Замена дверных блоков из ПВХ на ПВХ, наружные – металлические. Установка витражей из ПВХ. Демонтаж и монтаж внутренней отделки стен - штукатурка 100 %, выравнивающая шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза, панели - панели - керамическая плитка высотой 1800, 3000 мм, масляная покраска высотой 1800 мм. Демонтаж и монтаж внутренней отделки потолков – выравнивающая шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза. Устройство перегородки из гипсокартонные с утеплителем из минераловатной плиты на металлическом каркасе, с двух сторон гипсокартонными листами толщиной 108 мм, с последующей шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраской. Устройство отверстие 300х300 толщиной в стене 380 мм. Устройство перемычки из швеллера. Устройство парапета выполненного из обожженного кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ на смешанных цементных растворах М50 толщиной 380 мм и высотой 710 мм. Пояс обвязка на отметке плюс 6,560 - монолитные железобетонные из бетона класса В12,5, сечением - 380х150(h) мм, армированные стержнями диаметром 10 мм класса арматуры AIII, соединительные хомуты из арматурных стержней. Установка металлических решеток для продухов. Полная замена покрытия кровли из металлочерепицы с деревянными конструкциями на покрытие кровли из металлочерепицы с деревянными конструкциями. Крыша - чердачная, вентилируемая с наружным организованным водостоком. Кровля - металлочерепица по деревянной стропильной системе. Стропильная система принята с трехрядным расположением внутренних опор и прогонов, стропильная система - подкосная. Для обеспечения жесткости подстропильной системы предусмотрена установка подкосов под прогон, распорок, накладки. Для обеспечения жесткости стропильной системы предусмотрены затяжки, накладки. Стропила сечением 50х180 мм, расположены с шагом 1000 мм. Стропила опираются на мауэрлат сечением 100х100 мм, прогоны сечением 60х180 мм. Шаг стоек в продольном направлении - 3,0 м. Установка стоек сечением 100х100 мм выполняется на сплошной лежень сечением 100х100 мм, укладываемый по длине здания с креплением к строительным конструкциям. Устройство козырьков. Устройство крыльца с пандусом;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; 6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 85883,63 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 72581,475 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4100,333 тыс. тенге, прочие затраты 9201,82 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 77295,26246 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 65323,32 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3690,3 тыс. тенге;
стоимость прочих затрат 8281,64 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО"** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Главный врач
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области

Нұрлыханов Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО "Pride group"
эксперт(ы) по технического надзора

Мәметкерімов Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Авторский надзор: Директор
ТОО «АСП Абу-Нур»
эксперт(ы) по авторскому надзору

Камбеков А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО "ВИК"

Шингисов Г.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«18» январь 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ВИК», г.Шымкент, Абайский район, Мкр Самал-1, 1875**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Шингисов Гани Еркинович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО».** ;

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Отырарская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области,** главный врач **Нұрлыханов Еркін Болатұлы** ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ЭлитИнвест-Б», ТОО «Мега экспресс», ТОО «Қазығұрт-Сервис», ТОО «Forester group», ТОО «TBB-Construction»** ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АСП Абу-Нур», заказ №06-2017** ;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Отырарская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области.** ;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	510	510
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	3100,88	3100,88
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: При капитальном ремонте здания врачебной амбулатории предусмотрены следующие виды работ: Здание инфекционного отделения

1) отбивка наружных стен и цоколя -100%. Замена бетонной отмостки шириной 1500 мм. Полы деревянные на деревянные, керамические плитки на керамические плитки, линолеум на линолеум. Замена оконных блоков из ПВХ на ПВХ и установка оцинкованного стального отлива шириной 250 мм, толщиной 0,7 мм. Замена дверных блоков из ПВХ на ПВХ, наружные – металлические. Установка витражей из ПВХ. Демонтаж и монтаж внутренней отделки стен - штукатурка 100 %, выравнивающая шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза, панели - панели - керамическая плитка высотой 1800, 3000 мм, масляная покраска высотой 1800 мм. Демонтаж и монтаж внутренней отделки потолков – выравнивающая шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза. Устройство перегородки из гипсокартонные с утеплителем из минераловатной плиты на металлическом каркасе, с двух сторон гипсокартонными листами толщиной 108 мм, с последующей шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраской. Устройство отверстие 300х300 толщиной в стене 380 мм. Устройство перемычки из швеллера. Устройство парапета выполненного из обожженного кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ на смешанных цементных растворах М50 толщиной 380 мм и высотой 710 мм. Пояс обвязка на отметке плюс 6,560 - монолитные железобетонные из бетона класса В12,5, сечением - 380х150(h) мм, армированные стержнями диаметром 10 мм класса арматуры АIII, соединительные хомуты из арматурных стержней. Установка металлических решеток для продухов. Полная замена покрытия кровли из металлочерепицы с деревянными конструкциями на покрытие кровли из металлочерепицы с деревянными конструкциями. Крыша - чердачная, вентилируемая с наружным организованным водостоком. Кровля - металлочерепица по деревянной стропильной системе. Стропильная система принята с трехрядным расположением внутренних опор и прогонов, стропильная система - подкосная. Для обеспечения жесткости подстропильной системы предусмотрена установка подкосов под прогон, распорок, накладки. Для

обеспечения жесткости стропильной системы предусмотрены затяжки, накладки. Стропила сечением 50х180 мм, расположены с шагом 1000 мм. Стропила опираются на мауэрлат сечением 100х100 мм, прогоны сечением 60х180 мм. Шаг стоек в продольном направлении - 3,0 м. Установка стоек сечением 100х100 мм выполняется на сплошной лежень сечением 100х100 мм, укладываемый по длине здания с креплением к строительным конструкциям. Устройство козырьков. Устройство крыльца с пандусом;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 (три) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ВИК"** считает объект: **"Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО"** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ВИК"**
Директор – **Шингисов Г.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» января 2021 г.

Технический надзор: **ТОО «Pride group», директор Мұрат М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **инженер эксперта по техническому надзору – Мәметкерімов Н., аттестат № KZ64VJE00042598 от 21.11.2018 года.** ;
фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №3 от 09 января 2019 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО»** ;
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Отырарская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области,** главный врач **Нұрлыханов Еркін Болатұлы** ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «ВИК», ГСЛ №14015050 от 06.10.2014 года. ;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Шингисов Гани Еркинович.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя
2) субподрядной организацией
ТОО «ЭлитИнвест-Б», ТОО «Мега экспресс», ТОО «Қазығұрт-Сервис», ТОО «Forester group», ТОО «TBB-Construction» ;
(наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 года**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3,0** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **3,0** месяцев;
фактически **3** месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 85883,63 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 72581,475 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4100,333 тысяч тенге, прочих работ и затрат 9201,82 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 77295,26246 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 65323,32 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3690,3 тысяч тенге, прочих работ и затрат 8281,64 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «АСП Абу-Нур», Заказ №06-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО "Pride group"** Директор – **Мұрат М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

в лице эксперт(ы) по технического надзора **Мәметкерімов Н.**
Аттестат № KZ64VJE00042598 от 21.11.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«18» января 2021 г.

Авторский надзор **ТОО «АСП Абу-Нур» Директор - Камбеков А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1) в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №2 от 03 января 2019 года.**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО»,** ;
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Отырарская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области, главный врач Нұрлыханов Еркін Болатұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «ВИК», ГСЛ №14015050 от 06.10.2014 года. ;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шингисов Гани Еркинович.** ;
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2) субподрядной организацией

ТОО «ЭлитИнвест-Б», ТОО «Мега экспресс», ТОО «Қазығұрт-Сервис», ТОО «Forester group», ТОО «TBB-Construction» ;
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,0** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **3,0** месяцев;
фактически **3** месяцев;

3. Применение строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованием проекта

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «АСП Абу-Нур», Заказ №06-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области**

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор:

организация **ТОО «АСП Абу-Нур»**

Директор – **Камбеков А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, _____ подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, _____ подпись, дата М.П.