Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АЭМЗ"**

Стройка **Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торговоразвлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития**

Объект **Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торговоразвлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития**

Договор подряда (контракт) № 112/18 от 14.10.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.12.2018	########	24.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТБИ ЭЛЕКТРО	**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ РП-10/0,4 КВ 2Х2500 КВА (В КОМПЛЕКТЕ С РУ-10КВ, РУ-0,4КВ,ШКАФОМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, УДЗ "ОВОД-МД", ШКАФОМ УСПД, 2 ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТСЛ 3150/10 И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (ЗИП)**	1	15024213,01	--	15024213	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*615992,73*		*615993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1251216,46*		*1251216*				
		Сметная стоимость				*16891422*				
2	11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях**	0,1567112	121694,35	15119,77	19071	2369	11437	120,00	19
		т		103119,60	4132,99	16160	648	60,9	4,40	1
		Накладные расходы -		*72984,28*		*11437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15574,29*		*2441*				
		Сметная стоимость				*32949*				
3	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,1567112	49386,97	17275,49	7739	2707	3245	28,90	5
		т конструкций		24259,53	5208,88	3802	816	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20706,92*		*3245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5607,51*		*879*				
		Сметная стоимость				*11863*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**4,1937156**	**62,70**	**1,03**	**263**	**4**	**78**	**0,03**	**--**
		м2		**28,04**	**0,17**	**118**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***18,49***		***78***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,50***		***27***				
		Сметная стоимость				***368***				
5	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**8,3874312**	**65,48**	**0,82**	**549**	**7**	**105**	**0,02**	**--**
		м2		**17,26**	**0,17**	**145**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12,52***		***105***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,24***		***52***				
		Сметная стоимость				***706***				
6	**21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**0,05874**	**272948,93**	**--**	**16033**	**--**	**657**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11190,91***		***657***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22731,19***		***1335***				
		Сметная стоимость				***18026***				
7	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**0,010146**	**205736,57**	**--**	**2087**	**--**	**86**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8435,20***		***86***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17133,74***		***174***				
		Сметная стоимость				***2346***				
8	**21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	**0,06675**	**186335,94**	**--**	**12438**	**--**	**510**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***7639,77***		***510***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15518,06***		***1036***				
		Сметная стоимость				***13984***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15082394**	**5088**			**24**
			Тенге			**20224**	**1466**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**15024213**				
	Накладные расходы -		Тенге			**615993**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1251216**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**16891422**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31371**				
	Материалы -		Тенге			**539**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				265			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			30558				
		Накладные расходы -	Тенге			1435				
		Сметная прибыль -	Тенге			2624				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35430				
		Сметная заработная плата -	Тенге				265			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			26810				
Материалы -			Тенге			1772				
Всего заработная плата -			Тенге				21426			
		Накладные расходы -	Тенге			14682				
		Сметная прибыль -	Тенге			3319				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			44812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				21426			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16971665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				21690			
		Итого по акту:	Тенге			16971665,00				
		НДС 12 %	Тенге			2036599,80				
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге			19008264,80				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Заместитель генерального директора _____

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АЭМЗ"

Директор _____