Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АЭМЗ"**

Стройка **Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап. г.Экибастуз**

Объект **Строительство линии электропередачи ВЛ-10 кВ к ИЖС 207-208 кварталов, 1 этап. г.Экибастуз**

Договор подряда (контракт) № 21/06-18 от 21.04.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2018	25.04.2018	24.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Опора двухцепная промежуточная 2П10-1 (10 шт)									
24	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *опора*	10	5837,3 2294,8	2979,9 909,4	58373 22948	29799 9094	19770 61,7	3,06 0,87	30,6 8,7
25	21-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 *шт.*	10	122990,63		1229906				
26	29-000000-0009(пл)/	Траверса ТМ19 *шт*	30	25876		776280				
27	29-000000-0010(пл)/	Хомут Х33 *шт*	10	1867		18670				
28	29-000000-0011(пл)/	Хомут Х34 *шт*	10	1990		19900				
29	29-000000-0012(пл)/	Хомут Х35 *шт*	10	2136		21360				
30	29-000000-0013(пл)/	Болт Б1 *шт*	10	848		8480				
31	29-000000-0007(пл)/	Проводные ЗП1 *шт*	50	787		39350				
32	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	120	2006,22		240746				

			шт.								
33	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	60	745,56		44734					
			шт.								
34	24-040202-0109	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	60	1139,01		68341					
			шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2526140**					**31**
											9
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 948					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 799					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 094					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 473 393					
		Накладные расходы I уровня, тенге				19 770					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 545 910					
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				104 382					
		Итого, тенге				2 650 292					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				212 023					
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 862 315**					
	Раздел 5 Опора двухцепная концевая 2К10-1 (4 шт)										
52	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	4	5837,25	2980	23349	11920	7907	3,06	12,24	
		опора		2294,75	909,25	9179	3637	61,7	0,87	3,48	
53	21-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	4	122990,63		491963					
		шт.									
54	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	4	1576,5	868,25	6306	3473	2533	0,91	3,64	
		шт.		708,25	318	2833	1272	61,7	0,3	1,2	
55	21-049999-9917	Плиты П-3И из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=0,050;	0,2	35939,22		7188					
		м3									
56	29-000000-0017(пл)/	Анкер Ац-1	8	5363		42904					
		шт									
57	29-000000-0015(пл)/	Траверса ТМ20	12	37698		452376					
		шт									
58	29-000000-0016(пл)/	Оттяжка ОТ4	8	84046		672368					
		шт									
59	29-000000-0010(пл)/	Хомут Х33	8	1867		14936					
		шт									
60	29-000000-0011(пл)/	Хомут Х34	8	1990		15920					
		шт									

61	29-000000-0012(пл)/	Хомут Х35	шт	8	2136		17088			
62	29-000000-0018(пл)/	Стяжка ОТ5	шт	8	14916		119328			
63	29-000000-0013(пл)/	Болт Б1	шт	8	848		6784			
64	29-000000-0007(пл)/	Проводние ЗП1	шт	16	787		12592			
65	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	109,34		2624			
66	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	410,15		3281			
67	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	96	2006,22		192597			
68	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	745,56		35787			
69	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	476,7		22882			
70	24-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	2459,41		236103			
		Итого прямые затраты по разделу 5					**2376376**			**16**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 012			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 393			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 909			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 348 971			
		Накладные расходы I уровня, тенге					10 440			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 386 816			
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					97 859			
		Итого, тенге					2 484 675			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					198 774			
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 683 449**			
		Раздел 14 Трансформаторная подстанция								
253	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	52576,78	26530,44	52577	26530	13323	27	27,00
					22278	8850,89	22278	8851	42,8	8,29	8,29

257	58-000000-0003(пл)(					
	Блочно-модульная комплектно-трнсформаторная подстанция 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-2х160кВа с камерами КСО-3М	1	14837753	14837753		
	комплект					
	Итого прямые затраты по разделу 14			**14890330**		**27**
						8
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			22 278		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			26 530		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 851		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 768		
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			14 837 753		
	Накладные расходы I уровня, тенге			13 323		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			14 903 653		
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			611 050		
	Итого, тенге			15 514 703		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 241 176		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**16 755 879**		
	Итого прямые затраты по акту			**19792846**		**1628**
						6824
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			57 238		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			71 722		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			22 854		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 826 132		
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			14 837 753		
	Накладные расходы I уровня, тенге			43 533		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			19 836 379		
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			813 291		
	Итого, тенге			20 649 670		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 651 974		
	Итого по акту на подряд, тенге			**22 301 643**		
	НДС 12 %		Тенге	**2 676 197,16**		
	ВСЕГО по акту с НДС:		Тенге	**24 977 840,16**		

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Заместитель генерального директора_____

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АЭМЗ"

Директор_____